


## 資料－1 工事の進捗状況等について

---

# 【中島海岸津谷川災害復旧工事・施工区分】



①中島海岸(離岸堤・消波堤)  
 工期:H26.7~H29.3  
 施工者:五洋・みらい・徳倉JV

②中島海岸外(その)  
 工期:H26.12~H30.3  
 施工者:五洋・みらい・徳倉JV

③津谷川(その1)  
 工期:H26.12~H30.3  
 施工者:竹中土木・橋本店・寄神建設JV

④津谷川(その2)  
 工期:H27.3~H29.3  
 施工者:野口建設(株)

⑤津谷川(その3)  
 工期:H27.3~H29.3  
 施工者:(株)アルファ建設

⑥津谷川外(その4)  
 工期:H27.10~H30.3  
 施工者:戸田・浅沼・三浦JV

# 【中島海岸津谷川災害復旧工事工程(予定)】

平成28年1月現在

中島地区海岸・津谷川災害復旧工事・全体工事工程表

工種	数量	平成27年度												平成28年度												平成29年度											
		平成27年						平成28年						平成29年						平成30年																	
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
<b>① 中島海岸災害復旧工事 五洋・みらい・徳倉JV</b>																																					
既設ブロック・ブロック撤去(海中)	6,380 m <sup>3</sup>	[Bar]																																			
捨石工	49,700 m <sup>3</sup>	[Bar]						[Bar]																													
被覆・消波ブロック製作	9,500 個	[Bar]						[Bar]																													
被覆・消波ブロック据付	11,890 個	[Bar]						[Bar]																													
<b>② 中島海岸外災害復旧工事(その2) 五洋・みらい・徳倉JV [中島地区海岸・津谷川]</b>																																					
仮設工(工事用道路)	2,327 m	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
築堤盛土工	756,240 m <sup>3</sup>	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
法覆護岸工(被覆ブロック)	105,639 m <sup>2</sup>	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
津谷川地区樋管	1 式	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
船揚場	1 式	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
その他		[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
<b>③ 津谷川災害復旧工事(その1) 竹中土木・橋本店・奇神建設JV</b>																																					
仮設工(工事用道路)	1,322 m	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
築堤盛土工	160,000 m <sup>3</sup>	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
法覆護岸工(護岸ブロック)	45,115 m <sup>2</sup>	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
その他		[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
<b>④ 津谷川災害復旧工事(その2) 野口建設(株)</b>																																					
仮設工(工事用道路)	350 m	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
築堤盛土工	64,270 m <sup>3</sup>	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
法覆護岸工(護岸ブロック)	13,479 m <sup>2</sup>	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
その他		[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
<b>⑤ 津谷川災害復旧工事(その3) (株)アルファ建設</b>																																					
仮設工(工事用道路)	1,369 m	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
築堤盛土工	44,900 m <sup>3</sup>	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
法覆護岸工(護岸ブロック)	16,536 m <sup>2</sup>	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
その他		[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
<b>⑥ 津谷川災害復旧工事(その4) 戸田・浅沼・三浦JV</b>																																					
仮設工(工事用道路)	1,187 m	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
築堤盛土工	587,000 m <sup>3</sup>	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
法覆護岸工(護岸ブロック)	82,800 m <sup>2</sup>	[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
外尾川(湿地含)		[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
その他		[Bar]						[Bar]						[Bar]						[Bar]																	
備考																										※水門・樋門			※堤脚水路								

※工事数量や工程は現場状況の変化等により変更される場合があります。

## 検討会等開催経過

月 日	会議名称	検討内容
H26.5.13	検討WG準備会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地元要望事項の確認</li> <li>・対応案の事前検討</li> </ul>
H26.5.22	小泉地区全体説明会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地元要望事項を検討会・WGで取りまとめすることを説明</li> </ul>
H26.5.29	第1回検討WG	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地元要望事項の整備方針案について意見交換</li> </ul>
H26.6.6	第1回検討会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討WGの結果報告</li> <li>・整備方針案に対する助言等</li> </ul>
H26.7.1	第2回検討WG	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討会の結果報告</li> <li>・整備方針の修正案について意見交換</li> </ul>
H27.7.3	第2回検討会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備方針の修正案に対する助言等</li> </ul>
H26.7.16	第3回検討WG	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討会の結果報告</li> <li>・整備方針の修正案について意見交換</li> </ul>
H26.7.20	第3回検討会・検討WG 合同現地調査及び意見交換会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地確認</li> <li>・整備方針案の承認</li> </ul>
H26.7.29	小泉地区全体説明会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討経過の報告</li> <li>・整備方針案の報告、承認</li> </ul>
H26.11.20	第5回検討WG	<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備方針の配慮事項に関する意見交換</li> </ul>
H27.1.27	第4回検討会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備方針の配慮事項説明</li> <li>・環境調査計画の提示、助言</li> </ul>
H27.6.10	第5回検討会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・景観検討</li> <li>・環境調査結果と対応策</li> </ul>
H27.9.30	第6回検討WG	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討会経過報告と工事進捗状況説明</li> <li>・地盤改良工法の変更、観光交流広場の説明</li> </ul>