


# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和2年10月末現在】

※朱書は前月との比較

**公共土木施設** 着手率 完成率  
 (道路,河川,砂防,受託) **48%** **7%**  
 (+11pt) (+1pt)



復旧・復興事業の概要  
 期間 R1~R4年度  
 工事費 約151億円

事業箇所数:  
 321箇所

項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)
道路 災害復旧工事	<p>着手率 59箇所 (+14箇所)                      完成率 12箇所 (+4箇所)</p>	災害関連 緊急砂防工事	<p>着手率 11月公告に向け準備中                      完成率</p>	受託工事 (町道古田峠線)	<p>着手率 10月公告中                      完成率</p>
期間 R1~R3 工事費 約40億円	着手率 <b>63%</b> 完成率 <b>13%</b> (+15pt) (+4pt) 事業箇所数: 94箇所	期間 R1~R4 工事費 約52億円	着手率 <b>0%</b> 完成率 <b>0%</b> 事業箇所数: 15箇所	期間 R1~R3 工事費 約2億円	着手率 <b>0%</b> 完成率 <b>0%</b> 事業箇所数: 7箇所
河川 災害復旧工事	<p>着手率 95箇所 (+21箇所)                      完成率 12箇所</p>	災害関連工事 (丸森梁川線)	<p>着手率 11月公告に向け準備中                      完成率</p>	土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線)	<p>着手率                      完成率</p>
期間 R1~R3 工事費 約50億円	着手率 <b>49%</b> 完成率 <b>6%</b> (+11pt) 事業箇所数: 193箇所	期間 R1~R3 工事費 約4億円	着手率 <b>0%</b> 完成率 <b>0%</b> 事業箇所数: 1箇所	期間 R3~R4 工事費 約3億円	着手率 <b>0%</b> 完成率 <b>0%</b> 事業箇所数: 11箇所

# 大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

災害復旧事業						
市町名	道路災害復旧工事			河川災害復旧工事		
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	進捗率	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	進捗率
白石市	18 【3億円】	18 100% 3 17%		43 【13億円】	12 28% 1 2%	
角田市	16 【3億円】	3 19% 1 6%		38 【11億円】	31 82% 6 16%	
蔵王町	1 【0.2億円】	0 0% 0 0%		19 【4億円】	7 37% 1 5%	
七ヶ宿町	0			18 【2億円】	4 22% 1 6%	
村田町	4 【0.3億円】	1 25% 1 25%		17 【3億円】	9 53% 1 6%	
川崎町	7 【2億円】	5 71% 2 29%		25 【5億円】	0 0% 0 0%	
丸森町	48 【31億円】	32 67% 5 10%		33 【12億円】	32 97% 2 6%	
<b>合計</b>	<b>94</b> 【40億円】	<b>59 63%</b> <b>12 13%</b>		<b>193</b> 【50億円】	<b>95 49%</b> <b>12 6%</b>	

関連事業			
市町名	災害関連緊急砂防工事		
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	進捗率
丸森町	15 【52億円】	0 0% 0 0%	11月公告に向け準備中
	1 【4億円】	0 0% 0 0%	11月公告に向け準備中
	7 【2億円】	0 0% 0 0%	10月公告
丸森町	土砂災害対策道路事業（丸森雲山線）		
	11 【3億円】	0 0% 0 0%	
<b>合計</b>	<b>34</b> 【61億円】	<b>0 0%</b> <b>0 0%</b>	

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。