


大河原土木事務所

令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和2年11月末現在】

※朱書は前月との比較

公共土木施設 着手率 54% (+6pt) 完成率 11% (+4pt)
 (道路,河川,砂防,受託)



復旧・復興事業の概要
 期間 R1~R4年度
 工事費 約151億円
 事業箇所数: 321箇所

項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)
道路 災害復旧工事	着手率 63% 完成率 22% (+9pt) 事業箇所数: 94箇所	災害関連 緊急砂防工事	着手率 0% 完成率 0% 事業箇所数: 15箇所	受託工事 (町道古田峠線)	着手率 100% 完成率 0% (+100pt) 事業箇所数: 7箇所
河川 災害復旧工事	着手率 55% 完成率 7% (+6pt) (+1pt) 事業箇所数: 193箇所	災害関連工事 (丸森梁川線)	着手率 0% 完成率 0% 事業箇所数: 1箇所	土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線)	着手率 0% 完成率 0% 事業箇所数: 11箇所

大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

災害復旧事業						
市町名	道路災害復旧工事			河川災害復旧工事		
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）		箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	
		0 50 100%			0 50 100%	
白石市	18 【3億円】	18 100% 5 28%		43 【13億円】	23 53% 1 2%	
角田市	16 【3億円】	3 19% 1 6%		38 【11億円】	31 82% 6 16%	
蔵王町	1 【0.2億円】	0 0% 0 0%		19 【4億円】	7 37% 2 11%	
七ヶ宿町	0			18 【2億円】	4 22% 2 11%	
村田町	4 【0.3億円】	1 25% 1 25%		17 【3億円】	9 53% 1 6%	
川崎町	7 【2億円】	5 71% 2 29%		25 【5億円】	0 0% 0 0%	
丸森町	48 【31億円】	32 67% 12 25%		33 【12億円】	32 97% 2 6%	
合計	94 【40億円】	59 63% 21 22%		193 【50億円】	106 55% 14 7%	

関連事業			
市町名	災害関連緊急砂防工事		
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	
		0 50 100%	
丸森町	15 【52億円】	0 0% 0 0%	発注手続中
	1 【4億円】	0 0% 0 0%	発注手続中
丸森町	災害関連工事（丸森梁川線）		
	7 【2億円】	7 100% 0 0%	
丸森町	土砂災害対策道路事業（丸森雲山線）		
	11 【3億円】	0 0% 0 0%	
合計	34 【61億円】	7 21% 0 0%	

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。