


大河原土木事務所

令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和3年5月末現在】

※赤字は前月との比較

公共土木施設 着手率 96% 完成率 28%
 (道路,河川,砂防,受託) (+5pt)



復旧・復興事業の概要
 期間 R1~R4年度
 工事費 約151億円
 事業箇所数: 321箇所

項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)
道路 災害復旧工事	着手率 98% 完成率 44% (+3pt) 事業箇所数: 94箇所	災害関連 緊急砂防工事	着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 15箇所	受託工事 (町道古田峠線)	着手率 100% 完成率 14% 事業箇所数: 7箇所
河川 災害復旧工事	着手率 100% 完成率 24% (+6pt) 事業箇所数: 193箇所	災害関連工事 (丸森梁川線)	着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 1箇所	土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線)	着手率 0% 完成率 0% 事業箇所数: 11箇所

大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

災害復旧事業

市町名	道路災害復旧工事		河川災害復旧工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
白石市	18 【3億円】	18 100% 13 72%	43 【13億円】	43 100% 7 16%
角田市	16 【3億円】	15 94% 3 19%	38 【11億円】	38 100% 12 32%
藤王町	1 【0.2億円】	1 100% 0 0%	19 【4億円】	19 100% 7 37%
七ヶ宿町	0		18 【2億円】	18 100% 4 22%
村田町	4 【0.3億円】	4 100% 1 25%	17 【3億円】	17 100% 4 24%
川崎町	7 【2億円】	7 100% 2 29%	25 【5億円】	25 100% 1 4%
丸森町	48 【31億円】	47 98% 22 46%	33 【12億円】	33 100% 11 33%
合計	94 【40億円】	92 98% 41 44%	193 【50億円】	193 100% 46 24%

関連事業

市町名	災害関連緊急砂防工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
丸森町	15 【52億円】	15 100% 0 0%
災害関連工事（丸森梁川線）		
丸森町	1 【4億円】	1 100% 0 0%
受託工事（町道 古田峠線）		
丸森町	7 【2億円】	7 100% 1 14%
土砂災害対策道路事業（丸森霊山線）		
丸森町	11 【3億円】	0 0% 0 0%
合計	34 【61億円】	23 68% 1 3%

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。