

現在：7工区6業者施工中

— 開通済区間
— 未開通区間（工事完成）

川内沢ダム建設事業全体平面図

川内沢ダムPR動画「見えるダム事業」公開中！

「あたりまえ」を
明日につなぐ仕事



<アクセスはこちらから>

【現時点の見どころ】


- ①川内沢ダム本体工事 施工状況
- ④川内沢ダム管理事務所等新築工事 施工状況



名取市単独区間
L=810m

©2021 N.KUDO

残土処理地



県市共同区間
L=2,010m

川内沢ダム管理設備新設工事
富士通 Japan(株)
R6.10.18~R8.3.25
【進捗率 63%】 ③

川内沢ダム管理事務所等新築工事
(株)渡辺工務店
R6.9.12~R7.9.30
【進捗率 99%】 ④

【④川内沢ダム管理事務所等新築工事】



【①川内沢ダム本体工事】



川内沢ダム取水放流設備工事
奥田建設(株)
R5.10.6~R8.3.25
【進捗率 32%】 ②

川内沢ダム本体工事
西松・奥田・グリーン企画特定JV
R4.10.20~R9.3.31
【進捗率 69%】 ①

(R6 補)林道改良工事(その6)
グリーン企画建設(株)
R7.3.25~R8.3.31
【進捗率 20%】 ⑦

(R6 補)林道改良工事(その5)
奥田建設(株)
R7.3.25~R8.3.31
【進捗率 12%】 ⑥

(R6 補)林道改良工事(その4)
(株)橋本店
R7.3.25~R8.3.31
【進捗率 26%】 ⑤

【⑦林道改良工事(その6)】



【⑥林道改良工事(その5)】



【⑤林道改良工事(その4)】

