

(様式1)

## 女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

女川町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	680,083	0
H24	16,780,648	11,066,950	
H25	31,230,934	21,916,163	
H26	21,981,039	26,392,227	
H27	20,367,727	16,041,610	
H28	18,427,104	20,614,902	
H29	15,154,366	17,975,320	
H30	7,615,156	9,119,190	
R1	2,635,543	9,254,304	
R2	6,037,997	4,413,909	
R3	0	1,355,577	
R4	0	▲ 12	
合計	140,910,597	138,150,140	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	140,910,597	0	138,150,152	2,760,445

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	206,425	0
H24	1,626,822	253,247	
H25	4,328,871	373,456	
H26	2,063,993	836,997	
H27	2,594,970	1,174,793	
H28	116,250	4,290,884	
H29	798,300	1,396,902	
H30	693,100	2,332,069	
R1	1,396,550	1,017,736	
R2	1,588,750	1,267,632	
R3	0	860,104	
R4	0	▲ 18,083	
合計	15,414,031	13,785,737	

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	138,150,152	140,910,597	0	0	2,760,445
都道県交付分	13,803,820	15,414,031	▲ 455,211	0	1,155,000
合計	151,953,972	156,324,628	▲ 455,211	0	3,915,445

※令和2年度までの交付額、令和4年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

女川町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内全域	町	町	直接	廃止	0	H23～H29	H23	1,500			1,500	
															H24	1,500			1,500	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 3,000		▲ 3,000	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	3,000	▲ 3,000	0	0	
14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全域	県	県	直接	完了	27,102	H24～H29	H23				0	24年4月～25年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
															H24	8,397		615	7,782	
															H25	4,336		9,231	▲ 4,895	25年4月～26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
															H26	3,944		3,120	824	26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															H27	3,648		2,520	1,128	27年4月～28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															H28			2,126	▲ 2,126	28年4月～29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															H29			278	▲ 278	29年4月～30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	20,325	0	17,890	2,435	
125	A	-	1	-	1	-	女川小・中学校移転整備事業(小学校校舎)	堀切山地区	町	町	直接	完了	1,264,480	H29～R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	36,145		28,236	7,909	H29.5 設計業務委託契約締結
															H30	485,478	3,000	496,387	▲ 7,909	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
															R1			337,523	▲ 337,523	
															R2	429,797		4,204	425,593	R2.6 工事変更契約締結 R2.7 工事完了
															R3					
															R4					
															累計	951,420	3,000	866,350	88,070	

(様式2A)

女川町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
126	A	-	1	-	2	-	女川小・中学校移転整備事業(小学校体育館)	掘切山地区	町	町	直接	完了	308,206	H29 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	13,557		10,590	2,967	H29.5 設計業務委託契約締結
															H30	151,395		154,362	▲ 2,967	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
															R1		▲ 66,002	27,677	▲ 93,679	
															R2	134,094		1,056	133,038	R2.6 工事変更契約締結 R2.7 工事完了
															R3					
															R4					
															累計	299,046	▲ 66,002	193,685	39,359	
															127	A	-	1	-	3
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29	32,922		25,718	7,204	H29.5 設計業務委託契約締結															
H30	447,328		454,532	▲ 7,204	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結															
R1			380,788	▲ 380,788																
R2	429,647		4,860	424,787	R2.6 工事変更契約締結 R2.7 工事完了															
R3																				
R4																				
累計	909,897	0	865,898	43,999																
128	A	-	1	-	4	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校体育館)	掘切山地区	町	町	直接	完了	399,199	H29 ~ R2						
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	17,415		13,604	3,811	H29.5 設計業務委託契約締結
															H30	177,331		181,142	▲ 3,811	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
															R1			77,436	▲ 77,436	
															R2	106,532		4,966	101,566	R2.6 工事変更契約締結 R2.7 工事完了
															R3					
															R4					
															累計	301,278	0	277,148	24,130	

(様式2A)

女川町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
129	A	-	2	-	1	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校武道場)	掘切山地区	町	町	直接	完了	49,642	H29 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	3,075		2,402	673	H29.5 設計業務委託契約締結
															H30	19,637		20,310	▲ 673	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
															R1			7,374	▲ 7,374	
															R2	10,536		▲ 32	10,568	R2.6 工事変更契約締結 R2.7 工事完了
															R3					
															R4					
															累計	33,248	0	30,054	3,194	
															130	A	-	2	-	2
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29	2,023		1,580	443	H29.5 設計業務委託契約締結															
H30	52,297		52,740	▲ 443	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結															
R1			40,083	▲ 40,083																
R2	50,204		1,313	48,891	R2.6 工事変更契約締結 R2.7 工事完了															
R3																				
R4																				
累計	104,524	0	95,716	8,808																
131	A	-	2	-	3	-	女川小・中学校移転整備事業(プール)	掘切山地区	町	町	直接	完了	181,004	H29 ~ R2						
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	1,226		958	268	H29.5 設計業務委託契約締結
															H30	26,798		27,066	▲ 268	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
															R1		66,002	92,645	▲ 26,643	
															R2	26,909		266	26,643	R2.6 工事変更契約締結 R2.7 工事完了
															R3					
															R4					
															累計	54,933	66,002	120,935	0	

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
132	A	-	2	-	4	-	女川小・中学校移転整備事業(グラウンド整備)	堀切山地区	町	町	直接	完了	60,000	H29 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	1,123		877	246	H29.5 設計業務委託契約締結
															H30	19,220		19,466	▲ 246	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
															R1			19,657	▲ 19,657	
															R2	19,851		0	19,851	R2.6 工事変更契約締結 R2.7 工事完了
															R3					
															R4					
															累計	40,194	0	40,000	194	
															133	A	-	2	-	5
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28			0	0																
H29	74		58	16	H29.5 設計業務委託契約締結															
H30	1,266	0	1,282	▲ 16	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結															
R1			1,327	▲ 1,327																
R2	1,338		0	1,338	R2.6 工事変更契約締結 R2.7 工事完了															
R3																				
R4																				
累計	2,678	0	2,667	11																
134	A	-	2	-	6	-	女川小・中学校移転整備事業(太陽光発電)	堀切山地区	町	町	直接	完了	61,248	H29 ~ R2						
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28			0	0	
															H29	1,669		1,304	365	H29.5 設計業務委託契約締結
															H30	25,154		25,519	▲ 365	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
															R1			14,937	▲ 14,937	
															R2	19,409		3,992	15,417	R2.6 工事変更契約締結 R2.7 工事完了
															R3					
															R4					
															累計	46,232	0	45,752	480	

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
135	◆	A	-	1	-	1	-	1			直接	完了	315,302	H29 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28			0	0	
															H29	29,440		22,998	6,442	H29.5 設計業務委託契約締結
															H30	162,692		169,134	▲ 6,442	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
															R1			18,069	▲ 18,069	
															R2	60,108		▲ 1,631	61,739	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
															R3					
															R4					
															累計	252,240		0	208,570	43,670

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	1,500	0	0	1,500	
										H24	1,500	0	0	1,500	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	138,669	0	108,325	30,344	
										H30	1,568,596	0	1,601,940	▲ 33,344	
										R1	0	0	1,017,516	▲ 1,017,516	
										R2	1,288,425	0	18,994	1,269,431	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								3,986,993	市町村交付分 計		2,998,690	0	2,746,775	251,915	
										H23	0	0	0	0	
										H24	8,397	0	615	7,782	
										H25	4,336	0	9,231	▲ 4,895	
										H26	3,944	0	3,120	824	
										H27	3,648	0	2,520	1,128	
										H28	0	0	2,126	▲ 2,126	
										H29	0	0	278	▲ 278	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								27,102	都道府県交付分 計		20,325	0	17,890	2,435	
										H23	1,500	0	0	1,500	
										H24	9,897	0	615	9,282	
										H25	4,336	0	9,231	▲ 4,895	
										H26	3,944	0	3,120	824	
										H27	3,648	0	2,520	1,128	
										H28	0	0	2,126	▲ 2,126	
										H29	138,669	0	108,603	30,066	
										H30	1,568,596	0	1,601,940	▲ 33,344	
										R1	0	0	1,017,516	▲ 1,017,516	
										R2	1,288,425	0	18,994	1,269,431	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								4,014,095	合計		3,019,015	0	2,764,665	254,350	

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C-7-1-	女川町宮ヶ崎地区水産業基盤整備測量調査計画事業	宮ヶ崎地区	町	町	直接	完了	99,750	H23～H24	H23	42,750			42,750	H24.10 基本計画策定業務契約
										H24	35,250		74,813	▲ 39,563	H25.3 業務完了
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29		▲ 3,187		▲ 3,187	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	78,000	▲ 3,187	74,813	0	
										3	C-7-2-	離半島部水産業共同利用施設復興整備測量調査計画事業	竹浦地区、桐ヶ崎地区、横浦地区、飯子浜地区、塚浜地区	町	町
H24	26,250			26,250											
H25				0											
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29		▲ 45,000		▲ 45,000											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	45,000	▲ 45,000	0	0											
12	C-5-1-	漁業集落防災機能強化測量調査設計事業	指ヶ浜地区他14地区	県	町	間接	完了	991,300	H23～H30						
										H24	695,250		53,668	641,582	
										H25			46,067	▲ 46,067	H25.5大石原浜地区測量調査設計契約締結
										H26			368,908	▲ 368,908	H25.6離半島部基本設計業務発注、H26.1小屋取基本設計発注
										H27			59,062	▲ 59,062	H26.10被災跡地実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約締結
										H28		▲ 57,882		57,882	H26.11不動産鑑定評価業務発注
										H29		138,145		▲ 138,145	H27.8修正基本設計業務の変更契約締結、H27.10補償算定調査業務発注、H27.11小屋取地区実施設計業務発注
										H30		135,500		▲ 135,500	H28.4修正基本設計業務契約、H28.9被災跡地実施設計業務変更契約、H28.12小屋取地区実施設計業務変更契約
										R1				0	H29.7修正基本設計業務変更契約、H30.1被災跡地実施設計業務
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	743,475	0	743,468	7	



女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
13	C-6-1-	漁港施設機能強化測量調査設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	H23~H24	H23	8,625		0	8,625	24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)
										H24	27,375		16,329	11,046	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	36,000	0	16,329	19,671	
19	◆C-7-1-1	女川町水産加工団地整備構想策定事業	宮ヶ崎地区・石浜地区	町	町	直接	完了	42,000	H24~H24	H23				0	H24.6 基本構想策定業務発注 H25.3 業務完了
										H24	33,600		33,600	0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	33,600	0	33,600	0	
20	C-7-3-	女川町水産加工団地排水処理施設整備事業	宮ヶ崎・石浜地区	町	町	直接	完了	2,931,726	H24~R1	H23				0	H25.4 管渠実施設計発注。 H25.5 管渠本体工事・施工管理発注。 H28.3 管渠実施設計完了 H28.3変更契約 H28.6 管渠工事発注 H29.5 実施設計業務発注 H29.6管渠工事発注 H31.3 実施設計業務変更契約 実施設計業務完了 管渠工事一部完了 R1.12 事業完了
										H24	102,000			102,000	
										H25	1,947,168		2,022,822	▲ 75,654	
										H26			0	0	
										H27		▲ 3,891		3,891	
										H28	34,547	60,892		▲ 26,345	
										H29	115,079	118,969		▲ 3,890	
										H30			▲ 2,492	2,492	
										R1		588		▲ 588	
										R2		0		0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	2,198,794	0	2,196,888	1,906	
46	C-6-2-	漁港施設機能強化事業	指ヶ浜漁港外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	H24~H25	H23				0	24年11月～、嵩上げ工事発注。 26年3月、完了。
										H24	96,000		91,798	4,202	
										H25			▲ 3,702	3,702	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	96,000	0	88,096	7,904	

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
48	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興 効果促進事業	女川町	町	町	直接	完了	577,942	H24 ~ R1	H23				0	
										H24	158,608		8,000	150,608	
										H25	9,649		12,248	▲ 2,599	
										H26	390,936		147,671	243,265	
										H27	52,426		0	52,426	
										H28	70,262		100,716	▲ 30,454	
										H29		▲ 218,291	62,669	▲ 280,960	
										H30		▲ 1,238	41,920	▲ 43,158	
										R1			▲ 9,966	9,966	R2.3事業完了
										R2				0	
										R3					
										R4					
										累計	681,881	▲ 219,529	363,258	99,094	
										58	C - 7 - 4 -	女川町地方卸 売市場整備事 業	宮ヶ崎地 区	町	町
H24	30,000			30,000											
H25	30,750		43,740	▲ 12,990	H26.1 中央荷捌場、管理棟基本設計発注。										
H26			▲ 3,677	3,677	H27.3 精算変更契約締結										
H27				0											
H28			0	0											
H29		▲ 20,687		▲ 20,687											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4															
累計	60,750	▲ 20,687	40,063	0											
86	C - 5 - 2 -	漁業集落防災 機能強化事業	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	302,176	H25 ~ R1						
										H24				0	
										H25	45,232		44,192	1,040	H25.5 URとCM事業一括契約締結
										H26	32,008		31,590	418	H26.10 URとCM事業一括契約締結(被災跡地整備)
										H27			0	0	継続して用地交渉を実施
										H28			1,577	▲ 1,577	H28.12 支障物件補償契約締結
										H29	143,313		143,366	▲ 53	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
										H30	6,078		2,045	4,033	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
										R1			▲ 7,457	7,457	R2.2 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約
										R2			0	0	
										R3					
										R4					
										累計	226,631	0	215,313	11,318	
										87	C - 7 - 5 -	女川町水産加 工工場整備事 業	石浜、宮 ヶ崎、伊 勢、鷺神 浜(角 浜)、小乗 地区	町	町
H24				0											
H25	5,500,000			5,500,000	H26.3.31時点 事業実施主体7社への補助金交付決定済										
H26			5,203,649	▲ 5,203,649	交付決定済7社建設工事着工済										
H27	2,856,337		▲ 648,914	3,505,251	6社竣工、1社交付決定取消										
H28			0	0											
H29			0	0											
H30	1,786,613	80,102		1,866,715											
R1	1,065,273		4,767,361	▲ 3,702,088	R2.3.31時点 事業実施主体7社への補助金交付決定、工事着工済										
R2			▲ 2,384	2,384											
R3			1,375,000	▲ 1,375,000	R3.12.16時点 事業実施主体1社への補助金交付決定										
R4			▲ 12	12	R5.3.31 事業完了										
累計	11,208,223	80,102	10,694,700	593,625											

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
92	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	女川町	県	県	直接	完了	21,913	H25 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25	16,825		13,440	3,385	
															H26				0	
															H27	8,247			8,247	
															H28			1,135	▲ 1,135	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2		▲ 7,542	2,188	▲ 9,730	
															R3				0	
															R4				0	
累計	25,072	▲ 7,542	16,763	767																
97	C	-	5	-	3	漁業集落防災 機能強化事業	小屋取地 区	町	町	直接	完了	614,880	H26 ~ H29	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26	142,404		130,783	11,621	H26.6 URとCM事業一括契約締結	
														H27	235,023		236,614	▲ 1,591	物件補償契約	
														H28	68,061		72,265	▲ 4,204	H28.12 URとのCM事業変更契約締結	
														H29	40,317		21,496	18,821	H30.3 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結	
														H30		▲ 24,646		▲ 24,646		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
累計	485,805	▲ 24,646	461,158	1																
98	C	-	5	-	4	漁業集落防災 機能強化事業	御前浜地 区	町	町	直接	完了	652,525	H26 ~ R1	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26	172,810		156,054	16,756	H26.10 URとCM事業一括契約締結	
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施	
														H28			3,379	▲ 3,379	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結	
														H29	36,967	266,478	45,369	258,076	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結	
														H30	13,137		279,615	▲ 266,478	H30.12 URとのCM事業変更契約締結	
														R1			1,489	▲ 1,489	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結	
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
累計	222,914	266,478	485,906	3,486																

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
99	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業	尾浦地区	町	町	直接	完了	1,189,488	H26 ~ R1	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	241,499		98,254	143,245	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施
														H28			32,704	▲ 32,704	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H29	223,506	20,687	239,985	4,208	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H30	406,423		430,398	▲ 23,975	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
														R1			55,409	▲ 55,409	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
														R2				0	
														R3					
														R4					
														累計	871,428	20,687	856,750	35,365	
100	C	-	5	-	6	漁業集落防災 機能強化事業	竹浦地区	町	町	直接	完了	581,791	H26 ~ R1	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	139,543		76,629	62,914	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施
														H28			0	0	継続して用地交渉を実施
														H29	47,844		52,002	▲ 4,158	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H30	266,631	▲ 17,676	307,711	▲ 58,756	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
														R1			▲ 9,803	9,803	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
														R2				0	
														R3					
														R4					
														累計	454,018	▲ 17,676	426,539	9,803	
101	C	-	5	-	7	漁業集落防災 機能強化事業	桐ヶ崎地区	町	町	直接	完了	357,468	H26 ~ H29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	132,216		95,718	36,498	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			985	▲ 985	H27.12用地買取契約
														H28	160,936		181,300	▲ 20,364	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H29			▲ 9,902	9,902	H29.12 URとのCM事業変更契約締結
														H30		▲ 25,051		▲ 25,051	
														R1				0	
														R2				0	
														R3					
														R4					
														累計	293,152	▲ 25,051	268,101	0	
102	C	-	5	-	8	漁業集落防災 機能強化事業	高白浜地区	町	町	直接	完了	486,866	H26 ~ R1	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	62,581		48,122	14,459	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施
														H28			3,013	▲ 3,013	随時用地買取契約締結
														H29			1,226	▲ 1,226	随時用地買取契約締結
														H30	302,568		303,378	▲ 810	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
														R1			▲ 1,182	1,182	R2.2 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約
														R2				0	
														R3					
														R4					
														累計	365,149	0	354,557	10,592	

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
103	C	-	5	-	9	漁業集落防災 機能強化事業	野々浜地区	町	町	直接	完了	475,517	H26 ~ R3	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	41,084		40,329	755	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施
														H28			0	0	継続して用地交渉を実施
														H29			563	▲ 563	継続して用地交渉を実施
														H30	315,553		292,156	23,397	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
														R1			▲ 4,337	4,337	H31.4 宮城県との工事負担協定締結、R1.10 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
														R2			▲ 1,200	1,200	R3.3 宮城県と変更協定締結
														R3			▲ 6,388	6,388	R4.3 宮城県と変更協定締結、国費差額返還
														R4					
														累計	356,637	0	321,123	35,514	
														104	C	-	5	-	10
H24				0															
H25				0															
H26	138,141		106,668	31,473	H26.10 URとCM事業一括契約締結														
H27			0	0	継続して用地交渉を実施														
H28			210	▲ 210	随時用地買取契約締結														
H29	20,343		24,808	▲ 4,465	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結														
H30	134,525	▲ 7,784	135,845	▲ 9,104	H30.12 URとのCM事業変更契約締結														
R1			12,264	▲ 12,264	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結														
R2				0															
R3																			
R4																			
累計	293,009	▲ 7,784	279,795	5,430															
105	C	-	5	-	11	漁業集落防災 機能強化事業	出島地区	町	町	直接	完了	830,940	H26 ~ R1						
														H24				0	
														H25				0	
														H26	302,684		234,714	67,970	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施
														H28			3,496	▲ 3,496	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H29	29,717		35,707	▲ 5,990	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H30	290,803		294,523	▲ 3,720	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
														R1			29,170	▲ 29,170	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
														R2				0	
														R3					
														R4					
														累計	623,204	0	597,610	25,594	
														106	C	-	5	-	12
H24				0															
H25				0															
H26	148,037		136,468	11,569	H26.10 URとCM事業一括契約締結														
H27			0	0	継続して用地交渉を実施														
H28	168,421		179,990	▲ 11,569	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結														
H29	97,242		97,242	0	H29.12 URとのCM事業変更契約締結														
H30	206,142		206,142	0	H30.12 URとのCM事業変更契約締結														
R1			▲ 8,310	8,310	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結														
R2				0															
R3																			
R4																			
累計	619,842	0	611,532	8,310															

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
107	C - 6 - 3	漁港施設機能 強化事業	尾浦漁港	町	町	直接	完了	206,765	H26 ~ H30	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	120,000		9,768	110,232	H26.8 設計、測量業務発注
										H27			36,045	▲ 36,045	H27.8 契約締結 H28.3 変更契約締結(工期延期)
										H28	52,575		63,788	▲ 11,213	H29.3 変更契約締結(工期延長)
										H29			42,644	▲ 42,644	H29.5 契約締結 H30.3 変更契約締結
										H30		▲ 17,501	2,657	▲ 20,158	H30.7 契約締結 H30.10完成
										R1				0	
										R2				0	
										R3					
										R4					
										累計	172,575	▲ 17,501	154,902	172	
										116	C - 6 - 4	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	指ヶ浜漁 港外11漁 港	町	町
H24				0											
H25	225,389		216,526	8,863	H26.1 ~ 嵩上げ工事発注										
H26	29,732		▲ 10,580	40,312	H27.3 変更契約締結										
H27	76,621		102,407	▲ 25,786	H28.3 変更契約締結										
H28	94,875		▲ 5,527	100,402	H29.3 変更契約締結 H29.3 契約締結										
H29	47,986		15,187	32,799	H29.6 契約締結 H30.1 契約締結 H30.3 変更契約締結										
H30		▲ 16,362	70,466	▲ 86,828	H30.4 契約締結 H31.3 変更契約締結										
R1			69,760	▲ 69,760	R1.12 契約締結 R2.3 変更契約締結										
R2			▲ 2	2	R3.3 宮城県と変更協定締結										
R3															
R4															
累計	474,603	▲ 16,362	458,237	4											
117	C - 5 - 13	漁業集落防災 機能強化事業	指ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	399,440	H26 ~ R3						
										H24				0	
										H25				0	
										H26	113,647		86,872	26,775	H27.3 URとCM事業一括契約締結
										H27			0	0	継続して用地交渉を実施
										H28			639	▲ 639	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
										H29	55,018		57,493	▲ 2,475	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
										H30	86,442	44,472	86,442	44,472	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
										R1			61,553	▲ 61,553	R1.9 2期工事分の工事契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
										R2				0	
										R3			▲ 7,975	7,975	R3.12 変更契約締結、R4.3 国費差額返還
										R4					
										累計	255,107	44,472	285,024	14,555	

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
118	C-5-14	漁業集落防災機能強化事業	横浦地区	町	町	直接	完了	718,449	H26 ~ R1	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	94,546		53,071	41,475	H27.3 URとCM事業一括契約締結
										H27		0	0	0	継続して用地交渉を実施
										H28		525		▲ 525	随時用地買取契約締結
										H29	128,133		132,618	▲ 4,485	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
										H30	316,157		302,648	13,509	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
										R1		15,427		▲ 15,427	H31.4 宮城県との工事負担協定締結、R2.2 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
										R2				0	
										R3					
										R4					
										累計	538,836	0	504,289	34,547	
										119	C-5-15	漁業集落防災機能強化事業	飯子浜地区	町	町
H24				0											
H25				0											
H26	82,041		54,966	27,075	H27.3 URとCM事業一括契約締結										
H27		0	0	0	継続して用地交渉を実施										
H28		356		▲ 356	随時用地買取契約締結										
H29		8,615		▲ 8,615	随時用地買取契約締結										
H30	438,258	▲ 14,316	407,960	15,982	H30.12 URとのCM事業変更契約締結										
R1		16,728		▲ 16,728	H31.4 宮城県との工事負担協定締結、R1.6 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結										
R2		▲ 1,203		1,203	R3.3 宮城県と変更協定締結										
R3		▲ 2,081		2,081	R4.3 宮城県と変更協定締結、国費差額返還										
R4															
累計	520,299	▲ 14,316	485,341	20,642											
121	C-1-1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(女川漁港環境整備事業)	小乗浜地区	県	県	直接	廃止	55,000	H26 ~ H29						
										H24				0	
										H25				0	
										H26	41,250		0	41,250	未執行。
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	41,250	0	0	41,250	

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
123	C	-	7	-	6	-	(仮称)女川町 水産振興セン ター整備事業 (水産加工開 放実験室)	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	45,778	H27 ~ H29	H23				0	H27.9 建設工事発注 H28.6 竣工 H29.4 事業完了
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	22,317		22,317	0	
															H28	12,016		12,016	0	
															H29			0	0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	34,333	0	34,333	0	
															124	◆	C	7	-	
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27	40,265		40,265	0																
H28	21,680		21,680	0																
H29			0	0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	61,945	0	61,945	0																



女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	61,500	0	0	61,500	
										H24	385,708	0	116,413	269,295	
										H25	7,758,188	0	2,339,528	5,418,660	
										H26	2,383,909	0	6,697,069	▲ 4,313,160	
										H27	3,282,989	0	▲ 214,172	3,497,161	
										H28	683,373	0	733,019	▲ 49,646	
										H29	985,465	0	1,090,057	▲ 104,592	
										H30	4,569,330	0	3,161,414	1,407,916	
										R1	1,065,273	0	4,988,694	▲ 3,923,421	
										R2	0	0	▲ 4,789	4,789	
										R3	0	0	1,358,556	▲ 1,358,556	
										R4	0	0	▲ 12	12	
								29,556,126	市町村交付分 計		21,175,735	0	20,265,777	909,958	
										H23	56,850	0	0	56,850	
										H24	818,625	0	161,795	656,830	
										H25	16,825	0	55,805	▲ 38,980	
										H26	41,250	0	368,908	▲ 327,658	
										H27	8,247	0	59,062	▲ 50,815	
										H28	0	0	▲ 56,747	56,747	
										H29	0	0	138,145	▲ 138,145	
										H30	0	0	135,500	▲ 135,500	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	▲ 7,542	2,188	▲ 9,730	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								1,244,213	都道府県交付分 計		941,797	▲ 7,542	864,656	69,599	
										H23	118,350	0	0	118,350	
										H24	1,204,333	0	278,208	926,125	
										H25	7,775,013	0	2,395,333	5,379,680	
										H26	2,425,159	0	7,065,977	▲ 4,640,818	
										H27	3,291,236	0	▲ 155,110	3,446,346	
										H28	683,373	0	676,272	7,101	
										H29	985,465	0	1,228,202	▲ 242,737	
										H30	4,569,330	0	3,296,914	1,272,416	
										R1	1,065,273	0	4,988,694	▲ 3,923,421	
										R2	0	▲ 7,542	▲ 2,601	▲ 4,941	
										R3	0	0	1,358,556	▲ 1,358,556	
										R4	0	0	▲ 12	12	
								30,800,339	合計		22,117,532	▲ 7,542	21,130,433	979,557	

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	4	-	1	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その1)	竹浦地区 外13地区	町	町	直接	完了	96,000	H23 ~ H24	H23	43,750			43,750	H24.6 住宅5か年計画策定業務発注 H24.6 測量調査業務発注 注 H24.12 整備事業基本計画作成業務発注 H25.4 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務発注
															H24	40,250		64,153	▲ 23,903	
															H25			19,846	▲ 19,846	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	84,000	0	83,999	1	
															5	D	-	15	-	
H24	17,625		17,982	▲ 357																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28		▲ 768		▲ 768																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	18,750	▲ 768	17,982	0																
6	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事 業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	完了	987,255	H23 ~ H26						H23
															H24	714,750		722,456	▲ 7,706	
															H25			19,755	▲ 19,755	
															H26			▲ 1,770	▲ 1,770	
															H27		▲ 15,500		▲ 15,500	
															H28		▲ 450,058		▲ 450,058	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,206,000	▲ 465,558	740,441	1	
															7	D	-	17	-	2
H24	3,210,000		2,570,141	639,859																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28		▲ 639,857		▲ 639,857																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	3,210,000	▲ 639,857	2,570,141	2																

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間 接	継続 / 完 了	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	完了	65,940	H23 ~ H26	H23	375			375	H24.6 まちづくり基本計画策定業務委託発注
															H24	57,000		49,454	7,546	H24.6 万石浦地区整備計画作成業務委託発注
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28		▲ 7,920		▲ 7,920	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	57,375	▲ 7,920	49,454	1	
															9	D	-	20	-	2
H24	13,666		12,955	711																
H25	14,000		6,608	7,392	H25.6 ワーキンググループ運営等業務委託発注															
H26			7,898	▲ 7,898	H26.5 ワーキンググループ運営等業務委託発注(H27.3完了)															
H27				0																
H28		▲ 538		▲ 538																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	27,999	▲ 538	27,461	0																
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業計画 作成事業(事 業計画等)	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	完了	296,997	H23 ~ H28						
															H24	189,750		175,188	14,562	H24.9 測量調査等業務委託発注
															H25		▲ 4,869	11,973	▲ 16,842	H25.10 用地測量等業務発注
															H26		▲ 9,440	33,045	▲ 42,485	H26.4 用地測量等業務契約変更
															H27		▲ 966	1,632	▲ 2,598	H27.6 不動産鑑定業務発注
															H28			909	▲ 909	H28.6 不動産鑑定業務発注
															H29		▲ 31,977		▲ 31,977	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	270,000	▲ 47,252	222,747	1	
															11	D	-	23	-	2
H24	66,500		66,500	0	(H24年度は契約行為のみ)															
H25				0	H25.4 実施設計着手															
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	66,500	0	66,500	0																

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地)	県	県	直接	完了	3,612,101	H23 ~ R1	H23	38,750		0	38,750	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 26年1月事業監理業務契約。 26年9月道路改良工事契約, 26年11月公管金協定。 27年5月橋梁護岸工事契約。 28年4月工事委託協定締結, 28年8月公管金協定締結。 30年1月工事委託協定締結, 29年10月公管金協定締結。 改良工事の推進。 工事完成・供用開始
															H24	106,950		27,377	79,573	
															H25	992,000		24,206	967,794	
															H26	586,675		178,215	408,460	
															H27	764,150		499,139	265,011	
															H28	0		1,424,085	▲ 1,424,085	
															H29	232,500		63,209	169,291	
															H30	103,075		584,880	▲ 481,805	
															R1			▲ 1,733	1,733	
															R2		▲ 24,722		▲ 24,722	
															R3					
															R4					
															累計	2,824,100	▲ 24,722	2,799,378	0	
															16	D	-	1	-	
H24	26,350		12,693	13,657																
H25	93,000		32,791	60,209																
H26	49,600		11,899	37,701																
H27	294,500		203,318	91,182																
H28	116,250		178,692	▲ 62,442																
H29		▲ 46,500	122,472	▲ 168,972																
H30		▲ 5,435		▲ 5,435																
R1				0																
R2				0																
R3																				
R4																				
累計	613,800	▲ 51,935	561,865	0																
17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(飯子浜)	県	県	直接	完了	6,470,000	H23 ~ R4						H23
															H24	372,000		24,497	347,503	
															H25	527,000		112,369	414,631	
															H26	620,000		40,709	579,291	
															H27	682,775		200,429	482,346	
															H28			643,493	▲ 643,493	
															H29			69,008	▲ 69,008	
															H30	310,000		636,004	▲ 326,004	
															R1	1,015,250		888,587	126,663	
															R2	1,448,475		935,597	512,878	
															R3			917,529	▲ 917,529	
															R4			▲ 18,083	18,083	
															累計	5,014,250	0	4,450,139	564,111	

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線(寺間)	県	県	直接	完了	755,000	H23 ~ R3	H23	37,975		0	37,975	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。 26年1月事業監理業務契約。 26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契約。 27年7月用地測量業務契約。28年1月用地補償総合技術業務契約。 28年11月改良工事契約。 改良工事を推進。 30年10月改良工事契約。 工事完成・供用開始。
															H24	100,750		10,291	90,459	
															H25	88,000		19,669	68,331	
															H26	32,474		12,665	19,809	
															H27	0		23,495	▲ 23,495	
															H28	0		176,514	▲ 176,514	
															H29	178,300	46,500		224,800	
															H30	8,000	112,000		▲ 92,838	
															R1			22,721	▲ 22,721	
															R2			93,771	▲ 93,771	
															R3			▲ 33,018	33,018	
															R4				0	
															累計	445,499	158,500		538,946	
21	D	-	4	-	2	-	女川町災害公営住宅整備事業(その2)	陸上競技場	町	町	直接	完了	4,878,663	H25 ~ H25	H23			0	25.1月 譲渡契約締結(200戸) H26.2月 譲渡代金確定契約締結 H26.3月 保留地取得	
															H24					0
															H25	4,496,012		4,268,830		227,182
															H26		▲ 129,509			▲ 129,509
															H27					0
															H28		▲ 97,672			▲ 97,672
															H29					0
															H30					0
															R1					0
															R2					0
															R3					0
															R4					0
															累計	4,496,012	▲ 227,181			4,268,830
22	◆ D	-	17	-	1	-	復興市街地地区上水道整備事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小乗浜地区	町	町	直接	完了	28,140	H24 ~ H24	H23			0	H24.7 女川町水道事業基本計画策定業務委託発注 H24.7 女川町水道事業変更認可申請書作成業務委託発注	
															H24	23,200		22,512		688
															H25					0
															H26					0
															H27					0
															H28		▲ 688			▲ 688
															H29					0
															H30					0
															R1					0
															R2					0
															R3					0
															R4					0
															累計	23,200	▲ 688			22,512
23	D	-	20	-	3	-	復興まちづくり支援防災情報通信ネットワーク整備事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小乗浜地区	町	町	直接	廃止	0	H23 ~ H27	H23			0		
															H24	25,500				25,500
															H25					0
															H26		▲ 14,431			▲ 14,431
															H27					0
															H28		▲ 11,068			▲ 11,068
															H29					0
															H30					0
															R1					0
															R2					0
															R3					0
															R4					0
															累計	25,500	▲ 25,499			0

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	54,689	H24～H28	H23				0	H24.9 基本設計業務委託発注
														H24	35,475		34,499	976	H24.9 測量調査等業務委託発注
														H25		3,566	4,541	▲ 975	H25.10 用地測量等業務発注
														H26		1,808	1,566	242	H26.4 用地測量等業務契約変更
														H27		167	410	▲ 243	H27.6 不動産鑑定業務発注
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	35,475	5,541	41,016	0	
														25	D	-	23	-	4
H24	29,550		24,778	4,772	H24.9 測量調査等業務委託発注														
H25			3,743	▲ 3,743	H25.10 用地測量等業務発注														
H26		3,500	4,177	▲ 677	H26.4 用地測量等業務契約変更、埋蔵文化財調査業務発注														
H27		25	377	▲ 352	H28.1 不動産鑑定業務発注														
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	29,550	3,525	33,075	0															
26	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	尾浦地区	町	町	直接	完了	54,589	H24～H28						
														H24	41,362		36,235	5,127	H24.9 測量調査等業務委託発注
														H25			3,655	▲ 3,655	H25.10 用地測量等業務発注
														H26		265	265	▲ 265	H26.4 用地測量等業務契約変更
														H27		344	344	▲ 344	H27.6 不動産鑑定業務発注
														H28			442	▲ 442	H28.8 不動産鑑定業務発注
														H29		▲ 420		▲ 420	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	41,362	▲ 420	40,941	1	
														27	D	-	23	-	6
H24	17,700		17,078	622	H24.9 測量調査等業務委託発注														
H25		714	1,336	▲ 622	H25.10 用地測量等業務発注														
H26		912	660	252	H26.4 用地測量等業務契約変更														
H27			221	▲ 221	H28.1 不動産鑑定業務発注														
H28				0															
H29		▲ 30		▲ 30															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	17,700	1,596	19,295	1															

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
28	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	15,387	H24~H28	H23				0	H24.9 基本設計業務委託発注
															H24	11,775		11,410	365	H24.9 測量調査等業務委託発注
															H25			73	▲ 73	H25.10 用地測量等業務発注
															H26			57	▲ 57	H26.4 用地測量等業務契約変更
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29		▲ 234		▲ 234	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	11,775	▲ 234	11,540	1	
															29	D	-	23	-	8
H24	29,550		28,053	1,497	H24.9 測量調査等業務委託発注															
H25		268	1,765	▲ 1,497	H25.10 用地測量等業務発注															
H26		917	741	176	H26.4 用地測量等業務契約変更															
H27			0	0																
H28			0	0																
H29		▲ 175		▲ 175																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	29,550	1,010	30,559	1																
30	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	出島地区	町	町	直接	完了	56,257	H24~H28						
															H24	41,362		41,085	277	H24.9 測量調査等業務委託発注
															H25		321	597	▲ 276	H25.10 用地測量等業務発注
															H26		509	510	▲ 1	H26.4 用地測量等業務契約変更
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	41,362	830	42,192	0	
															31	D	-	23	-	10
H24	23,625		21,417	2,208	H24.9 測量調査等業務委託発注															
H25			667	▲ 667	H25.10 用地測量等業務発注															
H26			284	▲ 284	H26.4 用地測量等業務契約変更															
H27			165	▲ 165	H27.9 不動産鑑定業務発注															
H28			0	0																
H29		▲ 1,091		▲ 1,091																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	23,625	▲ 1,091	22,533	1																

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
32	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	中心部	町	町	直接	完了	33,424	H24 ~ H28	H23				0	H24.9 事業計画書作成業務委託発注
														H24	22,500		8,089	14,411	
														H25			3,632	▲ 3,632	H25.7 旭が丘地区基本設計業務発注
														H26		1,794	12,573	▲ 10,779	H26.4 旭が丘地区基本設計業務契約変更
														H27		774	773	1	H27.7 不動産鑑定業務発注
														H28			0	0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	22,500	2,568	25,067	1	
														33	D	-	23	-	12
H24	128,012		33,512	94,500															
H25	369,162		411,171	▲ 42,009	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定														
H26	722,417	726,967	1,386,576	62,808	H27.3 URとのCM事業変更契約締結 用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定														
H27			13,446	▲ 13,446															
H28	21,910	▲ 266,843	▲ 297,184	52,251	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H28.12 集会所整備契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定														
H29			29,215	▲ 29,215	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 用地買取契約締結														
H30		▲ 100,222	▲ 12,956	▲ 87,266	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定														
R1		▲ 35,975	1	▲ 35,976	H31.3 URとのCM事業変更契約締結														
R2				0	事業精算による変更契約締結														
R3				0															
R4				0															
累計	1,241,501	323,927	1,563,781	1,647															
34	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業(事 業費)	桐ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	664,885	H24 ~ R2						
														H24	82,862		25,112	57,750	H24.10 UR・JV間で高台住宅造成工事契約締結
														H25	92,225		113,445	▲ 21,220	H26.2 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														H26	284,894	202,335	488,899	▲ 1,670	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														H27			25,284	▲ 25,284	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時 交付決定 H27.12 集会所整備契約締結
														H28		▲ 44,016	▲ 50,703	6,687	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
														H29			1,619	▲ 1,619	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 用地買取契約締結
														H30		▲ 23,527	▲ 22,856	▲ 671	移転費助成についての随時交付決定
														R1		▲ 12,999		▲ 12,999	H31.3 URとのCM事業変更契約締結
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	459,981	121,793	580,800	974	



女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(事業費)	横浦地区	町	町	直接	完了	1,398,429	H24 ~ R2	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
														H24	119,962		37,712	82,250		
														H25	137,287		155,992	▲ 18,705	移転元用地買取契約締結	
														H26	241,648		284,876	▲ 43,228	H26.12造成工事着手、H27.3 URとのCM事業変更契約締結	
														H27	213,684		217,944	▲ 4,260	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定	
														H28	490,805	44,016	482,771	52,050	H28.9 URとのCM事業変更契約締結	
														H29				1,599	▲ 1,599	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
														H30		▲ 13,371	7,710	▲ 21,081	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定	
														R1		▲ 10,408	33,505	▲ 43,913	事業精算による変更契約締結	
														R2				121	▲ 121	移転費助成について随時交付決定
														R3						
														R4						
														累計	1,203,386	20,237	1,222,230	1,393		
36	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業(事業費)	飯子浜地区	町	町	直接	完了	1,548,234	H24 ~ R2	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
														H24	119,875		37,625	82,250		
														H25	163,362		186,000	▲ 22,638	H26.3 造成工事着手	
														H26	273,411		287,139	▲ 13,728	H27.3 URとのCM事業変更契約締結	
														H27	390,191		392,998	▲ 2,807	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定	
														H28	457,614		394,186	63,428	H28.9 URとのCM事業変更契約締結	
														H29				29,520	▲ 29,520	H28.12 集会所整備契約締結
														H30		▲ 47,040	7,816	▲ 54,856	移転費助成について随時交付決定	
														R1		▲ 2,710	18,866	▲ 21,576	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定	
														R2					用地買取契約締結	
														R3						
														R4						
														累計	1,404,453	▲ 49,750	1,354,150	553		
37	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(事業費)	塚浜地区	町	町	直接	完了	1,168,068	H24 ~ R2	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
														H24	119,262		33,512	85,750		
														H25	260,225		303,311	▲ 43,086	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定	
														H26	426,055	223,189	672,944	▲ 23,700	H27.3 URとのCM事業変更契約締結	
														H27	33,121		4,941	28,180	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定	
														H28	44,135	26,199	86,945	▲ 16,611	H28.6 集会所整備契約締結	
														H29		▲ 89,300	12,552	▲ 101,852	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定	
														H30		▲ 20,214	▲ 93,534	73,320	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定	
														R1		▲ 614		▲ 614		
														R2						
														R3						
														R4						
														累計	882,798	139,260	1,020,671	1,387		

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
38	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業(事業費)	指ヶ浜地区	町	町	直接	完了	1,288,355	H24 ~ R2	H23				0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
														H24	91,612		25,112	66,500		H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														H25	167,475		195,959	▲ 28,484		H25.2 土質調査業務発注
														H26	263,086	658,526	909,724	11,888		H26.2 造成工事着手
														H27			26,537	▲ 26,537		H27.3 URとのCM事業変更契約締結 用地買取契約締結 H28.3 集会所整備契約締結
														H28			▲ 33,898	33,898		H28.9 URとのCM事業変更契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
														H29			283	▲ 283		移転費助成について随時交付決定
														H30	▲ 44,437		1,279	▲ 45,716		移転費助成について随時交付決定、用地買取契約締結
														R1	▲ 8,953		▲ 500	▲ 8,453		事業精算による変更契約締結
														R2			▲ 104	104		
														R3						
														R4						
														累計	522,173	605,136	1,124,392	2,917		
39	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業(事業費)	御前浜地区	町	町	直接	完了	1,356,186	H24 ~ R2	H23				0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
														H24	117,162		20,912	96,250		H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														H25	195,387		279,374	▲ 83,987		H26.2 造成工事着手
														H26	375,497	512,670	845,452	42,715		H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														H27			4,365	▲ 4,365		用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														H28	21,364		25,607	▲ 4,243		H28.7 集会所整備契約締結 H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														H29			8,471	▲ 8,471		利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
														H30	▲ 14,789		1,498	▲ 16,287		移転費助成について随時交付決定
														R1	▲ 20,630		▲ 1,155	▲ 19,475		事業精算による変更契約締結
														R2			313	▲ 313		移転費助成について随時交付決定
														R3						
														R4						
														累計	709,410	477,251	1,184,837	1,824		
40	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業(事業費)	尾浦地区	町	町	直接	完了	4,508,540	H24 ~ R2	H23				0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
														H24	136,062		29,312	106,750		H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														H25	595,962		654,932	▲ 58,970		H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														H26	1,150,940		1,094,977	55,963		H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														H27	528,612		532,890	▲ 4,278		用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														H28	1,585,864		1,584,723	1,141		H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H29.3 集会所整備契約締結
														H29			17,256	▲ 17,256		利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
														H30	▲ 6,026		26,004	▲ 32,030		利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
														R1	▲ 46,444		4,323	▲ 50,767		事業精算による変更契約締結
														R2			74	▲ 74		移転費助成について随時交付決定
														R3						
														R4						
														累計	3,997,440	▲ 52,470	3,944,970	479		

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
41	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(事業費)	高白浜地区	町	町	直接	完了	672,878	H24 ~ R2	H23				0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														H24	54,600		12,600	42,000	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														H25	110,075		144,585	▲ 34,510	H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														H26	268,474	62,218	315,972	14,720	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														H27	101,451		32,460	68,991	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付決定、H27.9 集会所整備契約締結
														H28			77,268	▲ 77,268	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														H29			3,155	▲ 3,155	移転費助成について随時交付決定
														H30		▲ 350	▲ 165	▲ 185	用地買取契約締結
														R1		▲ 7,700		▲ 7,700	移転費助成について随時交付決定
														R2				0	
														R3					
R4																			
累計	534,600	54,168	585,875	2,893															
42	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業(事業費)	大石原浜地区	町	町	直接	完了	22,009	H24 ~ R2	H23				0	
														H24	36,400			36,400	
														H25	32,987		13,089	19,898	
														H26	70,227	▲ 114,939	4,885	▲ 49,597	移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														H27			75	▲ 75	移転費助成について随時交付決定
														H28			▲ 75	75	
														H29			308	▲ 308	移転費助成について随時交付決定
														H30				0	
														R1		▲ 5,418		▲ 5,418	
														R2				0	
														R3					
R4																			
累計	139,614	▲ 120,357	18,282	975															
43	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(事業費)	野々浜地区	町	町	直接	完了	469,939	H24 ~ R2	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済
														H24	99,662		20,912	78,750	
														H25	103,862		128,378	▲ 24,516	H25.12 造成工事着手
														H26	184,161		237,391	▲ 53,230	移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定、H26.5集会所設計業務発注、H27.3集会場整備契約締結
														H27	38,630		20,529	18,101	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														H28			▲ 910	910	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														H29			766	▲ 766	移転費助成について随時交付決定
														H30			3,190	▲ 3,190	移転費助成について随時交付決定、用地買取契約締結
														R1		▲ 15,120		▲ 15,120	
														R2				0	
														R3					
R4																			
累計	426,315	▲ 15,120	410,256	939															

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
44	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業(事業費)	出島地区	町	町	直接	完了	449,135	H24 ~ R2	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済、H25.2 土質調査業務発注、H25.3 詳細設計業務発注、H25.3 造成工事発注	
														H24	127,312		29,312	98,000		
														H25	103,425		189,057	▲ 85,632		H25.6 URとのCM事業一括契約変更、H26.2 宅地引渡し
														H26	135,511	58,647	201,807	▲ 7,649		H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														H27			4,221	▲ 4,221		H26.6 集会所整備契約締結 用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時 交付決定
														H28			▲ 43,197	43,197		H28.9 URとのCM事業変更契約締結 移転費助成について随時交付決定
														H29				2,364	▲ 2,364	移転費助成について随時交付決定
														H30		▲ 2,255	1,104	▲ 3,359		移転費助成について随時交付決定
														R1		▲ 29,647		▲ 29,647		
														R2			150	▲ 150		移転費助成について随時交付決定
														R3						
														R4						
累計	366,248	26,745	384,818	8,175																
45	D	-	23	-	24	防災集団移転 促進事業(事業費)	寺間地区	町	町	直接	完了	690,068	H24 ~ R2	H23				0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
														H24	72,624		16,625	55,999		H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														H25	326,462		351,004	▲ 24,542		H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														H26	550,611	▲ 291,076	249,442	10,093		H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														H27	27,952		27,419	533		用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														H28		▲ 26,199	▲ 18,898	▲ 7,301		H27.7 集会所整備契約締結 H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														H29		▲ 35,702	4,210	▲ 39,912		移転費助成について随時交付決定
														H30		▲ 4,156	▲ 31,632	27,476		移転費助成について随時交付決定
														R1		▲ 16,707	940	▲ 17,647		用地買取契約締結
														R2						H31.3 URとのCM事業変更契約締結
														R3						事業精算による変更契約締結
														R4						
累計	977,649	▲ 373,840	599,110	4,699																
47	D	-	1	-	5	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (小乗浜)	県	県	直接	完了	2,902,000	H24 ~ R2	H23				0	24年7月道路予備設計、路線測量契約。	
														H24	116,250		10,740	105,510		
														H25	1,395,000		56,813	1,338,187		25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契
														H26	465,000		22,953	442,047		26年10月林地開発委託契約。
														H27	358,050		50,067	307,983		28年2月トンネル工事契約。28年3月橋梁下部工事契約。
														H28			970,744	▲ 970,744		29年2月上部工事契約。
														H29			803,909	▲ 803,909		29年10月迂回路設計業務委託契約。
														H30			220,402	▲ 220,402		30年3月橋梁上部工事契約。
														R1		▲ 7,750	93,636	▲ 101,386		改良工事及び橋梁上部工工事の推進。
														R2		▲ 77,500	16,064	▲ 93,564		改良工事の推進。
														R3						
														R4						
累計	2,334,300	▲ 85,250	2,245,328	3,722																

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
49	★	F	-	2	-	1	-	1			直接	完了	17,529,281	H24 ~ R3	H23				0	
															H24	4,670,006		3,109,158	1,560,848	
															H25	2,518,696		2,190,367	328,329	
															H26	237,836		2,481,327	▲ 2,243,491	
															H27	4,153,257		244,829	3,908,428	
															H28	2,443,623		2,014,441	429,182	
															H29			2,743,216	▲ 2,743,216	
															H30			682,516	▲ 682,516	
															R1			▲ 250,445	250,445	
															R2			418,667	▲ 418,667	
															R3			▲ 2,979	2,979	
															R4				0	
															累計	14,023,418	0	13,631,097	392,321	
															50	D	-	23	-	25
H24	4,675,125		2,875,490	1,799,635	H24.12 利子補給、移転費助成補助受付開始															
H25	1,066,275		1,399,805	▲ 333,530	移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定															
H26	2,691,150	▲ 2,038,537	375,770	276,843	移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定															
H27			218,674	▲ 218,674	移転先用地(荒立西・東、内山)取得															
H28		▲ 400,001	217,045	▲ 617,046	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定															
H29			320,273	▲ 320,273	移転先用地(運動場西、ずい道、女川(1期、2期))取得															
H30			162,456	▲ 162,456	移転元用地及び補償契約締結															
R1		▲ 315,051	8,757	▲ 323,808	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定															
R2			8,509	▲ 8,509	移転元用地及び補償契約締結															
R3					利子補給補助、移転費助成について随時交付決定															
R4					移転費助成について随時交付決定															
累計	8,432,550	▲ 2,753,589	5,586,779	92,182																
51	D	-	17	-	3	-		荒立地区	町	町	直接	完了	839,213	H24 ~ H27						
															H24	629,409		629,409	0	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
															H25				0	H25.4 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結
															H26				0	
															H27				0	H28.3 事業完了
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	629,409	0	629,409	0	

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
52	D	-	17	4	-	都市再生区画 整理事業(事業費)	陸上競技 場跡地地区	町	町	直接	完了	37,034	H24~H24	H23				0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
														H24	30,204		30,204	0	H25.3 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結	
														H25				0	H26.3 区画道路竣工	
														H26			▲ 2,429	2,429	H26.5 URとCM事業変更契約締結(精算減額)	
														H27				0		
														H28		▲ 2,428		▲ 2,428		
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	30,204	▲ 2,428		27,775	1	
														53	D	-	1	6	-	道路事業(竹 浦団地取付道路)
H24	31,739			31,739	(H25.8 詳細設計業務発注予定)															
H25	272,877		272,877	0	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着															
H26			10,752	▲ 10,752	道路用地取得															
H27			1,366	▲ 1,366	道路用地取得															
H28		237,509	237,509	0	H28.9 URとのCM事業変更契約締結															
H29				0																
H30			2,166	▲ 2,166	H31.3 URと事業費精算に伴う変更契約締結															
R1		▲ 17,454		▲ 17,454																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	304,616	220,055		524,670	1															
54	D	-	1	7	-	道路事業(横 浦団地取付道路)	横浦地区	町	町	直接	完了	411,524	H24~R1							
														H24	25,469			25,469	(H25.8 詳細設計業務発注予定)	
														H25	194,215		194,215	0	H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結	
														H26			8,612	▲ 8,612	道路用地取得	
														H27			613	▲ 613	道路用地取得	
														H28		99,245	99,246	▲ 1	H28.9 URとのCM事業変更契約締結	
														H29			320	▲ 320	道路用地取得	
														H30				0		
														R1			15,923	▲ 15,923	R2.3 事業費の精算による変更契約締結	
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	219,684	99,245		318,929	0	
														55	D	-	1	8	-	道路事業(飯 子浜団地取付 道路)
H24	23,883			23,883	(H25.8 詳細設計業務発注予定)															
H25	166,082		166,082	0	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着															
H26			20,228	▲ 20,228	道路用地取得															
H27			3,655	▲ 3,655	道路用地取得															
H28		▲ 50,073	▲ 56,011	5,938	H28.9 URとのCM事業変更契約締結															
H29				0																
H30		▲ 5,937		▲ 5,937																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	189,965	▲ 56,010		133,954	1															

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
56	D	-	1	9	-	道路事業(塚 浜団地取付道 路)	塚浜地区	町	町	直接	完了	153,963	H24 ~ H29	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済
														H24	21,070			21,070	(H25.8 詳細設計業務発注予定)
														H25	151,280		151,280	0	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着
														H26			2,104	▲ 2,104	道路用地取得
														H27			151	▲ 151	道路用地取得
														H28		▲ 19,838	▲ 34,215	14,377	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														H29				0	
														H30		▲ 33,190		▲ 33,190	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	172,350	▲ 53,028	119,320	2	
57	D	-	1	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (高白)	県	県	直接	完了	1,981,266	H24 ~ R3	H23				0	24年7月道路予備設計契約。
														H24	46,500		5,239	41,261	
														H25	193,750		45,968	147,782	25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。
														H26	186,000		14,437	171,563	26年10月林地開発委託契約。
														H27	127,100		7,667	119,433	27年7月用地監理業務委託、建物調査算定業務委託契約。
														H28	0		331,331	▲ 331,331	28年4月用地測量業務委託契約。28年11月改良工事契約。
														H29	310,000		199,881	110,119	30年3月改良工事契約。
														H30	224,750		350,194	▲ 125,444	改良工事の推進。
														R1	381,300	186,000	55,915	511,385	改良工事の推進。
														R2	140,275	▲ 260,194	220,016	▲ 339,935	
														R3			▲ 24,407	24,407	工事完成・供用開始。
														R4				0	
														累計	1,609,675	▲ 74,194	1,206,241	329,240	
59	D	-	4	3	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その3)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	201,991	H24 ~ H28	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
														H24	1,155			1,155	(防集事業と面積により事業費按分)
														H25	49,827		45,215	4,612	(H24年度は準備工まで実施)
														H26	99,799		▲ 8,282	108,081	H26.2 造成工事着手
														H27			113,848	▲ 113,848	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
														H28	26,174		25,959	215	H27.6 支援業務発注、H27.10 買取契約締結
														H29		▲ 214		▲ 214	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														H30				0	
														R1			▲ 20	20	過年度取崩し額誤りに伴う修正
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	176,955	▲ 214	176,720	21	

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
60	D	4	4			女川町災害公営住宅整備事業(その4)	御前浜地区	町	町	直接	完了	125,054	H24~H30	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施)				
														H24	1,155			1,155					
														H25	40,780		35,942	4,838					
														H26	87,909		▲ 3,254	91,163					
														H27			1,719	▲ 1,719					
														H28			75,017	▲ 75,017					
														H29		▲ 20,420	0	▲ 20,420					
														H30			▲ 3	3					
														R1			▲ 10,208	10,208					
														R2				0					
														R3									
														R4									
累計	129,844	▲ 20,420	99,213	10,211																			
61	D	4	5			女川町災害公営住宅整備事業(その5)	尾浦地区	町	町	直接	完了	889,007	H24~H30	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施)				
														H24	4,331			4,331					
														H25	354,716		336,420	18,296					
														H26	368,992		▲ 121,907	490,899					
														H27			2,609	▲ 2,609					
														H28			578,741	▲ 578,741					
														H29	133,569	▲ 82,464	0	51,105					
														H30		▲ 1,263	▲ 17,984	16,721					
														R1				0					
														R2				0					
														R3									
														R4									
累計	861,608	▲ 83,727	777,879	2																			
62	D	4	6			女川町災害公営住宅整備事業(その6)	竹浦地区	町	町	直接	完了	294,187	H24~H30	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は契約行為のみ)				
														H24	2,021			2,021					
														H25	106,357		97,782	8,575					
														H26	156,675		▲ 25,663	182,338					
														H27			1,719	▲ 1,719					
														H28		27,914	183,575	▲ 155,661					
														H29		▲ 35,554		▲ 35,554					
														H30			▲ 1	1					
														R1				0					
														R2				0					
														R3									
														R4									
累計	265,053	▲ 7,640	257,412	1																			



(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
63	D	-	4	-	7	-	女川町災害公営住宅整備事業(その7)	桐ヶ崎地区	町	町	直接	完了	278,016	H24~H28	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結(防集事業と面積により事業費按分)(H24年度は準備工まで実施)
															H24	2,021			2,021	
															H25	77,225		68,651	8,574	H26.2 造成工事着手
															H26	154,878		▲ 31,458	186,336	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
															H27		9,185	206,116	▲ 196,931	H27.6 支援業務発注 H27.9 買取契約締結
															H28			▲ 47	47	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
															H29		▲ 46		▲ 46	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	234,124	9,139	243,262		1
64	D	-	4	-	8	-	女川町災害公営住宅整備事業(その8)	高白浜地区	町	町	直接	完了	247,950	H24~H28	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結(防集事業と面積により事業費按分)(H24年度は準備工まで実施)
															H24	1,732			1,732	
															H25	43,755		36,671	7,084	H25.12 造成工事着手
															H26	137,532		▲ 5,399	142,931	H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
															H27		40,987	183,690	▲ 142,703	H27.6 買取契約締結
															H28			1,992	▲ 1,992	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
															H29		▲ 7,051		▲ 7,051	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	183,019	33,936	216,954		1
65	D	-	4	-	9	-	女川町災害公営住宅整備事業(その9)	横浦地区	町	町	直接	完了	199,712	H24~H30	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結(防集事業と面積により事業費按分)(H24年度は契約行為のみ)
															H24	2,454			2,454	
															H25	128,352		117,940	10,412	H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結
															H26	204,400		▲ 75,715	280,115	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
															H27			0	0	継続して敷地造成工事を実施
															H28		▲ 115,414	8,888	▲ 124,302	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
															H29		▲ 44,554	123,634	▲ 168,188	H28.12 業務支援契約締結
															H30		▲ 490	▲ 1	▲ 489	H29.6 買取契約締結
															R1			▲ 20	20	H29.11 建物完成
															R2				0	H31.3 事業費の精算による変更
															R3				0	過年度取崩し額誤りに伴う修正
															R4				0	
															累計	335,206	▲ 160,458	174,726		22

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
66	D	-	4	-	10	-	女川町災害公営住宅整備事業(その10)	大石原浜地区	町	町	直接	完了	19,157	H24~H26	H23				0	敷地造成 H25.5 URとCM事業一括契約締結(漁集事業と面積により事業費按分)
															H24	144			144	建物 H25.8 業務支援契約締結 H25.11 譲渡契約締結(1戸)
															H25	6,284		6,290	▲ 6	
															H26	11,158		10,469	689	H27.3 URとCM事業精算変更契約締結、H27.3完了
															H27				0	
															H28		▲ 826		▲ 826	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	17,586	▲ 826	16,759		1
															67	D	-	4	-	11
H24	1,010			1,010																
H25	29,665	▲ 8,072	25,398	▲ 3,805	H25.12 造成工事着手															
H26	79,513		66,772	12,741	H26.5 検討業務発注、H26.8 譲渡契約締結、敷地造成 H27.3 URとCM事業精算変更契約締結															
H27			0	0	H27.4 入居開始。現在、事業費の精査中															
H28		▲ 12,230	▲ 3,371	▲ 8,859	H28.9 URとのCM事業変更契約締結															
H29		▲ 1,085		▲ 1,085																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	110,188	▲ 21,387	88,799		2															
68	D	-	4	-	12	-	女川町災害公営住宅整備事業(その12)	飯子浜地区	町	町	直接	完了	40,085	H24~H30						
															H24	577			577	
															H25	32,000		29,551	2,449	H26.3 造成工事着手
															H26	43,954		▲ 9,847	53,801	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
															H27			1,215	▲ 1,215	H28.1業務支援契約
															H28			14,154	▲ 14,154	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
															H29		▲ 41,108	0	▲ 41,108	H28.12 買取契約締結
															H30		▲ 349		▲ 349	H29.7 建物完成
															R1				0	H31.3 事業費の精算による変更
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	76,531	▲ 41,457	35,073		1

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
69	D	-	4	-	13	女川町災害公 営住宅整備事 業(その13)	塚浜地区	町	町	直接	完了	58,993	H24 ~ H28	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は契約行為のみ)
														H24	144			144	
														H25	10,042		9,430	612	H26.3 造成工事着手
														H26	12,544		▲ 212	12,756	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
														H27			13,512	▲ 13,512	H28.1業務支援契約、H28.3買取契約締結
														H28	34,104		28,887	5,217	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														H29		▲ 5,216		▲ 5,216	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	56,834	▲ 5,216	51,617		1
70	D	-	4	-	14	女川町災害公 営住宅整備事 業(その14)	小屋取地 区	町	町	直接	完了	37,878	H24 ~ H29	H23				0	
														H24	144			144	
														H25	10,036			10,036	
														H26	12,544		9,522	3,022	H26.5 検討業務発注、H26.6 URとのCM事業契約締結、随時用 地購入契約締結
														H27			1,255	▲ 1,255	H28.1業務支援契約、随時用地購入契約締結
														H28		12,230	21,228	▲ 8,998	H28.9 買取契約締結、支障物件移設補償契約締結
														H29			1,137	▲ 1,137	H29.4 建物完成 H29.4 支障物件移設補償契約締結
														H30		▲ 1,812		▲ 1,812	H30.3 URとのCM事業変更契約締結
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	22,724	10,418	33,142		0
71	D	-	4	-	15	女川町災害公 営住宅整備事 業(その15)	出島地区	町	町	直接	完了	664,532	H24 ~ H26	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
														H24	3,609		60,033	▲ 56,424	H25.2 土質調査業務発注 H25.3 詳細設計業務発注 H25.3 造成工事発注
														H25	142,922		65,216	77,706	建物 H25.8 業務支援契約締結、H25.11 譲渡契約締結
														H26	526,031		494,081	31,950	敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
														H27		▲ 50,172	0	▲ 50,172	H26.9 入居開始。現在、事業費の精査中
														H28		▲ 40,924	▲ 37,867	▲ 3,057	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	672,562	▲ 91,096	581,463		3

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
72	D	4	16			女川町災害公営住宅整備事業(その16)	寺間地区	町	町	直接	完了	212,300	H24~H28	H23				0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結(防集事業と面積により事業費按分)(H24年度は準備工まで実施) H25.12 造成工事着手 H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結 H27.4買取契約締結 H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H29.1 バリアフリー工事契約締結	
														H24	1,155			1,155		
														H25	95,229		90,523	4,706		
														H26	98,001		▲ 55,361	153,362		
														H27			150,396	▲ 150,396		
														H28			203	▲ 203		
														H29		▲ 8,623		▲ 8,623		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
R4				0																
累計	194,385	▲ 8,623	185,761		1															
73	D	4	17			女川町災害公営住宅整備事業(その17)	清水・日蔭地区	町	町	直接	完了	509,048	H25~H29	H23				0	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約 H28.3基本設計業務契約変更 H28.4 支援業務発注、H28.6 用地購入、H28.9 買取契約締結 H29.4 建物完成	
														H24				0		
														H25	69,965		643	69,322		
														H26	227			227		
														H27			2,512	▲ 2,512		
														H28	430,780	▲ 52,500	442,259	▲ 63,979		
														H29		▲ 3,056	0	▲ 3,056		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
R4				0																
累計	500,972	▲ 55,556	445,414		2															
74	D	4	18			女川町災害公営住宅整備事業(その18)	宮ヶ崎地区	町	町	直接	完了	1,985,795	H25~H29	H23				0	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約 H26.5 検討業務発注 H28.3基本設計業務契約変更 H28.9 支援業務発注、H28.9 硬岩掘削契約(区画整理事業との一体契約)、H29.2 用地購入(先行地区)、H29.3買取契約締結 H29.5 用地購入(後発地区) H29.11変更契約締結 H30.3建物完成	
														H24				0		
														H25	87,456	95,528	2,572	180,412		
														H26	109,224		8,705	100,519		
														H27			588	▲ 588		
														H28		1,727,959	1,567,742	160,217		
														H29		▲ 223,634	157,958	▲ 381,592		
														H30		▲ 58,967		▲ 58,967		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
R4				0																
累計	196,680	1,540,886	1,737,565		1															

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
75	D-4-19-	女川町災害公営住宅整備事業(その19)	小乗浜地区	町	町	直接	完了	292,931	H25~H29	H23				0	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約 H26.5 検討業務発注 H28.3基本設計業務契約変更 H28.9 支援業務発注 H29.5 用地購入、買取契約締結 H29.11建物完成
										H24				0	
										H25	34,982		372	34,610	
										H26	10,074		1,492	8,582	
										H27			101	▲ 101	
										H28	248,023		5,351	242,672	
										H29	▲ 36,765	248,997	▲ 285,762		
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	45,056	211,258	256,313	1	
										76	D-4-20-	女川町災害公営住宅整備事業(その20)	旭が丘地区	町	
H24				0											
H25	87,456	▲ 87,456		0											
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	87,456	▲ 87,456	0	0											
77	D-4-21-	女川町災害公営住宅整備事業(その21)	大原・駅周辺地区	町	町	直接	完了	8,374,468	H25~H29						H23
										H24				0	
										H25	585,956	174,912	8,799	752,069	
										H26	137,790	102,896	111,172	129,514	
										H27	3,126,353		4,007,936	▲ 881,583	
										H28	3,318,932	▲ 131,250	3,187,682	0	
										H29	309,201	▲ 280,240	12,066	16,895	
										H30		▲ 16,893		▲ 16,893	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	7,478,232	▲ 150,575	7,327,655	2	

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
78	D	-	4	-	22	-	女川町災害公営住宅整備事業(その22)	中心部 区画整 理事業 区域外 地区	町	町	直接	廃止	0	H25~H27	H23				0	住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-21へ流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))
															H24				0	
															H25	174,912	▲ 174,912		0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	174,912	▲ 174,912	0	0	
79	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	女川町内	町	町	直接	完了	3,712,244	H25~R2	H23				0	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分
															H24				0	
															H25	4,762			4,762	
															H26	118,104	26,613	148,538	▲ 3,821	
															H27	192,979		189,838	3,141	
															H28	297,108		255,755	41,353	
															H29	792,469	270,839	541,440	521,868	
															H30	321,488	20,173	817,641	▲ 475,980	
															R1	585,382		664,069	▲ 78,687	
															R2	618,275	13,790	644,701	▲ 12,636	
															R3					
															R4					
															累計	2,930,567	331,415	3,261,982	0	
80	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	女川町内	町	町	直接	完了	391,473	H25~R2	H23				0	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分
															H24				0	
															H25	345			345	
															H26	7,748	14,431	22,477	▲ 298	
															H27	27,867		24,685	3,182	
															H28	33,505		30,954	2,551	
															H29	50,372	6,672	53,565	3,479	
															H30	78,003		66,810	11,193	
															R1	57,343		47,951	9,392	
															R2	17,315		46,618	▲ 29,303	
															R3					
															R4					
															累計	272,498	21,103	293,060	541	
81	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等危険住宅移転事業	女川町内	町	町	直接	完了	713,084	H24~R1	H23				0	利子補給補助について随時交付決定
															H24	348,336			348,336	
															H25	1,393,344		54,426	1,338,918	
															H26			111,341	▲ 111,341	
															H27			104,784	▲ 104,784	
															H28			49,490	▲ 49,490	
															H29		▲ 1,165,437	45,163	▲ 1,210,600	
															H30			88,144	▲ 88,144	
															R1		▲ 41,430	▲ 22,037	▲ 19,393	
															R2				0	
															R3					
															R4					
															累計	1,741,680	▲ 1,206,867	431,311	103,502	

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
82	D	-	17	5	-	都市再生区画 整理事業(事業費)	宮ヶ崎	町	町	直接	完了	5,872,442	H25 ~ R1	H23				0	H25.3 URとCM事業一括契約締結
														H24				0	(H24年度は契約行為のみ)
														H25	400,050		400,050	0	H25.10 造成工事着手
														H26	1,191,525		1,191,525	0	H26.10 第1回契約変更
														H27	655,125		655,125	0	継続して宅地整備を実施
														H28	584,957	175,955	584,957	175,955	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更
														H29	1,396,716		1,396,716	0	URとのCM事業委託を継続
														H30			134,076	▲ 134,076	URとのCM事業委託を継続
														R1			22,087	▲ 22,087	R1.12 事業完了
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	4,228,373	175,955	4,384,536	19,792	
														83	D	-	17	6	-
H24				0	(H24年度は契約行為のみ)														
H25	6,103,723		5,327,768	775,955	H25.4 造成工事着手 支障物件について随時契約締結														
H26	5,696,752		5,919,762	▲ 223,010	H27.3 駅周辺エリア一部供用開始、支障物件随時補償契約締結														
H27	5,158,152		5,314,297	▲ 156,145	支障物件随時補償契約締結														
H28	4,012,570		4,305,331	▲ 292,761	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更、支障物件随時補償契約締結														
H29	7,348,763	1,653,930	7,195,935	1,806,758	継続してURとのCM事業委託を継続、支障物件随時補償契約締結														
H30			1,220,112	▲ 1,220,112	継続してURとのCM事業委託を継続、支障物件随時補償契約締結														
R1			627,547	▲ 627,547	継続してURとのCM事業委託を継続、街区公園工事契約締結														
R2	3,945,000	▲ 13,790	3,332,196	599,014	R3.3 URと事業費精算に伴う変更契約締結														
R3																			
R4																			
累計	32,264,960	1,640,140	33,242,948	662,152															
84	D	-	21	1	-	下水道事業 (汚水)	公共下水道 区域 (石浜、小 乗浜地 区)	町	町	直接	完了	269,933	H25 ~ R1						
														H24				0	
														H25	22,500			22,500	他事業との調整により事業実施が遅れている
														H26			17,359	▲ 17,359	H26.6 URとCM事業一括契約
														H27	188,250		185,281	2,969	H28.3 公共下水道(汚水)整備事業契約締結
														H28			0	0	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中
														H29			0	0	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中
														H30		▲ 8,110		▲ 8,110	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中
														R1		▲ 190	▲ 191		R2.3 事業費の精算による変更
														R2				0	
														R3					
														R4					
														累計	210,750	▲ 8,300	202,449	1	
														85	D	-	1	11	-
H24	31,000			31,000															
H25	465,000		11,444	453,556	25年5月詳細設計契約。														
H26	79,050		167,427	▲ 88,377	26年9月道路改良工事契約及び公管金協定締結。														
H27	356,500		58,566	297,934	27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。														
H28	0		620,646	▲ 620,646	28年8月公管金協定締結。28年11月工事委託契約締結。														
H29	77,500			77,500	29年10月公管金協定締結。30年1月工事委託契約締結。														
H30	47,275		192,251	▲ 144,976	改良工事の推進。														
R1			2,932	▲ 2,932	工事完成・供用開始														
R2		▲ 3,059		▲ 3,059															
R3																			
R4																			
累計	1,056,325	▲ 3,059	1,053,266	0															

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
88	D	-	2	-	1	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	中心部 (堀切山 駅前線、 駅前清水 線、清水 本通線)	町	町	直接	完了	5,777,427	H25 ~ R1	H23				0	H25.3 URとCM事業一括契約締結
															H24				0	(H24年度は契約行為のみ)
															H25	429,592		421,162	8,430	H25.4 造成工事着手
															H26	500,543		501,011	▲ 468	H27.3 駅周辺エリア一部路線供用開始、支障物件補償契約締結
															H27	986,701		984,434	2,267	継続して道路整備を実施
															H28	627,040		627,040	0	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更
															H29	1,556,329	377,297	1,832,626	101,000	継続して道路整備を実施
															H30			111,229	▲ 111,229	継続して道路整備を実施
															R1			▲ 1,125	1,125	R2.3 URとのCM事業変更契約締結
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	4,100,205	377,297	4,476,377	1,125	
															89	◆ D	-	4	-	2
H24				0																
H25	18,480		18,480	0	H26.2 譲渡代金確定契約締結															
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	18,480	0	18,480	0																
90	◆ D	-	4	-	15	-	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その2)	出島地区	町	町	直接	完了	3,720	H25 ~ H25						
															H24				0	
															H25	3,348		2,976	372	H25.11 譲渡契約締結
															H26				0	H26.8 完了
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 372		▲ 372	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	3,348	▲ 372	2,976	0	
															91	D	-	15	-	2
H24				0	(H24年度は契約行為のみ)															
H25	318,184		300,934	17,250	H25.12 用地購入契約締結															
H26	612,779		612,779	0	H26.4 実施設計業務発注、H26.9URとのCM事業変更契約締結、															
H27	223,474		210,908	12,566	H27.3(仮称)地域交流C 施工監理・建設工事 契約締結															
H28				0	H27.8(仮称)地域交流C建設工事変更契約締結															
H29		▲ 29,816		▲ 29,816	H28.12完了															
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	1,154,437	▲ 29,816	1,124,621	0																



女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	★	F	4	1	1	1														
93	★	F	4	1	1	1	市街地復興効果促進事業 (県分)	女川町	県	県	直接	完了	233,688	H25 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25	553,960		5,160	548,800	
															H26			16,664	▲ 16,664	
															H27			70,530	▲ 70,530	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30		0	0	0	
															R1		▲ 367,009	▲ 44,322	▲ 322,687	
															R2			▲ 4	4	
															R3			0	0	
															R4			0	0	
															累計	553,960	▲ 367,009	48,028	138,923	
94	D	21	2	2	1	下水道事業 (雨水)	公共下水道区域	町	町	直接	完了	1,831,711	H25 ~ R1	H23				0		
														H24				0		
														H25	212,400		212,400	0	H25.6 URとCM事業一括契約締結	
														H26	93,750		93,750	0	H26.4 水路整備着手	
														H27	80,475		80,475	0	土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中	
														H28	437,348		437,348	0	H28.9変更契約締結。土地区画整理事業の進捗状況に合わせ 施工中	
														H29	552,774		552,774	0	土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中	
														H30				0	土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中	
														R1		▲ 2,965	▲ 2,965	0	R2.3 事業費の精算による変更	
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	1,376,747	▲ 2,965	1,373,782	0		
95	◆	D	21	2	1	下水道冠水対策検討事業	安住地区	町	町	直接	完了	6,663	H25 ~ H25	H23				0		
														H24				0		
														H25	8,800		5,330	3,470	H25.10 検討業務委託契約(H26.3完了)	
														H26				0		
														H27				0		
														H28		▲ 3,469		▲ 3,469		
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	8,800	▲ 3,469	5,330	1		
96	◆	D	4	10	1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業 (その3)	大石原浜地区	町	町	直接	完了	155	H26 ~ H26	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26	124		124	0	H26.6 譲渡契約締結	
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	124	0	124	0		

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
108	D	-	1	-	12	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	浦宿猪落 線	町	町	直接	完了	164,423	H26 ~ H28	H23				0	H26.5 測量設計業務委託契約、H27.3変更契約締結(H27.3完 H27.6 請負工事契約締結 H28.3変更契約締結(H28.4完了) H28.4 完成
														H24				0	
														H25				0	
														H26	3,875		3,547	328	
														H27	112,375	15,500	123,880	3,995	
														H28			0	0	
														H29		▲ 4,322		▲ 4,322	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	116,250	11,178	127,427	1	
109	D	-	4	-	23	女川町災害公 営住宅整備事 業(その23)	石浜地区	町	町	直接	完了	412,029	H25 ~ H28	H23				0	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結 H26.5 基本設計等発注 H27.9 買取契約、H28.3 基本計画変更契約締結 等 H29.1 バリアフリー工事契約締結、按分額変更
														H24				0	
														H25	78,675		812	77,863	
														H26	506,863		2,860	504,003	
														H27			364,189	▲ 364,189	
														H28		▲ 224,470	▲ 7,337	▲ 217,133	
														H29		▲ 543		▲ 543	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	585,538	▲ 225,013	360,524	1	
110	D	-	4	-	24	女川町災害公 営住宅整備事 業(その24)	鷺神浜地 区	町	町	直接	完了	6,393,704	H25 ~ H30	H23				0	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結 H26.5 基本設計等、H26.9基本設計(西区その1、荒立・大道 ①、③)、H26.11 内山地区業務支援、H27.2 地盤調査(西区そ の1、荒立・大道①、③)、H27.2 荒立・大道①測量、H27.3 用 H27.6荒立・大道①買取契約 H27.11荒立・大道③、西区地盤 調査 H27.12荒立・大道③、西区(集合)買取契約 用地購入 用地購入(H28.6 西区集合、桜ヶ丘、H28.7 荒立・大道①、 H28.9 荒立・大道③、H28.12 西区戸建、H29.1 荒立・大道 ②)、支援業務契約(H28.4 西区、桜ヶ丘、H28.9 荒立・大道 ②)、買取契約(H28.7 桜ヶ丘、H28.9 荒立・大道①、H28.12 H29.9西区集合確定契約締結 H29.12荒立・大道③地区確定契約締結 H30.1 建物完成 荒立・大道③地区 仮設浄化槽撤去に伴うインターロッキング
														H24				0	
														H25	773,293		6,938	766,355	
														H26	198,346		392,719	▲ 194,373	
														H27	320,012		891,994	▲ 571,982	
														H28	2,875,898		2,875,898	0	
														H29	1,890,039	▲ 441,290	1,425,882	22,867	
														H30		▲ 21,629	1,054	▲ 22,683	
														R1		▲ 181		▲ 181	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	6,057,588	▲ 463,100	5,594,485	3	

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
111	D	-	23	-	26	防災集団移転 促進事業(事業費)	旭が丘地区	町	町	直接	完了	421,782	H26~H30	H23				0	H26.5 URとCM事業一括契約締結 継続して宅地整備を実施 H28.9 URとのCM事業変更契約締結 利子補給補助随時交付決定 利子補給補助随時交付決定	
														H24				0		
														H25				0		
														H26	198,884		195,148	3,736		
														H27	222,339		223,030	▲ 691		
														H28			▲ 65,575	65,575		
														H29			11,642	▲ 11,642		
														H30		▲ 21,477	4,812	▲ 26,289		
														R1		▲ 30,688		▲ 30,688		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	421,223	▲ 52,165	369,057			1
														112	D	-	4	-		11
H24				0																
H25				0																
H26	496		496	0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	496	0	496		0															
113	D	-	4	-	23	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その5)	石浜地区	町	町	直接	完了	2,545	H26~H28						H23	
														H24				0		
														H25				0		
														H26	2,976			2,976		
														H27			2,036	▲ 2,036		
														H28			0	0		
														H29		▲ 940		▲ 940		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	2,976	▲ 940	2,036		0	
														114	D	-	4	-	24	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その6)
H24				0																
H25				0																
H26	1,240		1,240	0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	1,240	0	1,240		0															

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
115	◆	D	-	23	-	17	1	防災集団移転 促進事業発生 土ストックヤード 整備事業	御前浜地区 外2地区	町	町	直接	完了	953,152	H26	~	R1	H23			0	H26.6 URとCM事業一括契約、用地借地契約締結 H27.4 用地借地契約 H27.6 UR事業変更契約 H28.4 用地借地契約 H29.4 用地借地契約 H30.4 用地借地契約 UR事業変更契約 事業完了	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26	314,212		160,283		153,929
																		H27			134,130		▲ 134,130
																		H28			2,944		▲ 2,944
																		H29			2,276		▲ 2,276
																		H30	306,638	142,767	308,872		140,533
																		R1		▲ 1,096	150,417		▲ 151,513
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
																		累計	620,850	141,671	758,922		3,599
120	D	-	21	-	3	1	安住地区下水道 冠水対策事業	安住地区	町	町	直接	完了	378,885	H26	~	H28	H23			0	H26.8 実施設計業務契約締結 H27.9 冠水対策ポンプ施設建設工事契約締結 H28.9変更契約締結。H28.9完成		
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26	21,750		18,630		3,120	
																	H27	263,738		266,849		▲ 3,111	
																	H28			▲ 1,316		1,316	
																	H29		▲ 1,324			▲ 1,324	
																	H30					0	
																	R1					0	
																	R2					0	
																	R3					0	
																	R4					0	
																	累計	285,488	▲ 1,324	284,163		1	
122	◆	D	-	21	-	1	下水道事業 (汚水)関連管 渠整備事業	公共下水道 区域(石浜、小 乗浜地区)	町	町	直接	完了	45,390	H27	~	R1	H23			0	H28.3 公共下水道(汚水)整備事業契約締結 土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中 土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中 土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中 事業完了		
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26			0			
																	H27	40,000		36,312		3,688	
																	H28			0		0	
																	H29			0		0	
																	H30		▲ 3,688			▲ 3,688	
																	R1					0	
																	R2					0	
																	R3					0	
																	R4					0	
																	累計	40,000	▲ 3,688	36,312		0	
136	◆	D	-	17	-	6	1	清水公園整備 事業	清水地区	町	町	直接	完了	1,201,145	H29	~	R2	H23			0	運動施設整備基本計画業務、基本設計業務及び清水公園修 正基本設計業務を実施 実施設計及びグラウンド整備工事契約締結 R3.2 グラウンド整備工事変更契約締結。R3.3 事業完了	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30	72,916		31,190		41,726
																		R1	441,360	444,515	897,963		▲ 12,088
																		R2	2,124		30,932		▲ 28,808
																		R3					0
																		R4					0
																		累計	516,400	444,515	960,085		830

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																	
137	◆	D	-	23	-	25	-	1	メモリアル公園整備事業	女川浜地区	町	町	直接	完了	563,261	H29 ~ R2	H23			0	設計業務契約締結、URとCM事業締結 公園整備工事契約締結 R2.12 事業完了	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30	37,808	234,934	272,660		82
																	R1		177,865	153,455		24,410
																	R2			24,492		▲ 24,492
																	R3					
																	R4					
																	累計	37,808	412,799	450,607		0
138	◆	D	-	17	-	6	-	2	都市再生区画 整理事業(調査設計費)	中心部	町	町	直接	完了	1,305,309	H30 ~ R2	H23			0	委託業務締結 変更契約締結 R3.3 URと事業費精算に伴う変更契約締結	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29		284,265			284,265
																	H30	375,588	52,318	297,840		130,066
																	R1	332,075		746,406		▲ 414,331
																	R2			▲ 279,899		279,899
																	R3					
																	R4					
																	累計	707,663	336,583	764,347		279,899
139	◆	D	-	17	-	6	-	3	災害復旧工事 統括マネジメント事業	中心部他	町	町	直接	完了	355,987	H30 ~ R1	H23			0	水道災害復旧事業の進捗状況に合わせて実施中 事業完了	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30	284,789		284,789		0
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	284,789	0	284,789		0
140		D	-	5	-	2	-		災害公営住宅 家賃低廉化事業 [補助率変更分]	女川町内	町	町	直接	完了	385,163	R1 ~ R2	H23			0	運動公園住宅外26地区 運動公園住宅外26地区	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30					0
																	R1	154,110		144,550		9,560
																	R2	166,858		172,934		▲ 6,076
																	R3					
																	R4					
																	累計	320,968	0	317,484		3,484

女川町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	617,083	0	0	617,083	
										H24	16,393,440	0	10,950,537	5,442,903	
										H25	23,472,746	0	19,576,635	3,896,111	
										H26	19,597,130	0	19,695,158	▲ 98,028	
										H27	17,084,738	0	16,255,782	828,956	
										H28	17,743,731	0	19,881,883	▲ 2,138,152	
										H29	14,030,232	0	16,776,938	▲ 2,746,706	
										H30	1,477,230	0	4,355,836	▲ 2,878,606	
										R1	1,570,270	0	3,248,094	▲ 1,677,824	
										R2	4,749,572	0	4,399,704	349,868	
										R3	0	0	▲ 2,979	2,979	
										R4	0	0	0	0	
								145,038,662	市町村交付分 計		116,736,172	0	115,137,588	1,598,584	
										H23	149,575	0	0	149,575	
										H24	799,800	0	90,837	708,963	
										H25	4,307,710	0	308,420	3,999,290	
										H26	2,018,799	0	464,969	1,553,830	
										H27	2,583,075	0	1,113,211	1,469,864	
										H28	116,250	0	4,345,505	▲ 4,229,255	
										H29	798,300	0	1,258,479	▲ 460,179	
										H30	693,100	106,565	2,196,569	▲ 1,396,904	
										R1	1,396,550	▲ 188,759	1,017,736	190,055	
										R2	1,588,750	▲ 365,475	1,265,444	▲ 42,169	
										R3	0	0	860,104	▲ 860,104	
										R4	0	0	▲ 18,083	18,083	
								18,038,096	都道府県交付分 計		14,451,909	▲ 447,669	12,903,191	1,101,049	
										H23	766,658	0	0	766,658	
										H24	17,193,240	0	11,041,374	6,151,866	
										H25	27,780,456	0	19,885,055	7,895,401	
										H26	21,615,929	0	20,160,127	1,455,802	
										H27	19,667,813	0	17,368,993	2,298,820	
										H28	17,859,981	0	24,227,388	▲ 6,367,407	
										H29	14,828,532	0	18,035,417	▲ 3,206,885	
										H30	2,170,330	106,565	6,552,405	▲ 4,275,510	
										R1	2,966,820	▲ 188,759	4,265,830	▲ 1,487,769	
										R2	6,338,322	▲ 365,475	5,665,148	307,699	
										R3	0	0	857,125	▲ 857,125	
										R4	0	0	▲ 18,083	18,083	
								163,076,758	合計		131,188,081	▲ 447,669	128,040,779	2,699,633	