

○東日本台風 河川災害復旧工事の進捗状況

事務所	全体 件数	着手 件数	着手率	完成 件数	完成率
大河原土木事務所	193	<u>95</u>	<u>49.2%</u>	12	6.2%
仙台土木事務所	89	89	100%	<u>12</u>	<u>13.5%</u>
北部土木事務所	87	<u>16</u>	<u>18.4%</u>	0	0.0%
大崎地方ダム総合事務所	2	2	100%	0	0.0%
北部土木事務所栗原地域事務所	39	39	100%	<u>12</u>	<u>30.8%</u>
東部土木事務所	26	<u>25</u>	<u>96.2%</u>	3	11.5%
東部土木事務所登米地域事務所	29	29	100%	0	0.0%
気仙沼土木事務所	68	<u>32</u>	<u>47.1%</u>	0	0.0%
河川課	2	2	100%	0	0.0%
総 計	535	<u>329</u>	<u>61.5%</u>	<u>39</u>	<u>7.3%</u>

全体件数・・・災害査定決定件数

着手件数・・・災害復旧工事の契約件数

完成件数・・・災害復旧工事の現場完了件数

※赤字下線部は先月より変更があったもの