

災害公営住宅の整備状況について

災害公営住宅の整備状況(事業着手したもの 平成25年3月31日現在)

※下線部は、前回公表時(平成25年2月28日時点)からの変更点 ※網掛けの地区・団地は、今回追加

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定(年度)	進捗状況
1	仙台市	田子西地区	176 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
2		荒井東地区(一期)	197 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
3		鹿野地区	70 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
4		若林西地区	152 戸	買い取り(民間)	H25	<u>工事着手</u>
5		北六番丁地区	12 戸	直接建設(市)	H25	<u>工事完了</u>
6		上原地区	30 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
7		鶴ヶ谷第二地区	30 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
8		荒井東地区(二期)	100 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
9		通町地区	150 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
10		霊屋地区	100 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
11		霊屋下地区	40 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
12		落合地区	110 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
13		芦の口地区	39 戸	買い取り(民間)	H25	設計(改修)着手
14		公募買取による地区(17地区)	1,381 戸	買い取り(民間)	H26	事業候補者決定
15	石巻市	黄金浜地区	60 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
16		吉野町一丁目地区	160 戸	直接建設(県受託)	H27	設計着手
17		黄金浜(北)地区	100 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
18		大街道西二丁目地区	20 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
19		大街道北二丁目地区	40 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
20		中央一丁目地区	50 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
21		駅前北通り一丁目地区	60 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
22		泉町四丁目地区	30 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
23		中里一丁目地区	30 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
24		新蛇田地区	350 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
25		新沼地区	30 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
26		筒場地区	40 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
27		根上松地区	20 戸	借上げ(民間)	H25	<u>工事完了</u>
28		沖六勺(万石浦A)地区	35 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
29		沖六勺(万石浦B)地区	26 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
30		中里七丁目地区	20 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
31		南中里一丁目地区	48 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
32	塩竈市	伊保石地区	31 戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
33		錦町地区	40 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
34	気仙沼市	南郷地区(南気仙沼小学校跡地)	160 戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
35		四反田地区	70 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
36		鹿折地区	200 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
37		南気仙沼地区	300 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
38	多賀城市	桜木地区	160 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
39	岩沼市	玉浦西地区	<u>217 戸</u>	直接建設(県受託)	H26	<u>設計着手</u>
40	登米市	迫地区	30 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
41		中田地区	9 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
42		東和地区	5 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
43		豊里地区	6 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
44	栗原市	若柳地区	10 戸	直接建設(市)	H25	<u>工事着手</u>
45		栗駒地区	4 戸	直接建設(市)	H25	<u>工事着手</u>
46		高清水地区	1 戸	直接建設(市)	H25	<u>工事着手</u>

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定 (年度)	進捗状況
47	東松島市	鳴瀬給食センター跡地地区	21 戸	直接建設(県受託)	H26	工事着手
48		矢本東保育所移転跡地地区	20 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
49		小松谷地地区	156 戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
50		小野駅前北地区	23 戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
51		赤井地区	54 戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
52		東矢本駅北	273 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
53		大崎市	鹿島台地区	45 戸	直接建設(市)	H26
54	田尻地域		5 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
55	古川地区		100 戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
56	亶理町	荒浜地区	100 戸	直接建設(県受託)	H26	工事着手
57		下茨田地区	125 戸	直接建設(県受託)	H27	設計着手
58		上浜街道地区	125 戸	直接建設(県受託)	H27	設計着手
59		吉田大谷地地区	50 戸	直接建設(町)	H27	設計着手
60	山元町	新山下駅周辺地区第1期	18 戸	直接建設(県受託)	H25	工事完了
			32 戸			工事着手
61		新山下駅周辺地区第2期	40 戸	直接建設(県受託)	H25	設計着手
62	松島町	磯崎華園地区	17 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
63		磯崎美映の丘地区	23 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
64	七ヶ浜町	菖蒲田浜地区	105 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
65		松ヶ浜地区	32 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
66		花淵浜地区	50 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
67		吉田浜地区	10 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
68		代ヶ崎浜地区	25 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
69	利府町	加瀬地区	25 戸	直接建設(町)	H25	設計着手
70	大郷町	中村地区	4 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
71	涌谷町	渋江地区	28 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
72		六軒町裏地区	8 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
73		中江南地区	12 戸	直接建設(町)	H27	設計着手
74	美里町	牛飼地区	24 戸	直接建設(町)	H25	工事着手
75		中埜地区	6 戸	直接建設(町)	H25	工事着手
76		練牛地区	10 戸	直接建設(町)	H25	工事着手
77	女川町	女川町民陸上競技場跡地地区	200 戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
78	南三陸町	入谷桜沢地区	42 戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
			9 戸	買い取り(民間)	H25	工事着手
79		歌津名足地区	28 戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
			5 戸	買い取り(民間)	H25	工事着手
計	20市町	95地区	6,799 戸			

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

(工事状況)

	市町数	地区数	計画戸数
工事着手	10 市町	27 地区	1,453 戸
うち 工事完了	3 市町	3 地区	50 戸

(整備手法別集計) ※事業着手したもの

	県受託	UR買い取り	市町直接建設	民間買い取り	民間借り上げ
市町数	7 市町	7 市町	9 市町	4 市町	1 市
地区数	21 地区	17 地区	29 地区	25 地区	5 地区
計画戸数	1,700 戸	1,734 戸	1,297 戸	1,919 戸	149 戸

※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukuiuu/>