

災害公営住宅の整備状況について

(平成25年8月31日現在)

- 災害公営住宅については、平成25年8月末時点で21市町、118地区、8,404戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、12市町、30地区、1,763戸について着工し、4市町、7地区、117戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		工事着手戸数		工事完了戸数	
		進捗率		進捗率		進捗率	
01 仙台市	3,000戸	2,613戸	87.1%	634戸	21.1%	12戸	0.4%
02 石巻市	4,000戸	1,119戸	28.0%	149戸	3.7%	40戸	1.0%
03 塩竈市	380戸	113戸	29.7%	71戸	18.7%	0戸	
04 気仙沼市	2,000戸	1,346戸	67.3%	0戸		0戸	
05 名取市	1,000戸	50戸	5.0%	0戸		0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	223戸	223戸	100.0%	0戸		0戸	
08 登米市	60戸	60戸	100.0%	0戸		0戸	
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	632戸	62.6%	200戸	19.8%	0戸	
11 大崎市	170戸	150戸	88.2%	35戸	20.6%	0戸	
12 亶理町	516戸	400戸	77.5%	100戸	19.4%	0戸	
13 山元町	600戸	424戸	70.7%	75戸	12.5%	50戸	8.3%
14 松島町	40戸	40戸	100.0%	0戸		0戸	
15 七ヶ浜町	217戸	217戸	100.0%	0戸		0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	0戸		0戸	
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	0戸		0戸	
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	0戸		0戸	
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	0戸	
20 女川町	945戸	200戸	21.2%	200戸	21.2%	0戸	
21 南三陸町	930戸	204戸	21.9%	84戸	9.0%	0戸	
計	(15,754戸)	8,404戸		1,763戸		117戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ	調整中
市町数	8市町	8市町	11市町	4市町	1市	2市
地区数	23地区	20地区	37地区	29地区	5地区	6地区
戸数	1,817戸	2,216戸	2,129戸	2,047戸	149戸	46戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。

○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時(平成25年7月31日時点)から、変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は、前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は、今回追加

市町村	地区・団地名		計画戸数	整備手法	入居予定 (年度)	進捗状況
石巻市	02-1	黄金浜地区【黄金浜②地区】	<u>58戸</u>	直接建設(県受託)	H26	設計完了
	02-2	吉野町一丁目地区【湊地区】	<u>158戸</u>	直接建設(県受託)	H27	設計完了
気仙沼市	04-1	南郷地区(南気仙沼小学校跡地)	165戸	買い取り(UR)	H27	設計完了
	04-7	津谷地区	<u>16戸</u>	直接建設(市)	H26	設計完了
名取市	★05-1	下増田地区	50戸	買い取り(UR)	H26	建設要請受諾
多賀城市	06-2	鶴ヶ谷地区	274戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
栗原市	09-1	若柳地区	10戸	直接建設(市)	H25	工事完了
	09-2	栗駒地区	4戸	直接建設(市)	H25	工事完了
	09-3	高清水地区	1戸	直接建設(市)	H25	工事完了
東松島市	10-2	矢本東保育所移転跡地地区	20戸	直接建設(県受託)	H26	設計完了
	★10-8	赤井地区(柳の目北)	85戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
大崎市	11-3	古川駅東住宅【古川地区】	35戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
亶理町	12-2	下茨田地区【亶理下茨田地区】	125戸	直接建設(県受託)	H27	設計完了
	12-3	上浜街道地区【亶理上浜街道地区】	125戸	直接建設(県受託)	H27	設計完了
	12-4	吉田大谷地地区	50戸	直接建設(町)	H27	設計完了
大郷町	17-1	中村地区	<u>3戸</u>	直接建設(町)	H26	設計完了
南三陸町	21-3	伊里前地区	50戸	直接建設(県受託)	H27	設計着手

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

※地区・団地名のNoは、ホームページのNoに対応しています。

※【 】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。