

# 災害公営住宅の整備状況について

(平成26年4月30日現在)

- 災害公営住宅については、平成26年4月末時点で21市町、174地区、10,851戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、18市町、86地区、5,008戸について着工し、9市町、27地区、1,351戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

## ○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		うち、工事着手戸数		うち、工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,200戸	3,016戸	94.3%	2,405戸	75.2%	576戸	18.0%
02 石巻市	4,000戸	2,201戸	55.0%	782戸	19.6%	149戸	3.7%
03 塩竈市	380戸	196戸	51.6%	71戸	18.7%	31戸	8.2%
04 気仙沼市	2,200戸	2,061戸	93.7%	165戸	7.5%	0戸	
05 名取市	752戸	92戸	12.2%	0戸		0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	44戸	21.0%	0戸	
08 登米市	60戸	60戸	100.0%	60戸	100.0%	0戸	
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	522戸	51.7%	321戸	31.8%	254戸	25.1%
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	105戸	61.8%	0戸	
12 亶理町	497戸	477戸	96.0%	362戸	72.8%	0戸	
13 山元町	487戸	415戸	85.2%	91戸	18.7%	83戸	17.0%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	0戸		0戸	
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	0戸		0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	0戸	
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	3戸	100.0%
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	48戸	100.0%	0戸	
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	945戸	228戸	24.1%	227戸	24.0%	200戸	21.2%
21 南三陸町	770戸	326戸	42.3%	84戸	10.9%	0戸	
計	15,608戸	10,851戸		5,008戸		1,351戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

## ○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ	調整中
市町数	9市町	8市町	12市町	10市町	1市	1市
地区数	28地区	28地区	39地区	78地区	5地区	1地区
戸数	2,440戸	2,409戸	1,840戸	4,011戸	149戸	2戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。

○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時(平成26年3月31日時点)から、変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は、前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は、今回追加

市町村	地区・団地名		計画戸数	整備手法	入居予定 (年度)	進捗状況
仙台市	01-1	田子西地区	176戸	直接建設(市)	H26	入居開始
	01-2	荒井東地区	197戸	直接建設(市)	H26	入居開始
	01-4	若林西地区	152戸	買い取り(民間)	H26	入居開始
	01-13	芦の口地区	39戸	買い取り(民間)	H26	入居開始
	01-26	田子西第二地区【その他集合住宅(公募買取)】	168戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	01-31	卸町駅周辺地区	100戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
	★01-35	角五郎地区	47戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	★01-36	東部浸水区域移転対応集合住宅【単独】	50戸	直接建設(市)	H27	設計着手
	★01-37	鶴ヶ谷第三地区	30戸	直接建設(市)	H28	設計着手
	★01-38	茂庭第二地区	100戸	直接建設(市)	H28	設計着手
石巻市	02-3	黄金浜(北)地区【黄金浜①地区】	92戸	直接建設(県受託)	H27	工事着手
	02-4	大街道西二丁目地区	15戸	買い取り(UR)	H26	工事着手
	02-8	泉町四丁目地区	28戸	買い取り(UR)	H27	工事着手
	02-9	中里一丁目地区【中里地区】	28戸	買い取り(UR)	H27	工事着手
	02-10	新蛇田地区	153戸	直接建設(県受託)	H27	設計完了
			200戸	直接建設(県受託)	H26	工事着手
	02-11	新沼地区【渡波新沼地区】	29戸	直接建設(県受託)	H27	設計完了
	02-12	筒場地区【湊筒場地区】	43戸	直接建設(県受託)	H27	設計完了
	02-19	桑浜地区	2戸	直接建設(市)	H27	工事着手
	★02-31	三ツ股地区	103戸	直接建設(県受託)	H28	協定締結
★02-32	新館三丁目地区	122戸	直接建設(県受託)	H27	協定締結	
塩竈市	03-5	浦戸桂島地区(二期)	2戸	調整中	H26	設計着手
気仙沼市	04-3	鹿折地区	284戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
	04-4	南気仙沼(幸町)地区	176戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
		南気仙沼(内の脇)地区	144戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
	04-10	牧沢地区	267戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
	★04-27	気仙沼駅前地区	198戸	買い取り(UR)		設計着手
	★04-28	唐桑宿(旧唐桑小跡)地区	14戸	買い取り(民間)		設計着手
登米市	08-1	迫地区【迫町佐沼地区】	32戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	08-2	中田地区	9戸	直接建設(市)	H26	工事着手
	08-3	東和地区	9戸	直接建設(市)	H26	工事着手
	08-4	豊里地区	10戸	直接建設(市)	H26	工事着手
東松島市	10-1	鳴瀬給食センター跡地地区	21戸	直接建設(県受託)	H26	入居開始
	10-3	小松谷地地区	156戸	買い取り(民間)	H26	入居開始
	10-4	小野駅前北地区【小野駅前区画整理地内北】	23戸	買い取り(民間)	H26	入居開始
	10-5	赤井地区(川前二)	16戸	買い取り(民間)	H26	入居開始
	10-6	赤井地区(川前四番)	38戸	買い取り(民間)	H26	入居開始
亘理町	12-5	吉田大谷地地区	10戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	12-6	吉田大谷地地区(防集)	1戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	12-7	吉田南河原地区	1戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
山元町	13-2	新山下駅周辺地区第2期	25戸	直接建設(県受託)	H26	工事完了
			15戸	直接建設(県受託)	H27	設計完了
	13-3	新山下駅周辺地区(市街地整備一括発注)	255戸	直接建設(町)	H27	設計着手
			8戸	直接建設(町)	H26	工事着手
			8戸	直接建設(町)	H26	工事完了
13-4	新坂元駅周辺地区(市街地整備一括発注)	54戸	直接建設(町)	H27	設計着手	
大郷町	17-1	中村地区	3戸	直接建設(町)	H26	入居開始
涌谷町	18-3	中江南地区	12戸	直接建設(町)	H27	工事着手
南三陸町	21-1	入谷桜沢地区【入谷地区】	42戸	買い取り(UR)	H26	工事着手
			9戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	21-2	歌津名足地区【名足地区】	28戸	買い取り(UR)	H26	工事着手
			5戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
21-5	志津川東(第1)地区	82戸	買い取り(UR)		設計着手	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

※地区・団地名のNoは、ホームページのNoに対応しています。

※【 】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。