

## 第4章 災害復旧工事の実施状況

---

### 第4章

---

### 災害復旧工事の実施状況



## 第4章 災害復旧工事の実施状況

### (2) 応急復旧状況

地区内の道路は地域の方々が生活を送る上での生活手段として重要な役割を果たしている他、さまざまな物流ルートとして、地域経済にも大きな影響を及ぼしていることから、道路上の津波によるがれきの撤去、応急復旧工事を実施し、**震災後約1ヶ月後には事業区域内の道路が通行可能**になりました。

#### 応急復旧状況 (ポートセンター中央線)



#### 応急復旧状況 (海の見える大通り線)



#### 応急復旧状況 (港北工業幹線)





( 上段: 応急復旧着手前 / 下段: 応急復旧完了後 )



( 上段: 応急復旧着手前 / 下段: 応急復旧完了後 )

## 第4章 災害復旧工事の実施状況

未来をえがく、ゆめのあるまち。

みなと仙台ゆめタウン



( 上段: 応急復旧着手前 / 下段: 応急復旧完了後 )

## 第4章 災害復旧工事の実施状況




( 上段: 応急復旧着手前 / 下段: 応急復旧完了後 )

## 第4章 災害復旧工事の実施状況

未来をえがく、ゆめのあるまち。

みなと仙台ゆめタウン



( 上段: 応急復旧着手前 / 下段: 応急復旧完了後 )



( 上段: 応急復旧着手前 / 下段: 応急復旧完了後 )



( 上段:応急復旧着手前 / 下段:応急復旧完了後 )

## 第4章 災害復旧工事の実施状況

未来をえがく、ゆめのあるまち。

みなと仙台ゆめタウン



( 上段:応急復旧着手前 / 下段:応急復旧完了後 )

## 第4章 災害復旧工事の実施状況



( 上段:応急復旧着手前 / 下段:応急復旧完了後 )

## 第4章 災害復旧工事の実施状況



応急復旧 作業状況

## 第4章 災害復旧工事の実施状況

### (3)本復旧状況

被災した道路の舗装や付属工作物、汚水や雨水の下水道施設の本復旧を図ります。被災地全体の慢性的な作業人員・工事材料の不足を克服しながら、事務所及び施工業者が一体となって日々努力を続け、**平成25年10月31日に完成いたしました。**

災害復旧工事 概要(国災)

種別	被災延長(m)	査定額(千円)	査定件数	契約額(千円) <sup>※3</sup>	契約件数
道路	7,688	565,178	9	566,790	6
下水道	5,181	936,868	12	954,933	5

※3 災害復旧工事は他の予算と合併し、施工を実施しています。

災害査定から工事完成までのあゆみ

月 日	内 容
H23.6.6~6.10	都市災害第1次査定(街路2件)
H23.7.11~7.15	都市災害第3次査定(街路5件)
H23.9.26~9.30	下水道災害第8次査定(下水道3件)
H23.10.3~10.7	都市災害第4次査定(街路2件)
H23.10.11~10.14	下水道災害第9次査定(下水道4件)
H23.11.7~11.11	下水道災害第11次査定(下水道3件)
H23.12.5~12.9	下水道災害第12次査定(下水道2件)
H24.1.20	海の見える大通り線等の照明施設の工事完成
H24.6.29	住宅地区の道路災害復旧工事が概成
H24.11.22	工業地区(産業道路南側)の下水道工事が完成
H25.3.19	センター地区及び住宅地区の道路災害復旧工事が完成
H25.5.23	工業地区の下水道災害復旧工事が完成
H25.6.20	工業地区の道路災害復旧工事が完成
H25.8.23	地区内の道路災害復旧工事が完成
H25.10.30	地区内の下水道災害復旧工事が完成



災害査定状況

## 第4章 災害復旧工事の実施状況




【住宅地区】本復旧状況(道路)




【住宅地区】本復旧状況(下水道)

# 第4章 災害復旧工事の実施状況



【流通業務地区】本復旧状況(下水道)



【センター地区】本復旧状況(道路)

## 第4章 災害復旧工事の実施状況



【センター地区】本復旧状況(道路)




【流通業務地区】本復旧状況(下水道)

## 第4章 災害復旧工事の実施状況



【工業地区】本復旧状況(道路)



【工業地区】本復旧状況(下水道)

## 第4章 災害復旧工事の実施状況



【工業地区】本復旧状況(道路)



【工業地区】本復旧状況(下水道)

## 第4章 災害復旧工事の実施状況

### (4)安全連絡協議会活動実施状況

災害復旧工事の施工にあたり、工事の安全と施工上の協調及び工事全体の円滑な進捗を図るために、事務所及び関連工事の施工会社にて「安全連絡協議会」を発足し、適宜活動を実施し、労働災害の防止に努めました。

平成 24 年度
宮城県仙台港背後地土地区画整理事業及び関連工事
(安全連絡協議会会則)
平成24年 5月
宮城県仙台港背後地土地区画整理事業 及び関連工事施工会社

安全協議会会則

宮城県仙台港背後地土地区画整理事業 及び関連工事安全連絡協議会												
平成24年度 年間予定表												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
グループ別会議			6/15	7/20	8/25	9/14	10/19	11/18	12/7	1/18	2/15	3/8
合同会議		5/18	6/28			9/20			12/12			3/13
合同安全パトロール			6/20			9/20			12/12			3/13
全国安全週期			研修期間 6/1-6/30 本週期 7/1-7/7									
全国労働衛生週期					研修期間 9/1-9/30 本週期 10/1-10/7							
歳末労働災害防止									12/11	12/15		
年度末災害総検運動												3/1-3/3

年間予定表

平成 24 年度			
安全点検チェックリスト			
種別	点検項目	結果	備考
防	掘削方法・決壊防止の遵守		
	土留め及び支保工、喫煙・喫煙し、欠損の状況		
	仮設橋脚・基礎設置の遵守		
	高所作業における作業時の設置と手摺りの状況		
	安全帯の使用状況		
	開口部の防護		
	梯子・脚立の使用状況		
	上下作業の防護具		
	安全ネットの状況		
	防	水平つなぎ・すしこみ等の状況	
防	積立・転倒時の作業主任者の職務の遂行		
	パイプヤード・仮倉庫等の設置		
防	交通誘導員・係り係員の設置		
	交通の滞り状況		
防	特定定期自主検査の実施と記録及び表示		
	設備員監視人の配置		
防	立入禁止措置		
	新築物の運転禁止法の遵守状況		
防	移動式クレーン・玉掛機等・玉掛用具		
	燃料（ガソリン・軽油・灯油）の保管方法		
防	搬運・アセチレンガスの保管方法、空缶マークの有無		
	大気取除責任者の消火器の設置		
防	配電盤・分電盤の設置状況及びアースの有無		
	高圧線等に対する防護		
防	キックバックの使用状況		
	供給先・取り扱い責任者の明示		
防	建設物		

安全点検  
チェックリスト

### 安全協議会 実施状況

月 日	内 容
H24.5.18	安全連絡協議会の発足【9工区、7社】、合同会議(第1回)
H24.6.20	安全連絡協議会合同会議(第2回)、合同パトロール(第1回)
H24.9.20	安全連絡協議会合同会議(第3回)、合同パトロール(第2回)
H24.12.20	安全連絡協議会合同会議(第4回)、合同パトロール(第3回)
H25.4.23	安全連絡協議会合同会議(第5回)、合同パトロール(第4回)



安全協議会及び合同安全パトロール実施状況

## 第4章 災害復旧工事の実施状況

### (5)参考資料

平成23年度末には災害復旧工事の入札・契約事務を進めて、次表のとおり災害復旧工事に着手し、**平成25年10月31日**に全工区にて完成いたしました。

#### 1)下水道災害復旧工事の概要(国災)

工事番号	事業箇所	請負金額(税込)	完成月日
23都災 1707-A01号	工業地区(南)	107,008,650	H24.11.19
23都災 1701-A02号	住宅地区・流通業務地区(北)	261,783,900	H25.10.28
23都災 1704-A02号	住宅地区・流通業務地区	229,143,600	H25.10.31
23都災 1706-A01号	工業地区(北)	128,139,900	H25.5.23
23都災 1709-A02号	流通業務地区	125,903,400	H25.3.25

#### 2)街路災害復旧工事の概要(国災)

工事番号	事業箇所	請負金額(税込)	完成月日
23都災 51-A02号	住宅地区	31,523,100	H24.6.29
23都災 81-001号	センター地区	26,670,000	H23.7.25
23都災 81-002号	センター地区	12,182,100	H24.1.20
23都災 82-A01号	住宅地区・流通業務地区(北)・センター地区	246,436,050	H25.3.19
23都災 85-A01号	(都)高砂駅蒲生線	217,935,900	H25.8.23
23都災 89-A01号	工業地区(南北)	143,811,150	H25.6.20

#### 3)その他の災害復旧工事(県単災)

工事番号	事業箇所	請負金額(税込)	完成月日
植栽復旧			
24地震災区画 39021-001号	管内全域	23,284,800	H25.3.19
宅地復旧			
24地震災区画 39021-A02号	管内全域	56,626,500	H25.7.26

※平成25年10月31日現在

## 第4章 災害復旧工事の実施状況

---