

(様式1)

松島町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

松島町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
24	1,499,956	760,089	
25	6,683,559	1,115,367	
26	5,866,889	4,000,127	
27	1,806,122	4,155,339	
28	399,304	0	
合計		16,264,830	10,030,922

<参考>	松島町東日本大震災 復興交付金基金残高	松島町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	松島町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	9,756,322	2,025	6,510,533

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	68,131	56,305	
25	115,278	23,044	
26	58,380	67,846	
27	108,150	146,069	
28	100,950	0	
合計		450,889	293,264

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

松島町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28															
1	A	-	4	-	1	-	震災復興事業に係る埋蔵文化財包蔵地確認調査及び発掘調査事業	計画区域内	町	松島町	直接	継続	8,000	24	~	29	23				24年7月、確認調査重機掘削業務発注。24年12月、確認調査実施(1件)。
																	24	2,625		1,122	-
																	25			0	-
																	26			▲ 690	-
																	27			0	-
																	28			0	-
																	累計	2,625	0	432	0
12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全域	県	県	直接	継続	3,912	24	~	28	23				事業計画と調整中
																	24	2,934		0	-
																	25			0	-
																	26			1	0
																	27			1	2,932
																	28			0	0
																	累計	2,934	0	2	2,932
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0				
													24	2,934	0	0	0				
													25	0	0	0	0				
													26	0	0	1	0				
													27	0	0	1	2,932				
													28	0	0	0	0				
													3,912	都道府県交付分 計	2,934	0	2	2,932			
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
															24	2,625	0	1,122	0		
															25	0	0	0	0		
26	0	0	▲ 690	0																	
27	0	0	0	0																	
28	0	0	0	0																	
8,000	市町村交付分 計	2,625	0	432	0																
11,912	合計	5,559	0	434	2,932																

(様式2C)

松島町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 (手樽地区)	手樽地区	県	松島町	間接	完了	71,120	24 ~ 26	23					24年10月、測量・実施設計発注。
															24	53,340		51,801	-	
															25			0	-	
															26			▲ 2,652	4,191	26年9月履行完了。
															27					
															28					
累計	53,340	0	49,149	4,191																
23	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(手 樽地区)	手樽地区	県	松島町	間接	完了	6,110	24 ~ 26	23					24年10月、測量・実施設計発注。
															24	4,582		4,504	-	
															25			0	-	
															26			0	78	26年9月履行完了。
															27					
															28					
累計	4,582	0	4,504	78																
26	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業	町				181,639	24 ~ 32	23	76,383		0		平成25年3月、使途内訳提出。避難誘導施設に係る測量・設計 業務発注準備中。
															24			3,660	-	25年12月、調査・実施設計発注。
															25				-	26年9月、避難誘導施設実施設計完了。26年9月、集落間道路 実施設計発注、27年3月完了。
															26	19,651		14,004	-	27年5月用地購入開始。
															27	49,275				
															28					
累計	145,309	0	17,664	0																
27	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業 (手樽地区) [直接補助分]	手樽地区	町	松島町	直接	継続	837,082	24 ~ 28	23					25年3月、測量・実施設計発注。
															24	4,710		4,505	-	
															25	300,000		0	-	
															26	108,237		505,363	-	26年6月、測量調査発注。補償金支出。26年12月・27年2月工 事発注。
															27	214,863		61,976	-	27年11月、2地区工事完了。
															28					
累計	627,810	0	571,844	0																
35	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	磯崎地区	県	宮城県	直接	継続	69,700	24 ~ 27	23					測量・設計に係る発注準備・調整中。
															24	7,275		0	-	
															25	45,000		8,674	-	26年2月、調査業務・設計業務発注
															26			0	-	
															27			43,600	-	平成28年2月工事発注。
															28					
累計	52,275	0	52,274	0																
37	C	-	7	-	1	-	磯崎漁港共同 利用施設復興 整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	128,703	25 ~ 27	23					
															24					
															25	4,822		3,882	-	25年12月、調査・実施設計発注。
															26	28,352		10,994	-	26年12解体工事発注、26年12月解体工事完了。
															27	63,351		61,884	-	27年12月建設工事発注。
															28					
累計	96,525	0	76,760	0																

(様式2C)

松島町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	☆	F	-	3	-	1															-	1		
39	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県		13,148	25 ~ 32	23										
														24										
														25	7,638		0	-						
														26			0	-						
														27	2,880		0							
														28			0							
累計	10,518	0	0	0																				
42	C	-	6	-	2	-		手樽地区	手樽地区 [直接 補助分]	町	松島町	直接	継続	82,500	25 ~ 28	23								
																24								
																25	61,875		0	-	漁港施設用地嵩上げ等に係る工事発注準備中。			
																26			51,030	-	27年3月、嵩上げ工事発注。			
																27			0		災害復旧工事と調整中			
																28			0					
累計	61,875	0	51,030	0																				
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0							
													24	65,197	0	56,305	0							
													25	52,638	0	8,674	0							
													26	0	0	▲ 2,652	4,269							
													27	2,880	0	43,600	0							
													28	0	0	0	0							
													160,078	都道府県交付分 計	120,715	0	105,927	4,269						
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0						
															24	81,093	0	4,505						
															25	366,697	0	7,542						
26	156,240	0	581,391																					
27	327,489	0	123,860																					
28	0	0	0																					
1,229,924	市町村交付分 計	931,519	0	717,298	0																			
1,390,002	合計	1,052,234	0	823,225	4,269																			

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	町道手樽富山 駅線道路整備 事業	手樽地区	町	松島町	直接	継続	1,860,024	24 ~ 28	23					24年8月、調査・実施設計発注。
															24	137,779		125,328	-	
															25	845,588	▲ 29,025	12,718	-	25年9月、調査・実施設計発注。25年10月、電柱移転補償開始。
															26	317,381		355,601	-	26年11月、一部工事着手。27年3月、設計及び踏切工事完了。
															27			488,777	-	27年7月、9月、10月、一部工事発注。
															28					
															累計	1,300,748	▲ 29,025	982,424	0	
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	898,127	24 ~ 27	23					24年10月用地買収開始。25年2月、宮城県と実施設計業務協定
															24	489,527		177,640	-	締結。25年2月、広場測量・実施設計発注。
															25	594,965		584,673	-	26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。26年2
															26		▲ 190,136	▲ 2,757	-	月、広場整備工事発注。
															27		▲ 108,494	5,008	-	27年3月、40戸完成。
															28					27年8月、防災広場トイレ設計発注。
															累計	1,084,492	▲ 298,630	764,564	0	
4	D	-	20	-	1	-	手樽柿ノ浦地 区避難路整備 事業	手樽地区 (柿ノ浦)	町	松島町	直接	継続	291,995	24 ~ 28	23					24年8月、調査・実施設計発注。
															24	30,100		9,356	-	
															25	138,251	3,450	4,126	-	25年9月、調査・実施設計発注。
															26			1,238	-	27年3月、設計完了。用地買収中。
															27			129,492	-	27年9月、工事発注。
															28	47,193				
															累計	215,544	3,450	144,212	0	
5	D	-	20	-	2	-	松島地区安 全・安心なまち づくり基盤整備 事業(避難場 所)	松島地区	町	松島町	直接	継続	739,236	24 ~ 28	23					24年8月、調査・実施設計発注。
															24	28,342		27,696	-	
															25	150,652	4,350	18,700	-	25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年3
															26	281,700		257,077	-	月、物件移転補償開始。
															27	89,381		123,930	-	26年6月、造成工事着手。
															28					27年7月、造成工その2発注。
															累計	550,075	4,350	427,403	0	
6	D	-	20	-	3	-	松島東浜地区 避難場所整備 事業	松島地区 (東浜山 頂)	町	松島町	直接	完了	203,788	24 ~ 27	23					24年8月、調査・実施設計発注。
															24	10,320		5,596	-	
															25	18,658	4,650	3,829	-	25年9月、調査・実施設計発注。
															26	119,212		142,257	-	26年6月、工事着手。27年6月、完成予定。
															27				1,158	27年4月、工事完了。
															28					
															累計	148,190	4,650	151,682	1,158	
7	D	-	20	-	4	-	松島地区復興 まちづくり拠点 施設整備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	119,753	24 ~ 27	23					24年10月、調査・実施設計発注。
															24	2,445		2,445	-	
															25	86,388		6,660	-	25年7月、測量設計発注。26年2月、造成工事発注。
															26			0	-	建築工事発注準備中。
															27		981	67,473	-	27年9月、建築工事発注。
															28					
															累計	88,833	981	76,578	0	

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	D	-	20	-	5	-	手樽地区復興 まちづくり拠点 施設整備事業	手樽地区	町	松島町	直接	完了	123,378	24 ~ 27	23					24年10月、調査・実施設計発注。
															24	2,128		2,128	-	
															25	90,405		8,535	-	
															26			81,434	-	
															27				436	
															28					
															累計	92,533	0	92,097	436	
9	D	-	20	-	6	-	津波シミュレ ーション作成事 業	松島・高 城 磯崎・手 樽 地区	町	松島町	直接	完了	9,807	23 ~ 24	23	9,000		0	24年6月、シミュレーション作成業務発注。	
															24			4,685	-	
															25			0	-	
															26		▲ 663			
															27		▲ 981		2,671	
															28					
															累計	9,000	▲ 1,644	4,685	2,671	
10	D	-	20	-	7	-	松島地区等復興 まちづくり推 進事業	計画区域 内	町	松島町	直接	継続	263,717	24 ~ 30	23	66,000		65,756	24年4月、計画策定業務発注。	
															24	54,472		54,416	-	
															25	27,187		27,094	-	
															26	20,877	9,750	21,222	-	
															27					
															28					
															累計	168,536	9,750	168,488	0	
11	◆	D	-	21	-	1	松島地区外内 水対策事業	松島・高 城 ・磯崎地 区	町	松島町	直接	継続	697,942	24 ~ 28	23	124,000		76,192	24年9月、調査・実施設計発注(協定締結)。	
															24	142,880		39,480	-	
															25	163,889		187,528	-	
															26		57,584	77,363	-	
															27					
															28	70,000				
															累計	500,769	57,584	380,563	0	
13	D	-	1	-	2	-	根廻磯崎線道 路築造事業 (磯崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	1,457,390	24 ~ 30	23	158,409		46,439	24年8月、調査・実施設計発注。	
															24	986,730		37,180	-	
															25	165,230		333,693	-	
															26		▲ 180,892	313,306	-	
															27					
															28					
															累計	1,310,369	▲ 180,892	730,618	0	
14	D	-	1	-	3	-	町道高城・松 島線外道路整 備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	1,742,800	24 ~ 30	23	73,988		58,483	24年8月、調査・実施設計発注。	
															24	901,812		56,726	-	
															25	193,974		222,609	-	
															26		180,892	290,609	-	
															27					
															28					
															累計	1,169,774	180,892	628,427	0	

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	1	-	4	-	町道上竹谷・高城線外道路整備事業	高城・磯崎地区	町	松島町	直接	継続	1,707,120	24 ~ 29	23					24年8月、調査・実施設計発注。
															24	96,100		68,156	-	
															25	916,688		7,240	-	25年9月、調査・実施設計発注。
															26	200,480		255,619	-	26年5月用地買収開始。26年9月、一部工事発注。
															27			445,256	-	27年12月、一部工事発注。
															28					
															累計	1,213,268	0	776,271	0	
16	D	-	20	-	8	-	松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難所)	松島地区(石田沢)	町	松島町	直接	継続	1,576,934	24 ~ 28	23				24年8月、調査・実施設計発注。	
															24	23,460		23,342	-	
															25	257,991	16,575	57,714	-	25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年2月、物件移転・損失補償開始。
															26	297,382		295,278	-	26年6月、造成工事発注。
															27	587,290		500,959	-	27年12月、建設工事発注。
															28					
															累計	1,166,123	16,575	877,293	0	
17	D	-	20	-	9	-	松島地区等避難施設整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	継続	1,012,736	24 ~ 28	23				24年10月、調査・実施設計発注。	
															24	22,642		14,574	-	
															25	30,000		15,022	-	25年7月、測量設計発注。
															26	582,292		367,828	-	26年7月、建築工事発注。27年3月、一部完成。
															27	124,617		290,177	-	27年5月~12月、5地区建築工事発注。
															28					
															累計	759,551	0	687,601	0	
18	D	-	20	-	10	-	復興まちづくり支援施設整備事業	松島地区(西行戻しの松公園内)	町	松島町	直接	完了	138,000	24 ~ 27	23				24年11月、調査・実施設計発注。	
															24	3,333		3,318	-	
															25	88,666		8,148	-	25年10月、既存建物解体工事発注。
															26			80,533	-	26年6月、建築工事発注。
															27			0	0	27年6月、工事完了。
															28					
															累計	91,999	0	91,999	0	
19	D	-	20	-	11	-	備蓄倉庫整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	継続	632,333	24 ~ 28	23				24年10月、調査・実施設計発注。	
															24	34,979		17,668	-	
															25	1,350		6,307	-	25年7月、進入路設計発注。26年1月、進入路整備工事発注。
															26	310,627		57,276	-	26年11月、建設工事発注。(一部)
															27		127,292	307,009	-	27年7月~12月、5地区建設工事発注。
															28					
															累計	346,956	127,292	388,260	0	
20	D	-	20	-	12	-	耐震性貯水槽整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	継続	151,380	24 ~ 27	23				24年10月、調査・実施設計発注。	
															24	17,325		5,033	-	
															25			0	-	工事発注準備・調整中。
															26	96,210		83,843	-	26年11月、建設工事発注。(一部)
															27			14,638	10,021	27年11月、建設工事発注。(一部)
															28					
															累計	113,535	0	103,514	10,021	

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	20	-	13	-	自家発電設備 整備事業	計画区域 内	町	松島町	直接	継続	123,870	24 ~ 28	23					24年10月、調査・実施設計発注。
															24	6,825		2,730	-	
															25			0	-	工事発注準備・調整中。
															26	45,127		0	-	工事発注準備・調整中。
															27			31,307	-	27年12月、一部工事発注。
															28				-	
															累計	51,952	0	34,037	0	
24	D	-	20	-	14	-	松島地区避難 路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	622,084	24 ~ 28	23					測量・設計に係る発注準備・調整中。
															24	41,399		0	-	
															25	155,639		16,915	-	25年9月、調査・実施設計発注。
															26			21,822	-	26年10月、用地買収開始。
															27	67,381		92,659	-	27年6月、用地購入。
															28	202,141			-	
															累計	466,560	0	131,396	0	
25	D	-	20	-	15	-	松島地区安 全・安心なまち づくり基盤整備 事業(避難場 所:西行戻しの 松公園内)	松島地区	町	松島町	直接	完了	296,691	24 ~ 27	23					24年11月、調査・実施設計発注。
															24	15,000		14,931	-	
															25			0	-	工事発注準備・調整中。
															26	172,181		203,067	-	26年7月、工事発注。(一部)
															27	35,337		1,878	2,642	27年7月、工事完了。
															28				-	
															累計	222,518	0	219,876	2,642	
28	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(磯 崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	完了	309,723	24 ~ 27	23					測量・設計に係る発注準備・調整中。
															24	26,512		0	-	
															25	180,162		61,981	-	25年10月、用地買収開始。26年2月、宮城県と実施設計業務協 定締結。
															26	86,625		172,053	-	26年9月、建設工事発注(12戸)。27年6月完成予定。
															27		▲ 22,292		36,973	27年6月、工事完了。
															28				-	
															累計	293,299	▲ 22,292	234,034	36,973	
29	D	-	20	-	16	-	高城地区津波 避難施設整備 事業	高城地区	町	松島町	直接	完了	267,200	25 ~ 27	23					平成25年12月、仙台農業協同組合と実施設計業務協定締結。
															24				-	
															25	15,750		15,750	-	26年6月、仙台農業協同組合と建設協定締結。
															26	184,650		184,650	-	
															27			▲ 27,922	27,922	27年6月、工事完了。
															28				-	
															累計	200,400	0	172,478	27,922	
30	D	-	20	-	17	-	松島海岸公園 避難施設整備 事業	松島地区	町	松島町	直接	完了	8,700	25 ~ 26	23					測量・設計に係る発注準備・調整中。
															24				-	
															25	5,800		0	-	26年11月、実施設計完了。
															26			5,472	328	
															27				-	
															28				-	
															累計	5,800	0	5,472	328	

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
31	D	-	20	-	18	-	本郷地区防災 広場整備事業	本郷地区	町	松島町	直接	完了	40,885	24 ~ 26	23					25年2月、広場測量・実施設計発注。		
															24	5,625		2,966	-			
															25	24,375		26,775	-	26年1月、広場整備工事発注。		
															26		663	922	0	26年7月、広場整備工事完了。		
															27							
															28							
															累計	30,000	663	30,663	0			
32	◆	D	-	1	-	3	-	1	松島地区下水道施設移設事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	404,820	25 ~ 29	23					
																	24					
																	25	16,400		8,111	-	25年11月、設計発注。
																	26			0	-	27年3月、設計完了。
																	27		254,633	0		工事発注準備・調整中。
																	28					
																	累計	16,400	254,633	8,111	0	
33	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場等整備 事業	磯崎地区	町	松島町	直接	完了	5,589	25 ~ 26	23					
																	24					
																	25	3,200		3,200	-	26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。
																	26		1,271	1,271	0	27年3月、駐車場完成。
																	27					
																	28					
																	累計	3,200	1,271	4,471	0	
34	◆	D	-	20	-	7	-	1	松島地区等復興 まちづくり情報GIS基盤 整備事業	計画区域 内	町	松島町	直接	完了	40,000	25 ~ 25	23					
																	24					
																	25	32,000		31,920	80	25年10月、GIS基盤整備業務発注。
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	32,000	0	31,920	80	
36	D	-	22	-	1	-	-	-	松島公園津波 防災緑地整備 事業	松島地区	県	宮城県	直接	継続	1,311,110	25 ~ 29	23					
																	24					
																	25	62,640		14,370	-	25年7月、基本設計発注。H27.3詳細設計等完了。
																	26	58,380		70,497	-	H27.2工事開始(一部)
																	27	105,270		102,468		28年3月、一部工事完了
																	28	100,950				
																	累計	327,240	0	187,335	0	
38	◆	D	-	20	-	11	-	1	防災まちづくり 広場整備事業 (三居山周辺)	本郷地区	町	松島町	直接	完了	68,783	25 ~ 26	23					
																	24					
																	25	10,208		2,881	-	25年7月、測量設計発注。
																	26	55,840	▲ 1,271	48,384	-	26年6月、広場整備工事発注。26年12月、広場整備工事完了
																	27		▲ 9,750			
																	28					
																	累計	66,048	▲ 11,021	51,265	3,762	
40	D	-	20	-	19	-	-	-	普賢堂外避難 路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	429,916	25 ~ 28	23					
																	24					
																	25	12,007		7,306	-	25年9月、測量設計発注。
																	26		172,409	4,890	-	27年3月、実施設計完了。
																	27	138,020		169,812		27年4月、用地買収開始。
																	28					
																	累計	150,027	172,409	182,008	0	

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
41	D	-	20	-	20	-	高城・磯崎地区避難路整備事業	高城・磯崎地区	町	松島町	直接	継続	423,407	25 ~ 29	23								
															24								
															25	72,750		11,512	-	25年9月、測量設計発注。			
															26	5,255	17,727	30,744	-	27年3月、設計完了(一部)。26年12月、用地買収開始。			
															27	52,550	3,494	76,081	-	27年6月、一部工事発注。			
															28	4,605							
															累計	135,160	21,221	118,337	0				
43	D	-	21	-	1	-	松島地区外下水道事業	松島・高城・磯崎地区	町	松島町	直接	継続	4,383,110	25 ~ 30	23								
															24								
															25	483,075		0	-	用地買収、工事発注準備・調整中。			
															26	2,405,407		0	-	用地買収、工事発注準備中。			
															27		▲ 312,217	504,106	-	27年7月~12月、一部工事発注。			
															28	50,447							
															累計	2,938,929	▲ 312,217	504,106	0				
44	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	町				314,924	27 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26								
															27	251,938		6,116					
															28								
															累計	251,938	0	6,116	0				
45	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	松島町	町	松島町	直接	継続	168,133	27 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26								
															27	25,595		17,965					
															28	20,433							
															累計	46,028	0	17,965	0				
46	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	松島町	町	松島町	直接	継続	33,149	27 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26								
															27	3,557		2,648					
															28	4,485							
															累計	8,042	0	2,648	0				
47	D	-	20	-	21	-	松島海岸公園避難施設整備事業[工事等]	松島地区	町	松島町	直接	継続	109,454	27 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26								
															27	82,090		81,610	-	27年6月、工事発注。			
															28								
															累計	82,090	0	81,610	0				

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																															
																都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		25	62,640	0	14,370	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		26	58,380	0	70,497	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		27	105,270	0	102,468	0	0	0	0	0	0	0	0		
																28	100,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																1,311,110	都道県交付分 計	327,240	0	187,335	0	0	0	0	0	0	0	0			
																市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		24	1,416,238	0	754,462	0	0	0	0	0	0	0			
																		25	6,316,862	0	1,107,825	80	0	0	0	0	0	0			
																		26	5,710,649	0	3,419,426	328	0	0	0	0	0	0			
																		27	1,478,633	0	4,031,479	85,585	0	0	0	0	0	0			
																28	399,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																21,676,898	市町村交付分 計	15,330,686	0	9,313,192	85,993	0	0	0	0	0	0	0			
22,988,008	合計	15,657,926	0	9,500,527	85,993	0	0	0	0	0	0	0																			