

(様式1)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

宮城県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,984,049	242,211
24	37,799,593	19,068,869	
25	61,931,425	22,217,533	
26	60,882,064	33,423,428	
27	36,172,243	28,618,150	
28	10,708,584	0	
合 計		209,477,958	103,570,191

<参考>	宮城県東日本大震災 復興交付金基金残高	宮城県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	宮城県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		121,544,974	274,620

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
石巻市	36	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	継続	21,658	24	~	28	23					
																		24	3,146		7,872	-	
																		25	2,891	5,513	909	-	
																		26	4,692		1,945	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		27			545	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		28					
累計	10,729	5,513	11,271	0																			
石巻市	128	A	-	3	-	1	-	湊こども園等移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	15,335	24	~	26	23					
																		24	338		338	-	
																		25	2,302		2,302	-	
																		26	8,859		4,016	4,843	27年3月 移転新築工事完了
																		27					
																		28					
累計	11,499	0	6,656	4,843																			
塩竈市	19	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市全域	県	県	直接	継続	8,213	24	~	28	23					
																		24	1,892		2,442	-	
																		25	1,169	575	87	-	
																		26	2,523		246	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		27			140	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		28					
累計	5,584	575	2,915	0																			
気仙沼市	20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	4,697	24	~	28	23					
																		24	318		198	-	
																		25	2,246	60	365	-	
																		26	897		330	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		27			411	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		28					
累計	3,461	60	1,304	0																			
名取市	29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	名取市全域	県	県	直接	継続	9,215	24	~	28	23					
																		24	9,330		0	-	
																		25		▲ 2,419	0	-	
																		26			1	-	一部成果品完成
																		27			0	-	
																		28					
累計	9,330	▲ 2,419	1	0																			
多賀城市	15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市全域	県	県	直接	完了	4,693	24	~	25	23					
																		24	1,736		145	-	
																		25		1,783	3,374	0	
																		26					
																		27					
																		28					
累計	1,736	1,783	3,519	0																			
岩沼市	18	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	岩沼市全域	県	県	直接	継続	746	24	~	28	23					
																		24	559		1	-	
																		25			0	-	
																		26			1	-	一部成果品完成
																		27					
																		28					
累計	559	0	2	0																			

(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
東松島市	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市 全域	県	県	直接	継続	8,703	24	~	28	23					
																		24	12,040		9	-	
																		25		▲ 5,513	0	-	
																		26			4	-	一部成果品完成
																		27			33	-	一部成果品完成
																		28					
累計	12,040	▲ 5,513	46	0																			
亘理町	10	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	亘理町全 域	県	県	直接	継続	1,124	24	~	28	23					
																		24	843		14	-	
																		25			0	-	
																		26			1	-	一部成果品完成
																		27					
																		28					
累計	843	0	15	0																			
山元町	23	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町全 域	県	県	直接	継続	7,314	24	~	28	23					
																		24	5,485		4	-	
																		25			26	-	
																		26			314	-	一部成果品完成
																		27			267	-	一部成果品完成
																		28					
累計	5,485	0	611	0																			
松島町	12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全 域	県	県	直接	完了	3,912	24	~	27	23					
																		24	2,934		0	-	
																		25			0	-	
																		26			1	-	一部成果品完成
																		27			1	2,932	一部成果品完成
																		28					
累計	2,934	0	2	2,932																			
七ヶ浜町	28	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	七ヶ浜町全 域	県	県	直接	継続	737	24	~	28	23					
																		24	552		0	-	
																		25			0	-	
																		26			1	-	一部成果品完成
																		27			0	-	
																		28					
累計	552	0	1	0																			
女川町	14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全 域	県	県	直接	継続	27,102	24	~	28	23					
																		24	8,397		615	-	
																		25	4,336		9,231	-	
																		26	3,944		3,120	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		27	3,648		2,520	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		28					
累計	20,325	0	15,486	0																			
南三陸町	9	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町全 域	県	県	直接	継続	3,827	24	~	28	23					
																		24	2,870		1,078	-	
																		25			626	-	
																		26			433	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		27			220	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																		28					
累計	2,870	0	2,357	0																			

(様式2A)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。									都道府 県交 付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	50,440	0	12,716	0	25	12,944	▲ 1	16,920	0	26	20,915	0	10,413	4,843	27	3,648	0	4,137	2,932	28	0	0	0	0	117,276	都道府県交付分 計	87,947	▲ 1	44,186	7,775				
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	117,276	合計	87,947	▲ 1	44,186	7,775																												

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	129	B	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	48,322	24	~	26	23				24年11月設計発注。
																		24	2,338		2,338	-
																		25	8,455		33,902	-
																		26	25,447		0	0
																		27				
																		28				
累計	36,240	0	36,240	0																		
石巻市	130	B	-	3	-	2	-	湊こども園等 移転新築事業 (放課後児童 クラブ)	湊地区	県	市	間接	完了	23,654	24	~	26	23				24年11月設計発注。
																		24	946		946	-
																		25	3,420		14,822	-
																		26	11,402		0	0
																		27				
																		28				
累計	15,768	0	15,768	0																		
石巻市	302	B	-	3	-	3	-	門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	継続	28,594	26	~	28	23				
																		24				
																		25				
																		26	5,350		1,537	-
																		27	1,164		19,908	-
																		28	14,931			
累計	21,445	0	21,445	0																		
南三陸町	84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育 て拠点整備事 業(保育所・子 育て支援セン ター)	歌津地区 (児童福 祉施設)	県	町	間接	完了	155,105	25	~	27	23				
																		24				
																		25	6,763		0	-
																		26			6,763	-
																		27	109,565		109,565	0
																		28				
累計	116,328	0	116,328	0																		
南三陸町	85	B	-	3	-	2	-	戸倉地区子育 て拠点整備事 業(子育て支 援センター)	戸倉地区 (児童福 祉施設)	県	町	間接	完了	15,037	25	~	27	23				
																		24				
																		25	267		0	-
																		26	5,014		11,277	-
																		27	5,996		0	0
																		28				
累計	11,277	0	11,277	0																		
南三陸町	86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育 て拠点整備事 業(放課後児 童クラブ)	戸倉地区 (児童福 祉施設)	県	町	間接	完了	25,911	25	~	27	23				
																		24				
																		25	410		0	-
																		26	7,679		17,273	-
																		27	9,184		0	0
																		28				
累計	17,273	0	17,273	0																		
山元町	30	B	-	2	-	1	-	介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地 区	県	間事業	間接	完了	30,000	24	~	24	23				平成25年7月末工事完了。
																		24	30,000		30,000	-
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
累計	30,000	0	30,000	0																		

(様式2B)

宮城県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																	23	24	25
山元町	59	B-3-1-	山元町子育て拠点整備事業 (子育て支援センター整備)	山下地区	県	町	間接	完了	15,037	26	~	27	23						
													24						
													25						
													26	656		656	-	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。	
													27	10,621		10,621		建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。	
													28						
													累計	11,277	0	11,277	0		
山元町	60	B-3-2-	山元町子育て拠点整備事業 (児童館整備)	山下地区	県	町	間接	完了	41,140	26	~	27	23						
													24						
													25						
													26	1,809		1,809	-	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。	
													27	25,617		25,617		建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。	
													28						
													累計	27,426	0	27,426	0		
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。	2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。	3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。	6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。	7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。	8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0			
											24	33,284	0	33,284	0				
											25	19,315	0	48,724	0				
											26	57,357	0	39,315	0				
											27	162,147	0	165,711	0				
											28	14,931	0	0	0				
											382,800	都道府県交付分 計	287,034	0	287,034	0			
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0													
		24	0	0	0	0													
		25	0	0	0	0													
		26	0	0	0	0													
		27	0	0	0	0													
		28	0	0	0	0													
		0	市町村交付分 計	0	0	0	0												
382,800	合計	287,034	0	287,034	0														

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
仙台市	30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	11,000	23	~	24	23	9,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定 業務発注。	
																		24	2,000	7,508	-		
																		25			3,492		
																		26					
																		27					
																		28					
累計	11,000	0	7,508	3,492																			
仙台市	44	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備等)	六郷・七 郷・高砂 地区	県	市	間接	完了	1,913,051	24	~	27	23				24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4月 農業用機械契約 25年5月完了、25年7月 農業用機械契約 25年9月完了、25年8月 農業用機械格 納庫契約 25年3月完了、25年10月 農業用機械格納庫契約 26年3月完了、26年2 月 農業用機械契約 26年3月完了、26年2月 育苗用パイプハウス契約 27年3月 完了、26年1月 農業用機械格納庫契約 26年11月完了、27年1月 格納庫電気設 備契約 27年3月完了、27年1月育苗用パイプハウス契約 27年4月完了、27年2月格 納庫付帯設備契約 27年10月完了	
																		24	1,019,400	722,035	-		
																		25	415,388	314,038	-		
																		26		45,516	-		
																		27		518	352,681		
																		28					
累計	1,434,788	0	1,082,107	352,681																			
仙台市	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,766,000	24	~	32	23				25年2月、実施設計業務発注。 25年6月、工事発注。 26年4月、工事発注	
																		24	30,000	26,526	-		
																		25	371,250	225,365	-		
																		26	760,500	290,597	-		
																		27		484,340			
																		28					
累計	1,161,750	0	1,026,828	0																			
仙台市	47	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	11,200	24	~	25	23				未執行。 未執行。
																			24	6,000	0	-	
																			25	2,960	0	-	
																			26			8,960	
																			27				
																			28				
累計	8,960	0	0	8,960																			
仙台市	68	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(乾燥調 製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	478,380	25	~	26	23				25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了 26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了	
																		24					
																		25	88,121	5,354	-		
																		26	270,663	303,831	49,599		
																		27					
																		28					
累計	358,784	0	309,185	49,599																			
石巻市	37	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	継続	2,795,838	23	~	32	23	144,150	0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年7,8,9月施設機械、排水路、除塵機発注。H25年5,9,11月工事 測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年7,11,12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高 度化支援契約 27年8, 11月用水路工事, 道路工事契約。	
																		24	105,867	205,162	-		
																		25	287,912	100,012	-		
																		26	321,237	123,408	-		
																		27	573,587	352,858			
																		28					
累計	1,432,753	0	781,440	0																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
石巻市	38	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 北上地区	県	県	直接	継続	2,606,035	23	~	32	23	178,250	0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年8,12月暗渠排水、区画整理工事発注。25年5,9月工事測量 業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年11、27年1月設計業務契約。26年6月高度化支援発契約 27年12月区画整理外工事契約。	
																		24	92,872	163,187	-		
																		25	272,257	81,156	-		
																		26	363,707	99,483	-		
																		27	272,661	158,184	-		
																		28					
累計	1,179,747	0	502,010	0																			
石巻市	39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地 区	県	県	直接	継続	669,401	23	~	29	23	23,250	0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年6月、換地業務発注。24年7 月、高度化支援業務発注。 25年12月暗渠排水、区画整理工事発注。26年1月工事測量業務 発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年6,11月換地業務契約。26年6月高度化支援契約。 27年12月区画整理外工事契約。	
																		24	140,973	133,076	-		
																		25	78,662	▲ 31,000	20,873		-
																		26	220,487	▲ 52,700	20,685		-
																		27			45,799		-
																		28					
累計	463,372	▲ 83,700	220,433	0																			
石巻市	40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 真野大谷 地地区	県	県	直接	完了	546,363	23	~	27	23	48,750	48,750	-	24年6~9月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発 注。 26年2,3月区画整理工事発注。25年7月工事測量業務発注。 26年10月排水路工事契約。26年6月高度化支援契約。 27年8月区画整理付帯工事契約。	
																		24	101,457	101,457	-		
																		25	45,975	45,975	-		
																		26	256,340	▲ 65,250	176,090		-
																		27	22,500		37,500		-
																		28					
累計	475,022	▲ 65,250	409,772	0																			
石巻市	41	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪田地 区	県	県	直接	継続	1,683,895	23	~	29	23	142,600	0	-	24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 24年10月、工事測量業務発注。 25年6,12月暗渠排水、施設機械工事発注。25年5,12月工事測量 業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1 月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。 27年10月暗渠排水工事契約。	
																		24	71,214	146,023	-		
																		25	256,835	31,000	166,401		-
																		26	270,785	117,950	310,135		-
																		27	279,417		186,979		-
																		28	109,817				
累計	1,130,668	148,950	809,538	0																			
石巻市	96	C	-	4	-	1	-	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	完了	1,405,000	24	~	27	23			-	24年10月、地質調査業務発注。24年11月用地測量業務発注。 24年12月建築工事発注。 25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年度 中に、残りの格納庫整備完了を目指す。 事業完了。	
																		24	1,053,750	932,049	-		
																		25		109,058	-		
																		26		0	-		
																		27		0	12,643		
																		28					
累計	1,053,750	0	1,041,107	12,643																			
石巻市	98	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 (本土)	県	市	間接	継続	548,000	24	~	29	23			-	24年7月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。 26年12月、名振外3漁港の用地嵩上げ工事発注 27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ浜漁港、28年3月小淵漁港 の用地嵩上げ工事発注	
																		24	411,000	147,922	-		
																		25		88,687	-		
																		26		29,083	-		
																		27		20,810	-		
																		28					
累計	411,000	0	286,502	0																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
石巻市	99	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 離島(2)	県	市	間接	継続	52,000	24	~	29	23					24年11月、嵩上げ工事発注。	
																		24	40,300		39,993	-		
																		25			▲28,995	-	25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。	
																		26			10,996	-	26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。	
																		27			11,966	-	27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ工事発注。	
																		28						
累計	40,300	0	33,960	0																				
石巻市	131	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(施設園 芸団地化整備 事業)	蛇田・須 江地区	県	市	間接	完了	2,344,001	24	~	27	23				25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。		
																		24	1,758,000		16,702	-		
																		25			1,672,766	-	25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工 管理業務発注。	
																		26			44,461	-	27年2月 場内整備工事発注(27年8月完了予定)。27年3月 農 業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定	
																		27			12,890	11,181	27年10月ホイールローダ購入。11月末場内整備工事完了。	
																		28						
累計	1,758,000	0	1,746,819	11,181																				
石巻市	239	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(大川地 区農業用機械 等整備事業)	大川地区	県	市	間接	継続	706,712	24	~	29	23						
																		24	97,390		0	-		
																		25	251,514		273,465	-	25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整備工 事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。	
																		26	134,544		48,480	-	26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年 2月育苗ハウス設置業務発注。	
																		27			67,604	-	27年8月、冷蔵庫購入、28年2月敷地造成工事完成、3月農業機 械購入、育苗ハウス、格納庫完成。	
																		28						
累計	483,448	0	389,549	0																				
石巻市	240	C	-	4	-	4	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(北上地 区農業用機械 等整備事業)	北上地区	県	市	間接	継続	277,788	24	~	28	23						
																		24	150,933		0	-		
																		25	55,863		133,032	-	25年5,7,12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発 注。	
																		26			27,755	-	26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫 設置業務発注。27年3月、農業機械購入。	
																		27			4,892	-	28年3月格納庫完成	
																		28						
累計	206,796	0	165,679	0																				
石巻市	241	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	4,000	24	~	25	23						
																		24	4,000		0	-		
																		25			3,998	2	25年5月設計業務発注	
																		26						
																		27						
																		28						
累計	4,000	0	3,998	2																				
石巻市	242	◆	C	-	1	-	7	-	農地整備推進 支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	完了	11,400	25	~	25	23					
																			24					
																			25	9,120		8,028	1,092	25年4月課題検討業務発注、6月ワーキング企画運營業務発注
																			26					
																			27					
																			28					
累計	9,120	0	8,028	1,092																				

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	243	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性化プロジェクト支援事業	網地地区	県	県	直接	完了	24,000	24	~	25	23					
																		24	1,500		0		
																		25	16,500		13,686	4,314	
																		26					
																		27					
																		累計	18,000	0	13,686	4,314	
石巻市	262	C	-	8	-	1	-	水産技術総合センター公開実験棟復旧整備事業	魚町地区	県	県	直接	完了	477,755	25	~	27	23	-	-			
																		24	-	-			
																		25	10,122	-	3,033		
																		26	348,193	-	190,005		
																		27	0	-	111,858	53,419	
																		累計	358,315	0	304,896	53,419	
石巻市	263	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県			継続	114,966	25	~	32	23					
																		24					
																		25	2,200		0		
																		26			0		
																		27	89,772				
																		累計	91,972	0	0	0	
石巻市	276	C	-	1	-	7		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	牡鹿地区	県	県	直接	継続	981,260	25	~	32	23					
																		24					
																		25	52,700		28,697		
																		26	278,225		1,031		
																		27	281,325		11,747		
																		累計	692,557	0	41,475	0	
石巻市	339	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(本土漁港環境整備事業)	本土	県	県	直接	継続	403,000	26	~	29	23					
																		24					
																		25					
																		26	302,250		11,255		
																		27			2,334		
																		累計	302,250	0	13,589	0	
石巻市	340	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(離島漁港環境整備事業)	離島	県	県	直接	継続	70,000	26	~	29	23					
																		24					
																		25					
																		26	52,500		2,923		
																		27			25,120		
																		累計	52,500	0	28,043	0	
石巻市	392	◆	C	-	1	-	9	-	網地漁港対策調査業務	網地漁港	県	県	直接	未着手	17,631	28	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	14,104	0	0	0

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
石巻市	393	C	-	4	-	5	-	被災地域農業復興総合支援事業 (牡鹿地区農業用機械施設等整備事業)	牡鹿地区	県	市	間接	未着手	215,148	28	~	29	23							
																		24							
																		25							
																		26							
																		27							
																		28	145,581						
累計	145,581	0	0	0																					
塩竈市	14	C	-	5	-	1	-	桂島地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	継続	241,500	23	~	29	23	52,575		0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。		
																		24	128,550		76,560	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。		
																		25			0	-	26年3月、基本・実施設計業務完了。		
																		26			0	-			
																		27			0	-			
																		28			0	-			
累計	181,125	0	76,560	0																					
塩竈市	15	C	-	5	-	2	-	野々島地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸野々島	県	市	間接	継続	74,420	23	~	29	23	15,877		0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。		
																		24	39,937		22,824	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。		
																		25			5,285	-	26年3月、基本設計業務完了。		
																		26			17,137	-	26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。		
																		27				-			
																		28				-			
累計	55,814	0	45,246	0																					
塩竈市	16	C	-	5	-	3	-	寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	127,700	23	~	29	23	30,787		0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。		
																		24	64,987		65,253	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。		
																		25			▲5,285	-	26年3月、基本・実施設計業務完了。		
																		26			10,732	-	26年11月ポンプ施設詳細設計業務発注。		
																		27			698	-	28年2月、設計完了		
																		28				-			
累計	95,774		71,398	0																					
塩竈市	17	C	-	6	-	1	-	野々島地区漁港施設機能強化事業	浦戸野々島	県	市	間接	継続	27,000	24	~	29	23							
																		24	20,925		0	-			
																		25			11,801	-	25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。		
																		26			0	-			
																		27				-			
																		28				-			
累計	20,925	0	11,801	0																					
塩竈市	18	C	-	6	-	2	-	寒風沢地区漁港施設機能強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	41,000	24	~	29	23				-	25年3月、嵩上げ工事発注。		
																		24	31,775		20,343	-	25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。		
																		25			▲811	-			
																		26			0	-			
																		27				-			
																		28				-			
累計	31,775	0	19,532	0																					
塩竈市	61	☆	F	-	3	-	1	-	1	-	-	-	継続	57,705	25	~	32	23							
																		24							
																		25	33,427		25,920	-			
																		26				-			
																		27	12,736			-			
																		28				-			
累計	46,163	0	25,920	0																					

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
気仙沼市	21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	27,800	23	~	24	23	24,800		0	24年5月、基本計画策定業務発注。		
																		24	3,000		27,800		0	
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
累計	27,800	0	27,800	0																				
気仙沼市	22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	2,567,000	24	~	32	23				25年3月、実施設計発注。 25年8月、工事発注。 26年4月、工事発注 27年9・12月、区画整理工事・揚水機場機械設備工事契約。		
																		24	120,000		40,407		-	
																		25	298,500		189,492		-	
																		26	1,506,750		774,074		-	
																		27			597,979			
																		28						
累計	1,925,250	0	1,601,952	0																				
気仙沼市	46	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	14,200	24	~	25	23				24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注	
																			24	6,320		4,040		-
																			25	5,040		4,589		2,731
																			26					
																			27					
																			28					
累計	11,360	0	8,629	2,731																				
気仙沼市	80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試 験場復旧整備 事業	気仙沼 市・宮城 県水産技 術総合セ ンター気 仙沼水産 試験場	県	県	直接	継続	1,098,051	24	~	28	23				24年12月、基本設計・実施設計発注。 25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設設計 業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3月、本館・ 種苗生産施設建築工事入札不調により遅れているもの。 26年10月、本館・種苗生産施設建築工事発注 27年11月、建築・電気・機械・昇降機工事完了		
																		24	25,390		12,192		-	
																		25	176,041		196,459		-	
																		26	622,105		419,107		-	
																		27	0		62,173			
																		28						
累計	823,536	0	689,931	0																				
気仙沼市	138	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県			継続	110,821	25	~	32	23						
																		24						
																		25	42,661		29,120		-	
																		26						
																		27	45,995					
																		28						
累計	88,656	0	29,120	0																				
気仙沼市	196	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	階上・大 谷地区	県	市	間接	継続	1,162,141	26	~	28	23				育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、 土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注 育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動播種 機、スチーム発芽器、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運 搬車、動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注		
																		24						
																		25						
																		26	246,937		49,319		-	
																		27	624,668		159,641			
																		28						
累計	871,605	0	208,960	0																				

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
気仙沼市	197	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(気 仙沼漁港環境 整備事業)	気仙沼	県	県	直接	継続	717,700	26	~	29	23							
																		24							
																		25							
																		26	412,500		11,480	-	H27.2予備及び詳細設計業務契約済み		
																		27	13,275		3,144				
																		28							
累計	425,775	0	14,624	0																					
気仙沼市	209	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(小泉地 区)	小泉地区	県	市	間接	継続	462,589	27	~	28	23							
																		24							
																		25							
																		26							
																		27	346,941		39,335		育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリプル マストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力噴霧機、畦畔草 刈機等発注		
																		28							
累計	346,941	0	39,335	0																					
白石市	3	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興支援総合 事業(園芸施 設等整備)	白川内親 地区	県	市	間接	完了	432,543	23	~	26	23	295,620		0		- 納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほ ぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっ ている。		
																		24	14,967		145,103				
																		25		13,819	172,357	-	25年5月かんがい用水井戸・排水設備完成 集出荷施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に 完了予定である。 25年6月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス 散水資材購入) 25年7月納品。 25年11月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス 散水管設置工事) 26年3月完成。 25年10月発注、集出荷施設整備工事		
																		26			6	6,940	26年6月完成		
																		27							
																		28							
累計	310,587	13,819	317,466	6,940																					
白石市	4	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興支援総合 事業(園芸施 設用水確保事 業)	白川内親 地区	県	市	間接	完了	72,285	23	~	26	23	59,836		0		- 納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほ ぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっ ている。		
																		24	0		33,783				
																		25		▲ 5,622	19,199	-	25年8月かんがい用水井戸・設備完成。 取水に関する手続きの遅れで未着工だった取水ポンプが完了し たため、利用を開始し事業完了となっている。 25年8月発注、揚水ポンプ整備工事 25年12月完成。		
																		26			1	1,231	26年6月完成		
																		27							
																		28							
累計	59,836	▲ 5,622	52,983	1,231																					

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
白石市	5	◆	C	-	4	-	1	-	1	農作業及び作物集荷用車両整備事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	4,304	23	~	24	23	8,400	0	-	全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。
																				24	0	3,442	1	
																				25		▲ 4,957		
																				26				
																				27				
																				28				
累計	8,400	▲ 4,957	3,442	1																				
白石市	6	◆	C	-	4	-	1	-	2	沿岸部被災者通所支援事業	白川内親地区	県	市	間接	完了	27,000	23	~	26	23	24,840	0	-	地盤調査は終了。25年度内で休憩施設を建築し、完了予定である。 休憩施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年10月発注、休憩施設整備工事 26年6月完成。
																				24	0	538	-	
																				25		▲ 3,240	21,060	
																				26			1	
																				27			1	
																				28				
累計	24,840	▲ 3,240	21,599	1																				
名取市	28		C	-	4	-	1	-		被災地域農業復興総合支援事業	閑上・下増田地区	県	市	間接	継続	4,361,663	24	~	28	23				・H25年度交付分については概ね発注済。 ・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組合の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのライスセンター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注する。 ・H26年度交付分についても概ね発注済。 ・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農業用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造工事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注する。 28年4月に完了予定
																				24	75,000	55,992	-	
																				25	2,454,961	763,479	-	
																				26	741,285	1,668,260	-	
																				27		408,290	-	
																				28				
累計	3,271,246	0	2,896,021	0																				
名取市	30		C	-	1	-	1	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	63,000	23	~	27	23	52,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																				24	11,000	43,025	-	
																				25		1,280	-	
																				26		1,289	-	
																				27		400	17,006	
																				28				
累計	63,000	0	45,994	17,006																				
名取市	31		C	-	1	-	2	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	11,424,904	24	~	32	23				25年2月、実施設計発注。 25年6月、工事発注。 26年4月、工事発注。 27年11・12月、暗渠排水工事契約。
																				24	97,500	85,132	-	
																				25	678,750	691,117	-	
																				26	5,655,750	2,395,994	-	
																				27	464,658	3,421,625	-	
																				28	1,132,216			
累計	8,028,874	0	6,593,868	0																				
名取市	32	◆	C	-	1	-	2	-	1	被災農地における早期復興技術の開発事業	農業・園芸総合研究所	県	県	直接	完了	14,468	24	~	25	23				24年4月、試験研究業務開始。 25年度で終了
																				24	5,787	5,787	-	
																				25	5,787	4,668	1,119	
																				26				
																				27				
																				28				
累計	11,574	0	10,455	1,119																				

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
名取市	33	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	4,000	23	~	24	23	3,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成 業務発注。	
																		24	1,000	2,974	1,026		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
累計	4,000	0	2,974	1,026																			
名取市	34	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24	~	32	23				25年3月、実施設計発注。 25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注。	
																		24	5,250	1,567	-		
																		25	198,750	9,985	-		
																		26	8,250	10,964	-		
																		27		22,220			
																		28					
累計	212,250	0	44,736	0																			
名取市	42	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	33,300	24	~	25	23				24年9月、ワークショップ企画運營業務発注。 25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運營業務発注
																			24	16,640	8,509	-	
																			25	10,000	6,210	11,921	
																			26				
																			27				
																			28				
累計	26,640	0	14,719	11,921																			
岩沼市	19	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	52,000	23	~	27	23	43,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成 業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
																		24	9,000	38,454	-		
																		25		2,560			
																		26		1,291			
																		27		1,408	8,287		
																		28					
累計	52,000	0	43,713	8,287																			
岩沼市	20	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	12,059,132	24	~	32	23	97,500	89,289	-	25年3月、実施設計発注。 25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注。 27年12月、暗渠排水工事契約。28年1月、区画整理工事契約。	
																		24	1,022,250	814,273	-		
																		25	4,819,500	1,873,379	-		
																		26	1,253,836	3,021,635	-		
																		27	1,128,546				
																		28					
累計	8,321,632	0	5,798,576	0																			
岩沼市	21	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	玉浦中部 地区	県	県	直接	完了	430,558	24	~	27	23	132,043	132,043	-	24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、 高度化支援業務発注。 25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。 26年8月区画整理付帯工契約。26年6月高度化支援契約。 28年2月区画整理付帯工事契約。	
																		24	102,450	107,906	-		
																		25	88,425	38,700	-		
																		26		34,950	9,319		
																		27					
																		28					
累計	322,918	0	313,599	9,319																			
岩沼市	29	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	33,400	24	~	25	23	16,640	6,787	-	24年9月、ワークショップ企画運營業務発注。 25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運營業務発注
																			24	10,080	4,473	15,460	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
累計	26,720	0	11,260	15,460																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
岩沼市	33	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	東部地域	県	市	間接	完了	4,204,524	24	~	26	23				25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。
																		24	1,166,899		165,823	-
																		25	1,932,786		1,329,228	-
																		26	53,706		898,034	760,306
																		27				
																		28				
累計	3,153,391	0	2,393,085	760,306	25年5月RC造成工事発注。25年6月、RC(3地区)発注。26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。																	
東松島市	13	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(東松島市)大曲地区	県	県	直接	完了	1,050	24	~	24	23				24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
																		24	2,300		1,050	0
																		25				
																		26		▲ 1,250		
																		27				
																		28				
累計	2,300	▲ 1,250	1,050	0																		
東松島市	14	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(東松島市)大曲地区	県	県	直接	継続	2,340,400	23	~	30	23	37,500		0	24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援業務発注。
																		24	301,425		202,041	-
																		25	720,675		328,952	-
																		26	296,925	▲ 156,737	289,910	-
																		27			88,466	-
																		28				-
累計	1,356,525	▲ 156,737	909,369	0	25年8、10月区画整理工事発注。25年7、8月工事測量業務発注。26年11月、27年1月区画整理工事契約。26年7月測量設計業務契約。26年6月高度化支援契約。27年6月地下水等調査業務契約。																	
東松島市	15	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(東松島市)西矢本地区	県	県	直接	完了	924	24	~	24	23				24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。
																		24	1,200		924	0
																		25				
																		26		▲ 276		
																		27				
																		28				
累計	1,200	▲ 276	924	0																		
東松島市	16	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(東松島市)西矢本地区	県	県	直接	継続	3,740,280	24	~	32	23				24年9月、測量設計・工事発注。
																		24	121,500		54,736	-
																		25	966,000		920,958	-
																		26	1,416,000	▲ 282,540	501,744	-
																		27			262,070	-
																		28	114,750			-
累計	2,618,250	▲ 282,540	1,739,508	0	25年6月、工事発注。26年7月、工事発注。27年10月、区画整理工事契約。28年2月、暗渠排水工事契約。																	
東松島市	17	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	(東松島市)洲崎地区	県	県	直接	完了	330,000	24	~	26	23				24年10月、排水機場建屋工事発注。
																		24	159,000		136,943	-
																		25	82,500		69,655	-
																		26	13,500	▲ 7,500	6,000	-
																		27				-
																		28				34,902
累計	255,000	▲ 7,500	212,598	34,902	24年12月、排水機場機械設備工事発注。25年3月、排水機場機械設備完成・稼働開始。26年10月、排水機場付帯工事発注。																	
東松島市	32	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業	宮戸・東名地区漁港施設用地	県	市	間接	完了	98,800	24	~	25	23				24年7月、測量設計・工事発注。
																		24	74,100		64,575	-
																		25			7,973	-
																		26			0	1,552
																		27				
																		28				
累計	74,100	0	72,548	1,552	26年3月、完了。																	

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
東松島市	65	C	-	4	-	1	-	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	県	市	間接	完了	1,106,951	24	~	27	23				25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発注。 25年9月～、造成工事・建設工事発注。25年5月～、測量業務発注。25年6月、地質調査発注。25年7月～農業用機械発注。 26年7月～、農業用機械発注。26年7月～、本体工事発注、26年4月～、工事監理発注。	
																		24	176,592	31,893	-		
																		25	653,621	564,865	-		
																		26		156,368	-		
																		27			77,087		
																		28					
累計	830,213	0	753,126	77,087																			
東松島市	66	C	-	4	-	2	-	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	県	市	間接	完了	28,093	24	~	24	23				25年2月、農業用機械発注。	
																		24	21,069	16,349	-		
																		25		0	4,720		
																		26					
																		27					
																		28					
累計	21,069	0	16,349	4,720																			
東松島市	67	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	廃止	0	25	~	25	23		0	-	未執行。	
																		24		0	-		
																		25	4,000	▲ 4,000	0		
																		26					
																		27					
																		28					
累計	4,000	▲ 4,000	0	0																			
東松島市	68	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	完了	10,872	25	~	26	23		0	-	25年事業計画書作成業務発注	
																		24		0	-		
																		25	11,000	▲ 128	10,368		
																		26			504		
																		27					
																		28					
累計	11,000	▲ 128	10,872	0																			
東松島市	73	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県			継続	26,620	25	~	32	23					
																		24					
																		25	21,296		0		
																		26			0		
																		27					
																		28					
累計	21,296	0	0	0																			
東松島市	78	C	-	4	-	3	-	西矢本地区農業復興総合支援事業	西矢本地区	県	市	間接	継続	1,419,820	25	~	28	23				25年11月～、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発注。 26年5月～、農業用機械発注。26年9月～、造成工事発注・本体工事発注。26年10月～、工事監理発注。 27年3月、乾燥機械購入発注(5月契約)。27年9月、格納庫工事発注。	
																		24					
																		25	277,786		80,868		
																		26	787,078		795,987		
																		27			47,004		
																		28					
累計	1,064,864	0	923,859	0																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
東松島市	83	C	-	4	-	4	-	宮戸地区農業復興総合支援事業	宮戸地区	県	市	間接	継続	174,862	25	~	28	23							
																		24							
																		25	31,002		8,993	-	26年1月、農業用機械発注。		
																		26	10,238		17,666	-	26年8月~、農業用機械発注。27年1月~、測量・地質調査・調査設計発注。		
																		27	89,906		28,764	-	27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。		
																		28							
累計	131,146	0	55,423	0																					
東松島市	84	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	奥松島地区	県	県	直接	継続	4,128,100	26	~	32	23							
																		24							
																		25							
																		26	761,250	452,431	53,082	-	26年11月、実施設計発注		
																		27			898,781	-	27年7・8月、区画整理工事契約。		
																		28	1,180,059						
累計	1,941,309	452,431	951,863	0																					
東松島市	99	C	-	4	-	5	-	洲崎・東名地区農業復興総合支援事業	洲崎・東名地区	県	市	間接	継続	845,852	26	~	28	23							
																		24							
																		25							
																		26	19,359		19,051	-	27年1月~測量・地質調査・調査設計発注。		
																		27	615,030		469,003	-	27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。28年2月、農業用施設棟工事発注。		
																		28							
累計	634,389	0	488,054	0																					
大崎市	6	C	-	4	-	1	-	地域資源利活用施設整備事業(施設整備)	大崎市古川地域	県	市	間接	完了	1,209,300	24	~	27	23					24年11月、基本設計書作成業務発注。		
																		24	82,500		5,497	-	H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事(その1)完了。		
																		25	824,475		802,997	-	H26.7建設工事増額変更, H26.9完了。H26.9監理業務完了。H26.9フォークリフト(ハイマスト, 回転フォーク)完了。H26.9通風コンテナ完了。H26.11穀物荷受け用器具倉庫設計業務完了。H27.1穀物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2穀物荷受け用器具倉庫管理業務発注。		
																		26			63,144				
																		27				35,337			
																		28							
累計	906,975	0	871,638	35,337																					
亶理町	7	C	-	4	-	1	-	亶理町いちごファーム造成事業	吉田地区	県	町	間接	継続	268,361	23	~	28	23	1,584		1,583		24年3月、測量・設計発注。24年7月~、造成工事・建設工事発注。		
																		24	183,470	11,634	187,966	-			
																		25		4,582	3,833	-	26年3月~測定機器等の発注。		
																		26							
																		27			3,819		27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。28年8月末完了予定。		
																		28							
累計	185,054	16,216	197,201	0																					

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
亘理町	8	C	-	4	-	2	-	亘理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	継続	11,118,400	23	~	28	23	79,800	69,973	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。 25年7月～外溝工事の発注。 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月末完了予定。
																		24	8,263,582	7,001,575	-	
																		25		▲ 4,582	94,485	
																		26				
																		27			23,315	
																		28				
累計	8,343,382	▲ 4,582	7,189,348	0																		
亘理町	9	C	-	4	-	3	-	亘理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 亘理町地 区	県	町	間接	完了	1,925,200	23	~	26	23	106,260	74,655	-	24年3月～、農業用機械発注。 25年4月～農業用機械施設の発注。 26年4月～農業用機械施設の発注。
																		24	689,250	479,635	-	
																		25	352,240	208,941	-	
																		26	296,148	217,320	463,347	
																		27				
																		28				
累計	1,443,898	0	980,551	463,347																		
亘理町	11	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	亘理地区	県	県	直接	完了	157,000	23	~	27	23	137,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成 業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注 26年5月塩分モニタリング業務、10,12月調査業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																		24	20,000	101,890	-	
																		25		7,117	-	
																		26		7,502	-	
																		27		678	39,813	
																		28				
累計	157,000	0	117,187	39,813																		
亘理町	33	C	-	4	-	4	-	亘理町花卉・ 野菜団地造成 事業	逢隈地区	県	町	間接	継続	478,244	24	~	28	23			-	24年7月～、造成工事・建設工事発注。 27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。 28年8月末完了予定。
																		24	370,316	▲ 11,634	240,006	
																		25				
																		26				
																		27			320	
																		28				
累計	370,316	▲ 11,634	240,326	0																		
亘理町	34	C	-	4	-	5	-	亘理町いちご 選果場整備事 業	浜吉田地 区	県	町	間接	完了	976,288	24	~	25	23			-	24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。 25年10月完成
																		24	732,215	557,488	-	
																		25			174,727	
																		26				
																		27				
																		28				
累計	732,215	0	557,488	174,727																		
亘理町	35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	亘理地区	県	県	直接	継続	21,676,590	24	~	32	23			-	25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注 27年7・9・11月、区画整理工事契約。27年10・11月、機械設備工 事契約。28年1月、暗渠排水工事等契約。
																		24	202,500	127,911	-	
																		25	2,268,750	1,657,263	-	
																		26	10,384,500	4,642,941	-	
																		27		4,117,153	-	
																		28	2,272,916			
累計	15,128,666	0	10,545,268	0																		

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
亘理町	36	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進 支援事業	亘理地区	県	県	直接	完了	52,900	24	~	25	23				24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注	
																				24	26,000		14,135		-
																				25	16,320		9,019		19,166
																				26					
																				27					
																				28					
累計	42,320	0	23,154	19,166																					
亘理町	39		C	-	1	-	3	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	柴鳥地区	県	県	直接	継続	2,045,000	25	~	28	23				25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務発注。25年4月、25年12月、借地契約。 26年4月排水機場工事発注。26年7,9,10月委託業務発注。26年11月機械設備工事発注。	
																				24					
																				25	37,500		22,504		-
																				26	507,750		400,918		-
																				27	538,500		660,328		
																				28	450,000				
累計	1,533,750	0	1,083,750	0																					
亘理町	40		C	-	1	-	4	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	継続	224,100	24	~	28	23				25年12月、調査業務・設計業務発注。 28年3月工事発注	
																				24	22,350		0		-
																				25	126,600		13,850		-
																				26			0		-
																				27			131,937		
																				28	19,125				
累計	168,075	0	145,787	0																					
山元町	22		C	-	4	-	1	-		被災地域農業 復興総合支援 事業 (山元町いちご 団地化整備事 業)	牛橋地 区、花釜 地区、笠 野地区	県	町	間接	完了	7,678,495	23	~	26	23	49,470		47,250	-	24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発注。 24年9月~、造成工事・建設工事発注。 一部繰越有り(平成26年4月完了予定) 冠水対策工事発注
																				24	4,069,565		4,016,060	-	
																				25	1,639,836		1,599,035	-	
																				26			11,907	84,619	
																				27					
																				28					
累計	5,758,871	0	5,674,252	84,619																					
山元町	24		C	-	1	-	1	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	牛橋地区	県	県	直接	完了	694,700	24	~	27	23				24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託業 務発注。25年2、3月補償契約。 25年12月、水路工事発注。25年5月、25年6月、委託業務発注。 25年4月、26年1月、借地契約。25年11月、補償契約。 26年5,7,10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月機 械設備工事発注。	
																				24	150,000		46,609		-
																				25	75,000		143,719		-
																				26	296,025		330,697		-
																				27					
																				28					
累計	521,025	0	521,025	0																					
山元町	25		C	-	1	-	2	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	山元北部 地区、磯 地区、山 元東部地 区	県	県	直接	完了	146,000	24	~	27	23				24年8月、基本計画策定業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
																				24	46,000		31,554		-
																				25	100,000		110,881		-
																				26			1,289		-
																				27			400		1,876
																				28					
累計	146,000	0	144,124	1,876																					

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
山元町	36	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	完了	3,660	24	~	27	23				25年1月、嵩上げ工事発注。 25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。		
																		24	2,745		236		-	
																		25			535		-	
																		26			0		-	
																		27					1,974	
																		累計	2,745	0	771		1,974	
山元町	46	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	山元北部 地区	県	県	直接	継続	2,912,300	25	~	32	23				26年1月、実施設計発注 26年4月、工事発注 27年2月、区画整理工事契約。		
																		24					-	
																		25	578,250		65,824		-	
																		26	453,750	791,625	345,595		-	
																		27			951,166		-	
																		累計	1,233,786	791,625	1,362,585		0	
山元町	47	◆	C	-	1	-	3	-	農地整備推進 支援事業	山元北部 地区	県	県	直接	完了	16,500	25	~	25	23				25年7月ワークショップ企画運営業務発注	
																			24					-
																			25	13,200		1,299		11,901
																			26					-
																			27					-
																			累計	13,200	0	1,299		11,901
山元町	48	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	磯地区	県	県	直接	継続	1,528,500	25	~	32	23				25年11月、実施設計発注 26年7月、工事発注 27年1・2月、区画整理工事契約。		
																		24					-	
																		25	360,000		31,073		-	
																		26	285,750	372,000	345,122		-	
																		27			393,738		-	
																		累計	62,268	372,000	769,933		0	
山元町	49	◆	C	-	1	-	4	-	農地整備推進 支援事業	磯地区	県	県	直接	完了	7,300	25	~	25	23				25年7月ワークショップ企画運営業務発注	
																			24					-
																			25	5,840		479		5,361
																			26					-
																			27					-
																			累計	5,840	0	479		5,361
山元町	50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	町内全域	県	町	間接	完了	673,482	24	~	26	23				年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。 工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有 田植機直播機導入		
																		24	108,315		0		-	
																		25	396,796		398,037		-	
																		26			5,135		101,939	
																		27					-	
																		累計	505,111	0	403,172		101,939	
山元町	61	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	山元東部 地区	県	県	直接	継続	12,209,630	25	~	32	23				26年1月、土地利用計画検討支援業務発注 26年11月、工事発注 27年8・11・12月、28年1月、区画整理工事契約。		
																		24					-	
																		25	150,000		968		-	
																		26	5,253,750	▲ 1,163,625	265,789		-	
																		27			1,823,548		-	
																		累計	1,551,862	▲ 1,163,625	2,090,305		0	

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
山元町	68	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業 (園芸作物用機械等整備事業)(東部・新浜地区)	新浜地区	県	町	間接	継続	2,633,984	27	~	28	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27	1,100,920		1,100,920		H28.3園芸作物用機械等整備事業完了、 H28.1園芸作物用施設整備事業造成工事契約(H28分含む)、 H28.3園芸作物用施設整備事業建設工事契約(H28分含む)			
28	874,567																									
							累計	1,975,487	0	1,100,920	0															
山元町	69	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業 (園芸作物用機械等整備事業)(東部・磯地区)	磯地区	県	町	間接	完了	88,396	27	~	27	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27	66,296		51,348	14,948	H28.3園芸作物用施設建設工事完了、H28.3園芸ハウス整備事業建設工事完了、			
28																										
							累計	66,296	0	51,348	14,948															
松島町	22	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業 (手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	71,120	24	~	26	23					24年10月、測量・実施設計発注。			
																		24	53,340		51,801					
																		25			0					
																		26			▲2,652	4,191	26年9月履行完了			
																		27								
28																										
							累計	53,340	0	49,149	4,191															
松島町	23	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	6,110	24	~	26	23					24年10月、測量・実施設計発注。			
																		24	4,582		4,504					
																		25			0					
																		26				78	26年9月履行完了			
																		27								
28																										
							累計	4,582	0	4,504	78															
松島町	35	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	県	直接	継続	69,700	24	~	28	23					測量・設計に係る発注準備・調整中。			
																		24	7,275		0					
																		25	45,000		8,674		26年2月、調査業務・設計業務発注。			
																		26			0					
																		27			43,600		28年2月工事発注			
28																										
							累計	52,275	0	52,274	0															
松島町	39	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県			継続	13,148	25	~	32	23								
																		24								
																		25	7,638		0					
																		26	0		0					
																		27	2,880							
28																										
							累計	10,518	0	0	0															

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
七ヶ浜町	26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(菖 蒲田浜地区)	菖蒲田浜 地区	県	町	間接	完了	8,000	23	~	26	23	6,000			24年12月、嵩上げ工事発注。	
																		24	0	3,497	-	25年3月、完成	
																		25	0	0	-	未執行。	
																		26	0	0	2,503	26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。	
																		27	0				
																		28	0				
累計	6,000	0	3,497	2,503																			
七ヶ浜町	27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	県	町	間接	完了	56,000	23	~	26	23	42,000			24年4月、嵩上げ工事発注。	
																		24	0	14,076	-	25年3月、完成	
																		25	0	0	-	未執行。	
																		26	0	3,280	24,644	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成	
																		27	0				
																		28	0				
累計	42,000	0	17,356	24,644																			
七ヶ浜町	30	C	-	8	-	1	-	宮城県水産技 術総合セン ター種苗生産 施設復旧整備 事業	七ヶ浜町・ 宮城県水 産技術総 合セン ター種苗 生産施設	県	県	直接	完了	4,253,861	24	~	27	23	0			26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理委託発注。	
																		24	1,284,916	47,386	-		
																		25	1,714,111	2,599,633	-		
																		26	191,367	445,484	-		
																		27	0	59,831	38,060	平成28年3月完成。	
																		28	0				
累計	3,190,394	0	3,152,334	38,060																			
七ヶ浜町	53	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(七ヶ浜 町農業復興共 同乾燥調整施 設等整備事 業)	七ヶ浜町 全域	県	町	間接	完了	200,908	24	~	27	23	0			25年3月、実施設計発注。	
																		24	5,392	4,882	-		
																		25	116,922	24,853	-	7月、用地測量完了 11月、農業用機械購入完了	
																		26	28,366	88,501	-	H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完了	
																		27	0	27,380	5,064	H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了	
																		28	0				
累計	150,680	0	145,616	5,064																			
七ヶ浜町	54	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	七ヶ浜地 区	県	県	直接	完了	29,300	24	~	27	23	0			25年3月、基本計画策定業務発注。	
																		24	26,000	14,280	-		
																		25	3,300	7,800	-	25年4月塩分モニタリング業務発注	
																		26	0	1,289	-	26年5月塩分モニタリング業務発注	
																		27	0	400	5,531	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
																		28	0				
累計	29,300	0	23,769	5,531																			
七ヶ浜町	55	◆	C	-	1	-	3	-	農地整備推進 支援事業	七ヶ浜地 区	県	県	直接	廃止	14,800	25	~	25	23	0			
																			24	0			
																			25	11,840	0	11,840	未執行。
																			26	0			
																			27	0			
																			28	0			
累計	11,840	0	0	11,840																			
七ヶ浜町	65	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	七ヶ浜地 区	県	県	直接	継続	2,591,000	25	~	32	23					
																		24					
																		25	120,000	32,575	-	25年11月、実施設計発注。26年1月、工事発注。	
																		26	898,500	818,954	-	26年6月、工事発注。	
																		27	657,750	365,605	-	27年9月、28年2月、暗渠排水工事契約。	
																		28	210,000				
累計	1,886,250	0	1,217,134	0																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
利府町	6	C	-	5	-	1	-	浜田地区漁業 集落防災機能 強化事業	浜田地区	県	町	間接	完了	31,000	24	~	24	23					24年6月、測量調査設計発注。
																		24	23,250		18,698	-	
																		25			▲1,784	6,336	26年3月、完了。
																		26			0	-	
																		27					
																		28					
累計	23,250	0	16,914	6,336																			
利府町	7	C	-	5	-	2	-	須賀地区漁業 集落防災機能 強化事業	須賀地区	県	町	間接	完了	75,000	24	~	25	23					24年6月、測量調査設計発注。
																		24	56,250		31,001	-	
																		25			▲1,666	26,915	26年3月、完了。
																		26			0	-	
																		27					
																		28					
累計	56,250	0	29,335	26,915																			
利府町	8	C	-	6	-	1	-	浜田漁港施設 用地嵩上げ事 業	浜田地区	県	町	間接	完了	1,000	24	~	25	23					24年6月、測量調査設計発注。
																		24	750		325	-	
																		25			1	424	26年3月、完了。
																		26			0	-	
																		27					
																		28					
累計	750	0	326	424																			
利府町	9	C	-	6	-	2	-	須賀漁港施設 用地嵩上げ事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	1,000	24	~	25	23					24年6月、測量調査設計発注。
																		24	750		155	-	
																		25			0	595	26年3月、完了。
																		26			0	-	
																		27					
																		28					
累計	750	0	155	595																			
利府町	10	C	-	6	-	3	-	須賀漁港護岸 等機能強化事 業	須賀地区	県	町	間接	完了	50,000	24	~	25	23					24年6月、測量調査設計発注。
																		24	37,500		16,662	-	
																		25			▲8,454	29,292	26年3月、完了。
																		26			0	-	
																		27					
																		28					
累計	37,500	0	8,208	29,292																			
利府町	17	C	-	6	-	4	-	浜田漁港臨港 道路整備事業	浜田地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	23					25年1月、測量調査設計発注。
																		24	3,000		2,145	-	
																		25			▲145	1,000	26年3月、完了。
																		26			0	-	
																		27					
																		28					
累計	3,000	0	2,000	1,000																			
利府町	20	C	-	6	-	5	-	須賀漁港臨港 道路整備事業	須賀地区	県	町	間接	完了	4,000	24	~	25	23					25年1月、測量調査設計発注。
																		24	3,000		1,712	-	
																		25			▲423	1,711	26年3月、完了。
																		26			0	-	
																		27					
																		28					
累計	3,000	0	1,289	1,711																			

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
女川町	12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化測量調査設計事業	指ヶ浜地区他14地区	県	町	間接	継続	991,300	23 ~ 28	23	48,225	0	-	24年7月、マスタープラン検討業務発注。 H25.5大石原浜地区測量調査設計契約締結 H25.6離半島部基本設計業務発注 H26.1小屋取基本設計発注 H26.10被災跡地実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約締結 H27.8修正基本設計業務の変更契約締結、H27.10補償算定調査業務発注、H27.11小屋取地区実施設計業務発注	
																24	695,250	53,668	-		
																25		46,067	-		
																26		368,908	-		
																27		59,062	-		
																28			-		
累計	743,475	0	527,705	0																	
女川町	13	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化測量調査設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23 ~ 24	23	8,625	0	-	24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)	
																24	27,375	16,329	19,671		
																25					
																26					
																27					
																28					
累計	36,000	0	16,329	19,671																	
女川町	46	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業	指ヶ浜漁港外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	24 ~ 25	23	96,000	91,798	-	24年11月～、嵩上げ工事発注。 26年3月、完了。	
																24		▲ 3,702	7,904		
																25					
																26					
																27					
																28					
累計	96,000	0	88,096	7,904																	
女川町	92	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県		継続	31,341	25 ~ 32	23						
															24						
															25	16,825	13,440	-			
															26	8,247		-			
															27			-			
															28			-			
累計	25,072	0	13,440	0																	
女川町	121	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(女川漁港環境整備事業)	小乗浜地区	県	県	直接	継続	55,000	26 ~ 28	23				未執行。	
																24					
																25					
																26	41,250	0	-		
																27					
																28					
累計	41,250	0	0	0																	
南三陸町	10	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	南三陸地区	県	県	直接	完了	41,500	23 ~ 24	23	36,500	0	-	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。	
																24	5,000	41,498	2		
																25					
																26					
																27					
																28					
累計	41,500	0	41,498	2																	
南三陸町	11	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	南三陸地区	県	県	直接	継続	3,147,000	24 ~ 32	23	159,000	92,220	-	25年2月、実施設計発注。 25年8月、工事発注。 26年4月、工事発注。 27年3月、区画整理工事契約。27年10月、集落道路工事契約。	
																24	522,000	413,461	-		
																25	1,601,250	987,224	-		
																26		367,545	-		
																27			-		
																28			-		
累計	2,282,250	0	1,860,450	0																	

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(① 港漁港)	港漁港	県	町	間接	完了	34,419	24	~	27	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	14,963	14,612	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
																		25		0	-	H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
																		26	10,851	7,532	-	
																		27			3,670	
																		28				
累計	25,814	0	22,144	3,670																		
南三陸町	27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(② 田浦漁港)	田浦漁港	県	町	間接	継続	36,093	24	~	29	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	15,291	15,291	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
																		25		0	-	H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
																		26	7,416	5,866	-	
																		27				
																		28	3,424			
累計	26,131	0	21,157	0																		
南三陸町	28	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能 強化事業(③ ばなな漁港)	ばなな漁 港	県	町	間接	継続	43,601	24	~	29	23				24年12月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	32,700	31,632	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
																		25		▲ 19,441	-	
																		26		0	-	27年10月、残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))完了
																		27		4,864	-	
																		28				
累計	32,700	0	17,055	0																		
南三陸町	29	C	-	6	-	4	-	漁港施設機能 強化事業(④ 寄木漁港)	寄木漁港	県	町	間接	継続	15,038	24	~	28	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	9,611	7,527	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
																		25		0	-	
																		26		0	-	
																		27				
																		28	1,667			
累計	11,278	0	7,527	0																		
南三陸町	30	C	-	6	-	5	-	漁港施設機能 強化事業(⑤ 葦の浜漁港)	葦の浜漁 港	県	町	間接	継続	34,774	24	~	28	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	18,275	9,272	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
																		25		0	-	
																		26		0	-	
																		27				
																		28	7,805			
累計	26,080	0	9,272	0																		
南三陸町	31	C	-	6	-	6	-	漁港施設機能 強化事業(⑥ 清水漁港)	清水漁港	県	町	間接	継続	13,276	24	~	28	23				25年9月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																		24	9,957	0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
																		25		5,943	-	
																		26		0	-	
																		27				
																		28				
累計	9,957	0	5,943	0																		

(様式2C)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	32	C	-	6	-	7	-	漁港施設機能 強化事業(⑦) 荒砥漁港	荒砥漁港	県	町	間接	継続	18,110	24	~	28	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
																		24	13,038	7,320	-	
																		25		1,012	-	
																		26		0	-	
																		27			-	
																		28	544		-	
累計	13,582	0	8,332	0																		
南三陸町	33	C	-	6	-	8	-	漁港施設機能 強化事業(⑧) 平磯漁港	平磯漁港	県	町	間接	完了	12,905	24	~	27	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工事)) 有り(発注予定)。
																		24	9,678	9,678	-	
																		25		▲ 24	-	
																		26		0	-	
																		27			24	
																		28				
累計	9,678	0	9,654	24																		
南三陸町	34	C	-	6	-	9	-	漁港施設機能 強化事業(⑨) 津の宮漁港	津の宮漁港	県	町	間接	継続	18,683	24	~	28	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
																		24	14,012	13,884	-	
																		25		▲ 1,390	-	
																		26		▲ 75	-	
																		27			-	
																		28			-	
累計	14,012	0	12,419	0																		
南三陸町	35	C	-	6	-	10	-	漁港施設機能 強化事業(⑩) 藤浜漁港	藤浜漁港	県	町	間接	継続	5,162	24	~	28	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
																		24	2,785	2,785	-	
																		25		▲ 567	-	
																		26		0	-	
																		27			-	
																		28	1,086		-	
累計	3,871	0	2,218	0																		
南三陸町	36	C	-	6	-	11	-	漁港施設機能 強化事業(⑪) 石浜漁港	石浜漁港	県	町	間接	継続	18,153	24	~	28	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
																		24	13,614	12,102	-	
																		25		▲ 14	-	
																		26		0	-	
																		27			-	
																		28			-	
累計	13,614	0	12,088	0																		
南三陸町	37	C	-	6	-	12	-	漁港施設機能 強化事業(⑫) 稲淵漁港	稲淵漁港	県	町	間接	完了	20,916	24	~	27	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
																		24	15,687	7,111	-	
																		25		0	-	
																		26		0	-	
																		27			8,576	
																		28				
累計	15,687	0	7,111	8,576																		

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南三陸町	38	C	-	6	-	13	-	漁港施設機能 強化事業(⑬) 館浜漁港)	館浜漁港	県	町	間接	継続	21,693	24 ~ 28	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																24	7,385	5,925	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。		
																25		0	-			
																26		0	-			
																27						
																28	8,884					
累計	16,269	0	5,925	0																		
南三陸町	39	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進 支援事業	南三陸地 区	県	県	直接	完了	17,900	24 ~ 25	23				24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。
																		24	8,080	7,872	-	25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注
																		25	6,240	5,723	725	
																		26				
																		27				
																		28				
累計	14,320	0	13,595	725																		
南三陸町	93	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(田の浦 地区農業機械 施設整備事 業)	田の浦地 区	県	町	間接	完了	22,892	25 ~ 26	23						
																24						
																25	17,169	11,710	5,459	H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み		
																26						
																27						
																28						
累計	17,169	0	11,710	5,459																		
南三陸町	94	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(きく生産 施設等整備事 業)	波伝谷・ 在郷・田 尻畑地区 等	県	町	間接	完了	46,193	25 ~ 26	23						
																24						
																25	84,144	33,433	-	H26.3~8 農業施設建設、H26.6~7 収穫機械導入予定		
																26		▲ 49,500	691	520	H25年度分契約済額の訂正等	
																27						
																28						
累計	84,144	▲ 49,500	34,124	520																		
南三陸町	100	◆	C	-	7	-	3	-	1	志津川漁港環 境施設復旧方 針策定事業	志津川漁 港	県	県	直接	完了	37,000	26 ~ 27	23				
																		24				
																		25				
																		26	29,600	26,835	-	予備設計業務契約済み
																		27		2,765		27年11月設計業務完了
																		28				
累計	29,600	0	29,600	0																		
南三陸町	126	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業機 械施設整備事 業)	板橋、泊 浜、田 表、西戸 川、在郷 地区	県	町	間接	継続	595,923	26 ~ 28	23						
																24						
																25						
																26	344,776	279,369	-	H27.2 水稻乾燥調製施設建設工事契約(H27分含む)、H27.3機 械格納庫、農業機械の導入		
																27	102,165	137,610		H27.4 ネギ集荷調製施設建設工事(H26分)、ネギ収穫調製機 械等導入、水稻収穫機械導入。 H27.8 水稻乾燥調製施設附帯工事、ネギ附帯工事 H27.9 水稻乾燥調製施設建設、ネギ集荷調製施設建設、収穫 機械等導入 H28.1 機械格納庫附帯工事		
																28						
累計	446,941	0	416,979	0																		

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
南三陸町	141	C	-	4	-	4	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(廻館地 区)	志津川地 区	県	町	間接	継続	269,669	27	~	29	23						
																		24						
																		25						
																		26		49,500				
																		27	132,708		61,013		H28.3 ホウレンソウ生産施設建設工事契約済み。農業機械導 入契約済み。	
																		28	6,439					
累計	139,147	49,500	61,013	0																				
南三陸町	143	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(志 津川漁港環境 整備事業)	志津川地 区	県	県	直接	継続	1,592,000	27	~	28	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27	1,194,000		896,329		28年2月工事発注	
																		28						
累計	1,194,000	0	896,329	0																				
南三陸町	144	◆	C	-	1	-	3	-	志津川漁港養 浜事業	志津川地 区	県	県	直接	継続	271,453	27	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	163,200		148,106		28年2月工事発注
																			28	53,962				
累計	217,162	0	148,106	0																				
南三陸町	147	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)				継続	50,148	25	~	32	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27	40,118					
																		28						
累計	40,118	0	0	0																				
(注)														都道県 交付分	各年度 別合計	23	1,709,699	0	242,211	0				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																24	25,676,466	0	17,700,028	20,700				
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																25	21,566,738	▲ 4,128	18,000,200	348,207				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																26	41,670,038	4,128	21,414,379	1,510,430				
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																27	8,993,091	0	22,535,765	731,398				
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																28	9,631,715	0	0	0				
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																158,469,575	都道県交付分 計	109,247,747	0	79,892,583	2,610,735			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。																市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																24	0	0	0	0				
																25	0	0	0	0				
														26	0	0	0	0						
														27	0	0	0	0						
														28	0	0	0	0						
														0	市町村交付分 計	0	0	0	0					
														158,469,575	合計	109,247,747	0	79,892,583	2,610,735					

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		★	F	-	4	-	1	-															1		
仙台市	63	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県			継続	501,130	25	~	32	23						
																			24						
																			25	400,904		1,160			
																			26			664			
																			27			308,523			
																			28						
累計	400,904	0	310,347	0																					
石巻市	42		D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	大街道石巻港線	県	県	直接	継続	1,700,000	23	~	29	23	24,800		0	-	24年6月、道路詳細設計契約。
																				24			9,432	-	
																				25	992,000		6,700	-	
																				26	193,750		109,046	-	
																				27			43,632	-	
																				28				-	
累計	1,210,550	0	168,810	0																					
石巻市	100		D	-	1	-	3	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線②工区	県	県	直接	継続	19,850,000	24	~	30	23				-	24年7月、道路予備設計契約。
																				24	160,425		18,672	-	
																				25	8,654,425		168,976	-	
																				26	1,957,650		263,287	-	
																				27	2,735,750		798,765	-	
																				28				-	
累計	13,508,250	0	1,249,700	0																					
石巻市	101		D	-	1	-	4	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線③工区	県	県	直接	継続	1,502,800	24	~	30	23				-	24年7月、道路予備設計契約。
																				24	19,375		5,109	-	
																				25	759,500		35,962	-	
																				26	166,625		▲ 2,181	-	
																				27	219,170		4,861	-	
																				28				-	
累計	1,164,670	0	43,751	0																					
石巻市	102		D	-	1	-	5	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線④⑤工区	県	県	直接	継続	7,081,000	24	~	30	23				-	24年7月、道路予備設計契約。
																				24	827,700		74,472	-	
																				25	2,117,300		30,117	-	
																				26	271,250		193,242	-	
																				27	2,271,525		42,312	-	
																				28				-	
累計	5,487,775	0	340,143	0																					
石巻市	103		D	-	1	-	6	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(桃の浦)	県	県	直接	継続	356,000	24	~	28	23				-	まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。
																				24	275,900		13,918	-	
																				25			▲ 9,411	-	
																				26			0	-	
																				27			0	-	
																				28				-	
累計	275,900	0	4,507	0																					
石巻市	104		D	-	1	-	7	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(小網倉浜)	県	県	直接	継続	1,280,000	24	~	29	23				-	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																				24	354,175		15,645	-	
																				25	310,000		69,099	-	
																				26	157,325		30,215	-	
																				27	170,500		213,046	-	
																				28				-	
累計	992,000	0	328,005	0																					

(様式2D)

宮城県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	105	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(給分浜)	県	県	直接	継続	2,170,000	24	~	30	23				24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																		24	666,500		39,940	-
																		25	348,750		41,105	-
																		26	155,000		44,407	-
																		27	511,500		2,473	-
																		28				
累計	1,681,750	0	127,925	0																		
石巻市	106	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(十八成浜)	県	県	直接	継続	2,479,000	24	~	30	23				24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																		24	638,600		44,225	-
																		25	387,500		38,520	-
																		26	275,900		26,263	-
																		27	619,225		79,795	-
																		28				
累計	1,921,225	0	188,803	0																		
石巻市	107	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(雄勝)	県	県	直接	継続	5,204,000	24	~	30	23				24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																		24	155,000		23,976	-
																		25	914,500		75,779	-
																		26	1,937,500		18,508	-
																		27	761,050		▲ 33,917	-
																		28				
累計	3,768,050	0	84,346	0																		
石巻市	108	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(相川)	県	県	直接	継続	5,409,000	24	~	30	23				24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予備設計・土質調査契約。
																		24	209,250		40,524	-
																		25	530,875		137,706	-
																		26	1,395,000		300,816	-
																		27	1,044,700		369,582	-
																		28				
累計	3,179,825	0	848,628	0																		
石巻市	109	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(鮫浦)	県	県	直接	継続	1,700,000	24	~	29	23				24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																		24	387,500		13,295	-
																		25	465,000		60,127	-
																		26	232,500		22,199	-
																		27	232,500		31,075	-
																		28				
累計	1,317,500	0	126,696	0																		
石巻市	110	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(大谷川)	県	県	直接	継続	1,450,000	24	~	29	23				24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																		24	23,250		14,193	-
																		25	491,350		42,036	-
																		26	465,000		7,113	-
																		27	144,150		14,259	-
																		28				
累計	1,123,750	0	77,601	0																		

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
石巻市	111	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(谷川浜)	県	県	直接	継続	1,200,000	24	~	29	23				24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。	
																		24	23,250	12,008	-		- 26年2月詳細設計、地質調査契約。26年3月用地測量契約。 - 26年10月林地開発委託契約。 - 27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。
																		25	427,800	76,524			
																		26	246,450	13,716			
																		27	232,500	25,682			
																		28					
累計	930,000	0	127,930	0																			
石巻市	112	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(湊他)	県	県	直接	継続	2,030,000	24	~	28	23				24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路用地測量業務契約。 - 26年1月橋梁詳細設計契約。 - 26年12月公管金協定。 - 27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。	
																		24	17,825	17,825			
																		25	532,425	19,478			
																		26	387,500	179,258			
																		27	635,500	78,270			
																		28					
累計	1,573,250	0	294,831	0																			
石巻市	113	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻雄勝線(藤の巻)	県	県	直接	継続	3,360,000	24	~	30	23				24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24年12月道路用地測量業務契約。 - 道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。 - 河川事業と計画調整中。 - 河川事業と計画調整中。	
																		24	38,750	17,699			
																		25	740,900	862			
																		26	697,500	0			
																		27	465,000	0			
																		28					
累計	1,942,150	0	18,561	0																			
石巻市	264	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県			継続	1,277,755	25	~	32	23					
																		24					
																		25	1,022,204	19,351			
																		26		51,619			
																		27		268,411			
																		28					
累計	1,022,204	0	339,381	0																			
石巻市	303	D	-	1	-	17	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)釜谷大須雄勝線(伊勢畑)	県	県	直接	継続	1,676,000	25	~	30	23				- 26年2月測量・詳細設計契約。 - 26年3月橋梁詳細設計契約。 - 27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。	
																		24					
																		25	77,500	34,317			
																		26	488,250	4,315			
																		27	357,275	14,009			
																		28	375,875				
累計	1,298,900	0	52,641	0																			
石巻市	333	◆	D	-	22	-	5	-	防災公園事業基本計画策定費	南浜地区	県	県	直接	継続	20,000	26	~	28	23				- 26年7月公園基本計画契約。 - 27年9月公園基本計画完了
																			24				
																			25				
																			26	16,000	12,172		
																			27	0	7		
																			28				
累計	16,000	0	12,179	0																			

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
石巻市	368	D	-	22	-	5	-	都市公園整備 事業(防災公 園)(整備事 業)	(仮称)南 浜復興祈 念公園	県	県	直接	継続	902,864	26	~	32	23							
																		24							
																		25							
																		26							
																		27	36,589	0	16,415	-	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済		
																		28	54,861						
																		累計	91,450	0	16,415	0			
石巻市	369	D	-	22	-	5	3	広場整備事業	(仮称)南 浜復興祈 念公園	県	県	直接	継続	367,268	26	~	32	23							
																		24							
																		25							
																		26							
																		27	23,291	0	8,935	-	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済		
																		28	34,921						
																		累計	58,212	0	8,935	0			
塩竈市	20	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	八幡築港 線(2)	県	県	直接	継続	5,793,000	23	~	30	23	15,500		0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。		
																		24	62,000		37,159	-			
																		25	2,734,975		209,320	-	25年8月、建物等調査算定業務委託契約。26年2月、用地買収開始。		
																		26			890,684	-	26年10月、道路改築工事契約。		
																		27	1,677,100		938,355	-	工事施工継続中		
																		28							
																		累計	4,489,575	0	2,075,518	0			
塩竈市	21	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	築港大通 線	県	県	直接	継続	694,000	23	~	28	23	6,200		0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。		
																		24	77,500		8,928	-			
																		25	148,800		1,823	-	25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。		
																		26	232,500		295,045	-	26年9月、道路改築工事契約。		
																		27	72,850		34,289	-	工事施工継続中		
																		28							
																		累計	537,850	0	340,085	0			
塩竈市	62	F	-	4	-	1	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県			継続	49,736	25	~	32	23							
																		24							
																		25	39,788		5,160				
																		26			664				
																		27			10,800				
																		28							
																		累計	39,788	0	16,624	0			
気仙沼市	23	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	気仙沼市 (主)気仙 沼唐桑線 (東舞根)	県	県	直接	継続	3,000,000	23	~	28	23	13,950		0	-	24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質		
																		24	1,162,500		45,303	-	調査契約。24年12月用地測量業務契約。		
																		25	775,000		599,165	-	25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。		
																		26	218,550		846,623	-	27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路法面工事契約。		
																		27	0		623,912	-	27年6月舗装工事契約。		
																		28							
																		累計	2,170,000	0	2,115,003	0			
気仙沼市	24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	片浜鹿折 線	県	県	直接	継続	570,000	23	~	28	23	7,750		0	-	24年3月、道路詳細設計及び道路測量業務契約。		
																		24	0		7,750	-			
																		25	228,625		800	-	25年11月、道路土地評価業務委託契約。		
																		26	89,125		212,450	-	27年2月、道路改築工事契約。		
																		27	0		▲ 96,953	-	前年度に引き続き工事施工中		
																		28							
																		累計	325,500	0	124,047	0			

(様式2D)

宮城県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
気仙沼市	139	★	F	-	4	-	1	-	1	県			継続	1,227,341	25	~	32	23						
																		24						
																		25	981,872		14,760			
																		26			664			
																		27			23,256			
																		28						
累計	981,872	0	38,680	0																				
名取市	43		D	-	1	-	1	-		県	県	直接	継続	280,000	24	~	28	23					24年9月道路詳細設計契約。	
																		24	38,750		14,566			
																		25			▲ 6,236			
																		26	147,250		8,029		26年5月道路設計契約。	
																		27	31,000		12,499		27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託契約。	
																		28						
累計	217,000	0	28,858	0																				
名取市	44		D	-	1	-	2	-	名取駅開 上線	県	県	直接	完了	30,000	24	~	24	23					24年9月、道路詳細設計契約。	
																		24	23,250		11,490			
																		25			▲ 4,980			
																		26						
																		27	0	0		16,740		
																		28						
累計	23,250	0	6,510	16,740																				
名取市	52	★	F	-	4	-	1	-	1	県			継続	152,226	25	~	32	23						
																		24						
																		25	121,780		5,160			
																		26			10,264			
																		27			18,063			
																		28						
累計	121,780	0	33,487	0																				
岩沼市	22		D	-	1	-	1	-	(一)岩沼 海浜緑地 線(二の 倉)	県	県	直接	継続	1,784,000	24	~	28	23					24年7月道路測量設計、橋梁予備設計契約25年1月用地測量業務、地質調査、道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計契約。	
																		24	46,500		42,150			
																		25	498,325	18,600	232,919		25年10月用地買収開始。25年10月工事契約。	
																		26	423,925	85,250	517,154		26年9月橋梁下部工工事契約。27年3月事業認定委託契約。	
																		27	310,000		209,275		27年11月橋梁上部工工事、改良工事契約。	
																		28						
累計	1,278,750	103,850	1,001,498	0																				
岩沼市	30		D	-	1	-	2	-	(主)塩釜 亘理線 (早股寺 島)	県	県	直接	継続	286,000	24	~	28	23					24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。	
																		24	38,750		16,497			
																		25	201,500	▲ 18,600	54,857		25年7月用地買収開始。25年11月工事契約。	
																		26	85,250	▲ 85,250	111,667		26年11月道路改良工事契約。	
																		27			▲ 44,626			
																		28						
累計	325,500	▲ 103,850	138,395	0																				
岩沼市	31		D	-	22	-	1	-	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	継続	1,360,277	24	~	28	23					24年9月公園基本設計契約。	
																		24	60,000		12,448			
																		25	225,000		23,365		25年9月公園詳細設計契約。	
																		26	225,000		27,884		26年9月避難路詳細設計契約	
																		27	511,500	▲ 1,292	487,422		27年6月、28年3月 公園整備契約、27年9月避難路整備契約	
																		28						
累計	1,021,500	▲ 1,292	551,119	0																				

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
岩沼市	36	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (防災公園) (用地費)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	継続	11,238	25	~	28	23					
																		24					
																		25	3,333	0	-		
																		26		0	-		
																		27	2,866	1,292	7,491	-	
																		28					
累計	6,199	1,292	7,491	0	27年8月用地契約																		
岩沼市	41	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県			継続	313,408	25	~	32	23					
																		24					
																		25	250,726	5,160			
																		26		11,864			
																		27					
																		28					
累計	250,726	0	17,024	0																			
東松島市	33	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)奥松 島松島公 園線(洲 崎)	県	県	直接	継続	3,433,000	24	~	29	23				24年7月道路詳細設計契約。	
																		24	549,475	14,029	-		
																		25	387,500	49,612	-	25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。	
																		26	688,975	403,061	-	26年10月道路改良工事契約。	
																		27	1,034,625	▲ 220,310	-		
																		28					
累計	2,660,575	0	246,392	0																			
東松島市	34	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)奥松 島松島公 園線(宮 戸)	県	県	直接	継続	3,262,000	24	~	29	23				24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月	
																		24	582,025	209,767	-	道路詳細設計, 地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。	
																		25	193,750	74,482	-	25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。	
																		26	82,150	309,274	-	27年3月橋梁下部工工事契約及び軟弱地盤解析業務契約。	
																		27	1,670,125	21,400	-	27年12月改良工事契約。28年3月道路修正設計業務契約。	
																		28					
累計	2,528,050	0	614,923	0																			
東松島市	35	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線	県	県	直接	継続	5,389,000	24	~	30	23				25年2月、道路測量・道路詳細設計契約。	
																		24	69,750	36,222	-		
																		25	487,475	45,278	-	25年12月、道路用地測量・橋梁予備設計業務委託契約。	
																		26	1,046,250	104,792	-	26年4月、用地買収開始。	
																		27	2,573,000	314,407	-	27年6月、橋梁下部工工事契約。H28.2道路改良工事契約。	
																		28					
累計	4,176,475	0	500,699	0																			
東松島市	71	◆	D	-	22	-	1	-	防災公園事業 基本計画策定 費	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	完了	20,000	25	~	27	23		0		
																			24		0		
																			25	16,000	8,280		25年6月公園基本設計契約。
																			26		3,007	4,713	
																			27		0		27年2月公園基本設計完了
																			28				
累計	16,000	0	11,287	4,713																			
東松島市	74	★	F	-	4	-	1	-	市街地効果促 進事業(県分)	県			継続	647,516	25	~	32	23					
																		24					
																		25	518,012	8,360			
																		26		664			
																		27		27,743			
																		28					
累計	518,012	0	36,767	0																			

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
東松島市	107	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (防災公園) (整備事業)	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	467,936	26	~	28	23		0	-	27年3月公園実施設計契約。 28年2月公園造成工事契約。	
																		24		0	-		
																		25		0	-		
																		26	24,000	18,403	-		
																		27	180,895	▲ 567	-		
																		28	146,056				
																		累計	350,951	0	17,836		0
東松島市	108	◆	D	-	22	-	1	-	2	県	県	直接	継続	818,217	26	~	28	23		0	-	27年3月公園実施設計契約。 28年2月公園造成工事契約。	
																		24		0	-		
																		25		0	-		
																		26	38,400	29,447	-		
																		27	344,398	4,782	-		
																		28	271,775				
																		累計	654,573	0	34,229		0
東松島市	115	D	-	22	-	2	-	都市公園整備 事業(防災公 園:用地費)	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	827	27	~	28	23				H28.1 用地買収開始	
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	551	551	-		
																		28					
																		累計	551	0	551		0
東松島市	116	◆	D	-	22	-	1	-	3	県	県	直接	継続	76,378	27	~	28	23				H28.1 用地買収開始	
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	61,102	61,102	-		
																		28					
																		累計	61,102	0	61,102		0
亘理町	12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (堤防部)	県	県	直接	継続	1,521,000	23	~	28	23	16,275	0	-	25年12月国交省協定締結。 25年12月道路改良工事契約。	
																		24	620,000	0	-		
																		25	387,500	533,567	-		
																		26	77,500	484,602	-		
																		27	0	▲ 109,829	-		
																		28	77,500				
																		累計	1,178,775	0	908,340		0
亘理町	13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (一般部)	県	県	直接	完了	439,000	23	~	27	23	3,100	0	-	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24 年11月用地測量契約。 25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。 26年8月道路改良工事契約。 28年1月完成・供用開始。	
																		24	77,500	29,196	-		
																		25	178,250	197,896	-		
																		26	220,875	▲ 139,500	96,743		-
																		27	0	16,275	115		-
																		28					
																		累計	479,725	▲ 139,500	340,110		115
亘理町	41	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (鳥の海)	県	県	直接	継続	750,000	24	~	28	23			-	25年3月道路詳細設計契約。 26年1月用地測量契約。 26年10月道路改良工事契約。 28年1月仮設道路撤去工事契約。	
																		24	38,750	15,624	-		
																		25	201,500	7,497	-		
																		26	124,000	139,500	182,929		-
																		27	77,500	56,077			-
																		28					
																		累計	441,750	139,500	262,127		0

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
		★	F	-	4	-	1	-															1		
亘理町	42	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県			継続	205,973	25	~	32	23						
																			24						
																			25	164,778		5,160			
																			26			13,464			
																			27						
																			28						
累計	164,778	0	18,624	0																					
山元町	31		D	-	1	-	1	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亘理線(山寺)	県	県	直接	継続	9,110,000	24	~	30	23	0		0	-	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。
																				24	2,177,750		167,962	-	
																				25	1,937,500		66,213	-	25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。
																				26	1,550,000		604,264	-	27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。
																				27	1,395,000		▲ 437,207	-	
																				28					
累計	7,060,250	0	401,232	0																					
山元町	32		D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亘理線(坂元他)	県	県	直接	継続	3,400,000	24	~	30	23	0		0	-	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。
																				24	178,250		52,681	-	
																				25	922,250		59,083	-	25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。
																				26	775,000		534,552	-	27年2月事業認定申請図書作成契約。25年10月用地測量契約。
																				27	759,500		▲ 72,003	-	
																				28					
累計	2,635,000	0	574,313	0																					
山元町	51		D	-	1	-	4	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	山下駅前線	県	県	直接	継続	2,000,000	24	~	29	23	0		0	-	25年2月、道路予備設計契約。
																				24	62,000		3,393	-	
																				25	790,500		22,330	-	25年11月、道路測量・道路詳細設計契約。
																				26	310,000		555,752	-	26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。
																				27	387,500		95,486	-	27年12月、用地説明会開催。一部用地取得開始。工事発注
																				28					
累計	1,550,000	0	676,961	0																					
山元町	53	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県			継続	420,648	25	~	32	23					事業実施を検討中。	
																			24						
																			25	336,518		5,160			
																			26			13,464			
																			27			112,597			
																			28						
累計	336,518	0	131,221	0																					
松島町	36		D	-	22	-	1	-		松島公園津波防災緑地整備事業	松島地区	県	県	直接	継続	1,311,110	25	~	29	23					
																				24					
																				25	62,640		14,370	-	H25.7基本設計発注。H27.3詳細設計等完了。
																				26	58,380		70,497	-	H27.2工事開始(一部)
																				27	105,270		102,468		
																				28	100,950				
累計	327,240	0	187,335	0																					
七ヶ浜町	29		D	-	1	-	1	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ浜多賀城線(菅蒲田)	県	県	直接	継続	1,350,000	24	~	28	23	0		0	-	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。
																				24	77,500		32,644	-	
																				25	736,250		46,054	-	25年4月用地買収開始。
																				26	232,500		433,856	-	26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。
																				27	0		88,379	-	27年12月道路改良工事契約。
																				28					
累計	1,046,250	0	600,933	0																					

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
七ヶ浜町	62	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県		継続	279,826	25	~	32	23							
																		24							
																		25	223,860		8,360				
																		26	0		14,264				
																		27	0						
																		28							
累計	223,860	0	22,624	0																					
女川町	15		D	-	1	-	1	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地)	県	県	直接	継続	3,211,000	23	~	30	23	38,750		0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
																				24	106,950		27,377	-	26年1月事業監理業務契約。
																				25	992,000		24,206	-	26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。
																				26	586,675		178,215	-	27年5月橋梁護岸工工事契約。
																				27	764,150		499,139	-	
																				28				-	
累計	2,488,525	0	728,937	0																					
女川町	16		D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(御前浜)	県	県	直接	継続	642,000	23	~	28	23	34,100		0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。
																				24	26,350		12,693	-	25年11月詳細設計契約。25年12月用地測量契約。
																				25	93,000		32,791	-	26年7月事業管理業務契約。26年10月用地補償契約。
																				26	49,600		11,899	-	27年7月用地監理業務委託契約。27年12月改良工事契約。
																				27	294,500		203,318	-	
																				28				-	
累計	497,550	0	260,701	0																					
女川町	17		D	-	1	-	3	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(飯子浜)	県	県	直接	継続	2,891,000	23	~	30	23	38,750		0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
																				24	372,000		24,497	-	25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細設計契約。
																				25	527,000		112,369	-	27年3月用地補償契約。
																				26	620,000		40,709	-	27年5月工事委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。
																				27	682,775		200,429	-	
																				28				-	
累計	2,240,525	0	378,004	0																					
女川町	18		D	-	1	-	4	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線(寺間)	県	県	直接	継続	354,000	23	~	28	23	37,975		0	-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。
																				24	100,750		10,291	-	26年1月事業監理業務契約。
																				25	88,000		19,669	-	26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契約。
																				26	32,474		12,665	-	27年7月用地測量業務契約。28年1月用地補償総合技術業務契約。
																				27	0		23,495	-	
																				28				-	
累計	259,199	0	66,120	0																					
女川町	47		D	-	1	-	5	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(小乗浜)	県	県	直接	継続	3,012,000	24	~	30	23				-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
																				24	116,250		10,740	-	25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契約。
																				25	1,395,000		56,813	-	26年10月林地開発委託契約。
																				26	465,000		22,953	-	28年2月トンネル工事契約。28年3月橋梁下部工工事契約。
																				27	358,050		50,067	-	
																				28				-	
累計	2,334,300	0	140,573	0																					
女川町	57		D	-	1	-	10	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(高白)	県	県	直接	継続	714,000	24	~	29	23				-	24年7月道路予備設計契約。
																				24	46,500		5,239	-	25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。
																				25	193,750		45,968	-	26年10月林地開発委託契約。
																				26	186,000		14,437	-	27年7月用地監理業務委託, 建物調査算定業務委託契約。
																				27	127,100		7,667	-	
																				28				-	
累計	553,350	0	73,311	0																					

(様式2D)

宮城県 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
女川町	85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地2)	県	県	直接	継続	1,202,000	24	~	30	23					
																		24	31,000		0	-	
																		25	465,000		11,444	-	25年5月詳細設計契約。
																		26	79,050		167,427	-	26年9月道路改良工事契約及び公管金協定締結。
																		27	356,500		58,566	-	27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。
																		28					
累計	931,550	0	237,437	0																			
女川町	93	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県			継続	692,450	25	~	32	23					
																		24					
																		25	553,960		5,160		
																		26			16,664		
																		27			70,530		
																		28					
累計	553,960	0	92,354	0																			
南三陸町	12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(志津川)	県	県	直接	継続	2,342,000	23	~	28	23	3,875		0	-	24年10月橋梁予備設計契約。
																		24	317,750		23,400	-	
																		25	518,475		80,982	-	25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。
																		26	244,900		560,504	-	26年9月用地測量業務契約。
																		27	730,050		72,335	-	27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工工事契約。
																		28					
累計	1,815,050	0	737,221	0																			
南三陸町	13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(戸倉)	県	県	直接	継続	2,378,000	23	~	28	23	20,150		0	-	24年6月道路測量設計契約。
																		24	465,000		13,334	-	
																		25	387,500		131,335	-	25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。
																		26	289,850		1,001,986	-	26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。
																		27	680,450		174,934	-	27年9月道路改良工事契約。
																		28					
累計	1,842,950	0	1,321,589	0																			
南三陸町	14	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(波伝谷)	県	県	直接	継続	1,845,000	23	~	28	23	9,300		0	-	24年11月道路測量設計契約。
																		24	387,500		14,384	-	
																		25	387,500		117,636	-	25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事
																		26	261,950		853,895	-	26年7月道路建物等調査積算業務契約。
																		27	383,625		129,882	-	27年7月道路改良工事契約。27年8月法面工事契約。
																		28					
累計	1,429,875	0	1,115,797	0																			
南三陸町	15	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(長清水)	県	県	直接	継続	52,000	23	~	28	23	1,550		0	-	
																		24	38,750		0	-	
																		25	0		0	-	
																		26	0		0	-	
																		27	0		0	-	
																		28					
累計	40,300	0	0	0																			
南三陸町	16	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水浜志津川港線(清水浜荒砥)	県	県	直接	継続	588,000	24	~	28	23	0		0	-	24年11月道路測量設計契約。
																		24	38,750		11,359	-	
																		25	186,000		12,873	-	25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。
																		26	77,500		124,000	-	26年6月用地測量業務契約。
																		27	153,450		▲ 90,786	-	
																		28					
累計	455,700	0	57,446	0																			

(様式2D)

宮城県

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南三陸町	17	D-1-6-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)志津川登米線(塩入)	県	県	直接	継続	893,000	23~28	23	2,325	0	0	-	道路測量設計, 用地測量業務を前年度から継続して実施。 25年土地評価業務契約。 27年3月都市計画変更業務契約。 27年10月道路改良工事契約。27年11月用地測量業務契約。
											24	116,250	15,856	-		
											25	302,250	6,662	-		
											26	82,925	101,158	-		
											27	188,325	129,255	-		
											28			-		
累計	692,075	0	252,931	0												
南三陸町	18	D-1-7-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)泊崎半島線(泊崎他)	県	県	直接	継続	700,000	24~28	23	0	0	0	-	24年6月道路測量設計契約。 26年3月工事契約。 26年7月道路法面外詳細設計業務契約。
											24	116,250	30,626	-		
											25	271,250	4,194	-		
											26	155,000	432,450	-		
											27	0	▲221,293	-		
											28			-		
累計	542,500	0	245,977	0												
南三陸町	62	◆D-1-1-1	県立学校防災施設・設備等整備事業	志津川高校	県	県	直接	完了	24,504	24~26	23	0	0	0	-	24年10月~12月 設計(工事未了) 25年3月 備品購入 本体工事・工事監理発注 25年11月 26年4月 完了
											24	19,603	4,303	-		
											25		7,917	-		
											26		▲114	7,497		
											27			-		
											28			-		
累計	19,603	0	12,106	7,497												
南三陸町	91	D-1-8-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水浜志津川港線(志津川)	県	県	直接	継続	1,695,000	25~28	23	0	0	0	-	25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。 26年3月橋梁下部工工事契約。26年9月道路改良工事契約。 27年12月旧橋撤去工事契約。28年3月橋梁取付護岸工事契約。
											24	0	0	-		
											25	364,250	335,127	-		
											26	310,000	339,123	-		
											27	639,375	11,957	-		
											28			-		
累計	1,313,625	0	686,207	0												
南三陸町	92	★F-4-1-1	市街地復興効果促進事業(県分)		県			継続	850,692	25~32	23	0	0	0	-	
											24	0	0	-		
											25	680,553	5,160	-		
											26		664	-		
											27		21,773	-		
											28			-		
累計	680,553	0	27,597	0												
											23	274,350	0	0	0	
											24	12,039,403	0	1,322,841	0	
											25	40,332,428	0	4,151,689	0	
											26	19,133,754	0	11,959,321	12,210	
											27	27,013,357	0	5,912,537	16,855	
											28	1,061,938	0	0	0	
都道府県交付分											136,057,120	都道府県交付分 計	99,855,230	0	23,346,388	29,065
											23	0	0	0	0	
											24	0	0	0	0	
											25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
市町村交付分											0	市町村交付分 計	0	0	0	0
合計											136,057,120	合計	99,855,230	0	23,346,388	29,065

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。