

(様式1)

女川町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

女川町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	680,083	0
24	16,780,648	11,066,951	
25	31,230,934	21,916,286	
26	21,981,039	26,392,100	
27	20,367,727	16,045,501	
28	18,427,104	20,631,226	
29	15,154,366		
合計		124,621,901	96,052,064

<参考>	女川町東日本大震災 復興交付金基金残高	女川町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	女川町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	51,280,178	87,796	73,429,519

12

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	206,425	0
24	1,626,822	253,247	
25	4,328,871	373,456	
26	2,063,993	836,997	
27	2,594,970	1,174,793	
28	116,250	4,290,884	
29	772,800		
合計		11,710,131	6,929,377

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28																
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内全域	町	町	直接	未着手	4,000	23	~	28	23	1,500			-	
																	24	1,500			-	
																	25				-	
																	26			0	-	
																	27			0	-	
																	28			0	-	
																	累計	3,000	0	0	0	
14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全域	県	県	直接	継続	27,102	24	~	28	23				-	24年4月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
																	24	8,397		615	-	
																	25	4,336		9,231	-	
																	26	3,944		3,120	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	27	3,648		2,520	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	28			2,126	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	累計	20,325	0	17,612	0	
125	A	-	1	-	1	-	女川小・中学校移転整備事業(小学校校舎)	堀切山地区	町	町	直接	未着手	1,273,159	29	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28			0	-	
																	累計	36,145	0	0	0	
126	A	-	1	-	2	-	女川小・中学校移転整備事業(小学校体育館)	堀切山地区	町	町	直接	未着手	477,464	29	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28			0	-	
																	累計	13,557	0	0	0	
127	A	-	1	-	3	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校校舎)	堀切山地区	町	町	直接	未着手	1,159,616	29	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28			0	-	
																	累計	32,922	0	0	0	

(様式2A)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
128	A	-	1	-	4	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校体育館)	堀切山地区	町	町	直接	未着手	613,315	29	~	32	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	28			0	-
																	29	17,415			
累計	17,415	0	0	0																	
129	A	-	2	-	1	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校武道場)	堀切山地区	町	町	直接	未着手	121,679	29	~	32	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	28			0	-
																	29	3,075			
累計	3,075	0	0	0																	
130	A	-	2	-	2	-	女川小・中学校移転整備事業(給食調理場)	堀切山地区	町	町	直接	未着手	71,197	29	~	32	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	28			0	-
																	29	2,023			
累計	2,023	0	0	0																	
131	A	-	2	-	3	-	女川小・中学校移転整備事業(プール)	堀切山地区	町	町	直接	未着手	48,521	29	~	32	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	28			0	-
																	29	1,226			
累計	1,226	0	0	0																	
132	A	-	2	-	4	-	女川小・中学校移転整備事業(グラウンド整備)	堀切山地区	町	町	直接	未着手	60,200	29	~	32	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	28			0	-
																	29	1,123			
累計	1,123	0	0	0																	

(様式2A)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
133	A	-	2	-	5	-	女川小・中学校移転整備事業(非常用発電機)	堀切山地区	町	町	直接	未着手	4,013	29	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28				0	-
																	29	74				
累計	74	0	0	0	0																	
134	A	-	2	-	6	-	女川小・中学校移転整備事業(太陽光発電)	堀切山地区	町	町	直接	未着手	79,470	29	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28				0	-
																	29	1,669				
累計	1,669	0	0	0	0																	
135	◆A	-	1	-	1	-	女川小・中学校移転整備事業(ピロティ等)	堀切山地区	町	町	直接	未着手	426,111	29	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28				0	-
																	29	29,440				
累計	29,440	0	0	0	0																	

(様式2A)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															
										23	0	0	0	0	
										24	8,397	0	615	0	
										25	4,336	0	9,231	0	
										26	3,944	0	3,120	0	
										27	3,648	0	2,520	0	
										28	0	0	2,126	0	
										29	0				
								27,102	都道府県交付分 計		20,325	0	17,612	0	
										23	1,500	0	0	0	
										24	1,500	0	0	0	
										25	0	0	0	0	
										26	0	0	0	0	
										27	0	0	0	0	
										28	0	0	0	0	
										29	138,669				
								4,338,745	市町村交付分 計		141,669	0	0	0	
										23	1,500	0	0	0	
										24	9,897	0	615	0	
										25	4,336	0	9,231	0	
										26	3,944	0	3,120	0	
										27	3,648	0	2,520	0	
										28	0	0	2,126	0	
										29	138,669				
								4,365,847	合計		161,994	0	17,612	0	

(様式2C)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	C	-	7	-	1	-	女川町宮ヶ崎 地区水産業基 盤整備測量調 査計画事業	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	104,000	23	~	24	23	42,750				H24.10 基本計画策定業務契約
																	24	35,250	74,813	3,187	H25.3 業務完了	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	78,000	0	74,813	3,187	
3	C	-	7	-	2	-	離半島部水産 業共同利用施 設復興整備測 量調査計画事 業	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	廃止	60,000	23	~	24	23	18,750				
																	24	26,250				
																	25					
																	26				45,000	
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	45,000	0	0	45,000	
12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化測量 調査設計事業	指ヶ浜地 区他14 地区	県	町	間接	継続	991,300	23	~	28	23	48,225				24年7月、マスタープラン検討業務発注。
																	24	695,250	53,668			
																	25		46,067			
																	26		368,908			
																	27		59,062			
																	28		▲ 57,882			
																	29					
																	累計	743,475	0	469,823	0	
13	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化測量調査 設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23	~	24	23	8,625				24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)
																	24	27,375	16,329	19,671		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	36,000	0	16,329	19,671	
19	◆C	-	7	-	1	-	女川町水産加 工団地整備構 想策定事業	宮ヶ崎地 区・石浜 地区	町	町	直接	完了	42,000	24	~	24	23					H24.6 基本構想策定業務発注
																	24	33,600	33,600	0	H25.3 業務完了	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	33,600	0	33,600	0	

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
20	C	-	7	-	3	-	女川町水産加工団地排水処理施設整備事業	宮ヶ崎・石浜地区	町	町	直接	継続	2,931,726	24	~	29	23				H25.4 管渠実施設計発注。	
																	24	102,000			H25.5 管渠本体工事・施工管理発注。	
																	25	1,947,168	2,022,822			
																	26		0			
																	27		0		H28.3 管渠実施設計完了	
																	28	34,547	60,892		H28.6 管渠工事発注	
																	29	115,079				
																	累計	2,198,794	0	2,083,714	0	
46	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業	指ヶ浜漁港 外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	24	~	25	23				24年11月～、嵩上げ工事発注。	
																	24	96,000	91,798			
																	25		▲ 3,702	7,904	H26.3 完了	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	96,000	0	88,096	7,904	
48	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業	女川町	町	町	直接	継続	852,355	24	~	32	23				
																		24	158,608	8,000		
																		25	9,649	12,248		
																		26	390,936	147,671		
																		27	52,426	0		
																		28	70,262	100,716		
																		29				
																		累計	681,881	0	268,635	0
58	C	-	7	-	4	-	女川町地方卸売市場整備事業	宮ヶ崎地区	町	町	直接	完了	81,000	24	~	28	23					
																	24	30,000				
																	25	30,750	43,740		H26.1 中央荷捌場、管理棟基本設計発注。	
																	26		▲ 3,678		H27.3 精算変更契約締結	
																	27					
																	28		0	20,688		
																	29					
																	累計	60,750	0	40,062	20,688	
86	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	大石原浜地区	町	町	直接	継続	294,072	25	~	29	23					
																	24					
																	25	45,232	44,192		H25.5 URとCM事業一括契約締結	
																	26	32,008	31,590		H26.10 URとCM事業一括契約締結(被災跡地整備)	
																	27		0		継続して用地交渉を実施	
																	28		1,577		H28.12 支障物件補償契約締結	
																	29	143,313				
																	累計	220,553	0	77,359	0	

(様式2C)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
87	C	-	7	-	5	-	女川町水産加工工場整備事業	宮ヶ崎・石浜、鷺神浜(角浜)、石宮国道以北地区	町	町	直接	継続	14,909,786	25	~	29	23									
																	24									
																	25	5,500,000							- H26.3.31時点 事業実施主体7社への補助金交付決定済	
																	26			5,203,649				- 交付決定済7社建設工事着工済		
																	27	2,856,337		▲ 648,914				- 6社竣工、1社交付決定取消		
																	28			0						
																	29									
																	累計	8,356,337	0	4,554,735	0					
92	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	女川町	県	県	直接	継続	31,341	25	~	32	23							
																			24							
																			25	16,825		13,440				
																			26							
																			27	8,247						
																			28			1,135				
																			29							
																			累計	25,072	0	14,575	0			
97	C	-	5	-	3		漁業集落防災機能強化事業	小屋取地区	町	町	直接	継続	647,743	26	~	29	23									
																	24									
																	25									
																	26	142,404		130,783				- H26.6 URとCM事業一括契約締結		
																	27	235,023		236,614				- 物件補償契約		
																	28	68,061		72,265				- H28.12 URとのCM事業変更契約締結		
																	29	40,317								
																	累計	485,805	0	439,662	0					
98	C	-	5	-	4		漁業集落防災機能強化事業	御前浜地区	町	町	直接	継続	641,087	26	~	30	23									
																	24									
																	25									
																	26	172,810		156,054				- H26.10 URとCM事業一括契約締結		
																	27			0				- 継続して用地交渉を実施		
																	28			3,379				- H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結		
																	29	36,967								
																	累計	209,777	0	159,433	0					
99	C	-	5	-	5		漁業集落防災機能強化事業	尾浦地区	町	町	直接	継続	1,238,739	26	~	30	23									
																	24									
																	25									
																	26	241,499		98,254				- H26.10 URとCM事業一括契約締結		
																	27			0				- 継続して用地交渉を実施		
																	28			32,704				- H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結		
																	29	223,506								
																	累計	465,005	0	130,958	0					

(様式2C)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
100	C	-	5	-	6		漁業集落防災 機能強化事業	竹浦地区	町	町	直接	継続	625,689	26	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26	139,543		76,629	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結	
																	27			0	-	継続して用地交渉を実施	
																	28			0	-	継続して用地交渉を実施	
																	29	47,844					
																	累計	187,387	0	76,629	0		
101	C	-	5	-	7		漁業集落防災 機能強化事業	桐ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	390,871	26	~	28	23						
																	24						
																	25						
																	26	132,216		95,718	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結	
																	27			985	-	H27.12用地買収契約	
																	28	160,936		181,300	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買収契約締結	
																	29						
																	累計	293,152	0	278,003	0		
102	C	-	5	-	8		漁業集落防災 機能強化事業	高白浜地 区	町	町	直接	継続	471,559	26	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26	62,581		48,122	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結	
																	27			0	-	継続して用地交渉を実施	
																	28			3,013	-	随時用地買収契約締結	
																	29						
																	累計	62,581	0	51,135	0		
103	C	-	5	-	9		漁業集落防災 機能強化事業	野々浜地 区	町	町	直接	継続	54,779	26	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26	41,084		40,329	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結	
																	27			0	-	継続して用地交渉を実施	
																	28			0	-	継続して用地交渉を実施	
																	29						
																	累計	41,084	0	40,329	0		
104	C	-	5	-	10		漁業集落防災 機能強化事業	塚浜地区	町	町	直接	継続	396,796	26	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26	138,141		106,668	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結	
																	27			0	-	継続して用地交渉を実施	
																	28			210	-	随時用地買収契約締結	
																	29	20,343					
																	累計	158,484	0	106,878	0		

(様式2C)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
105	C	-	5	-	11	漁業集落防災 機能強化事業	出島地区	町	町	直接	継続	782,199	26	~	30	23							
																24							
																25							
																26	302,684		234,714	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結		
																27			0	-	継続して用地交渉を実施		
																28			3,496	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結		
																29	29,717						
累計	332,401	0	238,210	0																			
106	C	-	5	-	12	漁業集落防災 機能強化事業	寺間地区	町	町	直接	継続	551,601	26	~	29	23							
																24							
																25							
																26	148,037		136,468	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結		
																27			0	-	継続して用地交渉を実施		
																28	168,421		179,990	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結		
																29	97,242						
累計	413,700	0	316,458	0																			
107	C	-	6	-	3	漁港施設機能 強化事業	尾浦漁港	町	町	直接	継続	230,100	26	~	28	23							
																24							
																25							
																26	120,000		9,768	-	H26.8 設計、測量業務発注		
																27			36,045	-	H27.8 契約締結 H28.3 変更契約締結(工期延期)		
																28	52,575		63,788	-	H29.3 変更契約締結(工期延長)		
																29							
累計	172,575	0	109,601	0																			
116	C	-	6	-	4	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	指ヶ浜漁 港外11漁 港	町	町	直接	継続	819,417	25	~	29	23							
																24							
																25	225,389		216,526	-	H26.1~ 嵩上げ工事発注		
																26	29,732		▲ 10,580	-	H27.3 変更契約締結		
																27	76,621		102,407	-	H28.3 変更契約締結		
																28	94,875		▲ 5,527	-	H29.3 変更契約締結 H29.3 契約締結		
																29	47,986						
累計	474,603	0	302,826	0																			
117	C	-	5	-	13	漁業集落防災 機能強化事業	指ヶ浜地 区	町	町	直接	継続	414,022	26	~	30	23							
																24							
																25							
																26	113,647		86,872	-	H27.3 URとCM事業一括契約締結		
																27			0	-	継続して用地交渉を実施		
																28			639	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結		
																29	55,018						
累計	168,665	0	87,511	0																			

(様式2C)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
118	C	-	5	-	14		漁業集落防災 機能強化事業	横浦地区	町	町	直接	継続	701,632	26	~	30	23								
																	24								
																	25								
																	26	94,546		53,071	-	H27.3 URとCM事業一括契約締結			
																	27			0	-	継続して用地交渉を実施			
																	28			525	-	随時用地買取契約締結			
																	29	128,133							
																	累計	222,679	0	53,596	0				
119	C	-	5	-	15		漁業集落防災 機能強化事業	飯子浜地区	町	町	直接	継続	655,999	26	~	30	23								
																	24								
																	25								
																	26	82,041		54,966	-	H27.3 URとCM事業一括契約締結			
																	27			0	-	継続して用地交渉を実施			
																	28			356	-	随時用地買取契約締結			
																	29								
																	累計	82,041	0	55,322	0				
121	C	-	1	-	1		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(女 川漁港環境整 備事業)	小乗浜地区	県	県	直接	継続	55,000	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	41,250			-	未執行			
																	27				-				
																	28								
																	29								
																	累計	41,250	0	0	0				
123	C	-	7	-	6	-	(仮称)女川町 水産振興セン ター整備事業 (水産加工開 放実験室)	宮ヶ崎地区	町	町	直接	継続	45,778	27	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	22,317		22,317	-	H27.9 建設工事発注			
																	28	12,016		12,016	0	H28.6 竣工			
																	29								
																	累計	34,333	0	34,333	0				
124	◆	C	-	7	-	5	-	(仮称)女川町 水産振興セン ター整備事業 (飲食施設)	宮ヶ崎地区	町	町	直接	継続	77,433	27	~	28	23							
																		24							
																		25							
																		26							
																		27	40,265		40,265	-	H27.9 建設工事発注		
																		28	21,680		21,680	0	H28.6 竣工		
																		29							
																		累計	61,945	0	61,945	0			

(様式2C)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	56,850	0	0	0							/			
			24	818,625	0	161,795	19,671										
			25	16,825	0	55,805	7,904										
			26	41,250	0	368,908	0										
			27	8,247	0	59,062	0										
			28	0	0	▲ 56,747	0										
			29	0													
	1,253,641	都道府県交付分 計	941,797	0	588,823	27,575											
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	61,500	0	0	0									/	
			24	385,708	0	116,413	3,187										
			25	7,758,188	0	2,339,528	0										
			26	2,383,909	0	6,697,068	45,000										
			27	3,282,989	0	▲ 210,281	0										
			28	683,373	0	733,019	20,688										
			29	985,465													
	28,020,383	市町村交付分 計	15,541,132	0	9,675,747	68,875											
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	118,350	0	0	0										/
			24	1,204,333	0	278,208	22,858										
			25	7,775,013	0	2,395,333	7,904										
			26	2,425,159	0	7,065,976	45,000										
			27	3,291,236	0	▲ 151,219	0										
			28	683,373	0	676,272	20,688										
			29	985,465													
	29,274,024	合計	16,482,929	0	10,264,570	96,450											

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
4	D	-	4	-	1	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その1)	竹浦地区 外13地区	町	町	直接	完了	96,000	23	~	24	23	43,750				H24.6 住宅5か年計画策定業務発注 H24.6 測量調査業務発注																	
																	24	40,250		64,153	-	H24.12 整備事業基本計画作成業務発注																	
																	25			19,846	-	H25.4 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務発注																	
																	26					1																	
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	累計	84,000	0	83,999	1																		
																	5	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 シビックコア地 区整備計画案 作成事業	鷺神浜・ 女川浜地区	町	町	直接	完了	23,976	23	~	24	23	1,125				H24.6 基本計画作成業務委託発注
																																		24	17,625		17,982	-	
25					0																																		
26																																							
27																																							
28		▲ 768																																					
29																																							
累計	18,750	▲ 768	17,982	0																																			
6	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事 業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	完了	987,255	23	~	26																		23	491,250				H24.4 基本設計業務委託発注 H24.9 実施計画作成業務委託発注
																																		24	714,750		722,456	-	H24.9 環境アセスメント概況調査業務委託発注
																	25			19,755	-	H25.9 環境調査業務委託発注																	
																	26			▲ 1,772	3	H27.3 精算変更契約締結、H27.3 完了																	
																	27		▲ 15,500																				
																	28		▲ 450,058																				
																	29																						
																	累計	1,206,000	▲ 465,558	740,439	3																		
																	7	D	-	17	-	2	-	緊急防災空地 整備事業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	3,426,855	24	~	25	23					H24.9 用地取得開始
																																		24	3,210,000		2,570,141	-	2
25																																							
26																																							
27																																							
28		▲ 639,857																																					
29																																							
累計	3,210,000	▲ 639,857	2,570,141	2																																			
8	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	完了	65,940	23	~	26																		23	375				H24.6 まちづくり基本計画策定業務委託発注
																																		24	57,000		49,455	-	H24.6 万石浦地区整備計画作成業務委託発注
																	25																						
																	26					0																	
																	27																						
																	28		▲ 7,920																				
																	29																						
																	累計	57,375	▲ 7,920	49,455	0																		
																	9	D	-	20	-	2	-	住民等のまち づくり活動支 援事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	完了	41,193	23	~	27	23	333				H24.6 まちづくりワークショップ業務委託発注
																																		24	13,666		12,955	-	
25	14,000		6,608	-	H25.6 ワーキンググループ運営等業務委託発注																																		
26			7,898	0	H26.5 ワーキンググループ運営等業務委託発注(H27.3 完了)																																		
27																																							
28		▲ 538																																					
29																																							
累計	27,999	▲ 538	27,461	0																																			

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業計画 作成事業(事 業計画等)	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	継続	339,630	23	~	28	23	80,250				H24.4 基本設計業務委託発注
																	24	189,750		175,188	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		▲ 4,869	11,973	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26		▲ 9,440	33,045	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27		▲ 966	1,632	-	H27.6 不動産鑑定業務発注
																	28			910	31,977	H28.6 不動産鑑定業務発注
																	29					
																	累計	270,000	▲ 15,275	222,748	31,977	
11	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業計画 作成事業(実 施設計)	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	完了	76,000	23	~	25	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	66,500		66,500	-	(H24年度は契約行為のみ)
																	25				-	H25.4 実施設計着手
																	26				0	
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	66,500	0	66,500	0	
15	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(市街 地)	県	県	直接	継続	3,644,000	23	~	30	23	38,750			24年7月道路予備設計, 路線測量契約。	
																	24	106,950		27,377	-	
																	25	992,000		24,206	-	26年1月事業監理業務契約
																	26	586,675		178,215	-	26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。
																	27	764,150		499,139	-	27年5月橋梁護岸工工事契約。
																	28			1,424,085	-	28年4月工事委託協定締結。28年8月公管金協定締結
																	29	232,500				
																	累計	2,721,025	0	2,153,022	0	
16	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(御前 浜)	県	県	直接	継続	792,000	23	~	28	23	34,100			24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。	
																	24	26,350		12,693	-	
																	25	93,000		32,791	-	25年11月詳細設計契約。25年12月用地測量契約
																	26	49,600		11,899	-	26年7月事業管理業務契約。26年10月用地補償契約。
																	27	294,500		203,318	-	27年7月用地監理業務委託契約。27年12月改良工事契約。
																	28	116,250		178,692	-	28年5月発掘調査委託契約。28年10月道路改良工事契約
																	29					
																	累計	613,800	0	439,393	0	
17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (飯子浜)	県	県	直接	継続	2,891,000	23	~	30	23	38,750			24年7月道路予備設計, 路線測量契約。	
																	24	372,000		24,497	-	
																	25	527,000		112,369	-	25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細設計契約。
																	26	620,000		40,709	-	27年3月用地補償契約
																	27	682,775		200,429	-	27年5月工事委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。
																	28			643,493	-	29年2月函渠工及び改良工事契約
																	29					
																	累計	2,240,525	0	1,021,497	0	
18	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)出島 線(寺間)	県	県	直接	継続	515,000	23	~	29	23	37,975			24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。	
																	24	100,750		10,291	-	
																	25	88,000		19,669	-	26年1月事業監理業務契約
																	26	32,474		12,665	-	26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契約。
																	27			23,495	-	27年7月用地測量業務契約。28年1月用地補償総合技術業務契約。
																	28			176,514	-	28年11月改良工事契約
																	29	152,800				
																	累計	411,999	0	242,634	0	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
21	D	-	4	-	2	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その2)	陸上競技 場	町	町	直接	完了	4,878,663	25	~	25	23					25.1月 譲渡契約締結(200戸)			
																	24								
																	25	4,496,012		4,268,830	1	H26.2月 譲渡代金確定契約締結 H26.3月 保留地取得			
																	26		▲ 129,509						
																	27								
																	28		▲ 97,672						
																	29								
累計	4,496,012	▲ 227,181	4,268,830	1																					
22	◆ D	-	17	-	1	-	復興市街地地 区上水道整備 事業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	完了	28,140	24	~	24	23					H24.7 女川町水道事業基本計画策定業務委託発注			
																	24	23,200		22,512	0	H24.7 女川町水道事業変更認可申請書作成業務委託発注			
																	25								
																	26								
																	27								
																	28		▲ 688						
																	29								
累計	23,200	▲ 688	22,512	0																					
23	D	-	20	-	3	-	復興まちづくり 支援防災情報 通信ネット ワーク整備事 業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	廃止	0	23	~	27	23								
																	24	25,500							
																	25								
																	26		▲ 14,432						
																	27								
																	28		▲ 11,068						
																	29								
累計	25,500	▲ 25,500	0	0																					
24	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	54,689	24	~	28	23					H24.9 基本設計業務委託発注			
																	24	35,475		34,499		H24.9 測量調査等業務委託発注			
																	25		3,566	4,541		H25.10 用地測量等業務発注			
																	26		1,808	1,566		H26.4 用地測量等業務契約変更			
																	27		167	409		H27.6 不動産鑑定業務発注			
																	28				1				
																	29								
累計	35,475	5,541	41,015	1																					
25	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	御前浜地 区	町	町	直接	完了	44,101	24	~	28	23					H24.9 基本設計業務委託発注			
																	24	29,550		24,778		H24.9 測量調査等業務委託発注			
																	25			3,743		H25.10 用地測量等業務発注			
																	26		3,500	4,177		H26.4 用地測量等業務契約変更、埋蔵文化財調査業務発注			
																	27		25	377		H28.1 不動産鑑定業務発注			
																	28				0				
																	29								
累計	29,550	3,525	33,075	0																					
26	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	尾浦地区	町	町	直接	完了	55,150	24	~	28	23					H24.9 基本設計業務委託発注			
																	24	41,362		36,235		H24.9 測量調査等業務委託発注			
																	25			3,655		H25.10 用地測量等業務発注			
																	26			265		H26.4 用地測量等業務契約変更			
																	27			344		H27.6 不動産鑑定業務発注			
																	28			442	421	H28.8 不動産鑑定業務発注			
																	29								
累計	41,362	0	40,941	421																					

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
27	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	高白浜地 区	町	町	直接	完了	25,768	24	~	28	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	17,700		17,078	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		714	1,336	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26		912	660	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			221	-	H28.1 不動産鑑定業務発注
																	28			0	31	
																	29					
																	累計	17,700	1,626	19,295	31	
28	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	15,700	24	~	28	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	11,775		11,410	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25			73	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26			57	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			0	-	不動産鑑定業務発注を検討中
																	28			0	235	
																	29					
																	累計	11,775	0	11,540	235	
29	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	野々浜地 区	町	町	直接	完了	40,981	24	~	28	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	29,550		28,053	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		268	1,765	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26		917	741	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			0	-	不動産鑑定業務発注を検討中
																	28			0	176	
																	29					
																	累計	29,550	1,185	30,559	176	
30	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	出島地区	町	町	直接	完了	56,257	24	~	28	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	41,362		41,085	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		321	597	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26		509	508	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			0	-	不動産鑑定業務発注を検討中
																	28			0	2	
																	29					
																	累計	41,362	830	42,190	2	
31	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	寺間地区	町	町	直接	完了	31,500	24	~	28	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	23,625		21,417	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25			667	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26			284	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			164	-	H27.9 不動産鑑定業務発注
																	28			0	1,093	
																	29					
																	累計	23,625	0	22,532	1,093	
32	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	中心部	町	町	直接	完了	33,424	24	~	29	23				H24.9 事業計画書作成業務委託発注	
																	24	22,500		8,089	-	H25.7 旭が丘地区基本設計業務発注
																	25		1,794	3,632	-	H26.4 旭が丘地区基本設計業務契約変更
																	26		774	12,573	-	H27.7 不動産鑑定業務発注
																	27			774		
																	28			0	0	
																	29					
																	累計	22,500	2,568	25,068	0	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
33	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(事業費)	竹浦地区	町	町	直接	継続	1,944,716	24	~	28	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																24	128,012		33,512	-	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																25	369,162		411,171	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																26	722,417	726,967	1,386,576	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																27			13,446	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																28	21,910	▲ 266,843	▲ 297,184	-	H28.12 集会所整備契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																29					
累計	1,241,501	460,124	1,547,521	0																	
34	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業(事業費)	桐ヶ崎地区	町	町	直接	継続	706,632	24	~	28	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																24	82,862		25,112	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																25	92,225		113,445	-	H26.2 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																26	284,894	202,335	488,899	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																27			25,284	-	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																28		▲ 44,016	▲ 50,703	-	H27.12 集会所整備契約締結 H28.9 URとのCM事業変更契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																29					
累計	459,981	158,319	602,037	0																	
35	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(事業費)	横浦地区	町	町	直接	継続	1,425,606	24	~	29	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																24	119,962		37,712	-	移転元用地買取契約締結
																25	137,287		155,992	-	H26.12造成工事着手、H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																26	241,648		284,876	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																27	213,684		217,944	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																28	490,805	44,016	482,771	-	
																29					
累計	1,203,386	44,016	1,179,295	0																	
36	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業(事業費)	飯子浜地区	町	町	直接	継続	1,605,091	24	~	28	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																24	119,875		37,625	-	H26.3 造成工事着手
																25	163,362		186,000	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																26	273,411		287,139	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																27	390,191		392,998	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																28	457,614		394,186	-	H28.12 集会所整備契約締結 移転費助成について随時交付決定
																29					
累計	1,404,453	0	1,297,948	0																	
37	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(事業費)	塚浜地区	町	町	直接	継続	1,293,930	24	~	28	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																24	119,262		33,512	-	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																25	260,225		303,311	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																26	426,055	223,189	672,944	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																27	33,121		4,941	-	H28.6 集会所整備契約締結
																28	44,135	26,199	86,945	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																29					
累計	882,798	249,388	1,101,653	0																	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
38	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	指ヶ浜地区	町	町	直接	継続	1,349,374	24	~	28	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	91,612		25,112	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	167,475		195,959	-	H26.2 造成工事着手
																	26	263,086	658,526	909,724	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	27			26,537	-	用地買取契約締結、H28.3 集会所整備契約締結
																	28			▲ 33,898	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29					利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	累計	522,173	658,526	1,123,434	0	
39	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	御前浜地区	町	町	直接	継続	1,396,666	24	~	28	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	117,162		20,912	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	195,387		279,374	-	H26.2 造成工事着手
																	26	375,497	512,670	845,452	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	27			4,365	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	28	21,364		25,607	-	H28.7 集会所整備契約締結
																	29					H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	累計	709,410	512,670	1,175,710	0	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
40	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	尾浦地区	町	町	直接	継続	4,568,505	24	~	28	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	136,062		29,312	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	595,962		654,932	-	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	26	1,150,940		1,094,977	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	27	528,612		532,890	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	28	1,585,864		1,584,723	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29					H29.3 集会所整備契約締結
																	累計	3,997,440	0	3,896,834	0	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
41	D	-	23	-	20	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	高白浜地区	町	町	直接	継続	682,080	24	~	28	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	54,600		12,600	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	110,075		144,585	-	H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	26	268,474	62,218	315,972	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	27	101,451		32,460	-	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	28			77,268	-	H27.9 集会所整備契約締結
																	29					H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	累計	534,600	62,218	582,885	0	
42	D	-	23	-	21	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	大石原浜地区	町	町	直接	継続	28,200	24	~	28	23					
																	24	36,400			-	
																	25	32,987		13,089	-	
																	26	70,227	▲ 114,939	4,885	-	移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	27			75	-	移転費助成について随時交付決定
																	28			▲ 75	-	
																	29					
																	累計	139,614	▲ 114,939	17,974	0	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(事業費)	野々浜地区	町	町	直接	継続	487,219	24	~	28	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																24	99,662		20,912	-
																25	103,862		128,378	-
																26	184,161		237,391	-
																27	38,630		20,529	-
																28			▲ 910	-
																29				-
累計	426,315	0	406,300	0																
44	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業(事業費)	出島地区	町	町	直接	継続	485,596	24	~	28	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済、H25.2 土質調査業務発注、
																24	127,312		29,312	-
																25	103,425		189,057	-
																26	135,511	58,647	201,807	-
																27			4,221	-
																28			▲ 43,197	-
																29				-
累計	366,248	58,647	381,200	0																
45	D	-	23	-	24	防災集団移転 促進事業(事業費)	寺間地区	町	町	直接	継続	754,715	24	~	28	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																24	72,624		16,625	-
																25	326,462		351,004	-
																26	550,611	▲ 291,076	249,442	-
																27	27,952		27,419	-
																28		▲ 26,199	▲ 18,898	-
																29				-
累計	977,649	▲ 317,275	625,592	0																
47	D	-	1	-	5	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (小乗浜)	県	県	直接	継続	3,012,000	24	~	30	23				24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
																24	116,250		10,740	-
																25	1,395,000		56,813	-
																26	465,000		22,953	-
																27	358,050		50,067	-
																28			970,744	-
																29				-
累計	2,334,300	0	1,111,317	0																
49	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	女川町	町	直接	継続	17,529,281	24	~	32	23				
																24	4,670,006		3,109,158	-
																25	2,518,696		2,190,367	-
																26	237,836		2,481,327	-
																27	4,153,257		244,829	-
																28	2,443,623		2,014,441	-
																29				-
累計	14,023,418	0	10,040,122	0																

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
50	D	-	23	-	25	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	中心部	町	町	直接	継続	6,850,293	24	~	30	23				H25.1 移転促進区域用地取得開始	
																	24	4,675,125		2,875,490	-	H24.12 利子補給、移転費助成補助受付開始
																	25	1,066,275		1,399,805	-	移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	26	2,691,150	▲ 2,038,537	375,770	-	移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	27			218,674	-	移転先用地(荒立西・東、内山)取得
																	28		▲ 400,001	206,854	-	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	29				-	移転先用地(運動場西、ずい道、女川(1期、2期))取得
累計	8,432,550	▲ 2,438,538	5,076,593	0	移転元用地及び補償契約締結																	
51	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	荒立地区	町	町	直接	完了	839,213	24	~	27	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	629,409		629,409	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25				-	H25.4 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結
																	26				-	
																	27			0	0	H28.3 事業完了
																	28					
																	29					
累計	629,409	0	629,409	0																		
52	D	-	17	-	4	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	陸上競技 場跡地地 区	町	町	直接	完了	37,034	24	~	24	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	30,204		30,204	-	H25.3 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結
																	25				-	H26.3 区画道路竣工
																	26			▲ 2,428	0	H26.5 URとCM事業変更契約締結(精算減額)
																	27					
																	28		▲ 2,428			
																	29					
累計	30,204	▲ 2,428	27,776	0																		
53	D	-	1	-	6	-	道路事業(竹 浦団地取付道 路)	竹浦地区	町	町	直接	継続	699,518	24	~	28	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	31,739			-	(H25.8 詳細設計業務発注予定)
																	25	272,877		272,877	-	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手
																	26			10,752	-	道路用地取得
																	27			1,366	-	道路用地取得
																	28		237,509	237,509	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29					
累計	304,616	237,509	522,504	0																		
54	D	-	1	-	7	-	道路事業(横 浦団地取付道 路)	横浦地区	町	町	直接	継続	411,524	24	~	30	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	25,469			-	(H25.8 詳細設計業務発注予定)
																	25	194,215		194,215	-	H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結
																	26			8,612	-	道路用地取得
																	27			613	-	道路用地取得
																	28		99,245	99,246	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29					
累計	219,684	99,245	302,686	0																		

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	28							
55	D	-	1	-	8	-	道路事業(飯子浜団地取付道路)	飯子浜地区	町	町	直接	継続	180,506	24	~	28	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	23,883			- (H25.8 詳細設計業務発注予定)	
																	25	166,082	166,082		- H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手	
																	26		20,228		- 道路用地取得	
																	27		3,655		- 道路用地取得	
																	28		▲ 50,073	▲ 50,073		- H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29					
累計	189,965	▲ 50,073	139,892	0																		
56	D	-	1	-	9	-	道路事業(塚浜団地取付道路)	塚浜地区	町	町	直接	継続	196,790	24	~	28	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	21,070			- (H25.8 詳細設計業務発注予定)	
																	25	151,280	151,280		- H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手	
																	26		2,104		- 道路用地取得	
																	27		151		- 道路用地取得	
																	28		▲ 19,838	▲ 19,838		- H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29					
累計	172,350	▲ 19,838	133,697	0																		
57	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 牡鹿線 (高白)	県	県	直接	継続	1,114,000	24	~	29	23				24年7月道路予備設計契約。	
																	24	46,500	5,239		-	
																	25	193,750	45,968		- 25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。	
																	26	186,000	14,437		- 26年10月林地開発委託契約	
																	27	127,100	7,667		- 27年7月用地管理業務委託、建物調査算定業務委託契約。	
																	28		331,331		- 28年4月用地測量業務委託契約。28年11月改良工事契約	
																	29	310,000				
累計	863,350	0	404,642	0																		
59	D	-	4	-	3	-	女川町災害公営住宅整備事業(その3)	指ヶ浜地区	町	町	直接	完了	202,236	24	~	28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
																	24	1,155			- (防集事業と面積により事業費按分)	
																	25	49,827	45,215		- H26.2 造成工事着手	
																	26	99,799	▲ 8,282		- H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結	
																	27		113,848		- H27.6 支援業務発注、H27.10買取契約締結	
																	28	26,174	25,961	213	- H28.9 URとのCM事業変更契約締結	
																	29					
累計	176,955	0	176,742	213																		
60	D	-	4	-	4	-	女川町災害公営住宅整備事業(その4)	御前浜地区	町	町	直接	継続	148,394	24	~	28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
																	24	1,155			- (防集事業と面積により事業費按分)	
																	25	40,780	35,942		- H26.2 造成工事着手	
																	26	87,909	▲ 3,254		- H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結	
																	27		1,719		- H27.12 支援業務発注	
																	28		75,015		- H28.6 買取契約締結	
																	29					
累計	129,844	0	109,422	0																		

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
61	D	-	4	-	5	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その5)	尾浦地区	町	町	直接	継続	984,697	24	~	29	23					敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
																	24	4,331			-	
																	25	354,716	336,420		- H26.3 造成工事着手	
																	26	368,992	▲ 121,907		- H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結	
																	27		2,609		- H27.12 支援業務発注	
																	28		578,741		H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H28.12 買取契約締結	
																	29	133,569				
																	累計	861,608	0	795,863	0	
62	D	-	4	-	6	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その6)	竹浦地区	町	町	直接	継続	334,821	24	~	28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)	
																	24	2,021			-	
																	25	106,357	97,782		- H26.3 造成工事着手	
																	26	156,675	▲ 25,663		- H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結	
																	27		1,719		- H27.12 支援業務発注	
																	28		27,914	183,575		H28.7 買取契約締結 H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29					
																	累計	265,053	27,914	257,413	0	
63	D	-	4	-	7	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その7)	桐ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	278,070	24	~	28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)	
																	24	2,021			-	
																	25	77,225	68,651		- H26.2 造成工事着手	
																	26	154,878	▲ 31,458		- H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結	
																	27		9,185	206,116		- H27.6 支援業務発注 H27.9 買取契約締結
																	28		▲ 46	46		H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29					
																	累計	234,124	9,185	243,263	46	
64	D	-	4	-	8	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その8)	高白浜地 区	町	町	直接	完了	256,009	24	~	28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)	
																	24	1,732			-	
																	25	43,755	36,671		- H25.12 造成工事着手	
																	26	137,532	▲ 5,399		- H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URと CM事業変更契約締結	
																	27		40,987	183,690		- H27.6 買取契約締結
																	28		1,993	7,051		H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H29.1 バリアフリー工事契約締結
																	29					
																	累計	183,019	40,987	216,955	7,051	
65	D	-	4	-	9	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その9)	横浦地区	町	町	直接	継続	251,192	24	~	29	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)	
																	24	2,454			-	
																	25	128,352	117,940		- H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結	
																	26	204,400	▲ 75,715		- H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結	
																	27		0			- 継続して敷地造成工事を実施
																	28		▲ 115,414	8,888		H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H28.12 業務支援契約締結
																	29					
																	累計	335,206	▲ 115,414	51,113	0	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
66	D	-	4	-	10	女川町災害公 営住宅整備事 業(その10)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	19,157	24	~	26	23					敷地造成 H25.5 URとCM事業一括契約締結
																24	144			-	(漁集事業と面積により事業費按分)
																25	6,284	6,290			
																26	11,158	10,470	0	H27.3 URとCM事業精算変更契約締結、H27.3完了	
																27					
																28		▲ 826			
																29					
累計	17,586	▲ 826	16,760	0																	
67	D	-	4	-	11	女川町災害公 営住宅整備事 業(その11)	野々浜地 区	町	町	直接	完了	102,726	24	~	28	23					敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																24	1,010			-	(防集事業と面積により事業費按分)
																25	29,665	▲ 8,072	25,398		H25.12 造成工事着手
																26	79,513		66,772		H26.5 検討業務発注、H26.8 譲渡契約締結、敷地造成 H27.3 URと CM事業精算変更契約締結
																27			0		H27.4 入居開始。、現在、事業費の精査中
																28		▲ 12,230	▲ 3,371	1,087	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																29					
累計	110,188	▲ 20,302	88,799	1,087																	
68	D	-	4	-	12	女川町災害公 営住宅整備事 業(その12)	飯子浜地 区	町	町	直接	継続	87,466	24	~	29	23					敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																24	577			-	(防集事業と面積により事業費按分)
																25	32,000		29,551		H26.3 造成工事着手
																26	43,954	▲ 9,847			H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27			1,215		H28.1業務支援契約
																28			14,154		H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H28.12 買取契約締結
																29					
累計	76,531	0	35,073	0																	
69	D	-	4	-	13	女川町災害公 営住宅整備事 業(その13)	塚浜地区	町	町	直接	完了	64,955	24	~	28	23					敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																24	144			-	(防集事業と面積により事業費按分)
																25	10,042		9,430		H26.3 造成工事着手
																26	12,544	▲ 212			H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27			13,512		H28.1業務支援契約、H28.3買取契約締結
																28	34,104		30,149	3,955	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																29					
累計	56,834	0	52,879	3,955																	
70	D	-	4	-	14	女川町災害公 営住宅整備事 業(その14)	小屋取地 区	町	町	直接	継続	34,949	24	~	29	23					
																24	144				
																25	10,036				
																26	12,544		9,522		H26.5 検討業務発注、H26.6 URとのCM事業契約締結、随時用地購 入契約締結
																27			1,255		H28.1業務支援契約、随時用地購入契約締結
																28		12,230	21,228		H28.9 買取契約締結、支障物件移設補償契約締結
																29					
累計	22,724	12,230	32,005	0																	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
71	D	-	4	-	15	女川町災害公 営住宅整備事 業(その15)	出島地区	町	町	直接	完了	664,532	24	~	26	23					敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																24	3,609		60,033	-	(防集事業と面積により事業費按分)
																25	142,922		65,216	-	建物 H25.8 業務支援契約締結、H25.11 譲渡契約締結
																26	526,031		494,081	-	敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27		▲ 50,172	0	-	H26.9 入居開始。現在、事業費の精査中
																28		▲ 40,924	▲ 37,866	2	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																29					
累計	672,562	▲ 91,096	581,464	2																	
72	D	-	4	-	16	女川町災害公 営住宅整備事 業(その16)	寺間地区	町	町	直接	完了	222,156	24	~	28	23					敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																24	1,155			-	(防集事業と面積により事業費按分)
																25	95,229		90,523	-	H25.12 造成工事着手
																26	98,001		▲ 55,361	-	H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27			150,396	-	H27.4買取契約締結
																28			204	8,623	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																29					H29.1 バリアフリー工事契約締結
累計	194,385	0	185,762	8,623																	
73	D	-	4	-	17	女川町災害公 営住宅整備事 業(その17)	清水・日 蔭地区	町	町	直接	継続	512,541	25	~	28	23					
																24					
																25	69,965		643	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
																26	227			-	
																27			2,512	-	H28.3基本設計業務契約変更
																28	430,780	▲ 52,500	442,260	-	H28.4 支援業務発注、H28.6 用地購入、H28.9 買取契約締結
																29					
累計	500,972	▲ 52,500	445,415	0																	
74	D	-	4	-	18	女川町災害公 営住宅整備事 業(その18)	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	2,308,769	25	~	29	23					
																24					
																25	87,456	95,528	2,572	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
																26	109,224		8,705	-	H26.5 検討業務発注
																27			588	-	H28.3基本設計業務契約変更
																28		1,727,959	1,567,742	-	H28.9 支援業務発注、H28.9 硬岩掘削契約(区画整理事業との一 体契約)、H29.2 用地購入(先行地区)、H29.3買取契約締結
																29					
累計	196,680	1,823,487	1,579,607	0																	
75	D	-	4	-	19	女川町災害公 営住宅整備事 業(その19)	小乗浜地 区	町	町	直接	継続	334,949	25	~	29	23					
																24					
																25	34,982		372	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
																26	10,074		1,492	-	H26.5 検討業務発注
																27			101	-	H28.3基本設計業務契約変更
																28		248,023	5,351	-	H28.9 支援業務発注
																29					
累計	45,056	248,023	7,316	0																	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
76	D	-	4	-	20	女川町災害公 営住宅整備事 業(その20)	旭が丘地 区	町	町	直接	廃止	0	25 ~ 27	23					住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-18へ	
														24					流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))	
														25	87,456	▲ 87,456		0		
														26						
														27						
														28						
														29						
累計	87,456	▲ 87,456	0	0																
77	D	-	4	-	21	女川町災害公 営住宅整備事 業(その21)	大原・駅 周辺地区	町	町	直接	継続	8,714,050	25 ~ 29	23						
														24						
														25	585,956	174,912	8,799	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約	
														26	137,790	102,896	111,172	-	H26.5基本設計等、H27.2駅北地盤調査その1、H27.3駅北地盤調査そ の2、H27.3ずい道地盤調査	
														27	3,126,353		4,007,936	-	H27.5女川駅北買取契約、H27.12ずい道買取契約、用地購入	
														28	3,318,932	▲ 131,250	3,187,682		H28.12 女川駅北確定契約締結	
														29	309,201					
累計	7,478,232	146,558	7,315,589	0																
78	D	-	4	-	22	女川町災害公 営住宅整備事 業(その22)	中心部区 画整理事業 区域外 地区	町	町	直接	廃止	0	25 ~ 27	23					住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-21へ	
														24					流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))	
														25	174,912	▲ 174,912		0		
														26						
														27						
														28						
														29						
累計	174,912	▲ 174,912	0	0																
79	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	女川町内	町	町	直接	継続	4,029,888	25 ~ 32	23						
														24						
														25	4,762					
														26	118,104	26,613	148,538	-	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分	
														27	192,979		189,838	-	運動公園住宅外6地区	
														28	297,108		255,755	-	運動公園住宅外13地区	
														29	792,469					
累計	1,405,422	26,613	594,131	0																
80	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	女川町内	町	町	直接	継続	670,908	25 ~ 32	23						
														24						
														25	345					
														26	7,748	14,431	22,477	-	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分	
														27	27,867		24,685	-	運動公園住宅外6地区	
														28	33,505		30,954	-	運動公園住宅外13地区	
														29	50,372					
累計	119,837	14,431	78,116	0																
81	D	-	13	-	1	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	女川町内	町	町	直接	継続	2,322,240	24 ~ 28	23						
														24	348,336					
														25	1,393,344		54,426	-	利子補給補助について随時交付決定	
														26			111,341	-	利子補給補助について随時交付決定	
														27			104,784	-	利子補給補助について随時交付決定	
														28			49,490	-	利子補給補助について随時交付決定	
														29						
累計	1,741,680	0	320,041	0																

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
82	D	-	17	-	5	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	宮ヶ崎	町	町	直接	継続	5,872,442	25	~	29	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結	
																	24				- (H24年度は契約行為のみ)	
																	25	400,050		400,050	- H25.10 造成工事着手	
																	26	1,191,525		1,191,525	- H26.10 第1回契約変更	
																	27	655,125		655,125	- 継続して宅地整備を実施	
																	28	584,957	175,955	584,957	- H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更	
																	29	1,396,716				
累計	4,228,373	175,955	2,831,657	0																		
83	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	中心部	町	町	直接	継続	39,965,194	25	~	30	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結	
																	24				- (H24年度は契約行為のみ)	
																	25	6,103,723		5,327,768	- H25.4 造成工事着手 支障物件について随時契約締結	
																	26	5,696,752		5,919,762	- H27.3 駅周辺エリア一部供用開始、支障物件随時補償契約締結	
																	27	5,158,152		5,314,297	- 支障物件随時補償契約締結	
																	28	4,012,570		4,305,331	- H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更、支障物件随時補償契 約締結	
																	29	7,348,763				
累計	28,319,960	0	20,867,158	0																		
84	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (汚水)	公共下水道 区域 (石浜、小 乗浜地 区)	町	町	直接	継続	408,000	25	~	29	23					
																	24					
																	25	22,500			- 他事業との調整により事業実施が遅れている	
																	26			17,359	- H26.6 URとCM事業一括契約	
																	27	188,250		185,281	- H28.3 公共下水道(汚水)整備事業契約締結	
																	28			0	- 土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中	
																	29					
累計	210,750	0	202,640	0																		
85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(市街 地2)	県	県	直接	継続	1,363,000	24	~	30	23					
																	24	31,000		0		
																	25	465,000		11,444	- 25年5月詳細設計契約	
																	26	79,050		167,427	- 26年9月道路改良工事契約及び公管金協定。	
																	27	356,500		58,566	- 27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。	
																	28			620,646	- 28年8月公管金協定締結。28年11月工事委託契約締結	
																	29	77,500				
累計	1,009,050	0	858,083	0																		
88	D	-	2	-	1	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	中心部 (堀切山 駅前線、 駅前清水 線、清水 本通線)	町	町	直接	継続	5,777,427	25	~	30	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結	
																	24				- (H24年度は契約行為のみ)	
																	25	429,592		421,162	- H25.4 造成工事着手	
																	26	500,543		501,011	- H27.3 駅周辺エリア一部路線供用開始、支障物件補償契約締結	
																	27	986,701		984,434	- 継続して道路整備を実施	
																	28	627,040		627,040	- H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更	
																	29	1,556,329				
累計	4,100,205	0	2,533,647	0																		
89	◆	D	-	4	-	2	-	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その1)	陸上競技 場跡地地 区	町	町	直接	完了	23,100	25	~	25	23				
																		24				
																		25	18,480		18,480	0 H26.2 譲渡代金確定契約締結
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	18,480	0	18,480	0																		

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	累計								
90	◆	D	-	4	-	15	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その2)	出島地区	町	町	直接	完了	4,185	25	~	25	23				
																			24				
																			25	3,348		2,976	-
																			26				372
																			27				
																			28				
																			29				
累計	3,348	0	2,976	372	H25.11 譲渡契約締結 H26.8 完了																		
91	D	-	15	-	2	-	-	津波復興拠点 整備事業	鷺神浜・ 女川浜地区	町	町	直接	完了	1,539,252	25	~	28	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結 (H24年度は契約行為のみ)	
																		24					
																		25	318,184		300,934	-	
																		26	612,779		612,779	-	
																		27	223,474		210,909	-	
																		28				29,815	
																		29					
累計	1,154,437	0	1,124,622	29,815	H25.12 用地購入契約締結 H26.4 実施設計業務発注、H26.9URとのCM事業変更契約締結、 H27.3(仮称)地域交流C 施工監理・建設工事 契約締結 H27.8(仮称)地域交流C建設工事変更契約締結 H28.12完了																		
93	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	女川町	県	県	直接	継続	692,450	25	~	32	23				
																			24				
																			25	553,960		5,160	
																			26			16,664	
																			27			70,530	
																			28				
																			29				
累計	553,960	0	92,354	0																			
94	D	-	21	-	2	-	-	下水道事業 (雨水)	公共下水 道区域	町	町	直接	継続	1,835,665	25	~	29	23					
																		24					
																		25	212,400		212,400	-	
																		26	93,750		93,750	-	
																		27	80,475		80,475	-	
																		28	437,348		437,348	-	
																		29	552,774				
累計	1,376,747	0	823,973	0	H25.6 URとCM事業一括契約締結 H26.4 水路整備着手 土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中 H28.9変更契約締結。土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工																		
95	◆	D	-	21	-	2	-	1	下水道冠水対 策検討事業	安住地区	町	町	直接	完了	6,663	25	~	25	23				
																			24				
																			25	8,800		5,329	2
																			26				
																			27				
																			28		▲ 3,469		
																			29				
累計	8,800	▲ 3,469	5,329	2	H25.10 検討業務委託契約(H26.3完了)																		
96	◆	D	-	4	-	10	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その3)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	155	26	~	26	23				
																			24				
																			25			124	-
																			26	124			0
																			27				
																			28				
																			29				
累計	124	0	124	0	H25.11 譲渡契約締結 H26.7 完了																		

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
108	D	-	1	-	12	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	浦宿猪落 線	町	町	直接	完了	170,000	26	~	28	23										
																24										
																25										
																26	3,875		3,547	-	H26.5 測量設計業務委託契約、H27.3変更契約締結(H27.3完了)					
																27	112,375	15,500	123,880	-	H27.6 請負工事契約締結、H28.3変更契約締結(H28.4完了)					
																28			0	4,323	H28.4 完成					
																29										
累計	116,250	15,500	127,427	4,323																						
109	D	-	4	-	23	女川町災害公 営住宅整備事 業(その23)	石浜地区	町	町	直接	完了	412,650	25	~	28	23										
																24										
																25	78,675		812	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結					
																26	506,863		2,860	-	H26.5 基本設計等発注					
																27			364,189	-	H27.9 買取契約、H28.3 基本計画変更契約締結 等					
																28		▲ 224,470	▲ 7,337	544	H29.1 バリアフリー工事契約締結、按分額変更					
																29										
累計	585,538	▲ 224,470	360,524	544																						
110	D	-	4	-	24	女川町災害公 営住宅整備事 業(その24)	鷺神浜地 区	町	町	直接	継続	6,922,961	25	~	29	23										
																24										
																25	773,293		6,938	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結					
																26	198,346		392,719	-	H26.5 基本設計等、H26.9基本設計(西区その1、荒立・大道①、③)、H26.11 内山地区業務支援、H27.2 地盤調査(西区その1、荒立・大道①、③)、H27.2 荒立・大道①測量、H27.3 用地取得					
																27	320,012		891,994	-	H27.6荒立・大道①買取契約 H27.11荒立・大道③、西区地盤調査 H27.12荒立・大道③、西区(集合)買取契約 用地購入					
																28	2,875,898		2,875,898	-	用地購入(H28.6 西区集合、桜ヶ丘、H28.7 荒立・大道①、H28.9 荒 立・大道③、H28.12 西区戸建、H29.1 荒立・大道②)、支援業務契 約(H28.4 西区、桜ヶ丘、H28.9 荒立・大道②)、買取契約(H28.7 桜ヶ丘、H28.9 荒立・大道①、H28.12 西区戸建)					
																29	1,890,039									
累計	6,057,588	0	4,167,549	0																						
111	D	-	23	-	26	防災集団移転 促進事業(事 業費)	旭が丘地 区	町	町	直接	継続	481,399	26	~	28	23										
																24										
																25										
																26	198,884		195,148	-	H26.5 URとCM事業一括契約締結					
																27	222,339		223,030	-	継続して宅地整備を実施					
																28			▲ 60,643	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結					
																29					利子補給補助随時交付決定					
累計	421,223	0	357,535	0																						
112	◆	D	-	4	-	11	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その4)	野々浜地 区	町	町	直接	完了	620	26	~	26	23							
																			24							
																			25							
																			26	496		496	0	H26.8 譲渡契約締結、H27.3 完了		
																			27							
																			28							
																			29							
累計	496	0	496	0																						

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
113	◆	D	-	4	-	23	-	1		直接	完了	3,720	26	~	28	23								
																24								
																25								
																26	2,976							
																27		2,036	-	H27.9買取契約締結				
																28		0	940					
																29								
累計	2,976	0	2,036	940																				
114	◆	D	-	4	-	24	-	1		直接	完了	1,550	26	~	27	23								
																24								
																25								
																26	1,240	1,240	-	H27.3 買取り契約締結				
																27			0	H27.12 完了				
																28								
																29								
累計	1,240	0	1,240	0																				
115	◆	D	-	23	-	17	-	1		直接	継続	979,245	26	~	30	23								
																24								
																25								
																26	314,212	160,283	-	H26.6 URとCM事業一括契約、用地借地契約締結				
																27		134,130	-	H27.4 用地借地契約 H27.6 UR事業変更契約				
																28		2,944	-	H28.4 用地借地契約				
																29								
累計	314,212	0	297,357	0																				
120		D	-	21	-	3			直接	完了	380,651	26	~	28	23									
															24									
															25									
															26	21,750	18,630	-	H26.8 実施設計業務契約締結					
															27	263,738	266,849	-	H27.9 冠水対策ポンプ施設建設工事契約締結					
															28		▲ 1,316	1,325	H28.9変更契約締結。 H28.9完成					
															29									
累計	285,488	0	284,163	1,325																				
122	◆	D	-	21	-	1	-	1		直接	継続	77,000	27	~	29	23								
																24								
																25								
																26		0	-					
																27	40,000	36,312	-	H28.3 公共下水道(汚水)整備事業契約締結				
																28		0		土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中				
																29								
累計	40,000	0	36,312	0																				

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	149,575	0	0	0	
									24	799,800	0	90,837	0		
									25	4,307,710	0	308,420	0		
									26	2,018,799	0	464,969	0		
									27	2,583,075	0	1,113,211	0		
									28	116,250	0	4,345,505	0		
									29	772,800					
								14,023,450	都道府県交付分 計		10,748,009	0	6,322,942	0	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	617,083	0	0	0	
									24	16,393,440	0	10,950,538	2		
									25	23,472,746	0	19,576,758	3		
									26	19,597,130	▲ 1	19,695,032	376		
									27	17,084,738	0	16,255,782	0		
									28	17,743,731	0	19,898,207	91,860		
									29	14,030,232					
								141,200,295	市町村交付分 計		108,939,100	▲ 1	86,376,317	92,241	
								都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	766,658	0	0	0	
									24	17,193,240	0	11,041,375	2		
									25	27,780,456	0	19,885,178	3		
									26	21,615,929	▲ 1	20,160,001	376		
									27	19,667,813	0	17,368,993	0		
									28	17,859,981	0	24,243,712	91,860		
									29	14,803,032					
								155,223,745	合計		119,687,109	▲ 1	92,699,259	92,241	