

(様式1)

白石市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

白石市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	345,136	168,276	
25	0	14,103	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
合 計		345,136	182,379

<参考>	白石市東日本大震災 復興交付金基金残高	白石市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	白石市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	162,843	158	182,379

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	388,696	0
24	14,967	182,866	
25	0	212,616	
26	0	8	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
合 計		403,663	395,490

【参 考】平成23～28年度 交付実績※: 748,727

※ 「交付実績」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2C)

白石市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	C-4-1-	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設等整備)	白川内親地区	県	市	間接	完了	432,543	23~26	23	295,620		0	-	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。
										24	14,967		145,103	-	
										25		13,819	172,357	-	25年5月かんがい用水井戸・排水設備完成 集出荷施設建築のみ25年10月着工となっており、26年6月に完了予定である。 25年6月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水資材購入) 25年7月納品。 25年11月発注、園芸施設等(ハウス160棟)整備工事(ハウス散水管設置工事) 26年3月完成。 25年10月発注、集出荷施設整備工事
										26			6	6,940	26年6月完成
										27					
										28					
										29					
累計	310,587	13,819	317,466	6,940											
4	C-4-2-	被災地域農業復興支援総合事業(園芸施設用水確保事業)	白川内親地区	県	市	間接	完了	72,286	23~26	23	59,836		0	-	納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ25年4月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。
										24	0		33,783	-	
										25		▲ 5,622	19,199	-	25年8月かんがい用水井戸・設備完成。 取水に関する手続きの遅れで未着工だった取水ポンプが完了したため、利用を開始し事業完了となっている。 25年8月発注、揚水ポンプ整備工事 25年12月完成。
										26			1	1,231	26年6月完成
										27					
										28					
										29					
累計	59,836	▲ 5,622	52,983	1,231											

(様式2C)

白石市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5															
5	◆	C	-	4	-	1	-	1				4,303	23 ~ 24	23	8,400		0	-	全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。	
														24	0		3,442	1		
														25		▲ 4,957				
														26						
														27						
														28						
														29						
														累計	8,400	▲ 4,957	3,442	1		
														23	24,840		0	-		地盤調査は終了。25年度内で休憩施設を建築し、完了予定である。
														24	0		538	-		
25		▲ 3,240	21,060	-																
26			1	1																
27																				
28																				
29																				
累計	24,840	▲ 3,240	21,599	1																
23					平成24年度で全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。															
24	358		286	72																
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
累計	358	0	286	72																

(様式2C)

白石市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	388,696	0	0	0	
									24	14,967	0	182,866	1		
									25	0	0	212,616	0		
									26	0	0	8	8,172		
									27	0	0	0	0		
									28	0	0	0	0		
									29	0	0	0	0		
								536,132	都道府県交付分 計		403,663	0	395,490	8,173	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	358	0	286	72		
									25	0	0	0	0		
									26	0	0	0	0		
									27	0	0	0	0		
									28	0	0	0	0		
									29	0	0	0	0		
								896	市町村交付分 計		358	0	286	72	
								都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	388,696	0	0	0	
									24	15,325	0	183,152	73		
									25	0	0	212,616	0		
									26	0	0	8	8,172		
									27	0	0	0	0		
									28	0	0	0	0		
									29	0	0	0	0		
								537,028	合計		404,021	0	395,776	8,245	

(様式2D)

白石市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(虎子沢 山)	郡山字虎 子沢山地 区	市	市	直接	完了	168,200	24 ~ 25	23					- 調査設計業務委託については、平成24年度で完了。 - 工事については、平成25年3月末時点では契約のみとなっている。
															24	126,150	57,798			
															25		4,137	64,215	平成26年2月14日付けで事業は完了している。	
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	126,150	0	61,935	64,215																
2	D	-	14	-	2	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(緑が丘)	緑が丘地 区	市	市	直接	完了	262,000	24 ~ 25	23					- 調査設計業務委託については、平成24年度で完了。 - 工事については、平成25年3月末時点では契約のみとなっている。
															24	196,500	90,809			
															25		7,315	98,376	平成26年2月14日付けで事業は完了している。	
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	196,500	0	98,124	98,376																
7	◆	D	-	14	-	1	集水井等設置 用地購入事業	郡山字虎 子沢山地 区	市	市	直接	完了	3,096	24 ~ 25	23					用地測量業務委託については、平成25年3月末時点進捗率約70%、 平成25年7月末まで工期を延期し進めている。
															24	2,476	798			
															25		1,605	73	平成25年7月31日付けで事業は完了している。	
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	2,476	0	2,403	73																
8	D	-	20	-	1	-	白石市復興・ 防災まちづくり 計画策定事業	白石市域	市	市	直接	完了	26,203	24 ~ 25	23					平成25年2月14日に業務委託を契約。繰越事業として工期を平成 26年3月20日まで延長し、平成25年5月末時点で進捗率は 30.4%。
															24	19,652	18,585			
															25		1,046	21	平成26年3月20日付けで事業は完了している。	
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	19,652	0	19,631	21																

(様式2D)

白石市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	0	0	0		
										25	0	0	0		
										26	0	0	0		
										27	0	0	0		
										28	0	0	0		
										29	0	0	0		
								0	都道府県交付分 計		0	0	0		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	344,778	0	167,990	0	
										25	0	0	14,103	162,685	
										26	0	0	0	0	
										27	0	0	0	0	
										28	0	0	0	0	
										29	0	0	0	0	
								459,499	市町村交付分 計		344,778	0	182,093	162,685	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	344,778	0	167,990	0	
										25	0	0	14,103	162,685	
										26	0	0	0	0	
										27	0	0	0	0	
										28	0	0	0	0	
										29	0	0	0	0	
								459,499	合計		344,778	0	182,093	162,685	