

(様式1)

涌谷町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

涌谷町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	325,845	219,461	
25	708,093	177,974	
26	176,692	708,432	
27	48,053	38,939	
28	52,174	43,870	
29	0		
合計		1,310,857	1,188,676

<参考>	涌谷町東日本大震災 復興交付金基金残高	涌谷町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	涌谷町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	124,447	2,266	1,188,676

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

浦谷町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	浦谷町字 六軒町裏 地内及び 渋江地内	町	浦谷町	直接	完了	1,004,970	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成設計発注。建物設計発注。24年11月、用地買収開始。整備計画戸数(36戸)	
																	24	248,154	185,186	-		
																	25	588,463	146,737	-	25年7月、造成工事発注。25年9月、六軒町裏地区建築工事発注。26年2月、渋江地区建築工事発注。	
																	26	84,147	522,650	66,191	H26年7月六軒町裏地区造成工事及び建築工事変更契約、H26年9月渋江地区造成工事変更契約、H26年12月・H27年2月渋江地区建築工事変更契約	
																	27	0				
																	28	0	▲ 40,950	▲ 40,950		
																	29					
																	累計	920,764	▲ 40,950	854,573	25,241	
																	2	◆	D	-	4	-
24	14,236	6,414	-																			
25	0	0	-	25年9月、六軒町裏地区工事発注。26年2月、渋江地区工事発注。																		
26	0	3,867	3,955	H26年7月六軒町裏地区建築工事変更契約、H26年12月・H27年2月渋江地区建築工事変更契約																		
27	0																					
28	0																					
29																						
累計	14,236	0	10,281	3,955																		
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	浦谷町浦 谷字中江 南地内	町	浦谷町	直接	完了	303,386	24	~	26						
																	24	62,755	27,540	-	建物設計発注。25年3月用地買収開始。整備計画戸数(12戸)	
																	25	118,949	31,237	-	25年7月、造成工事発注。26年3月、建築工事発注。	
																	26	83,756	175,761	30,922	H26年11月造成工事変更契約、H27年2月建築工事変更契約	
																	27	0				
																	28	0				
																	29					
																	累計	265,460	0	234,538	30,922	
																	4	◆	D	-	4	-
24	700	321	-	建物設計発注。25年3月用地買収開始。整備区画数(12台分)																		
25	681	0	-	26年3月、工事発注。																		
26	628	1,682	6	H27年2月建築工事変更契約																		
27	0																					
28	0																					
29																						
累計	2,009	0	2,003	6																		
5	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	浦谷町字 六軒町裏 地内、渋 江地内及 び中江南 地内	町	浦谷町	直接	継続	357,125	26	~	32						
																	24					
																	25					
																	26	6,876	4,034	-	平成27年3月時点、入居者の政令月収により算定	
																	27	44,603	34,971	-	平成28年3月時点、入居者の政令月収により算定	
																	28	34,359	38,154	30,677	平成29年3月時点、入居者の政令月収により算定	
																	29					
																	累計	85,838	38,154	69,682	0	

(様式2D)

涌谷町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	涌谷町字 六軒町裏 地内、洪 江地内及 び中江南 地内	町	涌谷町	直接	継続	43,564	26 ~ 32	23								
														24								
														25								
														26	1,285		438		平成27年3月時点、入居者の政令月収により算定			
														27	3,450		3,968		平成28年3月時点、入居者の政令月収により算定			
														28	5,015	2,796	4,389		平成29年3月時点、入居者の政令月収により算定			
														29								
累計	9,750	2,796	8,795	0																		
7	D	-	4	-	1	災害公営住宅 防風フェンス 整備事業	涌谷町字 洪江地内	町	涌谷町	直接	完了	16,000	28 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26								
														27								
														28	12,800		8,804	3,996	H28. 4月 工事発注			
														29								
累計	12,800	0	8,804	3,996																		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。												23	0	0	0	0						
												24	0	0	0	0						
												25	0	0	0	0						
												26	0	0	0	0						
												27	0	0	0	0						
												28	0	0	0	0						
												29	0	0	0	0						
												0	都道府県交付分 計	0	0	0	0					
												市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0					
														24	325,845	0	219,461	0				
25	708,093	0	177,974	0																		
26	176,692	0	708,432	101,074																		
27	48,053	0	38,939	0																		
28	52,174	0	43,870	▲ 36,954																		
29	0																					
1,745,353	市町村交付分 計	1,310,857	0	1,188,676	64,120																	
1,745,353	合計	1,310,857	0	1,188,676	64,120																	