

(様式1)

松島町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

| 松島町 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 9,000 | 0 |
| 24 | 1,499,956 | 763,744 | |
| 25 | 6,683,559 | 1,108,319 | |
| 26 | 3,976,583 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 12,169,098 | 1,872,063 |

| | | | | |
|------|--------------------|-----------|----------------------|-------|
| <参考> | 松島町東日本大震災復興交付金基金残高 | 5,418,518 | 松島町東日本大震災復興交付金基金の利息額 | 2,733 |
|------|--------------------|-----------|----------------------|-------|

| <参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 68,131 | 56,305 | |
| 25 | 115,278 | 23,044 | |
| 26 | 58,380 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 241,789 | 79,349 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

松島町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|--|-------|-------|---|---|---|---|-------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | A | - | 4 | - | 1 | - | 震災復興事業に係る埋蔵文化財包蔵地確認調査及び発掘調査事業 | 計画区域内 | 町 | 松島町 | 直接 | 継続 | 8,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年7月、確認調査重機掘削業務発注。24年12月、確認調査実施(1件)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,625 | 1,122 | - | 26年3月、確認調査実施(1件)。事業計画と調整中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,625 | 1,122 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | A | - | 4 | - | 1 | - | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 松島町全域 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 3,912 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 事業計画と調整中 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,934 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,934 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,934 | 0 | 0 | | |
| 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 都道県交付分 各年度別合計 | | | | | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,934 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 都道県交付分 計 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,625 | 1,122 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 各年度別合計 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | | | |

(様式2C)

松島町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|---|---|---|---|----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | C | - | 5 | - | 1 | - | 漁業集落防災機能強化事業(手樽地区) | 手樽地区 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 71,120 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 24年10月、測量・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 53,340 | 51,801 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 53,340 | 51,801 | 0 | |
| 23 | C | - | 6 | - | 1 | - | 漁港施設機能強化事業(手樽地区) | 手樽地区 | 県 | 町 | 間接 | 継続 | 6,110 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年10月、測量・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,582 | 4,504 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 4,582 | 4,504 | 0 | |
| 26 | ☆ | F | - | 1 | - | 1 | 漁業集落復興効果促進事業 | | 町 | | | | | ~ | 23 | | | | 平成25年3月、使途内訳提出。避難誘導施設に係る測量・設計業務発注準備中。 25年12月、調査・実施設計発注中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 76,383 | 3,660 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 18,192 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 94,575 | 3,660 | 0 | |
| 27 | C | - | 5 | - | 2 | - | 漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)[直接補助分] | 手樽地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 712,780 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 25年3月、測量・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,710 | 4,504 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 300,000 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 85,275 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 389,985 | 4,504 | 0 | |
| 35 | C | - | 1 | - | 1 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業) | 磯崎地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 69,700 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 測量・設計に係る発注準備・調整中。 26年2月、調査業務・設計業務発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 7,275 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 45,000 | 8,674 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 52,275 | 8,674 | 0 | |
| 37 | C | - | 7 | - | 1 | - | 磯崎漁港共同利用施設復興整備事業 | 磯崎地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 88,283 | 25 ~ 26 | 23 | | | | 25年12月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 4,822 | 3,882 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 4,822 | 3,882 | 0 | |
| 39 | ☆ | F | - | 3 | - | 1 | 漁業集落復興効果促進事業(県分) | | 県 | | | | | ~ | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 7,638 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 7,638 | 0 | 0 | |

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|-------------|-------------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 42 | C - 6 - 2 - | 漁港施設機能 強化事業(手 樽地区)[直接 補助分] | 手樽地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 82,500 | 25 ~ 26 | 23 24 25 26 27 累計 | 0 61,875 0 0 0 61,875 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 漁港施設用地嵩上げ等に係る工事発注準備中。 |

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

| | | | | | |
|-------------|------------|---------|---------|--------|---|
| 都道県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 65,197 | 56,305 | 0 |
| | | 25 | 52,638 | 8,674 | 0 |
| | | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 都道県交付分 計 | | 117,835 | 64,979 | 0 | 0 |
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 81,093 | 8,164 | 0 |
| | | 25 | 366,697 | 3,882 | 0 |
| | | 26 | 103,467 | 0 | 0 |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村交付分 計 | | 551,257 | 12,046 | 0 | 0 |
| 県・市町村交付分 合計 | | 669,092 | 77,025 | 0 | 0 |

(様式2D)

松島町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|----|---|---|---|---|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | D | - | 1 | - | 1 | - | 町道手樽富山 駅線道路整備 事業 | 手樽地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,865,710 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年8月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 137,779 | 125,328 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 845,588 | 12,719 | - | 25年9月、調査・実施設計発注。25年10月、電柱移転補償開 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 317,381 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,300,748 | 138,047 | 0 | |
| 3 | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅 整備事業 | 磯崎地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,239,420 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年10月用地買収開始。25年2月、宮城県と実施設計業務協 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 489,527 | 177,640 | - | 定締結。25年2月、広場測量・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 594,965 | 578,078 | - | 26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。26年2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | 月、広場整備工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,084,492 | 755,718 | 0 | |
| 4 | D | - | 20 | - | 1 | - | 手樽柿ノ浦地 区避難路整備 事業 | 手樽地区 (柿ノ浦) | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 224,470 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年8月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 30,100 | 9,356 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 138,251 | 4,125 | - | 25年9月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 168,351 | 13,481 | 0 | |
| 5 | D | - | 20 | - | 2 | - | 松島地区安 全・安心なまち づくり基盤整 備事業(避難 場所) | 松島地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 747,330 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年8月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 28,342 | 27,696 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 150,652 | 19,784 | - | 25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 274,252 | | | 3月、物件移転補償開始。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 453,246 | 47,480 | 0 | |
| 6 | D | - | 20 | - | 3 | - | 松島東浜地区 避難場所整備 事業 | 松島地区 (東浜山 頂) | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 197,588 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 24年8月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 10,320 | 5,596 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 18,658 | 3,829 | - | 25年9月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 119,212 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 148,190 | 9,425 | 0 | |
| 7 | D | - | 20 | - | 4 | - | 松島地区復興 まちづくり拠点 施設整備事業 | 松島地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 118,445 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年10月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,445 | 2,445 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 86,388 | 6,660 | - | 25年7月、測量設計発注。26年2月、造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 88,833 | 9,105 | 0 | |
| 8 | D | - | 20 | - | 5 | - | 手樽地区復興 まちづくり拠点 施設整備事業 | 手樽地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 123,378 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年10月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,128 | 2,128 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 90,405 | 8,535 | - | 25年7月、測量設計発注。26年2月、造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 92,533 | 10,663 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|----|----|---|---|----------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | D | - | 20 | - | 6 | - | 津波シミュレーション作成事業 | 松島・高城 磯崎・手樽 地区 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 12,000 | 23 | 23 | 9,000 | 0 | - | 24年6月、シミュレーション作成業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 4,685 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | 4,315 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 9,000 | 4,685 | 4,315 | |
| 10 | D | - | 20 | - | 7 | - | 松島地区等復興まちづくり推進事業 | 計画区域 内 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 217,880 | 24 | 23 | | | - | 24年4月、計画策定業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 66,000 | 65,756 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 54,472 | 54,416 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 27,187 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 147,659 | 120,172 | 0 | |
| 11 | ◆ | D | - | 21 | - | 1 | 松島地区外内水対策事業 | 松島・高城 ・磯崎地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 508,610 | 24 | 23 | | | - | 24年9月、調査・実施設計発注(協定締結)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 124,000 | 76,192 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 142,880 | 39,480 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 140,008 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 406,888 | 115,672 | 0 | |
| 13 | D | - | 1 | - | 2 | - | 根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地区) | 磯崎地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,785,800 | 24 | 23 | | | - | 24年8月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 158,409 | 46,439 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 986,730 | 40,532 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 165,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,310,369 | 86,971 | 0 | |
| 14 | D | - | 1 | - | 3 | - | 町道高城・松島線外道路整備事業 | 松島地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,742,800 | 24 | 23 | | | - | 24年8月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 73,988 | 58,483 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 901,812 | 56,726 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 193,974 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,169,774 | 115,209 | 0 | |
| 15 | D | - | 1 | - | 4 | - | 町道上竹谷・高城線外道路整備事業 | 高城・磯崎地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,707,120 | 24 | 23 | | | - | 24年8月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 96,100 | 68,156 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 916,688 | 7,240 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 200,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,213,268 | 75,396 | 0 | |
| 16 | D | - | 20 | - | 8 | - | 松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難所) | 松島地区 (石田沢) | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,218,190 | 24 | 23 | | | - | 24年8月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 23,460 | 23,342 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 257,991 | 58,882 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 285,341 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 566,792 | 82,224 | 0 | |
| 17 | D | - | 20 | - | 9 | - | 松島地区等避難施設整備事業 | 計画区域 内 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 943,240 | 24 | 23 | | | - | 24年10月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 22,642 | 14,574 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 30,000 | 15,022 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 582,292 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 634,934 | 29,596 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|----|---|----|---|---|-----------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | D | - | 20 | - | 10 | - | 復興まちづくり 支援施設整備 事業 | 松島地区 (西行戻 しの松公 園内) | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 138,000 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年11月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,333 | 3,314 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 88,666 | 8,152 | - | 25年10月、既存建物解体工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 91,999 | 11,466 | 0 | |
| 19 | D | - | 20 | - | 11 | - | 備蓄倉庫整備 事業 | 計画区域 内 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 541,090 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年10月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 34,979 | 17,668 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,350 | 6,307 | - | 25年7月、進入路設計発注。26年1月、進入路整備工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 310,627 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 346,956 | 23,975 | 0 | |
| 20 | D | - | 20 | - | 12 | - | 耐震性貯水槽 整備事業 | 計画区域 内 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 151,380 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 24年10月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 17,325 | 5,033 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | 工事発注準備・調整中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 96,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 113,535 | 5,033 | 0 | |
| 21 | D | - | 20 | - | 13 | - | 自家発電設備 整備事業 | 計画区域 内 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 123,870 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年10月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 6,825 | 2,730 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | 工事発注準備・調整中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 45,127 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 51,952 | 2,730 | 0 | |
| 24 | D | - | 20 | - | 14 | - | 松島地区避難 路整備事業 | 松島地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 402,940 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 測量・設計に係る発注準備・調整中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 41,399 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 155,639 | 16,914 | - | 25年9月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 197,038 | 16,914 | 0 | |
| 25 | D | - | 20 | - | 15 | - | 松島地区安全・安 心なまちづくり基 盤整備事業(避難 場所:西行戻しの 松公園内) | 松島地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 242,844 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 24年11月、調査・実施設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,000 | 14,931 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | 工事発注準備・調整中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 167,133 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 182,133 | 14,931 | 0 | |
| 28 | D | - | 4 | - | 2 | - | 災害公営住宅 整備事業(磯 崎地区) | 磯崎地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 335,200 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 測量・設計に係る発注準備・調整中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 26,512 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 180,162 | 61,981 | - | 25年10月、用地買収開始。26年2月、宮城県と実施設計業務協 定締結。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 86,625 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 293,299 | 61,981 | 0 | |
| 29 | D | - | 20 | - | 16 | - | 高城地区津波 避難施設整備 事業 | 高城地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 267,200 | 25 ~ 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 15,750 | 15,750 | - | 平成25年12月、仙台農業協同組合と実施設計業務協定締結。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 184,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 200,400 | 15,750 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------|---|----|----|----|----|------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | D | - | 20 | - | 17 | - | 松島海岸公園 避難施設整備 事業 | 松島地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 51,000 | 25 | 23 | | | | 測量・設計に係る発注準備・調整中。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 5,800 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 5,800 | 0 | 0 | | |
| 31 | D | - | 20 | - | 18 | - | 本郷地区防災 広場整備事業 | 本郷地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 40,000 | 24 | 23 | | | | 25年2月、広場測量・実施設計発注。 26年1月、広場整備工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,625 | 2,966 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 24,375 | 24,375 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 30,000 | 27,341 | 0 | | |
| 32 | ◆ | D | - | 1 | - | 3 | - | 松島地区下水 道施設移設事 業 | 松島地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 260,700 | 25 | 23 | | | | 25年11月、設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 16,400 | 8,111 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 16,400 | 8,111 | 0 | |
| 33 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅 駐車場等整備 事業 | 磯崎地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 4,000 | 25 | 23 | | | | 26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,200 | 3,200 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,200 | 3,200 | 0 | |
| 34 | ◆ | D | - | 20 | - | 7 | - | 松島地区等復 興まちづくり情 報GIS基盤整 備事業 | 計画区域 内 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 40,000 | 25 | 23 | | | | 25年10月、GIS基盤整備業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 32,000 | 31,920 | 80 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 32,000 | 31,920 | 80 | |
| 36 | D | - | 22 | - | 1 | - | 松島公園津波 防災緑地整備 事業 | 松島地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 889,600 | 25 | 23 | | | | 25年7月、基本設計発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 62,640 | 14,370 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 58,380 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 121,020 | 14,370 | 0 | | |
| 38 | ◆ | D | - | 20 | - | 11 | - | 防災まちづくり 広場整備事業 (三居山周辺) | 本郷地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 82,560 | 25 | 23 | | | | 25年7月、測量設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 10,208 | 2,881 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 55,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 66,048 | 2,881 | 0 | |
| 40 | D | - | 20 | - | 19 | - | 普賢堂外避難 路整備事業 | 松島地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 230,370 | 25 | 23 | | | | 25年9月、測量設計発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 12,007 | 7,306 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 12,007 | 7,306 | 0 | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|--------|----|---|----|---|----------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | D | - | 20 | - | 20 | - | 高城・磯崎地区避難路整備事業 | 高城・磯崎地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 421,790 | 25 | ～ | 27 | 23 | | | | 25年9月、測量設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 72,750 | 11,512 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 72,750 | 11,512 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | D | - | 21 | - | 1 | - | 松島地区外下水道事業 | 松島・高城・磯崎地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,707,230 | 25 | ～ | 27 | 23 | | | | 用地買収、工事発注準備・調整中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 483,075 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 621,547 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,104,622 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|--|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|-------|
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 24 25 26 27 | 0 0 62,640 58,380 0 | 0 0 14,370 0 0 | 0 0 0 0 0 | / | | |
| | | | | | | | | | | 都道府県交付分 計 | | | 121,020 | | 14,370 | 0 |
| | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 24 25 26 27 | 9,000 1,416,238 6,316,862 3,873,116 0 | 0 754,458 1,104,437 0 0 | 0 0 4,395 0 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | 11,615,216 | | 1,858,895 | 4,395 |
| | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | 11,736,236 | | 1,873,265 | 4,395 |