

(様式1)

大崎市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

大崎市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	393,316	74,713	
25	3,543,393	219,783	
26	668,055	4,124,483	
27	242,753		
合計		4,847,517	4,418,979

<参考>	大崎市東日本大震災 復興交付金基金残高	大崎市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大崎市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	436,715	8,177	4,418,979

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	82,500	5,496	
25	824,475	802,996	
26	0	63,141	
27	0		
合計		906,975	871,633

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

大崎市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
															23
1	A - 4 - 1 -	埋蔵文化財発 掘調査事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	継続	35,000	24 ~ 27	23					調査対象地域の発掘調査5件を実施済みである。 調査対象地域の発掘調査3件を実施済みである。
										24	8,700	345	-		
										25		225	-		
										26		180			
										27					
										累計	8,700	750	0		
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															
都道府県 交付分		各年度 別合計	23	0	0	0	0	0							
			24	0	0	0	0	0							
			25	0	0	0	0	0							
			26	0	0	0	0	0							
			27	0	0	0	0	0							
		都道府県交付分 計		0	0	0	0	0							
市町村 交付分		各年度 別合計	23	0	0	0	0	0							
			24	8,700	345	0	0	0							
			25	0	225	0	0	0							
			26	0	180	0	0	0							
			27	0	0	0	0	0							
		市町村交付分 計		8,700	750	0	0	0							
		県・市町村交付分 合計		8,700	750	0	0	0							

(様式2C)

大崎市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
4	C	-	1	-	1	-	地域資源利活用施設整備事業(用地造成)	大崎市古川地域	市	市	直接	完了	35,000	24	~	24	23			25年2月、用地造成事業発注。	
																	24	26,250	8,361	-	H26.11用地造成工事増額変更, H26.12完了。26.1用地造成付帯工事発注
																	25		7,316	-	26.9用地造成付帯工事増額変更, H26.10完了。
																	26		3,185	7,388	
																	27				
累計	26,250	18,862	7,388																		
6	C	-	4	-	1	-	地域資源利活用施設整備事業(施設整備)	大崎市古川地域	県	市	間接	継続	1,209,300	24	~	25	23			24年11月、基本設計書作成業務発注。	
																	24	82,500	5,496	-	25年3月、基本設計書作成業務完了。
																	25	824,475	802,996	-	H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事(その1)完了。
																	26		63,141	-	H26.7建設工事増額変更, H26.9完了。H26.9監理業務完了。H26.9フォークリフト(ハイマスト, 回転フォーク)完了。H26.9通風コンテナ完了。H26.11穀物荷受け用器具倉庫設計業務完了。H27.1穀物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2穀物荷受け用器具倉庫監理業務発注。
																	27				
累計	906,975	871,633	0																		
10	◆C	-	4	-	1	-	地域資源利活用施設整備事業(荷受機材整備)	大崎市古川地域	市	市	直接	完了	6,389	26	~	26	23				
																	24				
																	25				
																	26	2,555	1,298	1,257	H26.9パレット完了, H26.9鉄製コンテナ, H26.9検査器具完了
																	27				
累計	2,555	1,298	1,257																		
(注)													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	82,500	5,496	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	824,475	802,996	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	0	63,141	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															都道府県交付分 計			906,975	871,633	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																	24	26,250	8,361	0	
25	0	7,316	0																		
26	2,555	4,483	8,645																		
27	0	0	0																		
													市町村交付分 計			28,805	20,160	8,645			
													県・市町村交付分 合計			935,780	891,793	8,645			

(様式2D)

大崎市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年6月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(建 設)	大崎市鹿 島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	継続	1,185,873	24	~	25	23		0	24年10月、鹿島台鈴掛災害公営住宅設計業務委託 25年1月、田尻地域災害公営住宅建設設計業務委託 25.10移転先修繕完了。25.11解体完了。26.3鹿島台造成契約。 25.12田尻建設契約。26.1田尻監理契約。26.1道路契約。 27.8田尻完了。鹿島台27.6完成予定。		
																	24	331,366	43,462			
																	25	706,271	155,001			
																	26		782,850			
																	27					
累計	1,037,637	981,313	0																			
3	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	36,000	24	~	24	23			24年6月、デジタル防災行政無線実施設計発注 24年6月、中心市街地復興まちづくり策定業務委託		
																	24	27,000	21,472			
																	25					
																	26					
																	27		5,528			
累計	27,000	21,472	5,528																			
5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(買 い取り)	大崎市古 川地域	市	市	直接	継続	3,802,000	24	~	26	23		0	26.3七日町、駅東、駅前大通、十日町、買取予定価格による買 取契約締結。 駅東、駅前大通、七日町完成。十日町27.5完成予定。		
																	24		1,025			
																	25	2,722,125				
																	26	604,625	3,284,758			
																	27					
累計	3,326,750	3,285,783	0																			
7	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 外構整備事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	継続	58,708	25	~	26	23		0	26.3七日町、駅東、駅前大通契約済。 十日町27.5完成予定。
																			24		0	
																			25	42,227	0	
																			26	4,739	22,005	
																			27			
累計	46,966	22,005	0																			
8	◆	D	-	4	-	2	-	2	ふれあい広場 整備事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	継続	71,718	25	~	25	23		0	26.3七日町契約済。 26.12七日町完成。
																			24		0	
																			25	57,374	56,653	
																			26		0	
																			27			
累計	57,374	56,653	0																			
9	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 外構整備事業 (建設)	大崎市古 川地域	市	市	直接	継続	19,245	25	~	25	23		0	25.12田尻契約済 26.3鹿島台契約済 26.8田尻完了。鹿島台27.6完成予定。
																			24		48	
																			25	15,396	588	
																			26		6,996	
																			27			
累計	15,396	7,632	0																			
11	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	大崎市古 川地区・ 鹿島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	継続	1,529,218	26	~	32	23			対象戸数 81戸		
																	24					
																	25					
																	26	50,613	19,507			
																	27	218,808				
累計	269,421	19,507	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								7	8	9						10
12	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 化事業	大崎市古 川地区・ 鹿島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	継続	197,568	26	～	32	23				対象戸数 70戸	
																24						
																25						
																26	5,523	3,704				
																27	23,945					
																累計	29,468	3,704	0			
(注)																						
<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>													都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0				
															24	0	0	0				
															25	0	0	0				
															26	0	0	0				
															27	0	0	0				
														都道府県交付分 計			0	0	0			
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0				
															24	358,366	66,007	0				
															25	3,543,393	212,242	5,528				
															26	665,500	4,119,820	0				
	27	242,753	0	0																		
	市町村交付分 計			4,810,012	4,398,069	5,528																
	県・市町村交付分 合計			4,810,012	4,398,069	5,528																