

(様式1)

東松島市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

| 東松島市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|-------------|------------|-------------|-----------------|
| | 23 | 1,047,731 | 0 |
| 24 | 28,652,895 | 28,440,149 | |
| 25 | 40,375,608 | 21,769,405 | |
| 26 | 22,875,733 | 15,358,852 | |
| 27 | 24,670,355 | | |
| 合計 | | 117,622,322 | 65,568,406 |

| <参考> | 東松島市東日本大震災 復興交付金基金残高 | 東松島市東日本大震災 復興交付金基金の利息額 | 東松島市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額 |
|------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 57,193,630 | 20,287 | 60,448,979 |

| <参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 37,500 | 0 |
| 24 | 2,070,476 | 768,538 | |
| 25 | 4,370,617 | 2,172,747 | |
| 26 | 5,184,125 | 2,675,116 | |
| 27 | 5,277,750 | | |
| 合計 | | 16,940,468 | 5,616,401 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

東松島市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A | - | 4 | - | 1 | - | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 野蒜地区 外市内遺跡 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 57,852 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年4月～確認調査等実施中(H24年中、26件) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 16,310 | 5,318 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 7,575 | 12,684 | - | 確認調査、調査整理実施中(H25年度中 19件調査) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 10,052 | 8,663 | - | 確認調査、調査整理実施中(H26年度中 21件調査及び整理) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 33,937 | 26,665 | 0 | |
| 12 | A | - | 4 | - | 1 | - | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 東松島市 全域 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 16,054 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 24年10月～26年3月 分布調査 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 12,040 | 9 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | 一部成果品完成 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 4 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 12,040 | 13 | 0 | |
| 37 | A | - | 1 | - | 1 | - | 公立学校施設整備費国庫負担事業(矢本第二中学校屋内運動場建替) | 赤井南地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 190,145 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年11月 工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 182,217 | 128,817 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | 53,400 | 26年3月 工事完成 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 182,217 | 128,817 | 53,400 | |
| 38 | ◆ | A | - | 4 | - | 1 | 埋蔵文化財収蔵施設整備事業 | 宮戸地区 奥松島縄文村歴史資料館 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 57,738 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年11月 実施設計契約済。25年3月実施設計完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 46,190 | 2,436 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 42,592 | 1,162 | 26年3月事業完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 46,190 | 45,028 | 1,162 | |
| 85 | A | - | 1 | - | 2 | - | 公立学校施設整備費国庫負担事業(野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業) | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 100,446 | 26 ~ 28 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 23,393 | 22,116 | - | H26年5月契約済。平成27年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 23,393 | 22,116 | 0 | |
| 86 | ◆ | A | - | 1 | - | 2 | 学校就学環境整備事業(野蒜・宮戸統合小学校実施設計事業(造成)) | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 16,036 | 26 ~ 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 12,828 | 12,128 | 700 | H26年5月契約済み。平成27年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 12,828 | 12,128 | 700 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|--------|--------|--------|---|-------------------------|---|--|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | A | - | 1 | - | 3 | - | 公立学校施設 整備費国庫負 担事業(鳴瀬 未来中学校校 舎等整備事 業) | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 262,567 | 26 ~ 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 71,253 | 7,632 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 71,253 | 7,632 | 0 | | H26年5月契約済み。平成27年5月完了予定。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | ◆ A | - | 1 | - | 3 | - | 学校就学環境 整備事業(鳴 瀬未来中学校 地質調査事 業) | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 36,982 | 26 ~ 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 29,585 | 17,868 | 11,717 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 29,585 | 17,868 | 11,717 | | H26年5月契約済み。平成27年3月完了。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | A | - | 2 | - | 1 | - | 学校施設環境 改善事業(鳴 瀬未来中学校 武道館整備事 業) | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 158,862 | 26 ~ 28 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 12,188 | 1,468 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 12,188 | 1,468 | 0 | | H26年5月契約済み。平成27年5月完了予定。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | ◆ A | - | 1 | - | 2 | - | 公立学校施設 整備費国庫負 担事業 (野蒜・宮戸統 合小学校校舎 等整備事業 (用地取得)) | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 31,248 | 26 ~ 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 24,998 | 23,875 | 1,123 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 24,998 | 23,875 | 1,123 | | H27年3月完了 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | ◆ A | - | 1 | - | 3 | - | 公立学校施設 整備費国庫負 担事業 (鳴瀬未来中 学校校舎等整 備事業(用地 取得)) | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 15,903 | 26 ~ 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 12,722 | 12,682 | 40 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 12,722 | 12,682 | 40 | | H27年3月完了 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---------|---------|---------|--------|---|-----|---|----------|----------------|---------------|---------------|--|-----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|--------|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|-----------|--|--------|----|---|------------|------------|----|---|---|---|----|---------|---------|---|----|-------|--------|--------|----|---------|---------|--------|----|---------|---|---|----------|--|---------|---------|--------|-------------|--|---------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | ◆ | A | - | 1 | - | 3 | - | 公立学校施設 整備費国庫負 担事業 (鳴瀬未来中 学校校舎等整 備事業(用地 造成)) | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 268,614 | 26 | 23 | | | | 平成27年3月契約。継続中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 61,397 | 28,496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 153,493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 214,890 | 28,496 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <table border="1"> <tr> <td rowspan="5">都道府 県 交付分</td> <td rowspan="5">各年度 別合計</td> <td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>24</td><td>12,040</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr> <td>25</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>26</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr> <td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2">都道府県交付分 計</td> <td>12,040</td> <td>13</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">市町村 交付分</td> <td rowspan="5">各年度 別合計</td> <td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>24</td><td>244,717</td><td>136,571</td><td>0</td></tr> <tr> <td>25</td><td>7,575</td><td>55,276</td><td>54,562</td></tr> <tr> <td>26</td><td>258,416</td><td>134,928</td><td>13,580</td></tr> <tr> <td>27</td><td>153,493</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2">市町村交付分 計</td> <td>664,201</td> <td>326,775</td> <td>68,142</td> </tr> <tr> <td colspan="2">県・市町村交付分 合計</td> <td>676,241</td> <td>326,788</td> <td>68,142</td> </tr> </table> </div> </div> | 都道府 県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12,040 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 都道府県交付分 計 | | 12,040 | 13 | 0 | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 244,717 | 136,571 | 0 | 25 | 7,575 | 55,276 | 54,562 | 26 | 258,416 | 134,928 | 13,580 | 27 | 153,493 | 0 | 0 | 市町村交付分 計 | | 664,201 | 326,775 | 68,142 | 県・市町村交付分 合計 | | 676,241 | 326,788 | 68,142 |
| 都道府 県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | 12,040 | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 | 0 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道府県交付分 計 | | 12,040 | 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | 244,717 | 136,571 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 7,575 | 55,276 | 54,562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 | 258,416 | 134,928 | 13,580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | 153,493 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | | 664,201 | 326,775 | 68,142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | | 676,241 | 326,788 | 68,142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2C)

東松島市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|-----------|-----------|-------|---|---|---|--|---------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | C | - | 1 | - | 1 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画) | (東松島 市) 大曲地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 1,050 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,300 | 1,050 | 1,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,300 | 1,050 | 1,250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | C | - | 1 | - | 2 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業) | (東松島 市) 大曲地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,340,400 | 23 ~ 30 | 23 | 37,500 | 0 | - | 24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援 業務発注。 25年8、10月区画整理工事発注。25年7、8月工事測量業務発注。 26年11月、27年1月区画整理工契約。26年7月測量設計業務 契約。26年6月高度化支援契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 301,425 | 202,041 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 720,675 | 328,952 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 296,925 | 289,910 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,356,525 | 820,903 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | C | - | 1 | - | 3 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画) | (東松島 市) 西矢本地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 924 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,200 | 924 | 276 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,200 | 924 | 276 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | C | - | 1 | - | 4 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業) | (東松島 市) 西矢本地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 3,508,000 | 24 ~ 32 | 23 | | | | 24年9月、測量設計・工事発注。 25年6月、工事発注。 26年7月、工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 121,500 | 54,736 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 966,000 | 920,958 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,416,000 | 501,744 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,503,500 | 1,477,438 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | C | - | 1 | - | 5 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地防災事業) | (東松島 市) 洲崎地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 330,000 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 24年10月、排水機場建屋工事発注。 24年12月、排水機場機械設備工事発注。 25年3月、排水機場機械設備完成・稼働開始 26年10月、排水機場付帯工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 159,000 | 136,943 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 82,500 | 69,655 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 13,500 | 6,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 255,000 | 212,598 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ◆ | C | - | 9 | - | 1 | 木質バイオマ ス施設等調査 | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 27,757 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 24年12月、導入可能性調査支援業務委託発注。25年3月完了 25年4月 導入可能性調査業務委託発注予定。 25年4月 導入可能性調査業務委託発注。 25年10月 導入可能性調査業務委託完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,000 | 1,416 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 20,789 | 1,795 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 24,000 | 22,205 | 1,795 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | C | - | 6 | - | 1 | - | 漁港施設機能 強化事業 | 宮戸・東 名地区漁 港施設用 地 | 県 | 市 | 間接 | 完了 | 98,800 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年7月、測量設計・工事発注。 26年3月、完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 74,100 | 64,575 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 7,973 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 1,552 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 74,100 | 72,548 | 1,552 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------|----|----|----|----|----|-----|----------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|----|-------------|---|------------------------------|---------|---|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 累計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ◆ | C | - | 4 | - | 1 | 1 | 大曲地区農業復興総合支援事業 | 大曲地区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 0 | 24 | ~ | 25 | 23 24 1,960 25 26 27 累計 1,960 | 0 | 1,960 | |
| 52 | ◆ | C | - | 4 | - | 2 | 1 | 野蒜地区農業復興総合支援事業 | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 廃止 | 0 | 24 | ~ | 24 | 23 24 726 25 26 27 累計 726 | 0 | 726 | |
| 53 | | C | - | 6 | - | 2 | - | 漁港施設機能強化事業(直接補助分) | 宮戸・東名・浜市地区漁港施設用地 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 380,405 | 25 | ~ | 26 | 23 24 25 189,750 26 109,380 27 累計 299,130 | 16,848 176,573 | - | 25年8月大浜・浜市地区測量設計・25年12月浜市地区工事発注。H26年5月大浜地区工事発注。H26年9月室浜3地区工事発注。 |
| 65 | | C | - | 4 | - | 1 | - | 大曲地区農業復興総合支援事業 | 大曲地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 1,106,951 | 24 | ~ | 25 | 23 24 176,592 25 653,621 26 27 累計 830,213 | 31,893 558,968 155,844 | 0 | 25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発注。25年9月～、造成工事・建設工事発注。25年5月～、測量業務発注。25年6月、地質調査発注。25年7月～農業用機械発注。26年7月～、農業用機械発注。26年7月～、本体工事発注、26年4月～、工事監理発注。 |
| 66 | | C | - | 4 | - | 2 | - | 野蒜地区農業復興総合支援事業 | 野蒜地区 | 県 | 市 | 間接 | 完了 | 28,093 | 24 | ~ | 24 | 23 24 21,069 25 26 27 累計 21,069 | 16,349 0 | 4,720 | 25年2月、農業用機械発注。 |
| 67 | | C | - | 1 | - | 6 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) | 中区地区 | 県 | 県 | 直接 | 廃止 | 0 | 25 | ~ | 25 | 23 24 25 4,000 26 27 累計 4,000 | 0 0 0 | 4,000 | 未執行。 |
| 68 | | C | - | 1 | - | 7 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) | 洲崎地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 10,872 | 25 | ~ | 25 | 23 24 25 11,000 26 27 累計 11,000 | 0 0 10,368 504 | 128 | 25年事業計画書作成業務発注 |
| 69 | | C | - | 5 | - | 1 | - | 漁業集落防災機能強化事業 | 東松島地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,641,948 | 25 | ~ | 27 | 23 24 25 998,250 26 27 28,240 累計 1,026,490 | 234,592 540,847 | - | H25年6月設計業務発注、H26年2月一部工事発注 H26年5月工事随時発注。 |

| No. | 事業番号 | | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|-----------|---------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|---------------------------------|
| | ★ | F | - | 1 | - | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ★ | F | - | 1 | - | 1 | - | 漁業集落復興 効果促進事業 | 市 | | | | | | ～ | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 212,960 | 20,798 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 4,717 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 6,024 | | | | | |
| 累計 | 218,984 | 25,515 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | ★ | F | - | 3 | - | 1 | - | 漁業集落復興 効果促進事業 (県分) | 県 | | | | | | ～ | 23 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 21,296 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| 累計 | 21,296 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | C | - | 4 | - | 3 | - | 西矢本地区農 業復興総合支 援事業 | 西矢本 地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 1,419,820 | 25 | ～ | 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 277,786 | 80,868 | - | 25年11月～、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 787,078 | 762,663 | - | 26年5月～、農業用機械発注。26年9月～、造成工事発注・本 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,064,864 | 843,531 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | C | - | 4 | - | 4 | - | 宮戸地区農 業復興総合支 援事業 | 宮戸地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 155,438 | 25 | ～ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 31,002 | 8,993 | - | 26年1月、農業用機械発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 10,238 | 17,666 | - | 26年8月～、農業用機械発注。27年1月～、測量・地質調査・調 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 査設計発注。 |
| 累計 | 41,240 | 26,659 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | C | - | 1 | - | 8 | - | 農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業) | 奥松島地 区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,380,000 | 26 | ～ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 761,250 | 53,082 | - | 26年11月、実施設計発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 761,250 | 53,082 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | C | - | 4 | - | 5 | - | 洲崎・東名地 区農業復興総 合支援事業 | 洲崎・東 名地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 723,269 | 26 | ～ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 19,359 | 19,051 | - | 27年1月～測量・地質調査・調査設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 19,359 | 19,051 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | C | - | 7 | - | 1 | - | 水産業共同利 用施設復興整 備事業 | 宮戸地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 105,230 | 26 | ～ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 9,963 | 2,153 | - | H26年12月調査測量設計発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 50,652 | | | |
| 累計 | 60,615 | 2,153 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | ◆ | C | - | 6 | - | 2 | - | 浜市漁港状況 調査事業 | 浜市地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 36,699 | 27 | ～ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 29,359 | | | |
| 累計 | 29,359 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|---|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|
| (注) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 都道府 県交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 37,500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 24 | 857,186 | 508,511 | 1,526 | |
| | | | | | | | | | | 25 | 2,767,880 | 1,986,735 | 8,720 | |
| | | | | | | | | | | 26 | 3,304,350 | 1,806,464 | 1,680 | |
| | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 都道府県交付分 計 | | | 6,966,916 | 4,301,710 | 11,926 | |
| | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 24 | 26,686 | 1,416 | 2,686 | |
| | | | | | | | | | | 25 | 1,400,960 | 293,027 | 1,795 | |
| | | | | | | | | | | 26 | 119,343 | 724,290 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 27 | 114,275 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | 1,661,264 | 1,018,733 | 4,481 | |
| | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | 8,628,180 | 5,320,443 | 16,407 | |

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|-----------|---------|---------|---|---|---|--------------------------------------|---|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅 整備事業(矢 本東保育所移 転跡地) | 矢本東保 育所移転 跡地 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 472,104 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 集合(RC造)2階建 20戸 実施設計中(県委託:H24.9~ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 30,808 | 413,089 | H25.7まで) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 315,039 | 0 | -H25.9建築工事着手(県委託事業:H25.9~H26.10まで) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | H27.1 入居 管理開始 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 345,847 | 413,089 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | D | - | 4 | - | 2 | - | 災害公営住宅 整備事業(鳴 瀬給食セン ター跡地) | 鳴瀬給食 センター 跡地 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 466,828 | 23 | ~ | 25 | 23 | 28,481 | 0 | 集合(RC造)3~5階建 21戸 実施設計(H24.2~H24.12) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 311,338 | 407,088 | 建築工事着手(県委託:H24.12~H26.3まで) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | H26.3.24 建築工事完了(県委託事業) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | H26.4 入居 管理開始 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 339,819 | 407,088 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | D | - | 4 | - | 3 | - | 災害公営住宅 整備事業(小 野駅前土地区 画整理地内) | 小野駅前 土地区画 整理地内 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 380,662 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | H24.8用地取得済み。戸建23戸民間買取事業(H25.2協定締 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 85,173 | 333,078 | 結:実施設計着手、H25.7工事着手) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 365,373 | 0 | H26.3.24 築工事完了(民間買取事業) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | H26.4 入居 管理開始 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 450,546 | 333,078 | 117,468 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | D | - | 13 | - | 1 | - | がけ地近接等 危険住宅移転 事業 | 野蒜地区、大 曲浜地区、浜 立須賀地区、浜 沼地区、浜 市・牛網地区 、宮戸地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 804,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年7月申請受付開始。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 375,000 | 238,171 | -24年度の補助申請数 174件 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 150,000 | 202,037 | -25年度の補助申請数 128件 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 70,500 | 102,805 | -26年度の補助申請数 60件 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 595,500 | 543,013 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | D | - | 17 | - | 1 | - | 野蒜北部丘陵 地区都市再生 事業計画作成 事業 | 野蒜北部 丘陵地区 (新市街 地) | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 486,510 | 23 | ~ | 23 | 23 | 665,250 | 0 | 24年6月 調査測量設計業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 364,883 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | 300,367 | H24より繰越。H25.12完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 665,250 | 364,883 | 300,367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | D | - | 17 | - | 2 | - | 東矢本地区都 市再生事業計 画作成事業 | 東矢本 地区(新市 街地) | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 278,677 | 23 | ~ | 23 | 23 | 257,250 | 0 | 24年6月 調査測量設計業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 195,523 | 61,727 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 257,250 | 195,523 | 61,727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | D | - | 21 | - | 1 | - | 下水道事業 (污水) 52.1ha | 野蒜北部 丘陵地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,877,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 24年7月実施設計業務発注、3月完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 58,500 | 7,087 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,049,625 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 154,875 | -26年7月工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,108,125 | 161,962 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------------|------------|---------|----|----|----|-----------------------------------|--|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 累計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | D | - | 21 | - | 2 | - | 下水道事業 (汚水) 23.6ha | 東矢本駅 北地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 1,016,814 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 24年7月実施設計業務発注、3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 36,000 | 8,268 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 367,500 | 41,631 | - | 25年10月工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 6,628 | 346,973 | 27年1月工事完了に伴い事業完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 403,500 | 56,527 | 346,973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | D | - | 23 | - | 1 | - | 東松島市防災 集団移転促進 事業(計画策 定費) | 野蒜地区、大 曲浜地区、浜 須賀地区、立 沼地区、浜 市・牛網地 区、宮戸地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 258,000 | 23 | ~ | 24 | 23 | 96,750 | 0 | - | 24年5月調査測量設計業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 96,750 | 165,468 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 25,200 | - | 25年7月被災土地及び物件等調査業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 2,832 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 193,500 | 190,668 | 2,832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | D | - | 23 | - | 2 | - | 東松島市防災 集団移転促進 事業(事業費) | 野蒜地区、大 曲浜地区、浜 須賀地区、立 沼地区、浜 市・牛網地 区、宮戸地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 35,080,450 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | - | 24年5月調査測量設計業務発注。25年1月造成工事発注。(工 事は25年度計画分も含む2ヶ年分を契約) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,561,375 | 6,124,207 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 9,545,200 | 8,200,505 | - | 25年7月二次造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 9,289,437 | 5,102,138 | - | 26年7月基盤整備工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 4,082,524 | | | |
| 累計 | 27,478,536 | 19,426,850 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | D | - | 1 | - | 1 | - | 道路事業 石巻工業港線 整備事業 | 大曲地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,067,133 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | - | 24年7月 道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 59,200 | 29,232 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 126,400 | 5,697 | - | H25.12 用地測量契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 598,504 | 686,143 | - | H26.7 土地売買契約 H26.11 改良工事契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 784,104 | 721,072 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | D | - | 1 | - | 2 | - | 道路事業 立沼・浜市線 整備事業 | 矢本・浜 市地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 5,138,700 | 24 | ~ | 29 | 23 | | | - | 24年7月 道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 145,600 | 254,521 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 489,040 | 133,849 | - | H25.12 用地測量契約 H26.1 一部用地取得済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 923,040 | 316,066 | - | H26.12 用地買収契約(立沼工区) H27.3 暫定盛土工事(立沼工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,770,400 | | | |
| 累計 | 3,328,080 | 704,436 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | D | - | 20 | - | 1 | - | 都市防災推進 事業(防災備 蓄施設整備) | 大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網、浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 65,960 | 24 | ~ | 29 | 23 | | | - | 24年10月実施設計契約、25年2月工事完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,400 | 4,518 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 18,900 | 18,090 | - | 25年6月実施設計契約、26年2月工事完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 5,463 | 5,431 | - | 26年6月実施設計契約、26年12月工事完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 29,763 | 28,039 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | 都市防災推進 事業(防災備 蓄用品購入) | 大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網、浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 171,337 | 24 | ~ | 29 | 23 | | | - | 25年1月購入契約、同年3月納品完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 23,406 | 12,217 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 67,390 | 43,833 | - | 25年6月購入契約、26年2月納品完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 23,724 | 20,506 | - | 26年11月購入契約、27年3月納品完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 114,520 | 76,556 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-------|----------------------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | D | - | 20 | - | 2 | - | 都市防災推進 事業(復興まち づくり計画策 定支援) | 大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網、浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 169,561 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | (A)事業:24年8月契約済み。H26年3月業務完了。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 66,827 | 78,633 | (B)事業:24年9月~12月に事業化詳細調査の4業務を発注。25 年3月に24年度分事業終了。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 64,464 | 37,359 | (B)事業:25年4月に事業化詳細調査の4業務を発注。26年3月 に25年度分事業終了。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 11,178 | 4,121 | (B)事業:26年4月に事業化詳細調査の2業務を発注。26年9月 に26年度分事業終了。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 累計 | 131,291 | 127,170 | 4,121 | | |
| 24 | ◆ | D | - | 20 | - | 2 | - | 1 | 都市防災推進 事業(防災行政 無線施設整備) | 大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網、浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 103,370 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年6月子局増設工事実施設計契約、25年3月工事完了。24年 7月子局停電時電源確保工事実施設計契約、25年3月工事契 戸別受信機ダイポールアンテナ等整備4件 (25年6月2件、7月1件、10月1件)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 109,441 | 82,238 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 432 | 26,771 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 累計 | 109,441 | 82,670 | 26,771 |
| 25 | ◆ | D | - | 20 | - | 2 | - | 2 | 都市防災推進 事業(復興まち づくり支援施設 整備事業) | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 630,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | 野蒜北部丘陵地において公共施設用地を造成後に実施予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 8,820 | 15,180 | 整備方針検討業務26年12月発注、26年3月完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 累計 | 24,000 | 8,820 | 15,180 |
| 26 | ◆ | D | - | 21 | - | 1 | - | 1 | 下水道事業 | 大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網、浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 8,400 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年10月業務継続計画策定業務発注、25年9月完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 8,000 | 6,720 | 1,280 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 累計 | 8,000 | 6,720 | 1,280 |
| 27 | D | - | 21 | - | 3 | - | 下水道事業 (雨水) | 赤井地 区、五味 倉地区、 大曲地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 8,834,412 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年11月ポンプ場用地買収開始、25年2月完了。25年2月調整 池用地買収開始(赤井地区)、25年3月完了。25年4月1日赤 26年3月末赤井、五味倉、大曲排水機場建屋完成。26年7月1 日稼働予定。26年2月大曲、赤井地区管渠実施設計発注。25 年10月調整池用地買収開始(大曲地区)。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,441,250 | 258,895 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,725,000 | 1,309,393 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 294,013 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 2,459,559 | | | 27年3月赤井、五味倉、大曲排水機場共同工事完了。26年8月 五味倉地区管渠実施設計発注。27年3月管渠実施設計完了。 27年4月調整池用地買収(大曲地区)完了予定。 | | |
| 28 | ◆ | D | - | 21 | - | 3 | - | 1 | 下水道事業 (雨水) | 赤井、大曲、 矢本、小野、 牛網、浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 26,535 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年7月効率の事業計画策定業務発注、明許繰越により25年 度事業完了予定。 | |
| 24 | 24,800 | 21,228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | 0 | 3,572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 累計 | 24,800 | 21,228 | 3,572 | 25年度繰越 業務委託 9月30日完了。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|------------|------------|-----|---|---|---|-----|------------|----------------------------------|--|---------------|---------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ◆ | D | - | 21 | - | 3 | - | 2 | 災害対策事業 (雨水排水対策) | 赤井、大曲、 矢本、小野、 牛網、浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 26,250 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年6月19日の台風4号による大雨対応。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 12,000 | 362 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 589 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 714 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - |
| 累計 | 12,000 | 1,665 | 0 | 25年8月27日の大雨、同年9月15日の大雨、同年9月16日の台風18号による大雨、同年10月15日の台風26号による大雨対 26年10月6日台風18号による大雨、10月13日台風19号による大 雨、10月14日台風19号による大雨対応。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | D | - | 22 | - | 1 | - | - | 1 | 都市公園事業 (津波防災緑 地基本設計事 業) | 北上運 河、矢本・ 松ヶ島・ 東名運河 地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 14,385 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年8月基本設計業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 10,788 | 10,473 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | 315 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - |
| 累計 | 10,788 | 10,473 | 315 | 事業計画変更により完了。(☆D-23-2-22で引続き検討) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | D | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | (主)奥松 島松島公 園線(洲 崎) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 3,433,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年7月道路詳細設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 549,475 | 14,029 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 387,500 | 49,612 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 688,975 | 403,061 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,034,625 | | - |
| 累計 | 2,660,575 | 466,702 | 0 | 25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。 26年10月道路改良工事契約。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | D | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | (主)奥松 島松島公 園線(宮 戸) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 3,262,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月 道路詳細設計、地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。 25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。 27年3月橋梁下部工工事契約及び軟弱地盤解析業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 582,025 | 209,767 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 193,750 | 74,482 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 82,150 | 309,274 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 1,670,125 | | - |
| 累計 | 2,528,050 | 593,523 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | D | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | 矢本流留 線 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 5,389,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 25年2月、道路測量・道路詳細設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 69,750 | 36,222 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 487,475 | 45,278 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,046,250 | 104,792 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 2,573,000 | | - |
| 累計 | 4,176,475 | 186,292 | 0 | 25年12月、道路用地測量・橋梁予備設計業務委託契約。 26年4月、用地買収開始。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ★ | F | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 市街地復興効 果促進事業 | | 市 | | | | | | | | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,180,128 | 645,265 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,011,264 | 454,805 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 27,616 | 819,362 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 4,924,510 | | - |
| 累計 | 12,143,518 | 1,919,432 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | D | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 道路事業 東名・新東名 線整備事業 | 東名地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,362,000 | 24 | ~ | 29 | 23 | | | 24年11月 道路測量、道路詳細設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 57,600 | 26,940 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 112,000 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 84,000 | 2,597 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 189,600 | | - |
| 累計 | 443,200 | 29,537 | 0 | H25.12 用地測量契約 H26.6 用地測量契約 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | D | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 道路事業(野 蒜北部丘陵地 区) | 野蒜北部 丘陵地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 14,247,860 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | 24年10月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で 発注済。(H28年度分まで一括契約) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,793,600 | 6,348,000 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 4,418,400 | 3,031,600 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,069,648 | 701,248 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 2,116,640 | | - |
| 累計 | 11,398,288 | 10,080,848 | 0 | 設計施工 設計施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------------|------------|--------|---|---|---|--|--|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | D | - | 2 | - | 2 | - | 道路事業(東 矢本駅北地 区) | 東矢本駅 北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 7,030,000 | 24 ~ 28 | 23 | | | | 24年12月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 211,200 | 345,600 | - | 発注済。(H27年度分まで一括契約) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 134,400 | 0 | - | 設計施工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | 設計施工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 345,600 | 345,600 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | D | - | 4 | - | 4 | - | 災害公営住宅 整備事業(東 矢本駅北、矢 本西、野蒜 北部丘陵、宮 戸、牛網地区) | 東矢本駅 北、矢本 西、野蒜 北部丘陵、 宮戸、牛網 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,795,199 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 防災集団移転事業、土地区画整理事業にて用地取得済み。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,445,526 | 0 | - | ※造成事業費と建設戸数を確定後に事業費按分予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 239,973 | - | 東矢本駅北(I期)用地買収・用地造成 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 748,299 | - | 東矢本駅北(II期・III期・IV期)用地買収・用地造成 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 3,445,526 | 988,272 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | D | - | 4 | - | 5 | - | 災害公営住宅 整備事業(赤 井地区) | 赤井地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,432,172 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 集合54戸 民間買取事業2者とH25. 3協定締結:実施設計着 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 手。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,564,074 | 1,028,752 | - | H26.3.17川前二完成、H26.3.24川前四番完成(民間買取事業) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,439,075 | 0 | - | H26.4 入居 川前二・川前四番管理開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 3,003,149 | 1,028,752 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | D | - | 4 | - | 6 | - | 災害公営住宅 整備事業(小 松谷地地区) | 小松谷地 地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 3,520,404 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 集合156戸 民間買取事業とH24. 11協定締結:H25.3建築工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | 事着手。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,084,067 | 3,045,207 | 38,860 | H26.3.17建築工事完了(民間買取事業) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | H26.4 入居 管理開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 3,084,067 | 3,045,207 | 38,860 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | 災害公営住宅 駐車場整備事 業(鳴瀬給食 センター跡地) | 鳴瀬給食 センター 跡地 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 5,142 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 建築工事と一体に整備(県委託:H26.3まで) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,160 | 2,160 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 1,953 | 0 | H26.3.24工事完了(県委託事業) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | H26.4 入居 管理開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,160 | 4,113 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | D | - | 17 | - | 3 | - | 被災市街地復 興土地区画整 理事業(野蒜 北部丘陵地 区) | 野蒜北部 丘陵地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 19,978,940 | 24 ~ 28 | 23 | | | | 24年10月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 6,043,500 | 10,410,750 | - | 発注済。(H28年度分まで一括契約) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,770,250 | 2,234,775 | - | 設計施工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,001,030 | 606,855 | - | 設計施工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3,169,425 | | | |
| 累計 | 14,984,205 | 13,252,380 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | D | - | 17 | - | 4 | - | 被災市街地復 興土地区画整 理事業(東矢 本駅北地区) | 東矢本駅 北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,030,000 | 24 ~ 28 | 23 | | | | 24年12月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,260,750 | 1,165,500 | - | 発注済。(H27年度分まで一括契約) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | 設計施工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | 設計施工 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,260,750 | 1,165,500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | D | - | 20 | - | 3 | - | 都市防災推進 事業(復興まち づくり土地利 用計画策定) | 大曲浜・ 浜須賀・ 立沼・牛 網浜市・ 野蒜・宮 戸地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 196,000 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年9月基本計画策定発注。24年10月基礎資料作成業務発 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 147,000 | 84,074 | - | 注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 34,987 | - | 被災市街地検討、土地価格調査、復興事業管理業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 11,446 | - | 土地価格調査、復興事業管理業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 147,000 | 130,507 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|-----------|-----------|--------|---|---|---|---------------------------------|---|----------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | D | - | 21 | - | 4 | - | 下水道事業 (雨水) | 渋抜、野 蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 15,182,601 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | 25年3月基本設計発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 170,250 | 47,433 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,376,500 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 2,293,846 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 4,633,921 | | | |
| 累計 | 8,180,671 | 2,341,279 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | D | - | 21 | - | 5 | - | 下水道事業 (污水) | 小松谷地 地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 33,357 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年11月災害公営住宅への管渠工事を発注、3月完成、4月1日供用開始したことから事業は完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 27,750 | 25,018 | 2,732 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 27,750 | 25,018 | 2,732 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | D | - | 1 | - | 4 | - | 道路事業 台前・亀岡線 整備事業 | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,261,000 | 24 | ~ | 30 | 23 | | | 25年1月 道路測量、道路詳細設計契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 68,000 | 33,939 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 192,000 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 114,400 | 7,560 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 143,200 | | | |
| 累計 | 517,600 | 41,499 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | ◆ | D | - | 4 | - | 3 | - | 災害公営住宅 駐車場整備事 業(小野駅前 土地区画整理 地区) | 小野駅前 土地区画 整理地内 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 4,420 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | 民間買取事業 H25.7建築工事着手と一体整備(H25. 2協定締結) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 2,362 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,536 | 1,174 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 3,536 | 3,536 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ◆ | D | - | 4 | - | 6 | - | 災害公営住宅 駐車場整備事 業(小松谷地 地区) | 小松谷地 地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 73,218 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | 民間買取事業 H25.3建築工事着手と一体整備(H24. 12協定締結) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 43,756 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 73,522 | 14,818 | 14,948 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 73,522 | 58,574 | 14,948 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | D | - | 4 | - | 7 | - | 災害公営住宅 整備事業(東 矢本駅北地 区) | 東矢本駅 北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 6,404,612 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | 計画273戸 H25.3.7URへ14条要請、H25.3.基本設計発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 327,798 | 64,641 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,510,031 | 748,826 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,510,031 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 3,347,860 | 813,467 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | ◆ | D | - | 4 | - | 7 | - | 災害公営住宅 駐車場整備事 業(東矢本駅 北地区) | 東矢本駅 北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 45,921 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | URへ14条要請、基本設計中。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 12,245 | 4,658 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 12,245 | 4,658 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|-----------|---------|---------|----|----|---|----------------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | D | - | 4 | - | 8 | - | 災害公営住宅 整備事業(矢 本西地区) | 矢本西地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 709,338 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 設計委託調整中(H25.9予定) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 14,875 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 144,375 | 0 | - | H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 461,420 | 0 | - | H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 620,670 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | D | - | 4 | - | 9 | - | 災害公営住宅 整備事業(宮 戸地区) | 宮戸地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 402,200 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 設計委託調整中(H25.9予定) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 47,337 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 504,000 | 0 | - | H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | - | H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 551,337 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | D | - | 4 | - | 10 | - | 災害公営住宅 整備事業(小 野駅前南地 区) | 小野駅前 土地区画 整理地内 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,020,245 | 25 ~ 28 | 23 | | | | H25.10設計発注予定 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 240,406 | 145,121 | - | H25.12住宅実施設計業務委託 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 234,919 | 504,129 | - | H27.3 建築工事発注(2工区) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 284,576 | | | |
| 累計 | 759,901 | 649,250 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | D | - | 4 | - | 11 | - | 災害公営住宅 整備事業(野 蒜北部丘陵 地区) | 野蒜北部 丘陵地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,558,000 | 25 ~ 29 | 23 | | 0 | | URと基本計画策定の検討中。(土地利用含む) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 317,572 | 15,998 | - | H25.12URと基本計画策定(H25.12~H26.7) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 39,193 | - | H26.11基本設計発注(H26.11~H27.10) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 317,572 | 55,191 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | D | - | 21 | - | 6 | - | 下水道事業 (污水) | 矢本西地 区、小野 地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 51,906 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 24年3月委託業務発注、完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,750 | 10,001 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 145,500 | 28,929 | - | 25年度繰越工事 26年6月末工事完了、事業完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | 122,320 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 161,250 | 38,930 | 122,320 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | D | - | 21 | - | 7 | - | 下水道事業 (雨水) | 下街道地 区、柳の 目地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,590,327 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 25年3月基本設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 70,500 | 18,712 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,669,500 | 0 | - | 26年3月末基本設計完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 81,084 | - | 26年6月調整池用地買収開始、27年3月用地取得完了。26年9 月実施設計発注、27年3月完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 202,745 | | | |
| 累計 | 1,942,745 | 99,796 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | D | - | 1 | - | 5 | - | 道路事業 小野・浜市 線 整備事業 | 小野・浜 市地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 342,500 | 25 ~ 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 124,160 | 45,719 | - | H25.7 設計発注 H25.12用地測量 H26.3一部用地取得、物件補 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 149,840 | 17,807 | - | H26.11 国交省共同施工分契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 274,000 | 63,526 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | ◆ | D | - | 22 | - | 1 | 防災公園事業 基本計画策 定費 | 矢本海浜 緑地地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 20,000 | 25 ~ 27 | 23 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 16,000 | 8,280 | - | 25年6月公園基本設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 3,007 | 4,713 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 16,000 | 11,287 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|------|---|----|----|----|---|-----|--------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---|----------------------------------|
| | ★ | F | - | 4 | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | - | 1 | |
| 74 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 市街地復興効果促進事業(県分) | 県 | | | | ~ | 23 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 518,012 | 8,360 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 664 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 518,012 | 9,024 | 0 | | | | |
| 75 | D | - | 1 | - | 6 | - | | 道路事業 大茂倉線整備事業 | 新東名・ 中下地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 605,200 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 272,400 | 42,327 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 180,800 | 90,653 | | H26.10 改良工事契約 H27.1 改良舗装工事契約 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 453,200 | 132,980 | 0 | |
| 76 | D | - | 4 | - | 12 | - | | 災害公営住宅 整備事業(牛 網地区) | 牛網地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 520,100 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 19,250 | 0 | | H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 404,250 | 0 | | H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 31,587 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 455,087 | 0 | 0 | |
| 77 | D | - | 15 | - | 1 | - | | 東松島市津波 復興拠点事業 (東矢本駅北 地区) | 東矢本駅 北地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,282,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26,250 | 12,181 | | ■土木基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月~27年1月。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 396,876 | 316,097 | | ■実施設計発注済。委託期間26年12月~27年6月。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 423,126 | 328,278 | 0 | |
| 79 | D | - | 4 | - | 13 | - | | 災害公営住宅 整備事業(矢 本地区) | 矢本地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,192,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,043,000 | 0 | | H26.8セキスイハイム東北棟と基本協定締結 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,043,000 | 0 | 0 | |
| 80 | D | - | 15 | - | 2 | - | | 東松島市津波 復興拠点事業 | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,925,000 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 45,000 | 25,626 | | 基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月~26年12月。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 81,000 | 87,208 | | ■実施設計発注済。委託期間26年12月~27年6月。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 126,000 | 112,834 | 0 | |
| 81 | ◆ | D | - | 23 | - | 2 | - | 東松島市防災 集団移転促進 事業(防災盛 土事業) | 大曲地 区、浜須 賀地区、 牛網・浜 市地区、 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,229,000 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 133,600 | 324 | | 26年2月用地調査業務。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 849,600 | 710,092 | | 26年4月設計業務発注。26年6月造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 983,200 | 710,416 | 0 | |
| 82 | ◆ | D | - | 23 | - | 2 | - | 東松島市防災 集団移転促進 事業(移転元 地利用促進) | 大曲地 区、浜須 賀地区、 牛網・浜 市地区、 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 938,000 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 750,400 | 210,932 | | 26年2月造成工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 337,248 | | 26年4月設計業務発注。26年7月設計業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 750,400 | 548,180 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------|---|---|----|---|---|---|-----|---|--------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|
| | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| 90 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事 業(矢本東保 育所移転跡 地) | 矢本東保 育所移転 跡地 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 4,778 | 26 ~ 26 | 23 24 25 26 27 累計 | 0 2,702 3,822 2,702 3,822 | 0 0 0 | H27.1入居 駐車場供用開始 | |
| 91 | ◆ | D | - | 4 | - | 5 | - | 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤井地区) | 赤井地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 9,150 | 25 ~ 25 | 23 24 25 26 27 累計 | 9,600 7,320 0 9,600 7,320 | - - 0 | H26.3.17川前二完成、H26.3.24川前四番完成(民間買取事業) H26.4入居 川前二、川前四番駐車場供用開始 | |
| 92 | | D | - | 5 | - | 1 | - | | 災害公営住宅 家賃低廉化事 業 | 東松島市 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 5,663,575 | 26 ~ 32 | 23 24 25 26 27 累計 | 0 242,035 227,620 469,655 | 164,045 164,045 | 0 | 管理開始(H26.4小野駅前北、小野中央、小松南、川前二、川 |
| 93 | | D | - | 6 | - | 1 | - | | 東日本大震災 特別家賃低減 事業 | 東松島市 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 807,373 | 26 ~ 32 | 23 24 25 26 27 累計 | 0 31,186 26,345 31,186 | 26,345 | 0 | 管理開始(H26.4小野駅前北、小野中央、小松南、川前二、川 |
| 94 | | D | - | 17 | - | 5 | - | | 大曲浜地区都 市再生事業計 画作成事業 | 大曲浜地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 198,500 | 26 ~ 26 | 23 24 25 26 27 累計 | 0 148,875 147,601 148,875 | 1,274 | 1,274 | 26年4月調査設計業務発注。 |
| 95 | ◆ | D | - | 20 | - | 2 | - | 3 | 震災遺構保存 活用可能性調 査事業 | 野蒜、浜 市地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 21,060 | 26 ~ 26 | 23 24 25 26 27 累計 | 17,798 16,848 | 16,848 | 950 | 26年9月保存活用可能性調査発注。27年3月完了。 |
| 101 | ◆ | D | - | 4 | - | 8 | - | 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事 業(矢本西地区) | 矢本西地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 8,000 | 26 ~ 27 | 23 24 25 26 27 累計 | 3,200 3,200 6,400 | 0 0 | 0 | H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定 |
| 102 | ◆ | D | - | 4 | - | 9 | - | 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事 業(宮戸地区) | 宮戸地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,800 | 26 ~ 27 | 23 24 25 26 27 累計 | 800 2,720 3,520 | 0 | 0 | H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定 |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|---------|--------|---|--------------------------------|---|----|-----|------------|--|----------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------|--------|--|
| | ◆ | D | - | 4 | - | 10 | | | | | | | | | | | | | | - | 1 | |
| 103 | ◆ | D | - | 4 | - | 10 | - | 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事 業 (小野駅前南 地区) | 小野駅前 土地区画 整理地内 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,440 | 27 | ~ | 28 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 2,880 | | |
| 累計 | 2,880 | 0 | 0 | H27.3 1工区村上工務店、2工区千葉工務店と基本協定締結 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | ◆ | D | - | 4 | - | 12 | - | 1 | 災害公営住宅 駐車場整備事 業 (牛網地区) | 牛網地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 5,800 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 3,040 | | |
| 累計 | 4,640 | 0 | 0 | H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | D | - | 17 | - | 6 | - | | 被災市街地復 興土地区画整 理事業(大曲 浜地区) | 大曲浜地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,435,000 | 26 | ~ | 29 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 84,150 | 58,320 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 84,150 | 58,320 | 0 | 27年1月実施設計業務発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | D | - | 21 | - | 8 | - | | 下水道事業 (マンホール嵩 上げ) | 野蒜地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 167,280 | 27 | ~ | 27 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 125,460 | | |
| 累計 | 125,460 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | D | - | 22 | - | 1 | - | | 都市公園整備 事業(防災公 園:整備費) | 矢本海浜 緑地地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 474,152 | 26 | ~ | 27 | 23 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 24,000 | 18,403 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 24,000 | 18,403 | 0 | 27年3月公園実施設計契約。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | ◆ | D | - | 22 | - | 1 | - | 2 | 広場整備事業 (矢本海浜緑 地) | 矢本海浜 緑地地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 747,354 | 26 | ~ | 27 | 23 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 38,400 | 29,447 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 38,400 | 29,447 | 0 | 27年3月公園実施設計契約。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | D | - | 21 | - | 9 | - | | 下水道事業 (污水) | 野蒜処理 分区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 232,200 | 27 | ~ | 27 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 21,525 | | |
| 累計 | 21,525 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|-------------|------------|----|-------------|------------|-----------|
| (注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 都道府 県交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,201,250 | 260,018 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,602,737 | 186,012 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,879,775 | 868,648 | 4,713 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 5,277,750 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 都道府県交付分 計 | | | 9,961,512 | 1,314,678 | 4,713 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 1,047,731 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 28,369,380 | 28,290,050 | 65,739 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 38,948,233 | 21,403,440 | 517,481 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 22,490,519 | 14,492,202 | 478,470 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 24,395,132 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | 115,250,995 | 64,185,692 | 1,061,690 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | 125,212,507 | 65,500,370 | 1,066,403 |

(様式2E)

東松島市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|---|------------|----|--------|--------|---|---|---------------------------|--|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | E | - | 1 | - | 1 | - | 低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業 | 赤井、大曲、 矢本、小松、 大塩、小野、 牛網、浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 61,150 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | 24年度分交付完了。人槽区分により交付額が異なり、設置基 数の集計の結果、国費分が不足し単独費で補てんしたことから 全額執行した。 - 25年度60基設置完了 - 25年度25基設置完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 12,112 | 12,112 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 18,840 | 17,662 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 7,455 | 7,432 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 7,455 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 45,862 | 37,206 | 0 | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費 相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 24 | 12,112 | 12,112 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 18,840 | 17,662 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道県交付分 計 | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | | 27 | 7,455 | 7,432 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | | 累計 | 45,862 | 37,206 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |