

(様式1)

東松島市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

東松島市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,047,731	0
24	28,652,895	27,976,207	
25	40,375,608	21,566,915	
26	22,875,733	15,066,296	
27	30,715,485	34,551,794	
28	10,381,813	11,175,698	
29	2,628,091	4,685,524	
30	34,123	0	
合 計		136,711,479	115,022,434

<参考>	東松島市東日本大震災 復興交付金基金残高	東松島市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	東松島市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		27,270,005	35,257

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	37,500	0
24	2,070,476	768,538	
25	4,370,617	2,178,634	
26	5,184,125	2,743,551	
27	6,569,632	1,963,249	
28	1,712,640	4,406,104	
29	1,128,000	3,540,079	
30	616,961	0	
合 計		21,689,951	15,600,155

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	野蒜地区 外市内遺跡	市	市	直接	継続	58,630	24 ~ 32	23					24年4月～確認調査等実施中(H24年中、26件)
															24	16,310		5,318	-	確認調査、調査整理実施中(H25年度中 19件調査)
															25	7,575		12,685	-	確認調査、調査整理実施中(H26年度中 21件調査及び整理)
															26	10,052	9,451	8,663	-	調査報告書刊行に向けた整理実施(H24～H26年度分整理)
															27				-	調査報告書刊行に向けた整理実施(H27～28年度分整理)
															28			10,350	-	調査報告書刊行に向けた整理実施(H27～28年度分整理)
															29		583	2,663	-	調査報告書刊行に向けた整理実施(H29年度分整理)
															30					
累計	33,937	10,034	39,679	0																
12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市 全域	県	県	直接	継続	8,703	24 ~ 32	23					
															24	12,040		9	-	
															25		▲ 5,513	0	-	
															26			4	-	一部成果品完成
															27			33	-	一部成果品完成
															28			5	-	一部成果品完成
															29			0	-	
															30					
累計	12,040	▲ 5,513	51	0																
37	A	-	1	-	1	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(矢本第二中学校屋内運動場建替)	赤井南地区	市	市	直接	完了	171,754	24 ~ 25	23					24年11月 工事発注。
															24	182,217		128,817	-	26年3月 工事完成
															25			0	-	
															26		▲ 39,607	0	-	
															27		▲ 13,793		-	
															28					
															29					
															30					
累計	182,217	▲ 53,400	128,817	0																
38	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財収蔵施設整備事業	宮戸地区 奥松島縄文村歴史資料館	市	市	直接	完了	56,286	24 ~ 25	23					24年11月 実施設計契約済。25年3月実施設計完了。
															24	46,190		2,436	-	26年3月事業完了。
															25			42,593	-	
															26			0	-	
															27		▲ 20		-	
															28					
															29		▲ 1,142		1	
															30					
累計	46,190	▲ 1,162	45,029	1																
85	A	-	1	-	2	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	105,440	26 ~ 28	23					
															24					
															25			0	-	
															26	23,393	30,156	22,116	-	H26年5月契約済。平成27年3月完了。
															27		25,530	30,156	-	
															28			26,807	-	
															29					
															30					
累計	23,393	55,686	79,079	0																

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	◆	A	-	1	-	2															-	1																			
86	◆	A	-	1	-	2	-	1	野蒜地区	市	市	直接	完了	15,161	26	~	27	23																							
																		24																							
																		25			0	-																			
																		26	12,828		12,128		H26年5月契約済み。平成27年3月完了。																		
																		27																							
																		28																							
																		29		▲ 700																					
																		30																							
																		累計	12,828	▲ 700	12,128	0																			
																		87		A	-	1	-	3	-		野蒜地区	市	市	直接	完了	439,061	26	~	29	23					
																																				24					
25			0	-																																					
26	71,253		7,633	-	H26年5月契約済み。平成27年5月完了。																																				
27	16,794		75,446		建築工事継続中 ~H29.10月																																				
28	241,247		221,073																																						
29				25,142	H29年10月完了。																																				
30																																									
累計	329,294	0	304,152	25,142																																					
88	◆	A	-	1	-	3	-	1	野蒜地区	市	市	直接	完了	22,335	26	~	26																			23					
																																				24					
																		25			0	-																			
																		26	29,585		17,868		H26年5月契約済み。平成27年3月完了。																		
																		27		▲ 11,717																					
																		28																							
																		29																							
																		30																							
																		累計	29,585	▲ 11,717	17,868	0																			
																		89		A	-	2	-	1	-		野蒜地区	市	市	直接	完了	149,198	26	~	29	23					
																																				24					
25			0	-																																					
26	12,188		1,468	-	H26年5月契約済み。平成27年5月完了。																																				
27	13,657		21,632		建築工事継続中 ~H29.10月																																				
28	73,620		64,734																																						
29			6,485	5,146																																					
30																																									
累計	99,465	0	94,319	5,146																																					
96	◆	A	-	1	-	2	-	2	野蒜地区	市	市	直接	完了	21,561	26	~	27																			23					
																																				24					
																		25																							
																		26	24,998		17,249		H27年3月完了																		
																		27																							
																		28																							
																		29		▲ 7,750																					
																		30																							
																		累計	24,998	▲ 7,750	17,249	0																			

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	1	2	3	4	5	6																				
97	◆	A	-	1	-	3	-	2	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地取得))	野蒜地区	市	市	直接	完了	15,809	26	~	26	23							
																			24							
																			25							
																			26	12,722		12,682		H27年3月完了		
																			27							
																			28							
																			29		▲ 76	▲ 36				
																			30							
																			累計	12,722	▲ 76	12,646	0			
																			23							
																			24							
25																										
26	61,397		47,745		平成27年3月契約。継続中。																					
27	153,493		47,745																							
28		▲ 51,275																								
29		▲ 65,508	2,617																							
30																										
累計	214,890	▲ 116,783	98,107	0																						
120	A	-	1	-	4	-	-	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎整備事業)	小野地区	市	市	直接	継続	910,089	29	~	32	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27								
																		28		33,988						
																		29			23,729					
																		30								
																		累計	0	33,988	23,729	0				
																		23								
																		24								
25																										
26																										
27																										
28		7,797																								
29			5,444																							
30																										
累計	0	7,797	5,444	0																						
121	A	-	1	-	5	-	-	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校屋内運動場整備事業)	小野地区	市	市	直接	継続	138,391	29	~	32	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27								
																		28		7,797						
																		29			5,444					
																		30								
																		累計	0	7,797	5,444	0				
																		23								
																		24								
25																										
26																										
27																										
28		9,490																								
29			9,253	237																						
30																										
累計	0	9,490	9,253	237																						
122	A	-	2	-	2	-	-	学校施設環境改善事業(鳴瀬未来中学校ネットワーク基盤整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	14,235	29	~	29	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27								
																		28		9,490						
																		29			9,253	237				
																		30								
																		累計	0	9,490	9,253	237				

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
124	◆	A	-	1	-	4	-	1					186,857	29 ~ 31	23 24 25 26 27 28 29 30 累計		74,593	26,236	82,480	平成29年12月契約。継続中。
																34,123	74,593	26,236	82,480	
																0	0	0	0	
																12,040	0	9	0	
																0	▲ 5,513	0	0	
																0	0	4	0	
																0	0	33	0	
																0	0	5	0	
																0	0	0	0	
																0	0	0	0	
																0	0	0	0	
																8,703	12,040	▲ 5,513	51	0
																0	0	0	0	
																244,717	0	136,571	0	
																7,575	0	55,278	0	
																258,416	0	147,552	0	
																183,944	0	174,979	0	
																314,867	0	322,964	0	
																0	0	76,391	113,006	
																34,123	0	0	0	
																2,427,442	1,043,642	0	913,735	113,006
																0	0	0	0	
																256,757	0	136,580	0	
																7,575	▲ 5,513	55,278	0	
																258,416	0	147,556	0	
																183,944	0	175,012	0	
																314,867	0	322,969	0	
																0	0	76,391	113,006	
																34,123	0	0	0	
																2,436,145	1,055,682	▲ 5,513	913,786	113,006

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
13	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(東松島市) 大曲地区	県	県	直接	完了	1,050	24 ~ 24	23					24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。													
														24	2,300		1,050	0														
														25																		
														26		▲ 1,250																
														27																		
														28																		
														29																		
														30																		
														累計	2,300	▲ 1,250	1,050	0														
														14	C	-	1	-	2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(東松島市) 大曲地区	県	県	直接	継続	1,659,000	23 ~ 31	23	37,500		0	24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援業務発注。
																												24	301,425		202,041	-
25	720,675		328,952	-	26年11月、27年1月区画整理工事契約。26年7月測量設計業務契約。26年6月高度化支援契約。																											
26	296,925	▲ 156,737	289,910	-	27年6月地下水等調査業務契約。																											
27			88,466	-	28年8月暗渠排水工事発注。																											
28			217,320	-	29年9月付帯工事発注。5月から換地計画書作成開始。																											
29			7,454	-																												
30	36,050			-																												
累計	1,392,575	▲ 156,737	1,134,143	0																												
15	C	-	1	-	3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(東松島市) 西矢本地区	県	県	直接	完了	924	24 ~ 24															23				24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。
																												24	1,200		924	0
														25																		
														26		▲ 276																
														27																		
														28																		
														29																		
														30																		
														累計	1,200	▲ 276	924	0														
														16	C	-	1	-	4	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	(東松島市) 西矢本地区	県	県	直接	継続	3,740,280	24 ~ 32	23				24年9月、測量設計・工事発注。
																												24	121,500		54,736	-
25	966,000		920,958	-	26年7月、工事発注。																											
26	1,416,000	▲ 282,540	501,744	-	27年10月、区画整理工事契約。28年2月、暗渠排水工事契約。																											
27			262,070	-	28年9月、暗渠排水工事発注。																											
28	114,750		466,260	-	29年4月、工事発注。																											
29	442,500		6,285	-																												
30				-																												
累計	3,060,750	▲ 282,540	2,212,053	0																												
17	C	-	1	-	5	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	(東松島市) 洲崎地区	県	県	直接	完了	330,000	24 ~ 26															23				24年10月、排水機場建屋工事発注。24年12月、排水機場機械設備工事発注。
																												24	159,000		136,943	-
														25	82,500		69,655	-	26年10月、排水機場付帯工事発注。													
														26	13,500	▲ 7,500	40,902	-														
														27				-														
														28				-														
														29				-														
														30				-														
														累計	255,000	▲ 7,500	247,500	0														

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
18	◆	C	-	9	-	1	木質バイオマス施設等調査	野蒜地区	市	市	直接	完了	27,757	24	~	25	23				24年12月、導入可能性調査支援業務委託発注。25年3月完了	
																	24	24,000		1,416	-	25年4月、導入可能性調査業務委託発注予定。
																	25			20,790	0	25年4月、導入可能性調査業務委託発注。
																	26		▲ 1,794	0	25年10月、導入可能性調査業務委託完了。	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	24,000	▲ 1,794	22,206	0	
																	32		C	-	6	-
24	74,100		64,575	-	26年3月、完了。																	
25			7,973	-																		
26			0	1,552																		
27																						
28																						
29		▲ 1,551																				
30																						
累計	74,100	▲ 1,551	72,548	1,552																		
51	◆	C	-	4	-	1	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	25						
																	24	1,960		0	0	
																	25					
																	26		▲ 1,960			
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	1,960	▲ 1,960	0	0	
																	52	◆	C	-	4	-
24	726		0	0																		
25																						
26		▲ 726																				
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	726	▲ 726	0	0																		
53		C	-	6	-	2	漁港施設機能強化事業(直接補助分)	宮戸・東名・浜市地区漁港施設用地	市	市	直接	完了	256,624	25	~	28						
																	24					
																	25	189,750		16,848	-	25年8月大浜・浜市地区測量設計・25年12月浜市地区工事発
																	26	109,380	▲ 13,826	180,893	-	26年5月大浜地区工事発注。26年9月室浜3地区工事発注。
																	27			▲ 5,273		28年1月、完了。
																	28		▲ 92,837			
																	29					
																	30					
																	累計	299,130	▲ 106,663	192,468	0	

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
65	C	-	4	-	1	-	大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	県	市	間接	完了	1,106,951	24	~	27	23				25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発注。	
																	24	176,592		31,893	-	
																	25	653,621		564,855	-	
																	26			156,368	-	
																	27			▲ 27,389	-	
																	28				-	
																	29			▲ 34,203	138,689	
																	30					
																	累計	830,213	0	691,524	138,689	25年9月～、造成工事・建設工事発注。25年5月～、測量業務発注。25年6月、地質調査発注。25年7月～農業用機械発注。26年7月～、農業用機械発注。26年7月～、本体工事発注、26年4月～、工事監理発注。
																	66	C	-	4	-	2
24	21,069		16,349	-																		
25			0	4,720																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	21,069	0	16,349	4,720																		
67	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	廃止	0	25	~	25						
																	24			0	-	
																	25	4,000		0	0	未執行。
																	26		▲ 4,000			
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	4,000	▲ 4,000	0	0	
																	68	C	-	1	-	7
24			0	-																		
25	11,000		10,368	-	25年事業計画書作成業務発注																	
26		▲ 128	504	0																		
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	11,000	▲ 128	10,872	0																		
69	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	東松島地区	市	市	直接	継続	1,794,552	25	~	30						
																	24					
																	25	998,250		235,457	-	H25年6月設計業務発注、H26年2月一部工事発注
																	26			549,320	-	H26年5月工事随時発注。
																	27	28,240		78,689		
																	28	232,743	48,772	338,883		
																	29	25,528	12,379	78,228		
																	30					
																	累計	1,284,761	61,151	1,280,577	0	

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
72	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	市			継続	335,794	25 ~ 32	23						H25年10月下水管渠工事発注、平成25年5月工事監理業務発注		
														24								
														25	212,960		25,552			-平成25年8月東名地区基本計画業務発注		
														26			4,838			-平成27年7月下水管渠工事発注		
														27	6,024		22,480			平成27年12月実施設計業務発注		
														28	49,651		9,452			平成28年11月処理施設外構工事発注		
														29			35,446					
														30								
														累計	268,635	0	97,768	0				
														73	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	東松島市
24																						
25	21,296		0																			
26			0		0																	
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	21,296	0	0	0																		
78	C	-	4	-	3	-	西矢本地区農 業復興総合支 援事業	西矢本 地区	県	市	間接	完了	1,419,820									
														24								
														25	277,786		80,868			-25年11月～、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発注。		
														26	787,078		795,672			-26年5月～、農業用機械発注。26年9月～、造成工事発注・本体工事発注。26年10月～、工事監理発注。		
														27			47,004			-27年3月、乾燥機械購入発注(5月契約)。27年9月、格納庫工事発注。		
														28			16,233			-29年1月大豆出荷設備購入。29年3月農業用機械購入。		
														29			▲ 28,917	154,004				
														30								
														累計	1,064,864	0	910,860	154,004				
														83	C	-	4	-	4	-	宮戸地区農 業復興総合支 援事業	宮戸地区
24																						
25	31,002		8,993			-26年1月、農業用機械発注。																
26	10,238		17,666			-26年8月～、農業用機械発注。27年1月～、測量・地質調査・調査設計発注。																
27	89,906		29,363			-27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。																
28			67,883			-28年12月農業用施設新築工事完成。28年12月同工事の工事管理業務も完了。																
29			6,124	1,117																		
30																						
累計	131,146	0	130,029	1,117																		

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
84	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	奥松島地 区	県	県	直接	継続	4,278,100	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	761,250	452,431	53,082						
																	27			898,781						
																	28	1,180,059		751,867						
																	29	685,500	1,551	829,753						
																	30	120,624								
																	累計	2,747,433	453,982	2,533,483	0					
																	26年11月、実施設計発注。 27年7・8月、区画整理工事契約。 28年9月9日、区画整理工事発注。 29年9月、工事発注。									
99	C	-	4	-	5	-	洲崎・東名地 区農業復興総 合支援事業	洲崎・東 名地区	県	市	間接	完了	845,852	26	~	29	23									
																	24									
																	25									
																	26	19,359		19,051						
																	27	615,030		455,813						
																	28			44,121						
																	29			9,504	105,900					
																	30									
																	累計	634,389	0	528,489	105,900					
																	27年1月～測量・地質調査・調査設計発注。 27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年 10月、育苗ハウス工事発注。28年2月、農業用施設棟工事発注。 29年11月農業用施設新築工事完成。29年3月外構工事完成。 29年3月農業用機械購入。									
100	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	宮戸地区	市	市	直接	完了	96,632	26	~	28	23									
																	24									
																	25									
																	26	9,963	18,306	2,154						
																	27	50,652		61,493						
																	28		▲ 5,593	8,828						
																	29		▲ 855	▲ 2						
																	30									
																	累計	60,615	11,858	72,473	0					
																	H26年12月調査測量設計発注 H27年6月工事発注、H28年6月完了。									
109	◆	C	-	6	-	2	-	1	浜市漁港状況 調査事業	浜市地区	市	市	直接	完了	35,604	27	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27	29,359		28,512				
																			28							
																			29		▲ 847					
																			30							
																			累計	29,359	▲ 847	28,512	0			
																			H27年5月調査設計業務発注、H29年3月完了。							

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	27	28	23	24	25	26																			
111	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業	宮戸地区	市	市	直接	完了	375,886	27	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	124,754		121,510		H28年3月10日実施設計業務完了(29,271千円) H28年3月3日建築工事請負契約締結済 H29年3月完了			
																	28	161,166		160,404					
																	29		▲ 4,006						
30																									
累計	285,920	▲ 4,006	281,914	0																					
114	◆	C	-	2	-	1	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業(農林水産体験施設)	宮戸地区	市	市	直接	完了	265,167	27	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	85,228		213,070		H28年3月3日建築工事請負契約締結済 H29年3月完了			
																	28	127,842		▲ 937					
																	29		▲ 938						
30																									
累計	213,070	▲ 938	212,133	0																					
117	◆	C	-	6	-	2	大浜漁港静穏度対策検討調査事業	大浜地区	市	市	直接	完了	5,400	28	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28	10,705	▲ 6,385	4,320		H28年6月調査業務発注。H28年10月に完了。			
																	29								
30																									
累計	10,705	▲ 6,385	4,320	0																					
119	C	-	6	-	3	-	大浜漁港静穏度対策事業	大浜地区	市	市	直接	完了	161,870	28	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28		2,625	2,141					
																	29	131,157	▲ 12,379	103,726	15,536	H28年12月詳細設計業務発注、H29年2月に完了。			
30																									
累計	131,157	▲ 9,754	105,867	15,536																					

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
	1	2	3	4	5	6																							
123	◆	C	-	6	-	2	-	3	浜市漁港堆積 土砂撤去事業	浜市地区	市	市	直接	継続	66,773	29	~	30	23										
																			24										
																			25										
																			26										
																			27										
																			28						53,418				
																			29							46,500			
																			30										
																			累計						0	53,418	46,500	0	平成29年8月契約。平成30年4月完了予定。
																			126	C	-	2	-	2	-		奥松島船舶離 発着施設整備 事業	宮戸地区	市
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29						3,421	6,646	8,893		平成30年3月調査測量設計業務発注。平成30年12月完了予																			
30																													
累計						3,421	6,646	8,893	0																				
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															23	37,500	0	0											
															24	857,186	0	508,511	0										
25	2,767,880	0	1,992,622	4,720																									
26	3,304,350	0	1,874,899	1,552																									
27	704,936	0	1,754,108	0																									
28	1,294,809	0	1,563,684	0																									
29	1,128,000	0	796,000	399,710																									
30	156,674	0	0	0																									
13,719,156	都道府県交付分 計	10,251,335	0	8,489,824	405,982																								
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																								
		24	26,686	0	1,416	0																							
		25	1,400,960	0	298,647	0																							
		26	119,343	0	737,205	0																							
		27	324,257	0	520,481	0																							
		28	582,107	0	523,091	0																							
		29	160,106	0	272,791	15,536																							
30	0	0	0	0																									
3,556,897	市町村交付分 計	2,613,459	0	2,353,631	15,536																								
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	37,500	0	0																								
		24	883,872	0	509,927	0																							
		25	4,168,840	0	2,291,269	4,720																							
		26	3,423,693	0	2,612,104	1,552																							
		27	1,029,193	0	2,274,589	0																							
		28	1,876,916	0	2,086,775	0																							
		29	1,288,106	0	1,068,791	415,246																							
30	156,674	0	0	0																									
17,276,053	合計	12,864,794	0	10,843,455	421,518																								

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								23	24							
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(矢本東保育所移転跡地)	矢本東保育所移転跡地	市	市	直接	完了	472,104	24	~	26	23					集合(RC造)2階建 20戸 実施設計中(県委託:H24.9~H25.7まで)
																	24	30,808		413,089	-	H25.7まで)
																	25	315,039	54,119	0	-	H25.9建築工事着手(県委託事業:H25.9~H26.10まで)
																	26		13,123	0	0	H27.1 入居 管理開始
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	345,847	67,242	413,089	0	
																	3	D	-	4	-	2
24	311,338		407,088	0	建築工事着手(県委託:H24.12~H26.3まで)																	
25		68,655	0	0	H26.3.24 建築工事完了(県委託事業)																	
26			0	0	H26.4 入居 管理開始																	
27																						
28		▲ 1,386																				
29																						
30																						
累計	339,819	67,269	407,088	0																		
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(小野駅前土地区画整理地内)	小野駅前土地区画整理地内	市	市	直接	完了	380,662	24	~	25						
																	24	85,173		333,078	-	H26.3.24 築工事完了(民間買取事業)
																	25	365,373		0	0	H26.4 入居 管理開始
																	26		▲ 117,468			
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	450,546	▲ 117,468	333,078	0	
																	5	D	-	13	-	1
24	375,000		236,860	-	24年度の補助申請数 173件																	
25	150,000		200,277	-	25年度の補助申請数 127件																	
26	70,500		102,511	-	26年度の補助申請数 59件																	
27		28,500	58,251	-	27年度の補助申請数 44件																	
28	69,525		26,810	-	28年度の補助申請数 23件																	
29			35,647	-	29年度の補助申請数 13件																	
30																						
累計	665,025	28,500	660,356	0																		
6	D	-	17	-	1	-	野蒜北部丘陵地区都市再生事業計画作成事業	野蒜北部丘陵地区(新市街地)	市	市	直接	完了	486,510	23	~	25						
																	24			364,883	-	H24より繰越。H25.12完成。
																	25			0	0	
																	26		▲ 300,367			
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	665,250	▲ 300,367	364,883	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	17	2	-	-	東矢本地区都市再生事業計画作成事業	東矢本地区(新市街地)	市	市	直接	完了	260,698	23 ~ 25	23	257,250		0	-	24年6月 調査測量設計業務発注。
															24			195,524	-	
															25			0	-	
															26		▲ 48,242	0	-	
															27				-	
															28		▲ 13,485		-	
															29				-	
															30				-	
															累計	257,250	▲ 61,727	195,524	0	
															8	D	-	21	1	
24	58,500		7,088	-																
25	1,049,625		0	-																
26			154,875	-																
27		▲ 946,163	0	-																
28			▲ 74,499	-																
29		▲ 74,499		-																
30				-																
累計	1,108,125	▲ 1,020,662	87,464	0																
9	D	-	21	2	-	-	下水道事業(汚水) 23.6ha	東矢本駅北地区	市	市	直接	完了	75,373	24 ~ 26						23
															24	36,000		8,269	-	
															25	367,500		41,632	-	
															26		▲ 8,389	6,629	-	
															27		▲ 28,500		-	
															28		▲ 310,082		-	
															29				-	
															30				-	
															累計	403,500	▲ 346,971	56,530	0	
															10	D	-	23	1	-
24	96,750		165,468	-																
25			25,200	-																
26			0	-																
27				-																
28		▲ 2,832		-																
29				-																
30				-																
累計	193,500	▲ 2,832	190,668	0																
11	D	-	23	2	-	-	東松島市防災集団移転促進事業(事業費)	野蒜地区、大曲浜地区、浜須賀地区、立沼地区、浜市・牛網地区、宮戸地区	市	市	直接	継続	33,097,687	24 ~ 31						
															24	4,561,375		6,123,467	-	
															25	9,545,200		8,201,245	-	
															26	9,289,437	730,713	5,099,483	-	
															27	4,082,524		2,784,496	-	
															28	751,224		2,140,742	-	
															29			903,069	-	
															30				-	
															累計	28,229,760	730,713	25,252,502	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							
19	D	-	1	-	1	-	道路事業 石巻工業港線 整備事業	大曲地区	市	市	直接	継続	989,840	24	~	30	23					24年7月 道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。
																	24	59,200		19,413	-	
																	25	126,400		8,828	-	
																	26	598,504	69,600	649,652	-	
																	27			110,976	-	
																	28			3,476	-	
																	29		▲ 61,836		-	
																	30				-	
																	累計	784,104	7,764	792,345	0	
																	24年7月 道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。					
20	D	-	1	-	2	-	道路事業 立沼・浜市線 整備事業	矢本・浜 市地区	市	市	直接	継続	4,660,100	24	~	30	23					24年7月 道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。
																	24	145,600		55,782	-	
																	25	489,040		34,135	-	
																	26	923,040		307,083	-	
																	27	1,770,400		2,090,387	-	
																	28			41,856	-	
																	29			292,800	-	
																	30				-	
																	累計	3,328,080	0	2,822,043	0	
																	24年7月 道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。					
21	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(防災備 蓄施設整備)	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網・浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	完了	37,386	24	~	28	23					24年10月実施設計契約、25年2月工事完了。
																	24	5,400		4,518	-	
																	25	18,900		18,090	-	
																	26	5,463		5,431	-	
																	27			0	-	
																	28		▲ 1,724		-	
																	29				-	
																	30				-	
																	累計	29,763	▲ 1,724	28,039	0	
																	25年6月実施設計契約、26年2月工事完了。					
22	◆ D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(防災備 蓄用品購入)	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網・浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	完了	126,178	24	~	29	23					25年1月購入契約、同年3月納品完了。
																	24	23,406		12,218	-	
																	25	67,390		43,834	-	
																	26	23,724	▲ 13,578	20,506	-	
																	27			6,324	-	
																	28			6,506	-	
																	29			2,536	9,016	
																	30				-	
																	累計	114,520	▲ 13,578	91,924	9,016	
																	25年6月購入契約、26年2月納品完了。					
23	D	-	20	-	2	-	都市防災推進 事業(復興まち づくり計画策 定支援)	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網・浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	完了	169,561	24	~	25	23					(A)事業：24年8月契約済み。H26年3月業務完了。
																	24	66,827		78,633	-	
																	25	64,464		37,359	-	
																	26		▲ 4,121	11,178	0	
																	27				-	
																	28				-	
																	29				-	
																	30				-	
																	累計	131,291	▲ 4,121	127,170	0	
																	(B)事業：24年9月～12月に事業化詳細調査の4業務を発注。25 (B)事業：25年4月に事業化詳細調査の4業務を発注。26年3月 に25年度分事業終了。 (B)事業：26年4月に事業化詳細調査の2業務を発注。26年9月 に26年度分事業終了。					

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27																	
24	◆	D	-	20	2	-	都市防災推進 事業(防災行 政無線施設整 備)	大塩、赤 井、大曲、 矢本、小 松、小野、 牛網、浜 市、野蒜、 東名、宮 戸地区	市	市	直接	完了	103,370	24	~	27	23					24年6月子局増設工事実施設計契約、25年3月工事完了。24年7月子局停電時電源確保工事実施設計契約、25年3月工事契約別受信機ダイポールアンテナ等整備4件(25年6月2件、7月1件、10月1件)。
																	24	109,441		82,238		
																	25			432		
																	26		▲ 26,745	0		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
累計	109,441	▲ 26,745	82,670	0																		
25	◆	D	-	20	2	-	都市防災推進 事業(復興ま ちづくり支援施 設整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	11,025	24	~	26	23				野蒜北部丘陵地において公共施設用地を造成後に実施予定。 整備方針検討業務26年12月発注、26年3月完了	
																	24	24,000		0		
																	25			8,820		
																	26			0		
																	27		▲ 15,180			
																	28					
																	29					
																	30					
累計	24,000	▲ 15,180	8,820	0																		
26	◆	D	-	21	-	1	下水道事業	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網、浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	完了	8,400	24	~	24	23				24年10月業務継続計画策定業務発注、25年9月完了。	
																	24	8,000		6,720		
																	25			0		
																	26		▲ 1,280	0		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
累計	8,000	▲ 1,280	6,720	0																		
27		D	-	21	-	3	下水道事業 (雨水)	赤井地 区、五味 倉地区、 大曲地区	市	市	直接	継続	10,653,096	24	~	32	23				24年11月ポンプ場用地買収開始、25年2月完了。25年2月調整池用地買収開始(赤井地区)、25年3月完了。25年4月1日赤井、五味倉排 26年3月末赤井、五味倉、大曲排水機場建屋完成。26年7月1日 稼働予定。26年2月大曲、赤井地区管渠実施設計発注。25年10 月調整池用地買収開始(大曲地区)。 27年3月赤井、五味倉、大曲排水機場共同工事完了。26年8月 五味倉地区管渠実施設計発注。27年3月管渠実施設計完了。 27年4月調整池用地買収(大曲地区)完了予定。 五味倉排水区管渠工事、大曲排水区調整池工事H27年10月契 約。赤井排水区管渠工事H28年2月契約。 赤井排水区JR近接管渠実施設計発注。	
																	24	2,441,250		258,895		
																	25	1,725,000		1,309,393		
																	26			294,013		
																	27	2,459,559		1,411,733		
																	28			100,146		
																	29			2,556,296		
																	30					
累計	6,625,809	0	5,930,476	0																		

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計	
28	◆	D	-	21	-	3	-	1	下水道事業 (雨水)	赤井、大 曲、矢本、 小野、牛 網、浜市、 野蒜、東 名、宮戸 地区	市	市	直接	完了	26,535	24	~	25	23 24 24,800 25 26 27 28 29 30 累計 24,800	▲ 3,572	21,228 0 0	0	24年7月効率的事業計画策定業務発注、明許繰越により25年度事業完了予定。 25年度繰越 業務委託 9月30日完了。
29	◆	D	-	21	-	3	-	2	災害対策事業 (雨水排水対策)	赤井、大 曲、矢本、 小野、牛 網、浜市、 野蒜、東 名、宮戸 地区	市	市	直接	継続	15,000	24	~	32	23 24 12,000 25 26 27 28 29 30 累計 12,000		362 589 714 169 246 156	0	24年6月19日の台風4号による大雨対応。 25年8月27日の大雨、同年9月15日の大雨、同年9月16日の台風18号による大雨、同年10月15日の台風26号による大雨対 26年10月6日台風18号による大雨、10月13日台風19号による 大雨、10月14日台風19号による大雨対応。 27年9月11日台風18号による大雨対応。 8/23大雨対応、8/30大雨対応、9/9大雨対応
30		D	-	22	-	1	-		都市公園事業 (津波防災緑 地基本設計事 業)	北上運 河、矢本・ 松ヶ島・ 東名運河 地区	市	市	直接	完了	13,965	24	~	24	23 24 10,788 25 26 27 28 29 30 累計 10,788	▲ 315	10,473 0 0	630	24年8月基本設計業務発注。 事業計画変更により完了。(☆D-23-2-22で引き続き検討)
33		D	-	1	-	1	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)奥松 島松島公 園線(洲 崎)	県	県	直接	継続	5,233,000	24	~	32	23 24 549,475 25 387,500 26 688,975 27 1,034,625 28 0 29 30 460,287 累計 3,120,862		14,029 49,612 403,061 ▲ 220,310 717,794 988,056	0	24年7月道路詳細設計契約。 25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。 26年10月道路改良工事契約。 債務工事を推進 債務工事を推進
34		D	-	1	-	2	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)奥松 島松島公 園線(宮 戸)	県	県	直接	継続	3,982,000	24	~	32	23 24 582,025 25 193,750 26 82,150 27 1,670,125 28 0 29 30 累計 2,528,050	558,000	209,767 74,482 309,274 21,400 778,329 696,661	0	24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月 道路詳細設計、地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。 25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。 27年3月橋梁下部工事契約及び軟弱地盤解析業務契約。 27年12月改良工事契約。28年3月道路修正設計業務契約。 道路改良工事を推進 29年6月護岸修正設計業務委託契約。

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線	県	県	直接	継続	5,389,000	24	~	32	23					25年2月、道路測量・道路詳細設計契約。
																	24	69,750		36,222	-	25年12月、道路用地測量・橋梁予備設計業務委託契約。
																	25	487,475		45,278	-	26年4月、用地買収開始。
																	26	1,046,250		104,792	-	27年6月、橋梁下部工事契約。H28.2道路改良工事契約。
																	27	2,573,000		314,407	-	用地買収及び工事継続施工中。
																	28		▲ 558,000	1,092,786	-	用地買収及び工事継続施工中。
																	29			610,245	-	
																	30				-	
																	累計	4,176,475	▲ 558,000	2,203,730		
																	36	★	F	-	2	-
24	5,180,128		408,019	-																		
25	2,011,264		350,226	-																		
26	27,616		552,304	-																		
27	5,716,858		2,233,994	-																		
28	642,816		1,425,520	-																		
29		▲ 937,836	▲ 227,700	-																		
30				-																		
累計	13,578,682	▲ 937,836	4,742,363	0																		
39	D	-	1	-	3	-	道路事業 東名・新東名 線整備事業	東名地区	市	市	直接	継続	1,362,000	24	~	31						
																	24	57,600		17,809	-	H25.12 用地測量契約
																	25	112,000		5,820	-	H26.6 用地測量契約
																	26	84,000		2,596	-	H27.9橋梁下部工事契約。H27.10改良工事契約。
																	27	189,600		184,558	-	H28.12橋梁下部工事契約。H29.1下部工及び改良工事契約。
																	28	441,600		298,987	-	
																	29			212,301	-	
																	30				-	
																	累計	884,800	0	722,071	0	
																	40	D	-	2	-	1
24	2,793,600		6,348,000	-	発注済。(H28年度分まで一括契約)																	
25	4,418,400		3,031,600	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)																	
26	2,069,648		701,248	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)																	
27	2,116,640		1,317,440	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)																	
28			▲ 281,920	-																		
29		▲ 281,920		-																		
30				-																		
累計	11,398,288	▲ 281,920	11,116,368	0																		
41	D	-	2	-	2	-	道路事業(東 矢本駅北地 区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	354,375	24	~	28						
																	24	211,200		345,600	-	発注済。(H27年度分まで一括契約)
																	25	134,400		0	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	26			0	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	27			▲ 62,100	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	28		▲ 62,100		-	
																	29				-	
																	30				-	
																	累計	345,600	▲ 62,100	283,500	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
42	D	4	4	-	-	-	災害公営住宅整備事業(東矢本駅北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸、牛網地区)	東矢本駅北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸、牛網地区	市	市	直接	完了	2,760,274	24	~	28	23					防災集団移転事業、土地区画整理事業にて用地取得済み。
																	24	3,445,526		0	- ※造成事業費と建設戸数を確定後に事業費按分予定。	
																	25		▲ 124,727	239,973	- 東矢本駅北(I期)用地買収・用地造成	
																	26			748,300	- 東矢本駅北(II期・III期・IV期)用地買収・用地造成	
																	27		▲ 61,531	438,717	- 東矢本駅北(IV期)用地買収・用地造成	
																	28			988,248	- 野蒜北部丘陵地区、矢本西、牛網、宮戸用地取得	
																	29		▲ 844,029			
																	30					
																	累計	3,445,526	▲ 1,030,287	2,415,238	0	
																	43	D	4	-	-	5
24																						
25	1,564,074		1,028,752	- H26.3.17川前二完成、H26.3.24川前四番完成(民間買取事業)																		
26	1,439,075		0	- H26.4 入居 川前二・川前四番管理開始																		
27		24,107	1,998,504	- H27.8入居。赤井柳の目北管理開始。																		
28																						
29																						
30																						
累計	3,003,149	24,107	3,027,256	0																		
44	D	4	-	-	6	-	災害公営住宅整備事業(小松谷地地区)	小松谷地地区	市	市	直接	完了	3,480,237	24	~	25						
																	24					
																	25	3,084,067		3,045,207	- H26.3.17建築工事完了(民間買取事業)	
																	26		▲ 3,714	0	- H26.4 入居 管理開始	
																	27		▲ 21,013			
																	28		▲ 14,133			
																	29					
																	30					
																	累計	3,084,067	▲ 38,860	3,045,207	0	
																	45	◆	D	4	-	2
24	2,160		2,160																			
25		1,953	1,953	0	- H26.3.24工事完了(県委託事業)																	
26			0	- H26.4 入居 管理開始																		
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	2,160	1,953	4,113	0																		
46	D	-	17	-	3	-	被災市街地復興土地区画整理事業(野蒜北部丘陵地区)	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	完了	18,518,340	24	~	28						
																	24	6,043,500		10,410,750	- 設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)	
																	25	3,770,250		2,234,775	- 設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)	
																	26	2,001,030		606,855	- 設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)	
																	27	3,169,425		1,731,825	- 設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)	
																	28			▲ 1,095,450		
																	29		▲ 1,095,451			
																	30					
																	累計	14,984,205	▲ 1,095,451	13,888,755	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
47	D	-	17	-	4	-	被災市街地復興土地区画整理事業(東矢本駅北地区)	東矢本駅北地区	市	市	直接	完了	1,308,412	24	28	23						24年12月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で発注済。(H27年度分まで一括契約)
														24	1,260,750		1,165,500	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)			
														25			0	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)			
														26			0	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)			
														27				-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)			
														28		▲ 279,441						
														29								
														30								
														累計	1,260,750	▲ 279,441	981,309	0				
														48	D	-	20	-	3	-	都市防災推進事業(復興まちづくり土地利用計画策定)	大曲浜・浜須賀・立沼・牛網浜市・野蒜・宮戸地区
24	147,000		84,074	-	被災市街地検討、土地価格調査、復興事業管理業務発注。																	
25			34,987	-	土地価格調査、復興事業管理業務発注。																	
26			11,446	-	土地価格調査、復興事業管理業務発注。																	
27			7,297	-	土地価格調査、復興事業管理業務発注。																	
28																						
29		▲ 9,194																				
30																						
累計	147,000	▲ 9,194	137,804	0																		
49	D	-	21	-	4	-	下水道事業(雨水)	渋抜、野蒜地区	市	市	直接	継続	14,757,232									
														24	170,250		47,434	-	26年3月末基本設計完了。			
														25	3,376,500		0	-	26年4月ポンプ場実施設計発注。26年4月野蒜北部丘陵地区実施設計発注、27年2月完了。26年7月野蒜北部丘陵地区工事発注。26年8月野蒜地区(旧市街地)管渠実施設計発注。26年7月ポンプ場(渋抜地区)用地買収開始、27年2月完了。			
														26	0		2,293,735	-	野蒜排水区管渠工事H27年9月契約。野蒜・渋抜排水区ポンプ場工事をH27年9月に下水道事業団と協定締結。			
														27	4,633,921		4,711,236	-	野蒜第3ポンプ場工事をH29年3月に下水道事業団と協定締結。			
														28	2,887,251		1,643,302					
														29			135,639					
														30								
														累計	11,067,922	0	8,831,346	0				
														50	D	-	21	-	5	-	下水道事業(汚水)	小松谷地区
24	27,750		25,018	0																		
25			0																			
26		▲ 2,732	0																			
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	27,750	▲ 2,732	25,018	0																		

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計		
54	D	-	1	-	4	-	道路事業 台前・亀岡線 整備事業	野蒜地区	市	市	直接	継続	1,261,000	24	~	32	23					25年1月 道路測量、道路詳細設計契約。		
																	24	68,000		26,976	-	H25.7 地質調査契約。		
																	25	192,000		6,961	-	H27.1 橋梁修正設計契約		
																	26	114,400		7,560	-	H27.9橋梁下部工事契約。		
																	27	143,200		111,006	-	H28.10橋梁下部工事契約。H28.11橋梁下部工事契約。H28.12改良工事契約。		
																	28	314,400		307,136	-			
																	29			162,658	-			
																	30				-			
																	累計	832,000	0	622,297	0			
																	55	◆	D	-	4	-	3	-
24			2,362	-	結)																			
25	3,536		1,174	0	H26.3.24工事完了(民間買取事業)																			
26			0	0	H26.4 入居 管理開始																			
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	3,536	0	3,536	0																				
56	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小松谷地 地区)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	73,218	25								
																	24			43,756	-	締結)		
																	25	73,522		14,818	0	H26.3.17工事完了(民間買取事業)		
																	26		▲ 14,948	0	0	H26.4 入居 管理開始		
																	27							
																	28							
																	29							
																	30							
																	累計	73,522	▲ 14,948	58,574	0			
																	57	D	-	4	-	7	-	1
24	327,798		64,641	-	H25.9建築工事着手																			
25	1,510,031		748,826	-	(UR委託:第I期H25.9~H26.11まで、第II期H26.3~H27.11)																			
26	1,510,031		0	-	第I期 H26.11入居 管理開始																			
27			1,815,238	-	第II期 H27.11入居 管理開始																			
28	2,719,758	▲ 522,795	2,916,117	-	第III期・第IV期一次H28.5入居 管理開始																			
29				-	第IV期二次H28.7月入居管理開始																			
30				-																				
累計	6,067,618	▲ 522,795	5,544,822	0																				
58	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(東矢本駅 北地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	5,280	25								
																	24			0	-	(第1期47戸の建築工事と一体整備)		
																	25	12,245		4,658	-	URへ14条要請、設計中		
																	26			0	-	第I期 H26.11入居 管理開始		
																	27							
																	28		▲ 8,021	▲ 434				
																	29							
																	30							
																	累計	12,245	▲ 8,021	4,224	0			

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
59	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本西地区)	矢本西地 区	市	市	直接	完了	704,777	24	~	27	23					設計委託調整中(H25.9予定)
																	24	14,875		0		
																	25	144,375		0	H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結	
																	26	461,420		0	H27.3 変更協定締結	
																	27			616,679	H27.6 入居予定 管理開始	
																	28		▲ 3,991			
																	29					
																	30					
																	累計	620,670	▲ 3,991	616,679	0	
																	60	D	-	4	-	9
24	47,337		0																			
25	504,000		0	H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結																		
26		▲ 199,412	0	H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定																		
27			351,925	H27.6 入居予定 管理開始																		
28																						
29																						
30																						
累計	551,337	▲ 199,412	351,925	0																		
61	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(小 野駅前南地 区)	小野駅前 土地区画 整理地内	市	市	直接	完了	771,068	25	~	28						
																	24			0		
																	25	240,406		145,121	H25.12住宅実施設計業務委託	
																	26	234,919		500,979	H27.3 建築工事発注(2工区)	
																	27	284,576		2,551	H27.12 入居 管理開始	
																	28		▲ 85,218		26,032	
																	29					
																	30					
																	累計	759,901	▲ 85,218	648,651	26,032	
																	62	D	-	4	-	11
24			0																			
25	317,572		15,999	H25.12URと基本計画策定(H25.12~H26.7)																		
26			39,194	H26.11基本設計発注(H26.11~H27.10)																		
27			4,062,804	H28.1 URと仮譲渡契約締結																		
28		1,809,979																				
29	1,459,583	▲ 609,702	▲ 1,140,565																			
30																						
累計	1,777,155	1,200,277	2,977,432	0																		
63	D	-	21	-	6	-	下水道事業 (污水)	矢本西地 区、小野 地区	市	市	直接	完了	51,906	24	~	26						
																	24	15,750		10,001		
																	25	145,500		28,929	25年度繰越工事 26年6月末工事完了、事業完了	
																	26		▲ 122,320	0	0	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	161,250	▲ 122,320	38,930	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計
64	D	-	21	-	7	-	下水道事業 (雨水)	下街道地区、柳の 目地区	市	市	直接	継続	4,037,462	24	~	31	23					25年3月基本設計発注。
																	24	70,500		18,713	-	26年3月末基本設計完了。
																	25	1,669,500		0	-	26年6月調整池用地買収開始、27年3月用地取得完了。26年9 月実施設計発注、27年3月完了。
																	26			81,084	-	26年6月調整池用地買収開始、27年3月用地取得完了。26年9 月実施設計発注、27年3月完了。
																	27	202,745		1,321,059	-	下街道排水区管渠工事、調整池工事H28年2月契約。
																	28	114,477		109,819	-	
																	29		327,372	62,580	-	
																	30				-	
累計	2,057,222	327,372	1,593,255	0																		
70	D	-	1	-	5	-	道路事業 小野・浜市線 整備事業	小野・浜 市地区	市	市	直接	完了	342,500	25	~	29	23					H25.7 設計発注 H25.12用地測量 H26.3一部用地取得、物件補償済
																	24				-	H26.11 国交省共同施工分契約
																	25	124,160		45,719	-	H27.8 改良工事契約。
																	26	149,840		17,807	-	H28.11 舗装工事契約。
																	27			74,198	-	
																	28			79,106	-	
																	29			11,743	45,427	
																	30					
累計	274,000	0	228,573	45,427																		
71	◆	D	-	22	-	1	防災公園事業 基本計画策定 費	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	完了	14,109	25	~	27	23			0		25年6月公園基本設計契約。
																	24			0	-	
																	25	16,000		8,280	-	27年2月公園基本設計完了
																	26			3,007	-	
																	27			0	-	
																	28			0	-	
																	29		▲ 4,713		-	
																	30				-	
累計	16,000	▲ 4,713	11,287	0																		
74	★	F	-	4	-	1	市街地効果促 進事業(県分)	東松島市	県	県	直接	継続	647,516	25	~	32	23					
																	24				-	
																	25	518,012		8,360	-	
																	26			664	-	
																	27			27,743	-	
																	28			87,951	-	
																	29			2,223	-	
																	30				-	
累計	518,012	0	126,941	0																		
75	D	-	1	-	6	-	道路事業 大茂倉線整備 事業	新東名・ 中下地区	市	市	直接	継続	605,200	25	~	30	23					H25.10 調査測量設計業務契約
																	24				-	H26.10 改良工事契約 H27.1 改良舗装工事契約
																	25	272,400		23,625	-	H28.2 舗装工事(北工区)契約
																	26	180,800	4,320	113,945	-	H29.12改良舗装工事(南工区)契約 H29.1用地買収契約 H29.3 電柱移設工事契約
																	27			121,277	-	
																	28			80,195	-	
																	29			1,165	-	
																	30				-	
累計	453,200	4,320	340,207	0																		

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計			
76	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(牛 網地区)	牛網地区	市	市	直接	完了	517,885	25	~	27	23								
																	24								
																	25	19,250		0					
																	26	404,250		0					
																	27	31,587		453,149					
																	28		▲ 1,938						
																	29								
																	30								
累計	455,087	▲ 1,938	453,149	0																					
77	D	-	15	-	1	-	東松島市津波 復興拠点事業 (東矢本駅北 地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	1,768,880	25	~	28	23								
																	24								
																	25	26,250		12,181					
																	26	396,876	3,000	271,152					
																	27	1,312,988		1,248,623					
																	28		▲ 204,284	▲ 205,297					
																	29		▲ 208,171						
																	30								
累計	1,736,114	▲ 409,455	1,326,659	0																					
79	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本地区)	矢本地区	市	市	直接	完了	1,068,777	25	~	27	23								
																	24								
																	25			0					
																	26	1,043,000		0					
																	27			935,180					
																	28		▲ 107,821						
																	29								
																	30								
累計	1,043,000	▲ 107,821	935,180	0																					
80	D	-	15	-	2	-	東松島市津波 復興拠点事業	野蒜地区	市	市	直接	完了	1,932,247	25	~	28	23								
																	24								
																	25	45,000		25,626					
																	26	81,000		72,695					
																	27	1,672,617		1,578,868					
																	28		▲ 98,233	▲ 228,004					
																	29		▲ 251,199						
																	30								
累計	1,798,617	▲ 349,432	1,449,185	0																					

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	◆	D	-	23	-	2															-	1				
81	◆	D	-	23	-	2	-	1	東松島市防災 集団移転促進 事業(防災盛 土事業)	大曲地 区、浜須 賀地区、 牛網・浜 市地区、 野蒜地区	市	市	直接	継続	1,229,000	25	~	30	23							
																			24							
																			25	133,600		324	-	26年2月用地調査業務。		
																			26	849,600		728,102	-	26年4月設計業務発注。26年6月造成工事発注。		
																			27			73,023	-	27年8月造成工事発注。		
																			28			23,605	-	28年6月造成工事発注。		
																			29			75,252				
																			30							
																			累計	983,200	0	900,306	0			
																			82	◆	D	-	23	-	2	-
24																										
25	750,400		210,919	-	26年2月造成工事発注。																					
26			356,210	-	26年9月造成工事発注。																					
27			82,685	-	27年7月造成工事発注。																					
28		▲ 90,744	9,868																							
29																										
30																										
累計	750,400	▲ 90,744	659,682	0																						
90	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(矢本東保 育所移転跡 地)	矢本東保 育所移転 跡地	市	市	直接	完了	4,778	26	~	26								
																			24							
																			25			0	-			
																			26	2,702	1,120	3,822	0	H27.1入居 駐車場供用開始		
																			27							
																			28							
																			29							
																			30							
																			累計	2,702	1,120	3,822	0			
																			91	◆	D	-	4	-	5	-
24																										
25	9,600		7,320	-	H26.3.17川前二完成、H26.3.24川前四番完成(民間買取事業)																					
26		▲ 2,280	0	-	H26.4入居 川前二、川前四番駐車場供用開始																					
27																										
28																										
29																										
30																										
累計	9,600	▲ 2,280	7,320	0																						

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	32																				
92	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	東松島市	市	市	直接	継続	5,213,914	26	~	32	23									
																	24									
																	25			0	-					
																	26	242,035		164,045				管理開始(H26.4小野駅前北、小野中央、小松南、川前二、川前四番、H27.1町浦住宅)		
																	27	292,384		364,058				管理開始(H27.6矢本西、牛網、宮戸、H27.8柳の目北、H27.11東矢本駅北第二期、H27.12小野駅前南、H28.3小松沢田前)		
																	28	638,989		641,603				管理開始(H28.5東矢本駅北第三期・第四期一次、H28.6東矢本駅北第四期二次)		
																	29	798,437	775,453	762,111						
																	30									
累計	1,971,845	775,453	1,931,817	0																						
93	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	東松島市	市	市	直接	継続	653,761	26	~	32	23									
																	24									
																	25			0	-					
																	26	31,186	48,242	26,345				管理開始(H26.4小野駅前北、小野中央、小松南、川前二、川前四番、H27.1町浦住宅)		
																	27	1,690		61,390				管理開始(H27.6矢本西、牛網、宮戸、H27.8柳の目北、H27.11東矢本駅北第二期、H27.12小野駅前南、H28.3小松沢田前)		
																	28	84,739		64,717				管理開始(H28.5東矢本駅北第三期・第四期一次、H28.6東矢本駅北第四期二次)		
																	29	78,897	76,428	82,098						
																	30									
累計	196,512	124,670	234,550	0																						
94	D	-	17	-	5	-	大曲浜地区都 市再生事業計 画作成事業	大曲浜地 区	市	市	直接	完了	196,586	26	~	27	23									
																	24									
																	25			0	-					
																	26	148,875		147,439				26年4月調査設計業務発注。		
																	27									
																	28		▲ 1,436							
																	29									
																	30									
累計	148,875	▲ 1,436	147,439	0																						
95	◆	D	-	20	-	2	-	震災遺構保存 活用可能性調 査事業業	野蒜、浜 市地区	市	市	直接	完了	21,060	26	~	26	23								
																		24								
																		25								
																		26	17,798	▲ 950	16,848				26年9月保存活用可能性調査発注。27年3月完了。	
																		27								
																		28								
																		29								
																		30								
累計	17,798	▲ 950	16,848	0																						

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	23	24	25	26	27	28								29	30												
101	◆	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 駐車場整備事業 (矢本西地区)	矢本西地区	市	市	直接	完了	8,000	26	~	27	23									
																		24									
																		25									
																		26									
																		27	3,200		0		H27.3 変更協定締結				
																		28	3,200		6,400		H27.6 入居 管理開始				
																		29									
																		30									
累計	6,400	0	6,400	0																							
102	◆	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 駐車場整備事業 (宮戸地区)	宮戸地区	市	市	直接	完了	4,400	26	~	27	23									
																		24									
																		25									
																		26	800		0		H27.3 変更協定締結				
																		27	2,720		3,520		H27.6 入居 管理開始				
																		28									
																		29									
																		30									
累計	3,520	0	3,520	0																							
103	◆	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 駐車場整備事業 (小野駅前南 地区)	小野駅前 土地区画 整理地内	市	市	直接	完了	3,600	27	~	28	23									
																		24									
																		25									
																		26			0		H27.3 1工区村上工務店、2工区千葉工務店と基本協定締結				
																		27	2,880		2,880		H27.12 入居 管理開始				
																		28									
																		29									
																		30									
累計	2,880	0	2,880	0																							
104	◆	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 駐車場整備事業 (牛網地区)	牛網地区	市	市	直接	完了	5,800	26	~	27	23									
																		24									
																		25									
																		26	1,600		0		H27.3 変更協定締結				
																		27	3,040		4,640		H27.6 入居 管理開始				
																		28									
																		29									
																		30									
累計	4,640	0	4,640	0																							
105		D	-	17	-	6	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業(大曲 浜地区)	大曲浜地区	市	市	直接	継続	2,214,700	26	~	30	23									
																		24									
																		25									
																		26	84,150		58,320		27年1月実施設計業務発注。				
																		27	728,534		612,354		27年7月造成工事発注。				
																		28	681,981		461,788		28年5月造成工事発注。				
																		29	33,915	132,444	272,518						
																		30									
累計	1,528,580	132,444	1,404,980	0																							

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
113	◆	D	-	17	6	1	大曲浜地区雨水排水対策事業	大曲浜地区	市	市	直接	継続	2,113,074	27	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26				0	
																	27	1,038,896	608,656	958,953		27年7月造成工事発注。
																	28			287,314		28年5月造成工事発注。
																	29	42,907		67,870		
																	30					
																	累計	1,081,803	608,656	1,314,137	0	
																	115		D	-	22	2
24																						
25																						
26																						
27	551		551		H28.1 用地買収開始																	
28																						
29																						
30																						
累計	551	0	551	0																		
116	◆	D	-	22	1	3	広場整備事業(用地費)	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	完了	76,378	27	~	28						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	61,102		61,102		H28.1 用地買収開始
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	61,102	0	61,102	0	
																	118		D	-	4	14
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29		2,966,971																				
30																						
累計	0	2,966,971	0	0																		
125		D	-	21	10	-	下水道事業(污水)鳴瀬桜華小学校	小野地区	市	市	直接	継続	40,400	30	~	31						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		7,800			
																	30					
																	累計	0	7,800	0	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8「市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業」の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/		
			24	1,201,250	0	260,018	0	0	0						
			25	1,602,737	0	186,012	0	0	0						
			26	1,879,775	0	868,648	0	0	0						
			27	5,864,696	0	209,108	0	0	0						
			28	417,831	0	2,842,415	0	0	0						
			29	0	0	2,744,079	0	0	0						
			30	460,287	0	0	0	0	0						
			16,628,983	都道府県交付分 計	11,426,576	0	7,110,280	0	0						
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,047,731	0	0	0	0					
	24	28,369,380			0	27,826,107	0	0							
	25	38,948,233			0	21,195,327	0	0							
	26	22,490,519			0	14,174,106	0	0							
	27	30,199,829			0	33,852,294	0	0							
	28	9,484,839			0	10,329,643	26,662	0							
	29	2,467,985			0	4,336,342	54,827	0							
	30	0			0	0	0	0							
	169,799,881	市町村交付分 計			133,008,516	0	111,713,819	81,489	0						
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	1,047,731	0	0	0	0					
			24	29,570,630	0	28,086,125	0	0							
25			40,550,970	0	21,381,339	0	0								
26			24,370,294	0	15,042,754	0	0								
27			36,064,525	0	34,061,402	0	0								
28			9,902,670	0	13,172,058	26,662	0								
29			2,467,985	0	7,080,421	54,827	0								
30			460,287	0	0	0	0								
186,428,864	合計	144,435,092	0	118,824,099	81,489	0									

