

(様式1)

栗原市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

栗原市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	120,258	120,258
	H25	104,020	80,990
	H26	5,347	9,526
	H27	7,790	10,055
	H28	10,380	10,122
	H29	0	9,602
	H30	1,689	7,700
	H31	7,752	8,809
	H32	8,459	0
合計	265,695	257,062	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	8,671	265,695	38	257,062	0

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	257,236	257,236	0	0	0
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	257,236	257,236	0	0	0

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

栗原市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	若柳地区	市	市	直接	完了	156,320	24	~	25	H23			0	24年8月、実施設計発注。25年1月、敷地造成工事発注。25年3月、本体工事発注。25年1月、用地買収。 25年8月、完成(10戸)	
																	H24	104,465		104,465		0
																	H25	42,358		32,314		10,044
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29		▲ 10,044			▲ 10,044
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	146,823	▲ 10,044	136,779		0
																	2	D	-	4		-
H24	8,093		8,093	0																		
H25	43,968		40,279	3,689																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29		▲ 3,689		▲ 3,689																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	52,061	▲ 3,689	48,372	0																		
3	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	高清水地区	市	市	直接	完了	14,018	24	~	25					H23	
																	H24	7,700		7,700	0	
																	H25	7,000		4,566	2,434	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 2,434		▲ 2,434	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	14,700	▲ 2,434	12,266	0	
																	4	D	-	5	-	1
H24			0	0																		
H25	7,736		2,114	5,622																		
H26	4,825		8,619	▲ 3,794																		
H27	7,648		9,109	▲ 1,461																		
H28	9,317		9,186	131																		
H29		11,600	8,603	2,997																		
H30		▲ 275	3,006	▲ 3,281																		
H31		▲ 214		▲ 214																		
H32				0																		
累計	29,526	11,111	40,637	0																		

栗原市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
5	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	若柳地区 栗駒地区 高清水地 区	市	市	直接	継続	7,170	25	~	32	H23			0	25年9月、適用開始。 対象10世帯 対象9世帯 対象9世帯 対象10世帯 対象9世帯 対象6世帯																		
																	H24		0	0																			
																	H25	1,336	128	1,208																			
																	H26	522	907	▲ 385																			
																	H27	142	946	▲ 804																			
																	H28	1,063	936	127																			
																	H29		852	▲ 147																			
																	H30	777	685	92																			
																	H31	506	429	77																			
																	H32	175		175																			
																	累計	4,521	852	5,030		343																	
																	6	◆	D	-		6	-	1	災害公営住宅 管理システム 整備事業	若柳地区 栗駒地区 高清水地 区	市	市	直接	完了	1,988	25	~	25	H23			0	25年7月、業務発注。25年8月、完成。
																																			H24		0	0	
H25	1,622	1,589	33																																				
H26			0																																				
H27			0																																				
H28			0																																				
H29		▲ 33	▲ 33																																				
H30			0																																				
H31			0																																				
H32			0																																				
累計	1,622	▲ 33	1,589	0																																			
7	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業[補助率変 更分]	若柳地区 栗駒地区 高清水地 区	市	市	直接	継続	24,817	30	~	32	H23			0																			
																	H24			0																			
																	H25			0																			
																	H26			0																			
																	H27			0																			
																	H28			0																			
																	H29		3,748	3,748																			
																	H30	912	275	4,009																			
																	H31	7,246	214	8,380																			
																	H32	8,284		8,284																			
																	累計	16,442	4,237	12,389		8,290																	

栗原市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	0	0	0	0		
										H24	120,258	0	120,258	0		
										H25	104,020	0	80,990	23,030		
										H26	5,347	0	9,526	▲ 4,179		
										H27	7,790	0	10,055	▲ 2,265		
										H28	10,380	0	10,122	258		
										H29	0	0	9,602	▲ 9,602		
										H30	1,689	0	7,700	▲ 6,011		
										H31	7,752	0	8,809	▲ 1,057		
										H32	8,459	0	0	8,459		
										306.041	市町村交付分 計	265,695	0	257,062		8,633
										H23	0	0	0	0		
										H24	0	0	0	0		
										H25	0	0	0	0		
										H26	0	0	0	0		
										H27	0	0	0	0		
										H28	0	0	0	0		
										H29	0	0	0	0		
										H30	0	0	0	0		
										H31	0	0	0	0		
										H32	0	0	0	0		
										0	都道府県交付分 計	0	0	0		0
										H23	0	0	0	0		
										H24	120,258	0	120,258	0		
										H25	104,020	0	80,990	23,030		
										H26	5,347	0	9,526	▲ 4,179		
										H27	7,790	0	10,055	▲ 2,265		
										H28	10,380	0	10,122	258		
										H29	0	0	9,602	▲ 9,602		
										H30	1,689	0	7,700	▲ 6,011		
										H31	7,752	0	8,809	▲ 1,057		
										H32	8,459	0	0	8,459		
										306.041	合計	265,695	0	257,062		8,633