

(様式1)

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

山元町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	559,790	23,268
H24	11,498,483	2,134,710	
H25	18,887,308	18,699,626	
H26	7,645,359	3,773,263	
H27	3,840,699	7,690,763	
H28	3,720,331	8,059,785	
H29	135,637	945,713	
H30	1,480,044	▲ 911,621	
H31	363,366	1,575,870	
H32	0	0	
合計	48,131,017	41,991,377	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	1,636,913	48,131,017	12,228	41,991,377	4,514,955

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	49,470	47,250
H24	6,830,110	4,348,499	
H25	7,305,690	2,504,662	
H26	8,926,740	3,015,119	
H27	3,745,454	4,055,859	
H28	5,496,608	9,160,617	
H29	3,963,326	4,324,300	
H30	740,611	3,176,208	
H31	101,714	3,261,961	
H32	465,000	0	
合計	37,624,723	33,894,475	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	43,616,062	48,131,017	0	0	4,514,955
都道府県交付分	37,078,987	37,159,723	312,738	0	393,474
合計	80,695,049	85,290,740	312,738	0	4,908,429

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	2	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)改築事業	坂元小	町	町	直接	完了	259,269	24	~	28	H23			0	実施設計及び解体工事を完了。	
																	H24	27,568		21,700	5,868	
																	H25	191,876		151,145	40,731	講堂改築工事を実施、事業完了。
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31		▲ 46,599		▲ 46,599	
																	H32				0	
累計	219,444	▲ 46,599	172,845	0																		
2	◆	A	-	2	-	1	山元町小中学校の今後のあり方検討業務事業	坂元小、山下小、山一小、坂元中、山下中	町	町	直接	完了	8,820	24	~	24	H23			0	調査検討業務として完了。	
																	H24	10,000		7,056	2,944	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31		▲ 2,944		▲ 2,944	
																	H32				0	
累計	10,000	▲ 2,944	7,056	0																		
3	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町復興事業実施箇所	町	町	直接	継続	206,169	23	~	32	H23	750		750	新市街地整備と併せ実施予定。	
																	H24	21,750		717	21,033	
																	H25			13,849	▲ 13,849	発掘調査業務に着手。新市街地整備と併せて継続実施。
																	H26	20,140		1,925	18,215	発掘調査業務を実施。
																	H27			3,734	▲ 3,734	発掘調査業務を実施。
																	H28	111,986		869	111,117	発掘調査業務を実施。
																	H29			14,792	▲ 14,792	発掘調査業務を実施。
																	H30			37,614	▲ 37,614	発掘調査業務を実施。
																	H31			13,835	▲ 13,835	発掘調査業務を実施。
																	H32				0	
累計	154,626	0	87,335	67,291																		
23	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町全域	県	県	直接	継続	7,314	24	~	32	H23			0	24年12月~25年3月 分布調査	
																	H24	5,485		4	5,481	
																	H25			26	▲ 26	25年4月~26年3月 分布調査
																	H26			314	▲ 314	一部成果品完成
																	H27			267	▲ 267	一部成果品完成
																	H28			289	▲ 289	一部成果品完成
																	H29			724	▲ 724	一部成果品完成
																	H30			1,287	▲ 1,287	一部成果品完成
																	H31			585	▲ 585	一部成果品完成
																	H32				0	
累計	5,485	0	3,496	1,989																		

(様式2A)

山元町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7																	
54	◆	A	-	2	-	1	-	2	坂元小学校講堂(屋内運動場)改築に伴う機能強化・回復事業	坂元小学校	町	町	直接	完了	27,446	25	~	25	H23			0	講堂の改築に伴う必要備品工事、事業完了。	
																			H24			0		
																			H25	27,699		21,957		5,742
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31		▲ 5,742			▲ 5,742
																			H32					0
																			累計	27,699	▲ 5,742	21,957		0
55		A	-	1	-	1	-		坂元小学校講堂(屋内運動場)増築事業	坂元小学校	町	町	直接	完了	78,582	25	~	25	H23			0	講堂改築工事と併せて増築工事を実施、事業完了。	
																			H24			0		
																			H25	66,237		58,936		7,301
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31		▲ 7,301			▲ 7,301
																			H32					0
																			累計	66,237	▲ 7,301	58,936		0
73	◆	A	-	4	-	1	-	1	埋蔵文化財収蔵庫建設事業	浅生原地内	町	町	直接	継続	109,468	29	~	32	H23			0	埋蔵文化財収蔵庫建設工事の実施。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29	5,744				5,744
																			H30			3,862		▲ 3,862
																			H31	19,244	62,586	40,408		41,422
																			H32					0
																			累計	24,988	62,586	44,270		43,304

(様式2A)

山元町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	750	0	0	750	
										H24	59,318	0	29,473	29,845	
										H25	285,812	0	245,887	39,925	
										H26	20,140	0	1,925	18,215	
										H27	0	0	3,734	▲ 3,734	
										H28	111,986	0	869	111,117	
										H29	5,744	0	14,792	▲ 9,048	
										H30	0	0	41,476	▲ 41,476	
										H31	19,244	0	54,243	▲ 34,999	
										H32	0	0	0	0	
								689,754	市町村交付分 計		502,994	0	392,399	110,595	
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,485	0	4	5,481	
										H25	0	0	26	▲ 26	
										H26	0	0	314	▲ 314	
										H27	0	0	267	▲ 267	
										H28	0	0	289	▲ 289	
										H29	0	0	724	▲ 724	
										H30	0	0	1,287	▲ 1,287	
										H31	0	0	585	▲ 585	
										H32	0	0	0	0	
								7,314	都道府県交付分 計		5,485	0	3,496	1,989	
										H23	750	0	0	750	
										H24	64,803	0	29,477	35,326	
										H25	285,812	0	245,913	39,899	
										H26	20,140	0	2,239	17,901	
										H27	0	0	4,001	▲ 4,001	
										H28	111,986	0	1,158	110,828	
										H29	5,744	0	15,516	▲ 9,772	
										H30	0	0	42,763	▲ 42,763	
										H31	19,244	0	54,828	▲ 35,584	
										H32	0	0	0	0	
								697,068	合計		508,479	0	395,895	112,584	

(様式2B)

山元町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	B	-	2	-	1	-	介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地 区	県	間事業	間接	完了	30,000	24	~	24	H23			0		
																	H24	30,000		30,000		0
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	30,000	0	30,000		0
33	◆	B	-	3	-	1	保育所整備に かかる基礎調 査事業	南保育所 東保育所	町	町	直接	完了	2,000	24	~	24	H23			0	基本構想検討を完了済み。	
																	H24	1,600		1,495		105
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	1,600	0	1,495		105
59	B	-	3	-	1	-	山元町子育て 拠点整備事業 (子育て支援 センター整備)	山下地区	県	町	間接	完了	15,037	26	~	27	H23			0	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。 建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	656		656		0
																	H27	10,621		10,621		0
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	11,277	0	11,277		0
60	B	-	3	-	2	-	山元町子育て 拠点整備事業 (児童館整備)	山下地区	県	町	間接	完了	41,140	26	~	27	H23			0	基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。 建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	1,809		1,809		0
																	H27	25,617		25,617		0
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	27,426	0	27,426		0

(様式2B)

山元町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	1,600	0	1,495	105	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								2,000	市町村交付分 計		1,600	0	1,495	105	
										H23	0	0	0	0	
										H24	30,000	0	30,000	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	2,465	0	2,465	0	
										H27	36,238	0	36,238	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								86,177	都道府県交付分 計		68,703	0	68,703	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	31,600	0	31,495	105	
										H25	0	0	0	0	
										H26	2,465	0	2,465	0	
										H27	36,238	0	36,238	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								88,177	合計		70,303	0	70,198	105	

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	C	-	1	-	1	-	農業集落排水事業	上平処理場他	町	町	直接	完了	121,320	23	~	25	H23	7,500		5,481	2,019	脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。 脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。 脱水汚泥施設に係る設備工事、建築工事を実施、事業完了。
																	H24	112,500		38,422	74,078	
																	H25			47,087	▲ 47,087	
																	H26		▲ 29,008		▲ 29,008	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 2		▲ 2	
																	H32				0	
																	累計	120,000	▲ 29,010	90,990	0	
																	5	C	-	1	-	
H24	191,000		21,630	169,370																		
H25			118,752	▲ 118,752																		
H26			39,333	▲ 39,333																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 11,283		▲ 11,283																		
H31		▲ 2		▲ 2																		
H32				0																		
累計	191,000	▲ 11,285	179,715	0																		
22	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(山元町いちご団地化整備事業)	牛橋地区、花釜地区、笠野地区	県	町	間接	完了	6,712,623	23	~	26						H23
																	H24	4,069,565		4,016,060	53,505	
																	H25	1,639,836		1,599,035	40,801	
																	H26			11,907	▲ 11,907	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 84,617	▲ 1,034,408	949,791	
																	H30		▲ 521,745		▲ 521,745	
																	H31		▲ 118,042		▲ 118,042	
																	H32				0	
																	累計	5,758,871	▲ 724,404	4,639,844	394,623	
																	24	C	-	1	-	1
H24	150,000		46,609	103,391																		
H25	75,000		143,719	▲ 68,719																		
H26	296,025		329,470	▲ 33,445																		
H27				0																		
H28			0	0																		
H29		▲ 1,227		▲ 1,227																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	521,025	▲ 1,227	519,798	0																		

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
25	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	山元北部地区、磯地区、山元東部地区	県	県	直接	完了	144,124	24	~	27	H23			0	24年8月、基本計画策定業務発注。		
																	H24	46,000		31,554		14,446	
																	H25	100,000		110,881		▲ 10,881	25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注
																	H26			1,289		▲ 1,289	
																	H27			399		▲ 399	26年5月塩分モニタリング業務発注
																	H28					0	
																	H29		▲ 1,876			▲ 1,876	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	146,000	▲ 1,876	144,123		1	
																	26	C	-	2		-	1
H24	19,275		0	19,275																			
H25			0	0	未発注																		
H26			0	0																			
H27				0	未発注																		
H28				0																			
H29			8,940	▲ 8,940	実施設計業務を発注																		
H30	262,209		230,708	31,501																			
H31		▲ 41,836		▲ 41,836	31年2月完成																		
H32				0																			
累計	281,484	▲ 41,836	239,648	0																			
27	◆	C	-	2	-	1	農水産物等直売所他建設調査事業	浅生原地区(予定)	町	町	直接	完了	16,254	24	~	30					H23		
																	H24	16,192		7,896	8,296	調査測量業務をH25発注予定。	
																	H25			▲ 7,896	7,896		
																	H26			10,281	▲ 10,281	納品物不備による再発注のため、執行額修正	
																	H27				0		
																	H28				0	基本設計業務を実施	
																	H29			2,723	▲ 2,723		
																	H30		▲ 3,186		▲ 3,186		
																	H31		▲ 2		▲ 2		
																	H32				0		
																	累計	16,192	▲ 3,188	13,004	0		
																	28	◆	C	-	2	-	1
H24	4,800		2,135	2,665																			
H25			1,934	▲ 1,934	イベントの開催と観光情報発信を実施、事業完了																		
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30		▲ 729		▲ 729																			
H31		▲ 2		▲ 2																			
H32				0																			
累計	4,800	▲ 731	4,069	0																			

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
29	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	磯地区	町	町	直接	完了	109,775	24	~	25	H23			0	0	荷捌所、漁具倉庫の実施設計を完了
																	H24	63,315		3,759	59,556	
																	H25	46,732		78,573	▲ 31,841	建築工事、施工監理業務を委託、事業完了
																	H26		▲ 20,768		▲ 20,768	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 6,946		▲ 6,946	
																	H31		▲ 1		▲ 1	
																	H32				0	
累計	110,047	▲ 27,715	82,332	0																		
36	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	完了	3,028	24	~	25	H23			0	0	25年1月、嵩上げ工事発注。
																	H24	2,745		236	2,509	
																	H25			535	▲ 535	25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 474		▲ 474	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	2,745	▲ 474	771	1,500																		
46	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	山元北部 地区	県	県	直接	継続	2,947,900	25	~	32	H23			0	0	
																	H24				0	
																	H25	578,250		65,824	512,426	26年1月、実施設計発注
																	H26	453,750	791,625	345,595	899,780	26年4月、工事発注
																	H27			951,166	▲ 951,166	27年2月、区画整理工事契約。
																	H28	201,786		480,123	▲ 278,337	28年9月、暗渠排水工事発注。
																	H29	60,075		56,574	3,501	29年9月、工事発注
																	H30			37,589	▲ 37,589	30年6月、工事発注
																	H31			41,215	▲ 41,215	元年6月、換地業務契約。
																	H32				0	
累計	1,293,861	791,625	1,978,086	107,400																		
47	◆ C	-	1	-	3	-	農地整備推進 支援事業	山元北部 地区	県	県	直接	完了	1,623	25	~	25	H23			0	0	
																	H24				0	
																	H25	13,200		1,299	11,901	25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 11,901		▲ 11,901	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	13,200	▲ 11,901	1,299	0																		

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	磯地区	県	県	直接	継続	1,970,024	25	~	32	H23				0	25年11月、実施設計発注 26年7月、工事発注 27年1・2月、区画整理工事契約。 29年9月、工事発注 30年4月、工事発注 元年5月、換地業務契約。
																	H24				0	
																	H25	360,000		31,073	328,927	
																	H26	285,750	372,000	345,122	312,628	
																	H27			393,738	▲ 393,738	
																	H28	219,768		409,265	▲ 189,497	
																	H29	180,750	27,000	198,312	9,438	
																	H30		28,500	33,269	▲ 4,769	
																	H31		3,750	25,222	▲ 21,472	
																	H32				0	
																	累計	1,046,268	431,250	1,436,001	41,517	
																	49	◆	C	-	1	
H24				0																		
H25	5,840		479	5,361																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29		▲ 5,361		▲ 5,361																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	5,840	▲ 5,361	479	0																		
50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	町内全域	県	町	間接	完了	537,566	24	~	26						H23
																	H24	108,315		0	108,315	
																	H25	396,796		398,037	▲ 1,241	
																	H26			5,136	▲ 5,136	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 101,937		▲ 101,937	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	505,111	▲ 101,937	403,173	1	
																	52	◆	C	-	1	-
H24				0																		
H25	20,480		2,100	18,380																		
H26	40,576	49,776	36,754	53,598																		
H27			22,221	▲ 22,221																		
H28			20,268	▲ 20,268																		
H29				0																		
H30		▲ 29,487		▲ 29,487																		
H31		▲ 2		▲ 2																		
H32				0																		
累計	61,056	20,287	81,343	0																		

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
61	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	山元東部 地区	県	県	直接	継続	18,514,400	25	~	32	H23				0	26年1月, 土地利用計画検討支援業務発注 26年11月, 工事発注 27年8・11・12月, 28年1月, 区画整理工事契約。 29年9月, 工事発注 30年6月, 工事発注 元年8月、工事発注
															H24				0			
															H25	150,000		968	149,032			
															H26	5,253,750	▲ 1,163,625	265,789	3,824,336			
															H27			1,823,548	▲ 1,823,548			
															H28	4,200,487		5,822,179	▲ 1,621,692			
															H29	3,722,501	471,813	3,368,506	825,808			
															H30	740,611	191,025	1,302,118	▲ 370,482			
															H31		319,237	709,225	▲ 389,988			
															H32				0			
															累計	14,067,349	▲ 181,550	13,292,333	593,466			
66	◆	C	-	4	-	1	復興事業に係る 資材運搬路 補修事業	山元町	町	町	直接	完了	1,210	26	~	26	H23				0	修繕工事を実施、事業完了。
															H24				0			
															H25				0			
															H26	968		0	968			
															H27			0	0			
															H28			968	▲ 968			
															H29				0			
															H30				0			
															H31				0			
															H32				0			
															累計	968	0	968	0			

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
67	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(山元町磯地区農業集落排水事業)	磯地区	町	町	直接	完了	256,114	26	~	28	H23				0	管路調査業務を委託 管路調査業務の継続 管路調査業務の継続
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	8,631		5,320	3,311	
																	H27	186,766		9,974	176,792	
																	H28			176,792	▲ 176,792	
																	H29				0	
																	H30		▲ 3,310		▲ 3,310	
																	H31		▲ 1		▲ 1	
																	H32				0	
																	累計	195,397	▲ 3,311	192,086	0	
68	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(園芸作物用機械等整備事業)(東部・新浜地区)	新浜地区	県	町	間接	完了	2,266,204	27	~	28	H23				0	H28.3園芸作物用機械等整備事業完了、 園芸作物用施設内部機械整備事業契約…H28.6契約、H28.9
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	1,100,920		1,100,920	0	
																	H28	874,567		597,473	277,094	
																	H29		▲ 275,835	771	▲ 276,606	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,975,487	▲ 275,835	1,699,164	488	
69	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(園芸作物用機械等整備事業)(東部・磯地区)	磯地区	県	町	間接	完了	67,616	27	~	28	H23				0	H28.3園芸作物用施設建設工事完了、H28.3園芸ハウス整備事
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	66,296		50,711	15,585	
																	H28				0	
																	H29		▲ 15,585		▲ 15,585	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	66,296	▲ 15,585	50,711	0	
70	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業[直接補助分]	磯地区	町	町	直接	完了	37,735	27	~	30	H23				0	漁港施設整備工事の実施 測量設計業務を実施
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	16,380		7,006	9,374	
																	H28	3,125			3,125	
																	H29	21,784		2,754	19,030	
																	H30			18,541	▲ 18,541	
																	H31		▲ 12,988		▲ 12,988	
																	H32				0	
																	累計	41,289	▲ 12,988	28,301	0	

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
71	◆	C	-	6	-	1	-	磯浜漁港静穏度対策検討調査事業	磯地区	町	町	直接	完了	8,521	27	~	28	H23			0	静穏度調査 静穏度調査	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27	6,956		4,708		2,248
																		H28			2,108		▲ 2,108
																		H29					0
																		H30		▲ 140			▲ 140
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	6,956	▲ 140	6,816		0
72	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	磯地区	町	町	直接	完了	89,473	28	~	31	H23			0	整備計画策定業務を実施。 令和元年8月完了。		
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26			0			
																	H27			0			
																	H28	9,930		9,930		9,930	
																	H29	81,339		9,829		71,510	
																	H30			29,180		▲ 29,180	
																	H31		▲ 24,165	28,095		▲ 52,260	
																	H32					0	
																	累計	91,269	▲ 24,165	67,104		0	
74	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(静穏度対策整備)	磯地区	町	町	直接	継続	1,215,014	29	~	32	H23			0	調査測量設計業務を発注		
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26			0			
																	H27			0			
																	H28			0			
																	H29	6,142		1,297		4,845	
																	H30	497,552	3,341	5,295		495,598	
																	H31	344,122	60,102	295,912		108,312	
																	H32					0	
																	累計	847,816	63,443	302,504		608,755	
75	C	-	7	-	2	-	水産業共同利用施設復興整備事業(漁具倉庫整備)	磯地区	町	町	直接	完了	161,263	29	~	31	H23			0	令和元年11月事業完了。		
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26			0			
																	H27			0			
																	H28			0			
																	H29	8,859				8,859	
																	H30	112,087		99,160		12,927	
																	H31			13,918		▲ 13,918	
																	H32					0	
																	累計	120,946	0	113,078		7,868	

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
76	C	-	7	-	3	-	水産業共同利用施設復興整備事業(漁港環境復興整備)	磯地区	町	町	直接	継続	218,907	29	~	32	H23				0	調査測量設計業務を発注 護岸工事を実施。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	11,769		3,495	8,274	
																	H30	133,473		8,353	125,120	
																	H31		18,937	60,667	▲ 41,730	
																	H32				0	
																	累計	145,242	18,937	72,515	91,664	
77	◆	C	-	7	-	3	水産業共同利用施設復興整備事業(駐車場整備)	磯地区	町	町	直接	完了	37,031	30	~	31	H23				0	令和元年8月完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30	29,663		28,467	1,196	
																	H31		▲ 38	1,157	▲ 1,195	
																	H32				0	
																	累計	29,663	▲ 38	29,624	1	
79	◆	C	-	1	-	5	山元東部地区土地利用整序化促進事業	山元東部地区	町	町	直接	完了	621,000	30	~	31	H23				0	造成工事を発注。 令和2年3月事業完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30	445,060	51,740	52,617	444,183	
																	H31			333,155	▲ 333,155	
																	H32				0	
																	累計	445,060	51,740	385,772	111,028	

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	7,500	0	5,481	2,019	
										H24	407,082	0	73,842	333,240	
										H25	67,212	0	240,550	▲173,338	
										H26	50,175	0	91,688	▲41,513	
										H27	210,102	0	43,909	166,193	
										H28	13,055	0	200,136	▲187,081	
										H29	129,893	0	29,038	100,855	
										H30	1,480,044	0	472,321	1,007,723	
										H31	344,122	0	732,904	▲388,782	
										H32	0	0	0	0	
								3,499,626	市町村交付分 計		2,709,185	0	1,889,869	819,316	
										H23	49,470	0	47,250	2,220	
										H24	4,376,625	0	4,094,459	282,166	
										H25	3,318,922	0	2,351,850	967,072	
										H26	6,289,275	0	1,304,308	4,984,967	
										H27	1,167,216	0	4,320,482	▲3,153,266	
										H28	5,496,608	0	7,309,040	▲1,812,432	
										H29	3,963,326	0	2,589,755	1,373,571	
										H30	740,611	▲302,220	1,372,976	▲934,585	
										H31	0	204,945	775,662	▲570,717	
										H32	0	0	0	0	
								33,858,770	都道府県交付分 計		25,402,053	▲97,275	24,165,782	1,138,996	
										H23	56,970	0	52,731	4,239	
										H24	4,783,707	0	4,168,301	615,406	
										H25	3,386,134	0	2,592,400	793,734	
										H26	6,339,450	0	1,395,996	4,943,454	
										H27	1,377,318	0	4,364,391	▲2,987,073	
										H28	5,509,663	0	7,509,176	▲1,999,513	
										H29	4,093,219	0	2,618,793	1,474,426	
										H30	2,220,655	▲302,220	1,845,297	73,138	
										H31	344,122	204,945	1,508,566	▲959,499	
										H32	0	0	0	0	
								37,358,396	合計		28,111,238	▲97,275	26,055,651	1,958,312	

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	D	-	1	-	1	-	道路新設改良 事業	浅生原地区	町	町	直接	廃止	36,500	24	~	25	H23			0	0	新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。 未執行のまま廃止。
																	H24	29,200		0	29,200	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	29,200	0	0	29,200	
																	7	◆	D	-	1	
H24	31,072		24,150	6,922																		
H25	18,968		14,894	4,074																		
H26			0	0																		
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	50,040	0	39,044	10,996																		
8	◆	D	-	1	-	2	町民バス運行 事業	各仮設住 宅沿線	町	町	直接	完了	124,390	24	~	25						H23
																	H24	26,520		25,891	629	
																	H25	72,992		65,694	7,298	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	99,512	0	91,585	7,927	
																	9	D	-	4	-	1
H24	1,673,945		694,206	979,739																		
H25	3,705,397		6,018,355	▲ 2,312,958																		
H26	3,404,152		▲ 39,612	3,443,764																		
H27			489,368	▲ 489,368																		
H28		▲ 1,484,196	56,325	▲ 1,540,521																		
H29			0	0																		
H30		▲ 1,115,268	▲ 909,807	▲ 205,461																		
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	8,993,494	▲ 2,599,464	6,316,047	77,983																		

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
10	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(宮 城病院地区)	宮城病院 周辺	町	町	直接	完了	1,961,885	23	~	29	H23	22,050		22,050	埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発注施工に向け検討中。																	
																	H24	195,440	1,947	193,493	病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。																	
																	H25	846,789	0	846,789	用地取得、埋蔵文化財調査等を実施。																	
																	H26	651,350	98,402	552,948	造成工事、建築工事を実施中。																	
																	H27		327,614	1,266,779	▲1,266,779	造成工事、建築工事を実施中。																
																	H28			516,003	▲188,389	造成工事、建築工事を実施中。																
																	H29			0	0																	
																	H30		▲326,594	▲182,090	▲144,504																	
																	H31			0	0																	
																	H32			0	0																	
																	累計	1,715,629	1,020	1,701,041	15,608																	
																	11	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(坂 元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	2,107,204	23	~	29	H23	117,950	3,882	114,068	第1期施工分の造成工事の発注に向けて調整中。一括発注による施工を実施。
																																		H24	405,615	14,167	391,448	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
H25	1,176,690	1,235,073	▲58,383	造成設計、造成工事等を実施。																																		
H26	639,493	77,752	561,741	建築工事を実施中。																																		
H27			67,095	▲67,095	建築工事を実施中。																																	
H28			658,479	▲658,479	建築工事を実施中。																																	
H29			0	0																																		
H30		▲370,250	▲232,581	▲137,669																																		
H31		▲125,695		▲125,695																																		
H32			0	0																																		
累計	2,339,748	▲495,945	1,823,867	19,936																																		
12	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(山下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	完了	73,400	24	~	28																		H23			0	一括発注による施工を実施。
																																		H24	24,000		24,000	
																	H25	11,200	5,626	5,574	災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。																	
																	H26	23,520	33,384	▲9,864	駐車場整備工事を実施中。																	
																	H27		1,016	▲1,016	駐車場整備工事を実施中。																	
																	H28			0	0																	
																	H29			0	0																	
																	H30			0	0																	
																	H31			0	0																	
																	H32			0	0																	
																	累計	58,720	0	40,026	18,694																	
																	13	◆	D	-	4	-	3	災害公営住宅 駐車場整備事 業(坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	12,800	24	~	28	H23			0	一括発注による施工を実施。
																																		H24	9,600	0	9,600	
H25		0	0	災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。																																		
H26	640	0	640	駐車場整備工事を実施中。																																		
H27		4,925	▲4,925																																			
H28			0	0																																		
H29			0	0																																		
H30			0	0																																		
H31			0	0																																		
H32			0	0																																		
累計	10,240	0	4,925	5,315																																		

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
14	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	牛橋地区 他	町	町	直接	完了	257,606	24	~	31	H23				0	補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。 事業対象者より申請を受け支援を実施。 事業対象者より申請を受け支援を実施。 事業対象者より申請を受け支援を実施。 事業対象者より申請を受け支援を実施。 事業対象者より申請を受け支援を実施。 事業対象者より申請を受け支援を実施。 事業対象者より申請を受け支援を実施。	
																	H24	1,257,495			0		1,257,495
																	H25	73,710		5,428	68,282		
																	H26		▲ 905,468	12,954	▲ 918,422		
																	H27			7,102	▲ 7,102		
																	H28		▲ 109,933		▲ 109,933		
																	H29		▲ 7,752		▲ 7,752		
																	H30				0		
																	H31		▲ 114,845	4,975	▲ 119,820		
																	H32				0		
																	累計	1,331,205	▲ 1,137,998	30,459			162,748
15	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事 業(山下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	完了	193,100	23	~	24	H23	112,125			112,125	事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変 更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。	
																	H24	332,700		111,866	220,834		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29		▲ 300,000		▲ 300,000		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	444,825	▲ 300,000	111,866			32,959
16	D	-	17	-	2	-	都市再生事業 計画案作成事 業(坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	109,285	23	~	24	H23	48,075			48,075	事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変 更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。	
																	H24	121,500		43,096	78,404		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29		▲ 87,611		▲ 87,611		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	169,575	▲ 87,611	43,096			38,868
17	◆	D	-	17	-	1	鉄道整備に伴 う特定環境影 響評価事業	町地区他	町	町	直接	廃止	30,000	24	~	24	H23				0	JRが行うこととなったため、未執行。 未執行のまま廃止。	
																	H24	24,000			0		24,000
																	H25						0
																	H26						0
																	H27						0
																	H28						0
																	H29						0
																	H30						0
																	H31						0
																	H32						0
																	累計	24,000	0	0			24,000

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
18	D	-	20	-	1	-	都市防災推進事業(浅生原地区における復興まちづくり総合支援事業)	浅生原地区他	町	町	直接	完了	121,900	24	~	25	H23			0	当町で行う復興事業と国、県で行う事業との調整や、「避難路」、「防災緑地」、「産業用地」等の構想を策定。復興事業に係る総合マネジメント業務を委託。		
																	H24	59,175		54,276		4,899	
																	H25	32,250		33,220		▲ 970	
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	91,425	0	87,496		3,929	
19	◆	D	-	20	-	1	1	防災緑地整備計画事業	防災緑地ゾーン(山元町沿岸部)	町	町	直接	完了	84,152	24	~	28	H23			0	今後、基本設計業務を発注予定。基本設計業務を発注。基本設計業務を実施。	
																		H24	99,200		18,060		81,140
																		H25			4,872		▲ 4,872
																		H26			34,784		▲ 34,784
																		H27					0
																		H28					0
																		H29		▲ 31,878			▲ 31,878
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	99,200	▲ 31,878	57,716		9,606
20	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業(事業計画等の策定に関する事業)	新山下駅周辺、宮城病院周辺、新坂元駅周辺	町	町	直接	完了	334,330	23	~	31	H23	41,340		6,693	34,647	新市街地造成における事業概要を固め、各事業計画業務を発注。造成設計業務を委託。造成設計建築設計業務を実施中。造成設計建築設計業務を実施中。造成設計建築設計業務を実施。調査業務を実施。調査業務を実施。調査業務を実施。	
																	H24	160,539		41,852	118,687		
																	H25	33,999		41,178	▲ 7,179		
																	H26	21,393		9,199	12,194		
																	H27			53,714	▲ 53,714		
																	H28			7,198	▲ 7,198		
																	H29			3,048	▲ 3,048		
																	H30			976	▲ 976		
																	H31		▲ 6,524	771	▲ 7,295		
																	H32				0		
																	累計	257,271	▲ 6,524	150,233	100,514		
21	◆	D	-	23	-	1	1	災害対策用臨時FM放送局整備事業	浅生原地区他	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	H23			0	平成24年度の放送局の整備、運営業務を完了。放送運営業務を委託、事業完了。	
																		H24	12,000		11,957		43
																		H25	12,000		11,957		43
																		H26					0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	24,000	0	23,914		86

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
31	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬巨理線(山寺)	県	県	直接	継続	9,710,000	24	~	32	H23	0	0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。 27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。 29年2月上旬工事、改良工事契約。 29年6月建物等調査業務委託契約。 30年7月改良工事契約。 改良工事の推進。	
																	H24	2,177,750	167,962	2,009,788		
																	H25	1,937,500	66,213	1,871,287		
																	H26	1,550,000	604,264	945,736		
																	H27	1,395,000	▲ 437,207	1,832,207		
																	H28		928,562	▲ 928,562		
																	H29		987,431	▲ 987,431		
																	H30		1,018,583	▲ 1,018,583		
																	H31		1,861,875	▲ 1,861,875		
																	H32	465,000		465,000		
																	累計					
32	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬巨理線(坂元他)	県	県	直接	継続	4,300,000	24	~	32	H23	0	0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。 27年2月事業認定申請図書作成契約。25年10月用地測量契 29年2月改良工事2本契約。 29年12月改良工事契約。 30年9月改良工事契約。 改良工事の推進。	
																	H24	178,250	52,681	125,569		
																	H25	922,250	59,083	863,167		
																	H26	775,000	534,552	240,448		
																	H27	759,500	▲ 72,003	831,503		
																	H28		762,245	▲ 762,245		
																	H29		527,563	▲ 527,563		
																	H30		684,458	▲ 684,458		
																	H31	101,714	595,786	587,387		
																	H32			110,113		
																	累計					
34	◆	D	-	20	-	1	-	太陽光街灯整備事業	牛橋地区 花釜地区 他	町	町	直接	完了	50,000	24	~	25	H23			0	工事発注済。一部、次年度に繰越。 事業完了。
																		H24	40,000		0	
																		H25			33,192	
																		H26			0	
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計				
35	◆	D	-	23	-	1	-	下水道区域見直し調査事業	笠野地区 他	町	町	直接	完了	14,175	24	~	25	H23			0	新山下駅周辺地区=委託業務発注済。計画策定完了。 宮城病院周辺地区=委託業務発注済(工期:H25.6~H26.1) 新市街地エリアを含めた計画策定発注、事業完了。
																		H24	11,340	6,851	4,489	
																		H25		2,688	▲ 2,688	
																		H26			0	
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計				

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	2	1	1	1																
37	★	F	2	1	1	1	市街地復興効果促進事業	町			継続	8,098,647	24	~	32	H23				0		
																H24	1,949,233		92,059	1,857,174		
																H25	1,564,155		890,278	673,877		
																H26			763,311	▲ 763,311		
																H27	2,529,597		627,032	1,902,565		
																H28	499,601		1,761,894	▲ 1,262,293		
																H29			164,832	▲ 164,832		
																H30			▲ 780,292	780,292		
																H31		▲ 63,670	281,211	▲ 344,881		
																H32				0		
																累計	6,542,586	▲ 63,670	3,800,325	2,678,591		
38	D	1	2	-	-	-	浅生原笠野線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	笠野地区	町	町	直接	完了	1,046,000	24	~	29	H23				0	予備設計発注。成果を基に関係者と調整を図る。
																	H24	75,200			75,200	
																	H25	47,200		12,961	34,239	予備設計、用地測量を実施。
																	H26	701,600	12,800	578,044	136,356	改良工事を実施中。
																	H27			181,289	▲ 181,289	改良工事を実施中。
																	H28			▲ 39,956	39,956	改良工事を実施中。
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	824,000	12,800	732,338	104,462	
39	D	1	3	-	-	-	上平磯線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	磯地区	町	町	直接	完了	480,340	24	~	31	H23				0	予備設計発注準備中。
																	H24	192,000		0	192,000	
																	H25	16,000		25,562	▲ 9,562	予備設計、詳細設計を発注。
																	H26	16,000	12,800	171,037	▲ 142,237	予備設計完了。一部区間で用地購入、用地測量、改良工事を実施中。
																	H27			7,579	▲ 7,579	改良工事を実施中。
																	H28	215,840		60,571	155,269	
																	H29		7,752	95,754	▲ 88,002	工事実施中
																	H30			13,769	▲ 13,769	工事実施中
																	H31		▲ 76,120	6,398	▲ 82,518	令和2年3月事業完了。
																	H32				0	
																	累計	439,840	▲ 55,568	380,670	3,602	
40	◆	D	4	2	1	1	災害公営住宅駐車場整備事業(宮城病院地区)	宮城病院 周辺	町	町	直接	完了	14,400	25	~	28	H23				0	埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。第4四
																	H24				0	半期に一括発注施工に向け検討中。
																	H25	6,400		0	6,400	病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。
																	H26	5,120		0	5,120	災害公営住宅整備進捗に合わせてH27年度施工実施予定。
																	H27			7,007	▲ 7,007	工事の実施
																	H28			1,130	▲ 1,130	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	11,520	0	8,137	3,383	

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
41	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	2,285,037	25	~	32	H23			0	山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。 入居者に対し事業を実施する。 災害公営住宅入居者向け補助を実施。	
																	H24			0		
																	H25	41,475		30,991		10,484
																	H26	35,511		0		35,511
																	H27	246,416		0		246,416
																	H28	293,885	385,081	971,377		▲ 292,411
																	H29		364,632	364,632		0
																	H30		492,892	492,892		0
																	H31		139,510	139,510		0
																	H32					0
累計															617,287	1,382,115	1,999,402	0				
42	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	294,853	25	~	32	H23			0	山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。 入居者に対し事業を実施する。 入居者向け補助を実施。	
																	H24			0		
																	H25	3,450		3,045		405
																	H26	6,846		0		6,846
																	H27	33,723		0		33,723
																	H28	36,790	42,733	120,497		▲ 40,974
																	H29		31,878	31,878		0
																	H30		43,521	43,521		0
																	H31		22,195	22,195		0
																	H32					0
累計															80,809	140,327	221,136	0				
43	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(山 下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	完了	9,556,346	24	~	29	H23			0	一括発注による施工を実施。 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。 造成設計を実施中。 造成工事を実施中。 建築工事を実施。 建築工事完了	
																	H24	637,935		47,710		590,225
																	H25	3,881,100		3,884,279		▲ 3,179
																	H26	694,704		479,933		214,771
																	H27			875,988		▲ 875,988
																	H28	1,182,019	771,501	1,474,287		479,233
																	H29			7,498		▲ 7,498
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計															6,395,758	771,501	6,769,695	397,564				
44	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(坂 元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	5,333,771	24	~	31	H23			0	一括発注による施工を実施。 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。 造成設計を実施中。 造成工事を実施中。 建築工事を実施。 建築工事完了	
																	H24	483,567		5,360		478,207
																	H25	2,756,175		2,106,574		649,601
																	H26			738,007		▲ 738,007
																	H27			172,867		▲ 172,867
																	H28	760,585		801,103		▲ 40,518
																	H29			3,424		▲ 3,424
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計															4,000,327	0	3,827,335	172,992				

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
45	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	11,477,549	24	~	32	H23			0	一括発注による施工を実施。	
																	H24	3,179,207		836,452	2,342,755	
																	H25	4,083,619		3,704,251	379,368	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
																	H26	1,071,675	457,667	471,686	1,057,656	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
																	H27	784,861		2,455,815	▲ 1,670,954	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
																	H28	465,823		1,111,407	▲ 645,584	造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
																	H29			193,548	▲ 193,548	被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
																	H30			43,505	▲ 43,505	被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
																	H31			51,833	▲ 51,833	被災宅地の買取りを実施。
																	H32				0	
																	累計	9,585,185	457,667	8,868,497	1,174,355	
51	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	山下駅前 線	県	県	直接	継続	2,000,000	24	~	32	H23	0		0	25年2月、道路予備設計契約。	
																	H24	62,000		3,393	58,607	
																	H25	790,500		22,330	768,170	25年11月、道路測量・道路詳細設計契約。
																	H26	310,000		555,752	▲ 245,752	26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。
																	H27	387,500		95,486	292,014	27年12月、用地説明会開催。一部用地取得開始。工事発注
																	H28			150,195	▲ 150,195	用地買収及び工事継続施工中。
																	H29			218,827	▲ 218,827	用地買収及び工事継続施工中。
																	H30			98,904	▲ 98,904	用地買収及び工事継続施工中。
																	H31			85,941	▲ 85,941	工事継続施工中。
																	H32				0	
																	累計	1,550,000	0	1,230,828	319,172	
53	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	山元町	県	県	直接	継続	188,431	25	~	32	H23			0		
																	H24				0	
																	H25	336,518		5,160	331,358	
																	H26			13,464	▲ 13,464	
																	H27			112,596	▲ 112,596	
																	H28			10,286	▲ 10,286	
																	H29				0	
																	H30			0	0	
																	H31		▲ 185,773	▲ 49,489	▲ 136,284	
																	H32				0	
																	累計	336,518	▲ 185,773	92,017	58,728	
56	◆	D	-	23	-	2	鉄道整備に伴 う特定環境影 響評価(事後 調査)事業	町地区他	町	町	直接	完了	173,000	25	~	26	H23			0		
																	H24				0	
																	H25	138,400		74,000	64,400	環境影響評価調査業務を委託。
																	H26			39,113	▲ 39,113	環境影響評価調査業務を実施、事業完了。
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	138,400	0	113,113	25,287	

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
57	◆	D	-	20	-	1	-	3		町	町	直接	完了	10,763	25	~	26	H23			0	調査業務を委託。 調査業務を実施、事業完了。	
																		H24			0		
																		H25	4,304		6,523		▲ 2,219
																		H26	4,305		1,451		2,854
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	8,609	0	7,974		635
62	D	-	22	-	1	-			町	町	直接	完了	594,711	26	~	28	H23			0	実施設計業務を委託、実施中。 工事の実施中。 工事の実施。		
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26	30,231	415,801	15,714		430,318	
																	H27			172,867		▲ 172,867	
																	H28			193,870		▲ 193,870	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	30,231	415,801	382,451		63,581	
63	D	-	1	-	5	-			町	町	直接	完了	241,148	26	~	30	H23			0	予備詳細設計業務を委託、実施中。 改良工事を実施中。 工事実施中		
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26	57,600		20,751		36,849	
																	H27					0	
																	H28	124,800	67,200	137,937		54,063	
																	H29			14,290		▲ 14,290	
																	H30			19,941		▲ 19,941	
																	H31		▲ 56,681			▲ 56,681	
																	H32					0	
																	累計	182,400	10,519	192,919		0	
64	◆	D	-	15	-	1	-	1	町	町	直接	完了	206,500	26	~	28	H23			0	造成工事費を一括発注にて追加変更契約。 改良工事を実施。		
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26	112,800	3,200	108,996		7,004	
																	H27	36,000		40,109		▲ 4,109	
																	H28	13,200		13,851		▲ 651	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	162,000	3,200	162,956		2,244	

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	15	2	1																
65	◆	D	-	15	2	1	新坂元駅周辺 地区交差点改 良事業	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	111,434	26	~	28	H23				0	造成工事費を一括発注にて追加変更契約。 改良工事を実施。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	83,200	3,200	57,208	29,192	
																	H27				0	
																	H28	2,747		25,961	▲ 23,214	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	85,947	3,200	83,169	5,978	
																	78	D	-	5	2	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29		22,979	22,979	0																		
H30		64,748	64,748	0																		
H31		281,830	281,830	0																		
H32				0																		
累計	0	369,557	369,557	0																		
80	D	-	4	1	-	2	復興公営住宅 周辺道路整備 事業(つばめ の杜地区)	つばめの 杜地区	町	町	直接	完了	1,039,780	23	~	27						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27		831,824	831,824	0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	0	831,824	831,824	0	
																	81	D	-	4	2	-
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27		166,482	166,482	0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	0	166,482	166,482	0																		

山元町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	1	2	3	4	5	6																																
82	D	-	4	-	3	-	2	復興公営住宅 周辺道路整備 事業(新坂元 駅周辺地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	265,807	23	~	28	H23			0	D-4-2災害公営住宅整備事業(坂元地区)から、効果促進事業																
																		H24			0																	
																		H25			0																	
																		H26			0																	
																		H27		212,645	212,645		0															
																		H28			0																	
																		H29			0																	
																		H30			0																	
																		H31			0																	
																		H32			0																	
																		累計	0	212,645	212,645		0															
																		市町村 交付分															H23	551,540	0	17,787	533,753	
																																	H24	1,030,483	0	2,029,900	9,000,583	
																		都道県 交付分															H25	18,526,273	0	18,210,641	315,632	
H26	7,560,140	0	3,672,114	3,888,026																																		
市町村 都道県 計															H27	3,630,597	1,210,951	7,641,503	▲ 2,799,955																			
															H28	3,595,290	0	7,857,538	▲ 4,262,248																			
市町村 都道県 計															H29	0	0	901,883	▲ 901,883																			
															H30	0	▲ 1,210,951	▲ 1,425,418	214,467																			
市町村 都道県 計															H31	0	0	788,723	▲ 788,723																			
															H32	0	0	0	0																			
54,792,397 市町村交付分 計															44,894,323	0	39,694,671	5,199,652																				
市町村 都道県 計															H23	0	0	0	0																			
															H24	2,418,000	0	224,036	2,193,964																			
市町村 都道県 計															H25	3,986,768	0	152,786	3,833,982																			
															H26	2,635,000	0	1,708,032	926,968																			
市町村 都道県 計															H27	2,542,000	0	▲ 301,128	2,843,128																			
															H28	0	0	1,851,288	▲ 1,851,288																			
市町村 都道県 計															H29	0	0	1,733,821	▲ 1,733,821																			
															H30	0	0	1,801,945	▲ 1,801,945																			
市町村 都道県 計															H31	101,714	410,013	2,485,714	▲ 1,973,987																			
															H32	465,000	0	0	465,000																			
16,198,431 都道県交付分 計															12,148,482	410,013	9,656,494	2,902,001																				
市町村 都道県 計															H23	551,540	0	17,787	533,753																			
															H24	13,448,483	0	2,253,936	11,194,547																			
市町村 都道県 計															H25	22,513,041	0	18,363,427	4,149,614																			
															H26	10,195,140	0	5,380,146	4,814,994																			
市町村 都道県 計															H27	6,172,597	1,210,951	7,340,375	43,173																			
															H28	3,595,290	0	9,708,826	▲ 6,113,536																			
市町村 都道県 計															H29	0	0	2,635,704	▲ 2,635,704																			
															H30	0	▲ 1,210,951	376,527	▲ 1,587,478																			
市町村 都道県 計															H31	101,714	410,013	3,274,437	▲ 2,762,710																			
															H32	465,000	0	0	465,000																			
70,990,828 合計															57,042,805	410,013	49,351,165	8,101,653																				

(様式2E)

山元町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
58	E	-	1	-	1	-	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業 (個人設置型) (山元町浄化 槽設置整備復 興事業)	町内全域	町	町	直接	完了	82,718	25	~	30	H23				0	浄化槽設置工事に伴う補助を実施。 浄化槽設置工事に伴う補助を実施。 浄化槽設置工事に伴う補助を実施。 浄化槽設置工事に伴う補助を実施。 浄化槽設置工事に伴う補助を実施。
																	H24				0	
																	H25	8,011		2,548	5,463	
																	H26	14,904		7,536	7,368	
																	H27			1,617	▲1,617	
																	H28			1,242	▲1,242	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	22,915	0	12,943	9,972	
																	H23	0	0	0	0	
																	H24	0	0	0	0	
																	H25	8,011	0	2,548	5,463	
H26	14,904	0	7,536	7,368																		
H27	0	0	1,617	▲1,617																		
H28	0	0	1,242	▲1,242																		
H29	0	0	0	0																		
H30	0	0	0	0																		
H31	0	0	0	0																		
H32	0	0	0	0																		
82,718															市町村交付分 計	22,915	0	12,943	9,972			
0															都道府県交付分 計	0	0	0	0			
82,718															市町村 都道府県 計	22,915	0	12,943	9,972			