

(様式1)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

気仙沼市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,032,497	0
H24	25,524,272	22,744,885	
H25	71,157,134	74,119,002	
H26	72,141,278	36,360,127	
H27	69,602,849	56,139,021	
H28	20,660,991	29,044,917	
H29	14,546,470	16,532,812	
H30	9,424,933	28,952,066	
H31	2,737,344	11,882,765	
H32	4,934,316	0	
合計	291,762,084	275,775,595	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	31,980,815	291,762,084	0	259,411,309	369,960

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	46,500	0
H24	1,317,528	137,689	
H25	2,509,985	1,034,750	
H26	3,096,864	2,298,007	
H27	1,030,879	1,359,617	
H28	508,320	1,224,277	
H29	249,915	790,350	
H30	337,500	934,864	
H31	0	207,593	
H32	0	0	
合計	9,097,491	7,987,147	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	283,732,777	286,827,768	▲ 2,725,031	0	369,960
都道府県交付分	9,134,215	9,097,491	36,724	0	0
合計	292,866,992	295,925,259	▲ 2,688,307	0	369,960

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

省庁名 文部科学省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	三島古墳群・台の下館跡ほか47遺跡	市	市	直接	継続	123,556	24 ~ 32	H23				0	平成24年度個人住宅等の確認調査40件、うち本調査6件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施
										H24	14,475		6,512	7,963	個人住宅等の確認調査25件、本調査5件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施
										H25	51,525		25,551	25,974	個人住宅等の確認調査8件、本調査0件、中小企業等確認調査1件、本調査0件。防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査3件。災害公営住宅整備事業確認調査1件。圃場整備事業確認調査2件。道路整備事業確認調査1件。平成24~26年度調査出土遺物整理
										H26	17,292		22,604	▲ 5,312	防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査0件。漁業集落防災強化事業確認調査2件、本調査0件。市道・県道確認調査3件、本調査0件。公共事業確認調査4件、本調査0件。民間事業確認調査3件、確認調査0件。個人住宅等の確認調査7件、本調査0件。平成24~27年度調査出土遺物整理
										H27	9,375		8,321	1,054	漁業集落防災強化事業確認調査1件。市道・県道確認調査1件。公共事業確認調査1件。民間事業確認調査2件、本調査0件。個人住宅等の確認調査2件、本調査1件。平成24~28年度調査出土遺物整理
										H28			4,267	▲ 4,267	漁業集落防災強化事業確認調査3件。市道・県道確認調査1件。公共事業確認調査2件。個人住宅等確認調査3件。平成25~29年度報告書作成
										H29		3,826	▲ 3,826		
										H30		3,254	▲ 3,254		
										H31		1,824	▲ 1,824		
										H32				0	
										累計	92,667	0	76,159	16,508	
20	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	4,697	24 ~ 32	H23				0	24年5月~25年3月 分布調査
										H24	318		198	120	
										H25	2,246	60	365	1,941	25年4月~26年3月 分布調査
										H26	897		330	567	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
										H27			411	▲ 411	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
										H28			379	▲ 379	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
										H29			443	▲ 443	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
										H30			202	▲ 202	30年4月~31年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
										H31			376	▲ 376	31年4月~32年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
										H32				0	
										累計	3,461	60	2,704	817	
125	◆A-4-1-	文化財収納庫建設事業	新月地区	市	市	直接	完了	40,059	25 ~ 28	H23				0	
										H24				0	
										H25	32,047		24,186	7,861	25年8月建設工事契約、26年1月完成
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	32,047	0	24,186	7,861	

(様式2A)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	14,475	0	6,512	7,963	
										H25	83,572	0	49,737	33,835	
										H26	17,292	0	22,604	▲ 5,312	
										H27	9,375	0	8,321	1,054	
										H28	0	0	4,267	▲ 4,267	
										H29	0	0	3,826	▲ 3,826	
										H30	0	0	3,254	▲ 3,254	
										H31	0	0	1,824	▲ 1,824	
										H32	0	0	0	0	
								163,615	市町村交付分 計		124,714	0	100,345	24,369	
										H23	0	0	0	0	
										H24	318	0	198	120	
										H25	2,246	60	365	1,941	
										H26	897	0	330	567	
										H27	0	0	411	▲ 411	
										H28	0	0	379	▲ 379	
										H29	0	0	443	▲ 443	
										H30	0	0	202	▲ 202	
										H31	0	0	376	▲ 376	
										H32	0	0	0	0	
								4,697	都道府県交付分 計		3,461	60	2,704	817	
										H23	0	0	0	0	
										H24	14,793	0	6,710	8,083	
										H25	85,818	60	50,102	35,776	
										H26	18,189	0	22,934	▲ 4,745	
										H27	9,375	0	8,732	643	
										H28	0	0	4,646	▲ 4,646	
										H29	0	0	4,269	▲ 4,269	
										H30	0	0	3,456	▲ 3,456	
										H31	0	0	2,200	▲ 2,200	
										H32	0	0	0	0	
								168,312	合計		128,175	60	103,049	25,186	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼市	県	県	直接	完了	27,800	23 ~ 24	H23	24,800		0	24,800	24年5月、基本計画策定業務発注。
															H24	3,000		27,799	▲ 24,799	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	27,800	0	27,799	1	
22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	4,076,000	24 ~ 32	H23			0	25年3月、実施設計発注。	
															H24	120,000		40,407	79,593	
															H25	298,500		189,492	109,008	25年8月、工事発注。
															H26	1,506,750		774,074	732,676	26年4月、工事発注。
															H27			597,979	▲ 597,979	27年9・12月、区画整理工事・揚水機場機械設備工事契約。
															H28	508,320		488,856	19,464	28年7月、区画整理工事契約
															H29	227,415	136,335	527,012	▲ 163,262	29年9月、工事発注。
															H30	247,500	7,500	220,899	34,101	30年8月、工事発注
															H31			98,218	▲ 98,218	元年7月、換地業務契約
															H32				0	
															累計	2,908,485	143,835	2,936,937	115,383	
46	◆ C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	14,200	24 ~ 25	H23			0	24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。	
															H24	6,320		4,040	2,280	
															H25	5,040		4,589	451	25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 2,731		▲ 2,731	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	11,360	▲ 2,731	8,629	0	
48	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	鹿折地区 南気仙沼 地区 赤岩港地 区	市	市	直接	継続	37,788,000	24 ~ 32	H23			0		
															H24	6,985,000		894,275	6,090,725	
															H25	8,844,000		12,550,013	▲ 3,706,013	
															H26	10,150,250		4,571,213	5,579,037	2件完成(補助金額1,372,706,495円)
															H27			7,064,017	▲ 7,064,017	15件完成(補助金額16,087,130,070円)
															H28			297,330	▲ 297,330	16件完成(補助金額9,962,120,944円)
															H29				0	3件完成(補助金額4,875,849,308円)
															H30		462,821		▲ 462,821	
															H31		139,581		▲ 139,581	1件完成(補助金額589,045,117円)
															H32				0	
															累計	25,979,250	0	25,979,250	0	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試験場復旧整備事業	気仙沼市・宮城県水産技術総合センター気仙沼水産試験場	県	県	直接	完了	919,912	24 ~ 28	H23				0	24年12月、基本設計・実施設計発注。 25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設設計業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3月、本館・種苗生産施設建築工事入札不調により遅れているもの。 26年10月、本館・種苗生産施設建築工事発注 27年11月、建築・電気・機械・昇降機工事完了
															H24	25,390		12,192	13,198	
															H25	176,041		196,459	▲ 20,418	
															H26	622,105		419,107	202,998	
															H27	0		62,173	▲ 62,173	
															H28				0	
															H29		▲ 133,604		▲ 133,604	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	823,536	▲ 133,604	689,931	1	
															81	C	-	5	-	
H24	48,750		47,250	1,500																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	48,750	0	47,250	1,500																
124	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	市	市	直接	継続	2,074,536	24 ~ 32	H23						
														H24	10,400		0	10,400		
														H25	533,566		214,289	319,277		
														H26	723,580		24,716	698,864		
														H27	390,722		384,337	6,385		
														H28	1,359		740,350	▲ 738,991		
														H29			171,400	▲ 171,400		
														H30			6,000	▲ 6,000		
														H31			102,785	▲ 102,785		
														H32				0		
														累計	1,659,627	0	1,643,877	15,750		
														126	C	-	5	-	2	-
H24				0																
H25	187,075		11,953	175,122																
H26	270,625		6,093	264,532																
H27	100,336		89,025	11,311																
H28	18,038		52,502	▲ 34,464																
H29			35,491	▲ 35,491																
H30			137,758	▲ 137,758																
H31			117,332	▲ 117,332																
H32				0																
累計	576,074	0	450,154	125,920																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
127	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (只越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	509,474	25	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	129,106		16,396	112,710	25年5月測量設計発注
																	H26	182,838		52,949	129,889	26年10月~用地買収、27年1月~工事発注
																	H27	70,161		77,407	▲ 7,246	28年3月水産関係用地整備工事発注
																	H28			17,108	▲ 17,108	29年2月集会施設用地舗装工事発注
																	H29			44	▲ 44	29年7月集会施設用地舗装工事完了
																	H30			96,271	▲ 96,271	30年12月1・3号避難路整備工事発注
																	H31			77,258	▲ 77,258	32年2月水産関係用地外舗装工事発注
																	H32				0	
																	累計	382,105	0	337,433	44,672	
																	128	C	-	5	-	4
H24				0																		
H25	207,864		29,925	177,939	25年5月測量設計発注																	
H26	235,487		0	235,487																		
H27	66,473		36,024	30,449	27年8月物件調査補償業務発注																	
H28			8,950	▲ 8,950	28年6月修正設計等発注																	
H29			146,577	▲ 146,577	29年12月2号集落道整備工事発注																	
H30			50,315	▲ 50,315	30年11月3号集落道整備工事発注																	
H31			115,357	▲ 115,357	32年3月水産関係用地外整備工事発注																	
H32				0																		
累計	509,824	0	387,148	122,676																		
129	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業 (波路土地地区)	波路土地地区	市	市	直接	継続	1,016,028	25	~	31						
																	H24				0	
																	H25	324,466		32,514	291,952	25年5月測量設計発注
																	H26	603,092	▲ 141,650	10,561	450,881	
																	H27	139,764	▲ 139,764	311,592	▲ 311,592	28年1月水産関係用地整備工事発注
																	H28			98	▲ 98	28年6月詳細設計等発注
																	H29			69,008	▲ 69,008	29年7月2・3号集落道整備工事完了
																	H30			95,836	▲ 95,836	30年11月5号集落道完了、31年3月1号水産関係用地完了
																	H31		▲ 23,886	77,179	▲ 101,065	32年3月水産関係用地整備工事(廻掘部)発注
																	H32				0	
																	累計	1,067,322	▲ 305,300	596,788	165,234	
																	130	C	-	5	-	6
H24				0																		
H25	1,162,500		580,096	582,404	25年5月測量設計発注、25年9月基盤整備工事発注、26年1月																	
H26	24,750		318,947	▲ 294,197	27年2月舗装工事発注、支障電力柱等の移転補償の実施(通																	
H27			40,561	▲ 40,561	27年7月に舗装工事発注、28年2月測量設計業務委託発注、28																	
H28			23,678	▲ 23,678	28年2月発注の測量設計業務委託完成																	
H29			69,311	▲ 69,311	29年5月測量調査設計業務委託発注、29年6月基盤整備工事																	
H30			6,349	▲ 6,349	31年3月測量調査設計業務委託完了、31年3月基盤整備工事																	
H31		▲ 148,004		▲ 148,004																		
H32				0																		
累計	1,187,250	▲ 148,004	1,038,942	304																		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
131	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:本土)	市内漁港(本土)	市	市	直接	継続	426,907	25	~	32	H23				0	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注 26年9月用地嵩上げ工事発注、25年発注工事の用地嵩上げ工 25年度発注工事の内、1件が27年8月完成、残り2件が28年2月 28年度発注工事完成(1件) 他事業との調整中 他事業との調整中 他事業との調整中
																	H24				0	
																	H25	103,667		104,151	▲ 484	
																	H26	175,297		145,224	30,073	
																	H27	37,464		63,303	▲ 25,839	
																	H28	3,750		607	3,143	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															320,178	0	313,285	6,893				
132	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:離島)	市内漁港(離島)	市	市	直接	完了	111,237	25	~	28	H23				0	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注 26年9月用地嵩上げ工事発注 25年度工事は28年2月に完成、26年度工事は28年2月に完成 28年度発注工事完成(1件)
																	H24				0	
																	H25	30,575		29,358	1,217	
																	H26	21,929		18,888	3,041	
																	H27	138,078		30,250	107,828	
																	H28	11,625		7,281	4,344	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 116,000		▲ 116,000	
																	H32				0	
累計															202,207	▲ 116,000	85,777	430				
138	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	110,821	25	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	42,661		29,120	13,541	
																	H26				0	
																	H27	45,995			45,995	
																	H28			7,880	▲ 7,880	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															88,656	0	37,000	51,656				
140	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業(石浜地区)	石浜地区	市	市	直接	完了	78,475	25	~	30	H23				0	25年8月測量設計発注 28年3月水産関係用地測量設計完了 29年10月水産関係用地整備工事発注 30年7月水産関係用地整備工事完了
																	H24				0	
																	H25	10,800		4,114	6,686	
																	H26	61,871	▲ 13,815	0	48,056	
																	H27	12,435	▲ 12,435	13,564	▲ 13,564	
																	H28				0	
																	H29			30,782	▲ 30,782	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															85,106	▲ 26,250	48,460	10,396				

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
141	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業(津本地区)	津本地区	市	市	直接	完了	75,315	25	~	31	H23				0	25年8月測量設計発注 28年3月測量設計完了 29年5月水産関係用地等整備工事発注 30年8月水産関係用地等整備工事完了
																	H24				0	
																	H25	13,905		6,072	7,833	
																	H26	35,290		0	35,290	
																	H27	7,290		8,005	▲ 715	
																	H28				0	
																	H29			40,185	▲ 40,185	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	56,485	0	54,262	2,223	
142	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災機能強化事業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	469,731	25	~	31	H23				0	25年8月測量設計発注 26年6月測量設計発注、27年3月~用地買収 28年3月集会施設用地整備完了 29年8月集会施設用地舗装工事完了 31年3月水産関係用地整備一部工事完了 31年7月水産関係用地整備工事(その2)発注
																	H24				0	
																	H25	40,590		19,422	21,168	
																	H26	189,255		3,998	185,257	
																	H27	122,453		63,969	58,484	
																	H28				0	
																	H29			6,026	▲ 6,026	
																	H30			9,760	▲ 9,760	
																	H31			41,716	▲ 41,716	
																	H32				0	
																	累計	352,298	0	144,891	207,407	
143	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災機能強化事業(宿舞根地区)	宿舞根地区	市	市	直接	継続	1,238,046	25	~	32	H23				0	25年8月測量設計発注 26年6月測量設計発注、27年1月~用地買収、27年3月~工事 27年12月水産関係用地整備工事発注 28年4月水産関係用地(舞根・宿浦)整備工事発注 29年11月2号集落道伐採工事発注 30年6月2号集落道発注、31年3月1号水産関係用地完了 32年3月浦地区水産関係用(水叩き)の一部整備完了
																	H24				0	
																	H25	134,962		56,700	78,262	
																	H26	421,678		37,600	384,078	
																	H27	221,940		152,789	69,151	
																	H28	27,135		27,374	▲ 239	
																	H29	27,135	95,682	65,933	56,884	
																	H30			304,015	▲ 304,015	
																	H31				14,286	
																	H32				0	
																	累計	832,850	95,682	630,125	298,407	
144	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災機能強化事業(鶴ヶ浦地区)	鶴ヶ浦地区	市	市	直接	継続	116,587	25	~	32	H23				0	25年8月測量設計発注 26年用地取得 27年補償費 31年1月1号集落道等整備工事発注 32年3月1号集落道等整備工事中
																	H24				0	
																	H25	20,542		9,201	11,341	
																	H26	51,693		3,827	47,866	
																	H27	15,204		202	15,002	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30			47,428	▲ 47,428	
																	H31			7,908	▲ 7,908	
																	H32				0	
																	累計	87,439	0	68,566	18,873	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
145	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災機能強化事業 (梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	継続	407,567	25	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	41,497		21,365	20,132	25年8月測量設計発注
																	H26	177,171		0	177,171	
																	H27	46,700	40,306	3,435	83,571	28年3月測量設計完了
																	H28				0	
																	H29			4,889	▲ 4,889	30年3月集落道測量設計完了
																	H30			162,230	▲ 162,230	30年10月1号集落道等整備工事発注
																	H31			53,004	▲ 53,004	31年10月3号避難路整備工事発注
																	H32				0	
累計	265,368	40,306	244,923	60,751																		
146	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災機能強化事業 (前浜地区)	前浜地区	市	市	直接	継続	203,564	25	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	15,000		3,952	11,048	25年8月測量設計発注
																	H26	73,575		8,845	64,730	26年6月測量設計発注
																	H27	38,640	25,458	981	63,117	用地等交渉
																	H28			4,068	▲ 4,068	28年6月測量設計(追加分)発注
																	H29			56,090	▲ 56,090	30年3月集落道整備工事完了
																	H30			345	▲ 345	30年10月測量設計発注
																	H31			182	▲ 182	
																	H32				0	
累計	127,215	25,458	74,463	78,210																		
147	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災機能強化事業 (松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	242,594	25	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	21,525		4,160	17,365	25年8月測量設計発注
																	H26	129,494		0	129,494	
																	H27	30,926		0	30,926	
																	H28				0	
																	H29			6,652	▲ 6,652	30年3月1号水産関係用地測量設計完了
																	H30			13,131	▲ 13,131	30年11月1号水産関係用地整備工事一部完了
																	H31			29,555	▲ 29,555	32年2月1号(一部)及び2号水産関係用地整備工事発注
																	H32				0	
累計	181,945	0	53,498	128,447																		
148	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災機能強化事業 (大島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	811,203	25	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	63,045		13,454	49,591	25年10月測量設計発注
																	H26	294,939		27,278	267,661	26年6月測量設計発注、27年2月~用地買収
																	H27	284,655	▲ 34,238	184,899	65,518	28年3月水産関係用地整備工事発注
																	H28	18,262	▲ 18,262	5,318	▲ 5,318	28年4月水産関係用地(要害)整備工事発注
																	H29			143,615	▲ 143,615	29年10月3号集落道整備工事発注
																	H30			18,802	▲ 18,802	30年9月1号避難路等整備工事発注
																	H31			79,312	▲ 79,312	31年5月2号水産関係用地外整備工事発注、32年3月完了
																	H32				0	
累計	660,901	▲ 52,500	472,678	135,723																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
149	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災機能強化事業 (大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	完了	242,960	25	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	19,215		12,958	6,257	25年10月測量設計発注
																	H26	127,572		0	127,572	
																	H27	35,433		38,365	▲ 2,932	28年3月集会所用地外整備工事完了
																	H28			11,371	▲ 11,371	28年6月集落道等測量設計発注
																	H29				0	30年3月1号集落道測量設計完了
																	H30			40,789	▲ 40,789	31年3月1号集落道等整備工事発注
																	H31			5,262	▲ 5,262	32年3月1号集落道等整備工事完了
																	H32				0	
																	累計	182,220	0	108,745	73,475	
150	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災機能強化事業 (日門・前浜地区)	日門・前浜地区	市	市	直接	継続	247,930	25	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	14,557		6,621	7,936	25年10月測量設計発注
																	H26	100,623		28,777	71,846	26年6月測量設計発注、26年10月~用地買収、27年2月~工事
																	H27	70,766		5,217	65,549	28年3月集会所用地舗装工事完了
																	H28			73,083	▲ 73,083	29年2月集落道整備工事発注
																	H29			4,812	▲ 4,812	30年3月2号集落道整備工事完了
																	H30			2,058	▲ 2,058	30年4月測量設計発注
																	H31			19,563	▲ 19,563	32年3月1号集落道整備工事発注
																	H32				0	
																	累計	185,946	0	140,131	45,815	
151	C	-	5	-	18	-	漁業集落防災機能強化事業 (赤牛・大沢地区)	赤牛・大沢地区	市	市	直接	継続	332,708	25	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	62,220		28,716	33,504	25年8月測量設計発注
																	H26	212,027	▲ 24,717	13,246	174,064	26年7月橋梁設計発注
																	H27	65,283	▲ 65,283	29,913	▲ 29,913	28年3月集会所用地整備工事完了
																	H28			52,829	▲ 52,829	28年9月3号集落道整備工事発注
																	H29			52,435	▲ 52,435	29年6月3号集落道整備工事完了
																	H30			55,843	▲ 55,843	30年4月1・2号集落道整備工事
																	H31			3,842	▲ 3,842	31年9月避難路整備工事発注
																	H32				0	
																	累計	339,530	▲ 90,000	236,824	12,706	
152	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災機能強化事業 (蔵内地区)	蔵内地区	市	市	直接	完了	398,530	25	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	32,220		13,422	18,798	25年8月測量設計発注
																	H26	162,603		4,913	157,690	26年6月測量設計発注
																	H27	76,447	27,626	7,466	96,607	27年9月物件調査補償業務発注
																	H28			23,222	▲ 23,222	28年7月水産関係用地整備工事発注
																	H29			33,943	▲ 33,943	30年3月集落道測量設計完了
																	H30			38,900	▲ 38,900	30年4月1号集落道等整備工事
																	H31			456	▲ 456	31年8月1号集落道等整備工事完了
																	H32				0	
																	累計	271,270	27,626	122,322	176,574	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
177	C	-	5	-	20	-	漁業集落防災機能強化事業 (大浦・小々汐地区)	大浦・ 小々汐地区	市	市	直接	完了	60,693	26	~	30	H23				0	26年6月測量設計発注 用地等交渉 29年3月水産関係用地整備工事完了 31年3月用地取得完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	15,726		6,486	9,240	
																	H27	74,793	▲ 45,000	32,851	▲ 3,058	
																	H28			127	▲ 127	
																	H29				0	
																	H30			109	▲ 109	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															90,519	▲ 45,000	39,573	5,946				
178	C	-	5	-	21	-	漁業集落防災機能強化事業 (鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	593,833	26	~	31	H23				0	26年6月測量設計発注 27年8月水産関係用地測量設計発注 28年8月水産関係用地整備工事発注 29年8月1号集落道・避難路工事完了 30年4月2号集落道整備工事 31年6月水産関係用地整備工事発注
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	46,224		26,030	20,194	
																	H27	333,430		100,939	232,491	
																	H28	38,961	26,758	1,962	63,757	
																	H29			252,009	▲ 252,009	
																	H30			1,645	▲ 1,645	
																	H31			33,554	▲ 33,554	
																	H32				0	
累計															418,615	26,758	416,139	29,234				
179	C	-	7	-	2	-	小泉川さげふ 化施設整備事業	小泉地区	市	市	直接	完了	48,191	26	~	27	H23				0	H26.12月実施設計完了 H27.10月管理棟建築工事完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	2,268		1,984	284	
																	H27	33,875		28,698	5,177	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															36,143	0	30,682	5,461				
180	C	-	7	-	3	-	漁業用燃油施設 整備事業	朝日町地区	市	市	直接	廃止	0	26	~	29	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	112,500	▲ 112,500	0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計															112,500	▲ 112,500	0	0				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6							7	8									
192	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(階上・大谷地区効果促進事業)	階上・大谷地区	市	市	直接	完了	38,958	26	~	30	H23				0	システムネギ苗箱、土詰播種一貫機、動力噴霧機、動力散布動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機、鉄メッシュコンテナ用ネギ管理機等	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	2,320		761	1,559		
																	H27	13,261		1,833	11,428		
																	H28			1,477	▲ 1,477		
																	H29			3,727	▲ 3,727		
																	H30			473	▲ 473		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	15,581		0	8,271		7,310
																	196	C	-	4	-		1
H24				0																			
H25				0																			
H26	246,937		33,279	213,658																			
H27	624,668		117,872	506,796																			
H28			101,596	▲ 101,596																			
H29			221,005	▲ 221,005																			
H30			277,540	▲ 277,540																			
H31		▲ 109,944	6,949	▲ 116,893																			
H32				0																			
累計	871,605	▲ 109,944	758,241	3,420																			
197	C	-	1	-	3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(気仙沼漁港環境整備事業)	気仙沼	県	県	直接	継続	797,700	26	~	31	H23							
																H24				0			
																H25				0			
																H26	412,500		11,480	401,020			
																H27	13,275		3,144	10,131			
																H28			372,600	▲ 372,600			
																H29	22,500			22,500			
																H30	90,000		1,282	88,718			
																H31		60,000		60,000			
																H32				0			
																累計	538,275	60,000	388,506	209,769			
																198	C	-	7	-	4	漁業用施設整備事業(唐桑地区・大島地区)	唐桑地区・大島地区
H24				0																			
H25				0																			
H26	15,000		6,763	8,237																			
H27	54,787		3,348	51,439																			
H28	95,773		40,816	54,957																			
H29	16,755		132,568	▲ 115,813																			
H30			▲ 1,180	1,180																			
H31		1,004	1,004	0																			
H32				0																			
累計	182,315	1,004	183,319	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
203	◆	C	-	4	-	2	-	1		被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区・効果促進事業)	小泉地区	市	市	直接	完了	5,578	27	~	30	H23			0	動力噴霧機、畦畔草刈機、育苗箱等発注 コンバイン等 自走式法面草刈機、管理機、播種機、甘藷洗浄機	
																				H24			0		
																				H25			0		
																				H26			0		
																				H27	2,231		1,245		986
																				H28			249		▲ 249
																				H29			0		0
																				H30			668		▲ 668
																				H31			0		0
																				H32			0		0
																				累計	2,231	0	2,162		69
209		C	-	4	-	2	-			被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区)	小泉地区外2地区	県	市	間接	完了	462,589	27	~	31	H23			0	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリプル 農業用機械格納庫、穀物乾燥調製施設、プラント設備工事、給 穀物乾燥調製施設付帯工事外 トラクター、動力噴霧機(自走式)、野菜栽培用パイプハウス等発	
																				H24			0		
																				H25			0		
																				H26			0		
																				H27			0		
																				H28	346,941		27,823		319,118
																				H29			205,515		▲ 205,515
																				H30			70		▲ 70
																				H31			76,417		▲ 76,417
																				H32			36,099		▲ 36,099
																				累計	346,941	0	345,924		1,017
213		C	-	6	-	3	-			漁港施設機能強化事業(土台磯漁港船揚場施設整備事業)	市内漁港(本土)	市	市	直接	完了	71,462	28	~	31	H23			0	28年8月測量設計業務委託発注(30年3月変更契約、30年7月 30年10月発注者支援業務発注、30年11月工事発注(31年11月 31年11月業務完了(31年10月増額変更契約)、31年11月工事完成(31年11月減額変更契約)	
																				H24			0		
																				H25			0		
																				H26			0		
																				H27			0		
																				H28	10,881		5,528		5,353
																				H29	42,714		42,714		0
																				H30			46,575		▲ 46,575
																				H31			▲ 340		340
																				H32			0		0
																				累計	53,595	0	51,763		1,832
215	◆	C	-	5	-	10	-	1		漁業集落防災機能強化事業(宿舞根地区水産関係用地関連事業)	宿舞根地区	市	市	直接	完了	15,098	28	~	31	H23			0	他事業との調整中 他事業との調整中 30年5月工事発注(31年10月完成予定) 32年3月工事完了	
																				H24			0		
																				H25			0		
																				H26			0		
																				H27			0		
																				H28	6,039		6,039		0
																				H29	6,039		6,039		0
																				H30			11,792		▲ 11,792
																				H31			170		▲ 170
																				H32			0		0
																				累計	12,078	0	11,962		116

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	◆	C	-	5	-	1															-	1			
217	◆	C	-	5	-	1	-	1	漁業集落防災機能強化事業に係る工事統括マネジメント事業	市内漁港19地区	市	市	直接	完了	1,650,236	29	~	32	H23			0			
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26			0			
																			H27			0			
																			H28			0			
																			H29	463,246		405,285		57,961	30年3月平成29年度管理支援業務完了
																			H30	376,393	296,548	371,321		301,620	31年3月平成30年度管理支援業務完了
																			H31			346,456		▲ 346,456	32年3月平成31年度管理支援業務完了
																			H32					0	
累計	839,639	296,548	1,123,062	13,125																					
218	◆	C	-	7	-	1	-	1	気仙沼市魚市場高度衛生化対応設備整備事業	気仙沼魚市場	市	市	直接	完了	358,090	29	~	30	H23			0			
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26			0			
																			H27			0			
																			H28			0			
																			H29	143,236		0		143,236	
																			H30			105,069		▲ 105,069	
																			H31					0	
																			H32					0	
累計	143,236	0	105,069	38,167																					
219	◆	C	-	1	-	3	-	1	内湾地区海上遊歩道整備事業	内湾地区	市	市	直接	継続	276,909	29	~	32	H23			0			
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26			0			
																			H27			0			
																			H28			0			
																			H29	41,360		39,519		1,841	H30.2実施設計契約, H30年度までの債務負担行為設定。H30.7
																			H30	84,880	95,286			180,166	入札不調により未契約
																			H31			181,071		▲ 181,071	R1.6工事契約
																			H32					0	
累計	126,240	95,286	220,590	936																					
251		C	-	6	-	4	-		漁港施設地盤隆起対策事業	気仙沼市	市	市	直接	未着手	382,515	32	~	32	H23			0			
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26			0			
																			H27			0			
																			H28			0			
																			H29			0			
																			H30			0			
																			H31			0			
																			H32		286,886			286,886	
累計	0	286,886	0	286,886																					

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	7,044,150	0	941,525	6,102,625	
										H25	12,012,897	0	13,768,852	▲ 1,755,955	
										H26	14,619,677	▲ 292,682	5,319,099	9,007,896	
										H27	2,483,547	▲ 203,330	8,774,235	▲ 6,494,018	
										H28	231,823	8,496	1,395,328	▲ 1,155,009	
										H29	740,485	95,682	1,770,301	▲ 934,134	
										H30	461,273	391,834	2,085,123	▲ 1,232,016	
										H31	0	▲ 286,886	1,417,921	▲ 1,704,807	
										H32	0	286,886	0	286,886	
								53,627,478	市町村交付分 計		37,593,852	0	35,472,384	2,121,468	
										H23	24,800	0	0	24,800	
										H24	154,710	0	84,438	70,272	
										H25	522,242	0	419,660	102,582	
										H26	2,788,292	0	1,237,940	1,550,352	
										H27	1,030,879	0	808,991	221,888	
										H28	508,320	0	1,176,447	▲ 668,127	
										H29	249,915	0	748,087	▲ 498,172	
										H30	337,500	7,500	576,138	▲ 231,138	
										H31	0	▲ 49,944	141,266	▲ 191,210	
										H32	0	0	0	0	
								7,424,571	都道府県交付分 計		5,616,658	▲ 42,444	5,192,967	381,247	
										H23	24,800	0	0	24,800	
										H24	7,198,860	0	1,025,963	6,172,897	
										H25	12,535,139	0	14,188,512	▲ 1,653,373	
										H26	17,407,969	▲ 292,682	6,557,039	10,558,248	
										H27	3,514,426	▲ 203,330	9,583,226	▲ 6,272,130	
										H28	740,143	8,496	2,571,775	▲ 1,823,136	
										H29	990,400	95,682	2,518,388	▲ 1,432,306	
										H30	798,773	399,334	2,661,261	▲ 1,463,154	
										H31	0	▲ 336,830	1,559,187	▲ 1,896,017	
										H32	0	286,886	0	286,886	
								61,052,049	合計		43,210,510	▲ 42,444	40,665,351	2,502,715	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
2	D	-	1	-	1	道路整備事業(幸町南が丘線)	幸町南が丘線	市	市	直接	継続	319,914	23	~	32	H23	8,000	0	8,000	24年9月測量設計・用地測量業務発注																	
																H24	16,000	14,739	1,261																		
																H25	272,000	▲ 5,074	277,074		26年3月測量設計・用地測量完了																
																H26	44,000	11,534	32,466		27年1月測量設計地質調査発注																
																H27		▲ 1,305	1,305		27年11月土地評価業務完了																
																H28		947	▲ 947		28年11月用地取得・支障移転完了																
																H29		0	0																		
																H30		82,352	▲ 82,352		30年9月道路改良工事発注																
																H31	▲ 84,068	101,070	▲ 185,138		R1年10月道路改良工事発注																
																H32			0																		
																累計	340,000	▲ 84,068	204,263		51,669																
																3	◆ D	-	1		-	1	街路防犯灯整備事業	本町宮口 下線外気 仙沼地区 内市道沿 道	市	市	直接	完了	23,172	24	~	24	H23	0	0	0	24年8月着工、25年2月完了
																																	H24	24,000	18,537	5,463	
H25			0																																		
H26			0																																		
H27			0																																		
H28			0																																		
H29			0																																		
H30	▲ 5,463		▲ 5,463																																		
H31			0																																		
H32			0																																		
累計	24,000	▲ 5,463	18,537	0																																	
4	D	-	1	-	2	防災集団移転に伴う道路整備事業(大沢A地区)	大沢地区 (唐桑町)	市	市	直接	継続	397,598	23	~	32					H23													6,680	0	6,680	24年6月測量設計発注。	
																				H24													33,440	6,502	26,938		
																H25	130,576	95,298	76,205	149,669	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注																
																H26	14,972	36,903	64,390	▲ 12,515	用地取得13件契約 物件補償1件契約																
																H27			75,472	▲ 75,472	28年3月造成工事完了																
																H28			0	0																	
																H29		208	191	17	30年3月道路台帳整備業務契約																
																H30			0	0																	
																H31		66,896	▲ 66,896	31年8月道路改良工事発注																	
																H32			0	0																	
																累計	185,668	132,409	289,656	28,421																	
																5	D	-	1	-	3	防災集団移転に伴う道路整備事業(大沢B地区)	大沢地区 (唐桑町)	市	市	直接	完了	41,646	23	~	30	H23	520	0	520		24年6月測量設計発注
																																H24	2,560	1,842	718		
H25	21,536	18,471	3,065	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注																																	
H26	2,422	6,198	6,724	1,896	用地取得8件契約 用地取得1件契約																																
H27			6,197	▲ 6,197	28年3月造成工事完了																																
H28			0	0																																	
H29		80	49	31	30年3月道路台帳整備業務契約																																
H30			0	0																																	
H31			0	0																																	
H32			0	0																																	
累計	27,038	6,278	33,283	33																																	
6	D	-	1	-	4	防災集団移転に伴う道路整備事業(舞根2区)	舞根2区	市	市	直接	完了	303,264	23	~	30																	H23	10,120		10,120	25年2月測量設計発注	
																																H24	50,000	16,893	33,107		
																H25	30,360	39,738	▲ 9,378	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注																	
																H26	31,271	120,700	65,119	86,852	用地取得16件契約																
																H27			120,699	▲ 120,699	28年3月造成工事完了																
																H28			0	0																	
																H29		160	141	19	30年3月道路台帳整備業務契約																
																H30			0	0																	
																H31			0	0																	
																H32			0	0																	
																累計	121,751	120,860	242,590	21																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	9,671,124	23	~	31	H23	196,875	0	196,875	24年8月調査測量発注		
																	H24	153,125	87,171	65,954			
																	H25	1,110,716	1,472,172	▲ 361,456		25年9月実施設計業務発注、25年9月用地造成工事発注	
																	H26	2,195,829	2,581,123	▲ 385,294			
																	H27	3,567,200	4,185,533	▲ 618,333		26年4月測量設計発注、造成工事継続中、26年6月水道工事発注、用地取得	
																	H28	3,076,034	10,193	3,065,841			
																	H29		▲ 999,950	▲ 1,076,471		27年11月測量設計発注、造成工事継続中、27年7月・12月建物譲渡契約締結	
																	H30		▲ 837,596	▲ 837,596			
																	H31		7,164	▲ 7,164		28年12月案内看板設置委託等発注	
																	H32			0			
																	累計	10,299,779	▲ 1,837,546	8,419,877		42,356	29年7月防風フェンス設置工事等発注
																						0	
8	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅基本計画策定事業	気仙沼市	市	市	直接	完了	29,682	23	~	24	H23	23,745	0	23,745	24年5月基本計画策定業務発注、24年9月不動産鑑定業務発注		
																	H24		23,740	▲ 23,740			
																	H25		0	0			
																	H26		0	0			
																	H27		0	0			
																	H28		0	0			
																	H29		0	0			
																	H30		0	0			
																	H31		0	0			
																	H32		0	0			
																	累計	23,745	0	23,740		5	
																	9	D	-	13		-	1
H24	546,525	524,834	21,691																				
H25	861,525	453,549	407,976	平成25年度申請216件、事業承認155件、事業完了による補助																			
H26	268,917	271,051	▲ 2,134																				
H27	327,525	144,228	183,297	平成26年度申請145件、事業承認145件、事業完了による補助																			
H28		188,834	▲ 188,834																				
H29		42,780	▲ 42,780	平成28年度申請535件、事業承認535件																			
H30		17,364	▲ 17,364																				
H31		67,506	▲ 67,506	平成29年度申請96件、事業承認96件																			
H32	110,661		110,661																				
累計	2,115,153	0	1,710,146	405,007	平成30年度申請23件、事業承認23件 令和元年度申請14件、事業承認14件																		
				0																			
10	D	-	15	-	1	-	新規水産加工団地造成事業	赤岩港地区	市	市	直接	継続	9,721,956	23	~	32	H23	75,000	0	75,000	24年11月都市計画決定、25年3月都市計画事業認可、25年5月用地契約開始		
																	H24	2,175,000	▲ 15,000	52,561		2,107,439	
																	H25	4,845,178	6,259,347	▲ 1,414,169		25年10月造成工事発注、25年11月立木伐採業務発注(26年3	
																	H26	967,890	296,281	671,609			基盤整備工事発注
																	H27		348,462	▲ 348,462		28年7月造成工事・基盤整備工事完了予定。	
																	H28		177,641	▲ 177,641			
																	H29		▲ 372,601	15,753		▲ 388,354	28年9月造成工事、11月基盤整備工事完了。
																	H30		▲ 375,000	6,555		▲ 381,555	
																	H31		▲ 9,000	108,598		▲ 117,598	BRT交差点、三陸道気仙沼港IC交差点工事完了。
																	H32			0		0	
																	累計	8,063,068	▲ 771,601	7,265,198		26,269	
																	11	D	-	17		-	1
H24	95,250	261,876	▲ 166,626																				
H25		▲ 9,894	▲ 80,070	70,176	25年5月事業計画策定業務完了により精算																		
H26		0	0	0																			
H27		0	0	0																			
H28		0	0	0																			
H29		0	0	0																			
H30		▲ 99,300		▲ 99,300																			
H31		0	0	0																			
H32		0	0	0																			
累計	291,000	▲ 109,194	181,806	0																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	D	-	17	-	2	-	魚町・南町地区都市再生事業計画案作成事業	魚町・南町地区	市	市	直接	完了	127,126	24	H23				0	24年9月測量業務契約、24年10月土質調査業務契約、24年10月土地区画整理事業検討業務契約	
															H24	85,500		15,922	69,578		
															H25		9,894	79,142	▲ 69,248	25年5月計画等作成業務契約、25年11月意向調査等業務契約	
															H26				278	▲ 278	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 52		▲ 52		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	85,500	9,842	95,342	0		
															13	D	-	17	-	3	-
H24	69,750		172,057	▲ 102,307	25年5月事業計画策定業務完了により精算																
H25			▲ 53,478	53,478																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29		▲ 153,990		▲ 153,990																	
H30		▲ 57,431		▲ 57,431																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	330,000	▲ 211,421	118,579	0																	
14	D	-	20	-	1	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業	被災市街地	市	市	直接	完了	79,065	23							
															H24	22,500		59,298	▲ 36,798		
															H25				0	25年5月業務完了	
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 702		▲ 702		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	60,000	▲ 702	59,298	0		
															15	D	-	20	-	2	-
H24	15,000		10,867	4,133																	
H25			▲ 561	561	26年3月都市計画マスタープラン策定																
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30		▲ 4,695	▲ 1	▲ 4,694																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	15,000	▲ 4,695	10,305	0																	
16	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	1,606,164	23							
															H24	132,825		18,074	114,751		
															H25	269,255		333,759	▲ 64,504	25年4月～26年3月一次造成工事、26年3月～二次造成工事	
															H26	698,982	138,938	808,232	29,688	26年5月水道工事発注	
															H27			86,832	▲ 86,832	28年3月工事完了、利子補給13件	
															H28			48,330	▲ 48,330	利子補給14件	
															H29		98,078	46,267	51,811	利子補給2件、30年3月道台帳整備業務契約	
															H30			22,049	▲ 22,049	30年8月付帯工事発注	
															H31			5,044	▲ 5,044		
															H32				0		
															累計	1,168,375	237,016	1,368,587	36,804		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
17	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(大沢B地区)	大沢地区 (唐桑町)	市	市	直接	継続	456,639	23	~	32	H23	40,591	0	40,591	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注		
																	H24	74,550	41,203	33,347			
																	H25	162,365	▲ 309,587	129,155		▲ 276,377	~25年7月測量設計業務、~26年3月土地評価等業務、25年4
																	H26	431,633		102,835		328,798	26年5月水道工事発注
																	H27			43,954		▲ 43,954	28年3月工事完了、利子補給7件
																	H28			16,215		▲ 16,215	利子補給5件
																	H29			8,347		▲ 8,347	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			14,932		▲ 14,932	30年8月付帯工事発注
																	H31			6,080		▲ 6,080	
																	H32			0		0	
																	累計	709,139	▲ 309,587	362,721		36,831	
18	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(舞根2区)	舞根2区	市	市	直接	継続	699,409	23	~	32	H23	110,153	0	110,153	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注		
																	H24	25,987	30,520	▲ 4,533			
																	H25	222,985	▲ 356,481	158,067		▲ 291,563	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事
																	H26	609,333		311,568		297,765	26年5月水道工事発注
																	H27			68,683		▲ 68,683	28年3月工事完了、利子補給16件
																	H28			14,182		▲ 14,182	利子補給4件
																	H29			2,053		▲ 2,053	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			7,582		▲ 7,582	30年8月付帯工事発注
																	H31			0		0	
																	H32			0		0	
																	累計	968,458	▲ 356,481	592,655		19,322	
19	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業個別計画策定事業	只越地区 ほか45地区	市	市	直接	完了	403,197	24	~	26	H23	100,774	▲ 100,774	▲ 100,774	24年5月他個別計画策定業務発注、24年4月他不動産鑑定業務発注		
																	H24	403,172	298,540	104,632			
																	H25		3,780	▲ 3,780		25年9月変更契約、26年3月計画策定完了	
																	H26			0		0	
																	H27			0		0	
																	H28			0		0	
																	H29			0		0	
																	H30			0		0	
																	H31			0		0	
																	H32			0		0	
																	累計	403,172	▲ 100,774	302,320		78	
23	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)気仙 沼唐桑線 (東舞根)	県	県	直接	完了	2,765,154	23	~	28	H23	13,950	0	13,950	24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質調査契約。24年12月用地測量業務契約。		
																	H24	1,162,500	45,303	1,117,197			
																	H25	775,000	599,165	175,835		25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。	
																	H26	218,550	846,623	▲ 628,073		27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路法面工事契約。	
																	H27	0	623,912	▲ 623,912		27年6月舗装工事契約。	
																	H28	0	27,991	▲ 27,991		28年6月改良工事契約。	
																	H29			0		0	
																	H30		▲ 27,006	▲ 27,006			
																	H31			0		0	
																	H32			0		0	
																	累計	2,170,000	▲ 27,006	2,142,994		0	
24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	片浜鹿折 線	県	県	直接	完了	235,000	23	~	31	H23	7,750	0	7,750	24年3月、道路詳細設計及び道路測量業務契約。		
																	H24	0	7,750	▲ 7,750			
																	H25	228,625	800	227,825		25年11月、道路土地評価業務委託契約。	
																	H26	89,125	212,450	▲ 123,325		27年2月、道路改良工事契約。	
																	H27	0	▲ 96,953	96,953		前年度に引き続き工事施工中	
																	H28		19,460	▲ 19,460		工事施工継続中	
																	H29		797	▲ 797		工事施工継続中	
																	H30		18,752	▲ 18,752		工事施工継続中	
																	H31		▲ 143,375	▲ 133		▲ 143,242	事業完了。
																	H32			0		0	
																	累計	325,500	▲ 143,375	162,923		19,202	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
25	D	-	1	-	5	防災集団移転に伴う道路整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	完了	855,702	24	~	30	H23			0	24年10月土地評価等業務発注	
																H24	39,552	2,480	37,072		
																H25	194,760	▲ 13,748	117,086	63,926	~26年3月土地評価等業務、25年5月~26年3月用地測量設
																H26	160,247		142,587	17,660	26年5月二次造成工事発注
																H27	40,064	263,684	300,370	3,378	
																H28			121,638	▲ 121,638	29年3月造成工事完了
																H29			260	▲ 260	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	434,623	249,936	684,421	138	
																26	D	-	1	-	6
H24	58,264	10,634	47,630																		
H25	123,122	▲ 34,956	40,908	47,258	25年4月造成工事発注、用地取得12件契約																
H26	126,815		64,386	62,429	26年7月一次造成工事変更契約、二次造成工事変更契約、26年																
H27	126,816	283,334	▲ 156,518		28年3月造成工事完了																
H28			0	0																	
H29			396	▲ 396	30年3月道路台帳整備業務契約																
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	435,017	▲ 34,956	399,658	403																	
27	D	-	1	-	7	防災集団移転に伴う道路整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	650,533	24	~	32						
																H24	13,760	8,468	5,292		
																H25	296,000	44,266	25,448	314,818	~26年3月測量設計、25年7月造成工事発注
																H26	166,400		147,372	19,028	26年6月道路改良舗装工事発注、26年10月側溝改良工事発注
																H27		6,939	▲ 6,939		27年5月道路改良工事完了、7月側溝改良工事完了
																H28		4,509	▲ 4,509		28年12月設計業務発注
																H29		25,879	▲ 25,879		29年12月測量設計業務発注、30年2月土地評価業務発注
																H30		63,128	▲ 63,128		30年5月用地調査等業務発注、6月土地評価業務発注
																H31		153,228	▲ 153,228		
																H32				0	
																累計	476,160	44,266	434,971	85,455	
																28	D	-	1	-	8
H24	32,000	13,543	18,457																		
H25	198,000	25,169	172,831	25,169	25年10月用地測量業務発注、26年3月橋梁詳細設計発注																
H26	544,000	5,917	538,083	5,917	H27年3月用地測量、県河川協議及び橋梁設計完了																
H27		267,368	▲ 267,368		27年8月土地評価完了、27年10月用地測量完了、28年3月立木																
H28		267,530	▲ 267,530		29年3月下旬工事完了																
H29	394,992	187,645	529,811	52,826	29年6月橋梁上部工事発注、29年12月道路改良工事一部完了																
H30		43,496	219,927	▲ 174,431	31年3月上旬工事、道路改良工事完了																
H31		72,486	▲ 72,486		R1.12旧橋撤去工事発注																
H32				0																	
累計	1,168,992	231,141	1,399,751	382																	
29	D	-	1	-	9	街路整備事業(魚市場中谷地線)	魚市場中谷地線	市	市	直接	継続	6,501,051	24	~	32						
																H24	41,120	18,480	22,640		
																H25	641,840	2,438,867	▲ 1,797,027		25年5月用地調査等業務・詳細設計業務契約、25年12月道路
																H26	1,832,320	20,352	1,811,968		27年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
																H27	51,920	221,992	▲ 170,072		28年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
																H28	819,200	588,167	231,033		29年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
																H29	443,200	62,638	380,562		30年3月分までの用地補償完了
																H30		966,115	837,935	128,180	
																H31			607,200	▲ 607,200	
																H32	405,125			405,125	
																累計	4,234,725	966,115	4,795,631	405,209	

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
30	D	-	1	-	10	-	街路整備事業(潮見町赤岩五駄鱈線)(旧内の脇老松線)	潮見町赤岩五駄鱈線	市	市	直接	継続	6,454,808	24	~	32	H23			0	24年10月調査設計契約																	
																	H24	57,680	43,680	14,000																		
																	H25	900,160	55,944	844,216	25年5月詳細設計契約、25年10月用地調査等業務契約																	
																	H26	2,419,040	27,701	2,391,339	27年3月分までの用地補償完了																	
																	H27	159,120	1,563,923	▲ 1,404,803	28年3月分までの用地補償完了																	
																	H28		50,270	▲ 50,270																		
																	H29	222,960	254,398	▲ 31,438	30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																	
																	H30	672,000	1,359,745	▲ 687,745																		
																	H31	49,012	733,058	▲ 684,046																		
																	H32	683,874		683,874																		
																	累計	5,163,846	0	4,088,719	1,075,127																	
																	31	D	-	1	-	11	-	街路整備事業(南町魚市場線)(旧釜の前魚市場線)	南町魚市場線	市	市	直接	継続	2,350,861	24	~	32	H23			0	24年10月調査設計契約
																																		H24	45,280	18,228	27,052	
H25	902,400	27,708	874,692	25年10月用地調査等業務契約																																		
H26	79,360	32,044	47,316	27年3月分までの用地補償完了																																		
H27	89,920	27,809	62,111	28年3月分までの用地補償完了																																		
H28		61,364	▲ 61,364	29年3月分までの用地補償完了																																		
H29		383,882	98,177	285,705	30年3月分までの用地補償完了																																	
H30		407,722	▲ 407,722																																			
H31		486,398	▲ 486,398																																			
H32		379,846	379,846																																			
累計	1,116,960	763,728	1,159,450	721,238																																		
32	D	-	1	-	12	-	街路整備事業(本町宮口下線)	本町宮口下線	市	市	直接	継続	1,239,500	24	~	32																		H23			0	24年9月調査設計契約
																																		H24	52,000	10,500	41,500	
																	H25	379,760	17,619	362,141	25年5月用地調査等業務契約、25年8月鑑定評価業務等完了																	
																	H26	166,640	2,889	163,751	26年11月修正意見書作成委託、27年3月分までの用地補償完了																	
																	H27	39,200	15,027	24,173	28年3月分までの用地補償完了																	
																	H28		58,276	▲ 58,276	29年3月分までの用地補償完了																	
																	H29	165,600	90,640	169,908	86,332	30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																
																	H30		330,135	▲ 330,135																		
																	H31		217,585	▲ 217,585																		
																	H32		97,759	97,759																		
																	累計	803,200	188,399	821,939	169,660																	
																	33	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	完了	760,708	24	~	30	H23			0	24年10月調査測量設計発注
																																		H24	126,769	20,465	106,304	
H25	259,469	163,160	96,309	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注																																		
H26	344,662	472,684	▲ 128,022	26年7月建物譲渡契約																																		
H27	161,000	4,435	156,565	27年7月外構工事発注、28年3月造成工事変更契約(清算)																																		
H28		317	▲ 317	28年12月案内看板設置委託発注																																		
H29		▲ 142,681	4,463	▲ 147,144	29年4月敷地確定等業務委託発注																																	
H30		▲ 70,000	▲ 70,000																																			
H31		▲ 13,600	▲ 13,600																																			
H32			0																																			
累計	891,900	▲ 226,281	665,524	95																																		
34	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	完了	481,411	24	~	30																		H23			0	25年3月調査測量設計発注
																																		H24	89,019	6,694	82,325	
																	H25	219,435	60,818	158,617	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注																	
																	H26	229,775	21,160	208,615	26年6月水道工事発注																	
																	H27		328,684	▲ 328,684	27年7月建物譲渡契約締結、10月浄化槽設置業務発注																	
																	H28		808	▲ 808	28年12月造成工事契約変更等																	
																	H29		▲ 99,995	2,975	▲ 102,970	29年4月敷地確定等業務委託発注																
																	H30		▲ 10,000	▲ 10,000																		
																	H31		▲ 7,000	▲ 7,000																		
																	H32			0																		
																	累計	538,229	▲ 116,995	421,139	95																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
35	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	911,531	24	~	30	H23			0	24年10月調査測量設計発注	
																	H24	126,769		14,710	112,059	
																	H25	291,902		149,899	142,003	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
																	H26	344,662		625,076	▲ 280,414	26年7月建物譲渡契約
																	H27	322,437	▲ 204,981	3,937	113,519	27年7月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更契約
																	H28			317	▲ 317	28年12月案内看板設置委託発注
																	H29			3,636	▲ 3,636	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30		▲ 70,000		▲ 70,000	
																	H31		▲ 13,200		▲ 13,200	
																	H32				0	
																	累計	1,085,770	▲ 288,181	797,575	14	
36	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	3,014,393	24	~	30	H23			0	24年10月調査測量設計発注	
																	H24	184,130		35,407	148,723	
																	H25	496,963		1,751,667	▲ 1,254,704	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注、25年
																	H26	1,253,976		459,302	794,674	26年5月配水管布設工事発注、26年9月浄化槽設置工事発注、
																	H27	960,352	▲ 195,823	375,059	389,470	27年6月建物譲渡契約(2工区)、27年9月建物譲渡契約(3工
																	H28	35,078		5,120	29,958	28年4月敷地確定等業務委託発注
																	H29			15,537	▲ 15,537	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30				0	
																	H31		▲ 97,084	▲ 6,883	▲ 90,201	
																	H32				0	
																	累計	2,930,499	▲ 292,907	2,635,209	2,383	
37	◆	D	-	15	-	1	気仙沼市魚市場背後地環境対策事業	気仙沼市魚市場背後地	市	市	直接	完了	4,410	24	~	24	H23			0	24年10月工事完了	
																	H24	25,600		3,528	22,072	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 22,072		▲ 22,072	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	25,600	▲ 22,072	3,528	0	
38	D	-	20	-	3	-	津波避難計画策定事業	臨海地域	市	市	直接	完了	23,323	24	~	25	H23			0	24年8月24年度分委託業務発注、25年3月24年度委託業務完	
																	H24	13,500		5,874	7,626	了
																	H25	3,992		11,615	▲ 7,623	25年5月25年度分委託業務発注、26年3月25年度委託業務完
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	17,492	0	17,489	3	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
39	D	-	23	-	5	防災集団移転促進事業(梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	継続	717,408	24	~	32	H23			0	24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	80,067		37,285	42,782	
																H25	209,939	▲ 30,799	79,446	99,694	25年9月一次造成工事発注
																H26	169,654	152,329	424,183	▲ 102,200	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月
																H27			39,740	▲ 39,740	利子補給12件
																H28			30,237	▲ 30,237	29年3月工事完了、利子補給4件
																H29		46,538	258	46,280	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			7,295	▲ 7,295	30年8月付帯工事発注
																H31				0	
																H32				0	
																累計	459,660	168,068	618,444	9,284	
40	D	-	23	-	6	防災集団移転促進事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	1,007,310	24	~	32	H23			0	24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	172,315		68,594	103,721	
																H25	275,205	▲ 270,566	123,474	▲ 118,835	25年9月一次造成工事発注、用地取得9件契約
																H26	324,959		120,475	204,484	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月
																H27	379,481		366,537	12,944	
																H28			137,912	▲ 137,912	29年3月工事完了、利子補給17件
																H29			8,756	▲ 8,756	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			6,253	▲ 6,253	30年8月付帯工事発注
																H31			12,544	▲ 12,544	
																H32				0	
																累計	1,151,960	▲ 270,566	844,545	36,849	
41	D	-	23	-	7	防災集団移転促進事業(登米沢地区)	登米沢地区	市	市	直接	完了	175,422	24	~	31	H23			0	24年8月測量設計発注、24年11月土地評価業務等発注	
																H24	25,121		25,121	0	
																H25	45,834	▲ 50,910	45,835	▲ 50,911	25年4月造成工事発注、25年11月水道工事発注、26年2月工事
																H26	137,840		62,408	75,432	利子補給3件、27年3月工事完了
																H27			4,070	▲ 4,070	利子補給1件
																H28			3,591	▲ 3,591	利子補給1件
																H29			725	▲ 725	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30				0	
																H31		▲ 4,392		▲ 4,392	
																H32				0	
																累計	208,795	▲ 55,302	141,750	11,743	
42	D	-	23	-	8	防災集団移転促進事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	継続	3,854,937	24	~	32	H23			0	24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注	
																H24	247,311		78,823	168,488	
																H25	1,019,322	▲ 98,525	463,796	457,001	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託
																H26	653,492		726,468	▲ 72,976	26年5月水道工事発注
																H27	1,190,729	136,726	1,915,665	▲ 588,210	28年3月造成工事完了、利子補給18件
																H28			59,108	▲ 59,108	利子補給16件
																H29		224,011	21,309	202,702	利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			30,311	▲ 30,311	30年8月付帯工事発注
																H31			3,025	▲ 3,025	
																H32				0	
																累計	3,110,854	262,212	3,298,505	74,561	
43	D	-	23	-	9	防災集団移転促進事業(舞根1区)	舞根1区	市	市	直接	完了	1,434,435	24	~	31	H23			0	24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	137,410		55,333	82,077	
																H25	345,203	▲ 34,390	119,936	190,877	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約
																H26	93,251		149,190	▲ 55,939	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注
																H27	117,127	561,904	776,606	▲ 97,575	29年3月造成工事完了
																H28			134,425	▲ 134,425	利子補給16件
																H29		34,622	9,496	25,126	利子補給4件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			362	▲ 362	30年8月付帯工事発注
																H31			1,059	▲ 1,059	
																H32				0	
																累計	692,991	562,136	1,246,407	8,720	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
44	D	-	23	-	10	-	防災集団移転促進事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	1,874,376	24	~	31	H23			0	24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注	
																	H24	294,171	52,440	241,731		
																	H25	527,675	531,562	▲ 3,887	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託	
																	H26	491,595	273,955	217,640	26年5月水道工事発注	
																	H27	326,635	410,123	▲ 83,488	28年3月造成工事完了、利子補給14件	
																	H28		295,876	▲ 295,876	利子補給38件	
																	H29		22,616	▲ 22,616	利子補給9件、30年3月道路台帳整備業務契約	
																	H30		44,696	▲ 44,696	30年8月付帯工事発注	
																	H31		6,829	▲ 6,829		
																	H32			0		
																	累計	1,640,076	0	1,638,097	1,979	
45	◆	D	-	23	-	10	階上公民館耐震化事業	階上公民館	市	市	直接	完了	12,304	24	~	26	H23			0	耐震診断(24年10月発注、12月完了)、補強設計(25年1月発注、3月完了)	
																	H24	5,021	3,277	1,744		
																	H25	2,789		2,789	25年10月工事入札不調、26年1月工事入札不調	
																	H26	4,293	6,566	▲ 2,273	26年9月工事請負契約・工事発注、27年3月完成。	
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30		▲ 2,260	▲ 2,260		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	12,103	▲ 2,260	9,843	0	
47	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業		市				32,889,198	24	~	32	H23			0		
																	H24	8,661,132	4,261,645	4,399,487		
																	H25	2,128,847	3,230,719	▲ 1,101,872		
																	H26	1,067,026	396,546	670,480		
																	H27	8,142,992	2,801,052	5,341,940		
																	H28	7,111,353	▲ 800,000	8,199,075	▲ 1,887,722	
																	H29		1,452,434	▲ 1,452,434		
																	H30		5,625,082	▲ 5,625,082		
																	H31		1,014,028	▲ 1,014,028		
																	H32			0		
																	累計	27,111,350	▲ 800,000	26,980,581	▲ 669,231	
49	D	-	1	-	13	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎前浜地区)	松崎前浜地区	市	市	直接	継続	851,200	24	~	32	H23			0	24年12月五駄鱈北沢線測量設計業務発注	
																	H24	41,644	17,305	24,339		
																	H25		96,700	2,718	93,982	~26年3月測量設計、用地取得 3件契約
																	H26	333,236		297,378	35,858	26年4月補償説明業務発注、26年9月測量等業務発注
																	H27		139,277	▲ 139,277	27年6月防集取付け道路部分の造成工事発注	
																	H28		163,307	▲ 163,307	29年3月防集取付け道路部分の造成工事完了	
																	H29	64,060	101,562	▲ 37,502	30年1月五駄鱈北沢線改良工事発注	
																	H30	134,640	121,155	13,485	30年11月五駄鱈北沢線改良工事(H30分)発注。	
																	H31		13,709	▲ 13,709		
																	H32		10,679	10,679		
																	累計	573,580	107,379	594,891	86,068	
50	D	-	1	-	14	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(波路上杉の下地区)	波路上杉の下地区	市	市	直接	継続	122,737	24	~	32	H23			0		
																	H24	23,696	0	23,696		
																	H25	18,728	33,452	11,504	40,676	25年9月測量設計発注
																	H26	22,312		2,195	20,117	
																	H27		0	0	0	27年9月土地評価業務発注
																	H28		1,928	▲ 1,928	物件補償1件契約	
																	H29		3,764	▲ 3,764		
																	H30		374	▲ 374	用地取得2件、物件補償2件契約	
																	H31		64,339	▲ 64,339		
																	H32			0		
																	累計	64,736	33,452	84,104	14,084	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
51	D	-	1	-	15	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(浪板2区)	浪板2区	市	市	直接	完了	342,385	24	~	30	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	33,163		4,830	28,333	
																	H25	106,372	▲ 1,172	38,822	66,378	25年9月造成工事発注、用地取得10件契約
																	H26	78,312	57,230	84,639	50,903	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注
																	H27			144,730	▲ 144,730	
																	H28			487	▲ 487	29年3月造成工事完了
																	H29			165	▲ 165	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	217,847	56,058	273,673	232	
52	D	-	1	-	16	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原地区)	最知川原地区	市	市	直接	完了	131,466	24	~	30	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	69,148		9,799	69,148	
																	H25	28,099	▲ 21,497	9,799	▲ 3,197	25年9月測量設計発注
																	H26	29,419		55,945	▲ 26,526	
																	H27			14,299	▲ 14,299	27年7月土地評価業務発注、28年2月工事発注
																	H28			25,126	▲ 25,126	29年3月工事完了
																	H29			0	0	29年10月工事完了(その2)
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	126,666	▲ 21,497	105,169	0	
53	D	-	1	-	17	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(笹が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	継続	89,517	24	~	32	H23			0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	H24	36,514		5,444	36,514	
																	H25	21,189		17,431	15,745	25年12月造成工事(団地内道路)
																	H26	13,909		1,275	▲ 3,522	26年4月補償説明事業発注
																	H27			4,939	▲ 1,275	電柱移設1件
																	H28			23	▲ 4,939	29年3月団地内道路完了
																	H29				▲ 23	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	H31			30,800	▲ 30,800	
																	H32				0	
																	累計	71,612	0	59,912	11,700	
54	D	-	1	-	18	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎浦田地区)	松崎浦田地区	市	市	直接	完了	373,457	24	~	30	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	27,224		14,361	12,863	
																	H25	64,776		12,341	52,435	25年9月造成工事発注
																	H26	77,109		102,151	▲ 25,042	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注
																	H27	76,616	52,879	162,762	▲ 33,267	
																	H28			6,886	▲ 6,886	29年3月工事完了
																	H29		160	148	12	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	245,725	53,039	298,649	115	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
55	D	-	1	-	19	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	完了	22,082	24	~	31	H23	▲ 15,503		▲ 15,503	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	6,795	1,477	5,318		
																	H25	26,372	1,604	24,768		25年12月造成工事発注、用地取得3件契約
																	H26		13,083	▲ 13,083		用地取得2件契約
																	H27		586	▲ 586		電柱移設1件
																	H28		756	▲ 756		29年3月工事完了
																	H29		55	▲ 55		30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30		52	▲ 52		30年8月付帯工事発注
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	33,167	▲ 15,503	17,613		51
																	56	D	-	1		-
H24	30,400	8,400	22,000																			
H25	375,440	▲ 208	375,648	26年3月測量設計完了																		
H26	129,360	0	129,360																			
H27	26,320	51,408	▲ 25,088	28年3月分までの用地補償完了																		
H28		70,687	▲ 70,687	29年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																		
H29		▲ 3,885	3,885	30年3月分までの用地補償完了																		
H30		91,023	▲ 91,023																			
H31		133,230	▲ 133,230																			
H32			0																			
累計	561,520	0	350,655	210,865																		
57	D	-	1	-	21	-	街路整備事業(本町宮口下線3・4工区)	本町宮口下線(3・4工区)	市	市	直接	完了	694,249	24	~	31					H23	
																	H24	57,600	20,160	37,440		
																	H25	729,280	345,621	383,659	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了	
																	H26	356,480	7,197	349,283	道路工UR委託済、27年3月分までの用地補償完了	
																	H27	75,040	189	74,851	28年3月分までの用地補償完了	
																	H28		16,923	▲ 16,923	29年3月分までの用地補償完了	
																	H29		14,463	▲ 14,463	30年3月分までの用地補償完了	
																	H30		4,060	▲ 4,060		
																	H31	▲ 663,000	▲ 125,168	▲ 537,832		
																	H32			0		
																	累計	1,218,400	▲ 663,000	283,445	271,955	
																	58	D	-	1	-	22
H24	15,200	0	15,200																			
H25	184,880	5,292	179,588	25年6月測量設計契約																		
H26	48,520	0	48,520																			
H27	48,520	65,693	▲ 17,173	28年3月分までの用地補償完了																		
H28		14,491	▲ 14,491																			
H29			0	用地交渉中																		
H30			0																			
H31	▲ 211,000		▲ 211,000																			
H32			0																			
累計	297,120	▲ 211,000	85,476	644																		
59	D	-	1	-	23	-	街路整備事業(浜港線)	浜港線	市	市	直接	完了	312,500	24	~	31						
																	H24	16,000	0	16,000		
																	H25	164,960	184,348	▲ 19,388	25年9月用地調査等業務契約、25年12月道路整備事業契約、	
																	H26	78,560	0	78,560		
																	H27	18,480	63,627	▲ 45,147	28年3月分までの用地補償完了	
																	H28		1,677	▲ 1,677		
																	H29			0	用地交渉中	
																	H30			0		
																	H31	▲ 28,000	▲ 103,504	75,504		
																	H32			0		
																	累計	278,000	▲ 28,000	146,148	103,852	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
60	D	-	1	-	24	-	街路整備事業((仮称)本浜町線)	(仮称)本 浜町線	市	市	直接	完了	83,200	24	~	31	H23			0		
																	H24	8,800		0	8,800	
																	H25	82,480		65,959	16,521	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
																	H26	17,640		0	17,640	
																	H27	17,640			17,640	26年3月分までの用地補償完了
																	H28				0	
																	H29				0	用地交渉中
																	H30			▲ 38,987	38,987	
																	H31		▲ 60,000	▲ 199	▲ 59,801	
																	H32				0	
																	累計	126,560	▲ 60,000	26,773	39,787	
61	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅整備事業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	完了	535,902	24	~	30	H23			0	24年12月調査測量設計発注	
																	H24	84,601		14,321	70,280	
																	H25	143,344		66,506	76,838	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
																	H26	229,775		378,553	▲ 148,778	26年5月宅地整地等工事発注
																	H27	125,194		6,507	118,687	27年12月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更
																	H28			317	▲ 317	
																	H29			2,644	▲ 2,644	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30		▲ 100,000		▲ 100,000	
																	H31		▲ 14,000		▲ 14,000	
																	H32				0	
																	累計	582,914	▲ 114,000	468,848	66	
62	D	-	17	-	4	-	緊急防災空地整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	155,592	24	~	24	H23			0	25年3月用地買収(87筆、7,631.41㎡、155,592,091円)	
																	H24	340,500		116,694	223,806	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 187,645		▲ 187,645	
																	H30		▲ 36,160		▲ 36,160	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	340,500	▲ 223,805	116,694	1	
63	D	-	17	-	5	-	緊急防災空地整備事業(南気仙沼地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	26,280	24	~	24	H23			0	25年3月用地買収(5筆、1,047.18㎡、26,279,856円)	
																	H24	39,750		19,709	20,041	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 20,041		▲ 20,041	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	39,750	▲ 20,041	19,709	0	
64	D	-	23	-	11	-	防災集団移転促進事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	674,719	24	~	32	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	183,496		31,531	151,965	
																	H25	291,366	▲ 106,954	102,825	81,587	25年9月造成工事発注、用地取得7件契約
																	H26	222,470		387,760	▲ 165,290	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注
																	H27			25,756	▲ 25,756	利子補給5件
																	H28			33,232	▲ 33,232	29年3月工事完了、利子補給5件
																	H29			176	▲ 176	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30		4,421		▲ 4,421	30年8月付帯工事発注
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	697,332	▲ 106,954	585,701	4,677	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転促進事業(波路上内田地区)	波路上内田地区	市	市	直接	完了	323,518	24	~	31	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	78,268		19,796	58,472	
																	H25	160,387	▲ 52,105	72,375	35,907	25年9月造成工事発注、用地取得6件契約
																	H26	101,526		132,195	▲ 30,669	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注
																	H27			9,597	▲ 9,597	利子補給1件
																	H28			27,006	▲ 27,006	29年3月工事完了、利子補給5件
																	H29			5,321	▲ 5,321	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			112	▲ 112	30年8月付帯工事発注
																	H31		▲ 5,000		▲ 5,000	
																	H32				0	
																	累計	340,181	▲ 57,105	266,402	16,674	
																	66	D	-	23	-	13
H24	154,638		31,467	123,171																		
H25	222,626	▲ 187,104	104,555	▲ 69,033	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約																	
H26	100,405		88,710	11,695	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月																	
H27	237,193		241,533	▲ 4,340	電柱移設1件、利子補給5件																	
H28			23,371	▲ 23,371	29年3月工事完了、利子補給4件																	
H29			8,572	▲ 8,572	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約																	
H30			4,084	▲ 4,084	30年8月付帯工事発注																	
H31				0																		
H32				0																		
累計	714,862	▲ 187,104	502,292	25,466																		
67	D	-	23	-	14	-	防災集団移転促進事業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	824,602	24	~	32						
																	H24	71,452		42,921	28,531	
																	H25	120,146	▲ 44,754	99,270	▲ 23,878	25年9月造成工事発注、用地取得14件契約
																	H26	574,681		469,129	105,552	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注
																	H27			52,071	▲ 52,071	電柱移設1件
																	H28			28,323	▲ 28,323	29年3月工事完了、利子補給5件
																	H29			5,022	▲ 5,022	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			8,196	▲ 8,196	30年8月付帯工事発注
																	H31			701	▲ 701	
																	H32				0	
																	累計	766,279	▲ 44,754	705,633	15,892	
																	68	D	-	23	-	15
H24	32,725		18,865	13,860																		
H25	37,975		46,690	▲ 8,715	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約																	
H26	36,039	18,300	56,243	▲ 1,904	26年7月水道工事																	
H27			277	▲ 277	利子補給3件																	
H28			2,552	▲ 2,552	29年3月工事完了、利子補給1件																	
H29		7,959	168	7,791	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約																	
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	106,739	26,259	124,795	8,203																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
69	D	-	23	-	16	-	防災集団移転促進事業(浪板2区)	浪板2区	市	市	直接	完了	574,972	24	~	31	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	199,281		42,562	156,719	
																	H25	405,589	▲ 241,274	118,186	46,129	25年9月造成工事発注、用地取得12件契約
																	H26	54,729		124,427	▲ 69,698	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月
																	H27	111,195		95,063	16,132	電柱移設1件
																	H28			68,373	▲ 68,373	29年3月工事完了、利子補給4件
																	H29			32,752	▲ 32,752	利子補給10件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			12,290	▲ 12,290	30年8月付帯工事発注
																	H31		▲ 26,421	236	▲ 26,657	
																	H32				0	
																	累計	770,794	▲ 267,695	493,889	9,210	
70	D	-	23	-	17	-	防災集団移転促進事業(最知川原地区)	最知川原地区	市	市	直接	完了	288,750	24	~	31	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	57,566		20,247	37,319	
																	H25	78,338		75,787	2,551	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約
																	H26	67,377	44,060	127,446	▲ 16,009	25年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																	H27			0	0	
																	H28			12,887	▲ 12,887	29年3月工事完了、利子補給4件
																	H29		5,313	7,505	▲ 2,192	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	203,281	49,373	243,872	8,782	
71	D	-	23	-	18	-	防災集団移転促進事業(小々汐地区)	小々汐地区	市	市	直接	継続	335,887	24	~	32	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	123,943		24,714	99,229	
																	H25	112,516	▲ 53,990	50,392	8,134	25年9月造成工事発注、用地取得10件契約
																	H26	111,430		153,990	▲ 42,560	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月
																	H27			31,029	▲ 31,029	利子補給7件
																	H28			6,026	▲ 6,026	29年3月工事完了、利子補給1件
																	H29			5,906	▲ 5,906	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			5,669	▲ 5,669	30年8月付帯工事発注
																	H31			59	▲ 59	
																	H32			0	0	
																	累計	347,889	▲ 53,990	277,785	16,114	
72	D	-	23	-	19	-	防災集団移転促進事業(笹が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	完了	408,409	24	~	31	H23			0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	H24	40,005		34,168	29,812	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事
																	H25	63,980		229,089	▲ 17,684	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注
																	H26	211,405		22,873	▲ 22,873	27年7月伐採業務発注
																	H27			24,796	▲ 24,796	29年3月工事完了
																	H28			16,107	▲ 16,107	利子補給4件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H29		41,967	4,276	▲ 4,276	30年8月付帯工事発注
																	H30			5,371	▲ 5,371	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	315,390	41,967	336,680	20,677	
73	D	-	23	-	20	-	防災集団移転促進事業(大谷向山地区)	大谷向山地区	市	市	直接	完了	223,714	24	~	31	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	129,710		18,744	110,966	
																	H25	112,595	▲ 153,128	52,768	▲ 93,301	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
																	H26	106,572		77,952	28,620	26年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																	H27			24,535	▲ 24,535	利子補給9件
																	H28			5,213	▲ 5,213	29年3月工事完了、利子補給1件
																	H29			343	▲ 343	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			924	▲ 924	30年8月付帯工事発注
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	348,877	▲ 153,128	180,479	15,270	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
74	D	-	23	-	21	防災集団移転促進事業(松崎浦田地区)	松崎浦田地区	市	市	直接	継続	1,092,415	24	~	32	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	307,256		47,577	259,679	
																H25	419,895	▲ 466,411	129,387	▲ 175,903	25年9月造成工事発注
																H26	226,464		177,606	48,858	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月
																H27	481,658		390,765	90,893	
																H28			110,210	▲ 110,210	29年3月工事完了、利子補給14件
																H29			48,585	▲ 48,585	利子補給13件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			33,970	▲ 33,970	30年8月付帯工事発注
																H31		▲ 13,000	3,825	▲ 16,825	
																H32				0	
																累計	1,435,273	▲ 479,411	941,925	13,937	
																75	D	-	23	-	22
H24	34,501		13,581	20,920																	
H25	49,026	▲ 31,655	47,452	▲ 30,081	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約																
H26	36,301		8,692	27,609	26年5月二次造成工事、26年7月水道工事																
H27			13,047	▲ 13,047	利子補給4件																
H28			5,314	▲ 5,314	29年3月工事完了、利子補給1件																
H29			24	▲ 24	30年3月道路台帳整備業務契約																
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	119,828	▲ 31,655	88,110	63																	
76	D	-	23	-	23	防災集団移転促進事業(松崎浦田第二地区)	松崎浦田第二地区	市	市	直接	完了	237,833	24	~	31						
																H24	56,166		21,443	34,723	
																H25	91,988	▲ 12,605	16,511	62,872	25年9月造成工事発注
																H26	72,553		128,470	▲ 55,917	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月
																H27			3,447	▲ 3,447	
																H28			32,371	▲ 32,371	29年3月工事完了、利子補給4件
																H29			331	▲ 331	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			387	▲ 387	
																H31			3,927	▲ 3,927	
																H32				0	
																累計	220,707	▲ 12,605	206,887	1,215	
																77	D	-	23	-	24
H24	93,432		25,622	67,810																	
H25	107,318	▲ 51,105	59,044	▲ 2,831	25年9月造成工事発注、用地取得12件契約																
H26	111,851		116,654	▲ 4,803	26年7月水道工事発注																
H27			17,226	▲ 17,226	利子補給6件																
H28			11,821	▲ 11,821	29年3月工事完了、利子補給1件																
H29			1,955	▲ 1,955	30年3月道路台帳整備業務契約																
H30			4,318	▲ 4,318	30年8月付帯工事発注																
H31		▲ 16,000		▲ 16,000																	
H32				0																	
累計	312,601	▲ 67,105	236,640	8,856																	
78	D	-	23	-	25	防災集団移転促進事業(小泉浜地区)	小泉浜地区	市	市	直接	完了	101,683	24	~	31						
																H24	76,895		16,620	60,275	
																H25	37,935	▲ 71,568	21,648	▲ 55,281	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約
																H26	45,710		24,785	20,925	
																H27			16,950	▲ 16,950	利子補給4件
																H28			1,734	▲ 1,734	29年3月工事完了
																H29			318	▲ 318	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	160,540	▲ 71,568	82,055	6,917	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
79	D	-	23	-	26	-	防災集団移転促進事業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	完了	189,945	24	~	31	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	60,948		19,323	41,625		
																	H25	49,643	▲ 2,758	53,163	▲ 6,278	25年9月造成工事発注、用地取得4件契約	
																	H26	32,127	22,821	67,026	▲ 12,078	26年7月水道工事発注	
																	H27			23,404	▲ 23,404	利子補給5件	
																	H28			2,235	▲ 2,235	29年3月工事完了	
																	H29		3,418	239	3,179	30年3月道路台帳整備業務契約	
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	142,718	23,481	165,390	809		
82	D	-	1	-	25	-	道路整備事業(菖蒲沢線)	菖蒲沢線	市	市	直接	継続	377,910	25	~	32	H23				0		
																	H24				0		
																	H25	23,280		6,720	16,560	25年7月測量設計発注	
																	H26	108,000		415	107,585	27年3月測量設計完了	
																	H27			45,392	▲ 45,392	27年12月修正設計発注、27年7月土地評価発注、28年2月用	
																	H28			1,596	▲ 1,596	修正設計、土地評価継続中	
																	H29			28,020	▲ 28,020	30年1月修正設計、土地評価完了	
																	H30		171,048	4,302	166,746		
																	H31			139,453	▲ 139,453	R2.3用地取得完了、R1.11道路改良工事発注	
																	H32				0		
																	累計	131,280	171,048	225,898	76,430		
83	D	-	1	-	26	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(舞根1地区)	舞根1地区	市	市	直接	完了	588,074	25	~	30	H23				0	24年12月土地評価業務等発注	
																	H24				0		
																	H25	231,578	▲ 7,777	76,827	146,974	25年5月測量設計発注、25年9月造成工事発注、用地取得2件	
																	H26	97,243		365,169	▲ 267,926	26年5月二次造成工事発注	
																	H27			0	0		
																	H28			149,414	28,062	121,352	29年3月工事完了
																	H29			177	▲ 177	30年3月道路台帳整備業務契約	
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	328,821	141,637	470,235	223		
84	D	-	1	-	27	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	完了	325,937	25	~	30	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	H24				0		
																	H25	158,613		15,074	143,539	25年12月造成工事発注	
																	H26	102,056		105,749	▲ 3,693	26年4月補償説明業務	
																	H27			579	▲ 579	電柱移設1件	
																	H28			138,957	▲ 138,957	29年3月工事完了	
																	H29		80	58	22	30年3月道路台帳整備業務契約	
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	260,669	80	260,417	332		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
85	D	-	1	-	28	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	完了	349,574	25	~	30	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	H24				0	
																	H25	186,068	▲ 26,047	39,562	120,459	25年12月造成工事発注
																	H26	119,638		220,536	▲ 100,898	26年4月補償説明業務
																	H27			2,408	▲ 2,408	27年7月伐採業務発注
																	H28			16,753	▲ 16,753	29年3月工事完了
																	H29			286	▲ 286	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	305,706	▲ 26,047	279,545	114	
																	86	D	-	1	-	29
H24				0																		
H25	134,404		4,334	130,070	25年8月測量設計業務変更契約																	
H26	58,942		0	58,942																		
H27	58,942		7,474	51,468	27年10月測量設計業務発注																	
H28			14,189	▲ 14,189	28年11月一部工事発注																	
H29			0	0	29年4月一部工事完了																	
H30			31,409	▲ 31,409	30年8月土地評価等業務発注																	
H31			85,853	▲ 85,853																		
H32				0																		
累計	252,288	0	143,259	109,029																		
87	D	-	1	-	30	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	541,720	25	~	32						
																	H24				0	
																	H25	174,761		7,744	167,017	25年8月測量設計業務変更契約
																	H26	71,450		27,593	43,857	26年4月補償説明業務、26年6月立木伐採契約発注、27年3月
																	H27	71,451	115,712	271,394	▲ 84,231	28年3月一部道路工事発注
																	H28			59,435	▲ 59,435	29年3月一部工事完了
																	H29			184	▲ 184	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			10,230	▲ 10,230	31年1月排水路工事発注
																	H31			14,259	▲ 14,259	
																	H32				0	
																	累計	317,662	115,712	390,839	42,535	
																	88	D	-	1	-	31
H24				0																		
H25	49,248		2,552	46,696																		
H26	26,808		0	26,808																		
H27	26,808		3,261	23,547	27年8月測量設計発注																	
H28			7,929	▲ 7,929	28年7月土地評価業務発注																	
H29			45,350	▲ 45,350	物件補償2件、用地補償1件																	
H30				0	30年7月道路改良工事発注、31年3月完了																	
H31	▲ 43,000			▲ 43,000																		
H32				0																		
累計	102,864	▲ 43,000	59,092	772																		
89	D	-	1	-	32	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩杉ノ沢地区)	赤岩杉ノ沢地区	市	市	直接	完了	799,901	25	~	31						
																	H24				0	
																	H25	593,636	▲ 56,203	190,875	346,558	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注、用地
																	H26	133,984	▲ 29,817	97,149	7,018	26年10月測量設計等業務発注
																	H27	133,984	▲ 133,984	230,686	▲ 230,686	物件補償1件、電柱移設3件
																	H28			29,852	▲ 29,852	29年3月工事完了
																	H29			84,592	▲ 84,592	29年7月交差点改良工事発注
																	H30			855	▲ 855	30年8月付帯工事発注
																	H31	▲ 1,679			▲ 1,679	
																	H32				0	
																	累計	861,604	▲ 221,683	634,009	5,912	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
90	D	-	1	-	33	防災集団移転に伴う道路整備事業(鹿折北地区)	鹿折北地区	市	市	直接	完了	188,536	25	~	31	H23				0	25年3月測量設計発注
																H24				0	
																H25	51,691		4,207	47,484	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注
																H26	52,139		36,882	15,257	26年10月測量設計等業務発注
																H27	52,139	3,859	104,937	▲ 48,939	電柱移設2件
																H28			3,148	▲ 3,148	29年3月工事完了
																H29			193	▲ 193	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			585	▲ 585	30年8月付帯工事発注
																H31		▲ 9,000		▲ 9,000	
																H32				0	
																累計	155,969	▲ 5,141	149,952	876	
																91	D	-	1	-	34
H24				0																	
H25	251,314	▲ 152,603	50,016	48,695	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約																
H26	136,388		138,446	▲ 2,058	26年4月伐採業務、測量設計業務発注、26年5月二次造成工事																
H27	136,388		172,103	▲ 35,715	電柱移設1件																
H28			9,436	▲ 9,436	29年3月工事完了																
H29		▲ 688	426	▲ 1,114	30年3月道路台帳整備業務契約																
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	524,090	▲ 153,291	370,427	372																	
92	D	-	1	-	35	街路整備事業(南町魚市場線第2工区)(旧釜の前魚市場線第2工区)	南町魚市場線第2工区	市	市	直接	継続	313,942	25	~	32						
																H24				0	
																H25	225,120		5,206	219,914	H26.4 用地調査等発注、
																H26			1,562	▲ 1,562	28年3月分までの用地補償完了
																H27	98,000		2,627	▲ 95,373	29年3月分までの用地補償完了、
																H28			79,398	▲ 79,398	30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
																H29			66,012	▲ 66,012	
																H30			16,004	▲ 16,004	
																H31		▲ 71,966	3,076	▲ 75,042	
																H32				0	
																累計	323,120	▲ 71,966	173,885	77,269	
																93	D	-	2	-	1
H24			1,589,491	▲ 1,589,491	25年12月道路整備事業追加契約(1,690,265千円)																
H25	1,201,600			1,201,600	H26.9月議案にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上げ、H26.10 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約																
H26	1,350,202	▲ 820,761	759,484	▲ 230,043	H27.9月議案にUR委託契約(H26.2契約)の変更契約に係る議案を上げ、H27.10 UR委託契約(H26.2契約分)の変更契約																
H27	587,451	▲ 587,451	258,202	▲ 258,202	H28.9月議案にUR委託契約(H27.6契約)の変更契約に係る議案を上げ、H28.10 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約																
H28	634,997		268,827	▲ 366,170	H29.9月議案にUR委託契約(H28.8契約)の変更契約に係る議案を上げ、H29.10 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約																
H29	560,000		50,034	509,966	H30.9月議案にUR委託契約(H29.8契約)の変更契約に係る議案を上げ、H30.10 UR委託契約(H29.8契約分)の変更契約																
H30	696,000	143,325	698,085	▲ 141,240	H31.9月議案にUR委託契約(H30.1契約)の変更契約に係る議案を上げ、H31.10 UR委託契約(H30.1契約分)の変更契約																
H31			125,353	▲ 125,353																	
H32				0																	
累計	5,030,250	▲ 1,264,887	3,749,476	15,887																	
94	D	-	2	-	2	道路整備事業(南気仙沼地区土地区画整備事業地内)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	5,133,306	25	~	32						
																H24			1,695,163	▲ 1,695,163	H26.9月議案にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上げ、H27.9 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約
																H25	525,600			525,600	H28.9月議案にUR委託契約(H27.6契約)の変更契約に係る議案を上げ、H28.10 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約
																H26	685,812		468,188	217,624	H29.9月議案にUR委託契約(H28.8契約)の変更契約に係る議案を上げ、H29.10 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約
																H27	615,786		0	615,786	H30.9月議案にUR委託契約(H29.8契約)の変更契約に係る議案を上げ、H30.10 UR委託契約(H29.8契約分)の変更契約
																H28	336,153	800,000	331,742	▲ 804,411	H31.9月議案にUR委託契約(H30.1契約)の変更契約に係る議案を上げ、H31.10 UR委託契約(H30.1契約分)の変更契約
																H29	0		468,258	▲ 468,258	
																H30	560,000	526,820	560,000	526,820	
																H31			274,657	▲ 274,657	
																H32	56,472			56,472	
																累計	2,779,823	1,326,820	3,798,008	308,635	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
95	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅整備事業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	4,527,528	26	~	26	H23			0	24年8月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
															H24		96,355	▲ 96,355	24年10月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約		
															H25		3,861,211	▲ 3,861,211	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約		
															H26	4,161,547		4,161,547			
															H27			0			
															H28			0			
															H29			0			
															H30		▲ 170,000	3,228	▲ 173,228		
															H31		▲ 29,960		▲ 29,960		
															H32				0		
															累計	4,161,547	▲ 199,960	3,960,794	793		
															96	D	-	4	-	8	-
H24	305,812		305,812																		
H25		286,639	▲ 286,639	25年9月測量業務発注、25年5月基本計画検討業務発注																	
H26	4,895,896		2,062,149	2,833,747	26年11月独立行政法人都市再生機構(UR)と建物譲渡契約																
H27	866,059	▲ 124,129	4,098,861	▲ 3,956,931	27年9月建物譲渡契約(第Ⅱ期)																
H28	703,004	74,009	▲ 3,795	780,808	給水管撤去工事																
H29			26,647	▲ 26,647	施設棟譲渡契約等																
H30		▲ 200,000	3,816	▲ 203,816																	
H31		▲ 46,256		▲ 46,256																	
H32				0																	
累計	6,770,771	▲ 296,376	6,474,317	78																	
97	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅整備事業(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	10,615,928	24							
															H24	455,000		455,000			
															H25	201,250		9,281,143	▲ 9,079,893	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約	
															H26	306,250		306,250	306,250	26年10月に25年9月契約の実施契約の費用確定による変更契	
															H27	8,547,492	▲ 363,841	0	8,183,651	27年3月幸町地区建物譲渡確定契約	
															H28	488,796	▲ 74,009		414,787		
															H29		▲ 200,000		▲ 200,000		
															H30		▲ 55,000	7,312	▲ 62,312		
															H31		▲ 17,000		▲ 17,000		
															H32				0		
															累計	9,998,788	▲ 709,850	9,288,455	483		
															98	D	-	4	-	10	-
H24	447,343		447,343																		
H25	239,531		9,142,890	▲ 8,903,359	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約																
H26	189,875		189,875	189,875	26年12月 譲渡契約の変更 鹿折東地区との按分見直し																
H27	5,756,427	▲ 274,682	0	5,481,745	建築工事着手																
H28		2,855,637		2,855,637																	
H29				0																	
H30		▲ 40,000	6,619	▲ 46,619																	
H31		▲ 24,000		▲ 24,000																	
H32				0																	
累計	6,633,176	2,516,955	9,149,509	622																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
99	D	-	4	-	11	災害公営住宅整備事業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	完了	3,449,461	25	~	30	H23			0	25年3月調査測量設計発注																
																H24		20,415	▲ 20,415																	
																H25	576,373	1,067,599	▲ 491,226	25年10月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注																
																H26	305,000		61,470	243,530	27年3月に造成工事の変更契約(186,119,640円→645,031,080円)															
																H27	1,913,741	1,834,096		79,645	27年12月に戸建・長屋建物譲渡契約締結															
																H28	909,664	22,587		887,077	28年4月敷地確定等業務委託発注															
																H29		▲ 60,800	12,066	▲ 72,866	29年4月敷地確定等業務委託発注															
																H30		▲ 611,201	0	▲ 611,201																
																H31		▲ 14,500		▲ 14,500																
																H32				0																
																累計	3,704,778	▲ 686,501	3,018,233	44																
																100	D	-	4	-	12	災害公営住宅整備事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	完了	1,891,496	25	~	30	H23			0	25年3月調査測量設計発注
																																H24		15,312	▲ 15,312	
H25	674,390	215,430		458,960	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注																															
H26	242,458		83,694	158,764	26年4月補償説明業務発注、26年6月立木伐採業務発注、26年12月水道工事発注																															
H27	1,095,418	1,316,103		▲ 220,685	27年9月建物譲渡契約締結																															
H28	271,492	13,045		258,447	28年4月敷地確定等業務委託発注																															
H29		▲ 599,900	11,404	▲ 611,304	29年4月敷地確定等業務委託発注																															
H30		▲ 20,000		▲ 20,000																																
H31		▲ 8,800		▲ 8,800																																
H32				0																																
累計	2,283,758	▲ 628,700	1,654,988	70																																
101	D	-	4	-	13	災害公営住宅整備事業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	完了	1,088,743	25	~	30																	H23			0	25年3月調査測量設計発注
																																H24		21,098	▲ 21,098	
																H25	341,796	389,295		▲ 47,499	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注															
																H26	481,057		516,710	▲ 35,653	26年造成契約変更、26年11月水道工事発注、27年3月建物譲渡契約															
																H27	205,498	▲ 63,263	20,208	122,027	27年8月下町地区建物引受、28年3月街地区建物引受															
																H28			1,424	▲ 1,424																
																H29			3,801	▲ 3,801	29年4月敷地確定等業務委託発注															
																H30				0																
																H31		▲ 12,438		▲ 12,438																
																H32				0																
																累計	1,028,351	▲ 75,701	952,536	114																
																102	D	-	4	-	14	災害公営住宅整備事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	完了	360,575	25	~	30	H23			0	25年3月調査測量設計発注
																																H24		6,756	▲ 6,756	
H25	91,755	280,860		▲ 189,105	25年9月実施設計検討業務発注、25年9月造成工事発注、26年3月気仙沼地域住宅生産者から2戸譲渡契約締結																															
H26	228,536	23,890		204,646	26年造成契約変更、26年6月水道工事発注																															
H27	6,212	1,104		5,108	27年7月外構工事発注、27年9月建物引受																															
H28		317		▲ 317	28年4月敷地確定等業務委託発注																															
H29		1,818		▲ 1,818	29年4月敷地確定等業務委託発注																															
H30				0																																
H31		▲ 11,000		▲ 11,000																																
H32				0																																
累計	326,503	▲ 11,000	314,745	758																																
103	D	-	4	-	15	災害公営住宅整備事業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	1,264,181	25	~	30																	H23			0	25年3月調査測量設計発注
																																H24		18,624	▲ 18,624	
																H25	278,468	299,391		▲ 20,923	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注															
																H26	589,050	754,613		▲ 165,563	26年造成契約変更、26年7月用地取得契約、26年11月水道工事発注、27年2月建物譲渡契約															
																H27	483,046	▲ 106,703	23,267	353,076	27年12月外構工事発注、28年3月造成工事増額変更98,127千円)															
																H28			4,467	▲ 4,467																
																H29		▲ 121,103	5,785	▲ 126,888	29年4月敷地確定等業務委託発注															
																H30		▲ 10,000		▲ 10,000																
																H31		▲ 6,600		▲ 6,600																
																H32				0																
																累計	1,350,564	▲ 244,406	1,106,147	11																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
104	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅整備事業(唐桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	完了	1,172,059	25	~	30	H23			0	25年3月調査測量設計発注		
																	H24		17,476	▲ 17,476			
																	H25	399,806	563,408	▲ 163,602	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注		
																	H26	436,363	18,771	417,592	27年3月に造成工事の変更契約		
																	H27		204,981	401,518	▲ 196,537	27年12月鶴立地区建物譲渡契約、28年3月明戸地区建物譲渡契約	
																	H28			20,845	▲ 20,845	28年4月敷地確定等業務委託発注	
																	H29			3,471	▲ 3,471	29年4月敷地確定等業務委託発注	
																	H30		▲ 10,000	▲ 10,000			
																	H31		▲ 5,600	▲ 5,600			
																	H32			0			
																	累計	836,169	189,381	1,025,489	61		
																	105	D	-	17	-	6	-
H24		5,815,640	▲ 5,815,640																				
H25	1,800,000		1,800,000																				
H26	2,338,647	1,040,512	1,298,135	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議																			
H27	1,217,867	1,408,212	0	2,626,079	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係																		
H28	91,426		515,974	▲ 424,548	H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係																		
H29	3,075,000		2,559,026	515,974	H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係																		
H30	3,174,000	419,424	3,593,424	0																			
H31			▲ 293,481	293,481																			
H32			0	0																			
累計	11,696,940	1,827,636	13,231,095	293,481																			
106	◆	D	-	17	-	6	1	鹿折地区被災市街地復興推進地域低地ゾーン土地利用促進事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	331,663	24	~							
																	H24	40,800		40,800			
																	H25	222,240		258,768	▲ 36,528	25年9月盛土高上げ工事(その1)契約、26年2月盛土高上げ工	
																	H26			▲ 44,932	44,932	盛土高上げ工事(その2)変更契約(▲56,165,400円)	
																	H27			51,494	▲ 51,494	盛土高上げ工事(その3)契約	
																	H28		2,290	0	2,290		
																	H29			0	0		
																	H30			0	0		
																	H31			0	0		
																	H32			0	0		
																	累計	263,040	2,290	265,330	0		
																	107	D	-	17	-	7	-
H24		5,343,099	▲ 5,343,099																				
H25	1,575,000		1,575,000																				
H26	1,994,748	1,449,626	545,122	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上げ、H26.10月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約																			
H27	2,076,790		0	2,076,790	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上げ、H27.7月議会にUR委託契約(H26.10契約)の変更契約																		
H28	1,146,187		2,124,238	▲ 978,051	H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上げ、H28.8月議会にUR委託契約(H27.6契約)の変更契約																		
H29	3,000,000		1,875,762	1,124,238	H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上げ、H30.2月議会にUR委託契約(H28.8契約)の変更契約																		
H30	3,624,000	3,722,736	6,346,736	1,000,000																			
H31			0	0																			
H32	417,780		417,780	0																			
累計	13,834,505	3,722,736	17,139,461	417,780																			
108	◆	D	-	17	-	7	1	南気仙沼地区被災市街地復興推進地域低地ゾーン土地利用促進事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	2,161,265	24	~							
																	H24	170,400		170,400			
																	H25	857,120	1,027,800	▲ 170,680	25年9月盛土高上げ工事(その1)契約、26年2月盛土高上げ工事(その2)契約		
																	H26	703,782	368,678	335,104	26年3月盛土高上げ工事(その3)契約、26年3月盛土高上げ工事(その1)変更契約による減額(394,152,300円減)		
																	H27		▲ 36,009	36,009			
																	H28		29,505	▲ 31,795	盛土高上げ工事(その4)契約		
																	H29		36,941	▲ 36,941	盛土高上げ工事(その5)契約		
																	H30		3,283	▲ 3,283			
																	H31		48,023	▲ 48,023			
																	H32			0	0		
																	累計	1,731,302	▲ 2,290	1,478,221	250,791		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
109	D	-	21	-	1	-	下水道事業(本郷・南郷・田中前地区冠水対策事業)	本郷・南郷・田中前地区	市	市	直接	継続	5,093,650	24	~	32	H23			0	25年3月基本設計発注	
																	H24	30,750		25,987	4,763	
																	H25	83,250		79,240	4,010	26年1月詳細設計業務委託
																	H26	1,815,112		0	1,815,112	詳細設計検討
																	H27	1,891,125		1,115,066	776,059	H27.7契約、ポンプ場工事、函渠工
																	H28			1,464,020	▲ 1,464,020	H28.5遠方監視設備工事契約
																	H29			605,223	▲ 605,223	H30.3函渠工完成
																	H30			364,500	▲ 364,500	H30.6ポンプ場吐き口工事契約
																	H31			47,953	▲ 47,953	ポンプ場完成、R1.9~R2.6付帯設備工事
																	H32			0	0	
																	累計	3,820,237	0	3,701,989	118,248	
110	D	-	23	-	27	-	防災集団移転促進事業(鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	完了	342,484	25	~	31	H23			0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	H24			0	0	
																	H25	207,571	▲ 162,248	41,096	4,227	25年12月造成工事発注
																	H26	159,885		91,818	68,067	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注
																	H27	94,463		135,961	▲ 41,498	物件補償1件
																	H28			16,877	▲ 16,877	29年3月工事完了、利子補給4件
																	H29			4,507	▲ 4,507	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			2,147	▲ 2,147	30年8月付帯工事発注
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	461,919	▲ 162,248	292,406	7,265	
111	D	-	23	-	28	-	防災集団移転促進事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	完了	1,465,370	25	~	31	H23			0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	H24			0	0	
																	H25	258,493		130,343	128,150	25年12月造成工事発注
																	H26	237,376		103,951	133,425	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注
																	H27	34,500	702,685	929,117	▲ 191,932	物件補償1件
																	H28			98,448	▲ 98,448	29年3月工事完了、利子補給8件
																	H29		49,142	10,487	38,655	利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			4,492	▲ 4,492	30年8月付帯工事発注
																	H31			490	▲ 490	
																	H32			0	0	
																	累計	530,369	751,827	1,277,328	4,868	
112	D	-	23	-	29	-	防災集団移転促進事業(浪板一区)	浪板一区	市	市	直接	完了	868,157	25	~	31	H23			0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	H24			0	0	
																	H25	362,670		78,313	284,357	25年12月造成工事発注
																	H26	183,082		220,357	▲ 37,275	26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注
																	H27	49,542	158,676	357,473	▲ 149,255	電柱移設3件
																	H28			92,962	▲ 92,962	29年3月工事完了、利子補給14件
																	H29		10,665	3,571	7,094	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			17	▲ 17	30年8月付帯工事発注
																	H31		▲ 5,000		▲ 5,000	
																	H32			0	0	
																	累計	595,294	164,341	752,693	6,942	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
113	D	-	23	-	30	防災集団移転促進事業(浪板一忍沢地区)	浪板一忍沢地区	市	市	直接	完了	227,801	25	~	31	H23			0	0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																H24			0	0	
																H25	180,564	▲ 62,362	31,022	87,180	25年12月造成工事発注
																H26	68,148		42,150	25,998	26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注
																H27	12,973		73,355	▲ 60,382	利子補給1件
																H28			41,875	▲ 41,875	29年3月工事完了、利子補給6件
																H29			65	▲ 65	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	261,685	▲ 62,362	188,467	10,856	
114	D	-	23	-	31	防災集団移転促進事業(浦の浜地区)	浦の浜地区	市	市	直接	継続	334,082	25	~	32	H23			0	0	25年8月測量設計発注、25年12月造成工事発注
																H24				0	
																H25	90,144		17,203	72,941	26年6月土地評価業務発注
																H26	21,802		45,093	▲ 23,291	埋蔵文化財発掘調査
																H27	180,374		62,127	118,247	29年3月造成工事完了、29年1月取付道路工事発注
																H28			102,957	▲ 102,957	利子補給6件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H29			26,875	▲ 26,875	埋蔵文化財発掘調査
																H30			9,517	▲ 9,517	
																H31			7,239	▲ 7,239	
																H32				0	
																累計	292,320	0	271,011	21,309	
115	D	-	23	-	32	防災集団移転促進事業(松崎丸森地区)	松崎丸森地区	市	市	直接	完了	133,222	25	~	31	H23			0	0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																H24				0	
																H25	91,319	▲ 16,478	56,156	18,685	25年12月造成工事発注
																H26	41,727		34,252	7,475	26年4月補償説明業務、26年11月水道工事発注
																H27			8,666	▲ 8,666	利子補給4件
																H28			7,981	▲ 7,981	29年3月工事完了、利子補給1件
																H29			5	▲ 5	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	133,046	▲ 16,478	107,060	9,508	
116	D	-	23	-	33	防災集団移転促進事業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	完了	1,418,802	25	~	31	H23			0	0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																H24				0	
																H25	925,036	▲ 190,230	393,744	341,062	25年12月造成工事発注
																H26	165,165		292,581	▲ 127,416	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																H27	341,480		420,298	▲ 78,818	電柱移設2件
																H28			56,256	▲ 56,256	29年3月工事完了、利子補給16件
																H29			34,977	▲ 34,977	利子補給10件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			24,555	▲ 24,555	30年8月付帯工事発注
																H31				0	
																H32				0	
																累計	1,431,681	▲ 190,230	1,222,411	19,040	
117	D	-	23	-	34	防災集団移転促進事業(最知川原第2地区)	最知川原第2地区	市	市	直接	継続	554,709	25	~	32	H23			0	0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																H24				0	
																H25	325,486	▲ 49,897	60,268	215,321	25年12月造成工事発注
																H26	66,605		117,218	▲ 50,613	26年4月補償説明業務、26年9月伐採業務、26年12月水道工事
																H27	135,949		181,649	▲ 45,700	埋蔵文化財発掘調査
																H28			97,819	▲ 97,819	29年3月工事完了、利子補給8件
																H29			9,713	▲ 9,713	利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			326	▲ 326	埋蔵文化財発掘調査
																H31			3,858	▲ 3,858	
																H32			7,225	▲ 7,225	
																累計	528,040	▲ 42,672	470,851	14,517	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
118	D	-	23	-	35	防災集団移転促進事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	1,686,332	25	~	32	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注														
														H24				0																	
														H25	1,678,943	▲ 708,534	194,354	776,055	25年12月造成工事発注																
														H26	372,718		500,856	▲ 128,138	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注																
														H27	763,987		538,502	225,485	埋蔵文化財発掘調査																
														H28			127,850	▲ 127,850	29年3月工事完了、利子補給19件																
														H29		▲ 601,574	55,498	▲ 657,072	利子補給15件、30年3月道路台帳整備業務契約																
														H30			19,818	▲ 19,818	30年8月付帯工事発注																
														H31		▲ 30,000		▲ 30,000																	
														H32				0																	
														累計	2,815,648	▲ 1,340,108	1,436,878	38,662																	
														119	D	-	23	-	36	防災集団移転促進事業(大谷滝根地区)	大谷滝根地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	31	H23				▲ 110,347	
																												H24				0			
H25	83,934			83,934																															
H26	26,413			26,413																															
H27				0																															
H28				0																															
H29				0																															
H30				0																															
H31				0																															
H32				0																															
累計	110,347	▲ 110,347	0	0																															
120	D	-	23	-	37	防災集団移転促進事業(津谷大沢地区)	津谷大沢地区	市	市	直接	完了	204,674	25															~	31	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																												H24				0			
														H25	99,381		61,948	37,433	25年12月造成工事発注																
														H26	68,300	2,281	80,787	▲ 10,206	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注																
														H27			680	▲ 680	利子補給1件																
														H28			22,968	▲ 22,968	29年3月工事完了、利子補給3件																
														H29		9,126	4,973	4,153	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約																
														H30			4,305	▲ 4,305	利子補給1件																
														H31				0																	
														H32				0																	
														累計	167,681	11,407	175,661	3,427																	
														121	D	-	23	-	38	防災集団移転促進事業(田尻地区)	田尻地区	市	市	直接	完了	210,143	25	~	31	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																												H24				0			
H25	215,789	▲ 323,085	16,165	▲ 123,461	25年12月造成工事発注																														
H26	100,926		77,394	23,532	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注																														
H27	190,244		63,689	126,555	利子補給2件																														
H28			21,232	▲ 21,232	29年3月工事完了、利子補給3件																														
H29			113	▲ 113	30年3月道路台帳整備業務契約																														
H30			1,042	▲ 1,042																															
H31				0																															
H32				0																															
累計	506,959	▲ 323,085	179,635	4,239																															
122	D	-	23	-	39	防災集団移転促進事業(気仙沼地区)	気仙沼地区	市	市	直接	継続	23,756,505	25															~	32	H23				▲ 92,541	25年2月測量設計発注
																												H24				0			
														H25	18,104,546		7,307,888	10,796,658	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注																
														H26	3,512,694	▲ 171,912	3,950,735	▲ 609,953	移転元地買取、26年10月測量設計等業務発注、26年11月ガス																
														H27	2,455,842	▲ 2,455,842	5,750,316	▲ 5,750,316	移転元地買取、利子補給5件																
														H28			1,600,381	▲ 1,600,381	29年3月工事完了、利子補給105件																
														H29		▲ 530,839	756,388	▲ 1,287,227	利子補給121件、30年3月道路台帳整備業務契約																
														H30			408,423	▲ 408,423	30年8月付帯工事発注																
														H31		▲ 35,000	83,902	▲ 118,902																	
														H32				0																	
														累計	24,073,082	▲ 3,286,134	19,858,033	928,915																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
133	D	-	1	-	36	-	防災集団移転促進事業に伴う道路整備事業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	1,098,266	25	~	32	H23		92,541	92,541		
																	H24			0		
																	H25	306,711	194,955	5,846	495,820	25年6月測量設計発注
																	H26	142,202		5,529	136,673	26年11月軟弱地盤解析業務発注
																	H27	142,202		295,974	▲ 153,772	27年9月交差点改良工事発注
																	H28			16,166	▲ 16,166	28年7月土地評価業務発注
																	H29			20,962	▲ 20,962	30年3月交差点改良工事一部完了
																	H30			142,799	▲ 142,799	30年9月道路改良工事発注、10月土地評価業務発注
																	H31			273,034	▲ 273,034	
																	H32			0	0	
																	累計	591,115	287,496	760,310	118,301	
																	134	D	-	4	-	17
H24			0																			
H25	356,562			356,562	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約																	
H26	81,375			81,375	26年12月譲渡契約の変更、鹿折地区との按分見直し																	
H27	2,417,700	▲ 2,855,637		▲ 437,937	平成26年度に於ける前年度と異なることにより、ため交付金繰替等定額とした金額が存続したため																	
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	2,855,637	▲ 2,855,637	0	0																		
135	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅整備事業(四反田地区)	四反田地区	市	市	直接	完了	2,268,635	26	~	27						
																	H24			0		
																	H25			1,983,020	▲ 1,983,020	25年4月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
																	H26	2,151,056			2,151,056	26年5月譲渡契約の変更
																	H27				0	確定契約による減額変更、27年9月建物引受
																	H28				0	
																	H29		▲ 150,000		▲ 150,000	
																	H30			1,295	▲ 1,295	
																	H31		▲ 16,000		▲ 16,000	
																	H32				0	
																	累計	2,151,056	▲ 166,000	1,984,315	741	
																	136	D	-	4	-	19
H24			0																			
H25	787,500		15,162	772,338	25年5月整備基本計画検討業務発注、25年9月測量業務発注																	
H26	189,000		411,960	▲ 222,960	26年10月用地取得契約																	
H27	4,725,000		4,166,811	558,189	27年7月南町・魚町・八日町建物譲渡契約、28年3月南町二丁																	
H28			493,103	▲ 493,103	建物譲渡変更契約等																	
H29			0	0	建物譲渡変更契約等																	
H30		▲ 116,091		▲ 116,091																		
H31		▲ 469,325		▲ 469,325																		
H32				0																		
累計	5,701,500	▲ 585,416	5,087,036	29,048																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
137	D	-	23	-	40	-	防災集団移転促進事業(大谷第2地区)	大谷第2地区	市	市	直接	継続	734,451	25	~	32	H23			0	25年6月測量設計発注、25年8月土地評価業務発注、25年12月26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注 電柱移設2件 29年3月工事完了、利子補給10件 利子補給5件、30年3月道路台帳整備業務契約	
																	H24			0		
																	H25	534,102	▲ 318,486	99,278		116,338
																	H26	145,818		138,695		7,123
																	H27	281,208		277,491		3,717
																	H28			81,153		▲ 81,153
																	H29			20,904		▲ 20,904
																	H30			4,806		▲ 4,806
																	H31			5,731		▲ 5,731
																	H32			0		0
																	累計	961,128	▲ 318,486	628,058		14,584
																	139	★	F	-		4
H24			0																			
H25	981,872		14,760	967,112																		
H26			664	▲ 664																		
H27			23,256	▲ 23,256																		
H28			0	0																		
H29			41,023	▲ 41,023																		
H30		▲ 36,548	339,772	▲ 376,320																		
H31		286,037	66,084	219,953																		
H32			0	0																		
累計	981,872	249,489	485,559	745,802																		
153	D	-	1	-	37	-	防災集団移転促進事業に伴う道路整備事業(小々汐地区)	小々汐地区	市	市	直接	完了	202,325	25	~	30					H23	
																	H24			0		
																	H25	66,988		20,251	46,737	
																	H26	50,414	46,256	139,459	▲ 42,789	
																	H27			0	0	
																	H28			1,960	▲ 1,960	
																	H29			104	▲ 104	
																	H30			0	0	
																	H31		▲ 1,800		▲ 1,800	
																	H32			0	0	
																	累計	117,402	44,456	161,774	84	
																	154	D	-	4	-	20
H24			0																			
H25	113,155			113,155																		
H26	254,800		2,587	252,213																		
H27			3,804	▲ 3,804																		
H28			250,731	▲ 250,731																		
H29			496	▲ 496																		
H30			3,348	▲ 3,348																		
H31		▲ 106,900		▲ 106,900																		
H32			0	0																		
累計	367,955	▲ 106,900	260,966	89																		
155	◆	D	-	4	-	20	災害公営住宅整備事業(宿地区周辺環境整備)	宿地区	市	市	直接	完了	157,760	25	~	30						
																	H24			0		
																	H25	126,208			126,208	
																	H26			23,749	▲ 23,749	
																	H27			0	0	
																	H28			37,408	▲ 37,408	
																	H29			0	0	
																	H30			65,051	▲ 65,051	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	126,208	0	126,208	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
156	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅整備事業(大谷山谷地区)	大谷山谷地区	市	市	直接	完了	507,156	25	~	30	H23			0	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注 26年9月測量設計業務発注、26年11月水道工事発注 27年9月建物譲渡契約締結 28年4月敷地確定等業務委託発注 29年4月敷地確定等業務委託発注			
																	H24		18,853	▲ 18,853				
																	H25	137,593		189,454		▲ 51,861		
																	H26	82,906		10,639		72,267		
																	H27	287,000	▲ 40,738	217,685		28,577		
																	H28			4,514		▲ 4,514		
																	H29			1,983		▲ 1,983		
																	H30			0		0		
																	H31		▲ 23,000			▲ 23,000		
																	H32			0		0		
																	累計	507,499	▲ 63,738	443,128		633		
																	157	D	-	4		-	22	-
H24		6,747	▲ 6,747																					
H25	770,000		189,610	580,390																				
H26	2,760,625		736,553	2,024,072																				
H27	1,073,921		2,745,965	▲ 1,672,044																				
H28			417,068	▲ 417,068																				
H29		▲ 299,950	1,322	▲ 301,272																				
H30		▲ 200,000		▲ 200,000																				
H31		▲ 7,331		▲ 7,331																				
H32			0	0																				
累計	4,604,546	▲ 507,281	4,097,265	0																				
158	◆	D	-	17	-	6	-	2	都市ガス埋設誘導管撤去事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	21,641	25					~			
																	H24		0	0				
																	H25	13,183		14,736		▲ 1,553		
																	H26	9,719		0		9,719		
																	H27			0		0		
																	H28			0		0		
																	H29			1,149		▲ 1,149		
																	H30			0		0		
																	H31		▲ 5,590			▲ 5,590		
																	H32			0		0		
																	累計	22,902	▲ 5,590	15,885		1,427		
																	159	◆	D	-		17	-	7
H24		0	0																					
H25	17,573		22,968	▲ 5,395																				
H26	36,974		0	36,974																				
H27			0	0																				
H28			0	0																				
H29			928	▲ 928																				
H30			0	0																				
H31		▲ 28,922		▲ 28,922																				
H32			0	0																				
累計	54,547	▲ 28,922	23,896	1,729																				
160	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅整備に伴う水路改良事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	75,240	25					~			
																	H24		0	0				
																	H25	3,987		0		3,987		
																	H26	13,062		6,480		6,582		
																	H27	70,142		53,618		16,524		
																	H28			0		0		
																	H29			0		0		
																	H30			0		0		
																	H31		▲ 27,000			▲ 27,000		
																	H32			0		0		
																	累計	87,191	▲ 27,000	60,098		93		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	1															-	3		
161	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅長寿命化計画策定事業	気仙沼市 内	市	市	直接	完了	9,967	25	~	25	H23				0	26年1月計画策定業務発注 確定額
																			H24				0	
																			H25	4,183		7,939	▲ 3,756	
																			H26	3,790			3,790	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	7,973	0	7,939	34	
																			162	◆	D	-	4	
H24				0																				
H25				0																				
H26	4,800		0	4,800																				
H27			1,296	▲ 1,296																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31		▲ 3,400		▲ 3,400																				
H32				0																				
累計	4,800	▲ 3,400	1,296	104																				
163	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	廃止	0	26	~	28						H23
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	3,200			3,200	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31		▲ 3,200		▲ 3,200	
																			H32				0	
																			累計	3,200	▲ 3,200	0	0	
																			164	◆	D	-	4	-
H24				0																				
H25				0																				
H26	5,760			5,760																				
H27			2,419	▲ 2,419																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31		▲ 3,300		▲ 3,300																				
H32				0																				
累計	5,760	▲ 3,300	2,419	41																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
165	◆	D	-	4	5	1	災害公営住宅駐車場整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	4,250	26	~	28	H23			0	27年6月駐車場整備工事 発注	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	16,800		16,800		
																	H27		3,309	▲ 3,309		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31		▲ 13,400	▲ 13,400		
																	H32			0		
																	累計	16,800	▲ 13,400	3,309		91
																	166	◆	D	-		4
H24			0																			
H25			0																			
H26	3,200		3,200																			
H27			0																			
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
H31		▲ 3,200	▲ 3,200																			
H32			0																			
累計	3,200	▲ 3,200	0	0																		
167	◆	D	-	4	7	1	災害公営住宅駐車場整備事業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	23,250	26	~	26					H23	
																	H24			0		
																	H25		18,451	▲ 18,451		
																	H26	84,000	▲ 22,400	61,600		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31		▲ 43,000	▲ 43,000		
																	H32			0		
																	累計	84,000	▲ 65,400	18,451	149	
																	168	◆	D	-	4	13
H24			0																			
H25			0																			
H26	5,440		5,440																			
H27		3,478	▲ 3,478																			
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
H31		▲ 1,900	▲ 1,900																			
H32			0																			
累計	5,440	▲ 1,900	3,478	62																		
169	◆	D	-	4	14	1	災害公営住宅駐車場整備事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	廃止	0	26	~	27						
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	2,400		2,400		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31		▲ 2,400	▲ 2,400		
																	H32			0		
																	累計	2,400	▲ 2,400	0	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	15															-	1		
170	◆	D	-	4	-	15	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	3,125	26	~	28	H23			0	27年12月駐車場整備工事 発注	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	6,400		6,400		
																			H27		2,408	▲ 2,408		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		▲ 3,900	▲ 3,900		
																			H32			0		
																			累計	6,400	▲ 3,900	2,408		92
																			171	◆	D	-		4
H24			0																					
H25			0																					
H26	5,600		5,600																					
H27			0																					
H28		1,123	▲ 1,123																					
H29			0																					
H30			0																					
H31		▲ 4,400	▲ 4,400																					
H32			0																					
累計	5,600	▲ 4,400	1,123	77																				
172	◆	D	-	4	-	18	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(四反田地区)	四反田地区	市	市	直接	完了	17,300	26	~	28					H23	
																			H24			0		
																			H25		5,479	▲ 5,479		
																			H26	13,440	22,400	35,840		
																			H27		1,708	▲ 1,708		
																			H28		6,074	▲ 6,074		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		▲ 22,000	▲ 22,000		
																			H32			0		
																			累計	13,440	400	13,261	579	
																			173	◆	D	-	4	-
H24			0																					
H25			0																					
H26	3,200	0	3,200																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30		3,133	▲ 3,133																					
H31			0																					
H32			0																					
累計	3,200	0	3,133	67																				
174	◆	D	-	4	-	22	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(公券買取型)	市街地部	市	市	直接	完了	21,675	26	~	28						
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	27,040	2,130	24,910		
																			H27		10,578	▲ 10,578		
																			H28		4,532	▲ 4,532		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		▲ 9,700	▲ 9,700		
																			H32			0		
																			累計	27,040	▲ 9,700	17,240	100	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
175	D	-	20	-	4	-	防災行政無線(同報系)整備事業	被災地区	市	市	直接	完了	318,132	26	~	H23				0	26.1月調査設計発注。26.7月整備工事発注。27.3月末事業完了。 27.10月整備工事発注。28.3月末事業完了。
															H24				0		
															H25				0		
															H26	170,062		166,598	3,464		
															H27	68,536		71,604	▲ 3,068		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	238,598	0	238,202	396		
															176	◆D	-	23	-	39	
H24				0																	
H25	199,546		656,640	▲ 457,094																	
H26	554,482		36,636	517,846																	
H27	405,820		34,967	370,853																	
H28			17,018	▲ 17,018																	
H29			106,718	▲ 106,718																	
H30			96,621	▲ 96,621																	
H31	192,199		317,100	▲ 124,901																	
H32	178,583			178,583																	
累計	1,159,848	370,782	1,265,700	264,930																	
181	D	-	2	-	3	-	道路整備事業(魚町・南町地区土地区画整理事業区域内)	魚町・南町地区	市	市	直接	継続	5,482,990	26							~
															H24				0		
															H25				0		
															H26	375,735		688,632	▲ 312,897		
															H27	2,882,412		966,605	1,915,807		
															H28	1,078,682		1,355,606	▲ 276,924		
															H29	1,065,560		219,459	846,101		
															H30			488,437	▲ 488,437		
															H31		▲ 1,015,999	96,773	▲ 1,112,772		
															H32				0		
															累計	5,402,389	▲ 1,015,999	3,815,512	570,878		
															182	D	-	11	-	1	-
H24				0																	
H25				0																	
H26	136,144		5,142	131,002																	
H27				0																	
H28				0																	
H29		▲ 87,282		▲ 87,282																	
H30				0																	
H31		▲ 43,000		▲ 43,000																	
H32				0																	
累計	136,144	▲ 130,282	5,142	720																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
183	D	-	11	-	2	-	優良建築物等整備事業(魚町二丁目地区)	魚町二丁目地区	市	民間	直接	完了	26,758	26	~	H23				0	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算 27年4月市要綱による事業決定 29年3月確定																	
															H24				0																			
															H25				0																			
															H26	42,054		15,687	26,367																			
															H27				0																			
															H28				0																			
															H29				0																			
															H30				0																			
															H31		▲ 26,000		▲ 26,000																			
															H32				0																			
															累計	42,054	▲ 26,000	15,687	367																			
															184	D	-	11	-	3		-	優良建築物等整備事業(南町二丁目地区)	南町二丁目地区	市	民間	直接	完了	250,610	26	~	H23				0	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算 27年4月市要綱による事業決定 30年3月確定	
																															H24				0			
H25				0																																		
H26	116,574		0	116,574																																		
H27			150,366	▲ 150,366																																		
H28				0																																		
H29		33,792		33,792																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	116,574	33,792	150,366	0																																		
185	D	-	11	-	4	-	優良建築物等整備事業(南町一丁目地区)	南町一丁目地区	市	民間	直接	完了	73,821	26							~										H23				0	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算 27年4月市要綱による事業決定 30年3月確定		
																					H24													0				
															H25				0																			
															H26	177,292		43,927	133,365																			
															H27				0																			
															H28				0																			
															H29				0																			
															H30				0																			
															H31		▲ 133,000		▲ 133,000																			
															H32				0																			
															累計	177,292	▲ 133,000	43,927	365																			
															186	D	-	15	-	2	-	朝日町地区造船・燃油施設整備事業	朝日町地区	市	市	直接	継続	4,774,399	26	~	H23				0		26年7月調査測量設計発注。 27年12月用地買収開始。 28年8月造成工事発注。 30年3月燃油施設基礎他工事発注 30年6月燃油防護壁設置工事発注 燃油施設竣工、造船施設竣工、津波防災拠点施設建設工事完	
																														H24				0				
H25			0	0																																		
H26	1,140,000	15,000	102,245	1,052,755																																		
H27	1,679,372		336,183	1,343,189																																		
H28	85,452		1,629,663	▲ 1,544,211																																		
H29	435,252	372,601	689,992	117,861																																		
H30			617,135	▲ 617,135																																		
H31		▲ 146,880	171,916	▲ 318,796																																		
H32				0																																		
累計	3,340,076	240,721	3,547,134	33,663																																		
187	◆	D	-	17	-	6	-	鹿折地区土地区画整理事業地内排水施設整備事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	843,600																26	~	H23				0		平成26年6月契約、設計、モルタル充填工事、実施設計、積算、 H27.5契約、汚水管新設L=526.8m H27.5契約、汚水管新設L=526.8m
																															H24				0			
															H25			0	0																			
															H26	457,600		457,600	0																			
															H27	189,760		189,760	0																			
															H28				0																			
															H29				0																			
															H30				0																			
															H31				0																			
															H32				0																			
															累計	647,360	0	647,360	0																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																								
	1	2	3	4	5																																						
188	◆	D	-	17	-	7	-	3	南気仙沼地区土地区画整理事業地内排水施設整備事業	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	1,267,800	26	~	31	H23			0	平成26年6月契約、設計、沈下対策、仮設配管、仮設マンホールポ H27.5契約、汚水管新設L=432.8m																				
																			H24			0																					
																			H25			0																					
																			H26	816,000		816,000		0																			
																			H27	24,560		24,560		0																			
																			H28					0																			
																			H29					0																			
																			H30					0																			
																			H31					0																			
																			H32					0																			
																			累計	840,560	0	840,560		0																			
																			189		D	-		17	-	8	-	1	魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業	魚町・南町地区	市	市	直接	継続	6,267,770	26	~	32	H23			0	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造 H27.11盛土造成外工事契約、H28.3月分までの補償・仮住まい H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契 H30.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料 H31.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料
																																							H24			0	
H25			0																																								
H26	665,544		524,284	141,260																																							
H27	2,896,328		639,197	2,257,131																																							
H28	437,252		1,841,835	▲ 1,404,583																																							
H29	1,024,202		369,190	655,012																																							
H30			377,840	▲ 377,840																																							
H31		▲ 322,499	333,524	▲ 656,023																																							
H32				0																																							
累計	5,023,326	▲ 322,499	4,085,870	614,957																																							
190	◆	D	-	17	-	8	-	1	低地部内水排除対策整備事業(南町地区)	南町地区	市	市	直接	継続	1,262,219	26	~	32					H23																		0	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造 H27.11盛土造成外工事契約 H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契 盛土造成外工事施工 H31.2雨水貯留施設築造工事契約 R2.1圧送管布設工事契約	
																							H24																		0		
																			H25			0																					
																			H26	173,676		147,017	26,659																				
																			H27	117,292		62,192	55,100																				
																			H28	767,432		99,805	667,627																				
																			H29			19,691	▲ 19,691																				
																			H30			167,512	▲ 167,512																				
																			H31		▲ 48,626	124,265	▲ 172,891																				
																			H32				0																				
																			累計	1,058,400	▲ 48,626	620,482	389,292																				
																			191		D	-	21	-	2	-	1	下水道事業(津波浸水対策事業)	鹿折地区・魚市場前地区・片浜地区	市	市	直接	継続	444,340	26	~	32	H23			0		H26.7津波浸水対策ゲート設置工事実施詳細設計業務 H27.11契約、遠方監視設備工(松岩都市下水路ポンプ場) H28.5契約、遠方監視設備工(鹿折川右岸第5排水区) H29.8契約、遠方監視設備工(鹿折川右岸第4排水区) 遠方監視設備工事、気仙沼港第5排水区・第7排水区吐口築造
																																						H24			0		
H25			0																																								
H26	32,250		20,250	12,000																																							
H27	244,500		8,910	235,590																																							
H28			2,835	▲ 2,835																																							
H29			70,430	▲ 70,430																																							
H30			0	0																																							
H31			119,354	▲ 119,354																																							
H32	56,505			56,505																																							
累計	333,255	0	221,779	111,476																																							
193	◆	D	-	20	-	3	-	1	気仙沼市震災遺構保存調査事業	気仙沼市内	市	市	直接	完了	48,863	26	~	26																				H23			0	26年8月調査業務契約。27年3月変更契約。調査業務完了。	
																																						H24			0		
																			H25			0																					
																			H26	41,990		39,052	2,938																				
																			H27				0																				
																			H28				0																				
																			H29				0																				
																			H30				0																				
																			H31		▲ 2,900		▲ 2,900																				
																			H32				0																				
																			累計	41,990	▲ 2,900	39,052	38																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
194	D	-	22	-	1	-	防災公園整備事業(松崎尾崎地区)(旧松岩・面瀬地区)	松崎尾崎地区	市	市	直接	継続	443,166	26	~	32	H23			0			
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26	30,668	14,580	16,088	H26.9測量設計業務契約		
																	H27		0	0			
																	H28	34,965	0	34,965			
																	H29	73,326	33,534	39,792	造成工事契約		
																	H30	103,020	223,464	▲ 120,444			
																	H31		8,824	▲ 8,824			
																	H32		90,392	90,392			
																	累計	241,979	90,392	280,402	51,969		
195	D	-	22	-	2	-	防災公園整備事業(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	346,717	26	~	32	H23			0			
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26	28,140	12,636	15,504	H26.9測量設計業務契約		
																	H27		354	▲ 354			
																	H28	7,995	0	7,995			
																	H29	97,380	0	97,380	30年3月分までの用地補償完了		
																	H30		0	0			
																	H31		27,577	▲ 27,577			
																	H32	126,521		126,521			
																	累計	260,036	0	40,567	219,469		
199	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅整備に伴う水路改良事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	26,930	26	~	28	H23			0	
																			H24			0	
																			H25		15,398	▲ 15,398	
																			H26	12,214	6,048	6,166	27年2月水路改修測量設計業務発注
																			H27	12,029		12,029	28年3月水路改良工事完了
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31		▲ 2,700	▲ 2,700	
																			H32			0	
																			累計	24,243	▲ 2,700	21,446	97
200	D	-	4	-	23	-	高齢者生活支援施設等併設事業(南町一丁目地区)	南町一丁目地区	市	民間	直接	完了	61,458	26	~	28	H23			0			
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26	5,121		5,121			
																	H27	30,729	35,528	▲ 4,799			
																	H28		0	0	29年額確定		
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
																	累計	35,850	0	35,528	322		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	-	-																		
201	◆	D	-	17	7	-	4	南気仙沼復興市民広場整備事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	513,115	26	~	32	H23			0	H27.1測量設計業務契約 28年3月分までの用地補償完了 29年3月分までの用地補償完了 30年3月分までの用地補償完了	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26	35,583		19,440		16,143
																		H27	166,848		107,046		59,802
																		H28			0		0
																		H29			0		0
																		H30			33,767		▲ 33,767
																		H31			14,022		▲ 14,022
																		H32			0		0
																		累計	202,431	0	174,275		28,156
																		202	D	-	21		-
H24			0																				
H25			0																				
H26	14,062		0	14,062																			
H27	1,050		1,377	▲ 327																			
H28			0	0																			
H29			0	0																			
H30			0	0																			
H31			0	0																			
H32			0	0																			
累計	15,112	0	1,377	13,735																			
204	D	-	5	-	1	-	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	気仙沼市内	市	市	直接	継続	12,066,812	26	~	32					H23	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26	7,576		6,951	625	
																		H27	332,703		323,619	9,084	
																		H28	1,431,626		1,219,260	212,366	
																		H29	1,890,321	2,342,476	2,195,288	2,037,509	
																		H30		163,442	2,312,147	▲ 2,148,705	
																		H31	2,239,132		2,368,692	▲ 129,560	
																		H32	2,151,180		2,151,180	0	
																		累計	8,052,538	2,505,918	8,425,957	2,132,499	
																		205	D	-	6	-	1
H24			0																				
H25			0																				
H26	669		720	▲ 51																			
H27	34,876		34,451	425																			
H28	158,245		107,388	50,857																			
H29	185,343	217,692	175,526	227,509																			
H30			164,347	▲ 164,347																			
H31	93,462		138,330	▲ 44,868																			
H32	108,667		108,667	0																			
累計	581,262	217,692	620,762	178,192																			
206	D	-	21	-	4	-	-	下水道事業(港町地区低地冠水対策事業)	港町地区	市	市	直接	継続	297,000	27	~	32						
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27	72,750		15,009	57,741	
																		H28			0	0	
																		H29		150,000		150,000	
																		H30			0	0	
																		H31			74,244	▲ 74,244	
																		H32			0	0	
																		累計	72,750	150,000	89,253	133,497	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
207	D	-	22	-	3	-	防災公園整備事業用地取得(松岩・面瀬地区)	松岩・面瀬地区	市	市	直接	完了	64,500	27	~	30	H23				0	28年3月分までの用地補償完了 29年3月分までの用地補償完了 30年3月分までの用地補償完了	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	60,000			60,000		
																	H28			0	0		
																	H29			38,740	▲ 38,740		
																	H30			4,048	▲ 4,048		
																	H31	▲ 17,000		▲ 17,000			
																	H32			0	0		
																	累計	60,000	▲ 17,000	42,788	212		
208	D	-	22	-	4	-	防災公園整備事業用地取得(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	102,600	27	~	31	H23				0	28年3月分までの用地補償完了 29年3月分までの用地補償完了 30年3月分までの用地補償完了	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	125,400		6,063	119,337		
																	H28			535	▲ 535		
																	H29			0	0		
																	H30			54,869	▲ 54,869		
																	H31	▲ 57,000		3,411	▲ 60,411		
																	H32			0	0		
																	累計	125,400	▲ 57,000	64,878	3,522		
210	◆	D	-	20	-	3	-	気仙沼市震災遺構保存整備事業	旧気仙沼向洋高校	市	市	直接	完了	43,282	27	~	30	H23				0	基本設計発注(平成27年8月)、設計完了(平成28年1月)。実施設計(H29年3月完了)
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27	39,225		10,584	28,641	
																		H28			23,980	▲ 23,980	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		H31	▲ 4,600		▲ 4,600		
																		H32			0	0	
																		累計	39,225	▲ 4,600	34,564	61	
211	◆	D	-	17	-	8	-	低地部内水排除対策整備事業(魚町地区)	魚町地区	市	市	直接	完了	102,781	28	~	32	H23				0	H27.11盛土造成外工事契約 H28.12盛土造成工事(その2)契約、H29.3盛土造成外工事(その1)盛土造成外工事施工 盛土造成外工事施工
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27			959	▲ 959	
																		H28	82,224		81,265	959	
																		H29			0	0	
																		H30			0	0	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
																		累計	82,224	0	82,224	0	
212	D	-	1	-	38	-	道路整備事業(鹿折駅浜線2)	鹿折駅浜線2	市	市	直接	継続	3,136,994	27	~	32	H23				0	橋梁工UR委託契約	
																	H24			0	0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	1,408,212		1,338,388	69,824		
																	H28	638,960		1,115,207	▲ 476,247		
																	H29	462,422		12,106	450,316		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	2,509,594	0	2,465,701	43,893		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
214	D	-	11	-	5	-	優良建築物等整備事業(南町海岸地区)	南町海岸 地区	市	市	直接	完了	768,013	28	~	30	H23				0	H28.10地盤調査契約、H29.1地盤調査完了。H28.9実施設計契 H29.9建築本体工事、H29.10電気設備工事・機械設備工事契 H31.3工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	24,347		22,097	2,250	
																	H29	551,261		508,157	43,104	
																	H30				0	
																	H31		▲ 38,000		▲ 38,000	
																	H32				0	
																	累計	575,608	▲ 38,000	530,254	7,354	
																	216	D	-	11	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28	58,604		12,102	46,502																		
H29		53,490	96,471	▲ 42,981																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	58,604	53,490	108,573	3,521																		
220	D	-	17	-	9	-	松崎片浜地区被災市街地復興土地区画整 理事業	松崎片浜 地区	市	市	直接	継続	103,100	30	~	32						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		10,950	0	10,950	
																	H30		66,375		66,375	
																	H31			14,212	▲ 14,212	
																	H32				0	
																	累計	0	77,325	14,212	63,113	
																	221	◆	D	-	17	-
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29		52,400	0	52,400																		
H30			58,561	▲ 58,561																		
H31	95,120		50,672	44,448																		
H32				0																		
累計	95,120	52,400	109,233	38,287																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	21	-	2															-	1		
222	◆	D	-	21	-	2	-	1	下水道事業(松崎片浜地区冠水対策事業)	松崎片浜地区	市	市	直接	継続	877,265	30	~	32	H23			0	H30.6~H31.3 函渠設計業務、H30.12~H31.3 ポンプ設計業務 松崎片浜雨水第二ポンプ場工事、函渠築造工事	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29		60,800	60,800		
																			H30			44,110		▲ 44,110
																			H31	246,652	48,840	523,256		▲ 227,764
																			H32	345,520		345,520		
																			累計	592,172	109,640	567,366		134,446
223	◆	D	-	17	-	6	-	4	鹿折地区コミュニティ関連施設整備事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	151,379	30	~	30	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29		121,103	121,103		
																			H30			▲ 1,387		1,387
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	0	121,103	119,716		1,387
224	◆	D	-	23	-	39	-	2	復興事業に係る道路補修事業	気仙沼市内	市	市	直接	継続	3,297,372	30	~	32	H23			0	第22回申請工事はR1.10完了。 第24回申請工事はR2.6完了予定。第25回はR2.9完了予定。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30	0	737,280	511,999		225,281
																			H31	0	926,087	1,007,153		▲ 81,066
																			H32	974,523		974,523		
																			累計	0	2,637,890	1,519,152		1,118,738
225	◆	D	-	23	-	8	-	1	防災集団移転先団地(小泉町地区)関連歩行者安全対策事業	小泉町地区	市	市	直接	継続	243,944	31	~	32	H23			0	H31.6工事契約	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		142,794	142,794		
																			H31			163,678		▲ 163,678
																			H32	52,360		52,360		
																			累計	0	195,154	163,678		31,476
226	◆	D	-	4	-	1	-	4	道路施設整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	764,978	23	~	28	H23			0		
																			H24			10,136		▲ 10,136
																			H25			227,597		▲ 227,597
																			H26			374,249		▲ 374,249
																			H27		614,610	0		614,610
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31	▲ 2,628		▲ 2,628		
																			H32			0		
																			累計	0	611,982	611,982		0

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-															1	-	5	
227	◆	D	-	4	-	1	-	5	コミュニティ施設整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	48,265	23	~	28	H23			0	
																			H24			0	
																			H25		14,704	▲ 14,704	
																			H26		23,907	▲ 23,907	
																			H27	39,582	0	39,582	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31	▲ 970		▲ 970	
																			H32			0	
																			累計	0	38,612	38,611	1
																			228	◆	D	-	4
H24			0																				
H25		7,496	▲ 7,496																				
H26		12,188	▲ 12,188																				
H27	20,180	0	20,180																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
H31	▲ 496		▲ 496																				
H32			0																				
累計	0	19,684	19,684	0																			
229	◆	D	-	4	-	5	-	3	道路施設整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	229,979	24	~	28					
																			H24		8,186	▲ 8,186	
																			H25		163,299	▲ 163,299	
																			H26		12,497	▲ 12,497	
																			H27	179,038	0	179,038	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31	4,944		4,944	
																			H32			0	
																			累計	0	183,982	183,982	0
																			230	◆	D	-	4
H24		3,135	▲ 3,135																				
H25		55,105	▲ 55,105																				
H26			0																				
H27	57,840	0	57,840																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
H31	400		400																				
H32			0																				
累計	0	58,240	58,240	0																			
231	◆	D	-	4	-	21	-	1	道路施設整備事業(大谷山谷地区)	大谷山谷地区	市	市	直接	完了	46,558	25	~	28					
																			H24		3,385	▲ 3,385	
																			H25		33,843	▲ 33,843	
																			H26			0	
																			H27	37,246	0	37,246	
																			H28		16	▲ 16	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	0	37,246	37,244	2

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
	◆	D	-	4	-	15															-	2																				
232	◆	D	-	4	-	15	-	2	道路施設整備事業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	114,387	25	~	28	H23			0																				
																			H24		5,180	▲ 5,180																				
																			H25		82,618	▲ 82,618																				
																			H26		3,710	▲ 3,710																				
																			H27	91,509	0	91,509																				
																			H28			0																				
																			H29			0																				
																			H30			0																				
																			H31			0																				
																			H32			0																				
																			累計	0	91,509	91,508	1																			
																			233	◆	D	-	4	-	15	-	3	コミュニティ施設整備事業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	7,560	25	~	28	H23			0	
																																						H24		342	▲ 342	
H25		5,460	▲ 5,460																																							
H26		245	▲ 245																																							
H27	6,048	0	6,048																																							
H28			0																																							
H29			0																																							
H30			0																																							
H31			0																																							
H32			0																																							
累計	0	6,048	6,047	1																																						
234	◆	D	-	4	-	8	-	1	コミュニティ施設整備事業(気仙沼駅前地区)	気仙沼駅前地区	市	市	直接	完了	141,862	24	~	29																				H23			0	
																																						H24			0	
																			H25		8,045	▲ 8,045																				
																			H26		1,420	▲ 1,420																				
																			H27	113,489	3,804	109,685																				
																			H28		▲ 134	134																				
																			H29		100,353	▲ 100,353																				
																			H30			0																				
																			H31			0																				
																			H32			0																				
																			累計	0	113,489	113,488	1																			
																			235	◆	D	-	4	-	10	-	1	福祉センター整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	88,987	24	~	29	H23			0	
																																						H24			0	
H25		71,188	▲ 71,188																																							
H26			0																																							
H27	71,189	0	71,189																																							
H28			0																																							
H29			0																																							
H30			0																																							
H31			0																																							
H32			0																																							
累計	0	71,189	71,188	1																																						

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
	◆	D	-	4	-	10															-	2																					
236	◆	D	-	4	-	10	-	2	コミュニティ施設整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	204,402	24	~	29	H23			0																					
																			H24			0																					
																			H25		163,520	▲ 163,520																					
																			H26			0																					
																			H27	163,521	0	163,521																					
																			H28			0																					
																			H29			0																					
																			H30			0																					
																			H31			0																					
																			H32			0																					
																			累計	0	163,521	163,520		1																			
																			237	◆	D	-		4	-	10	-	3	道路施設整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	20,534	24	~	29	H23			0	
																																							H24			0	
H25		16,426	▲ 16,426																																								
H26			0																																								
H27	16,427	0	16,427																																								
H28			0																																								
H29			0																																								
H30			0																																								
H31			0																																								
H32			0																																								
累計	0	16,427	16,426	1																																							
238	◆	D	-	4	-	9	-	1	コミュニティ施設整備事業(幸町地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	148,565	24	~	29					H23																		0		
																							H24																		0		
																			H25		118,851	▲ 118,851																					
																			H26			0																					
																			H27	118,852	0	118,852																					
																			H28			0																					
																			H29			0																					
																			H30			0																					
																			H31			0																					
																			H32			0																					
																			累計	0	118,852	118,851	1																				
																			239	◆	D	-	4	-	9	-	2	道路施設整備事業(幸町地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	95,495	24	~	29	H23			0		
																																						H24			0		
H25		76,395	▲ 76,395																																								
H26			0																																								
H27	76,396	0	76,396																																								
H28			0																																								
H29			0																																								
H30			0																																								
H31			0																																								
H32			0																																								
累計	0	76,396	76,395	1																																							
240	◆	D	-	4	-	9	-	3	コミュニティ施設整備事業(内の脇地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	156,491	24	~	29																				H23			0		
																																						H24			0		
																			H25		125,192	▲ 125,192																					
																			H26			0																					
																			H27	125,192	0	125,192																					
																			H28			0																					
																			H29			0																					
																			H30			0																					
																			H31			0																					
																			H32			0																					
																			累計	0	125,192	125,192	0																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	1	2	3	4	5	6																																			
241	◆	D	-	4	-	9	-	4		市	市	直接	完了	15,268	24	~	29	H23			0																				
																		H24			0																				
																		H25		12,213	▲ 12,213																				
																		H26			0																				
																		H27		12,214	0																				
																		H28			12,214																				
																		H29			0																				
																		H30			0																				
																		H31			0																				
																		H32			0																				
																		累計	0	12,214	12,213		1																		
																		242	◆	D	-		17	-	7	-	5		市	市	直接	継続	647,730	31	~	32	H23			0	
																																					H24			0	
H25			0																																						
H26			0																																						
H27			0																																						
H28			0																																						
H29			0																																						
H30			0																																						
H31		348,229	379,896	▲ 31,667																																					
H32	169,954		169,954																																						
累計	169,954	348,229	379,896	138,287																																					
243	◆	D	-	4	-	7	-	2		市	市	直接	完了	19,383	26	~	26					H23																	0		
																						H24																374	▲ 374		
																		H25		15,131	▲ 15,131																				
																		H26			0																				
																		H27			0																				
																		H28			0																				
																		H29			0																				
																		H30			0																				
																		H31		15,506	15,506																				
																		H32			0																				
																		累計	0	15,506	15,505	1																			
																		244	◆	D	-	4	-	22	-	2		市	市	直接	完了	67,292	25	~	27	H23			0		
																																				H24			0		
H25			0																																						
H26			0																																						
H27			0																																						
H28		43,261	▲ 43,261																																						
H29		10,572	▲ 10,572																																						
H30			0																																						
H31		53,834	53,834																																						
H32			0																																						
累計	0	53,834	53,833	1																																					
245	◆	D	-	4	-	22	-	3		市	市	直接	完了	137,773	25	~	27																			H23			0		
																																				H24			0		
																		H25			0																				
																		H26		15,109	▲ 15,109																				
																		H27		95,108	▲ 95,108																				
																		H28			0																				
																		H29			0																				
																		H30			0																				
																		H31		110,220	110,220																				
																		H32			0																				
																		累計	0	110,220	110,217	3																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	◆	D	-	4	-	22															-	4																			
246	◆	D	-	4	-	22	-	4	コミュニティ形成施設整備事業(公募買取事業 切通地区)	切通地区	市	市	直接	完了	38,213	25	~	27	H23			0																			
																			H24			0																			
																			H25			9																			
																			H26		4,871	▲ 4,871																			
																			H27		25,689	▲ 25,689																			
																			H28			0																			
																			H29			0																			
																			H30			0																			
																			H31		30,569	30,569																			
																			H32			0																			
																			累計	0	30,569	30,569	0																		
																			247	◆	D	-	4	-	19	-	1	コミュニティ形成施設整備事業(内湾地区)	内湾地区	市	市	直接	完了	161,947	25	~	27	H23			0
																																						H24			0
H25		579	▲ 579																																						
H26		9,108	▲ 9,108																																						
H27		83,487	▲ 83,487																																						
H28		36,383	▲ 36,383																																						
H29			0																																						
H30			0																																						
H31		129,557	129,557																																						
H32			0																																						
累計	0	129,557	129,557	0																																					
248	◆	D	-	17	-	2	-	1	都市計画道路事業に係る工事統括マネジメント事業	魚町・南町地区	市	市	直接	継続	519,794	32	~	32																				H23			0
																																						H24			0
																			H25			0																			
																			H26			0																			
																			H27			0																			
																			H28			0																			
																			H29			0																			
																			H30			0																			
																			H31			0																			
																			H32		415,835	415,835																			
																			累計	0	415,835	0	415,835																		
																			249	◆	D	-	17	-	2	-	2	復興まちづくりのための各種調査事業(魚町・南町地区)	魚町・南町地区	市	市	直接	未着手	144,929	32	~	32	H23			0
																																						H24			0
H25			0																																						
H26			0																																						
H27			0																																						
H28			0																																						
H29			0																																						
H30			0																																						
H31			0																																						
H32		115,943	115,943																																						
累計	0	115,943	0	115,943																																					

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
	◆	D	-	17	-	3															-	1																				
250	◆	D	-	17	-	3	-	1	被災市街地土地区画整理事業に関連する 工事統括マネジメント事業	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	143,751	32	~	32	H23			0																				
																			H24			0																				
																			H25			0																				
																			H26			0																				
																			H27			0																				
																			H28			0																				
																			H29			0																				
																			H30			0																				
																			H31			0																				
																			H32		115,000	115,000																				
																			累計	0	115,000	0		115,000																		
																			252	D	-	5		-	2	-		災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変 更分)	気仙沼市	市	市	直接	継続	379,229	31	~	32	H23			0	
																																						H24			0	
H25			0																																							
H26			0																																							
H27			0																																							
H28			0																																							
H29			0																																							
H30			0																																							
H31	13,966		13,961	5																																						
H32	302,057		302,057																																							
累計	316,023	0	13,961	302,062																																						
市町村 交付分	各年度 別合計	H23	1,032,497	▲ 226,624	0	805,873																																				
		H24	18,434,597	▲ 15,000	21,784,409	▲ 3,364,812																																				
		H25	58,905,415	▲ 4,307,321	60,186,043	▲ 5,587,949																																				
		H26	57,193,809	▲ 361,474	30,939,698	25,892,637																																				
		H27	67,109,927	▲ 2,054,423	47,251,570	17,803,934																																				
		H28	20,429,168	3,005,051	27,536,692	▲ 4,102,473																																				
		H29	13,710,879	0	14,725,349	▲ 1,014,470																																				
		H30	8,963,660	3,959,791	26,836,680	▲ 13,913,229																																				
		H31	2,737,344	▲ 2,438,145	10,460,501	▲ 10,161,302																																				
		H32	4,934,316	2,438,145	0	7,372,461																																				
		309,726,432	市町村交付分 計	253,451,612	0	239,720,942	13,730,670																																			
		都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	21,700	0	0	21,700																																		
				H24	1,162,500	0	53,053	1,109,447																																		
H25	1,985,497			0	614,725	1,370,772																																				
H26	307,675			0	1,059,737	▲ 752,062																																				
H27	0			0	550,215	▲ 550,215																																				
H28	0			0	47,451	▲ 47,451																																				
H29	0			0	41,820	▲ 41,820																																				
H30	0			▲ 63,554	358,524	▲ 422,078																																				
H31	0			142,662	65,951	76,711																																				
H32	0			0	0	0																																				
4,539,356	都道府県交付分 計			3,477,372	79,108	2,791,476	765,004																																			
市町村 都道府 県計	各年度 別合計			H23	1,054,197	▲ 226,624	0	827,573																																		
				H24	19,597,097	▲ 15,000	21,837,462	▲ 2,255,365																																		
		H25	60,890,912	▲ 4,307,321	60,800,768	▲ 4,217,177																																				
		H26	57,501,484	▲ 361,474	31,999,435	25,140,575																																				
		H27	67,109,927	▲ 2,054,423	47,801,785	17,253,719																																				
		H28	20,429,168	3,005,051	27,584,143	▲ 4,149,924																																				
		H29	13,710,879	0	14,767,169	▲ 1,056,290																																				
		H30	8,963,660	3,896,237	27,195,204	▲ 14,335,307																																				
		H31	2,737,344	▲ 2,295,483	10,526,452	▲ 10,084,591																																				
		H32	4,934,316	2,438,145	0	7,372,461																																				
		314,265,788	合計	256,928,984	79,108	242,512,418	14,495,674																																			

(様式2E)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
123	E	-	1	-	-	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	気仙沼市	市	市	直接	継続	1,078,048	24 ~ 32	H23				0	H25年1月以降、交付決定開始														
														H24	31,050		12,439	18,611															
														H25	155,250		114,370	40,880	交付決定393件、152,494,000円														
														H26	310,500		78,726	231,774	交付決定269件、104,968,000円														
														H27			104,895	▲ 104,895	交付決定367件、139,860,000円														
														H28			108,630	▲ 108,630	交付決定382件、144,840,000円														
														H29	95,106		33,336	61,770	交付決定115件、44,448,000円														
														H30			27,009	▲ 27,009	交付決定95件、36,012,000円														
														H31			2,519	▲ 2,519	交付決定33件、3,359,000円														
														H32				0															
														累計	591,906	0	481,924	109,982															
																												市町村交付分		各年度別合計			
																												H23	0	0	0	0	
																												H24	31,050	0	12,439	18,611	
																												H25	155,250	0	114,370	40,880	
																												H26	310,500	0	78,726	231,774	
																												H27	0	0	104,895	▲ 104,895	
																												H28	0	0	108,630	▲ 108,630	
																												H29	95,106	0	33,336	61,770	
																												H30	0	0	27,009	▲ 27,009	
														H31	0	0	2,519	▲ 2,519															
														H32	0	0	0	0															
														1,078,048	市町村交付分 計	591,906	0	481,924	109,982														
														都道府県交付分		各年度別合計																	
														H23	0	0	0	0															
														H24	0	0	0	0															
														H25	0	0	0	0															
														H26	0	0	0	0															
														H27	0	0	0	0															
														H28	0	0	0	0															
														H29	0	0	0	0															
														H30	0	0	0	0															
														H31	0	0	0	0															
														H32	0	0	0	0															
														0	都道府県交付分 計	0	0	0	0														
														市町村都道府県計		各年度別合計																	
														H23	0	0	0	0															
														H24	31,050	0	12,439	18,611															
														H25	155,250	0	114,370	40,880															
														H26	310,500	0	78,726	231,774															
														H27	0	0	104,895	▲ 104,895															
														H28	0	0	108,630	▲ 108,630															
														H29	95,106	0	33,336	61,770															
														H30	0	0	27,009	▲ 27,009															
														H31	0	0	2,519	▲ 2,519															
														H32	0	0	0	0															
														1,078,048	合計	591,906	0	481,924	109,982														