

(様式1)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

気仙沼市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,032,497	0
H24	25,524,272	18,617,537	
H25	71,157,134	72,127,187	
H26	72,141,278	42,046,198	
H27	69,602,849	57,444,455	
H28	20,660,991	24,462,703	
H29	14,546,470	19,144,186	
H30	9,424,933	25,936,229	
H31	2,737,344	13,292,393	
H32	4,934,316	9,085,535	
合計	291,762,084	282,156,423	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	291,762,084	0	284,615,230	7,146,854

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	46,500	0
H24	1,317,528	137,689	
H25	2,509,985	1,034,750	
H26	3,096,864	2,298,007	
H27	1,030,879	1,359,617	
H28	508,320	1,224,277	
H29	249,915	790,350	
H30	337,500	934,864	
H31	0	207,588	
H32	0	568,974	
合計	9,097,491	8,556,116	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	284,615,230	291,762,084	0	0	7,146,854
都道府県交付分	9,004,167	9,097,491	70,543	0	163,867
合計	293,619,397	300,859,575	70,543	0	7,310,721

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5																			
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	三島古墳群・台の下館跡ほか47遺跡	市	市	直接	完了	123,556	24	~	32	H23			0	平成24年度個人住宅等の確認調査40件、うち本調査6件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施。				
																H24	14,475		7,963	個人住宅等の確認調査25件、本調査5件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施。				
																H25	51,525		25,974	個人住宅等の確認調査8件、本調査0件、中小企業等確認調査1件、本調査0件。防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査3件。災害公営住宅整備事業確認調査1件。圃場整備事業確認調査2件。道路整備事業確認調査1件。平成24~26年度調査出土遺物整理				
																H26	17,292		▲ 5,312	防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査0件。漁業集落防災強化事業確認調査2件、本調査0件。市道・県道確認調査3件、本調査0件。公共事業確認調査4件、本調査0件。民間事業確認調査3件、確認調査0件。個人住宅等の確認調査7件、本調査0件。平成24~27年度調査出土遺物整理				
																H27	9,375		1,054	漁業集落防災強化事業確認調査1件。市道・県道確認調査1件。公共事業確認調査1件。民間事業確認調査2件、本調査0件。個人住宅等の確認調査2件、本調査1件。平成24~28年度調査出土遺物整理				
																H28			▲ 4,267	漁業集落防災強化事業確認調査3件。市道・県道確認調査1件。公共事業確認調査1件。個人住宅等の確認調査7件、本調査1件。平成24~29年度調査出土遺物整理				
																H29			▲ 3,826	公共事業確認調査2件。個人住宅等確認調査3件。平成25~29年度調査出土遺物整理				
																H30			▲ 3,254	漁業集落防災強化事業確認調査1件。市道確認調査1件。平成25~30年度報告書作成				
																H31			▲ 1,824	確認調査8件。平成31~令和2年度報告書作成				
																H32			▲ 2,414					
																累計	92,667	0	78,573	14,094				
20	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	完了	4,697	24	~	32	H23			0	24年5月~25年3月 分布調査				
																H24	318		198	25年4月~26年3月 分布調査				
																H25	2,246	60	365	1,941	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)			
																H26	897		330	567	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)			
																H27			411	▲ 411	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)			
																H28			379	▲ 379	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)			
																H29			443	▲ 443	30年4月~31年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)			
																H30			202	▲ 202	31年4月~32年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)			
																H31			376	▲ 376				
																H32			244	▲ 244				
																累計	3,461	60	2,948	573				
125	A	-	4	-	1	文化財収納庫建設事業	新月地区	市	市	直接	完了	40,059	25	~	28	H23			0					
																H24			0					
																H25	32,047		24,186	7,861	25年8月建設工事契約、26年1月完成			
																H26			0	0				
																H27			0	0				
																H28			0	0				
																H29			0	0				
																H30			0	0				
																H31			0	0				
																H32			0	0				
																累計	32,047	0	24,186	7,861				
															市町村交付分				各年度別合計					
															163,615	124,714	0	102,759			21,955			
															都道県交付分						各年度別合計			
															4,697	3,461	60	2,948					573	
															市町村都道県計								各年度別合計	
															168,312	128,175	60	105,707						

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼市	県	県	直接	完了	27,800	23	~	24	H23	24,800		0	24,800	24年5月、基本計画策定業務発注。
																	H24	3,000		27,799	▲ 24,799	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	27,800	0	27,799	1	
22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	4,069,760	24	~	33	H23			0	0	25年3月、実施設計発注。 25年8月、工事発注。 26年4月、工事発注 27年9・12月、区画整理工事・揚水機場機械設備工事契約。 28年7月、区画整理工事契約 29年9月、工事発注。 30年8月、工事発注 元年7月、換地業務契約
																	H24	120,000		40,407	79,593	
																	H25	298,500		189,492	109,008	
																	H26	1,506,750		774,074	732,676	
																	H27			597,979	▲ 597,979	
																	H28	508,320		488,856	19,464	
																	H29	227,415	136,335	527,012	▲ 163,262	
																	H30	247,500	7,500	220,899	34,101	
																	H31			98,218	▲ 98,218	
																	H32			110,896	▲ 110,896	
																	累計	2,908,485	143,835	3,047,833	4,487	
46	◆ C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	14,200	24	~	25	H23			0	0	24年10月、ワークショップ企画運營業務発注。 25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運營業務発注
																	H24	6,320		4,040	2,280	
																	H25	5,040		4,589	451	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 2,731		▲ 2,731	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	11,360	▲ 2,731	8,629	0	
48	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	鹿折地区 南気仙沼 地区 赤岩港地 区	市	市	直接	完了	37,788,000	24	~	32	H23			0	0	2件完成(補助金額1,372,706,495円) 15件完成(補助金額16,087,130,070円) 16件完成(補助金額9,962,120,944円) 3件完成(補助金額4,875,849,308円) 1件完成(補助金額589,045,117円) 1件完成(補助金額177,648,066円)
																	H24	6,985,000		894,275	6,090,725	
																	H25	8,844,000		12,550,013	▲ 3,706,013	
																	H26	10,150,250		4,571,213	5,579,037	
																	H27			7,064,017	▲ 7,064,017	
																	H28			297,330	▲ 297,330	
																	H29				0	
																	H30			462,821	▲ 462,821	
																	H31			139,577	▲ 139,577	
																	H32				0	
																	累計	25,979,250	0	25,979,246	4	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試験場復旧整備事業	気仙沼市・宮城県水産技術総合センター気仙沼水産試験場	県	県	直接	完了	919,912	24	~	28	H23				0	24年12月、基本設計・実施設計発注。 25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設設計業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3月、本館・種苗生産施設建築工事入札不調により遅れているもの。 26年10月、本館・種苗生産施設建築工事発注 27年11月、建築・電気・機械・昇降機工事完了
																	H24	25,390		12,192	13,198	
																	H25	176,041		196,459	▲ 20,418	
																	H26	622,105		419,107	202,998	
																	H27	0		62,173	▲ 62,173	
																	H28				0	
																	H29		▲ 133,604		▲ 133,604	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	823,536	▲ 133,604	689,931		1																	
81	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	館地区他12地区	市	市	直接	完了	65,000	24	~	24	H23				0	25年1月計画策定発注
																	H24	48,750		47,250	1,500	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	48,750	0	47,250		1,500																	
124	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業	市			継続	2,074,536	24	~	33	H23				0	
																	H24	10,400			10,400	
																	H25	533,566		7,560	526,006	
																	H26	723,580		237,189	486,391	
																	H27	390,722		427,787	▲ 37,065	
																	H28	1,359		417,835	▲ 416,476	
																	H29			242,618	▲ 242,618	
																	H30			107,330	▲ 107,330	
																	H31			22,976	▲ 22,976	
																	H32			194,792	▲ 194,792	
累計	1,659,627	0	1,658,087		1,540																	
126	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	768,101	25	~	33	H23				0	25年5月測量設計発注 26年6月測量設計発注 28年3月水産関係用地整備工事発注 28年10月集会施設用地整備工事発注 30年3月集会施設用地埋蔵文化財調査完了 31年1月用地護岸整備工事発注 31年12月用地護岸整備工事完了、31年12月水産関係用地整備工事(その4)発注 R2年7月水産関係用地舗装工事発注、R2年9月集会施設用地工事完了
																	H24				0	
																	H25	187,075		11,953	175,122	
																	H26	270,625		6,093	264,532	
																	H27	100,336		89,025	11,311	
																	H28	18,038		52,502	▲ 34,464	
																	H29			35,491	▲ 35,491	
																	H30			137,758	▲ 137,758	
																	H31			117,332	▲ 117,332	
																	H32			99,116	▲ 99,116	
累計	576,074	0	549,270		26,804																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
127	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (只越地区)	只越地区	市	市	直接	完了	509,474	25	～	32	H23				0	25年5月測量設計発注 26年10月～用地買収、27年1月～工事発注 28年3月水産関係用地整備工事発注 29年2月集会施設用地舗装工事発注 29年7月集会施設用地舗装工事完了 30年12月1・3号避難路整備工事発注 32年2月水産関係用地外舗装工事発注 R3年1月事業完了
																	H24				0	
																	H25	129,106		16,396	112,710	
																	H26	182,838		52,949	129,889	
																	H27	70,161		77,407	▲ 7,246	
																	H28			17,108	▲ 17,108	
																	H29			44	▲ 44	
																	H30			96,271	▲ 96,271	
																	H31			77,258	▲ 77,258	
																	H32			8,390	▲ 8,390	
累計																382,105	0	345,823	36,282			
128	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (川原地区)	川原地区	市	市	直接	継続	679,767	25	～	33	H23				0	25年5月測量設計発注 27年8月物件調査補償業務発注 28年6月修正設計等発注 29年12月2号集落道整備工事発注 30年11月3号集落道整備工事発注 32年3月水産関係用地外整備工事発注 R2年12月1号集落道整備工事完了
																	H24				0	
																	H25	207,864		29,925	177,939	
																	H26	235,487		0	235,487	
																	H27	66,473		36,024	30,449	
																	H28			8,950	▲ 8,950	
																	H29			146,577	▲ 146,577	
																	H30			50,315	▲ 50,315	
																	H31			115,357	▲ 115,357	
																	H32			20,281	▲ 20,281	
累計																509,824	0	407,429	102,395			
129	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業 (波路上地区)	波路上地区	市	市	直接	完了	1,016,028	25	～	32	H23				0	25年5月測量設計発注 28年1月水産関係用地整備工事発注 28年6月詳細設計等発注 29年7月2・3号集落道整備工事完了 30年11月5号集落道完了、31年3月1号水産関係用地完了 32年3月水産関係用地整備工事(廻掘部)発注 R2年9月事業完了
																	H24				0	
																	H25	324,466		32,514	291,952	
																	H26	603,092	▲ 141,650	10,561	450,881	
																	H27	139,764	▲ 139,764	311,592	▲ 311,592	
																	H28			98	▲ 98	
																	H29			69,008	▲ 69,008	
																	H30			95,836	▲ 95,836	
																	H31		▲ 23,886	77,179	▲ 101,065	
																	H32			3,080	▲ 3,080	
累計																1,067,322	▲ 305,300	599,868	162,154			
130	C	-	5	-	6	-	気仙沼漁港水 産加工施設等 集積地盤整備 事業	南気仙沼 地区 鹿折地区	市	市	直接	完了	1,385,661	25	～	31	H23				0	25年5月測量設計発注、25年9月基盤整備工事発注、26年1月 水道管敷設工事発注、26年1月基盤整備工事(その2)発注 27年2月舗装工事発注、支障電力柱等の移転補償の実施(通 年9件) 27年7月に舗装工事発注、28年2月測量設計業務委託発注、28 年3月他事業との調整を要する区域外の舗装・水道工事完成、 支障電力柱等の移転補償の実施(通年12件) 28年2月発注の測量設計業務委託完成 他事業との調整を要する区域外の舗装・水道工事完成(27年度 から繰越した1件・28年度に発注した4件) 29年5月測量調査設計業務委託発注、29年6月基盤整備工事 発注、29年7月水道管布設工事発注 31年3月測量調査設計業務委託完了、31年3月基盤整備工事 完成、31年3月水道管布設工事完成
																	H24				0	
																	H25	1,162,500		580,096	582,404	
																	H26	24,750		318,947	▲ 294,197	
																	H27			40,561	▲ 40,561	
																	H28			23,678	▲ 23,678	
																	H29			69,311	▲ 69,311	
																	H30			6,349	▲ 6,349	
																	H31		▲ 148,004		▲ 148,004	
累計																1,187,250	▲ 148,004	1,038,942	304			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	25	～	32																			
131	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:本土)	市内漁港(本土)	市	市	直接	完了	426,907	25	～	32	H23				0	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注 26年9月用地嵩上げ工事発注、25年発注工事の用地嵩上げ工事の4件の内、1件が3月に完成 25年度発注工事の内、1件が27年8月完成、残り2件が28年2月完成。 26年度発注工事の内、1件が27年8月完成、1件が28年2月完成、残り2件が28年3月完成 支障電力柱の移転補償(1件) 28年度発注工事完成(1件) 他事業との調整中 他事業との調整中 他事業との調整中
																	H24				0	
																	H25	103,667		104,151	▲ 484	
																	H26	175,297		145,224	30,073	
																	H27	37,464		63,303	▲ 25,839	
																	H28	3,750		607	3,143	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32			▲ 7,320	7,320	
																	累計	320,178	0	305,965	14,213	
																	132	C	-	6	-	
H24				0																		
H25	30,575		29,358	1,217																		
H26	21,929		18,888	3,041																		
H27	138,078		30,250	107,828																		
H28	11,625		7,281	4,344																		
H29				0																		
H30				0																		
H31		▲ 116,000		▲ 116,000																		
H32				0																		
累計	202,207	▲ 116,000	85,777	430																		
138	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	175,217	25	～	33						H23
																	H24				0	
																	H25	42,661		29,120	13,541	
																	H26				0	
																	H27	45,995			45,995	
																	H28			7,880	▲ 7,880	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32		51,517	99,933	▲ 48,416	
																	累計	88,656	51,517	136,933	3,240	
																	140	C	-	5	-	7
H24				0																		
H25	10,800		4,114	6,686																		
H26	61,871	▲ 13,815	0	48,056																		
H27	12,435	▲ 12,435	13,564	▲ 13,564																		
H28				0																		
H29			30,782	▲ 30,782																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	85,106	▲ 26,250	48,460	10,396																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	25	～	31																			
141	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災 機能強化事業 (津本地区)	津本地区	市	市	直接	完了	75,315	25	～	31	H23				0	25年8月測量設計発注 28年3月測量設計完了 29年5月水産関係用地等整備工事発注 30年8月水産関係用地等整備工事完了
																	H24				0	
																	H25	13,905		6,072	7,833	
																	H26	35,290		0	35,290	
																	H27	7,290		8,005	▲ 715	
																	H28				0	
																	H29			40,185	▲ 40,185	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計																56,485	0	54,262	2,223			
142	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災 機能強化事業 (小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	469,731	25	～	33	H23				0	25年8月測量設計発注 26年6月測量設計発注, 27年3月～用地買収 28年3月集会施設用地整備完了 29年8月集会施設用地舗装工事完了 31年3月水産関係用地整備一部工事完了 31年7月水産関係用地整備工事(その2)発注 R2年11月3号避難路整備工事発注
																	H24				0	
																	H25	40,590		19,422	21,168	
																	H26	189,255		3,998	185,257	
																	H27	122,453		63,969	58,484	
																	H28				0	
																	H29			6,026	▲ 6,026	
																	H30			9,760	▲ 9,760	
																	H31			41,716	▲ 41,716	
																	H32			92,652	▲ 92,652	
累計																352,298	0	237,543	114,755			
143	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災 機能強化事業 (宿舞根地区)	宿舞根地区	市	市	直接	継続	1,238,046	25	～	33	H23				0	25年8月測量設計発注 26年6月測量設計発注, 27年1月～用地買収, 27年3月～工事 発注 27年12月水産関係用地整備工事発注 28年4月水産関係用地(舞根・宿浦)整備工事発注 29年11月2号集落道伐採工事発注 30年6月2号集落道発注、31年3月1号水産関係用地完了 32年3月浦地区水産関係用(水叩き)の一部整備完了 R2年6月2号水産関係用地整備工事発注
																	H24				0	
																	H25	134,962		56,700	78,262	
																	H26	421,678		37,600	384,078	
																	H27	221,940		152,789	69,151	
																	H28	27,135		27,374	▲ 239	
																	H29	27,135	95,682	65,933	56,884	
																	H30			304,015	▲ 304,015	
																	H31			▲ 14,286	14,286	
																	H32			56,272	▲ 56,272	
累計																832,850	95,682	686,397	242,135			
144	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災 機能強化事業 (鶴ヶ浦地区)	鶴ヶ浦地区	市	市	直接	継続	116,587	25	～	33	H23				0	25年8月測量設計発注 26年用地取得 27年補償費 31年1月1号集落道等整備工事発注 32年3月1号集落道等整備工事中 R3年3月1号集落道等整備工事中
																	H24				0	
																	H25	20,542		9,201	11,341	
																	H26	51,693		3,827	47,866	
																	H27	15,204		202	15,002	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30			47,428	▲ 47,428	
																	H31			7,908	▲ 7,908	
																	H32			3,430	▲ 3,430	
累計																87,439	0	71,996	15,443			
145	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災 機能強化事業 (梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	完了	407,567	25	～	32	H23				0	25年8月測量設計発注 28年3月測量設計完了 30年3月集落道測量設計完了 30年10月1号集落道等整備工事発注 31年10月3号避難路整備工事発注 R2年9月事業完了
																	H24				0	
																	H25	41,497		21,365	20,132	
																	H26	177,171		0	177,171	
																	H27	46,700	40,306	3,435	83,571	
																	H28				0	
																	H29			4,889	▲ 4,889	
																	H30			162,230	▲ 162,230	
																	H31			53,004	▲ 53,004	
																	H32			1,167	▲ 1,167	
累計																265,368	40,306	246,090	59,584			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
146	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業 (前浜地区)	前浜地区	市	市	直接	完了	203,564	25	~	32	H23			0		
																	H24			0		
																	H25	15,000		3,952	11,048	25年8月測量設計発注
																	H26	73,575		8,845	64,730	26年6月測量設計発注
																	H27	38,640	25,458	981	63,117	用地等交渉
																	H28			4,068	▲ 4,068	28年6月測量設計(追加分)発注
																	H29			56,090	▲ 56,090	30年3月集落道整備工事完了
																	H30			345	▲ 345	30年10月測量設計発注
																	H31			182	▲ 182	
																	H32			29,933	▲ 29,933	R2年12月事業完了
																	累計	127,215	25,458	104,396	48,277	
147	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業 (松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	242,594	25	~	32	H23			0		
																	H24			0		
																	H25	21,525		4,160	17,365	25年8月測量設計発注
																	H26	129,494		0	129,494	
																	H27	30,926		0	30,926	
																	H28				0	
																	H29			6,652	▲ 6,652	30年3月1号水産関係用地測量設計完了
																	H30			13,131	▲ 13,131	30年11月1号水産関係用地整備工事一部完了
																	H31			29,555	▲ 29,555	32年2月1号(一部)及び2号水産関係用地整備工事発注
																	H32			▲ 3,910	3,910	R2年8月事業完了
																	累計	181,945	0	49,588	132,357	
148	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	811,203	25	~	32	H23			0		
																	H24			0		
																	H25	63,045		13,454	49,591	25年10月測量設計発注
																	H26	294,939		27,278	267,661	26年6月測量設計発注, 27年2月~用地買収
																	H27	284,655	▲ 34,238	184,899	65,518	28年3月水産関係用地整備工事発注
																	H28	18,262	▲ 18,262	5,318	▲ 5,318	28年4月水産関係用地(要害)整備工事発注
																	H29			143,615	▲ 143,615	29年10月3号集落道整備工事発注
																	H30			18,802	▲ 18,802	30年9月1号避難路等整備工事発注
																	H31			79,312	▲ 79,312	31年5月2号水産関係用地外整備工事発注、32年3月完了
																	H32			▲ 1,993	1,993	R2年12月事業完了
																	累計	660,901	▲ 52,500	470,685	137,716	
149	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	完了	242,960	25	~	31	H23			0		
																	H24			0		
																	H25	19,215		12,958	6,257	25年10月測量設計発注
																	H26	127,572		0	127,572	
																	H27	35,433		38,365	▲ 2,932	28年3月集会施設用地外整備工事完了
																	H28			11,371	▲ 11,371	28年6月集落道等測量設計発注
																	H29				0	30年3月1号集落道測量設計完了
																	H30			40,789	▲ 40,789	31年3月1号集落道等整備工事発注
																	H31			5,262	▲ 5,262	32年3月1号集落道等整備工事完了
																	H32				0	
																	累計	182,220	0	108,745	73,475	
150	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災 機能強化事業 (日門・前浜地区)	日門・前浜地区	市	市	直接	完了	247,930	25	~	32	H23			0		
																	H24			0		
																	H25	14,557		6,621	7,936	25年10月測量設計発注
																	H26	100,623		28,777	71,846	26年6月測量設計発注, 26年10月~用地買収, 27年2月~工事発注
																	H27	70,766		5,217	65,549	28年3月集会施設用地舗装工事完了
																	H28			73,083	▲ 73,083	29年2月集落道整備工事発注
																	H29			4,812	▲ 4,812	30年3月2号集落道整備工事完了
																	H30			2,058	▲ 2,058	30年4月測量設計発注
																	H31			19,563	▲ 19,563	32年3月1号集落道整備工事発注
																	H32			264	▲ 264	R3年1月事業完了
																	累計	185,946	0	140,395	45,551	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
151	C	-	5	-	18	-	漁業集落防災 機能強化事業 (赤牛・大沢地 区)	赤牛・大 沢地区	市	市	直接	完了	332,708	25	～	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	62,220		28,716	33,504	25年8月測量設計発注
																	H26	212,027	▲ 24,717	13,246	174,064	26年7月橋梁設計発注
																	H27	65,283	▲ 65,283	29,913	▲ 29,913	28年3月集会施設用地整備工事完了
																	H28			52,829	▲ 52,829	28年9月3号集落道整備工事発注
																	H29			52,435	▲ 52,435	29年6月3号集落道整備工事完了
																	H30			55,843	▲ 55,843	30年4月1・2号集落道整備工事
																	H31			3,842	▲ 3,842	31年9月避難路整備工事発注
																	H32			696	▲ 696	R3年1月事業完了
																	累計	339,530	▲ 90,000	237,520	12,010	
152	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災 機能強化事業 (蔵内地区)	蔵内地区	市	市	直接	完了	398,530	25	～	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	32,220		13,422	18,798	25年8月測量設計発注
																	H26	162,603		4,913	157,690	26年6月測量設計発注
																	H27	76,447	27,626	7,466	96,607	27年9月物件調査補償業務発注
																	H28			23,222	▲ 23,222	28年7月水産関係用地整備工事発注
																	H29			33,943	▲ 33,943	30年3月集落道測量設計完了
																	H30			38,900	▲ 38,900	30年4月1号集落道等整備工事
																	H31			456	▲ 456	31年8月1号集落道等整備工事完了
																	H32				0	
																	累計	271,270	27,626	122,322	176,574	
177	C	-	5	-	20	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大浦・小々汐 地区)	大浦・ 小々汐地 区	市	市	直接	完了	60,693	26	～	30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	15,726		6,486	9,240	26年6月測量設計発注
																	H27	74,793	▲ 45,000	32,851	▲ 3,058	用地等交渉
																	H28			127	▲ 127	29年3月水産関係用地整備工事完了
																	H29				0	
																	H30			109	▲ 109	31年3月用地取得完了
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	90,519	▲ 45,000	39,573	5,946	
178	C	-	5	-	21	-	漁業集落防災 機能強化事業 (鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	完了	593,833	26	～	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	46,224		26,030	20,194	26年6月測量設計発注
																	H27	333,430		100,939	232,491	27年8月水産関係用地測量設計発注
																	H28	38,961	26,758	1,962	63,757	28年8月水産関係用地整備工事発注
																	H29			252,009	▲ 252,009	29年8月1号集落道・避難路工事完了
																	H30			1,645	▲ 1,645	30年4月2号集落道整備工事
																	H31			33,554	▲ 33,554	31年6月水産関係用地整備工事発注
																	H32			▲ 247	247	R2年7月事業完了
																	累計	418,615	26,758	415,892	29,481	
179	C	-	7	-	2	-	小泉川さけふ 化施設整備事 業	小泉地区	市	市	直接	完了	48,191	26	～	27	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	2,268		1,984	284	H26.12月実施設計完了
																	H27	33,875		28,698	5,177	H27.10月管理棟建築工事完成
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	36,143	0	30,682	5,461	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	26	29	26	30																		
180	C	-	7	-	3	-	漁業用燃油施設整備事業	朝日町地区	市	市	直接	廃止	0	26	~	29	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	112,500	▲ 112,500	0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	112,500	▲ 112,500	0	0																		
192	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(階上・大谷地区効果促進事業)	階上・大谷地区	市	市	直接	完了	38,958	26	~	30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	2,320		761	1,559	システムネギ苗箱、土詰播種一貫機、動力噴霧機、動力散布機発注
																	H27	13,261		1,833	11,428	動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機、鉄メッシュコンテナ等発注
																	H28			1,477	▲ 1,477	乗用ネギ管理機等
																	H29			3,727	▲ 3,727	野菜結束機、ネギ運搬用ネット等発注
																	H30			474	▲ 474	ネギ管理機、動力散布機、ホイールカッター
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	15,581	0	8,272	7,309																		
196	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(階上・大谷地区)	階上・大谷地区	県	市	間接	完了	1,011,051	26	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	246,937		33,279	213,658	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注
																	H27	624,668		117,872	506,796	育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動播種機、スチーム発芽器、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注
																	H28			101,596	▲ 101,596	育苗用パイプハウス、農業用トラクター、ブームスプレーヤ、乗用ネギ管理機等、給水設備工事、穀物乾燥調製施設
																	H29			221,005	▲ 221,005	ネギ収穫機、フォークリフト、育苗用パイプハウス、トラクター等発注
																	H30			277,540	▲ 277,540	穀物乾燥調製施設、いちご栽培棟プラント設備、全自動ネギ結束機等
																	H31		▲ 109,944	6,944	▲ 116,888	
																	H32		▲ 3,373		▲ 3,373	
累計	871,605	▲ 113,317	758,236	52																		
197	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(気仙沼漁港環境整備事業)	気仙沼	県	県	直接	完了	797,700	26	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	412,500		11,480	401,020	H27.2予備及び詳細設計業務契約済み
																	H27	13,275		3,144	10,131	
																	H28			372,600	▲ 372,600	H29.3工事契約
																	H29	22,500			22,500	全体計画のうち約40%が完成済みであり、平成31年3月に完成予定。
																	H30	90,000		1,282	88,718	
																	H31		60,000		60,000	
																	H32			58,648	▲ 58,648	
累計	538,275	60,000	447,154	151,121																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
198	C	-	7	-	4	-	漁業用施設整備事業(唐桑地区・大島地区)	唐桑地区・大島地区	市	市	直接	完了	244,427	26	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	15,000		6,763	8,237	27年2月測量設計業務委託発注
																	H27	54,787		3,348	51,439	28年1月工事設計書作成業務委託発注
																	H28	95,773		40,816	54,957	28年度工事30年6月工事1件完成
																	H29	16,755		132,568	▲ 115,813	29年度工事2件完成
																	H30			▲ 1,180	1,180	
																	H31		1,004	1,004	0	
																	H32				0	
																	累計	182,315	1,004	183,319	0	
203	◆C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区・効果促進事業)	小泉地区	市	市	直接	完了	5,578	27	~	30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	2,231		1,245	986	動力噴霧機、畦畔草刈機、育苗箱等発注
																	H28			249	▲ 249	コンバイン等
																	H29			0	0	
																	H30			668	▲ 668	自走式法面草刈機、管理機、播種機、甘藷洗浄機
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	2,231	0	2,162	69	
209	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区)	小泉地区外2地区	県	市	間接	完了	461,235	27	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	346,941		27,823	319,118	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注
																	H28			205,515	▲ 205,515	農業用機械格納庫、穀物乾燥調製施設、プラント設備工事、給水管敷設工事
																	H29			70	▲ 70	穀物乾燥調製施設付帯工事外
																	H30			76,417	▲ 76,417	トラクター、動力噴霧機(自走式)、野菜栽培用パイプハウス等発注
																	H31			36,099	▲ 36,099	
																	H32		▲ 1,015		▲ 1,015	
																	累計	346,941	▲ 1,015	345,924	2	
213	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能強化事業(土台磯漁港船揚場施設整備事業)	市内漁港(本土)	市	市	直接	完了	71,462	28	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	10,881		5,528	5,353	28年8月測量設計業務委託発注(30年3月変更契約, 30年7月完了)
																	H29	42,714			42,714	
																	H30			46,575	▲ 46,575	30年10月発注者支援業務発注, 30年11月工事発注(31年11月完成予定)
																	H31			▲ 340	340	31年11月業務完了(31年10月増額変更契約), 31年11月工事完成(31年11月減額変更契約)
																	H32				0	
																	累計	53,595	0	51,763	1,832	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	C	-	5	-	10	-								28	~							31	
215	◆	C	-	5	-	10	-	1	漁業集落防災機能強化事業(宿舞根地区水産関係用地関連事業)	宿舞根地区	市	市	直接	完了	15,098	28	~	31	H23				0	他事業との調整中 他事業との調整中 30年5月工事発注(31年10月完成予定) 32年3月工事完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28	6,039			6,039	
																			H29	6,039			6,039	
																			H30			11,792	▲ 11,792	
																			H31			170	▲ 170	
																			H32				0	
																			累計	12,078	0	11,962	116	
																			217	◆	C	-	5	
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29	463,246		405,285	57,961																				
H30	376,393	296,548	371,321	301,620																				
H31			346,456	▲ 346,456																				
H32				0																				
累計	839,639	296,548	1,123,062	13,125																				
218	◆	C	-	7	-	1	-	1	気仙沼市魚市場高度衛生化対応設備整備事業	気仙沼魚市場	市	市	直接	完了	358,090	29	~	30						H23
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29	143,236		0	143,236	
																			H30			105,069	▲ 105,069	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	143,236	0	105,069	38,167	
																			219	◆	C	-	1	-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29	41,360		39,519	1,841																				
H30	84,880	95,286		180,166																				
H31			181,072	▲ 181,072																				
H32				0																				
累計	126,240	95,286	220,591	935																				
251		C	-	6	-	4	-	-	漁港施設地盤隆起対策事業	気仙沼市	市	市	直接	完了	382,515	32	~	32						
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32		286,886	188,326	98,560	
																			累計	0	286,886	188,326	98,560	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	7,044,150	0	941,525	6,102,625	
										H25	12,012,897	0	13,562,123	▲ 1,549,226	
										H26	14,619,677	▲ 292,682	5,531,572	8,795,423	
										H27	2,483,547	▲ 203,330	8,817,685	▲ 6,537,468	
										H28	231,823	8,496	1,072,813	▲ 832,494	
										H29	740,485	95,682	1,841,519	▲ 1,005,352	
										H30	461,273	391,834	2,186,454	▲ 1,333,347	
										H31	0	▲ 286,886	1,338,109	▲ 1,624,995	
										H32	0	286,886	684,929	▲ 398,043	
								53,205,911	市町村交付分 計		37,593,852	0	35,976,729	1,617,123	
										H23	24,800	0	0	24,800	
										H24	154,710	0	84,438	70,272	
										H25	522,242	0	419,660	102,582	
										H26	2,788,292	0	1,237,940	1,550,352	
										H27	1,030,879	0	808,991	221,888	
										H28	508,320	0	1,176,447	▲ 668,127	
										H29	249,915	0	748,087	▲ 498,172	
										H30	337,500	7,500	576,138	▲ 231,138	
										H31	0	▲ 49,944	141,261	▲ 191,205	
										H32	0	47,129	269,477	▲ 222,348	
								7,476,875	都道府県交付分 計		5,616,658	4,685	5,462,439	158,904	
										H23	24,800	0	0	24,800	
										H24	7,198,860	0	1,025,963	6,172,897	
										H25	12,535,139	0	13,981,783	▲ 1,446,644	
										H26	17,407,969	▲ 292,682	6,769,512	10,345,775	
										H27	3,514,426	▲ 203,330	9,626,676	▲ 6,315,580	
										H28	740,143	8,496	2,249,260	▲ 1,500,621	
										H29	990,400	95,682	2,589,606	▲ 1,503,524	
										H30	798,773	399,334	2,762,592	▲ 1,564,485	
										H31	0	▲ 336,830	1,479,370	▲ 1,816,200	
										H32	0	334,015	954,406	▲ 620,391	
								60,682,786	合計		43,210,510	4,685	41,439,168	1,776,027	

(様式2D)

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	1	2	3	4	5	6								23	32																								
2	D	-	1	-	1	-	道路整備事業(幸町南が丘線)	幸町南が丘線	市	市	直接	完了	319,914	23	~	32	H23	8,000		0	8,000	24年9月測量設計・用地測量業務発注																	
																	H24	16,000		14,739	1,261																		
																	H25	272,000		▲ 5,074	277,074	26年3月測量設計・用地測量完了																	
																	H26	44,000		11,534	32,466	27年1月測量設計地質調査発注																	
																	H27			▲ 1,305	1,305	27年11月土地評価業務完了																	
																	H28			947	▲ 947	28年11月用地取得・支障移転完了																	
																	H29			0	0																		
																	H30			82,352	▲ 82,352	30年9月道路改良工事発注																	
																	H31		▲ 84,068	101,070	▲ 185,138	R1年10月道路改良工事発注																	
																	H32			19,299	▲ 19,299	R3年3月完了																	
																	累計	340,000	▲ 84,068	223,562	32,370																		
																	3	◆	D	-	1	-	1	街路防犯灯整備事業	本町宮口 下線外気 仙沼地区 内市道沿 道	市	市	直接	完了	23,172	24	~	24	H23			0	0	24年8月着工、25年2月完了
																																		H24	24,000		18,537	5,463	
H25			0	0																																			
H26			0	0																																			
H27			0	0																																			
H28			0	0																																			
H29			0	0																																			
H30		▲ 5,463		▲ 5,463																																			
H31			0	0																																			
H32			0	0																																			
累計	24,000	▲ 5,463	18,537	0																																			
4	D	-	1	-	2	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大沢A地区)	大沢地区 (唐桑町)	市	市	直接	完了	397,598	23	~	32																		H23	6,680		0	6,680	24年6月測量設計発注。
																																		H24	33,440		6,502	26,938	
																	H25	130,576	95,298	76,205	149,669	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得13件契約																	
																	H26	14,972	36,903	64,390	▲ 12,515	物件補償1件契約																	
																	H27			75,472	▲ 75,472	28年3月造成工事完了																	
																	H28			0	0																		
																	H29		208	191	17	30年3月道路台帳整備業務契約																	
																	H30			0	0																		
																	H31			87,280	▲ 87,280	31年8月道路改良工事発注																	
																	H32			2,606	▲ 2,606																		
																	累計	185,668	132,409	312,646	5,431																		
																	5	D	-	1	-	3	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大沢B地区)	大沢地区 (唐桑町)	市	市	直接	完了	41,646	23	~	30	H23	520		0	520	24年6月測量設計発注
																																		H24	2,560		1,842	718	
H25	21,536		18,471	3,065	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得8件契約																																		
H26	2,422	6,198	6,724	1,896	用地取得1件契約																																		
H27			6,197	▲ 6,197	28年3月造成工事完了																																		
H28			0	0																																			
H29		80	49	31	30年3月道路台帳整備業務契約																																		
H30			0	0																																			
H31			0	0																																			
H32			0	0																																			
累計	27,038	6,278	33,283	33																																			
6	D	-	1	-	4	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(舞根2区)	舞根2区	市	市	直接	完了	303,264	23	~	30																		H23	10,120		0	10,120	25年2月測量設計発注
																																		H24	50,000		16,893	33,107	
																	H25	30,360		39,738	▲ 9,378	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得16件契約																	
																	H26	31,271	120,700	65,119	86,852																		
																	H27			120,699	▲ 120,699	28年3月造成工事完了																	
																	H28			0	0																		
																	H29		160	141	19	30年3月道路台帳整備業務契約																	
																	H30			0	0																		
																	H31			0	0																		
																	H32			0	0																		
																	累計	121,751	120,860	242,590	21																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	9,671,124	23	～	31	H23	196,875		0	196,875	24年8月調査測量発注 25年9月実施設計業務発注、25年9月用地造成工事発注 26年4月測量設計発注、造成工事継続中、26年6月水道工事発注、用地取得 27年11月測量設計発注、造成工事継続中、27年7月・12月建物譲渡契約締結 28年12月案内看板設置委託等発注 29年7月防風フェンス設置工事等発注
																	H24	153,125		87,171	65,954	
																	H25	1,110,716		1,472,172	▲ 361,456	
																	H26	2,195,829		2,581,123	▲ 385,294	
																	H27	3,567,200		4,185,533	▲ 618,333	
																	H28	3,076,034		10,193	3,065,841	
																	H29		▲ 999,950	76,521	▲ 1,076,471	
																	H30		▲ 837,596		▲ 837,596	
																	H31			7,164	▲ 7,164	
																	H32				0	
																	累計	10,299,779	▲ 1,837,546	8,419,877	42,356	
																	8	◆	D	-	4	
H24			23,740	▲ 23,740																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	23,745	0	23,740	5																		
9	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	浸水区域	市	市	直接	完了	2,820,204	24	～	32						H23
																	H24	546,525		524,834	21,691	
																	H25	861,525		453,549	407,976	
																	H26	268,917		271,051	▲ 2,134	
																	H27	327,525		144,228	183,297	
																	H28			188,834	▲ 188,834	
																	H29			42,780	▲ 42,780	
																	H30			17,364	▲ 17,364	
																	H31			67,506	▲ 67,506	
																	H32	110,661		44,157	66,504	
																	累計	2,115,153	0	1,754,303	360,850	
																	10	D	-	15	-	1
H24	2,175,000	▲ 15,000	52,561	2,107,439																		
H25	4,845,178		6,259,347	▲ 1,414,169																		
H26	967,890		296,281	671,609																		
H27			348,462	▲ 348,462																		
H28			177,641	▲ 177,641																		
H29		▲ 372,601	15,753	▲ 388,354																		
H30		▲ 375,000	6,555	▲ 381,555																		
H31		▲ 9,000	108,598	▲ 117,598																		
H32			17,079	▲ 17,079																		
累計	8,063,068	▲ 771,601	7,282,277	9,190																		
11	D	-	17	-	1	-	鹿折地区都市再生事業計画案作成事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	242,409	23	～	25						
																	H24	95,250		261,876	▲ 166,626	
																	H25		▲ 9,894	▲ 80,070	70,176	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 99,300		▲ 99,300	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	291,000	▲ 109,194	181,806	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	D	-	17	-	2	魚町・南町地区都市再生事業計画案作成事業	魚町・南町地区	市	市	直接	完了	127,126	24	~	26	H23				0	24年9月測量業務契約、24年10月土質調査業務契約、24年10月土地区画整理事業検討業務契約 25年5月計画等作成業務契約、25年11月意向調査等業務契約、26年3月先行買取用地測量業務契約
																H24	85,500		15,922	69,578	
																H25		9,894	79,142	▲ 69,248	
																H26			278	▲ 278	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 52		▲ 52	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	85,500	9,842	95,342	0	
																13	D	-	17	-	
H24	69,750		172,057	▲ 102,307																	
H25			▲ 53,478	53,478																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29		▲ 153,990		▲ 153,990																	
H30		▲ 57,431		▲ 57,431																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	330,000	▲ 211,421	118,579	0																	
14	D	-	20	-	1	被災地における復興まちづくり総合支援事業	被災市街地	市	市	直接	完了	79,065	23	~	26						H23
																H24	22,500		59,298	▲ 36,798	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 702		▲ 702	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	60,000	▲ 702	59,298	0	
																15	D	-	20	-	2
H24	15,000		10,867	4,133																	
H25			▲ 561	561																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30		▲ 4,695	▲ 1	▲ 4,694																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	15,000	▲ 4,695	10,305	0																	
16	D	-	23	-	1	防災集団移転促進事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	完了	1,606,164	23	~	32						
																H24	132,825		18,074	114,751	
																H25	269,255		333,759	▲ 64,504	
																H26	698,982	138,938	808,232	29,688	
																H27			86,832	▲ 86,832	
																H28			48,330	▲ 48,330	
																H29		98,078	46,267	51,811	
																H30			22,049	▲ 22,049	
																H31			5,031	▲ 5,031	
																H32			12,821	▲ 12,821	
																累計	1,168,375	237,016	1,381,395	23,996	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
17	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(大沢B地区)	大沢地区 (唐桑町)	市	市	直接	継続	456,639	23	~	33	H23	40,591		0	40,591	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注 ~25年7月測量設計業務、~26年3月土地評価等業務、25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度未完了予定) 用地取得15件契約 26年5月水道工事発注 28年3月工事完了、利子補給7件 利子補給5件 利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約 30年8月付帯工事発注 埋蔵文化財調査、利子補給1件
																	H24	74,550		41,203	33,347	
																	H25	162,365	▲ 309,587	129,155	▲ 276,377	
																	H26	431,633		102,835	328,798	
																	H27			43,954	▲ 43,954	
																	H28			16,215	▲ 16,215	
																	H29			8,347	▲ 8,347	
																	H30			14,932	▲ 14,932	
																	H31			6,092	▲ 6,092	
																	H32			15,478	▲ 15,478	
																	累計	709,139	▲ 309,587	378,211	21,341	
																	18	D	-	23	-	
H24	25,987		30,520	▲ 4,533																		
H25	222,985	▲ 356,481	158,067	▲ 291,563																		
H26	609,333		311,568	297,765																		
H27			68,683	▲ 68,683																		
H28			14,182	▲ 14,182																		
H29			2,053	▲ 2,053																		
H30			7,582	▲ 7,582																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	968,458	▲ 356,481	592,655	19,322																		
19	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業個別計画策定事業	只越地区 ほか45地区	市	市	直接	完了	403,197	24	~	26						H23
																	H24	403,172		298,540	104,632	
																	H25			3,780	▲ 3,780	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	403,172	▲ 100,774	302,320	78	
																	23	D	-	1	-	1
H24	1,162,500		45,303	1,117,197																		
H25	775,000		599,165	175,835																		
H26	218,550		846,623	▲ 628,073																		
H27	0		623,912	▲ 623,912																		
H28	0		27,991	▲ 27,991																		
H29				0																		
H30		▲ 27,006		▲ 27,006																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	2,170,000	▲ 27,006	2,142,994	0																		
24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	片浜鹿折 線	県	県	直接	完了	210,224	23	~	31						
																	H24	0		7,750	▲ 7,750	
																	H25	228,625		800	227,825	
																	H26	89,125		212,450	▲ 123,325	
																	H27	0		▲ 96,953	96,953	
																	H28			19,460	▲ 19,460	
																	H29			797	▲ 797	
																	H30			18,752	▲ 18,752	
																	H31		▲ 143,375	▲ 133	▲ 143,242	
																	H32		▲ 19,202		▲ 19,202	
																	累計	325,500	▲ 162,577	162,923	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D-1-5-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	完了	855,702	24 ~ 30	H23				0	24年10月土地評価等業務発注
										H24	39,552		2,480	37,072	
										H25	194,760	▲ 13,748	117,086	63,926	~26年3月土地評価等業務、25年5月~26年3月用地測量設計、25年9月造成工事発注、用地取得9件契約
										H26	160,247		142,587	17,660	26年5月二次造成工事発注
										H27	40,064	263,684	300,370	3,378	
										H28			121,638	▲ 121,638	29年3月造成工事完了
										H29			260	▲ 260	30年3月道路台帳整備業務契約
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	434,623	249,936	684,421	138	
26	D-1-6-	防災集団移転に伴う道路整備事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	500,079	24 ~ 30	H23				0	25年2月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
										H24	58,264		10,634	47,630	
										H25	123,122	▲ 34,956	40,908	47,258	25年4月造成工事発注、用地取得12件契約
										H26	126,815		64,386	62,429	26年7月一次造成工事変更契約、二次造成工事変更契約、26年10月二次造成工事変更契約、27年2月一次・二次造成工事変更契約
										H27	126,816		283,334	▲ 156,518	28年3月造成工事完了
										H28			0	0	
										H29			396	▲ 396	30年3月道路台帳整備業務契約
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	435,017	▲ 34,956	399,658	403	
27	D-1-7-	防災集団移転に伴う道路整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	650,533	24 ~ 33	H23				0	24年10月測量設計業務発注
										H24	13,760		8,468	5,292	
										H25	296,000	44,266	25,448	314,818	~26年3月測量設計、25年7月造成工事発注 用地取得6件契約
										H26	166,400		147,372	19,028	26年6月道路改良舗装工事発注、26年10月側溝改良工事発注
										H27			6,939	▲ 6,939	27年5月道路改良工事完了、7月側溝改良工事完了
										H28			4,509	▲ 4,509	28年12月設計業務発注
										H29			25,879	▲ 25,879	29年12月測量設計業務発注、30年2月土地評価業務発注、
										H30			101,203	▲ 101,203	30年5月用地調査等業務発注、6月土地評価業務発注、7月土地評価等業務、補償調査業務、12月道路改良工事発注
										H31			128,796	▲ 128,796	
										H32			44,377	▲ 44,377	R2年8月道路改良工事発注
										累計	476,160	44,266	492,991	27,435	
28	D-1-8-	道路整備事業(金子線)	金子線	市	市	直接	完了	1,750,167	24 ~ 32	H23				0	24年9月測量設計・地質業務発注
										H24	32,000		13,543	18,457	
										H25	198,000		25,169	172,831	25年10月用地測量業務発注、26年3月橋梁詳細設計発注
										H26	544,000		5,917	538,083	H27年3月用地測量、東河川協議及び橋梁設計完了
										H27			267,368	▲ 267,368	27年8月土地評価完了、27年10月用地測量完了、28年3月立木伐採完了、27年8月工事発注
										H28			267,530	▲ 267,530	29年3月下旬工事完了
										H29	394,992	187,645	529,811	52,826	29年6月橋梁上部工発注、29年12月道路改良工事一部完了
										H30		43,496	217,927	▲ 174,431	31年3月上旬工事、道路改良工事完了
										H31			72,486	▲ 72,486	R1.12旧橋撤去工事発注
										H32			▲ 96	96	R2.9月完了
										累計	1,168,992	231,141	1,399,655	478	
29	D-1-9-	街路整備事業(魚市場中谷地線)	魚市場中谷地線	市	市	直接	継続	6,501,051	24 ~ 33	H23				0	24年9月調査設計契約
										H24	41,120		18,480	22,640	
										H25	641,840		2,438,867	▲ 1,797,027	25年5月用地調査等業務・詳細設計業務契約、25年12月道路整備事業契約
										H26	1,832,320		20,352	1,811,968	27年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
										H27	51,920		221,992	▲ 170,072	28年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
										H28	819,200		588,167	231,033	29年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
										H29	443,200		62,638	380,562	30年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
										H30		966,115	837,935	128,180	31年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
										H31			607,200	▲ 607,200	道路工UR委託済、旧橋撤去工事契約
										H32	405,125		▲ 552,077	957,202	道路工・橋梁工UR委託完了、旧橋撤去発注済み
										累計	4,234,725	966,115	4,243,554	957,286	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	D	-	1	-	10	-	街路整備事業(潮見町赤岩五駄鱈線)(旧内の脇老松線)	潮見町赤岩五駄鱈線	市	市	直接	継続	6,642,008	24	~	33	H23			0	24年10月調査設計契約	
																	H24	57,680		43,680	14,000	
																	H25	900,160		55,944	844,216	25年5月詳細設計契約、25年10月用地調査等業務契約
																	H26	2,419,040		27,701	2,391,339	27年3月分までの用地補償完了
																	H27	159,120		1,563,923	▲ 1,404,803	28年3月分までの用地補償完了、橋梁工事契約
																	H28			50,270	▲ 50,270	29年3月分までの用地補償完了、橋梁工事発注済み
																	H29	222,960		254,398	▲ 31,438	30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約、橋梁工事発注済み
																	H30	672,000		1,359,745	▲ 687,745	31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約、橋梁工事発注済み
																	H31	49,012		733,058	▲ 684,046	2年3月分までの用地補償完了、改良工事契約、橋梁工事発注済み
																	H32	683,874	149,760	1,049,832	▲ 216,198	3年3月分までの用地補償完了、旧橋撤去契約、改良工・橋梁工発注済み
累計	5,163,846	149,760	5,138,551	175,055																		
31	D	-	1	-	11	-	街路整備事業(南町魚市場線)(旧釜の前魚市場線)	南町魚市場線	市	市	直接	継続	2,372,861	24	~	33	H23			0	24年10月調査設計契約	
																	H24	45,280		18,228	27,052	
																	H25	902,400		27,708	874,692	25年10月用地調査等業務契約
																	H26	79,360		32,044	47,316	27年3月分までの用地補償完了
																	H27	89,920		27,809	62,111	28年3月分までの用地補償完了
																	H28			61,364	▲ 61,364	29年3月分までの用地補償完了
																	H29		383,882	98,177	285,705	30年3月分までの用地補償完了
																	H30			407,722	▲ 407,722	31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
																	H31			486,398	▲ 486,398	2年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
																	H32		397,446	448,399	▲ 50,953	3年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
累計	1,116,960	781,328	1,607,849	290,439																		
32	D	-	1	-	12	-	街路整備事業(本町宮口下線)	本町宮口下線	市	市	直接	継続	1,239,500	24	~	33	H23			0	24年9月調査設計契約	
																	H24	52,000		10,500	41,500	
																	H25	379,760		17,619	362,141	25年5月用地調査等業務契約、25年8月鑑定評価業務等完了
																	H26	166,640		2,889	163,751	26年11月修正意見書作成委託、27年3月分までの用地補償完了
																	H27	39,200		15,027	24,173	28年3月分までの用地補償完了
																	H28			58,276	▲ 58,276	29年3月分までの用地補償完了
																	H29	165,600	90,640	169,908	86,332	30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
																	H30			330,135	▲ 330,135	31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
																	H31			217,585	▲ 217,585	2年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
																	H32		97,759	68,201	29,558	改良工事発注済み
累計	803,200	188,399	890,140	101,459																		
33	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	完了	760,708	24	~	30	H23			0	24年10月調査測量設計発注	
																	H24	126,769		20,465	106,304	
																	H25	259,469		163,160	96,309	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
																	H26	344,662		472,684	▲ 128,022	26年7月建物譲渡契約
																	H27	161,000		4,435	156,565	27年7月外構工事発注、28年3月造成工事変更契約(清算)
																	H28			317	▲ 317	28年12月案内看板設置委託発注
																	H29		▲ 142,681	4,463	▲ 147,144	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30		▲ 70,000		▲ 70,000	
																	H31		▲ 13,600		▲ 13,600	
																	H32				0	
累計	891,900	▲ 226,281	665,524	95																		
34	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	完了	481,411	24	~	30	H23			0	25年3月調査測量設計発注	
																	H24	89,019		6,694	82,325	
																	H25	219,435		60,818	158,617	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
																	H26	229,775		21,160	208,615	26年6月水道工事発注
																	H27			328,684	▲ 328,684	27年7月建物譲渡契約締結、10月浄化槽設置業務発注
																	H28			808	▲ 808	28年12月造成工事契約変更等
																	H29		▲ 99,995	2,975	▲ 102,970	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30		▲ 10,000		▲ 10,000	
																	H31		▲ 7,000		▲ 7,000	
																	H32				0	
累計	538,229	▲ 116,995	421,139	95																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
35	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	911,531	24	～	30	H23			0	24年10月調査測量設計発注	
																	H24	126,769		14,710	112,059	
																	H25	291,902		149,899	142,003	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
																	H26	344,662		625,076	▲ 280,414	26年7月建物譲渡契約
																	H27	322,437	▲ 204,981	3,937	113,519	27年7月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更契約
																	H28			317	▲ 317	28年12月案内看板設置委託発注
																	H29			3,636	▲ 3,636	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30		▲ 70,000		▲ 70,000	
																	H31		▲ 13,200		▲ 13,200	
																	H32				0	
																	累計	1,085,770	▲ 288,181	797,575	14	
36	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	3,014,393	24	～	30	H23			0	24年10月調査測量設計発注	
																	H24	184,130		35,407	148,723	
																	H25	496,963		1,751,667	▲ 1,254,704	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注
																	H26	1,253,976		459,302	794,674	26年5月配水管布設工事発注、26年9月浄化槽設置工事発注、26年7月建物譲渡契約(第2期)
																	H27	960,352	▲ 195,823	375,059	389,470	27年6月建物譲渡契約(2工区)、27年9月建物譲渡契約(3工区)
																	H28	35,078		5,120	29,958	28年4月敷地確定等業務委託発注
																	H29			15,537	▲ 15,537	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30				0	
																	H31		▲ 97,084	▲ 6,883	▲ 90,201	
																	H32				0	
																	累計	2,930,499	▲ 292,907	2,635,209	2,383	
37	◆	D	-	15	-	1	気仙沼市魚市場背後地環境対策事業	気仙沼市魚市場背後地	市	市	直接	完了	4,410	24	～	24	H23			0	24年10月工事完了	
																	H24	25,600		3,528	22,072	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 22,072		▲ 22,072	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	25,600	▲ 22,072	3,528	0	
38	D	-	20	-	3	-	津波避難計画策定事業	臨海地域	市	市	直接	完了	23,323	24	～	25	H23			0	24年8月24年度分委託業務発注、25年3月24年度委託業務完了	
																	H24	13,500		5,874	7,626	
																	H25	3,992		11,615	▲ 7,623	25年5月25年度分委託業務発注、26年3月25年度委託業務完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	17,492	0	17,489	3	
39	D	-	23	-	5	-	防災集団移転促進事業(梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	完了	717,408	24	～	32	H23			0	24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	80,067		37,285	42,782	
																	H25	209,939	▲ 30,799	79,446	99,694	25年9月一次造成工事発注
																	H26	169,654	152,329	424,183	▲ 102,200	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月集会所建設工事発注
																	H27			39,740	▲ 39,740	利子補給12件
																	H28			30,237	▲ 30,237	29年3月工事完了、利子補給4件
																	H29		46,538	258	46,280	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			7,295	▲ 7,295	30年8月付帯工事発注
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	459,660	168,068	618,444	9,284	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
40	D	-	23	-	6	-	防災集団移転促進事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	完了	1,007,310	24	~	32	H23			0	24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	172,315		68,594	103,721	
																	H25	275,205	▲ 270,566	123,474	▲ 118,835	25年9月一次造成工事発注、用地取得9件契約
																	H26	324,959		120,475	204,484	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月集会所建設工事発注
																	H27	379,481		366,537	12,944	
																	H28			137,912	▲ 137,912	29年3月工事完了、利子補給17件
																	H29			8,756	▲ 8,756	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			6,253	▲ 6,253	30年8月付帯工事発注
																	H31			12,544	▲ 12,544	
																	H32			514	▲ 514	R2年8月残存物撤去業務発注、2月完了
																	累計	1,151,960	▲ 270,566	845,059	36,335	
41	D	-	23	-	7	-	防災集団移転促進事業(登米沢地区)	登米沢地区	市	市	直接	完了	175,422	24	~	31	H23			0	24年8月測量設計発注、24年11月土地評価業務等発注	
																	H24	25,121		25,121	0	
																	H25	45,834	▲ 50,910	45,835	▲ 50,911	25年4月造成工事発注、25年11月水道工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託、用地取得3件契約
																	H26	137,840		62,408	75,432	利子補給3件、27年3月工事完了
																	H27			4,070	▲ 4,070	利子補給1件
																	H28			3,591	▲ 3,591	利子補給1件
																	H29			725	▲ 725	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	H31		▲ 4,392		▲ 4,392	
																	H32				0	
																	累計	208,795	▲ 55,302	141,750	11,743	
42	D	-	23	-	8	-	防災集団移転促進事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	3,854,937	24	~	32	H23			0	24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注	
																	H24	247,311		78,823	168,488	
																	H25	1,019,322	▲ 98,525	463,796	457,001	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託用地取得12件契約
																	H26	653,492		726,468	▲ 72,976	26年5月水道工事発注
																	H27	1,190,729	136,726	1,915,665	▲ 588,210	28年3月造成工事完了、利子補給18件
																	H28			59,108	▲ 59,108	利子補給16件
																	H29		224,011	21,309	202,702	利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			30,311	▲ 30,311	30年8月付帯工事発注
																	H31			3,025	▲ 3,025	
																	H32			5,552	▲ 5,552	利子補給1件
																	累計	3,110,854	262,212	3,304,057	69,009	
43	D	-	23	-	9	-	防災集団移転促進事業(舞根1区)	舞根1区	市	市	直接	完了	1,434,435	24	~	31	H23			0	24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	137,410		55,333	82,077	
																	H25	345,203	▲ 34,390	119,936	190,877	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約
																	H26	93,251		149,190	▲ 55,939	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注
																	H27	117,127	561,904	776,606	▲ 97,575	29年3月造成工事完了
																	H28			134,425	▲ 134,425	利子補給16件
																	H29		34,622	9,496	25,126	利子補給4件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			362	▲ 362	30年8月付帯工事発注
																	H31			1,059	▲ 1,059	
																	H32				0	
																	累計	692,991	562,136	1,246,407	8,720	
44	D	-	23	-	10	-	防災集団移転促進事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	1,874,376	24	~	32	H23			0	24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注	
																	H24	294,171		52,440	241,731	
																	H25	527,675		531,562	▲ 3,887	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託用地取得31件契約
																	H26	491,595		273,955	217,640	26年5月水道工事発注
																	H27	326,635		410,123	▲ 83,488	28年3月造成工事完了、利子補給14件
																	H28			295,876	▲ 295,876	利子補給38件
																	H29			22,616	▲ 22,616	利子補給9件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			44,696	▲ 44,696	30年8月付帯工事発注
																	H31			6,829	▲ 6,829	
																	H32			261	▲ 261	R2年8月残存物撤去業務発注、2月完了
																	累計	1,640,076	0	1,638,358	1,718	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
45	◆	D	-	23	-	10	-	1	階上公民館耐震化事業	階上公民館	市	市	直接	完了	12,304	24	~	26	H23			0	耐震診断(24年10月発注、12月完了)、補強設計(25年1月発注、3月完了) 25年10月工事入札不調、26年1月工事入札不調 26年9月工事請負契約・工事発注。27年3月完成。	
																			H24	5,021		3,277		1,744
																			H25	2,789				2,789
																			H26	4,293		6,566		▲ 2,273
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30		▲ 2,260			▲ 2,260
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	12,103	▲ 2,260	9,843		0
47	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業		市	市	直接	継続	32,889,198	24	~	33	H23			0		
																			H24	8,661,132		134,297		8,526,835
																			H25	2,128,847		1,445,632		683,215
																			H26	1,067,026		5,886,748		▲ 4,819,722
																			H27	8,142,992		4,063,038		4,079,954
																			H28	7,111,353	▲ 800,000	3,939,452		2,371,901
																			H29			3,992,591		▲ 3,992,591
																			H30			2,665,041		▲ 2,665,041
																			H31			2,277,560		▲ 2,277,560
																			H32			1,898,931		▲ 1,898,931
																			累計	27,111,350	▲ 800,000	26,303,290		8,060
49		D	-	1	-	13	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎前浜地区)	松崎前浜地区	市	市	直接	継続	873,618	24	~	33	H23			0	24年12月五駄鱈北沢線測量設計業務発注 ~26年3月測量設計、用地取得 3件契約 26年4月補償説明業務発注、26年9月測量等業務発注 27年6月防集取付け道路部分の造成工事発注 29年3月防集取付け道路部分の造成工事完了 30年1月五駄鱈北沢線改良工事発注 30年11月五駄鱈北沢線改良工事(H30分)発注、 31年2月五駄鱈北沢線改良工事(その2)発注、 31年3月協議資料作成業務発注、 五駄鱈北沢線改良工事(その3)発注、 改良工事、H30分、その2工事完了 R2年5月道路改良工事発注		
																		H24	41,644		17,305		24,339	
																		H25		96,700	2,718		93,982	
																		H26	333,236		35,858		297,378	
																		H27			139,277		▲ 139,277	
																		H28			163,307		▲ 163,307	
																		H29	64,060		101,562		▲ 37,502	
																		H30	134,640		104,181		30,459	
																		H31			16,973		▲ 16,973	
																		H32		28,613	97,764		▲ 69,151	
																		累計	573,580	125,313	678,945		19,948	
50		D	-	1	-	14	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(波路上杉の下地区)	波路上杉の下地区	市	市	直接	完了	122,737	24	~	32	H23			0	25年9月測量設計発注 27年9月土地評価業務発注 物件補償1件契約 用地取得2件、物件補償2件契約 30年10月不動産鑑定業務発注 R2年11月道路改良工事完了		
																		H24	23,696		0		23,696	
																		H25	18,728	33,452	11,504		40,676	
																		H26	22,312		2,195		20,117	
																		H27			0		0	
																		H28			1,928		▲ 1,928	
																		H29			3,764		▲ 3,764	
																		H30			374		▲ 374	
																		H31			64,339		▲ 64,339	
																		H32			14,084		▲ 14,084	
																		累計	64,736	33,452	98,188		0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
51	D	-	1	-	15	防災集団移転に伴う道路整備事業(浪板2区)	浪板2区	市	市	直接	完了	342,385	24	~	30	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																H24	33,163		4,830	28,333	
																H25	106,372	▲ 1,172	38,822	66,378	25年9月造成工事発注、用地取得10件契約
																H26	78,312	57,230	84,639	50,903	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注
																H27			144,730	▲ 144,730	
																H28			487	▲ 487	29年3月造成工事完了
																H29			165	▲ 165	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	217,847	56,058	273,673	232	
																52	D	-	1	-	16
H24	69,148			69,148																	
H25	28,099	▲ 21,497	9,799	▲ 3,197	25年9月測量設計発注																
H26	29,419		55,945	▲ 26,526																	
H27			14,299	▲ 14,299	27年7月土地評価業務発注、28年2月工事発注																
H28			25,126	▲ 25,126	29年3月工事完了																
H29			0	0	29年10月工事完了(その2)																
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	126,666	▲ 21,497	105,169	0																	
53	D	-	1	-	17	防災集団移転に伴う道路整備事業(笹が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	完了	89,517	24	~	32						
																H24	36,514			36,514	
																H25	21,189		5,444	15,745	25年12月造成工事(団地内道路)
																H26	13,909		17,431	▲ 3,522	26年4月補償説明事業発注
																H27			1,275	▲ 1,275	電柱移設1件
																H28			4,939	▲ 4,939	29年3月団地内道路完了
																H29			23	▲ 23	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30				0	
																H31			25,865	▲ 25,865	
																H32				0	
																累計	71,612	0	54,977	16,635	
																54	D	-	1	-	18
H24	27,224		14,361	12,863																	
H25	64,776		12,341	52,435	25年9月造成工事発注																
H26	77,109		102,151	▲ 25,042	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注																
H27	76,616	52,879	162,762	▲ 33,267																	
H28			6,886	▲ 6,886	29年3月工事完了																
H29		160	148	12	30年3月道路台帳整備業務契約																
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	245,725	53,039	298,649	115																	
55	D	-	1	-	19	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	完了	22,082	24	~	31						
																H24	6,795		1,477	5,318	
																H25	26,372		1,604	24,768	25年12月造成工事発注、用地取得3件契約
																H26			13,083	▲ 13,083	用地取得2件契約
																H27			586	▲ 586	電柱移設1件
																H28			756	▲ 756	29年3月工事完了
																H29			55	▲ 55	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			52	▲ 52	30年8月付帯工事発注
																H31				0	
																H32				0	
																累計	33,167	▲ 15,503	17,613	51	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
56	D	-	1	-	20	街路整備事業(潮見町赤岩五駄鱈線第2工区)(旧内の脇老松線第2工区)	潮見町赤岩五駄鱈線第2工区	市	市	直接	継続	701,900	24	~	33	H23				0	25年1月測量設計契約
																H24	30,400		8,400	22,000	
																H25	375,440		▲ 208	375,648	26年3月測量設計完了
																H26	129,360		0	129,360	
																H27	26,320		51,408	▲ 25,088	28年3月分までの用地補償完了
																H28			70,687	▲ 70,687	29年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
																H29			▲ 3,885	3,885	30年3月分までの用地補償完了
																H30			91,023	▲ 91,023	31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
																H31			133,230	▲ 133,230	2年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
																H32			40,903	▲ 40,903	3年3月分までの用地補償完了、改良工事契約済み
																累計	561,520	0	391,558	169,962	
57	D	-	1	-	21	街路整備事業(本町宮口下線3・4工区)	本町宮口下線(3・4工区)	市	市	直接	完了	496,750	24	~	31	H23				0	24年11月測量設計契約
																H24	57,600		20,160	37,440	
																H25	729,280		345,621	383,659	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
																H26	356,480		7,197	349,283	道路工UR委託済、27年3月分までの用地補償完了
																H27	75,040		189	74,851	28年3月分までの用地補償完了、道路工UR委託済
																H28			16,923	▲ 16,923	29年3月分までの用地補償完了、道路工UR委託済
																H29			14,463	▲ 14,463	30年3月分までの用地補償完了、道路工UR委託済
																H30			4,060	▲ 4,060	31年3月分までの用地補償完了、道路工UR委託済
																H31		▲ 663,000	▲ 125,173	▲ 537,827	2年3月分までの用地補償完了、工事完了
																H32		▲ 157,999		▲ 157,999	
																累計	1,218,400	▲ 820,999	283,440	113,961	
58	D	-	1	-	22	街路整備事業(弁天町魚市場線)(旧仲町魚市場線)	弁天町魚市場線	市	市	直接	完了	107,650	24	~	30	H23				0	
																H24	15,200		0	15,200	
																H25	184,880		5,292	179,588	25年6月測量設計契約
																H26	48,520		0	48,520	
																H27	48,520		65,693	▲ 17,173	28年3月分までの用地補償完了、道路工事契約
																H28			14,491	▲ 14,491	道路工契約済み
																H29				0	道路工契約済み
																H30				0	工事完了
																H31		▲ 211,000		▲ 211,000	
																H32				0	
																累計	297,120	▲ 211,000	85,476	644	
59	D	-	1	-	23	街路整備事業(浜港線)	浜港線	市	市	直接	完了	312,500	24	~	31	H23				0	
																H24	16,000		0	16,000	
																H25	164,960		184,348	▲ 19,388	25年9月用地調査等業務契約、25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
																H26	78,560		0	78,560	道路工UR委託済み
																H27	18,480		63,627	▲ 45,147	28年3月分までの用地補償完了、道路工UR委託済み
																H28			1,677	▲ 1,677	29年3月分までの用地補償完了
																H29				0	道路工UR委託済み
																H30				0	道路工UR委託済み
																H31		▲ 28,000	▲ 103,508	75,508	工事完了
																H32				0	
																累計	278,000	▲ 28,000	146,144	103,856	
60	D	-	1	-	24	街路整備事業((仮称)本浜町線)	(仮称)本浜町線	市	市	直接	完了	83,200	24	~	31	H23				0	
																H24	8,800		0	8,800	
																H25	82,480		65,959	16,521	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
																H26	17,640		0	17,640	道路工UR委託済み
																H27	17,640			17,640	28年3月分までの用地補償完了、道路工UR委託済み
																H28				0	道路工UR委託済み
																H29				0	道路工UR委託済み
																H30			▲ 38,987	38,987	道路工UR委託済み
																H31		▲ 60,000	▲ 200	▲ 59,800	工事完了
																H32				0	
																累計	126,560	▲ 60,000	26,772	39,788	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	D - 4 - 6 -	災害公営住宅整備事業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	完了	535,902	24 ~ 30	H23				0	24年12月調査測量設計発注
										H24	84,601		14,321	70,280	
										H25	143,344		66,506	76,838	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
										H26	229,775		378,553	▲ 148,778	26年5月宅地整地等工事発注
										H27	125,194		6,507	118,687	26年12月二次造成変更(浄化槽追加)契約、27年3月建物譲渡契約
										H28			317	▲ 317	27年12月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更
										H29			2,644	▲ 2,644	
										H30		▲ 100,000		▲ 100,000	29年4月敷地確定等業務委託発注
										H31		▲ 14,000		▲ 14,000	
										H32				0	
										累計	582,914	▲ 114,000	468,848	66	
62	D - 17 - 4 -	緊急防災空地整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	155,592	24 ~ 24	H23				0	25年3月用地買収(87筆、7,631.41㎡、155,592,091円)
										H24	340,500		116,694	223,806	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29		▲ 187,645		▲ 187,645	
										H30		▲ 36,160		▲ 36,160	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	340,500	▲ 223,805	116,694	1	
63	D - 17 - 5 -	緊急防災空地整備事業(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	26,280	24 ~ 24	H23				0	25年3月用地買収(5筆、1,047.18㎡、26,279,856円)
										H24	39,750		19,709	20,041	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 20,041		▲ 20,041	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	39,750	▲ 20,041	19,709	0	
64	D - 23 - 11 -	防災集団移転促進事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	完了	674,719	24 ~ 32	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
										H24	183,496		31,531	151,965	
										H25	291,366	▲ 106,954	102,825	81,587	25年9月造成工事発注、用地取得7件契約
										H26	222,470		387,760	▲ 165,290	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注
										H27			25,756	▲ 25,756	利子補給5件
										H28			33,232	▲ 33,232	29年3月工事完了、利子補給5件
										H29			176	▲ 176	30年3月道路台帳整備業務契約
										H30			4,421	▲ 4,421	30年8月付帯工事発注
										H31				0	
										H32				0	
										累計	697,332	▲ 106,954	585,701	4,677	
65	D - 23 - 12 -	防災集団移転促進事業(波路上内田地区)	波路上内田地区	市	市	直接	完了	323,518	24 ~ 31	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
										H24	78,268		19,796	58,472	
										H25	160,387	▲ 52,105	72,375	35,907	25年9月造成工事発注、用地取得6件契約
										H26	101,526		132,195	▲ 30,669	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注
										H27			9,597	▲ 9,597	利子補給1件
										H28			27,006	▲ 27,006	29年3月工事完了、利子補給5件
										H29			5,321	▲ 5,321	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
										H30			112	▲ 112	30年8月付帯工事発注
										H31		▲ 5,000		▲ 5,000	
										H32				0	
										累計	340,181	▲ 57,105	266,402	16,674	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
66	D	-	23	-	13	-	防災集団移転促進事業(松崎前浜地区)	松崎前浜地区	市	市	直接	完了	603,154	24	～	32	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	H24	154,638		31,467	123,171	
																	H25	222,626	▲ 187,104	104,555	▲ 69,033	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約
																	H26	100,405		88,710	11,695	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																	H27	237,193		241,533	▲ 4,340	電柱移設1件、利子補給5件
																	H28			23,371	▲ 23,371	29年3月工事完了、利子補給4件
																	H29			8,572	▲ 8,572	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			4,084	▲ 4,084	30年8月付帯工事発注
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	714,862	▲ 187,104	502,292	25,466	
67	D	-	23	-	14	-	防災集団移転促進事業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	完了	824,602	24	～	32	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	H24	71,452		42,921	28,531	
																	H25	120,146	▲ 44,754	99,270	▲ 23,878	25年9月造成工事発注、用地取得14件契約
																	H26	574,681		469,129	105,552	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注
																	H27			52,071	▲ 52,071	電柱移設1件
																	H28			28,323	▲ 28,323	29年3月工事完了、利子補給5件
																	H29			5,022	▲ 5,022	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			8,196	▲ 8,196	30年8月付帯工事発注
																	H31			701	▲ 701	
																	H32			4,384	▲ 4,384	R2年8月残存物撤去業務発注、2月完了
																	累計	766,279	▲ 44,754	710,017	11,508	
68	D	-	23	-	15	-	防災集団移転促進事業(波路上杉の下地区)	波路上杉の下地区	市	市	直接	完了	152,000	24	～	31	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	H24	32,725		18,865	13,860	
																	H25	37,975		46,690	▲ 8,715	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
																	H26	36,039	18,300	56,243	▲ 1,904	26年7月水道工事
																	H27			277	▲ 277	利子補給3件
																	H28			2,552	▲ 2,552	29年3月工事完了、利子補給1件
																	H29		7,959	168	7,791	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	106,739	26,259	124,795	8,203	
69	D	-	23	-	16	-	防災集団移転促進事業(浪板2区)	浪板2区	市	市	直接	完了	574,972	24	～	31	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	H24	199,281		42,562	156,719	
																	H25	405,589	▲ 241,274	118,186	46,129	25年9月造成工事発注、用地取得12件契約
																	H26	54,729		124,427	▲ 69,698	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																	H27	111,195		95,063	16,132	電柱移設1件
																	H28			68,373	▲ 68,373	29年3月工事完了、利子補給4件
																	H29			32,752	▲ 32,752	利子補給10件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			12,290	▲ 12,290	30年8月付帯工事発注
																	H31		▲ 26,421	236	▲ 26,657	
																	H32				0	
																	累計	770,794	▲ 267,695	493,889	9,210	
70	D	-	23	-	17	-	防災集団移転促進事業(最知川原地区)	最知川原地区	市	市	直接	完了	288,750	24	～	31	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	H24	57,566		20,247	37,319	
																	H25	78,338		75,787	2,551	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約
																	H26	67,377	44,060	127,446	▲ 16,009	25年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																	H27			0	0	
																	H28			12,887	▲ 12,887	29年3月工事完了、利子補給4件
																	H29		5,313	7,505	▲ 2,192	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	203,281	49,373	243,872	8,782	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
71	D	-	23	-	18	-	防災集団移転促進事業(小々汐地区)	小々汐地区	市	市	直接	完了	335,887	24	~	32	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	H24	123,943		24,714	99,229	
																	H25	112,516	▲ 53,990	50,392	8,134	25年9月造成工事発注、用地取得10件契約 26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事、26年9月集会所建築
																	H26	111,430		153,990	▲ 42,560	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事、26年9月集会所建築
																	H27			31,029	▲ 31,029	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事、26年9月集会所建築
																	H28			6,026	▲ 6,026	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事、26年9月集会所建築
																	H29			5,906	▲ 5,906	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事、26年9月集会所建築
																	H30			5,669	▲ 5,669	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事、26年9月集会所建築
																	H31			59	▲ 59	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事、26年9月集会所建築
																	H32				0	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事、26年9月集会所建築
																	累計	347,889	▲ 53,990	277,785	16,114	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事、26年9月集会所建築
																	72	D	-	23	-	19
H24	40,005			40,005																		
H25	63,980		34,168	29,812	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)																	
H26	211,405		229,089	▲ 17,684	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)																	
H27			22,873	▲ 22,873	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)																	
H28			24,796	▲ 24,796	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)																	
H29		41,967	16,107	25,860	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)																	
H30			4,276	▲ 4,276	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)																	
H31			5,371	▲ 5,371	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)																	
H32				0	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)																	
累計	315,390	41,967	336,680	20,677	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)																	
73	D	-	23	-	20	-	防災集団移転促進事業(大谷向山地区)	大谷向山地区	市	市	直接	完了	223,714	24	~	31						
																	H24	129,710		18,744	110,966	
																	H25	112,595	▲ 153,128	52,768	▲ 93,301	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
																	H26	106,572		77,952	28,620	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
																	H27			24,535	▲ 24,535	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
																	H28			5,213	▲ 5,213	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
																	H29			343	▲ 343	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
																	H30			924	▲ 924	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
																	H31				0	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
																	H32				0	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
																	累計	348,877	▲ 153,128	180,479	15,270	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
																	74	D	-	23	-	21
H24	307,256		47,577	259,679																		
H25	419,895	▲ 466,411	129,387	▲ 175,903	25年9月造成工事発注																	
H26	226,464		177,606	48,858	25年9月造成工事発注																	
H27	481,658		390,765	90,893	25年9月造成工事発注																	
H28			110,210	▲ 110,210	25年9月造成工事発注																	
H29			48,585	▲ 48,585	25年9月造成工事発注																	
H30			33,970	▲ 33,970	25年9月造成工事発注																	
H31		▲ 13,000	3,825	▲ 16,825	25年9月造成工事発注																	
H32				0	25年9月造成工事発注																	
累計	1,435,273	▲ 479,411	941,925	13,937	25年9月造成工事発注																	
75	D	-	23	-	22	-	防災集団移転促進事業(赤岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	完了	100,770	24	~	31						
																	H24	34,501		13,581	20,920	
																	H25	49,026	▲ 31,655	47,452	▲ 30,081	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約
																	H26	36,301		8,692	27,609	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約
																	H27			13,047	▲ 13,047	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約
																	H28			5,314	▲ 5,314	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約
																	H29			24	▲ 24	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約
																	H30				0	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約
																	H31				0	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約
																	H32				0	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約
																	累計	119,828	▲ 31,655	88,110	63	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
76	D	-	23	-	23	防災集団移転促進事業(松崎浦田第二地区)	松崎浦田 第二地区	市	市	直接	完了	237,833	24	~	31	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																H24	56,166		21,443	34,723	
																H25	91,988	▲ 12,605	16,511	62,872	25年9月造成工事発注
																H26	72,553		128,470	▲ 55,917	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月 水道工事発注
																H27			3,447	▲ 3,447	
																H28			32,371	▲ 32,371	29年3月工事完了、利子補給4件
																H29			331	▲ 331	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			387	▲ 387	
																H31			3,927	▲ 3,927	
																H32				0	
																累計	220,707	▲ 12,605	206,887	1,215	
																77	D	-	23	-	24
H24	93,432		25,622	67,810																	
H25	107,318	▲ 51,105	59,044	▲ 2,831	25年9月造成工事発注、用地取得12件契約																
H26	111,851		116,654	▲ 4,803	26年7月水道工事発注																
H27			17,226	▲ 17,226	利子補給6件																
H28			11,821	▲ 11,821	29年3月工事完了、利子補給1件																
H29			1,955	▲ 1,955	30年3月道路台帳整備業務契約																
H30			4,318	▲ 4,318	30年8月付帯工事発注																
H31		▲ 16,000		▲ 16,000																	
H32				0																	
累計	312,601	▲ 67,105	236,640	8,856																	
78	D	-	23	-	25	防災集団移転促進事業(小泉浜地区)	小泉浜地 区	市	市	直接	完了	101,683	24	~	31						
																H24	76,895		16,620	60,275	
																H25	37,935	▲ 71,568	21,648	▲ 55,281	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約
																H26	45,710		24,785	20,925	
																H27			16,950	▲ 16,950	利子補給4件
																H28			1,734	▲ 1,734	29年3月工事完了
																H29			318	▲ 318	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	160,540	▲ 71,568	82,055	6,917	
																79	D	-	23	-	26
H24	60,948		19,323	41,625																	
H25	49,643	▲ 2,758	53,163	▲ 6,278	25年9月造成工事発注、用地取得4件契約																
H26	32,127	22,821	67,026	▲ 12,078	26年7月水道工事発注																
H27			23,404	▲ 23,404	利子補給5件																
H28			2,235	▲ 2,235	29年3月工事完了																
H29		3,418	239	3,179	30年3月道路台帳整備業務契約																
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	142,718	23,481	165,390	809																	
82	D	-	1	-	25	道路整備事業(菖蒲沢線)	菖蒲沢線	市	市	直接	継続	475,346	25	~	33						
																H24				0	
																H25	23,280		6,720	16,560	25年7月測量設計発注
																H26	108,000		415	107,585	27年3月測量設計完了
																H27			45,392	▲ 45,392	27年12月修正設計発注、27年7月土地評価発注、28年2月用 地・補償契約
																H28			1,596	▲ 1,596	修正設計、土地評価継続中
																H29			28,020	▲ 28,020	30年1月修正設計、土地評価完了
																H30		171,048	4,302	166,746	
																H31			137,775	▲ 137,775	R2.3用地取得完了、R1.11道路改良工事発注
																H32		77,948	120,583	▲ 42,635	R2.6、R2.8道路改良工事発注
																累計	131,280	248,996	344,803	35,473	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	25	30																				
83	D	-	1	-	26	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(舞根1地区)	舞根1地区	市	市	直接	完了	588,074	25	~	30	H23				0	24年12月土地評価業務等発注
																	H24				0	
																	H25	231,578	▲ 7,777	76,827	146,974	25年5月測量設計発注、25年9月造成工事発注、用地取得2件契約
																	H26	97,243		365,169	▲ 267,926	26年5月二次造成工事発注
																	H27			0	0	
																	H28		149,414	28,062	121,352	29年3月工事完了
																	H29			177	▲ 177	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	328,821	141,637	470,235	223	
84	D	-	1	-	27	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(鮪立地区)	鮪立地区	市	市	直接	完了	325,937	25	~	30	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	H24				0	
																	H25	158,613		15,074	143,539	25年12月造成工事発注
																	H26	102,056		105,749	▲ 3,693	26年4月補償説明業務
																	H27			579	▲ 579	電柱移設1件
																	H28			138,957	▲ 138,957	29年3月工事完了
																	H29		80	58	22	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	260,669	80	260,417	332	
85	D	-	1	-	28	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	完了	349,574	25	~	30	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	H24				0	
																	H25	186,068	▲ 26,047	39,562	120,459	25年12月造成工事発注
																	H26	119,638		220,536	▲ 100,898	26年4月補償説明業務
																	H27			2,408	▲ 2,408	27年7月伐採業務発注
																	H28			16,753	▲ 16,753	29年3月工事完了
																	H29			286	▲ 286	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	305,706	▲ 26,047	279,545	114	
86	D	-	1	-	29	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原第2地区)	最知川原第2地区	市	市	直接	継続	315,361	25	~	33	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	H24				0	
																	H25	134,404		4,334	130,070	25年8月測量設計業務変更契約
																	H26	58,942		0	58,942	
																	H27	58,942		7,474	51,468	27年10月測量設計業務発注
																	H28			14,189	▲ 14,189	28年11月一部工事発注
																	H29			0	0	29年4月一部工事完了
																	H30			54,038	▲ 54,038	30年8月土地評価等業務発注
																	H31			63,304	▲ 63,304	
																	H32			17,079	▲ 17,079	R2年9月道路改良工事発注
																	累計	252,288	0	160,418	91,870	
87	D	-	1	-	30	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	完了	541,720	25	~	32	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	H24				0	
																	H25	174,761		7,744	167,017	25年8月測量設計業務変更契約
																	H26	71,450		27,593	43,857	26年4月補償説明業務、26年6月立木伐採契約発注、27年3月測量設計業務発注
																	H27	71,451	115,712	271,394	▲ 84,231	28年3月一部道路工事発注
																	H28			59,360	▲ 59,360	29年3月一部工事完了
																	H29			184	▲ 184	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			12,115	▲ 12,115	31年1月排水路工事発注
																	H31			12,943	▲ 12,943	
																	H32			10,923	▲ 10,923	R2年10月道路改良工事完了
																	累計	317,662	115,712	402,256	31,118	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
88	D	-	1	-	31	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(田尻地区)	田尻地区	市	市	直接	完了	74,830	25	~	30	H23				0	26年3月測量設計業務発注 27年8月測量設計発注 28年7月土地評価業務発注 物件補償2件、用地補償1件 30年7月道路改良工事発注、31年3月完了
																	H24				0	
																	H25	49,248		2,552	46,696	
																	H26	26,808		0	26,808	
																	H27	26,808		3,261	23,547	
																	H28			7,929	▲ 7,929	
																	H29			45,350	▲ 45,350	
																	H30				0	
																	H31		▲ 43,000		▲ 43,000	
																	H32				0	
																	累計	102,864	▲ 43,000	59,092	772	
89	D	-	1	-	32	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩杉ノ沢地区)	赤岩杉ノ沢地区	市	市	直接	完了	799,901	25	~	31	H23				0	25年3月測量設計発注 25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注、用地取得20件契約 26年10月測量設計等業務発注 物件補償1件、電柱移設3件 29年3月工事完了 29年7月交差点改良工事発注 30年8月付帯工事発注
																	H24				0	
																	H25	593,636	▲ 56,203	190,875	346,558	
																	H26	133,984	▲ 29,817	97,149	7,018	
																	H27	133,984	▲ 133,984	230,686	▲ 230,686	
																	H28			29,852	▲ 29,852	
																	H29			84,592	▲ 84,592	
																	H30			855	▲ 855	
																	H31		▲ 1,679		▲ 1,679	
																	H32				0	
																	累計	861,604	▲ 221,683	634,009	5,912	
90	D	-	1	-	33	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(鹿折北地区)	鹿折北地区	市	市	直接	完了	188,536	25	~	31	H23				0	25年3月測量設計発注 25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注 26年10月測量設計等業務発注 電柱移設2件 29年3月工事完了 30年3月道路台帳整備業務契約 30年8月付帯工事発注
																	H24				0	
																	H25	51,691		4,207	47,484	
																	H26	52,139		36,882	15,257	
																	H27	52,139	3,859	104,937	▲ 48,939	
																	H28			3,148	▲ 3,148	
																	H29			193	▲ 193	
																	H30			585	▲ 585	
																	H31		▲ 9,000		▲ 9,000	
																	H32				0	
																	累計	155,969	▲ 5,141	149,952	876	
91	D	-	1	-	34	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩牧沢地区)	赤岩牧沢地区	市	市	直接	完了	463,497	25	~	30	H23				0	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約 26年4月伐採業務、測量設計業務発注、26年5月二次造成工事発注 電柱移設1件 29年3月工事完了 30年3月道路台帳整備業務契約
																	H24				0	
																	H25	251,314	▲ 152,603	50,016	48,695	
																	H26	136,388		138,446	▲ 2,058	
																	H27	136,388		172,103	▲ 35,715	
																	H28			9,436	▲ 9,436	
																	H29		▲ 688	426	▲ 1,114	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	524,090	▲ 153,291	370,427	372	
92	D	-	1	-	35	-	街路整備事業(南町魚市場線第2工区)(旧釜の前魚市場線第2工区)	南町魚市場線第2工区	市	市	直接	継続	313,942	25	~	33	H23				0	25年5月測量設計発注、26年3月測量設計完了 H26.4 用地調査等発注、 28年3月分までの用地補償完了 29年3月分までの用地補償完了、 30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約 31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約 2年3月分までの用地補償完了、改良工事契約 3年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
																	H24				0	
																	H25	225,120		5,206	219,914	
																	H26			1,562	▲ 1,562	
																	H27	98,000		2,627	95,373	
																	H28			79,398	▲ 79,398	
																	H29			66,012	▲ 66,012	
																	H30			16,004	▲ 16,004	
																	H31		▲ 71,966	3,076	▲ 75,042	
																	H32			28,160	▲ 28,160	
																	累計	323,120	▲ 71,966	202,045	49,109	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～																					
93	D	-	2	-	1	-	道路整備事業(鹿折地区土地区画整備事業地内)	鹿折地区	市	市	直接	継続	4,706,707	25	～	33	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約(1,986,864千円 完了年度H29) 25年12月道路整備事業追加契約(1,690,265千円) H26.9月議案にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上げ。H26.10 UR委託契約(H26.2契約分)の変更契約 H27.6月議案にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上げ。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約 H28.5月議案にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上げ。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約 H30.2月議案にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上げ。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約 H31.2月議案にUR委託契約(H30.1変更契約)の変更契約に係る議案を上げ。H31.2 UR委託契約(H30.1契約分)の変更契約	
																	H24			1,589,491	▲ 1,589,491		
																	H25	1,201,600			1,201,600		
																	H26	1,350,202	▲ 820,761	759,484	▲ 230,043		
																	H27	587,451	▲ 587,451	258,202	▲ 258,202		
																	H28	634,997		268,827	366,170		
																	H29	560,000		50,034	509,966		
																	H30	696,000	143,325	698,085	141,240		
																	H31			125,353	▲ 125,353		
																	H32			▲ 79,835	79,835		
																	累計	5,030,250	▲ 1,264,887	3,669,641	95,722		
94	D	-	2	-	2	-	道路整備事業(南気仙沼地区土地区画整備事業地内)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	5,133,306	25	～	33	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約(2,118,954千円 完了年度H29) H26.9月議案にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上げ。 H27.6月議案にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上げ。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約 H28.8月議案にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上げ。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約 H30.2月議案にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上げ。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約 H31.2月議案にUR委託契約(H30.1変更契約)の変更契約に係る議案を上げ。H31.2 UR委託契約(H30.1契約分)の変更契約	
																	H24			1,695,163	▲ 1,695,163		
																	H25	525,600			525,600		
																	H26	685,812		468,188	217,624		
																	H27	615,786		0	615,786		
																	H28	336,153	800,000	331,742	804,411		
																	H29	0		468,258	▲ 468,258		
																	H30	560,000	526,820	560,000	526,820		
																	H31			274,657	▲ 274,657		
																	H32	56,472		30,555	25,917		
																	累計	2,779,823	1,326,820	3,828,563	278,080		
95	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅整備事業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	4,527,528	26	～	26	H23				0	24年8月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請 24年10月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約 25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約	
																	H24			96,355	▲ 96,355		
																	H25			3,861,211	▲ 3,861,211		
																	H26	4,161,547			4,161,547		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 170,000	3,228	▲ 173,228		
																	H31		▲ 29,960		▲ 29,960		
																	H32				0		
																	累計	4,161,547	▲ 199,960	3,960,794	793		
96	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅整備事業(気仙沼駅前地区)	気仙沼駅前地区	市	市	直接	完了	7,399,310	24	～	30	H23				0	25年9月測量業務発注、25年5月基本計画検討業務発注 26年11月独立行政法人都市再生機構(UR)と建物譲渡契約 27年9月建物譲渡契約(第Ⅱ期) 給水管撤去工事 施設棟譲渡契約等	
																	H24	305,812			305,812		
																	H25			286,639	▲ 286,639		
																	H26	4,895,896		2,062,149	2,833,747		
																	H27	866,059	▲ 124,129	4,098,861	▲ 3,356,931		
																	H28	703,004	74,009	▲ 3,795	780,808		
																	H29			26,647	▲ 26,647		
																	H30		▲ 200,000	3,816	▲ 203,816		
																	H31		▲ 46,256		▲ 46,256		
																	H32				0		
																	累計	6,770,771	▲ 296,376	6,474,317	78		
97	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅整備事業(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	10,615,928	24	～	30	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請 25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約 26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約 26年10月に25年9月契約の実施契約の費用確定による変更契約(幸町▲5,107,200、内の脇▲12,391,050) 27年3月幸町地区建物譲渡確定契約	
																	H24	455,000			455,000		
																	H25	201,250		9,281,143	▲ 9,079,893		
																	H26	306,250			306,250		
																	H27	8,547,492	▲ 363,841		8,183,651		
																	H28	488,796	▲ 74,009		414,787		
																	H29		▲ 200,000		▲ 200,000		
																	H30		▲ 55,000	7,312	▲ 62,312		
																	H31		▲ 17,000		▲ 17,000		
																	H32				0		
																	累計	9,998,788	▲ 709,850	9,288,455	483		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
98	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	10,457,295	24	~	30	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
																	H24	447,343			447,343	
																	H25	239,531		9,142,890	▲ 8,903,359	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
																	H26	189,875			189,875	26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
																	H27	5,756,427	▲ 274,682	0	5,481,745	26年12月 譲渡契約の変更 鹿折東地区との按分見直し 建築工事着手
																	H28		2,855,637		2,855,637	
																	H29				0	
																	H30		▲ 40,000	6,619	▲ 46,619	
																	H31		▲ 24,000		▲ 24,000	
																	H32				0	
																	累計	6,633,176	2,516,955	9,149,509	622	
																	99	D	-	4	-	11
H24			20,415	▲ 20,415																		
H25	576,373		1,067,599	▲ 491,226	25年10月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注																	
H26	305,000		61,470	243,530	27年3月に造成工事の変更契約(186,119,640円→645,031,080円)																	
H27	1,913,741		1,834,096	79,645	27年12月に戸建・長屋建物譲渡契約締結																	
H28	909,664		22,587	887,077	28年4月敷地確定等業務委託発注																	
H29		▲ 60,800	12,066	▲ 72,866	29年4月敷地確定等業務委託発注																	
H30		▲ 611,201	0	▲ 611,201																		
H31		▲ 14,500		▲ 14,500																		
H32				0																		
累計	3,704,778	▲ 686,501	3,018,233	44																		
100	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅整備事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	完了	1,891,496	25	~	30						
																	H24			15,312	▲ 15,312	
																	H25	674,390		215,430	458,960	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注
																	H26	242,458		83,694	158,764	26年4月補償説明業務発注、26年6月立木伐採業務発注、26年12月水道工事発注
																	H27	1,095,418		1,316,103	▲ 220,685	27年9月建物譲渡契約締結
																	H28	271,492		13,045	258,447	28年4月敷地確定等業務委託発注
																	H29		▲ 599,900	11,404	▲ 611,304	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30		▲ 20,000		▲ 20,000	
																	H31		▲ 8,800		▲ 8,800	
																	H32				0	
																	累計	2,283,758	▲ 628,700	1,654,988	70	
																	101	D	-	4	-	13
H24			21,098	▲ 21,098																		
H25	341,796		389,295	▲ 47,499	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注																	
H26	481,057		516,710	▲ 35,653	26年造成契約変更、26年11月水道工事発注、27年3月建物譲渡契約																	
H27	205,498	▲ 63,263	20,208	122,027	27年8月下町地区建物引受、28年3月街地区建物引受																	
H28			1,424	▲ 1,424																		
H29			3,801	▲ 3,801	29年4月敷地確定等業務委託発注																	
H30				0																		
H31		▲ 12,438		▲ 12,438																		
H32				0																		
累計	1,028,351	▲ 75,701	952,536	114																		
102	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅整備事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	完了	360,575	25	~	30						
																	H24			6,756	▲ 6,756	
																	H25	91,755		280,860	▲ 189,105	25年9月実施設計検討業務発注、25年9月造成工事発注、26年3月気仙沼地域住宅生産者ネットワークと譲渡契約締結
																	H26	228,536		23,890	204,646	26年造成契約変更、26年6月水道工事発注
																	H27	6,212		1,104	5,108	27年7月外構工事発注、27年9月建物引受
																	H28			317	▲ 317	28年4月敷地確定等業務委託発注
																	H29			1,818	▲ 1,818	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30				0	
																	H31		▲ 11,000		▲ 11,000	
																	H32				0	
																	累計	326,503	▲ 11,000	314,745	758	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
103	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅整備事業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	1,264,181	25 ~ 30	H23				0	25年3月調査測量設計発注	
															H24			18,624	▲ 18,624		
															H25	278,468		299,391	▲ 20,923		25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注
															H26	589,050		754,613	▲ 165,563		26年造成契約変更、26年7月用地取得契約、26年11月水道工事発注、27年2月建物譲渡契約
															H27	483,046	▲ 106,703	23,267	353,076		27年12月外構工事発注、28年3月造成工事増額変更98,127千円)
															H28			4,467	▲ 4,467		
															H29		▲ 121,103	5,785	▲ 126,888		29年4月敷地確定等業務委託発注
															H30		▲ 10,000		▲ 10,000		
															H31		▲ 6,600		▲ 6,600		
															H32				0		
															累計	1,350,564	▲ 244,406	1,106,147	11		
104	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅整備事業(唐桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	完了	1,172,059	25 ~ 30	H23				0	25年3月調査測量設計発注	
															H24			17,476	▲ 17,476		
															H25	399,806		563,408	▲ 163,602		25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注
															H26	436,363		18,771	417,592		27年3月に造成工事の変更契約
															H27		204,981	401,518	▲ 196,537		27年12月鶴立地区建物譲渡契約、28年3月明戸地区建物譲渡契約
															H28			20,845	▲ 20,845		28年4月敷地確定等業務委託発注
															H29			3,471	▲ 3,471		29年4月敷地確定等業務委託発注
															H30		▲ 10,000		▲ 10,000		
															H31		▲ 5,600		▲ 5,600		
															H32				0		
															累計	836,169	189,381	1,025,489	61		
105	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	17,694,681	25 ~ 32	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約	
															H24			5,815,640	▲ 5,815,640		(7,754,186千円 完了年度H29)
															H25	1,800,000			1,800,000		
															H26	2,338,647		1,040,512	1,298,135		H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)の変更契約
															H27	1,217,867	1,408,212	0	2,626,079		H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約
															H28	91,426		515,974	▲ 424,548		H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約
															H29	3,075,000		2,559,026	515,974		H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約
															H30	3,174,000	419,424	3,593,424	0		
															H31			▲ 293,481	293,481		R2.1換地処分公告
															H32		▲ 253,566	▲ 12,749	▲ 240,817		R3.2UR委託契約(H31.2契約分)の変更契約(-16998千円)
															累計	11,696,940	1,574,070	13,218,346	52,664		
106	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災市街地復興推進地域低地ゾーン土地利用促進事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	331,663	24 ~ 30	H23				0		
															H24	40,800			40,800		
															H25	222,240		258,768	▲ 36,528		25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工事(その2)契約
															H26			▲ 44,932	44,932		盛土嵩上げ工事(その2)変更契約(▲56,165,400円)
															H27			51,492	▲ 51,492		盛土嵩上げ工事(その3)契約
															H28		2,290		2,290		
															H29				0		
															H30				0		工事完了
															H31				0		
															H32				0		
															累計	263,040	2,290	265,328	2		
107	D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	23,409,659	25 ~ 32	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約	
															H24			5,343,099	▲ 5,343,099		(7,124,132千円 完了年度H29)
															H25	1,575,000			1,575,000		
															H26	1,994,748		1,449,626	545,122		H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)の変更契約
															H27	2,076,790		0	2,076,790		H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約
															H28	1,146,187		2,124,238	▲ 978,051		H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約
															H29	3,000,000		1,875,762	1,124,238		H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約
															H30	3,624,000	3,722,736	6,346,736	1,000,000		
															H31				0		
															H32	417,780		▲ 57,646	475,426		R3.2UR委託契約(H31.2契約分)の変更契約(-76861千円)、R3.1換地処分公告
															累計	13,834,505	3,722,736	17,081,815	475,426		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～																						
108	◆	D	-	17	-	7	-	1	南気仙沼地区被災市街地復興推進地域低 地ゾーン土地利用促進事業	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	2,161,265	24	～	33	H23			0	25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工事(その2)契約 26年5月盛土嵩上げ工事(その3)契約、26年8月盛土嵩上げ工事(その1)変更契約による減額(394,152,300円減)	
																			H24	170,400		0		170,400
																			H25	857,120		1,027,800		▲ 170,680
																			H26	703,782		368,678		335,104
																			H27			▲ 36,009		36,009
																			H28		▲ 2,290	29,505		▲ 31,795
																			H29			36,941		▲ 36,941
																			H30			3,283		▲ 3,283
																			H31			48,023		▲ 48,023
																			H32			11,211		▲ 11,211
																			累計	1,731,302	▲ 2,290	1,489,432		239,580
																			109		D	-		21
H24	30,750		25,987	4,763																				
H25	83,250		79,240	4,010																				
H26	1,815,112		0	1,815,112																				
H27	1,891,125		1,115,066	776,059																				
H28			1,464,020	▲ 1,464,020																				
H29			605,223	▲ 605,223																				
H30			364,500	▲ 364,500																				
H31			47,953	▲ 47,953																				
H32			▲ 3,604	3,604																				
累計	3,820,237	0	3,698,385	121,852																				
110		D	-	23	-	27	-	1	防災集団移転促進事業(鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	完了	342,484	25	～	31					H23	
																			H24			0	0	
																			H25	207,571	▲ 162,248	41,096	4,227	
																			H26	159,885		91,818	68,067	
																			H27	94,463		135,961	▲ 41,498	
																			H28			16,877	▲ 16,877	
																			H29			4,507	▲ 4,507	
																			H30			2,147	▲ 2,147	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	461,919	▲ 162,248	292,406	7,265	
																			111		D	-	23	-
H24			0	0																				
H25	258,493		130,343	128,150																				
H26	237,376		103,951	133,425																				
H27	34,500	702,685	929,117	▲ 191,932																				
H28			98,448	▲ 98,448																				
H29		49,142	10,487	38,655																				
H30			4,492	▲ 4,492																				
H31			490	▲ 490																				
H32				0																				
累計	530,369	751,827	1,277,328	4,868																				
112		D	-	23	-	29	-	1	防災集団移転促進事業(浪板一区)	浪板一区	市	市	直接	完了	868,157	25	～	31						
																			H24			0	0	
																			H25	362,670		78,313	284,357	
																			H26	183,082		220,357	▲ 37,275	
																			H27	49,542	158,676	357,473	▲ 149,255	
																			H28			92,962	▲ 92,962	
																			H29		10,665	3,571	7,094	
																			H30			17	▲ 17	
																			H31		▲ 5,000		▲ 5,000	
																			H32				0	
																			累計	595,294	164,341	752,693	6,942	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	25	31																				
113	D	-	23	-	30	-	防災集団移転促進事業(浪板一忍沢地区)	浪板一忍沢地区	市	市	直接	完了	227,801	25	~	31	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	H24				0	
																	H25	180,564	▲ 62,362	31,022	87,180	25年12月造成工事発注
																	H26	68,148		42,150	25,998	26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注
																	H27	12,973		73,355	▲ 60,382	利子補給1件
																	H28			41,875	▲ 41,875	29年3月工事完了、利子補給6件
																	H29			65	▲ 65	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	261,685	▲ 62,362	188,467	10,856	
114	D	-	23	-	31	-	防災集団移転促進事業(浦の浜地区)	浦の浜地区	市	市	直接	完了	334,082	25	~	32	H23				0	25年8月測量設計発注、25年12月造成工事発注
																	H24				0	
																	H25	90,144		17,203	72,941	26年6月土地評価業務発注
																	H26	21,802		45,093	▲ 23,291	埋蔵文化財発掘調査
																	H27	180,374		62,127	118,247	29年3月造成工事完了、29年1月取付道路工事発注
																	H28			102,957	▲ 102,957	利子補給6件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H29			26,875	▲ 26,875	埋蔵文化財発掘調査
																	H30			9,517	▲ 9,517	
																	H31			7,239	▲ 7,239	
																	H32			3,926	▲ 3,926	埋蔵文化財発掘調査報告書完成
																	累計	292,320	0	274,937	17,383	
115	D	-	23	-	32	-	防災集団移転促進事業(松崎丸森地区)	松崎丸森地区	市	市	直接	完了	133,222	25	~	31	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	H24				0	
																	H25	91,319	▲ 16,478	56,156	18,685	25年12月造成工事発注
																	H26	41,727		34,252	7,475	26年4月補償説明業務、26年11月水道工事発注
																	H27			8,666	▲ 8,666	利子補給4件
																	H28			7,981	▲ 7,981	29年3月工事完了、利子補給1件
																	H29			5	▲ 5	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	133,046	▲ 16,478	107,060	9,508	
116	D	-	23	-	33	-	防災集団移転促進事業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	完了	1,418,802	25	~	31	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	H24				0	
																	H25	925,036	▲ 190,230	393,744	341,062	25年12月造成工事発注
																	H26	165,165		292,581	▲ 127,416	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																	H27	341,480		420,298	▲ 78,818	電柱移設2件
																	H28			56,256	▲ 56,256	29年3月工事完了、利子補給16件
																	H29			34,977	▲ 34,977	利子補給10件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			22,470	▲ 22,470	30年8月付帯工事発注
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,431,681	▲ 190,230	1,220,326	21,125	
117	D	-	23	-	34	-	防災集団移転促進事業(最知川原第2地区)	最知川原第2地区	市	市	直接	完了	554,709	25	~	32	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	H24				0	
																	H25	325,486	▲ 49,897	60,268	215,321	25年12月造成工事発注
																	H26	66,605		117,218	▲ 50,613	26年4月補償説明業務、26年9月伐採業務、26年12月水道工事発注
																	H27	135,949		181,649	▲ 45,700	埋蔵文化財発掘調査
																	H28			97,819	▲ 97,819	29年3月工事完了、利子補給8件
																	H29			9,713	▲ 9,713	利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			326	▲ 326	埋蔵文化財発掘調査
																	H31			3,858	▲ 3,858	
																	H32			7,225	7,225	
																	累計	528,040	▲ 42,672	470,851	14,517	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	25	31	25	31																		
118	D	-	23	-	35	-	防災集団移転促進事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	完了	1,686,332	25	~	32	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	H24				0	
																	H25	1,678,943	▲ 708,534	194,354	776,055	25年12月造成工事発注
																	H26	372,718		500,856	▲ 128,138	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																	H27	763,987		538,502	225,485	埋蔵文化財発掘調査
																	H28			127,850	▲ 127,850	29年3月工事完了、利子補給19件
																	H29		▲ 601,574	55,498	▲ 657,072	利子補給15件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			19,818	▲ 19,818	30年8月付帯工事発注
																	H31		▲ 30,000		▲ 30,000	
																	H32			1,497	▲ 1,497	R2年8月残存物撤去業務発注、2月完了
																	累計	2,815,648	▲ 1,340,108	1,438,375	37,165	
119	D	-	23	-	36	-	防災集団移転促進事業(大谷滝根地区)	大谷滝根地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	31	H23		▲ 110,347		▲ 110,347	
																	H24				0	
																	H25	83,934			83,934	
																	H26	26,413			26,413	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	110,347	▲ 110,347		0	
120	D	-	23	-	37	-	防災集団移転促進事業(津谷大沢地区)	津谷大沢地区	市	市	直接	完了	204,674	25	~	31	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	H24				0	
																	H25	99,381		61,948	37,433	25年12月造成工事発注
																	H26	68,300	2,281	80,787	▲ 10,206	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																	H27			680	▲ 680	利子補給1件
																	H28			22,968	▲ 22,968	29年3月工事完了、利子補給3件
																	H29		9,126	4,973	4,153	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			4,305	▲ 4,305	利子補給1件
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	167,681	11,407	175,661	3,427	
121	D	-	23	-	38	-	防災集団移転促進事業(田尻地区)	田尻地区	市	市	直接	完了	210,143	25	~	31	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	H24				0	
																	H25	215,789	▲ 323,085	16,165	▲ 123,461	25年12月造成工事発注
																	H26	100,926		77,394	23,532	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																	H27	190,244		63,689	126,555	利子補給2件
																	H28			21,232	▲ 21,232	29年3月工事完了、利子補給3件
																	H29			113	▲ 113	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			1,042	▲ 1,042	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	506,959	▲ 323,085	179,635	4,239	
122	D	-	23	-	39	-	防災集団移転促進事業(気仙沼地区)	気仙沼地区	市	市	直接	完了	23,756,505	25	~	32	H23		▲ 92,541		▲ 92,541	25年2月測量設計発注
																	H24				0	
																	H25	18,104,546		7,307,888	10,796,658	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注
																	H26	3,512,694	▲ 171,912	3,950,735	▲ 609,953	移転元地買取、26年10月測量設計等業務発注、26年11月ガス水道工事発注
																	H27	2,455,842	▲ 2,455,842	5,750,316	▲ 5,750,316	移転元地買取、利子補給5件
																	H28			1,600,381	▲ 1,600,381	29年3月工事完了、利子補給105件
																	H29		▲ 530,839	756,388	▲ 1,287,227	利子補給121件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			408,423	▲ 408,423	30年8月付帯工事発注
																	H31		▲ 35,000	83,902	▲ 118,902	
																	H32			79,466	▲ 79,466	利子補給7件
																	累計	24,073,082	▲ 3,286,134	19,937,499	849,449	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
133	D	-	1	-	36	-	防災集団移転促進事業に伴う道路整備事業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	1,098,266	25	~	33	H23		92,541		92,541	
																	H24				0	
																	H25	306,711	194,955	5,846	495,820	25年6月測量設計発注
																	H26	142,202		5,529	136,673	26年11月軟弱地盤解析業務発注
																	H27	142,202		295,974	▲ 153,772	27年9月交差点改良工事発注
																	H28			16,166	▲ 16,166	28年7月土地評価業務発注
																	H29			20,962	▲ 20,962	30年3月交差点改良工事一部完了
																	H30			208,421	▲ 208,421	30年9月道路改良工事発注、10月土地評価業務発注
																	H31			224,061	▲ 224,061	
																	H32			106,437	▲ 106,437	R2年9月道路改良工事発注
																	累計	591,115	287,496	883,396	▲ 4,785	
134	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅整備事業(鹿折東地区)	鹿折東地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	30	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
																	H24				0	
																	H25	356,562			356,562	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
																	H26	81,375			81,375	26年12月譲渡契約の変更、鹿折地区との按分見直し
																	H27	2,417,700	▲ 2,855,637		▲ 437,937	平成28年度にNo.98鹿折地区と合併することとしているため交付金増額予定していた金額がマイナスとなったもの。
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	2,855,637	▲ 2,855,637	0	0	
135	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅整備事業(四反田地区)	四反田地区	市	市	直接	完了	2,268,635	26	~	27	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
																	H24				0	
																	H25			1,983,020	▲ 1,983,020	25年4月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
																	H26	2,151,056			2,151,056	26年5月譲渡契約の変更
																	H27				0	確定契約による減額変更、27年9月建物引受
																	H28				0	
																	H29		▲ 150,000		▲ 150,000	
																	H30			1,295	▲ 1,295	
																	H31		▲ 16,000		▲ 16,000	
																	H32				0	
																	累計	2,151,056	▲ 166,000	1,984,315	741	
136	D	-	4	-	19	-	災害公営住宅整備事業(内湾地区)	内湾地区	市	市	直接	完了	5,846,950	25	~	30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	787,500		15,163	772,337	25年5月整備基本計画検討業務発注、25年9月測量業務発注
																	H26	189,000		395,356	▲ 206,356	26年10月用地取得契約
																	H27	4,725,000		4,166,811	558,189	27年7月南町・魚町・八日町建物譲渡契約、28年3月南町二丁目・入沢(先工区)建物譲渡契約
																	H28			493,103	▲ 493,103	建物譲渡変更契約等
																	H29				0	建物譲渡変更契約等
																	H30		▲ 116,091		▲ 116,091	
																	H31		▲ 469,325		▲ 469,325	
																	H32				0	
																	累計	5,701,500	▲ 585,416	5,070,433	45,651	
137	D	-	23	-	40	-	防災集団移転促進事業(大谷第2地区)	大谷第2地区	市	市	直接	完了	734,451	25	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	534,102	▲ 318,486	99,278	116,338	25年6月測量設計発注、25年8月土地評価業務発注、25年12月造成工事発注
																	H26	145,818		138,695	7,123	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																	H27	281,208		277,491	3,717	電柱移設2件
																	H28			81,153	▲ 81,153	29年3月工事完了、利子補給10件
																	H29			20,904	▲ 20,904	利子補給5件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			4,806	▲ 4,806	
																	H31			5,731	▲ 5,731	
																	H32				0	
																	累計	961,128	▲ 318,486	628,058	14,584	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～																						
139	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	1,546,568	25	～	33	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	981,872		14,760	967,112	
																			H26			664	▲ 664	
																			H27			23,256	▲ 23,256	
																			H28			0	0	
																			H29			41,023	▲ 41,023	
																			H30		▲ 36,548	339,772	▲ 376,320	
																			H31		286,037	66,084	219,953	
																			H32		5,892	299,253	▲ 293,361	
																			累計	981,872	255,381	784,812	452,441	
153		D	-	1	-	37	-		防災集団移転促進事業に伴う道路整備事業(小々汐地区)	小々汐地区	市	市	直接	完了	202,325	25	～	30	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	66,988		20,251	46,737	25年4月測量設計・土地評価業務発注、用地取得8件契約
																			H26	50,414	46,256	139,459	▲ 42,789	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注
																			H27			0	0	
																			H28			1,960	▲ 1,960	29年3月工事完了
																			H29			104	▲ 104	30年3月道路台帳整備業務契約
																			H30				0	
																			H31		▲ 1,800		▲ 1,800	
																			H32				0	
																			累計	117,402	44,456	161,774	84	
154		D	-	4	-	20	-		災害公営住宅整備事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	完了	298,347	25	～	30	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	113,155			113,155	25年9月実施設計検討業務発注
																			H26	254,800		2,587	252,213	26年11月建物実施設計業務発注
																			H27			3,804	▲ 3,804	27年4月支援業務(監督業務)発注
																			H28			250,731	▲ 250,731	28年4月敷地確定等業務委託発注
																			H29			496	▲ 496	29年4月敷地確定等業務委託発注
																			H30			3,348	▲ 3,348	
																			H31		▲ 106,900		▲ 106,900	
																			H32				0	
																			累計	367,955	▲ 106,900	260,966	89	
155	◆	D	-	4	-	20	-	1	災害公営住宅整備事業(宿地区周辺環境整備)	宿地区	市	市	直接	完了	157,760	25	～	30	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	126,208			126,208	
																			H26			23,749	▲ 23,749	26年7月調査測量業務発注
																			H27			0	0	調査測量設計増額変更
																			H28			37,408	▲ 37,408	
																			H29				0	
																			H30			65,051	▲ 65,051	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	126,208	0	126,208	0	
156		D	-	4	-	21	-		災害公営住宅整備事業(大谷山谷地区)	大谷山谷地区	市	市	直接	完了	507,156	25	～	30	H23				0	
																			H24			18,853	▲ 18,853	
																			H25	137,593		189,454	▲ 51,861	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注
																			H26	82,906		10,639	72,267	26年造成工事変更、26年11月水道工事発注
																			H27	287,000	▲ 40,738	217,685	28,577	27年9月建物譲渡契約締結
																			H28			4,514	▲ 4,514	28年4月敷地確定等業務委託発注
																			H29			1,983	▲ 1,983	29年4月敷地確定等業務委託発注
																			H30				0	
																			H31		▲ 23,000		▲ 23,000	
																			H32				0	
																			累計	507,499	▲ 63,738	443,128	633	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
157	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅整備事業(公募買取型)	市街地部	市	市	直接	完了	4,682,590	25	～	31	H23				0	25年11月土地評価等業務発注、26年1月調査測量業務発注 26年9月 用地取得契約(赤岩五駄鱈・切通)26年12月 赤岩五駄鱈地区譲渡契約、 27年6月箱山地区建物譲渡契約、9月切通地区建物譲渡契約、12月九条地区(戸建)建物譲渡契約 28年4月敷地確定等業務委託発注 29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H24		6,747	▲ 6,747		
																	H25	770,000		189,610	580,390	
																	H26	2,760,625		736,553	2,024,072	
																	H27	1,073,921		2,745,965	▲ 1,672,044	
																	H28			417,068	▲ 417,068	
																	H29		▲ 299,950	1,322	▲ 301,272	
																	H30		▲ 200,000		▲ 200,000	
																	H31		▲ 7,331		▲ 7,331	
																	H32				0	
																	累計	4,604,546	▲ 507,281	4,097,265	0	
																	158	◆	D	-	17	
H24				0																		
H25	13,183		14,736	▲ 1,553																		
H26	9,719			9,719																		
H27				0																		
H28			0	0																		
H29			1,149	▲ 1,149																		
H30				0																		
H31		▲ 5,590		▲ 5,590																		
H32				0																		
累計	22,902	▲ 5,590	15,885	1,427																		
159	◆	D	-	17	-	7	都市ガス埋設誘導管撤去事業(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	32,032	25	～	29						H23
																	H24				0	
																	H25	17,573		22,968	▲ 5,395	
																	H26	36,974		0	36,974	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29			928	▲ 928	
																	H30				0	
																	H31		▲ 28,922		▲ 28,922	
																	H32				0	
																	累計	54,547	▲ 28,922	23,896	1,729	
																	160	◆	D	-	4	-
H24				0																		
H25	3,987			3,987																		
H26	13,062		6,480	6,582																		
H27	70,142		53,618	16,524																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31		▲ 27,000		▲ 27,000																		
H32				0																		
累計	87,191	▲ 27,000	60,098	93																		
161	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅長寿命化計画策定事業	気仙沼市内	市	市	直接	完了	9,967	25	～	25						
																	H24				0	
																	H25	4,183		7,939	▲ 3,756	
																	H26	3,790			3,790	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	7,973	0	7,939	34	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								26	27									
162	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	完了	1,750	26	~	27	H23				0	27年7月駐車場整備工事 発注
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	4,800		0	4,800	
																			H27			1,296	▲ 1,296	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31		▲ 3,400		▲ 3,400	
																			H32				0	
																			累計	4,800	▲ 3,400	1,296	104	
																			163	◆	D	-	4	
H24				0																				
H25				0																				
H26	3,200			3,200																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31		▲ 3,200		▲ 3,200																				
H32				0																				
累計	3,200	▲ 3,200	0	0																				
164	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	3,075	26	~	27						H23
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	5,760			5,760	
																			H27			2,419	▲ 2,419	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31		▲ 3,300		▲ 3,300	
																			H32				0	
																			累計	5,760	▲ 3,300	2,419	41	
																			165	◆	D	-	4	-
H24				0																				
H25				0																				
H26	16,800			16,800																				
H27			3,309	▲ 3,309																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31		▲ 13,400		▲ 13,400																				
H32				0																				
累計	16,800	▲ 13,400	3,309	91																				
166	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	廃止	0	26	~	27						
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	3,200			3,200	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31		▲ 3,200		▲ 3,200	
																			H32				0	
																			累計	3,200	▲ 3,200	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～																						
167	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	23,250	26	～	26	H23			0	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と契約 26年11月確定契約	
																			H24			0		
																			H25		18,451	▲ 18,451		
																			H26	84,000	▲ 22,400	61,600		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		▲ 43,000	▲ 43,000		
																			H32			0		
																			累計	84,000	▲ 65,400	18,451		149
																			168	◆	D	-		4
H24			0																					
H25			0																					
H26	5,440		5,440																					
H27			3,478	▲ 3,478																				
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
H31		▲ 1,900	▲ 1,900																					
H32			0																					
累計	5,440	▲ 1,900	3,478	62																				
169	◆	D	-	4	-	14	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	廃止	0	26	～	27					H23	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	2,400		2,400		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		▲ 2,400	▲ 2,400		
																			H32			0		
																			累計	2,400	▲ 2,400	0	0	
																			170	◆	D	-	4	-
H24			0																					
H25			0																					
H26	6,400		6,400																					
H27			2,408	▲ 2,408																				
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
H31		▲ 3,900	▲ 3,900																					
H32			0																					
累計	6,400	▲ 3,900	2,408	92																				
171	◆	D	-	4	-	16	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(唐桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	完了	1,500	26	～	28						
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	5,600		5,600		
																			H27			0		
																			H28			1,123	▲ 1,123	
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		▲ 4,400	▲ 4,400		
																			H32			0		
																			累計	5,600	▲ 4,400	1,123	77	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
172	◆	D	-	4	-	18	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(四反田地区)	四反田地区	市	市	直接	完了	17,300	26	~	28	H23			0	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と契約 26年5月変更契約 27年完了分の事業費確定による差額(▲2,016千円)、28年3月 測量設計発注	
																			H24			0		
																			H25		5,479	▲ 5,479		
																			H26	13,440	22,400	35,840		
																			H27		1,708	▲ 1,708		
																			H28		6,074	▲ 6,074		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		▲ 22,000	▲ 22,000		
																			H32			0		
																			累計	13,440	400	13,261		579
173	◆	D	-	4	-	20	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	完了	4,000	26	~	30	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	3,200		3,200		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		3,133	▲ 3,133		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	3,200	0	3,133		67
174	◆	D	-	4	-	22	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(公募買取型)	市街地部	市	市	直接	完了	21,675	26	~	28	H23			0	27年9月駐車場取得契約締結 28年6月駐車場取得契約締結	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	27,040		2,130		24,910
																			H27			10,578		▲ 10,578
																			H28			4,532		▲ 4,532
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		▲ 9,700	▲ 9,700		
																			H32			0		
																			累計	27,040	▲ 9,700	17,240		100
175		D	-	20	-	4	-		防災行政無線(同報系)整備事業	被災地区	市	市	直接	完了	318,132	26	~	27	H23			0	26.1月調査設計発注。26.7月整備工事発注。27.3月末事業完了。 27.10月整備工事発注。28.3月末事業完了。	
																			H24			0		
																			H25		0	0		
																			H26	170,062		166,598		3,464
																			H27	68,536		71,604		▲ 3,068
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	238,598	0	238,202		396
176	◆	D	-	23	-	39	-	1	盛土材確保対策事業	被災地区	市	市	直接	完了	1,913,290	25	~	32	H23			0	26年3月ストックヤード整備管理業務発注 借地契約(246件) 借地契約(202件) 借地契約(77件)ストックヤード整備管理業務発注 借地契約(31件)ストックヤード整備管理業務発注 借地契約(26件)ストックヤード整備管理業務発注 借地契約(4件)ストックヤード整備管理業務発注(R1~2事業)	
																			H24			0		
																			H25	199,546		656,640		▲ 457,094
																			H26	554,482		36,636		517,846
																			H27	405,820		34,967		370,853
																			H28			17,018		▲ 17,018
																			H29			106,718		▲ 106,718
																			H30			96,621		▲ 96,621
																			H31		192,199	317,100		▲ 124,901
																			H32		178,583	27,904		150,679
																			累計	1,159,848	370,782	1,293,604		237,026

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～																						
186	D	-	15	-	2	-	朝日町地区造船・燃油施設整備事業	朝日町地区	市	市	直接	完了	4,774,399	26	～	32	H23				0	26年7月調査測量設計発注。 27年12月用地買収開始。 28年8月造成工事発注。 30年3月燃油施設基礎他工事発注 30年6月燃油防護壁設置工事発注 燃油施設竣工、造船施設竣工、津波防災拠点施設建設工事完了。 27年7月工事完了。		
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26	1,140,000	15,000	102,245	1,052,755			
																	H27	1,679,372		336,183	1,343,189			
																	H28	85,452		1,629,663	▲ 1,544,211			
																	H29	435,252	372,601	689,992	117,861			
																	H30			617,135	▲ 617,135			
																	H31		▲ 146,880	171,916	▲ 318,796			
																	H32			▲ 436	436			
																	累計	3,340,076	240,721	3,546,698	34,099			
187	◆	D	-	17	-	6	-	3	鹿折地区土地区画整理事業地内排水施設整備事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	809,200	26	～	30	H23				0	平成26年6月契約、設計、モルタル充填工事、実施設計、積算、仮設配管、仮設マンホールポンプ設置工事実施、推進工事準備 H27.5契約、汚水管新設L=526.8m H27.5契約、汚水管新設L=526.8m
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	457,600		457,600	0	
																			H27	189,760		189,760	0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	647,360	0	647,360	0	
188	◆	D	-	17	-	7	-	3	南気仙沼地区土地区画整理事業地内排水施設整備事業	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	1,050,700	26	～	31	H23				0	平成26年6月契約、設計、沈下対策、仮設配管、仮設マンホールポンプ工事実施、推進工事準備 H27.5契約、汚水管新設L=432.8m H27.5契約、汚水管新設L=432.8m
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	816,000		816,000	0	
																			H27	24,560		24,560	0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	840,560	0	840,560	0	
189	D	-	17	-	8	-	魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業	魚町・南町地区	市	市	直接	継続	6,267,770	26	～	33	H23				0	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約、H27.3月分までの用地契約・補償 H27.11盛土造成外工事契約、H28.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料 H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契約、H29.3盛土造成外工事(その3)契約、H29.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料 H30.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料 H31.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料 R3.3換地処分公告		
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26	665,544		524,284	141,260			
																	H27	2,896,328		639,197	2,257,131			
																	H28	437,252		1,841,835	▲ 1,404,583			
																	H29	1,024,202		369,190	655,012			
																	H30			377,840	▲ 377,840			
																	H31		▲ 322,499	334,905	▲ 657,404			
																	H32			260,238	▲ 260,238			
																	累計	5,023,326	▲ 322,499	4,347,489	353,338			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～																						
190	◆	D	-	17	-	8	-	1	低地部内水排除対策整備事業(南町地区)	南町地区	市	市	直接	継続	1,262,219	26	～	33	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	173,676		147,017	26,659	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約
																			H27	117,292		62,192	55,100	H27.11盛土造成外工事契約
																			H28	767,432		99,805	667,627	H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契約、H29.3盛土造成外工事(その3)契約
																			H29			19,691	▲ 19,691	盛土造成外工事施工
																			H30			167,512	▲ 167,512	H31.2雨水貯留施設築造工事契約
																			H31		▲ 48,626	124,265	▲ 172,891	R2.1圧送管布設工事契約
																			H32			127,215	▲ 127,215	
累計	1,058,400	▲ 48,626	747,697	262,077																				
191		D	-	21	-	2	-		下水道事業(津波浸水対策事業)	鹿折地区・魚市場前地区・片浜地区	市	市	直接	継続	444,340	26	～	33	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	32,250		20,250	12,000	H26.7津波浸水対策ゲート設置工事実施詳細設計業務
																			H27	244,500		8,910	235,590	H27.11契約、遠方監視設備工(松岩都市下水路ポンプ場)
																			H28			2,835	▲ 2,835	H28.5契約、遠方監視設備工(鹿折川右岸第5排水区)
																			H29			70,430	▲ 70,430	H29.8契約、遠方監視設備工(鹿折川右岸第4排水区)
																			H30			0	0	
																			H31			119,354	▲ 119,354	遠方監視設備工事、気仙沼港第5排水区・第7排水区吐口築造工事
																			H32	56,505		108,838	▲ 52,333	
累計	333,255	0	330,617	2,638																				
193	◆	D	-	20	-	3	-	1	気仙沼市震災遺構保存調査事業	気仙沼市内	市	市	直接	完了	48,863	26	～	26	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	41,990		39,052	2,938	26年8月調査業務契約。27年3月変更契約、調査業務完了。
																			H27			0	0	
																			H28			0	0	
																			H29			0	0	
																			H30			0	0	
																			H31		▲ 2,900		▲ 2,900	
																			H32			0	0	
累計	41,990	▲ 2,900	39,052	38																				
194		D	-	22	-	1	-		防災公園整備事業(松崎尾崎地区)(旧松岩・面瀬地区)	松崎尾崎地区	市	市	直接	完了	443,166	26	～	32	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	30,668		14,580	16,088	H26.9測量設計業務契約
																			H27			0	0	
																			H28	34,965		0	34,965	
																			H29	73,326		33,534	39,792	造成工事契約
																			H30	103,020		223,464	▲ 120,444	造成工事契約済
																			H31			8,824	▲ 8,824	造成工事契約済
																			H32		90,392	39,328	51,064	工事完了
累計	241,979	90,392	319,730	12,641																				
195		D	-	22	-	2	-		防災公園整備事業(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	382,449	26	～	33	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	28,140		12,636	15,504	H26.9測量設計業務契約
																			H27			354	▲ 354	業務委託契約済み
																			H28	7,995		0	7,995	
																			H29	97,380		0	97,380	
																			H30			0	0	
																			H31			27,577	▲ 27,577	造成工事契約
																			H32	126,521	26,799	197,564	▲ 44,244	造成工事契約
累計	260,036	26,799	238,131	48,704																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	26	～	28																					
199	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅整備に伴う水路改良事業 (長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	26	～	28	26,930	H23			0	27年2月水路改修測量設計業務発注 28年3月水路改良工事完了	
																			H24			0		
																			H25		15,398	▲ 15,398		
																			H26	12,214		6,166		
																			H27	12,029		12,029		
																			H28		▲ 1	1		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		▲ 2,700	▲ 2,700		
																			H32			0		
																			累計	24,243	▲ 2,700	21,445		98
																			200		D	-		4
H24			0																					
H25			0																					
H26	5,121		5,121																					
H27	30,729		35,528																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
H31			0																					
H32			0																					
累計	35,850	0	35,528	322																				
201	◆	D	-	17	-	7	-	南気仙沼復興市民広場整備事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	26	～	33	253,039	H23						
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26	35,583		19,440			
																		H27	166,848		107,046			
																		H28			0			
																		H29			0			
																		H30			33,767			
																		H31			▲ 14,022			
																		H32			▲ 19,083			
																		累計	202,431	0	193,358	9,073		
																		202		D	-	21	-	3
H24			0																					
H25			0																					
H26	14,062		0																					
H27	1,050		1,377																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
H31			0																					
H32			4,161																					
累計	15,112	0	5,538	9,574																				
204		D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	気仙沼市内	市	市	直接	完了	26	～	32	12,065,887							
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26	7,576		6,951			
																		H27	332,703		323,619			
																		H28	1,431,626		1,219,260			
																		H29	1,890,321	2,342,476	2,195,288			
																		H30		163,442	2,312,147			
																		H31	2,239,132		2,368,692			
																		H32	2,151,180	▲ 809	2,117,879			
																		累計	8,052,538	2,505,109	10,543,836	13,811		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
205	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	気仙沼市内	市	市	直接	完了	1,065,276	26	~	32	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	669		720	▲ 51		
																	H27	34,876		34,451	425		
																	H28	158,245		107,388	50,857		
																	H29	185,343	217,692	175,526	227,509		
																	H30			164,347	▲ 164,347		
																	H31	93,462		138,330	▲ 44,868		
																	H32	108,667		130,032	▲ 21,365		
																	累計	581,262	217,692	750,794	48,160		
206	D	-	21	-	4	-	下水道事業(港町地区低地冠水対策事業)	港町地区	市	市	直接	完了	134,014	27	~	32	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	72,750		15,009	57,741	H27.7契約,詳細設計業務	
																	H28				0		
																	H29		150,000		150,000	H27.7契約,詳細設計業務	
																	H30				0		
																	H31			74,244	▲ 74,244	R1.8~R2.4 気仙沼港第5-1・5-2排水区吐口築造工事	
																	H32		▲ 122,240	▲ 2	▲ 122,238		
																	累計	72,750	27,760	89,251	11,259		
207	D	-	22	-	3	-	防災公園整備事業用地取得(松岩・面瀬地区)	松岩・面瀬地区	市	市	直接	完了	64,500	27	~	30	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	60,000			60,000	28年3月分までの用地補償完了	
																	H28			0	0	29年3月分までの用地補償完了	
																	H29			38,740	▲ 38,740	30年3月分までの用地補償完了	
																	H30			4,048	▲ 4,048	31年3月分までの用地補償完了	
																	H31		▲ 17,000		▲ 17,000		
																	H32				0		
																	累計	60,000	▲ 17,000	42,788	212		
208	D	-	22	-	4	-	防災公園整備事業用地取得(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	102,600	27	~	31	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	125,400		6,063	119,337	28年3月分までの用地補償完了	
																	H28			535	▲ 535	29年3月分までの用地補償完了	
																	H29				0	30年3月分までの用地補償完了	
																	H30			54,869	▲ 54,869	31年3月分までの用地補償完了	
																	H31		▲ 57,000	4,325	▲ 61,325	2年3月分までの用地補償完了	
																	H32				0		
																	累計	125,400	▲ 57,000	65,792	2,608		
210	◆	D	-	20	-	3	-	気仙沼市震災遺構保存整備事業	旧気仙沼向洋高校	市	市	直接	完了	43,282	27	~	30	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27	39,225		10,584	28,641	基本設計発注(平成27年8月),設計完了(平成28年1月)。実施設計分は繰越し。
																		H28			23,980	▲ 23,980	実施設計(H29年3月完了)
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31		▲ 4,600		▲ 4,600	
																		H32				0	
																		累計	39,225	▲ 4,600	34,564	61	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
211	◆	D	-	17	-	8	-	2	低地部内水排除対策整備事業(魚町地区)	魚町地区	市	市	直接	完了	102,781	28	~	30	H23			0	H27.11盛土造成外工事契約 H28.12盛土造成工事(その2)契約、H29.3盛土造成外工事(その3)契約 盛土造成外工事施工 盛土造成外工事施工	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27		959	▲ 959		
																			H28	82,224		81,265		959
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	82,224	0	82,224		0
212		D	-	1	-	38	-	道路整備事業(鹿折駅浜線2)	鹿折駅浜線2	市	市	直接	完了	3,136,994	27	~	32	H23			0	橋梁工UR委託契約 橋梁工UR委託済み 30年3月分までの用地補償完了、橋梁工UR委託済み 31年3月分までの用地補償完了、橋梁工UR委託済み 橋梁工UR委託済み 3年3月分までの用地補償完了、工事完了		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27	1,408,212		1,338,388		69,824	
																		H28	638,960		1,115,207		▲ 476,247	
																		H29	462,422		12,106		450,316	
																		H30			0			
																		H31			0			
																		H32		▲ 93,903	93,903		0	
																		累計	2,509,594	0	2,371,798		137,796	
214		D	-	11	-	5	-	優良建築物等整備事業(南町海岸地区)	南町海岸地区	市	市	直接	完了	768,013	28	~	30	H23			0	H28.10地盤調査契約、H29.1地盤調査完了。H28.9実施設計契約、H29.8まで繰越。 H29.9建築本体工事、H29.10電気設備工事・機械設備工事契約 H31.3工事完了		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28	24,347		22,097		2,250	
																		H29	551,261		508,156		43,105	
																		H30			0			
																		H31		▲ 38,000	▲ 38,000		0	
																		H32			0			
																		累計	575,608	▲ 38,000	530,253		7,355	
216		D	-	11	-	6	-	優良建築物等整備事業(南町海岸地区商業施設)	南町海岸地区商業施設	市	民間	直接	完了	186,824	28	~	30	H23			0	H28.12実施設計費補助金交付決定、H29.5まで繰越 H29.6建築工事費補助金交付決定、H30.12まで繰越		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28	58,604		12,102		46,502	
																		H29		53,490	96,471		▲ 42,981	
																		H30			0			
																		H31			0			
																		H32			0			
																		累計	58,604	53,490	108,573		3,521	
220		D	-	17	-	9	-	松崎片浜地区被災市街地復興土地区画整理事業	松崎片浜地区	市	市	直接	継続	103,100	30	~	33	H23			0	H31.4公園等実施設計業務契約、R1.6道路改良工事その1契約 R3.3換地処分公告		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28			0			
																		H29		10,950	0		10,950	
																		H30		66,375			66,375	
																		H31			13,304		▲ 13,304	
																		H32			47,283		▲ 47,283	
																		累計	0	77,325	60,587		16,738	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
221	◆	D	-	17	-	9	-	1	復興まちづくりのための各種調査事業(松崎片浜地区)	松崎片浜地区	市	市	直接	継続	184,400	30	~	33	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		52,400	0	52,400	
																			H30			58,561	▲ 58,561	換地計画及び発注者支援等業務契約
																			H31	95,120		56,215	38,905	R1.6道路改良実施設計等業務その2契約、R2.3宅地整地外工事その1契約
																			H32			13,418	▲ 13,418	R3.3換地処分公告
																			累計	95,120	52,400	128,194	19,326	
222	◆	D	-	21	-	2	-	1	下水道事業(松崎片浜地区冠水対策事業)	松崎片浜地区	市	市	直接	継続	877,265	30	~	33	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		60,800	0	60,800	
																			H30			44,110	▲ 44,110	H30.6~H31.3 函渠設計業務、H30.12~H31.3 ポンプ設計業務
																			H31	246,652	48,840	523,256	▲ 227,764	松崎片浜雨水第二ポンプ場工事、函渠築造工事
																			H32	345,520		47,214	298,306	R3.3土地売買契約
																			累計	592,172	109,640	614,580	87,232	
223	◆	D	-	17	-	6	-	4	鹿折地区コミュニティ関連施設整備事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	151,379	30	~	30	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		121,103	121,103	0	
																			H30			▲ 1,387	1,387	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	0	121,103	119,716	1,387	
224	◆	D	-	23	-	39	-	2	復興事業に係る道路補修事業	気仙沼市内	市	市	直接	完了	3,297,372	30	~	32	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	0	737,280	245,720	491,560	第22回申請工事はR1.10完了。
																			H31	0	926,087	1,298,578	▲ 372,491	第24回申請工事はR2.10完了。第25回はR3.1完了。
																			H32		974,523	827,558	146,965	第26回申請工事はR3.3完了。
																			累計	0	2,637,890	2,371,856	266,034	
225	◆	D	-	23	-	8	-	1	防災集団移転先団地(小泉町地区)関連歩行者安全対策事業	小泉町地区	市	市	直接	完了	243,944	31	~	32	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		142,794		142,794	
																			H31			163,678	▲ 163,678	H31.6工事契約
																			H32		52,360	4,569	47,791	R2.9 工事完了
																			累計	0	195,154	168,247	26,907	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	～	～																																								
226	◆	D	-	4	-	1	-	4	道路施設整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	764,978	23	～	28	H23			0																				
																			H24		10,136	▲ 10,136																				
																			H25		227,597	▲ 227,597																				
																			H26		374,249	▲ 374,249																				
																			H27	614,610	0	614,610																				
																			H28			0																				
																			H29			0																				
																			H30			0																				
																			H31	▲ 2,628		▲ 2,628																				
																			H32			0																				
																			累計	0	611,982	611,982	0																			
																			227	◆	D	-	4	-	1	-	5	コミュニティ施設整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	48,265	23	～	28	H23			0	
																																						H24			0	
H25		14,704	▲ 14,704																																							
H26		23,907	▲ 23,907																																							
H27	39,582	0	39,582																																							
H28			0																																							
H29			0																																							
H30			0																																							
H31	▲ 970		▲ 970																																							
H32			0																																							
累計	0	38,612	38,611	1																																						
228	◆	D	-	4	-	1	-	6	公共施設(バス停)整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	24,606	23	～	28																				H23			0	
																																						H24			0	
																			H25		7,496	▲ 7,496																				
																			H26		12,188	▲ 12,188																				
																			H27	20,180	0	20,180																				
																			H28			0																				
																			H29			0																				
																			H30			0																				
																			H31	▲ 496		▲ 496																				
																			H32			0																				
																			累計	0	19,684	19,684	0																			
																			229	◆	D	-	4	-	5	-	3	道路施設整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	229,979	24	～	28	H23			0	
																																						H24		8,186	▲ 8,186	
H25		163,299	▲ 163,299																																							
H26		12,497	▲ 12,497																																							
H27	179,038	0	179,038																																							
H28			0																																							
H29			0																																							
H30			0																																							
H31	4,944		4,944																																							
H32			0																																							
累計	0	183,982	183,982	0																																						
230	◆	D	-	4	-	13	-	2	道路施設整備事業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	完了	72,802	25	～	28																				H23			0	
																																						H24		3,135	▲ 3,135	
																			H25		55,105	▲ 55,105																				
																			H26			0																				
																			H27	57,840	0	57,840																				
																			H28			0																				
																			H29			0																				
																			H30			0																				
																			H31	400		400																				
																			H32			0																				
																			累計	0	58,240	58,240	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
231	◆	D	-	4	-	21	-	1	道路施設整備事業(大谷山谷地区)	大谷山谷地区	市	市	直接	完了	46,558	25	~	28	H23			0																				
																			H24		3,385	▲ 3,385																				
																			H25		33,843	▲ 33,843																				
																			H26			0																				
																			H27		37,246	0	37,246																			
																			H28			16	▲ 16																			
																			H29				0																			
																			H30				0																			
																			H31				0																			
																			H32				0																			
																			累計	0	37,246	37,244	2																			
																			232	◆	D	-	4	-	15	-	2	道路施設整備事業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	114,387	25	~	28	H23			0	
																																						H24		5,180	▲ 5,180	
H25		82,618	▲ 82,618																																							
H26			3,710	▲ 3,710																																						
H27		91,509	0	91,509																																						
H28				0																																						
H29				0																																						
H30				0																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	0	91,509	91,508	1																																						
233	◆	D	-	4	-	15	-	3	コミュニティ施設整備事業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	7,560	25	~	28																				H23			0	
																																						H24		342	▲ 342	
																			H25		5,460	▲ 5,460																				
																			H26			245	▲ 245																			
																			H27		6,048	0	6,048																			
																			H28				0																			
																			H29				0																			
																			H30				0																			
																			H31				0																			
																			H32				0																			
																			累計	0	6,048	6,047	1																			
																			234	◆	D	-	4	-	8	-	1	コミュニティ施設整備事業(気仙沼駅前地区)	気仙沼駅前地区	市	市	直接	完了	141,862	24	~	29	H23			0	
																																						H24				0
H25		8,045	▲ 8,045																																							
H26			1,420	▲ 1,420																																						
H27		113,489	3,804	109,685																																						
H28			▲ 134	134																																						
H29			100,353	▲ 100,353																																						
H30				0																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	0	113,489	113,488	1																																						
235	◆	D	-	4	-	10	-	1	福祉センター整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	88,987	24	~	29																				H23			0	
																																						H24				0
																			H25		71,188	▲ 71,188																				
																			H26				0																			
																			H27		71,189	0	71,189																			
																			H28				0																			
																			H29				0																			
																			H30				0																			
																			H31				0																			
																			H32				0																			
																			累計	0	71,189	71,188	1																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
236	◆	D	-	4	-	10	-	2	コミュニティ施設整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	204,402	24	~	29	H23			0																				
																			H24			0																				
																			H25		163,520	▲ 163,520																				
																			H26			0																				
																			H27	163,521	0	163,521																				
																			H28			0																				
																			H29			0																				
																			H30			0																				
																			H31			0																				
																			H32			0																				
																			累計	0	163,521	163,520	1																			
																			237	◆	D	-	4	-	10	-	3	道路施設整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	20,534	24	~	29	H23			0	
																																						H24			0	
H25		16,426	▲ 16,426																																							
H26			0																																							
H27	16,427	0	16,427																																							
H28			0																																							
H29			0																																							
H30			0																																							
H31			0																																							
H32			0																																							
累計	0	16,427	16,426	1																																						
238	◆	D	-	4	-	9	-	1	コミュニティ施設整備事業(幸町地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	148,565	24	~	29																				H23			0	
																																						H24			0	
																			H25		118,851	▲ 118,851																				
																			H26			0																				
																			H27	118,852	0	118,852																				
																			H28			0																				
																			H29			0																				
																			H30			0																				
																			H31			0																				
																			H32			0																				
																			累計	0	118,852	118,851	1																			
																			239	◆	D	-	4	-	9	-	2	道路施設整備事業(幸町地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	95,495	24	~	29	H23			0	
																																						H24			0	
H25		76,395	▲ 76,395																																							
H26			0																																							
H27	76,396	0	76,396																																							
H28			0																																							
H29			0																																							
H30			0																																							
H31			0																																							
H32			0																																							
累計	0	76,396	76,395	1																																						
240	◆	D	-	4	-	9	-	3	コミュニティ施設整備事業(内の脇地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	156,491	24	~	29																				H23			0	
																																						H24			0	
																			H25		125,192	▲ 125,192																				
																			H26			0																				
																			H27	125,192	0	125,192																				
																			H28			0																				
																			H29			0																				
																			H30			0																				
																			H31			0																				
																			H32			0																				
																			累計	0	125,192	125,192	0																			

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	年	月	日	年								月	日											
241	◆	D	-	4	-	9	-	4	道路施設整備事業(内の脇地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	15,268	24	~	29	H23			0		
																			H24			0		
																			H25		12,213	▲ 12,213		
																			H26			0		
																			H27		12,214	0	12,214	
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	0	12,214	12,213	1	
																			242	◆	D	-	17	-
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
H31		348,229	379,896	▲ 31,667	R1.3~R3.8 函渠築造工事																			
H32	169,954	243,764	195,754	217,964																				
累計	169,954	591,993	575,650	186,297																				
243	◆	D	-	4	-	7	-	2	道路施設整備事業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	19,383	26	~	26						
																			H24			374	▲ 374	
																			H25			15,131	▲ 15,131	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31		15,506		15,506	
																			H32				0	
																			累計	0	15,506	15,505	1	
																			244	◆	D	-	4	-
H24			0																					
H25			0																					
H26				0																				
H27			43,261	▲ 43,261																				
H28			10,572	▲ 10,572																				
H29				0																				
H30				0																				
H31		53,834		53,834																				
H32				0																				
累計	0	53,834	53,833	1																				
245	◆	D	-	4	-	22	-	3	道路施設整備事業(公募買取事業 切通 地区)	切通地区	市	市	直接	完了	137,773	25	~	27						
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			15,109	▲ 15,109	
																			H27			95,108	▲ 95,108	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31		110,220		110,220	
																			H32				0	
																			累計	0	110,220	110,217	3	

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	～	～																						
246	◆	D	-	4	-	22	-	4	コミュニティ形成施設整備事業(公募買取事業 切通地区)	切通地区	市	市	直接	完了	38,213	25	～	27	H23			0		
																			H24			0		
																			H25		9	▲ 9		
																			H26		4,871	▲ 4,871		
																			H27		25,689	▲ 25,689		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		30,569	30,569		
																			H32			0		
																			累計	0	30,569	30,569		0
																			247	◆	D	-		4
H24			0																					
H25		579	▲ 579																					
H26		9,108	▲ 9,108																					
H27		83,487	▲ 83,487																					
H28		36,383	▲ 36,383																					
H29			0																					
H30			0																					
H31		129,557	129,557																					
H32			0																					
累計	0	129,557	129,557	0																				
248	◆	D	-	17	-	2	-	1	都市計画道路事業に係る工事統括マネジメント事業	魚町・南町地区	市	市	直接	継続	519,794	32	～	33					H23	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32		415,835	198,258	217,577	
																			累計	0	415,835	198,258	217,577	
249	◆	D	-	17	-	2	-	2	復興まちづくりのための各種調査事業(魚町・南町地区)	魚町・南町地区	市	市	直接	完了	144,929	32	～	32	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32		115,943	109,209		6,734
																			累計	0	115,943	109,209		6,734
250	◆	D	-	17	-	3	-	1	被災市街地土地区画整理事業に関連する工事統括マネジメント事業	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	143,751	32	～	32	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32		115,000	52,767		62,233
																			累計	0	115,000	52,767		62,233

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
252	D - 5 - 2 -	災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分)	気仙沼市	市	市	直接	完了	380,201	31	~	32	H23				0					
												H24				0					
												H25				0					
												H26				0					
												H27				0					
												H28				0					
												H29				0					
												H30				0					
												H31	13,966		13,961	5					
												H32	302,057	809	302,871	▲ 5					
												累計	316,023	809	316,832	0					
												市町村 交付分		各年度 別合計		H23		1,032,497	▲ 226,624	0	805,873
																H24		18,434,597	▲ 15,000	17,657,061	762,536
																H25		58,905,415	▲ 4,307,321	58,400,957	▲ 3,802,863
				H26	57,193,809	▲ 361,474	36,413,296	20,419,039													
				H27	67,109,927	▲ 2,054,423	48,513,554	16,541,950													
				H28	20,429,168	3,005,051	23,276,993	157,226													
				H29	13,710,879	0	17,265,505	▲ 3,554,626													
				H30	8,963,660	3,959,791	23,719,512	▲ 10,796,061													
				H31	2,737,344	▲ 2,438,145	11,943,259	▲ 11,644,060													
				H32	4,934,316	2,438,145	8,391,103	▲ 1,018,642													
309,185,821		市町村交付分 計		H23	21,700	0	0	21,700													
				H24	1,162,500	0	53,053	1,109,447													
				H25	1,985,497	0	614,725	1,370,772													
				H26	307,675	0	1,059,737	▲ 752,062													
				H27	0	0	550,215	▲ 550,215													
				H28	0	0	47,451	▲ 47,451													
				H29	0	0	41,820	▲ 41,820													
				H30	0	▲ 63,554	358,524	▲ 422,078													
				H31	0	142,662	65,951	76,711													
				H32	0	▲ 13,310	299,253	▲ 312,563													
4,521,946		都道府県交付分 計		H23	1,054,197	▲ 226,624	0	827,573													
				H24	19,597,097	▲ 15,000	17,710,114	1,871,983													
				H25	60,890,912	▲ 4,307,321	59,015,682	▲ 2,432,091													
				H26	57,501,484	▲ 361,474	37,473,033	19,666,977													
				H27	67,109,927	▲ 2,054,423	49,063,769	15,991,735													
				H28	20,429,168	3,005,051	23,324,444	109,775													
				H29	13,710,879	0	17,307,325	▲ 3,596,446													
				H30	8,963,660	3,896,237	24,078,036	▲ 11,218,139													
				H31	2,737,344	▲ 2,295,483	12,009,210	▲ 11,567,349													
				H32	4,934,316	2,424,835	8,690,356	▲ 1,331,205													
313,707,767		合計		H23	256,928,984	65,798	248,671,969	8,322,813													

(様式2E)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
123	E	-	1	-	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	気仙沼市	市	市	直接	完了	789,208	24 ~ 32	H23				0	H25年1月以降、交付決定開始				
													H24	31,050		12,439	18,611					
													H25	155,250		114,370	40,880		交付決定393件、152,494,000円			
													H26	310,500		78,726	231,774		交付決定269件、104,968,000円			
													H27			104,895	▲ 104,895		交付決定367件、139,860,000円			
													H28			108,630	▲ 108,630		交付決定382件、144,840,000円			
													H29	95,106		33,336	61,770		交付決定115件、44,448,000円			
													H30			27,009	▲ 27,009		交付決定95件、36,012,000円			
													H31			9,201	▲ 9,201		交付決定33件、12,268,000円			
													H32			7,089	▲ 7,089		交付決定26件、9,452,000円			
													累計	591,906	0	495,695	96,211					
															市町村 交付分	各年度 別合計	H23		0	0	0	0
													H24	31,050			0		12,439	18,611		
													H25	155,250			0		114,370	40,880		
													H26	310,500			0		78,726	231,774		
													H27	0			0		104,895	▲ 104,895		
													H28	0			0		108,630	▲ 108,630		
													H29	95,106			0		33,336	61,770		
													H30	0			0		27,009	▲ 27,009		
H31	0	0	9,201	▲ 9,201																		
H32	0	0	7,089	▲ 7,089																		
789,208	市町村交付分 計	591,906	0	495,695	96,211																	
		都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0														
H24	0			0	0	0																
H25	0			0	0	0																
H26	0			0	0	0																
H27	0			0	0	0																
H28	0			0	0	0																
H29	0			0	0	0																
H30	0			0	0	0																
H31	0			0	0	0																
H32	0			0	0	0																
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																	
		市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0														
H24	31,050			0	12,439	18,611																
H25	155,250			0	114,370	40,880																
H26	310,500			0	78,726	231,774																
H27	0			0	104,895	▲ 104,895																
H28	0			0	108,630	▲ 108,630																
H29	95,106			0	33,336	61,770																
H30	0			0	27,009	▲ 27,009																
H31	0			0	9,201	▲ 9,201																
H32	0			0	7,089	▲ 7,089																
789,208	合計	591,906	0	495,695	96,211																	