

(様式1)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

東松島市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,047,731	0
	H24	28,652,895	27,929,743
	H25	40,375,608	21,338,098
	H26	22,875,733	13,166,709
	H27	30,715,485	28,220,767
	H28	10,381,813	13,596,217
	H29	2,628,091	8,549,960
	H30	34,123	7,062,259
	R1	474,302	5,031,507
	R2	483,985	4,669,525
	R3	0	72,587
合計	137,669,766	129,637,372	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	137,669,766	0	129,854,374	7,815,392

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	37,500	0
	H24	2,070,476	768,538
	H25	4,370,617	2,179,159
	H26	5,184,125	2,743,550
	H27	6,569,632	1,963,249
	H28	1,712,640	4,406,104
	H29	1,128,000	3,539,554
	H30	616,961	2,837,608
	R1	840,100	2,555,360
	R2	2,142,937	2,798,475
	R3	0	237,802
合計	24,672,988	24,029,399	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	129,854,374	137,669,766	0	0	7,815,392
都道府県交付分	24,310,734	24,672,988	▲ 193,830	0	168,424
合計	154,165,108	162,342,754	▲ 193,830	0	7,983,816

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	野蒜地区 外市内遺跡	市	市	直接	完了	63,630	H24	~	R3	H23				0	24年4月～確認調査等実施中(H24年中、26件) 確認調査、調査整理実施中(H25年度中 19件調査) 確認調査、調査整理実施中(H26年度中 21件調査及び整理) 調査報告書刊行に向けた整理実施(H24～H26年度分整理) 調査報告書刊行に向けた整理実施(H27～28年度分整理) 調査報告書刊行に向けた整理実施(H29年度分整理)
																	H24	16,310		5,316	10,994	
																	H25	7,575		12,691	▲ 5,116	
																	H26	10,052	9,451	8,909	10,594	
																	H27			3,625	▲ 3,625	
																	H28			5,950	▲ 5,950	
																	H29		583	1,996	▲ 1,413	
																	H30			1,210	▲ 1,210	
																	R1	3,750		451	3,299	
																	R2			4,362	▲ 4,362	
																	R3			372	▲ 372	
累計	37,687	10,034	44,882	2,839																		
12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市 全域	県	県	直接	完了	8,703	H24	~	R2	H23				0	24年10月～25年3月 分布調査 一部成果品完成 一部成果品完成 一部成果品完成
																	H24	12,040		9	12,031	
																	H25		▲ 5,513	0	▲ 5,513	
																	H26			4	▲ 4	
																	H27			33	▲ 33	
																	H28			5	▲ 5	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1			0	0	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
累計	12,040	▲ 5,513	51	6,476																		
37	A	-	1	-	1	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(矢本第二中学校屋内運動場建替)	赤井南地区	市	市	直接	完了	171,754	H24	~	H25	H23				0	24年11月 工事発注。 26年3月 工事完成
																	H24	182,217		128,817	53,400	
																	H25			0	0	
																	H26		▲ 39,607	0	▲ 39,607	
																	H27		▲ 13,793		▲ 13,793	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	182,217	▲ 53,400	128,817	0																		
38	◆ A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財収蔵施設整備事業	宮戸地区 奥松島縄文村歴史資料館	市	市	直接	完了	56,285	H24	~	H25	H23				0	24年11月 実施設計契約済。25年3月実施設計完了。 26年3月事業完了。
																	H24	46,190		2,436	43,754	
																	H25			42,591	▲ 42,591	
																	H26			0	0	
																	H27		▲ 20		▲ 20	
																	H28				0	
																	H29		▲ 1,142		▲ 1,142	
																	H30				0	
																	R1		▲ 1		▲ 1	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	46,190	▲ 1,163	45,027	0																		

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
85	A	-	1	-	2	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	105,440	H26	~	H28	H23				0	H26年5月契約済。平成27年3月完了。
																	H24				0	
																	H25			0	0	
																	H26	23,393	30,156	22,116	31,433	
																	H27		25,530	30,156	▲ 4,626	
																	H28			26,807	▲ 26,807	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	23,393	55,686	79,079	0	
																	86	◆ A	-	1	-	
H24				0																		
H25			0	0																		
H26	12,828		12,128	700																		
H27				0																		
H28				0																		
H29		▲ 700		▲ 700																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	12,828	▲ 700	12,128	0																		
87	A	-	1	-	3	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	405,538	H26	~	H29						H23
																	H24				0	
																	H25			0	0	
																	H26	71,253		7,633	63,620	
																	H27	16,794		75,446	▲ 58,652	
																	H28	241,247		221,073	20,174	
																	H29				0	
																	H30		▲ 25,142		▲ 25,142	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	329,294	▲ 25,142	304,152	0	
																	88	◆ A	-	1	-	3
H24				0																		
H25			0	0																		
H26	29,585		17,868	11,717																		
H27		▲ 11,717		▲ 11,717																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	29,585	▲ 11,717	17,868	0																		

(様式2A)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
89	A	-	2	-	1	-	学校施設環境改善事業(鳴瀬未来中学校武道館整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	141,409	H26	~	H29	H23				0	H26年5月契約済み。平成27年5月完了。 建築工事継続中。~H29.10月
																	H24				0	
																	H25			0	0	
																	H26	12,188		1,305	10,883	
																	H27	13,657		21,632	▲ 7,975	
																	H28	73,620		71,335	2,285	
																	H29				0	
																	H30		▲ 5,193		▲ 5,193	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	99,465	▲ 5,193	94,272	0	
																	96	◆	A	-	1	
H24				0																		
H25				0																		
H26	24,998		17,248	7,750																		
H27				0																		
H28				0																		
H29		▲ 7,750		▲ 7,750																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	24,998	▲ 7,750	17,248	0																		
97	◆	A	-	1	-	3	公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地取得))	野蒜地区	市	市	直接	完了	15,447	H26	~	H26						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	12,722		12,357	365	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 76		▲ 76	
																	H30		▲ 289		▲ 289	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	12,722	▲ 365	12,357	0	
																	98	◆	A	-	1	-
H24				0																		
H25				0																		
H26	61,397		47,745	13,652																		
H27	153,493		50,362	103,131																		
H28		▲ 51,275		▲ 51,275																		
H29		▲ 65,508		▲ 65,508																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	214,890	▲ 116,783	98,107	0																		

(様式2A)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
120	A	-	1	-	4	-	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎整備事業)	小野地区	市	市	直接	完了	1,012,696	H29	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		33,988		33,988	
																	H29			23,729	▲ 23,729	
																	H30				0	
																	R1	398,514		408,774	▲ 10,260	
																	R2	327,018		327,017	1	
																	R3				0	
																	累計	725,532	33,988	759,520	0	
121	A	-	1	-	5	-	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校屋内運動場整備事業)	小野地区	市	市	直接	完了	133,437	H29	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		7,797		7,797	
																	H29			5,444	▲ 5,444	
																	H30				0	
																	R1	50,220		52,574	▲ 2,354	
																	R2	42,059		42,058	1	
																	R3				0	
																	累計	92,279	7,797	100,076	0	
122	A	-	2	-	2	-	学校施設環境改善事業(鳴瀬未来中学校ネットワーク基盤整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	13,880	H29	~	H29	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		9,490		9,490	
																	H29			9,253	▲ 9,253	
																	H30		▲ 237		▲ 237	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	0	9,253	9,253	0	
124	◆ A	-	1	-	4	-	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成))	小野地区	市	市	直接	完了	201,747	H29	~	R1	H23				0	平成29年12月契約。継続中。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		74,593	26,236	48,357	
																	H30	34,123	30,861		64,984	
																	R1	21,818	1	135,160	▲ 113,341	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	55,941	105,455	161,396	0	

(様式2A)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
129	A	-	2	-	3	-	学校施設環境 改善事業(鳴 瀬桜華小学校 ネットワーク基 盤整備事業)	小野地区	市	市	直接	完了	17,050	R2	~	R2	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2	11,366			10,388		978
																	R3						0
																	累計	11,366	0		10,388		978
																	130	◆ A	-	1	-		4
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2	13,219			11,545	1,674																		
R3					0																		
累計	13,219	0		11,545	1,674																		
131	◆ A	-	1	-	4	-	鳴瀬桜華小学 校新校舎供用 開始に伴う移 転事業	小野地区	市	市	直接	完了	27,479	R2	~	R2						H23	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2	21,983			13,084	8,899	
																	R3					0	
																	累計	21,983	0		13,084	8,899	

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	244,717	0	136,569	108,148	
										H25	7,575	0	55,282	▲ 47,707	
										H26	258,416	0	147,309	111,107	
										H27	183,944	0	181,221	2,723	
										H28	314,867	0	325,165	▲ 10,298	
										H29	0	0	66,658	▲ 66,658	
										H30	34,123	0	1,210	32,913	
										R1	474,302	0	596,959	▲ 122,657	
										R2	415,645	0	408,454	7,191	
										R3	0	0	372	▲ 372	
								2,520,005	市町村交付分 計		1,933,589	0	1,919,199	14,390	
										H23	0	0	0	0	
										H24	12,040	0	9	12,031	
										H25	0	▲ 5,513	0	▲ 5,513	
										H26	0	0	4	▲ 4	
										H27	0	0	33	▲ 33	
										H28	0	0	5	▲ 5	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								8,703	都道府県交付分 計		12,040	▲ 5,513	51	6,476	
										H23	0	0	0	0	
										H24	256,757	0	136,578	120,179	
										H25	7,575	▲ 5,513	55,282	▲ 53,220	
										H26	258,416	0	147,313	111,103	
										H27	183,944	0	181,254	2,690	
										H28	314,867	0	325,170	▲ 10,303	
										H29	0	0	66,658	▲ 66,658	
										H30	34,123	0	1,210	32,913	
										R1	474,302	0	596,959	▲ 122,657	
										R2	415,645	0	408,454	7,191	
										R3	0	0	372	▲ 372	
								2,528,708	合計		1,945,629	▲ 5,513	1,919,250	20,866	

(様式2C)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
13	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(東松島市)大曲地区	県	県	直接	完了	1,050	H24 ~ H24	H23				0	24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。	
															H24	2,300		1,050	1,250		
															H25				0		
															H26		▲ 1,250		▲ 1,250		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															累計	2,300	▲ 1,250	1,050	0		
															14	C	-	1	-		2
H24	301,425		202,041	99,384																	
H25	720,675		328,952	391,723																	
H26	296,925	▲ 156,737	289,910	▲ 149,722																	
H27			88,466	▲ 88,466																	
H28			217,320	▲ 217,320																	
H29			7,454	▲ 7,454																	
H30	36,050	8,412	21,136	23,326																	
R1			12,216	▲ 12,216																	
R2		▲ 15,981	34,824	▲ 50,805																	
R3				0																	
累計	1,392,575	▲ 164,306	1,202,319	25,950																	
15	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(東松島市)西矢本地区	県	県	直接	完了	924	H24 ~ H24						H23	
															H24	1,200		924	276		
															H25				0		
															H26		▲ 276		▲ 276		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															累計	1,200	▲ 276	924	0		
															16	C	-	1	-	4	-
H24	121,500		54,736	66,764																	
H25	966,000		920,958	45,042																	
H26	1,416,000	▲ 282,540	501,744	631,716																	
H27			262,070	▲ 262,070																	
H28	114,750		466,260	▲ 351,510																	
H29	442,500		6,285	436,215																	
H30			72,413	▲ 72,413																	
R1		▲ 96,162	75,100	▲ 171,262																	
R2	9,750	▲ 190,181	108,105	▲ 288,536																	
R3		▲ 37,500	▲ 9,030	▲ 28,470																	
累計	3,070,500	▲ 606,383	2,458,641	5,476																	

(様式2C)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
17	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農地 防災事業)	(東松島 市) 洲崎地区	県	県	直接	完了	330,000	H24	~	H26	H23				0	24年10月、排水機場建屋工事発注。24年12月、排水機場機械 設備工事発注。 25年3月、排水機場機械設備完成・稼働開始 26年10月、排水機場付帯工事発注。
																	H24	159,000		136,943	22,057	
																	H25	82,500		69,655	12,845	
																	H26	13,500	▲ 7,500	40,902	▲ 34,902	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	255,000	▲ 7,500	247,500	0	
18	◆	C	-	9	-	1	木質バイオマ ス施設等調査	野蒜地区	市	市	直接	完了	27,757	H24	~	H25	H23				0	24年12月、導入可能性調査支援業務委託発注。25年3月完了 25年4月 導入可能性調査業務委託発注予定。 25年4月 導入可能性調査業務委託発注。 25年10月 導入可能性調査業務委託完了。
																	H24	24,000		1,416	22,584	
																	H25			20,790	▲ 20,790	
																	H26		▲ 1,794	0	▲ 1,794	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	24,000	▲ 1,794	22,206	0	
32	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	宮戸・東 名地区漁 港施設用 地	県	市	間接	完了	96,732	H24	~	H25	H23				0	24年7月、測量設計・工事発注。 26年3月、完了。
																	H24	74,100		64,575	9,525	
																	H25			7,973	▲ 7,973	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 1,551		▲ 1,551	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	74,100	▲ 1,551	72,548	1	
51	◆	C	-	4	-	1	大曲地区農業 復興総合支援 事業	大曲地区	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H25	H23				0	
																	H24	1,960		0	1,960	
																	H25				0	
																	H26		▲ 1,960		▲ 1,960	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	1,960	▲ 1,960	0	0	

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
	1	2	3	4	5	6																																					
52	◆	C	-	4	-	2	-	1	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H24	H23		0	0																					
																			H24	726		0	726																				
																			H25				0																				
																			H26		▲ 726		▲ 726																				
																			H27				0																				
																			H28				0																				
																			H29				0																				
																			H30				0																				
																			R1				0																				
																			R2				0																				
																			R3				0																				
																			累計	726	▲ 726	0	0																				
																			53		C	-	6	-	2	-		漁港施設機能強化事業(直接補助分)	宮戸・東名・浜市地区漁港施設用地	市	市	直接	完了	256,624	H25	~	H28	H23			0	25年8月大浜・浜市地区測量設計・25年12月浜市地区工事発注。 26年5月大浜地区工事発注。26年9月窪浜3地区工事発注。 28年1月、完了。	
																																						H24			0		
H25	189,750		14,598	175,152																																							
H26	109,380	▲ 13,826	87,629	7,925																																							
H27			90,240	▲ 90,240																																							
H28		▲ 92,837		▲ 92,837																																							
H29				0																																							
H30				0																																							
R1				0																																							
R2				0																																							
R3				0																																							
累計	299,130	▲ 106,663	192,467	0																																							
65		C	-	4	-	1	-		大曲地区農業復興総合支援事業	大曲地区	県	市	間接	完了	922,034	H24	~	H27																				H23			0		25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発注。 25年9月～、造成工事・建設工事発注。25年5月～、測量業務発注。25年6月、地質調査発注。25年7月～農業用機械発注。 26年7月～、農業用機械発注。26年7月～、本体工事発注、26年4月～、工事監理発注。
																																						H24	176,592		31,893		
																			H25	653,621		565,380	88,241																				
																			H26			156,368	▲ 156,368																				
																			H27			▲ 27,389	27,389																				
																			H28				0																				
																			H29			▲ 34,728	34,728																				
																			H30		▲ 102,099		▲ 102,099																				
																			R1		▲ 36,589		▲ 36,589																				
																			R2				0																				
																			R3				0																				
																			累計	830,213	▲ 138,688	691,524	1																				

(様式2C)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	1	2	3	4	5	6								開始	終了																								
66	C	-	4	-	2	-	野蒜地区農業復興総合支援事業	野蒜地区	県	市	間接	完了	21,799	H24	～	H24	H23				0	25年2月、農業用機械発注。																	
																	H24	21,069		16,349	4,720																		
																	H25			0	0																		
																	H26			0	0																		
																	H27			0	0																		
																	H28			0	0																		
																	H29			0	0																		
																	H30			0	0																		
																	R1		▲ 4,720		▲ 4,720																		
																	R2				0																		
																	R3				0																		
																	累計	21,069	▲ 4,720	16,349	0																		
																	67	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	廃止	0	H25	～	H25	H23			0	0	
																																		H24			0	0	
H25	4,000		0	4,000	未執行。																																		
H26		▲ 4,000		▲ 4,000																																			
H27			0	0																																			
H28			0	0																																			
H29			0	0																																			
H30			0	0																																			
R1			0	0																																			
R2			0	0																																			
R3			0	0																																			
累計	4,000	▲ 4,000	0	0																																			
68	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	完了	10,872	H25	～	H26																		H23			0	0	
																																		H24			0	0	
																	H25	11,000		10,368	632	25年事業計画書作成業務発注																	
																	H26		▲ 128	503	▲ 631																		
																	H27			0	0																		
																	H28			0	0																		
																	H29			0	0																		
																	H30			0	0																		
																	R1			0	0																		
																	R2			0	0																		
																	R3			0	0																		
																	累計	11,000	▲ 128	10,871	1																		
																	69	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	東松島地区	市	市	直接	完了	1,794,552	H25	～	H30	H23				0	
																																		H24				0	
H25	998,250		142,632	855,618	H25年6月設計業務発注、H26年2月一部工事発注																																		
H26			452,238	▲ 452,238	H26年5月工事随時発注。																																		
H27	28,240		404,705	▲ 376,465																																			
H28	232,743	48,772	255,540	25,975																																			
H29	25,528	12,379	89,519	▲ 51,612																																			
H30			1,278	▲ 1,278																																			
R1				0																																			
R2				0																																			
R3				0																																			
累計	1,284,761	61,151	1,345,912	0																																			

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	1	2	3	4	5	6								開始	終了												
72	☆	F	-	1	-	1	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業	市	市	直接	完了	108,524	H25	～	R2	H23			0	H25年10月下水道工事発注、平成25年5月工事監理業務発注 H24 0 H25 212,960 20,798 192,162 平成25年8月東名地区基本計画業務発注 H26 14,235 ▲ 14,235 平成27年7月下水道工事発注 H27 6,024 3,886 2,138 平成27年12月実施設計業務発注 H28 49,651 4,689 44,962 平成28年11月処理施設外構工事発注 H29 40,669 ▲ 40,669 H30 ▲ 6,608 2,542 ▲ 9,150 R1 ▲ 175,208 ▲ 175,208 R2 0 R3 0 累計 268,635 ▲ 181,816 86,819 0		
																					H23			0			
																					H24			0			
																					H25	212,960	20,798	192,162			
																					H26		14,235	▲ 14,235			
																					H27	6,024	3,886	2,138			
																					H28	49,651	4,689	44,962			
																					H29		40,669	▲ 40,669			
																					H30		▲ 6,608	2,542			
																					R1		▲ 175,208	▲ 175,208			
																					R2			0			
																					R3			0			
																					累計	268,635	▲ 181,816	86,819		0	
																					73	☆	F	-		3	-
H23			0																								
H24			0																								
H25	21,296	0	21,296																								
H26		0	0																								
H27			0																								
H28			0																								
H29			0																								
H30			0																								
R1			0																								
R2			0																								
R3			0																								
累計	21,296	0	0	21,296																							
78		C	-	4	-	3	-			間接	完了	1,215,436	H25	～	H30	H23			0	25年11月～、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発注。 H24 0 H25 277,786 80,868 196,918 H26 787,078 795,672 ▲ 8,594 26年5月～、農業用機械発注。26年9月～、造成工事発注・本体 工事発注。26年10月～、工事監理発注。 H27 47,004 ▲ 47,004 27年3月、乾燥機械購入発注(5月契約)。27年9月、格納庫工事 発注。 H28 16,233 ▲ 16,233 29年1月大豆出荷設備購入。29年3月農業用機械購入。 H29 ▲ 28,917 28,917 H30 ▲ 112,563 715 ▲ 113,278 R1 ▲ 40,725 ▲ 40,725 R2 0 R3 0 累計 1,064,864 ▲ 153,288 911,575 1							
																H23			0								
																H24			0								
																H25	277,786	80,868	196,918								
																H26	787,078	795,672	▲ 8,594								
																H27		47,004	▲ 47,004								
																H28		16,233	▲ 16,233								
																H29		▲ 28,917	28,917								
																H30		▲ 112,563	715								
																R1		▲ 40,725	▲ 40,725								
																R2			0								
																R3			0								
																累計	1,064,864	▲ 153,288	911,575		1						

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
83	C	-	4	-	4	-	宮戸地区農業復興総合支援事業	宮戸地区	県	市	間接	完了	173,374	H25	~	H29	H23				0	26年1月、農業用機械発注。 26年8月～、農業用機械発注。27年1月～、測量・地質調査・調査設計発注。 27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。 28年12月農業用施設新築工事完成。28年12月同工事の工事管理業務も完了。
																	H24				0	
																	H25	31,002		8,993	22,009	
																	H26	10,238		17,666	▲ 7,428	
																	H27	89,906		29,363	60,543	
																	H28			67,883	▲ 67,883	
																	H29			6,124	▲ 6,124	
																	H30				0	
																	R1		▲ 1,116		▲ 1,116	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	131,146	▲ 1,116	130,029	1																		
84	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	奥松島地区	県	県	直接	完了	5,246,100	H26	~	R3	H23				0	26年11月、実施設計発注。 27年7-8月、区画整理工事契約。 28年9月9月、区画整理工事発注。 29年9月、工事発注。 30年9月、工事発注。 元年12月、工事発注。 R2年5月工事発注。R2年4月換地業務発注。 R4年3月に事業完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	761,250	452,431	53,082	1,160,599	
																	H27			898,781	▲ 898,781	
																	H28	1,180,059		751,867	428,192	
																	H29	685,500	1,551	829,753	▲ 142,702	
																	H30	120,624	303,750	331,885	92,489	
																	R1		352,908	649,672	▲ 296,764	
																	R2	3,000	73,500	392,320	▲ 315,820	
																	R3			26,381	▲ 26,381	
累計	2,750,433	1,184,140	3,933,741	832																		
99	C	-	4	-	5	-	洲崎・東名地区農業復興総合支援事業	洲崎・東名地区	県	市	間接	完了	704,652	H26	~	H29	H23				0	27年1月～測量・地質調査・調査設計発注。 27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。28年2月、農業用施設棟工事発注。 29年11月農業用施設新築工事完成。29年3月外構工事完成。29年3月農業用機械購入。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	19,359		19,051	308	
																	H27	615,030		455,813	159,217	
																	H28			44,121	▲ 44,121	
																	H29			9,504	▲ 9,504	
																	H30		▲ 97,500		▲ 97,500	
																	R1		▲ 8,400		▲ 8,400	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	634,389	▲ 105,900	528,489	0																		
100	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業	宮戸地区	市	市	直接	完了	96,632	H26	~	H28	H23				0	H26年12月調査測量設計発注。 H27年6月工事発注、H28年6月完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	9,963	18,306	2,153	26,116	
																	H27	50,652		70,320	▲ 19,668	
																	H28		▲ 5,593		▲ 5,593	
																	H29		▲ 855		▲ 855	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	60,615	11,858	72,473	0																		

(様式2C)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	1	2	3	4	5	6								1	2																											
109	◆	C	-	6	-	2	-	1	浜市漁港状況 調査事業	浜市地区	市	市	直接	完了	35,640	H27	～	H28	H23			0	H27年5月調査設計業務発注、H29年3月完了。																			
																			H24			0																				
																			H25			0																				
																			H26			0																				
																			H27	29,359		28,512		847																		
																			H28					0																		
																			H29		▲ 847			▲ 847																		
																			H30					0																		
																			R1					0																		
																			R2					0																		
																			R3					0																		
																			累計	29,359	▲ 847	28,512		0																		
																			111	C	-	2		-	1	-	1	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業	宮戸地区	市	市	直接	完了	375,886	H27	～	H28	H23			0	H28年3月10日実施設計業務完了(29,271千円)
																																						H24			0	
H25			0																																							
H26			0																																							
H27	124,754		270,574	▲ 145,820																																						
H28	161,166		11,340	149,826																																						
H29		▲ 4,006		▲ 4,006																																						
H30				0																																						
R1				0																																						
R2				0																																						
R3				0																																						
累計	285,920	▲ 4,006	281,914	0																																						
114	◆	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業(農林 水産体験施設)	宮戸地区	市	市	直接	完了	265,167	H27	～	H28	H23																					0	H28年3月3日建築工事請負契約締結済		
																		H24																					0			
																		H25			0																					
																		H26			0																					
																		H27	85,228		210,118	▲ 124,890																				
																		H28	127,842		2,014	125,828																				
																		H29		▲ 938		▲ 938																				
																		H30				0																				
																		R1				0																				
																		R2				0																				
																		R3				0																				
																		累計	213,070	▲ 938	212,132	0																				
																		117	◆	C	-	6	-	2	-	大浜漁港静 度対策検討調 査事業	大浜地区	市	市	直接	完了	5,400	H28	～	H28	H23			0		H28年6月調査業務発注、H28年10月に完了。	
																																				H24			0			
H25			0																																							
H26			0																																							
H27			0																																							
H28	10,705	▲ 6,385	4,320	0																																						
H29				0																																						
H30				0																																						
R1				0																																						
R2				0																																						
R3				0																																						
累計	10,705	▲ 6,385	4,320	0																																						

(様式2C)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
119	C	-	6	-	3	-	大浜漁港静穏 度対策事業	大浜地区	市	市	直接	完了	141,155	H28	~	H29	H23				0	H28年12月詳細設計業務発注、H29年2月に完了。 完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		2,625	2,141	484	
																	H29	131,157	▲ 12,379	103,726	15,052	
																	H30		▲ 15,536		▲ 15,536	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	131,157	▲ 25,290	105,867	0		
123	◆	C	6	-	2	-	浜市漁港堆積 土砂撤去事業	浜市地区	市	市	直接	完了	66,679	H29	~	H30	H23				0	平成29年8月契約。平成30年4月完了予定。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		53,418		53,418	
																	H29			46,500	▲ 46,500	
																	H30		▲ 74	6,843	▲ 6,917	
																	R1		▲ 1		▲ 1	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	0	53,343	53,343	0		
126	C	-	2	-	2	-	奥松島船舶離 発着施設整備 事業	宮戸地区	市	市	直接	完了	128,734	H29	~	R3	H23				0	平成30年3月調査測量設計業務発注。平成30年12月完了予定。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	3,421	6,646	8,893	1,174	
																	H30			789	▲ 789	
																	R1		34,641		34,641	
																	R2	51,840		86,710	▲ 34,870	
																	R3				0	
累計																	55,261	41,287	96,392	156		
127	C	-	6	-	4	-	漁港施設地盤 隆起対策事業 (直接補助 分)	東名地 区、宮戸 地区	市	市	直接	継続	217,050	R1	~	R4	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		22,218		22,218	
																	R1		140,568	44,021	96,547	
																	R2	16,500		113,378	▲ 96,878	
																	R3			21,887	▲ 21,887	
累計																	16,500	162,786	179,286	0		

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	26,686	0	1,416	25,270	
										H25	1,400,960	0	198,818	1,202,142	
										H26	119,343	0	556,255	▲ 436,912	
										H27	324,257	0	1,078,355	▲ 754,098	
										H28	582,107	0	280,044	302,063	
										H29	160,106	0	289,307	▲ 129,201	
										H30	0	0	11,452	▲ 11,452	
										R1	0	0	44,021	▲ 44,021	
										R2	68,340	0	200,088	▲ 131,748	
										R3	0	0	21,887	▲ 21,887	
								3,519,800	市町村交付分 計		2,681,799	0	2,681,643	156	
										H23	37,500	0	0	37,500	
										H24	857,186	0	508,511	348,675	
										H25	2,767,880	0	1,993,147	774,733	
										H26	3,304,350	0	1,874,898	1,429,452	
										H27	704,936	0	1,754,108	▲ 1,049,172	
										H28	1,294,809	0	1,563,684	▲ 268,875	
										H29	1,128,000	0	795,475	332,525	
										H30	156,674	0	426,149	▲ 269,475	
										R1	0	165,196	736,988	▲ 571,792	
										R2	12,750	▲ 132,662	535,249	▲ 655,161	
										R3	0	▲ 37,500	17,351	▲ 54,851	
								13,672,774	都道府県交付分 計		10,264,085	▲ 4,966	10,205,560	53,559	
										H23	37,500	0	0	37,500	
										H24	883,872	0	509,927	373,945	
										H25	4,168,840	0	2,191,965	1,976,875	
										H26	3,423,693	0	2,431,153	992,540	
										H27	1,029,193	0	2,832,463	▲ 1,803,270	
										H28	1,876,916	0	1,843,728	33,188	
										H29	1,288,106	0	1,084,782	203,324	
										H30	156,674	0	437,601	▲ 280,927	
										R1	0	165,196	781,009	▲ 615,813	
										R2	81,090	▲ 132,662	735,337	▲ 786,909	
										R3	0	▲ 37,500	39,238	▲ 76,738	
								17,192,574	合計		12,945,884	▲ 4,966	12,887,203	53,715	

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(矢本東保育所移転跡地)	矢本東保育所移転跡地	市	市	直接	完了	472,104	H24	~	H26	H23				0	集合(RC造) 2階建 20戸 実施設計中(県委託:H24.9~H25.7まで)
																	H24	30,808		409,471	▲ 378,663	
																	H25	315,039	54,119	0	369,158	H25.9建築工事着手(県委託事業:H25.9~H26.10まで)
																	H26		13,123	0	13,123	H27.1 入居 管理開始
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	345,847	67,242	409,471	3,618	
																	3	D	-	4	-	2
H24	311,338		404,621	▲ 93,283	建築工事着手(県委託:H24.12~H26.3まで)																	
H25		68,655	0	68,655	H26.3.24 建築工事完了(県委託事業)																	
H26			0	0	H26.4 入居 管理開始																	
H27				0																		
H28		▲ 1,386		▲ 1,386																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	339,819	67,269	404,621	2,467																		
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(小野駅前土地区画整理地内)	小野駅前土地区画整理地内	市	市	直接	完了	380,662	H24	~	H25						
																	H24	85,173		332,671	▲ 247,498	
																	H25	365,373		0	365,373	H26.3.24 築工事完了(民間買取事業)
																	H26		▲ 117,468		▲ 117,468	H26.4 入居 管理開始
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	450,546	▲ 117,468	332,671	407	
																	5	D	-	13	-	1
H24	375,000		236,860	138,140	24年度の補助申請数 173件																	
H25	150,000		200,277	▲ 50,277	25年度の補助申請数 127件																	
H26	70,500		102,606	▲ 32,106	26年度の補助申請数 59件																	
H27		28,500	59,520	▲ 31,020	27年度の補助申請数 44件																	
H28	69,525		25,446	44,079	28年度の補助申請数 23件																	
H29			35,647	▲ 35,647	29年度の補助申請数 13件																	
H30			▲ 11,176	11,176	30年度の補助申請数 7件																	
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	665,025	28,500	649,180	44,345																		

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
6	D	-	17	-	1	-	野蒜北部丘陵地区都市再生事業計画作成事業	野蒜北部丘陵地区(新市街地)	市	市	直接	完了	486,510	H23 ~ H25	H23	665,250		0	665,250	24年6月 調査測量設計業務発注。															
															H24			364,882	▲ 364,882																
															H25			0	0	0	H24より繰越。H25.12完成。														
															H26		▲ 300,367	0	▲ 300,367																
															H27			0	0																
															H28			0	0																
															H29			0	0																
															H30			0	0																
															R1			0	0																
															R2			0	0																
															R3			0	0																
															累計	665,250	▲ 300,367	364,882	0	1															
															7	D	-	17	-	2	-	東矢本地区都市再生事業計画作成事業	東矢本地区(新市街地)	市	市	直接	完了	260,698	H23 ~ H25	H23	257,250		0	257,250	24年6月 調査測量設計業務発注。
																														H24			195,523	▲ 195,523	
H25			0	0	0																														
H26		▲ 48,242	0	▲ 48,242																															
H27			0	0																															
H28		▲ 13,485		▲ 13,485																															
H29			0	0																															
H30			0	0																															
R1			0	0																															
R2			0	0																															
R3			0	0																															
累計	257,250	▲ 61,727	195,523	0	0																														
8	D	-	21	-	1	-	下水道事業(汚水) 52.1ha	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	完了	116,619	H24 ~ H28																H23			0	0	24年7月実施設計業務発注、3月完了。
																														H24	58,500		7,088	51,412	
															H25	1,049,625		0	1,049,625																
															H26			80,375	▲ 80,375	26年7月工事発注。															
															H27		▲ 946,163	0	▲ 946,163																
															H28			0	0	29年3月工事完了															
															H29		▲ 74,499		▲ 74,499																
															H30			0	0																
															R1			0	0																
															R2			0	0																
															R3			0	0																
															累計	1,108,125	▲ 1,020,662	87,463	0	0															
															9	D	-	21	-	2	-	下水道事業(汚水) 23.6ha	東矢本駅北地区	市	市	直接	完了	75,373	H24 ~ H26	H23			0	0	24年7月実施設計業務発注、3月完了。
																														H24	36,000		8,269	27,731	
H25	367,500		41,632	325,868	25年10月工事発注。																														
H26		▲ 8,389	6,628	▲ 15,017	27年1月工事完了に伴い事業完了。																														
H27		▲ 28,500		▲ 28,500																															
H28		▲ 310,082		▲ 310,082																															
H29			0	0																															
H30			0	0																															
R1			0	0																															
R2			0	0																															
R3			0	0																															
累計	403,500	▲ 346,971	56,529	0	0																														

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	23	-	1	-	東松島市防災 集団移転促進 事業(計画策定 費)	野蒜地 区、大曲 浜地区、 浜須賀地 区、立沼 地区、浜 市・牛網 地区、宮 戸地区	市	市	直接	完了	254,225	H23 ~ H26	H23	96,750		0	96,750	24年5月調査測量設計業務発注。
															H24	96,750		165,468	▲ 68,718	25年7月被災土地及び物件等調査業務発注。
															H25			25,200	▲ 25,200	
															H26			0	0	
															H27			0	0	
															H28		▲ 2,832		▲ 2,832	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	193,500	▲ 2,832	190,668	0	
															11	D	-	23	-	2
H24	4,561,375		6,123,467	▲ 1,562,092	は25年度計画分も含む2ヶ年分を契約)															
H25	9,545,200		8,201,245	1,343,955	25年7月二次造成工事発注。															
H26	9,289,437	730,713	5,099,483	4,920,667	26年7月基盤整備工事発注。															
H27	4,082,524		2,784,496	1,298,028	27年6月公共施設整備工事発注。															
H28	751,224		2,140,742	▲ 1,389,518	28年5月公共施設整備工事発注。															
H29			903,069	▲ 903,069																
H30			760,629	▲ 760,629																
R1			122,207	▲ 122,207																
R2			355,056	▲ 355,056																
R3				0																
累計	28,229,760	730,713	26,490,394	2,470,079																
19	D	-	1	-	1	-	道路事業 石巻工業港線 整備事業	大曲地区	市	市	直接	完了	989,840	H24 ~ H30						
															H24	59,200		19,413	39,787	
															H25	126,400		8,828	117,572	H25.12 用地測量契約
															H26	598,504	69,600	649,652	18,452	H26.7 土地売買契約 H26.11 改良工事契約
															H27			110,976	▲ 110,976	H27.11 舗装工事契約
															H28			2,999	▲ 2,999	H28.11 付帯工事契約
															H29		▲ 61,836		▲ 61,836	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	784,104	7,764	791,868	0	
															20	D	-	1	-	2
H24	145,600		55,782	89,818																
H25	489,040		34,135	454,905	H25.12 用地測量契約 H26.1 一部用地取得済															
H26	923,040		307,083	615,957	H26.12 用地買収契約(立沼工区) H27.3 暫定盛土工事(立沼工区)															
H27	1,770,400		2,090,387	▲ 319,987	H27.7 用地買収契約(牛網工区・浜市工区) H27.11 改良工事契約															
H28			41,856	▲ 41,856	H28. 用地買収契約(国有地・立沼工区・牛網工区・浜市工区)															
H29			292,800	▲ 292,800																
H30		▲ 142,712	198,348	▲ 341,060																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	3,328,080	▲ 142,712	3,020,391	164,977																

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	D	-	20	-	1	-	都市防災推進事業(防災備蓄施設整備)	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	37,386	H24	~	R2	H23			0	24年10月実施設計契約、25年2月工事完了。	
																	H24	5,400		4,518	882	
																	H25	18,900		18,090	810	25年6月実施設計契約、26年2月工事完了。
																	H26	5,463		5,431	32	26年6月実施設計契約、26年12月工事完了。
																	H27			0	0	
																	H28		▲ 1,724		▲ 1,724	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2		4,248	3,566	682	
																	R3				0	
累計	29,763	2,524	31,605	682																		
22	◆	D	-	20	-	1	都市防災推進事業(防災備蓄用品購入)	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	116,668	H24	~	H29	H23			0	25年1月購入契約、同年3月納品完了。	
																	H24	23,406		12,218	11,188	
																	H25	67,390		43,834	23,556	25年6月購入契約、26年2月納品完了。
																	H26	23,724	▲ 13,578	20,506	▲ 10,360	26年11月購入契約、27年3月納品完了。
																	H27		6,324		▲ 6,324	27年12月購入契約、28年2月納品完了。
																	H28		6,506		▲ 6,506	28年12月購入契約、29年2月納品完了。
																	H29			320	▲ 320	29年12月購入契約、30年3月納品完了。
																	H30		▲ 7,608		▲ 7,608	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	114,520	▲ 21,186	89,708	3,626																		
23	D	-	20	-	2	-	都市防災推進事業(復興まちづくり計画策定支援)	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	169,561	H24	~	H25	H23			0	(A)事業:24年8月契約済み。H26年3月業務完了。 (B)事業:24年9月~12月に事業化詳細調査の4業務を発注。25年3月に24年度分事業終了。	
																	H24	66,827		78,633	▲ 11,806	
																	H25	64,464		37,359	27,105	(B)事業:25年4月に事業化詳細調査の4業務を発注。26年3月に25年度分事業終了。 (B)事業:26年4月に事業化詳細調査の2業務を発注。26年9月に26年度分事業終了。
																	H26		▲ 4,121	11,178	▲ 15,299	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	131,291	▲ 4,121	127,170	0																		
24	◆	D	-	20	-	2	都市防災推進事業(防災行政無線施設整備)	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	103,370	H24	~	H27	H23			0	24年6月子局増設工事実施設計契約、25年3月工事完了。24年7月子局停電時電源確保工事実施設計契約、25年3月工事契約(工期:25年3月~26年3月、支払予定:26年4月)。	
																	H24	109,441		42,271	67,170	
																	H25			40,425	▲ 40,425	戸別受信機ダイポールアンテナ等整備4件(25年6月2件、7月1件、10月1件)。
																	H26		▲ 26,745	0	▲ 26,745	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	109,441	▲ 26,745	82,696	0																		

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	20	-	2																
25	◆	D	-	20	-	2	都市防災推進事業(復興まちづくり支援施設整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	11,025	H24	~	H26	H23			0	0	野蒜北部丘陵地において公共施設用地を造成後に実施予定。
																	H24	24,000		0	24,000	
																	H25			8,820	▲ 8,820	整備方針検討業務26年12月発注、26年3月完了
																	H26			0	0	
																	H27		▲ 15,180		▲ 15,180	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	24,000	▲ 15,180	8,820	0																		
26	◆	D	-	21	-	1	下水道事業	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	8,400	H24	~	H24	H23				24年10月業務継続計画策定業務発注、25年9月完了。	
																	H24	8,000		6,720	1,280	
																	H25			0	0	
																	H26		▲ 1,280	0	▲ 1,280	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	8,000	▲ 1,280	6,720	0																		
27		D	-	21	-	3	下水道事業(雨水)	赤井地区、五味倉地区、大曲地区	市	市	直接	完了	8,997,227	H24	~	R2	H23			0	24年11月ポンプ場用地買収開始、25年2月完了。25年2月調整池用地買収開始(赤井地区)、25年3月完了。25年4月1日赤井、五味倉排水機場共同工事受委託契約締結。大曲排水機場は25年4月23日締結。	
																	H24	2,441,250		258,895	2,182,355	
																	H25	1,725,000		1,309,393	415,607	26年3月末赤井、五味倉、大曲排水機場建屋完成。26年7月1日稼働予定。26年2月大曲、赤井地区管渠実施設計発注。25年10月調整池用地買収開始(大曲地区)。
																	H26			294,013	▲ 294,013	27年3月赤井、五味倉、大曲排水機場共同工事完了。26年8月五味倉地区管渠実施設計発注。27年3月管渠実施設計完了。27年4月調整池用地買収(大曲地区)完了予定。
																	H27	2,459,559		1,343,475	1,116,084	五味倉排水区管渠工事、大曲排水区調整池工事H27年10月契約。赤井排水区管渠工事H28年2月契約。
																	H28			40,889	▲ 40,889	赤井排水区JR近接管渠実施設計発注。
																	H29			2,556,296	▲ 2,556,296	
																	H30		34,647		34,647	
																	R1		87,463		▲ 379,669	
																	R2			381,046	▲ 381,046	
																	R3				0	
累計	6,625,809	122,110	6,651,139	96,780																		
28	◆	D	-	21	-	3	下水道事業(雨水)	赤井、大曲、矢本、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	26,535	H24	~	H25	H23			0	24年7月効率的な事業計画策定業務発注、明許繰越により25年度事業完了予定。	
																	H24	24,800		21,228	3,572	
																	H25			0	0	25年度繰越 業務委託 9月30日完了。
																	H26		▲ 3,572	0	▲ 3,572	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	24,800	▲ 3,572	21,228	0																		

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
29	◆ D - 21 - 3 - 2	災害対策事業 (雨水排水対策)	赤井、大 曲、矢本、 小野、牛 網、浜市、 野蒜、東 名、宮戸 地区	市	市	直接	完了	15,000	H24	~	R2	H23			0	24年6月19日の台風4号による大雨対応。	
												H24	12,000		362	11,638	25年8月27日の大雨、同年9月15日の大雨、同年9月16日の台風18号による大雨、同年10月15日の台風26号による大雨対応。
												H25			589	▲ 589	26年10月6日台風18号による大雨、10月13日台風19号による大雨、10月14日台風19号による大雨対応。
												H26			714	▲ 714	27年9月11日台風18号による大雨対応。
												H27			169	▲ 169	8/23大雨対応、8/30大雨対応、9/9大雨対応
												H28			246	▲ 246	
												H29			156	▲ 156	
												H30			95	▲ 95	
												R1			470	▲ 470	
												R2			0	0	
R3			0	0													
累計	12,000	0	2,801	9,199													
30	D - 22 - 1 -	都市公園事業 (津波防災緑地 基本設計事業)	北上運 河、矢本・ 松ヶ島・東 名運河地区	市	市	直接	完了	13,965	H24	~	H24	H23			0	24年8月基本設計業務発注。	
												H24	10,788		10,473	315	事業計画変更により完了。(☆D-23-2-22で引き続き検討)
												H25			0	0	
												H26			0	0	
												H27			0	0	
												H28		▲ 315	▲ 315		
												H29			0	0	
												H30			0	0	
												R1			0	0	
												R2			0	0	
R3			0	0													
累計	10,788	▲ 315	10,473	0													
33	D - 1 - 1 -	道路事業(市街 地相互の接続 道路)	(主)奥松 島松島公 園線(洲 崎)	県	県	直接	完了	5,217,000	H24	~	R3	H23			0	24年7月道路詳細設計契約。	
												H24	549,475		14,029	535,446	25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。
												H25	387,500		49,612	337,888	26年10月道路改良工事契約。
												H26	688,975		403,061	285,914	
												H27	1,034,625		▲ 220,310	1,254,935	
												H28	0		717,794	▲ 717,794	債務工事を推進
												H29		4,713	988,056	▲ 983,343	債務工事を推進
												H30	460,287		1,148,320	▲ 688,033	債務工事を推進
												R1	387,500		195,371	192,129	改良工事を推進
												R2	605,275	▲ 75,175	592,332	▲ 62,232	改良工事を推進
R3			▲ 106,456	106,456	工事完成・供用開始。												
累計	4,113,637	▲ 70,462	3,781,809	261,366													
34	D - 1 - 2 -	道路事業(市街 地相互の接続 道路)	(主)奥松 島松島公 園線(宮 戸)	県	県	直接	継続	5,560,000	H24	~	R4	H23			0	24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月道路詳細設計、地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。	
												H24	582,025		209,767	372,258	25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。
												H25	193,750		74,482	119,268	27年3月橋梁下部工事契約及び軟弱地盤解析業務契約。
												H26	82,150		309,274	▲ 227,124	27年12月改良工事契約。28年3月道路修正設計業務契約。
												H27	1,670,125		21,400	1,648,725	道路改良工事を推進
												H28	0	558,000	778,329	▲ 220,329	29年6月護岸修正設計業務委託契約。
												H29			696,661	▲ 696,661	30年12月橋梁上部工事契約
												H30			118,815	▲ 118,815	
												R1	103,850		733,053	▲ 629,203	改良工事を推進
												R2	1,119,100		1,021,201	97,899	改良工事を推進
R3			326,907	▲ 326,907	改良工事を推進												
累計	3,751,000	558,000	4,289,889	19,111													

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
35	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線	県	県	直接	完了	5,642,629	H24	~	R2	H23			0	25年2月、道路測量・道路詳細設計契約。	
																	H24	69,750		36,222	33,528	
																	H25	487,475		45,278	442,197	25年12月、道路用地測量・橋梁予備設計業務委託契約。
																	H26	1,046,250		104,792	941,458	26年4月、用地買収開始。
																	H27	2,573,000		314,407	2,258,593	27年6月、橋梁下部工事契約。H28.2道路改良工事契約。
																	H28		▲ 558,000	1,092,786	▲ 1,650,786	用地買収及び工事継続施工中。
																	H29			610,245	▲ 610,245	用地買収及び工事継続施工中。
																	H30			875,771	▲ 875,771	工事継続施工中。
																	R1	348,750		736,365	▲ 387,615	工事継続施工中。
																	R2	405,812		533,222	▲ 127,410	工事完了。
																	R3				0	
累計	4,931,037	▲ 558,000	4,349,088	23,949																		
36	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	東松島市	市	市	直接	完了	14,692,872	H24	~	R3	H23			0		
																	H24	5,180,128		408,019	4,772,109	
																	H25	2,011,264		350,226	1,661,038	
																	H26	27,616		552,304	▲ 524,688	
																	H27	5,716,858		2,233,994	3,482,864	
																	H28	642,816		1,425,520	▲ 782,704	
																	H29		▲ 937,836	▲ 227,700	▲ 710,136	
																	H30			1,213,249	▲ 1,213,249	
																	R1		▲ 886,549	1,083,889	▲ 1,970,438	
																	R2		▲ 65,462	2,056,973	▲ 2,122,435	
																	R3			50,328	▲ 50,328	
累計	13,578,682	▲ 1,889,847	9,146,802	2,542,033																		
39	D	-	1	-	3	-	道路事業 東名・新東名 線整備事業	東名地区	市	市	直接	完了	1,284,391	H24	~	R2	H23			0	24年11月 道路測量、道路詳細設計契約。	
																	H24	57,600		17,809	39,791	
																	H25	112,000		5,820	106,180	H25.12 用地測量契約
																	H26	84,000		2,596	81,404	H26.6 用地測量契約
																	H27	189,600		184,558	5,042	H27.9橋梁下部工事契約。H27.10改良工事契約。
																	H28	441,600		298,987	142,613	H28.12橋梁下部工事契約。H29.1下部工及び改良工事契約。
																	H29			212,301	▲ 212,301	
																	H30		142,712		142,712	
																	R1			60,326	▲ 60,326	
																	R2			244,966	▲ 244,966	
																	R3				0	
累計	884,800	142,712	1,027,363	149																		
40	D	-	2	-	1	-	道路事業(野蒜北部丘陵地区)	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	完了	13,895,461	H24	~	H28	H23			0	24年10月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で発注済。(H28年度分まで一括契約)	
																	H24	2,793,600		6,348,000	▲ 3,554,400	
																	H25	4,418,400		3,031,600	1,386,800	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	H26	2,069,648		701,248	1,368,400	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	H27	2,116,640		1,035,520	1,081,120	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 281,920		▲ 281,920	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	11,398,288	▲ 281,920	11,116,368	0																		

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
41	D	-	2	-	2	-	道路事業(東矢本駅北地区)	東矢本駅北地区	市	市	直接	完了	354,375	H24	~	H28	H23			0	24年12月 URに区画整理事業として設計から施工までを一体で発注済。(H27年度分まで一括契約)	
																	H24	211,200		345,600	▲ 134,400	
																	H25	134,400		0	134,400	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	H26			0	0	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	H27			▲ 62,100	62,100	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	H28		▲ 62,100		▲ 62,100	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	345,600	▲ 62,100	283,500	0																		
42	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業(東矢本駅北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸、牛網地区)	東矢本駅北、矢本西、野蒜北部丘陵、宮戸、牛網地区	市	市	直接	完了	2,760,274	H24	~	H28	H23			0	防災集団移転事業、土地区画整理事業にて用地取得済み。	
																	H24	3,445,526		0	3,445,526	※造成事業費と建設戸数を確定後に事業費按分予定。
																	H25		▲ 124,727	239,973	▲ 364,700	東矢本駅北(I期)用地買収・用地造成
																	H26			748,300	▲ 748,300	東矢本駅北(II期・III期・IV期)用地買収・用地造成
																	H27		▲ 61,531	438,717	▲ 500,248	東矢本駅北(IV期)用地買収・用地造成
																	H28			988,248	▲ 988,248	野蒜北部丘陵地区、矢本西、牛網、宮戸用地取得
																	H29		▲ 844,029		▲ 844,029	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	3,445,526	▲ 1,030,287	2,415,238	1																		
43	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅整備事業(赤井地区)	赤井地区	市	市	直接	完了	3,153,200	H24	~	H27	H23			0	集合54戸 民間買取事業2者とH25.3協定締結:実施設計着手。	
																	H24				0	
																	H25	1,564,074		1,028,752	535,322	H26.3.17川前二完成、H26.3.24川前四番完成(民間買取事業)
																	H26	1,439,075		0	1,439,075	H26.4 入居 川前二・川前四番管理開始
																	H27		24,107	1,988,340	▲ 1,964,233	H27.8入居、赤井柳の目北管理開始。
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 268,207	▲ 268,208	1	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	3,003,149	▲ 244,100	2,748,884	10,165																		
44	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅整備事業(小松谷地地区)	小松谷地地区	市	市	直接	完了	3,480,237	H24	~	H25	H23			0	集合156戸 民間買取事業とH24.11協定締結:H25.3建築工事着手。	
																	H24				0	
																	H25	3,084,067		3,045,207	38,860	H26.3.17建築工事完了(民間買取事業)
																	H26		▲ 3,714	0	▲ 3,714	H26.4 入居 管理開始
																	H27		▲ 21,013		▲ 21,013	
																	H28		▲ 14,133		▲ 14,133	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	3,084,067	▲ 38,860	3,045,207	0																		

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	◆	D	-	4	-	2															-	1			
45	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業(鳴瀬給食センター跡地)	鳴瀬給食 センター跡地	市	市	直接	完了	5,142	H24	~	H25	H23			0	建築工事と一体に整備(県委託:H26.3まで)		
																			H24	2,160	2,160	0			
																			H25		1,953	72		1,881	H26.3.24工事完了(県委託事業)
																			H26					0	H26.4 入居 管理開始
																			H27					0	
																			H28					0	
																			H29					0	
																			H30					0	
																			R1					0	
																			R2					0	
																			R3					0	
																			累計	2,160	1,953	2,232		1,881	
																			46	D	-	17		-	3
H24	6,043,500	10,410,750	▲ 4,367,250	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)																					
H25	3,770,250	2,234,775	1,535,475	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)																					
H26	2,001,030	606,855	1,394,175	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)																					
H27	3,169,425	636,374	2,533,051	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)																					
H28			0																						
H29		▲ 1,095,451	▲ 1,095,451																						
H30			0																						
R1			0																						
R2			0																						
R3			0																						
累計	14,984,205	▲ 1,095,451	13,888,754	0																					
47	D	-	17	-	4	-	-	被災市街地復興 土地地区画整理事業(東矢本 駅北地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	1,308,412	H24	~	H28	H23							
																		H24	1,260,750	1,165,500	95,250	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)			
																		H25		0	0	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)			
																		H26		0	0	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)			
																		H27		▲ 184,191	184,191	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)			
																		H28		▲ 279,441	▲ 279,441				
																		H29			0				
																		H30			0				
																		R1			0				
																		R2			0				
																		R3			0				
																		累計	1,260,750	▲ 279,441	981,309	0			
																		48	D	-	20	-	3	-	-
H24	147,000	84,074	62,926																						
H25		34,987	▲ 34,987																						
H26		11,446	▲ 11,446																						
H27		7,299	▲ 7,299																						
H28			0																						
H29		▲ 9,194	▲ 9,194																						
H30			0																						
R1			0																						
R2			0																						
R3			0																						
累計	147,000	▲ 9,194	137,806	0																					

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
49	D - 21 - 4 -	下水道事業(雨水)	洪抜、野 蒜地区	市	市	直接	完了	13,868,915	H24 ~ R2	H23				0	25年3月基本設計発注。
										H24	170,250		47,433	122,817	
										H25	3,376,500		0	3,376,500	26年3月末基本設計完了。
										H26	0		572,251	▲ 572,251	26年4月ポンプ場実施設計発注。26年4月野蒜北部丘陵地区実施設計発注。27年2月完了。26年7月野蒜北部丘陵地区工事発注。26年8月野蒜地区(旧市街地)管渠実施設計発注。26年7月ポンプ場(洪抜地区)用地買収開始。27年2月完了。
										H27	4,633,921		1,056,971	3,576,950	野蒜排水区管渠工事H27年9月契約。野蒜・洪抜排水区ポンプ場工事をH27年9月に下水道事業団と協定締結。
										H28	2,887,251		2,247,526	639,725	野蒜第3ポンプ場工事をH29年3月に下水道事業団と協定締結。
										H29			2,866,176	▲ 2,866,176	
										H30		▲ 666,237	710,403	▲ 1,376,640	
										R1			1,285,044	▲ 1,285,044	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
累計	11,067,922	▲ 666,237	8,785,804	1,615,881											
50	D - 21 - 5 -	下水道事業(汚水)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	33,357	H24 ~ H25	H23				0	24年11月災害公営住宅への管渠工事を発注、3月完成、4月1日供用開始したことから事業は完了。
										H24	27,750		25,018	2,732	
										H25			0	0	
										H26		▲ 2,732	0	▲ 2,732	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
累計	27,750	▲ 2,732	25,018	0											
54	D - 1 - 4 -	道路事業 台前・亀岡線 整備事業	野蒜地区	市	市	直接	完了	1,177,000	H24 ~ R2	H23				0	25年1月 道路測量、道路詳細設計契約。
										H24	68,000		26,976	41,024	
										H25	192,000		6,961	185,039	H25.7 地質調査契約。
										H26	114,400		7,560	106,840	H27.1 橋梁修正設計契約
										H27	143,200		111,006	32,194	H27.9橋梁下部工事契約。
										H28	314,400		307,136	7,264	H28.10橋梁下部工事契約。H28.11橋梁下部工事契約。H28.12改良工事契約。
										H29			162,658	▲ 162,658	
										H30			55,448	▲ 55,448	
										R1		109,600	41,446	68,154	
										R2			155,062	▲ 155,062	
										R3			0	0	
累計	832,000	109,600	874,253	67,347											
55	◆ D - 4 - 3 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小野駅前土 地区画整理地 区)	小野駅前 土地区画 整理地内 区)	市	市	直接	完了	4,420	H25 ~ H25	H23				0	民間買取事業 H25.7建築工事着手と一体整備(H25.2協定締結)
										H24			2,362	▲ 2,362	
										H25	3,536		658	2,878	H26.3.24工事完了(民間買取事業)
										H26				0	H26.4 入居 管理開始
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
累計	3,536	0	3,020	516											

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	6															-	1		
56	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業(小松谷地 地区)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	73,218	H25	~	H25	H23	0	0	0	民間買取事業 H25.3建築工事着手と一体整備(H24.12協定締結)	
																			H24		43,756	▲ 43,756		
																			H25	73,522	3,163	70,359	H26.3.17工事完了(民間買取事業)	
																			H26		▲ 14,948	▲ 14,948	H26.4 入居 管理開始	
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	73,522	▲ 14,948	46,919	11,655	
57	D	-	4	-	7	-	-	災害公営住宅 整備事業(東矢 本駅北地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	6,336,942	H24	~	H28	H23		0	0	計画273戸 H25.3.7URへ14条要請、H25.3.基本設計発注。		
																		H24	327,798		64,641	263,157		
																		H25	1,510,031		744,206	765,825	H25.9建築工事着手	
																		H26	1,510,031		0	1,510,031	第I期 H26.11入居 管理開始	
																		H27			1,815,238	▲ 1,815,238	第II期 H27.11入居 管理開始	
																		H28	2,719,758	▲ 522,795	2,893,794	▲ 696,831	第III期・第IV期一次H28.5入居 管理開始	
																		H29			0	0		
																		H30			0	0		
																		R1			0	0		
																		R2			0	0		
																		R3			0	0		
																		累計	6,067,618	▲ 522,795	5,517,879	26,944		
58	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業(東矢本駅北 地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	5,280	H25	~	H28	H23		0	0	URへ14条要請、基本設計中。	
																			H24		0	0	(第1期47戸の建築工事と一体整備)	
																			H25	12,245		4,016	8,229	URへ14条要請、設計中
																			H26			0	0	第I期 H26.11入居 管理開始
																			H27			0	0	
																			H28		▲ 8,021		▲ 8,021	
																			H29			0	0	
																			H30			0	0	
																			R1			0	0	
																			R2			0	0	
																			R3			0	0	
																			累計	12,245	▲ 8,021	4,016	208	
59	D	-	4	-	8	-	-	災害公営住宅 整備事業(矢本 西地区)	矢本西地 区	市	市	直接	完了	704,777	H24	~	H27	H23		0	0	設計委託調整中(H25.9予定)		
																		H24	14,875		0	14,875		
																		H25	144,375		0	144,375	H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結	
																		H26	461,420		0	461,420	H27.3 変更協定締結	
																		H27			616,554	▲ 616,554	H27.6 入居予定 管理開始	
																		H28		▲ 3,991		▲ 3,991		
																		H29			0	0		
																		H30			0	0		
																		R1			0	0		
																		R2			0	0		
																		R3			0	0		
																		累計	620,670	▲ 3,991	616,554	125		

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
60	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅整備事業(宮戸地区)	宮戸地区	市	市	直接	完了	402,200	H24	~	H27	H23			0	0	設計委託調整中(H25.9予定)
																	H24	47,337		0	47,337	
																	H25	504,000		0	504,000	H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結
																	H26		▲ 199,412	0	▲ 199,412	H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定
																	H27			351,853	▲ 351,853	H27.6 入居予定 管理開始
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	551,337	▲ 199,412	351,853		72																	
61	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅整備事業(小野駅前南地区)	小野駅前土地区画整理地内	市	市	直接	完了	715,471	H25	~	H28	H23			0	0	H25.10設計発注予定
																	H24			0	0	
																	H25	240,406		2,250	238,156	H25.12住宅実施設計業務委託
																	H26	234,919		669,882	▲ 434,963	H27.3 建築工事発注(2工区)
																	H27	284,576		237	284,339	H27.12 入居 管理開始
																	H28		▲ 85,218		▲ 85,218	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1		▲ 48,647	▲ 48,647	0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	759,901	▲ 133,865	623,722		2,314																	
62	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅整備事業(野蒜北部丘陵地区)	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	完了	3,402,780	H25	~	H29	H23			0	0	URと基本計画策定の検討中。(土地利用含む)
																	H24			0	0	
																	H25	317,572		15,998	301,574	H25.12URと基本計画策定(H25.12~H26.7)
																	H26			35,144	▲ 35,144	H26.11基本設計発注(H26.11~H27.10)
																	H27			2,912,036	▲ 2,912,036	H28.1 URと仮譲渡契約締結
																	H28		1,809,979		1,809,979	
																	H29	1,459,583	▲ 609,702		849,881	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	1,777,155	1,200,277	2,963,178		14,254																	
63	D	-	21	-	6	-	下水道事業(汚水)	矢本西地区、小野地区	市	市	直接	完了	51,906	H24	~	H26	H23				0	24年3月委託業務発注、完了。
																	H24	15,750		10,001	5,749	
																	H25	145,500		28,929	116,571	25年度繰越工事 26年6月末工事完了、事業完了
																	H26		▲ 122,320	0	▲ 122,320	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	161,250	▲ 122,320	38,930		0																	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
64	D	-	21	-	7	-	下水道事業(雨水)	下街道地区、柳の目地区	市	市	直接	完了	3,270,613	H24 ~ R1	H23				0	25年3月基本設計発注。
															H24	70,500		18,713	51,787	
															H25	1,669,500		0	1,669,500	26年3月末基本設計完了。
															H26			81,084	▲ 81,084	26年6月調整池用地買収開始、27年3月用地取得完了。26年9月実施設計発注、27年3月完了。
															H27	202,745		1,425,294	▲ 1,222,549	下街道排水区管渠工事、調整池工事H28年2月契約。
															H28	114,477		5,584	108,893	
															H29		327,372	62,580	264,792	
															H30		68,364	311,192	▲ 242,828	
															R1			497,367	▲ 497,367	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
累計	2,057,222	395,736	2,401,814	51,144																
70	D	-	1	-	5	-	道路事業 小野・浜市線 整備事業	小野・浜市地区	市	市	直接	完了	342,500	H25 ~ H29	H23				0	
															H24				0	
															H25	124,160		42,606	81,554	H25.7 設計発注 H25.12用地測量 H26.3一部用地取得、物件補償済
															H26	149,840		18,042	131,798	H26.11 国交省共同施工分契約
															H27			83,081	▲ 83,081	H27.8 改良工事契約。
															H28			83,184	▲ 83,184	H28.11 舗装工事契約。
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
累計	274,000	0	226,913	47,087																
71	◆	D	-	22	-	1	防災公園事業 基本計画策定費	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	完了	14,109	H25 ~ H27	H23			0	0	
															H24			0	0	
															H25	16,000		8,280	7,720	25年6月公園基本設計契約。
															H26			3,007	▲ 3,007	
															H27			0	0	27年2月公園基本設計完了
															H28			0	0	
															H29		▲ 4,713		▲ 4,713	
															H30			0	0	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
累計	16,000	▲ 4,713	11,287	0																
74	★	F	-	4	-	1	市街地効果促進事業(県分)	東松島市	県	県	直接	完了	512,296	H25 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25	518,012		8,360	509,652	
															H26			664	▲ 664	
															H27			27,743	▲ 27,743	
															H28			87,951	▲ 87,951	
															H29			2,223	▲ 2,223	
															H30		0	80,179	▲ 80,179	
															R1		▲ 108,176	949	▲ 109,125	
															R2			116,471	▲ 116,471	
															R3			0	0	
累計	518,012	▲ 108,176	324,540	85,296																

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
75	D	-	1	-	6	-	道路事業 大茂倉線整備 事業	新東名・ 中下地区	市	市	直接	完了	571,900	H25	~	H30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	272,400		29,390	243,010	H25.10 調査測量設計業務契約
																	H26	180,800	4,320	103,956	81,164	H26.10 改良工事契約 H27.1 改良舗装工事契約
																	H27			122,998	▲ 122,998	H28.2 舗装工事(北工区)契約
																	H28			62,942	▲ 62,942	H29.12改良舗装工事(南工区)契約 H29.1用地買収契約 H29.3 電柱移設工事契約
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	453,200	4,320	319,286	138,234																		
76	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(牛 網地区)	牛網地区	市	市	直接	完了	517,885	H25	~	H27	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	19,250		0	19,250	H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結
																	H26	404,250		0	404,250	H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定
																	H27	31,587		453,017	▲ 421,430	H27.6 入居予定 管理開始
																	H28		▲ 1,938		▲ 1,938	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	455,087	▲ 1,938	453,017	132																		
77	D	-	15	-	1	-	東松島市津波 復興拠点事業 (東矢本駅北 地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	1,768,880	H25	~	H28	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	26,250		9,136	17,114	■土木基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月~27年1 月。
																	H26	396,876	3,000	203,364	196,512	■津波復興拠点整備事業用地鑑定業務委託 26年3月完了。 ■実施設計発注済。委託期間26年12月~28年2月。
																	H27	1,312,988		936,467	376,521	■用地買収開始。27年2月~
																	H28		▲ 204,284	177,692	▲ 381,976	■H27.7契約、H28.12完了予定 H29.3 事業完了
																	H29		▲ 208,171		▲ 208,171	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	1,736,114	▲ 409,455	1,326,659	0																		
79	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本地区)	矢本地区	市	市	直接	完了	998,160	H25	~	H27	H23				0	
																	H24				0	
																	H25			0	0	
																	H26	1,043,000		0	1,043,000	H26.8セキスイハイム東北㈱と基本協定締結
																	H27			931,275	▲ 931,275	H28.3 入居 管理開始
																	H28		▲ 107,821		▲ 107,821	
																	H29				0	
																	H30		▲ 61,789	▲ 61,790	1	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	1,043,000	▲ 169,610	869,485	3,905																		

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
80	D	-	15	2	-	-	東松島市津波復興拠点事業	野蒜地区	市	市	直接	完了	1,932,247	H25 ~ H28	H23				0	基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月~26年12月。 ■実施設計発注済。委託期間26年12月~27年11月。 ■H27.9契約、H28.12完了予定 H29.3事業完了
															H24				0	
															H25	45,000		19,220	25,780	
															H26	81,000		54,521	26,479	
															H27	1,672,617		1,184,151	488,466	
															H28		▲ 98,233	191,293	▲ 289,526	
															H29		▲ 251,199		▲ 251,199	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	1,798,617	▲ 349,432	1,449,185	0	
															81	◆	D	-	23	
H24				0																
H25	133,600		324	133,276																
H26	849,600		728,102	121,498																
H27			73,023	▲ 73,023																
H28			23,605	▲ 23,605																
H29			75,252	▲ 75,252																
H30			18,351	▲ 18,351																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	983,200	0	918,657	64,543																
82	◆	D	-	23	2	-	東松島市防災集団移転促進事業(移転元土地利用促進)	大曲地区、浜須賀地区、牛網・浜市地区、野蒜地区	市	市	直接	完了	824,572	H25 ~ H27						H23
															H24				0	
															H25	750,400		210,919	539,481	
															H26			356,210	▲ 356,210	
															H27			82,685	▲ 82,685	
															H28		▲ 90,744	9,542	▲ 100,286	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	750,400	▲ 90,744	659,356	300	
															90	◆	D	-	4	1
H24				0																
H25			0	0																
H26	2,702	1,120	3,707	115																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	2,702	1,120	3,707	115																

(様式2D)

東松島市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
91	◆	D	-	4	-	5	-	1		災害公営住宅 駐車場整備事業 (赤井地区)	赤井地区	市	市	直接	完了	9,150	H25	~	H27	H23				0	H26.3.17川前三完成、H26.3.24川前四番完成(民間買取事業) H26.4入居 川前二、川前四番駐車場供用開始
																				H24				0	
																				H25	9,600		7,320	2,280	
																				H26		▲ 2,280	0	▲ 2,280	
																				H27				0	
																				H28				0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				累計	9,600	▲ 2,280	7,320	0	
																				92		D	-	5	
H24				0																					
H25			0	0																					
H26	242,035		170,364	71,671																					
H27	292,384		357,871	▲ 65,487																					
H28	638,989		641,471	▲ 2,482																					
H29	798,437	775,453	762,111	811,779																					
H30		662,225	797,685	▲ 135,460																					
R1		475,129	662,225	▲ 187,096																					
R2			492,925	▲ 492,925																					
R3				0																					
累計	1,971,845	1,912,807	3,884,652	0																					
93		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	東松島市	市	市	直接	完了	593,872	H26	~	R2	H23						
																			H24				0		
																			H25			0	0		
																			H26	31,186	48,242	28,500	50,928		
																			H27	1,690		49,668	▲ 47,978		
																			H28	84,739		74,284	10,455		
																			H29	78,897	76,428	82,098	73,227		
																			H30		67,944	77,317	▲ 9,373		
																			R1		56,274	67,944	▲ 11,670		
																			R2			63,167	▲ 63,167		
																			R3				0		
																			累計	196,512	248,888	442,978	2,422		
																			94		D	-	17	-	5
H24				0																					
H25			0	0																					
H26	148,875		147,439	1,436																					
H27				0																					
H28		▲ 1,436		▲ 1,436																					
H29				0																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	148,875	▲ 1,436	147,439	0																					

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	20	-	2															-	3		
95	◆	D	-	20	-	2	-	3	震災遺構保存 活用可能性調 査事業業	野蒜、浜 市地区	市	市	直接	完了	21,060	H26	~	H26	H23			0	26年9月保存活用可能性調査発注。27年3月完了。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	17,798	▲ 950	16,848		0
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	17,798	▲ 950	16,848		0
																			101	◆	D	-		4
H24			0																					
H25			0																					
H26	3,200		0	3,200																				
H27	3,200		4,167	▲ 967																				
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	6,400	0	4,167	2,233																				
102	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (宮戸地区)	宮戸地区	市	市	直接	完了	4,400	H26	~	H27					H23	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	800		0	800	
																			H27	2,720		1,403	1,317	
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	3,520	0	1,403	2,117	
																			103	◆	D	-	4	-
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27	2,880		2,054	826																				
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	2,880	0	2,054	826																				

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	4	-	12															-	1
104	◆	D	-	4	-	12	-	1		市	市	直接	完了	5.800	H26	~	H27	H23			0	
																		H24			0	
																		H25			0	
																		H26	1,600		0	1,600
																		H27	3,040		3,028	12
																		H28				0
																		H29				0
																		H30				0
																		R1				0
																		R2				0
																		R3				0
																		累計	4,640	0	3,028	1,612
																		災害公営住宅 駐車場整備事業 (牛網地区) 牛網地区				
105	D	-	17	-	6	-			市	市	直接	完了	2,214,700	H26	~	R1	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	84,150		58,320	25,830	
																	H27	728,534		612,354	116,180	
																	H28	681,981		461,788	220,193	
																	H29	33,915	132,444	272,518	▲ 106,159	
																	H30			159,530	▲ 159,530	
																	R1			8,223	▲ 8,223	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	1,528,580	132,444	1,572,733	88,291	
																	被災市街地復興 土地地区画整理事業 (大曲浜地区) 大曲浜地区					
106	D	-	21	-	8	-			市	市	直接	完了	167,280	H27	~	H30	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27	125,460		5,062	120,398	
																	H28			0	0	
																	H29			7,915	▲ 7,915	
																	H30			6,185	▲ 6,185	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	125,460	0	19,162	106,298	
																	下水道事業(マンホール嵩上げ) 野蒜地区					
107	D	-	22	-	1	-			県	県	直接	完了	467,936	H26	~	R1	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	24,000		18,403	5,597	
																	H27	180,895		▲ 567	181,462	
																	H28	146,056		87,582	58,474	
																	H29			170,949	▲ 170,949	
																	H30			73,765	▲ 73,765	
																	R1			818	▲ 818	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	350,951	0	350,950	1	
																	都市公園事業 (防災公園:整備費) 矢本海浜緑地地区					

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	22	-	1															-	2		
108	◆	D	-	22	-	1	-	2	広場整備事業	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	完了	818,217	H26	~	R1	H23	0	0	27年3月公園実施設計契約。 28年2月公園造成工事契約。		
																			H24	0	0			
																			H25	0	0			
																			H26	38,400	29,447		8,953	
																			H27	344,398	4,782		339,616	
																			H28	271,775	77,973		193,802	
																			H29		275,945		▲ 275,945	
																			H30		114,609		▲ 114,609	
																			R1		151,816		▲ 151,816	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	654,573	0		654,572	1
110	D	-	21	-	9	-		下水道事業(汚 水)	野蒜処理 分区	市	市	直接	完了	212,806	H27	~	H29	H23	0	0	実施設計業務を発注し、H27年10月に業務完了。 28年7月下水道管渠工事契約。			
																		H24	0	0				
																		H25	0	0				
																		H26	0	0				
																		H27	21,525	6,980		14,545		
																		H28	138,079	148,342		▲ 10,263		
																		H29		3,898		▲ 3,898		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	159,604	0		159,220	384	
112	D	-	2	-	3	-		道路事業(大 曲浜地区)	大曲浜地 区	市	市	直接	完了	932,000	H27	~	R1	H23	0	0	27年7月造成工事発注。 28年5月造成工事発注。			
																		H24	0	0				
																		H25	0	0				
																		H26	0	0				
																		H27	192,860	411,124		125,869	478,115	
																		H28				404,072	▲ 404,072	
																		H29	54,246	87,369		58,030	83,585	
																		H30				86,830	▲ 86,830	
																		R1				10,179	▲ 10,179	
																		R2				0	0	
																		R3				0	0	
																		累計	247,106	498,493		684,980	60,619	
113	◆	D	-	17	-	6	-	1	大曲浜地区雨 水排水対策事 業	大曲浜地 区	市	市	直接	完了	2,113,074	H27	~	R1	H23	0	0	27年7月造成工事発注。 28年5月造成工事発注。		
																			H24	0	0			
																			H25	0	0			
																			H26	0	0			
																			H27	1,038,896	608,656		958,953	688,599
																			H28				287,314	▲ 287,314
																			H29	42,907			67,870	▲ 24,963
																			H30				71,812	▲ 71,812
																			R1				▲ 1,184	1,184
																			R2					0
																			R3					0
																			累計	1,081,803	608,656		1,384,765	305,694

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
115	D	-	22	-	2	-	都市公園整備 事業(防災公 園:用地費)	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	完了	827	H27	~	H28	H23				0	H28.1 用地買収開始
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	551		551	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	551	0	551	0	
																	116	◆D	-	22	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	61,102		61,102	0																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	61,102	0	61,102	0																		
118	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(柳 の目西・野蒜 高台西地区)	柳の目 西・野蒜 高台西地 区	市	市	直接	完了	3,390,825	H28	~	H30						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	2,966,971		2,966,971	0	
																	H30			2,921,114	▲ 2,921,114	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	0	2,966,971	2,921,114	45,857	
																	125	D	-	21	-	10
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29	7,800		7,800	0																		
H30	7,608		2,583	5,025																		
R1			11,131	▲ 11,131																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	0	15,408	13,714	1,694																		

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																										
													R1	R2																																
128	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	東松島市	市	市	直接	完了	443.741	R1	~	R2	H23				0																										
																H24				0																										
																H25				0																										
																H26				0																										
																H27				0																										
																H28				0																										
																H29				0																										
																H30		163.053		163.053																										
																R1		206.730	122.775	83.955																										
																R2		61.214	308.222	▲ 247.008																										
																R3				0																										
																累計	0	430.997	430.997	0																										
																															市町村交付分					各年度別合計										
																															H23	1,047.731	0	0	1,047.731											
															H24	28,369.380	0	27,779.645	589.735																											
															H25	38,948.233	0	21,066.335	17,881.898																											
															H26	22,490.519	0	12,455.712	10,034.807																											
															H27	30,199.829	0	26,957.153	3,242.676																											
															H28	9,484.839	0	12,991.008	▲ 3,506.169																											
															H29	2,467.985	0	8,193.995	▲ 5,726.010																											
															H30	0	0	7,049.597	▲ 7,049.597																											
															R1	0	0	4,390.527	▲ 4,390.527																											
															R2	0	0	4,060.983	▲ 4,060.983																											
															R3	0	0	50.328	▲ 50.328																											
															163,654.801	市町村交付分 計	133,008.516	0	124,995.283	8,013.233																										
															都道府県交付分					各年度別合計																										
															H23	0	0	0	0																											
															H24	1,201.250	0	260.018	941.232																											
															H25	1,602.737	0	186.012	1,416.725																											
															H26	1,879.775	0	868.648	1,011.127																											
															H27	5,864.696	0	209.108	5,655.588																											
															H28	417.831	0	2,842.415	▲ 2,424.584																											
															H29	0	0	2,744.079	▲ 2,744.079																											
															H30	460.287	0	2,411.459	▲ 1,951.172																											
															R1	840.100	▲ 108.176	1,818.372	▲ 1,086.448																											
															R2	2,130.187	▲ 75.175	2,263.226	▲ 208.214																											
															R3	0	0	220.451	▲ 220.451																											
															18,309.392	都道府県交付分 計	14,396.863	▲ 183.351	13,823.788	389.724																										
															市町村都道府県計					各年度別合計																										
															H23	1,047.731	0	0	1,047.731																											
															H24	29,570.630	0	28,039.663	1,530.967																											
															H25	40,550.970	0	21,252.347	19,298.623																											
															H26	24,370.294	0	13,324.360	11,045.934																											
															H27	36,064.525	0	27,166.261	8,898.264																											
															H28	9,902.670	0	15,833.423	▲ 5,930.753																											
															H29	2,467.985	0	10,938.074	▲ 8,470.089																											
															H30	460.287	0	9,461.056	▲ 9,000.769																											
															R1	840.100	▲ 108.176	6,208.899	▲ 5,476.975																											
															R2	2,130.187	▲ 75.175	6,324.209	▲ 4,269.197																											
															R3	0	0	270.779	▲ 270.779																											
															181,964.193	合計	147,405.379	▲ 183.351	138,819.071	8,402.957																										

(様式2E)

東松島市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
	全体 事業 期間																									
31	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	赤井、大 曲、矢本、 小松、大 塩、小野、 牛網・浜 市、野蒜、 東名、宮 戸地区	市	市	直接	完了	61,150	H24	～	H27	H23				0	24年度分交付完了。人槽区分により交付額が異なり、設置基 数の集計の結果、国費分が不足し単独費で補てんしたことから 全額執行した。 25年度60基設置完了 25年度25基設置完了 27年度14基設置完了、事業完了					
																H24	12,112		12,113	▲ 1						
																H25	18,840		17,663	1,177						
																H26	7,455		7,433	22						
																H27	7,455		4,038	3,417						
																H28				0						
																H29				0						
																H30				0						
																R1				0						
																R2				0						
																累計	45,862	0	41,247	4,615						
																市町村 交付分		各年度 別合計		H23		0	0	0	0	
																市町村 交付分		各年度 別合計		H24		12,112	0	12,113	▲ 1	
																市町村 交付分		各年度 別合計		H25		18,840	0	17,663	1,177	
																市町村 交付分		各年度 別合計		H26		7,455	0	7,433	22	
市町村 交付分		各年度 別合計		H27	7,455	0	4,038	3,417																		
市町村 交付分		各年度 別合計		H28	0	0	0	0																		
市町村 交付分		各年度 別合計		H29	0	0	0	0																		
市町村 交付分		各年度 別合計		H30	0	0	0	0																		
市町村 交付分		各年度 別合計		R1	0	0	0	0																		
市町村 交付分		各年度 別合計		R2	0	0	0	0																		
市町村 交付分		各年度 別合計		R3	0	0	0	0																		
61,150		市町村交付分 計			45,862	0	41,247	4,615																		
都道府 県交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																		
都道府 県交付分		各年度 別合計		H24	0	0	0	0																		
都道府 県交付分		各年度 別合計		H25	0	0	0	0																		
都道府 県交付分		各年度 別合計		H26	0	0	0	0																		
都道府 県交付分		各年度 別合計		H27	0	0	0	0																		
都道府 県交付分		各年度 別合計		H28	0	0	0	0																		
都道府 県交付分		各年度 別合計		H29	0	0	0	0																		
都道府 県交付分		各年度 別合計		H30	0	0	0	0																		
都道府 県交付分		各年度 別合計		R1	0	0	0	0																		
都道府 県交付分		各年度 別合計		R2	0	0	0	0																		
都道府 県交付分		各年度 別合計		R3	0	0	0	0																		
0		都道府県交付分 計			0	0	0	0																		
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																		
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		H24	12,112	0	12,113	▲ 1																		
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		H25	18,840	0	17,663	1,177																		
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		H26	7,455	0	7,433	22																		
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		H27	7,455	0	4,038	3,417																		
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		H28	0	0	0	0																		
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		H29	0	0	0	0																		
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		H30	0	0	0	0																		
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		R1	0	0	0	0																		
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		R2	0	0	0	0																		
市町村 都道府 県計		各年度 別合計		R3	0	0	0	0																		
61,150		合計			45,862	0	41,247	4,615																		