

(様式1)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

気仙沼市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,032,497	0
	H24	25,524,272	18,617,537
	H25	71,157,134	72,127,187
	H26	72,141,278	42,046,198
	H27	69,602,849	57,444,455
	H28	20,660,991	24,462,703
	H29	14,546,470	19,144,186
	H30	9,424,933	25,936,224
	R1	2,737,344	13,292,390
	R2	4,934,316	9,084,949
	R3	0	▲ 860,159
合計	291,762,084	281,295,670	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	291,762,084	0	283,211,926	8,550,158

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	46,500	0
	H24	1,317,528	137,689
	H25	2,509,985	1,034,750
	H26	3,096,864	2,298,007
	H27	1,030,879	1,364,776
	H28	508,320	1,190,370
	H29	249,915	847,672
	H30	337,500	976,310
	R1	0	240,966
	R2	0	563,671
	R3	0	138,633
合計	9,097,491	8,792,844	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	283,211,926	291,762,084	0	0	8,550,158
都道府県交付分	8,830,241	9,097,491	96,043	0	363,293
合計	292,042,167	300,859,575	96,043	0	8,913,451

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
1	A	4	1	1	1	埋蔵文化財発掘調査事業	三島古墳群・台の下館跡ほか47遺跡	市	市	直接	完了	123,556	H24	~	R2	H23				0	平成24年度個人住宅等の確認調査40件、うち本調査6件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施。個人住宅等の確認調査25件、本調査5件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施。個人住宅等の確認調査8件、本調査0件、中小企業等確認調査1件、本調査0件。防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査3件。災害公営住宅整備事業確認調査1件。圃場整備事業確認調査2件。道路整備事業確認調査1件。平成24~26年度調査出土遺物整理。防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査0件。漁業集落防災強化事業確認調査2件、本調査0件。市道・県道確認調査3件、本調査0件。公共事業確認調査4件、本調査0件。民間事業確認調査3件、確認調査0件。個人住宅等の確認調査7件、本調査0件。平成24~27年度調査出土遺物整理。漁業集落防災強化事業確認調査1件。市道・県道確認調査1件。公共事業確認調査1件。民間事業確認調査2件、本調査0件。個人住宅等の確認調査2件、本調査1件。平成24~28年度調査出土遺物整理。漁業集落防災強化事業確認調査3件。市道・県道確認調査1件。公共事業確認調査1件。個人住宅等の確認調査7件、本調査1件。平成24~29年度調査出土遺物整理。公共事業確認調査2件。個人住宅等確認調査3件。平成25~29年度調査出土遺物整理。漁業集落防災強化事業確認調査1件。市道確認調査1件。平成25~30年度報告書作成。確認調査8件。平成31~令和2年度報告書作成
																H24	14,475		6,512	7,963	
																H25	51,525		25,551	25,974	
																H26	17,292		22,604	▲ 5,312	
																H27	9,375		8,321	1,054	
																H28			4,267	▲ 4,267	
																H29			3,826	▲ 3,826	
																H30			3,254	▲ 3,254	
																R1			1,824	▲ 1,824	
																R2			1,828	▲ 1,828	
																R3					
累計	92,667	0	77,987	14,680																	
20	A	4	1	1	1	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	完了	4,697	H24	~	R2	H23				0	24年5月~25年3月 分布調査 25年4月~26年3月 分布調査 26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 30年4月~31年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 31年4月~32年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																H24	318		198	120	
																H25	2,246	60	365	1,941	
																H26	897		330	567	
																H27			411	▲ 411	
																H28			379	▲ 379	
																H29			443	▲ 443	
																H30			202	▲ 202	
																R1			376	▲ 376	
																R2			244	▲ 244	
																R3					
累計	3,461	60	2,948	573																	
125	A	4	1	1	1	文化財収納庫建設事業	新月地区	市	市	直接	完了	40,059	H25	~	R2	H23				0	25年8月建設工事契約、26年1月完成
																H24				0	
																H25	32,047		24,186	7,861	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	32,047	0	24,186	7,861																	

(様式2A)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	14,475	0	6,512	7,963	
										H25	83,572	0	49,737	33,835	
										H26	17,292	0	22,604	▲ 5,312	
										H27	9,375	0	8,321	1,054	
										H28	0	0	4,267	▲ 4,267	
										H29	0	0	3,826	▲ 3,826	
										H30	0	0	3,254	▲ 3,254	
										R1	0	0	1,824	▲ 1,824	
										R2	0	0	1,828	▲ 1,828	
										R3	0	0	0	0	
								163,615	市町村交付分 計		124,714	0	102,173	22,541	
										H23	0	0	0	0	
										H24	318	0	198	120	
										H25	2,246	60	365	1,941	
										H26	897	0	330	567	
										H27	0	0	411	▲ 411	
										H28	0	0	379	▲ 379	
										H29	0	0	443	▲ 443	
										H30	0	0	202	▲ 202	
										R1	0	0	376	▲ 376	
										R2	0	0	244	▲ 244	
										R3	0	0	0	0	
								4,697	都道府県交付分 計		3,461	60	2,948	573	
										H23	0	0	0	0	
										H24	14,793	0	6,710	8,083	
										H25	85,818	60	50,102	35,716	
										H26	18,189	0	22,934	▲ 4,745	
										H27	9,375	0	8,732	643	
										H28	0	0	4,646	▲ 4,646	
										H29	0	0	4,269	▲ 4,269	
										H30	0	0	3,456	▲ 3,456	
										R1	0	0	2,200	▲ 2,200	
										R2	0	0	2,072	▲ 2,072	
										R3	0	0	0	0	
								168,312	合計		128,175	60	105,121	23,114	

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業期		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼市	県	県	直接	完了	27,800	H23	~	H24	H23	24,800		0	24,800	24年5月、基本計画策定業務発注。
																	H24	3,000		27,799	▲ 24,799	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	27,800	0	27,799	1	
22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	4,103,760	H24	~	R4	H23			0	25年3月、実施設計発注。	
																	H24	120,000		40,407	79,593	
																	H25	298,500		189,492	109,008	
																	H26	1,506,750		774,074	732,676	
																	H27			597,979	▲ 597,979	
																	H28	508,320		488,856	19,464	
																	H29	227,415	136,335	527,012	▲ 163,262	
																	H30	247,500	7,500	220,899	34,101	
																	R1			98,218	▲ 98,218	
																	R2			110,896	▲ 110,896	
																	R3		25,500	29,779	▲ 4,279	
																	累計	2,908,485	169,335	3,077,612	208	
46	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	14,200	H24	~	H25	H23			0	24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。
																		H24	6,320		4,040	2,280
																		H25	5,040		4,589	451
																		H26				0
																		H27				0
																		H28				0
																		H29		▲ 2,731		▲ 2,731
																		H30				0
																		R1				0
																		R2				0
																		R3				0
																		累計	11,360	▲ 2,731	8,629	0
48	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	鹿折地区 南気仙沼 地区 赤岩港地 区	市	市	直接	完了	37,788,000	H24	~	R2	H23			0		
																	H24	6,985,000		894,275	6,090,725	
																	H25	8,844,000		12,550,013	▲ 3,706,013	
																	H26	10,150,250		4,571,213	5,579,037	
																	H27			7,064,017	▲ 7,064,017	
																	H28			297,330	▲ 297,330	
																	H29				0	
																	H30			462,821	▲ 462,821	
																	R1			139,577	▲ 139,577	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	25,979,250	0	25,979,246	4	

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
80	C	8	1			気仙沼水産試験場復旧整備事業	気仙沼市・宮城県水産技術総合センター気仙沼水産試験場	県	県	直接	完了	919,912	H24	～	H28	H23				0	24年12月、基本設計・実施設計発注。 25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設設計業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3月、本館・種苗生産施設建築工事入札不調により遅れているもの。 26年10月、本館・種苗生産施設建築工事発注 27年11月、建築・電気・機械・昇降機工事完了
																H24	25,390		12,192	13,198	
																H25	176,041		196,459	▲ 20,418	
																H26	622,105		419,107	202,998	
																H27	0		62,173	▲ 62,173	
																H28				0	
																H29		▲ 133,604		▲ 133,604	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	823,536	▲ 133,604	689,931	1	
																81	C	5	1		
H24	48,750		47,250	1,500																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	48,750	0	47,250	1,500																	
124	☆	F	1	1	1	漁業集落復興効果促進事業	市	市	直接	完了	2,074,536	H24	～	R3	H23						
															H24	10,400			10,400		
															H25	533,566		7,560	526,006		
															H26	723,580		237,189	486,391		
															H27	390,722		427,787	▲ 37,065		
															H28	1,359		417,835	▲ 416,476		
															H29			242,618	▲ 242,618		
															H30			107,330	▲ 107,330		
															R1			22,976	▲ 22,976		
															R2			194,792	▲ 194,792		
															R3		▲ 25,204		25,204		
															累計	1,659,627	0	1,632,883	26,744		

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
126	C	-	5	-	2	漁業集落防災機能強化事業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	完了	768,101	H25	~	R3	H23				0	
																H24				0	
																H25	187,075		11,953	175,122	25年5月測量設計発注
																H26	270,625		6,093	264,532	26年6月測量設計発注
																H27	100,336		89,025	11,311	28年3月水産関係用地整備工事発注
																H28	18,038		52,502	▲ 34,464	28年10月集会施設用地整備工事発注
																H29			35,491	▲ 35,491	30年3月集会施設用地埋蔵文化財調査完了
																H30			137,758	▲ 137,758	31年1月用地護岸整備工事発注
																R1			117,332	▲ 117,332	31年12月用地護岸整備工事完了、31年12月水産関係用地整備工事(その4)発注
																R2			99,116	▲ 99,116	R2年7月水産関係用地舗装工事発注、R2年9月集会施設用地工事完了
																R3			9,889	▲ 9,889	R3年5月事業完了
																累計	576,074	0	559,159	16,915	
																127	C	-	5	-	3
H24				0																	
H25	129,106		16,396	112,710	25年5月測量設計発注																
H26	182,838		52,949	129,889	26年10月~用地買収、27年1月~工事発注																
H27	70,161		77,407	▲ 7,246	28年3月水産関係用地整備工事発注																
H28			17,108	▲ 17,108	29年2月集会施設用地舗装工事発注																
H29			44	▲ 44	29年7月集会施設用地舗装工事完了																
H30			96,271	▲ 96,271	30年12月1・3号避難路整備工事発注																
R1			77,258	▲ 77,258	32年2月水産関係用地外舗装工事発注																
R2			8,390	▲ 8,390	R3年1月事業完了																
R3				0																	
累計	382,105	0	345,823	36,282																	
128	C	-	5	-	4	漁業集落防災機能強化事業(川原地区)	川原地区	市	市	直接	完了	679,767	H25	~	R3						
																H24				0	
																H25	207,864		29,925	177,939	25年5月測量設計発注
																H26	235,487		0	235,487	
																H27	66,473		36,024	30,449	27年8月物件調査補償業務発注
																H28			8,950	▲ 8,950	28年6月修正設計等発注
																H29			146,577	▲ 146,577	29年12月2号集落道整備工事発注
																H30			50,315	▲ 50,315	30年11月3号集落道整備工事発注
																R1			115,357	▲ 115,357	32年3月水産関係用地外整備工事発注
																R2			20,281	▲ 20,281	R2年12月1号集落道整備工事完了
																R3			▲ 1,532	1,532	R3年4月事業完了
																累計	509,824	0	405,897	103,927	
																129	C	-	5	-	5
H24				0																	
H25	324,466		32,514	291,952	25年5月測量設計発注																
H26	603,092	▲ 141,650	10,561	450,881																	
H27	139,764	▲ 139,764	311,592	▲ 311,592	28年1月水産関係用地整備工事発注																
H28			98	▲ 98	28年6月詳細設計等発注																
H29			69,008	▲ 69,008	29年7月2・3号集落道整備工事完了																
H30			95,836	▲ 95,836	30年11月5号集落道完了、31年3月1号水産関係用地完了																
R1		▲ 23,886	77,179	▲ 101,065	32年3月水産関係用地整備工事(廻掘部)発注																
R2			3,080	▲ 3,080	R2年9月事業完了																
R3				0																	
累計	1,067,322	▲ 305,300	599,868	162,154																	

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
130	C	-	5	-	6	-	気仙沼漁港水産加工施設等集積地基盤整備事業	南気仙沼地区 鹿折地区	市	市	直接	完了	1,385,661	H25	~	R1	H23				0	25年5月測量設計発注、25年9月基盤整備工事発注、26年1月水道管敷設工事発注、26年1月基盤整備工事(その2)発注、27年2月舗装工事発注、支障電力柱等の移転補償の実施(通年9件) 27年7月に舗装工事発注、28年2月測量設計業務委託発注、28年3月他事業との調整を要する区域外の舗装・水道工事完成、支障電力柱等の移転補償の実施(通年12件) 28年2月発注の測量設計業務委託完成 他事業との調整を要する区域外の舗装・水道工事完成(27年度から繰越した1件・28年度に発注した4件) 29年5月測量調査設計業務委託発注、29年6月基盤整備工事発注、29年7月水道管布設工事発注 31年3月測量調査設計業務委託完了、31年3月基盤整備工事完成、31年3月水道管布設工事完成
																	H24				0	
																	H25	1,162,500		580,096	582,404	
																	H26	24,750		318,947	▲ 294,197	
																	H27			40,561	▲ 40,561	
																	H28			23,678	▲ 23,678	
																	H29			69,311	▲ 69,311	
																	H30			6,349	▲ 6,349	
																	R1		▲ 148,004		▲ 148,004	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	1,187,250	▲ 148,004	1,038,942	304		
131	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:本土)	市内漁港(本土)	市	市	直接	完了	426,907	H25	~	R2	H23				0	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注 26年9月用地嵩上げ工事発注、25年発注工事の用地嵩上げ工事の4件の内、1件が3月に完成 25年度発注工事の内、1件が27年8月完成、残り2件が28年2月完成。 26年度発注工事の内、1件が27年8月完成、1件が28年2月完成、残り2件が28年3月完成 支障電力柱の移転補償(1件) 28年度発注工事完成(1件) 他事業との調整中 他事業との調整中 他事業との調整中
																	H24				0	
																	H25	103,667		104,151	▲ 484	
																	H26	175,297		145,224	30,073	
																	H27	37,464		63,303	▲ 25,839	
																	H28	3,750		607	3,143	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2		▲ 7,320		7,320	
																	R3				0	
累計																	320,178	0	305,965	14,213		
132	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:離島)	市内漁港(離島)	市	市	直接	完了	111,237	H25	~	H28	H23				0	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注 26年9月用地嵩上げ工事発注 25年度工事は28年2月に完成、26年度工事は28年2月に完成 28年度発注工事完成(1件)
																	H24				0	
																	H25	30,575		29,358	1,217	
																	H26	21,929		18,888	3,041	
																	H27	138,078		30,250	107,828	
																	H28	11,625		7,281	4,344	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1		▲ 116,000		▲ 116,000	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	202,207	▲ 116,000	85,777	430		

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～	～	～	～	～																	
138	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	175,217	H25	～	R3	H23				0	R3完了
																		H24				0	
																		H25	42,661		29,120	13,541	
																		H26				0	
																		H27	45,995			45,995	
																		H28			7,880	▲ 7,880	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2		51,517	94,540	▲ 43,023	
																		R3				0	
																		累計	88,656	51,517	131,540	8,633	
																		140	C	-	5	-	
H24				0																			
H25	10,800		4,114	6,686																			
H26	61,871	▲ 13,815	0	48,056																			
H27	12,435	▲ 12,435	13,564	▲ 13,564																			
H28				0																			
H29			30,782	▲ 30,782																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	85,106	▲ 26,250	48,460	10,396																			
141	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災 機能強化事業 (津本地区)	津本地区	市	市	直接	完了	75,315	H25	～	R1	H23						
																	H24				0		
																	H25	13,905		6,072	7,833		
																	H26	35,290		0	35,290		
																	H27	7,290		8,005	▲ 715		
																	H28				0		
																	H29			40,185	▲ 40,185		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	56,485	0	54,262	2,223		
																	142	C	-	5	-	9	-
H24				0																			
H25	40,590		19,422	21,168																			
H26	189,255		3,998	185,257																			
H27	122,453		63,969	58,484																			
H28				0																			
H29			6,026	▲ 6,026																			
H30			9,760	▲ 9,760																			
R1			41,716	▲ 41,716																			
R2			92,652	▲ 92,652																			
R3			29,232	▲ 29,232																			
累計	352,298	0	266,775	85,523																			



(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
143	C	5	10	-		漁業集落防災機能強化事業(宿舞根地区)	宿舞根地区	市	市	直接	完了	1,238,046	H25 ~ R3	H23				0	25年8月測量設計発注 26年6月測量設計発注, 27年1月~用地買収, 27年3月~工事発注 27年12月水産関係用地整備工事発注 28年4月水産関係用地(舞根・宿浦)整備工事発注 29年11月2号集落道伐採工事発注 30年6月2号集落道発注, 31年3月1号水産関係用地完了 32年3月浦地区水産関係用(水叩き)の一部整備完了 R2年6月2号水産関係用地整備工事発注 R3年11月事業完了
														H24				0	
														H25	134,962		56,700	78,262	
														H26	421,678		37,600	384,078	
														H27	221,940		152,789	69,151	
														H28	27,135		27,374	▲ 239	
														H29	27,135	95,682	65,933	56,884	
														H30			304,015	▲ 304,015	
														R1			▲ 14,286	14,286	
														R2			56,272	▲ 56,272	
														R3			15,216	▲ 15,216	
														累計	832,850	95,682	701,613	226,919	
														144	C	5	11	-	
H24				0															
H25	20,542		9,201	11,341															
H26	51,693		3,827	47,866															
H27	15,204		202	15,002															
H28				0															
H29				0															
H30			47,428	▲ 47,428															
R1			7,908	▲ 7,908															
R2			3,430	▲ 3,430															
R3			▲ 343	343															
累計	87,439	0	71,653	15,786															
145	C	5	12	-		漁業集落防災機能強化事業(梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	完了	407,567	H25 ~ R2						H23
														H24				0	
														H25	41,497		21,365	20,132	
														H26	177,171		0	177,171	
														H27	46,700	40,306	3,435	83,571	
														H28				0	
														H29			4,889	▲ 4,889	
														H30			162,230	▲ 162,230	
														R1			53,004	▲ 53,004	
														R2			1,167	▲ 1,167	
														R3				0	
														累計	265,368	40,306	246,090	59,584	
														146	C	5	13	-	
H24				0															
H25	15,000		3,952	11,048															
H26	73,575		8,845	64,730															
H27	38,640	25,458	981	63,117															
H28			4,068	▲ 4,068															
H29			56,090	▲ 56,090															
H30			345	▲ 345															
R1			182	▲ 182															
R2			29,933	▲ 29,933															
R3				0															
累計	127,215	25,458	104,396	48,277															

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
147	C	-	5	-	14	漁業集落防災機能強化事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	242,594	H25	~	R2	H23				0	25年8月測量設計発注
																H24				0	
																H25	21,525		4,160	17,365	
																H26	129,494		0	129,494	
																H27	30,926		0	30,926	
																H28				0	
																H29			6,652	▲ 6,652	
																H30			13,131	▲ 13,131	
																R1			29,555	▲ 29,555	
																R2			▲ 3,910	3,910	
																R3				0	
																累計	181,945	0	49,588	132,357	
148	C	-	5	-	15	漁業集落防災機能強化事業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	811,203	H25	~	R2	H23				0	25年10月測量設計発注
																H24				0	
																H25	63,045		13,454	49,591	
																H26	294,939		27,278	267,661	
																H27	284,655	▲ 34,238	184,899	65,518	
																H28	18,262	▲ 18,262	5,318	▲ 5,318	
																H29			143,615	▲ 143,615	
																H30			18,802	▲ 18,802	
																R1			79,312	▲ 79,312	
																R2			▲ 1,993	1,993	
																R3				0	
																累計	660,901	▲ 52,500	470,685	137,716	
149	C	-	5	-	16	漁業集落防災機能強化事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	完了	242,960	H25	~	R1	H23				0	25年10月測量設計発注
																H24				0	
																H25	19,215		12,958	6,257	
																H26	127,572		0	127,572	
																H27	35,433		38,365	▲ 2,932	
																H28			11,371	▲ 11,371	
																H29				0	
																H30			40,789	▲ 40,789	
																R1			5,262	▲ 5,262	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	182,220	0	108,745	73,475	
150	C	-	5	-	17	漁業集落防災機能強化事業(日門・前浜地区)	日門・前浜地区	市	市	直接	完了	247,930	H25	~	R2	H23				0	25年10月測量設計発注
																H24				0	
																H25	14,557		6,621	7,936	
																H26	100,623		28,777	71,846	
																H27	70,766		5,217	65,549	
																H28			73,083	▲ 73,083	
																H29			4,812	▲ 4,812	
																H30			2,058	▲ 2,058	
																R1			19,563	▲ 19,563	
																R2			264	▲ 264	
																R3				0	
																累計	185,946	0	140,395	45,551	

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
151	C	-	5	-	18	漁業集落防災機能強化事業(赤牛・大沢地区)	赤牛・大沢地区	市	市	直接	完了	332,708	H25	~	R2	H23				0	
																H24				0	
																H25	62,220		28,716	33,504	25年8月測量設計発注
																H26	212,027	▲ 24,717	13,246	174,064	26年7月橋梁設計発注
																H27	65,283	▲ 65,283	29,913	▲ 29,913	28年3月集会施設用地整備工事完了
																H28			52,829	▲ 52,829	28年9月3号集落道整備工事発注
																H29			52,435	▲ 52,435	29年6月3号集落道整備工事完了
																H30			55,843	▲ 55,843	30年4月1・2号集落道整備工事
																R1			3,842	▲ 3,842	31年9月避難路整備工事発注
																R2			696	▲ 696	R3年1月事業完了
																R3				0	
																累計	339,530	▲ 90,000	237,520	12,010	
																152	C	-	5	-	19
H24				0																	
H25	32,220		13,422	18,798	25年8月測量設計発注																
H26	162,603		4,913	157,690	26年6月測量設計発注																
H27	76,447	27,626	7,466	96,607	27年9月物件調査補償業務発注																
H28			23,222	▲ 23,222	28年7月水産関係用地整備工事発注																
H29			33,943	▲ 33,943	30年3月集落道測量設計完了																
H30			38,900	▲ 38,900	30年4月1号集落道等整備工事																
R1			456	▲ 456	31年8月1号集落道等整備工事完了																
R2				0																	
R3				0																	
累計	271,270	27,626	122,322	176,574																	
177	C	-	5	-	20	漁業集落防災機能強化事業(大浦・小々汐地区)	大浦・小々汐地区	市	市	直接	完了	60,693	H26	~	H30						
																H24				0	
																H25				0	
																H26	15,726		6,486	9,240	26年6月測量設計発注
																H27	74,793	▲ 45,000	32,851	▲ 3,058	用地等交渉
																H28			127	▲ 127	29年3月水産関係用地整備工事完了
																H29				0	
																H30			109	▲ 109	31年3月用地取得完了
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	90,519	▲ 45,000	39,573	5,946	
																178	C	-	5	-	21
H24				0																	
H25				0																	
H26	46,224		26,030	20,194	26年6月測量設計発注																
H27	333,430		100,939	232,491	27年8月水産関係用地測量設計発注																
H28	38,961	26,758	1,962	63,757	28年8月水産関係用地整備工事発注																
H29			252,009	▲ 252,009	29年8月1号集落道・避難路工事完了																
H30			1,645	▲ 1,645	30年4月2号集落道整備工事																
R1			33,554	▲ 33,554	31年6月水産関係用地整備工事発注																
R2			▲ 247	247	R2年7月事業完了																
R3				0																	
累計	418,615	26,758	415,892	29,481																	

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
179	C	-	7	-	2	-	小泉川さけふ 化施設整備事 業	小泉地区	市	市	直接	完了	48,191	H26	~	H27	H23				0	H26.12月実施設計完了 H27.10月管理棟建築工事完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	2,268		1,984	284	
																	H27	33,875		28,698	5,177	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	36,143	0	30,682	5,461	
																	180	C	-	7	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26	112,500	▲ 112,500	0	0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	112,500	▲ 112,500	0	0																		
192	◆C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(階上・大 谷地区効果促 進事業)	階上・大 谷地区	市	市	直接	完了	38,958	H26	~	H30						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	2,320		761	1,559	
																	H27	13,261		1,833	11,428	
																	H28			1,477	▲ 1,477	
																	H29			3,727	▲ 3,727	
																	H30			472	▲ 472	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	15,581	0	8,270	7,311	

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
196	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(階上・大 谷地区)	階上・大 谷地区	県	市	間接	完了	1,011,051	H26 ~ R1	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	246,937		33,279	213,658	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注
														H27	624,668		117,872	506,796	育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動播種機、スチーム発芽器、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注
														H28			101,596	▲ 101,596	育苗パイプハウス、農業用トラクター、ブームスプレーヤ、兼用ネギ管理機等、給水設備工事、穀物乾燥調製施設
														H29			221,005	▲ 221,005	ネギ収穫機、フォークリフト、育苗用パイプハウス、トラクター等発注
														H30			277,540	▲ 277,540	穀物乾燥調製施設、いちご栽培棟プラント設備、全自動ネギ結束機等
														R1		▲ 109,944	6,780	▲ 116,724	
														R2		▲ 3,373		▲ 3,373	
														R3				0	
累計	871,605	▲ 113,317	758,072	216															
197	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(気 仙沼漁港環境 整備事業)	気仙沼	県	県	直接	完了	797,700	H26 ~ R1	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	412,500		11,480	401,020	H27.2予備及び詳細設計業務契約済み
														H27	13,275		8,303	4,972	
														H28			338,693	▲ 338,693	H29.3工事契約
														H29	22,500		57,322	▲ 34,822	全体計画のうち約40%が完成済みであり、平成31年3月に完成予定。
														H30	90,000		42,728	47,272	
														R1		60,000	33,542	26,458	
														R2			58,648	▲ 58,648	
														R3				0	
累計	538,275	60,000	550,716	47,559															
198	C	-	7	-	4	漁業用施設整 備事業(唐桑 地区・大島地 区)	唐桑地 区・大島 地区	市	市	直接	完了	244,427	H26 ~ R1	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	15,000		6,763	8,237	27年2月測量設計業務委託発注
														H27	54,787		3,348	51,439	28年1月工事設計書作成業務委託発注
														H28	95,773		40,816	54,957	28年度工事30年6月工事1件完成
														H29	16,755		132,568	▲ 115,813	29年度工事2件完成
														H30			▲ 1,180	1,180	
														R1		1,004	1,002	2	
														R2				0	
														R3				0	
累計	182,315	1,004	183,317	2															

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～	～	～	～	～																	
203	◆	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区・効果促進事業)	小泉地区	市	市	直接	完了	5,578	H27	～	H30	H23				0	動力噴霧機、畦畔草刈機、育苗箱等発注 コンバイン等 自走式法面草刈機、管理機、播種機、甘藷洗浄機
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27	2,231		1,245	986	
																		H28			249	▲ 249	
																		H29			0	0	
																		H30			666	▲ 666	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	2,231	0	2,160	71																			
209	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区)	小泉地区外2地区	県	市	間接	完了	461,235	H27	～	R1	H23				0	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリブルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注 農業用機械格納庫、穀物乾燥調製施設、プラント設備工事、給水管敷設工事 穀物乾燥調製施設付帯工事外 トラクター、動力噴霧機(自走式)、野菜栽培用パイプハウス等発注	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	346,941		27,823	319,118		
																	H28			205,515	▲ 205,515		
																	H29			70	▲ 70		
																	H30			76,417	▲ 76,417		
																	R1			36,099	▲ 36,099		
																	R2		▲ 1,015		▲ 1,015		
																	R3				0		
累計	346,941	▲ 1,015	345,924	2																			
213	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能強化事業(土台磯漁港船揚場施設整備事業)	市内漁港(本土)	市	市	直接	完了	71,462	H28	～	R1	H23				0	28年8月測量設計業務委託発注(30年3月変更契約、30年7月完了) 30年10月発注者支援業務発注、30年11月工事発注(31年11月完成予定) 31年11月業務完了(31年10月増額変更契約)、31年11月工事完成(31年11月減額変更契約)	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28	10,881		5,528	5,353		
																	H29	42,714			42,714		
																	H30			46,575	▲ 46,575		
																	R1			▲ 340	340		
																	R2				0		
																	R3				0		
累計	53,595	0	51,763	1,832																			

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								開始	終了							
215	◆	C	-	5	-	10	-	1			直接	完了	15,098	H28	~	R1	H23				0	他事業との調整中 他事業との調整中 30年5月工事発注(31年10月完成予定) 32年3月工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	6,039			6,039	
																	H29	6,039			6,039	
																	H30			11,792	▲ 11,792	
																	R1			170	▲ 170	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	12,078	0	11,962	116	
																	217	◆	C	-	5	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29	463,246		405,285	57,961																		
H30	376,393	296,548	371,321	301,620																		
R1			346,456	▲ 346,456																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	839,639	296,548	1,123,062	13,125																		
218	◆	C	-	7	-	1	-	1		直接	完了	358,090	H29	~	H30	H23						
																H24				0		
																H25				0		
																H26				0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29	143,236		0	143,236		
																H30			105,068	▲ 105,068		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	143,236	0	105,068	38,168		
																219	◆	C	-	1	-	3
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29	41,360		39,519	1,841																		
H30	84,880	95,286		180,166																		
R1			181,071	▲ 181,071																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	126,240	95,286	220,590	936																		

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
251	C	-	6	-	4	漁港施設地盤 隆起対策事業	気仙沼市	市	市	直接	完了	382,515	R2	~	R2	H23				0	R3年2月事業完了
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2		286,886	188,326	98,560	
																R3				0	
																累計	0	286,886	188,326	98,560	
																H23	0	0	0	0	
																H24	7,044,150	0	941,525	6,102,625	
H25	12,012,897	0	13,562,123	▲ 1,549,226																	
H26	14,619,677	▲ 292,682	5,531,572	8,795,423																	
H27	2,483,547	▲ 203,330	8,817,685	▲ 6,537,468																	
H28	231,823	8,496	1,072,813	▲ 832,494																	
H29	740,485	95,682	1,841,519	▲ 1,005,352																	
H30	461,273	391,834	2,186,449	▲ 1,333,342																	
R1	0	▲ 286,886	1,338,106	▲ 1,624,992																	
R2	0	286,886	684,929	▲ 398,043																	
R3	0	0	27,258	▲ 27,258																	
53,205,911		市町村交付分 計		37,593,852	0	36,003,979	1,589,873														
7,510,875		都道府県 交付分		各年度 別合計		H23	24,800	0	0	24,800											
						H24	154,710	0	84,438	70,272											
						H25	522,242	0	419,660	102,582											
						H26	2,788,292	0	1,237,940	1,550,352											
						H27	1,030,879	0	814,150	216,729											
						H28	508,320	0	1,142,540	▲ 634,220											
						H29	249,915	0	805,409	▲ 555,494											
						H30	337,500	7,500	617,584	▲ 272,584											
						R1	0	▲ 49,944	174,639	▲ 224,583											
						R2	0	47,129	264,084	▲ 216,955											
						R3	0	25,500	29,779	▲ 4,279											
						7,510,875		都道府県交付分 計		5,616,658	30,185	5,590,223	56,620								
						60,716,786		市町村 都道府県 計		各年度 別合計		H23	24,800	0	0	24,800					
												H24	7,198,860	0	1,025,963	6,172,897					
H25	12,535,139	0	13,981,783	▲ 1,446,644																	
H26	17,407,969	▲ 292,682	6,769,512	10,345,775																	
H27	3,514,426	▲ 203,330	9,631,835	▲ 6,320,739																	
H28	740,143	8,496	2,215,353	▲ 1,466,714																	
H29	990,400	95,682	2,646,928	▲ 1,560,846																	
H30	798,773	399,334	2,804,033	▲ 1,605,926																	
R1	0	▲ 336,830	1,512,745	▲ 1,849,575																	
R2	0	334,015	949,013	▲ 614,998																	
R3	0	25,500	57,037	▲ 31,537																	
60,716,786		合計		43,210,510	30,185							41,594,202	1,646,493								



(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																			
2	D	-	1	-	1	道路整備事業 (幸町南が丘線)	幸町南が丘線	市	市	直接	完了	319,914	H23	～	R2	H23	8,000		0	8,000	24年9月測量設計・用地測量業務発注
																H24	16,000		14,739	1,261	
																H25	272,000		▲ 5,074	277,074	26年3月測量設計・用地測量完了
																H26	44,000		11,534	32,466	27年1月測量設計地質調査発注
																H27			▲ 1,305	1,305	27年11月土地評価業務完了
																H28			947	▲ 947	28年11月用地取得・支障移転完了
																H29			0	0	
																H30			82,352	▲ 82,352	30年9月道路改良工事発注
																R1		▲ 84,068	101,070	▲ 185,138	R1年10月道路改良工事発注
																R2			19,299	▲ 19,299	R3年3月完了
																R3			0	0	
																累計	340,000	▲ 84,068	223,562	32,370	
																3	◆	D	-	1	1
H24	24,000		18,537	5,463																	
H25			0	0																	
H26			0	0																	
H27			0	0																	
H28			0	0																	
H29			0	0																	
H30		▲ 5,463		▲ 5,463																	
R1			0	0																	
R2			0	0																	
R3			0	0																	
累計	24,000	▲ 5,463	18,537	0																	
4	D	-	1	-	2	防災集団移転に伴う道路整備事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	完了	397,598	H23	～	R2						
																H24	33,440		6,502	26,938	
																H25	130,576	95,298	76,205	149,669	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注
																H26	14,972	36,903	64,390	▲ 12,515	用地取得13件契約
																H27			75,472	▲ 75,472	物件補償1件契約
																H28			0	0	28年3月造成工事完了
																H29		208	191	17	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			0	0	
																R1			87,280	▲ 87,280	31年8月道路改良工事発注
																R2			2,606	▲ 2,606	
																R3			0	0	
																累計	185,668	132,409	312,646	5,431	
																5	D	-	1	-	3
H24	2,560		1,842	718																	
H25	21,536		18,471	3,065	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注																
H26	2,422	6,198	6,724	1,896	用地取得8件契約																
H27			6,197	▲ 6,197	用地取得1件契約																
H28			0	0	28年3月造成工事完了																
H29		80	49	31	30年3月道路台帳整備業務契約																
H30			0	0																	
R1			0	0																	
R2			0	0																	
R3			0	0																	
累計	27,038	6,278	33,283	33																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D	-	1	-	4	防災集団移転に伴う道路整備事業(舞根2区)	舞根2区	市	市	直接	完了	303,264	H23 ~ H30	H23	10,120			10,120	25年2月測量設計発注
														H24	50,000		16,893	33,107	
														H25	30,360		39,738	▲ 9,378	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得16件契約
														H26	31,271	120,700	65,119	86,852	
														H27			120,699	▲ 120,699	28年3月造成工事完了
														H28			0	0	
														H29		160	141	19	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
累計	121,751	120,860	242,590	21															
7	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	9,671,124	H23 ~ R1	H23	196,875		0	196,875	24年8月調査測量発注
														H24	153,125		87,171	65,954	
														H25	1,110,716		1,472,172	▲ 361,456	25年9月実施設計業務発注、25年9月用地造成工事発注
														H26	2,195,829		2,581,123	▲ 385,294	26年4月測量設計発注、造成工事継続中、26年6月水道工事発注、用地取得
														H27	3,567,200		4,185,533	▲ 618,333	27年11月測量設計発注、造成工事継続中、27年7月・12月建物譲渡契約締結
														H28	3,076,034		10,193	3,065,841	28年12月案内看板設置委託等発注
														H29		▲ 999,950	76,521	▲ 1,076,471	29年7月防風フェンス設置工事等発注
														H30		▲ 837,596		▲ 837,596	
														R1			7,164	▲ 7,164	
														R2				0	
														R3				0	
累計	10,299,779	▲ 1,837,546	8,419,877	42,356															
8	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅基本計画策定事業	気仙沼市	市	直接	完了	29,682	H23 ~ H24	H23	23,745			23,745	24年5月基本計画策定業務発注、24年9月不動産鑑定業務発注
														H24			23,740	▲ 23,740	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
累計	23,745	0	23,740	5															
9	D	-	13	-	1	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	浸水区域	市	市	直接	完了	2,820,204	H24 ~ R2	H23				0	平成24年7月受付開始、平成24年度申請216件、事業承認211件、事業完了による補助金支給17件
														H24	546,525		524,834	21,691	平成25年度申請216件、事業承認155件、事業完了による補助金支給181件
														H25	861,525		453,549	407,976	平成26年度申請145件、事業承認145件、事業完了による補助金支給183件
														H26	268,917		271,051	▲ 2,134	
														H27	327,525		144,228	183,297	
														H28			188,834	▲ 188,834	平成28年度申請535件、事業承認535件
														H29			42,780	▲ 42,780	平成29年度申請96件、事業承認96件
														H30			17,364	▲ 17,364	平成30年度申請23件、事業承認23件
														R1			67,506	▲ 67,506	令和元年度申請14件、事業承認14件
														R2	110,661		44,157	66,504	令和2年度申請13件、事業承認13件
														R3				0	
累計	2,115,153	0	1,754,303	360,850															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	15	-	1	-	新規水産加工 団地造成事業	赤岩港地 区	市	市	直接	完了	9,721,956	H23 ~ R2	H23	75,000		0	75,000	24年11月都市計画決定、25年3月都市計画事業認可、25年5月 用地契約開始 25年10月造成工事発注、25年11月立木伐採業務発注(26年3 月変更契約) 基礎整備工事発注 28年7月造成工事・基礎整備工事完了予定。 28年9月造成工事、11月基礎整備工事完了。 BRT交差点、三陸道気仙沼港IC交差点工事完了。 2年12月工事完了。
															H24	2,175,000	▲ 15,000	52,561	2,107,439	
															H25	4,845,178		6,259,347	▲ 1,414,169	
															H26	967,890		296,281	671,609	
															H27			348,462	▲ 348,462	
															H28			177,641	▲ 177,641	
															H29		▲ 372,601	15,753	▲ 388,354	
															H30		▲ 375,000	6,555	▲ 381,555	
															R1		▲ 9,000	108,598	▲ 117,598	
															R2			17,079	▲ 17,079	
															R3				0	
															累計	8,063,068	▲ 771,601	7,282,277	9,190	
															11	D	-	17	-	
H24	95,250		261,876	▲ 166,626																
H25		▲ 9,894	▲ 80,070	70,176																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30		▲ 99,300		▲ 99,300																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	291,000	▲ 109,194	181,806	0																
12	D	-	17	-	2	-	魚町・南町地区 都市再生事業 計画案作成事業	魚町・南 町地区	市	市	直接	完了	127,126	H24 ~ H26						H23
															H24	85,500		15,922	69,578	
															H25		9,894	79,142	▲ 69,248	
															H26			278	▲ 278	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 52		▲ 52	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	85,500	9,842	95,342	0	
															13	D	-	17	-	3
H24	69,750		172,057	▲ 102,307																
H25			▲ 53,478	53,478																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29		▲ 153,990		▲ 153,990																
H30		▲ 57,431		▲ 57,431																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	330,000	▲ 211,421	118,579	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	D	-	20	-	1	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業	被災市街地	市	市	直接	完了	79,065	H23	~	H26	H23	37,500		0	37,500	24年7月業務委託契約
																	H24	22,500		59,298	▲ 36,798	
																	H25				0	25年5月業務完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 702		▲ 702	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	60,000	▲ 702	59,298	0																		
15	D	-	20	-	2	-	都市計画マスタープラン策定事業	都市計画区域	市	市	直接	完了	13,741	H24	~	H26	H23			0	0	24年9月都市計画マスタープラン策定業務契約
																	H24	15,000		10,867	4,133	
																	H25			▲ 561	561	26年3月都市計画マスタープラン策定
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 4,695	▲ 1	▲ 4,694	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	15,000	▲ 4,695	10,305	0																		
16	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	完了	1,606,164	H23	~	R2	H23	67,313		0	67,313	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	H24	132,825		18,074	114,751	
																	H25	269,255		333,759	▲ 64,504	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度未完了予定)、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工事環境整備支援業務契約、用地取得11件契約
																	H26	698,982	138,938	808,232	29,688	26年5月水道工事発注
																	H27			86,832	▲ 86,832	28年3月工事完了、利子補給13件
																	H28			48,330	▲ 48,330	利子補給14件
																	H29		98,078	46,267	51,811	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			22,049	▲ 22,049	30年8月付帯工事発注
																	R1			5,031	▲ 5,031	
																	R2			12,821	▲ 12,821	R3年3月埋蔵文化財調査報告書完成
																	R3				0	
累計	1,168,375	237,016	1,381,395	23,996																		
17	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(大沢B地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	完了	456,639	H23	~	R3	H23	40,591		0	40,591	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	H24	74,550		41,203	33,347	
																	H25	162,365	▲ 309,587	129,155	▲ 276,377	~25年7月測量設計業務、~26年3月土地評価等業務、25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度未完了予定)
																	H26	431,633		102,835	328,798	用地取得15件契約
																	H27			43,954	▲ 43,954	26年5月水道工事発注
																	H28			16,215	▲ 16,215	28年3月工事完了、利子補給7件
																	H29			8,347	▲ 8,347	利子補給5件
																	H30			14,932	▲ 14,932	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	R1			6,092	▲ 6,092	30年8月付帯工事発注
																	R2			15,478	▲ 15,478	埋蔵文化財調査、利子補給1件
																	R3			8,345	▲ 8,345	埋蔵文化財調査
累計	709,139	▲ 309,587	386,556	12,996																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	D - 23 - 3 -	防災集団移転 促進事業(舞根 2区)	舞根2区	市	市	直接	完了	699,409	H23 ~ R2	H23	110,153		0	110,153	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
										H24	25,987		30,520	▲ 4,533	
										H25	222,985	▲ 356,481	158,067	▲ 291,563	25年4月～26年3月一次造成工事、26年3月～二次造成工事 (26年度未完了予定)、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工 事環境整備支援業務契約、用地取得14件契約
										H26	609,333		311,568	297,765	26年5月水道工事発注
										H27			68,683	▲ 68,683	28年3月工事完了、利子補給16件
										H28			14,182	▲ 14,182	利子補給4件
										H29			2,053	▲ 2,053	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
										H30			7,582	▲ 7,582	30年8月付帯工事発注
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
累計	968,458	▲ 356,481	592,655	19,322											
19	D - 23 - 4 -	防災集団移転 促進事業個別 計画策定事業	只越地区 ほか45地区	市	市	直接	完了	403,197	H24 ~ H26	H23		▲ 100,774		▲ 100,774	24年5月他個別計画策定業務発注、24年4月他不動産鑑定業 務発注
										H24	403,172		298,540	104,632	
										H25			3,780	▲ 3,780	25年9月変更契約、26年3月計画策定完了
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
累計	403,172	▲ 100,774	302,320	78											
23	D - 1 - 1 -	道路事業(市街 地相互の接続 道路)	(主)気仙 沼唐桑線 (東舞根)	県	県	直接	完了	2,765,154	H23 ~ H28	H23	13,950		0	13,950	24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質 調査契約。24年12月用地測量業務契約。
										H24	1,162,500		45,303	1,117,197	
										H25	775,000		599,165	175,835	25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。
										H26	218,550		846,623	▲ 628,073	27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路法面工事契約。
										H27	0		623,912	▲ 623,912	27年6月舗装工事契約。
										H28	0		27,991	▲ 27,991	28年6月改良工事契約。
										H29			0	0	
										H30		▲ 27,006		▲ 27,006	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
累計	2,170,000	▲ 27,006	2,142,994	0											
24	D - 1 - 2 -	道路事業(市街 地相互の接続 道路)	片浜鹿折 線	県	県	直接	完了	210,224	H23 ~ R1	H23	7,750		0	7,750	24年3月、道路詳細設計及び道路測量業務契約。
										H24	0		7,750	▲ 7,750	
										H25	228,625		800	227,825	25年11月、道路土地評価業務委託契約。
										H26	89,125		212,450	▲ 123,325	27年2月、道路改築工事契約。
										H27	0		▲ 96,953	96,953	前年度に引き続き工事施工中
										H28			19,460	▲ 19,460	工事施工継続中
										H29			797	▲ 797	工事施工継続中
										H30			18,752	▲ 18,752	工事施工継続中
										R1		▲ 143,375		▲ 143,242	事業完了。
										R2		▲ 19,202		▲ 19,202	
										R3			0	0	
累計	325,500	▲ 162,577	162,923	0											

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
25	D	-	1	-	5	防災集団移転に伴う道路整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	完了	855,702	H24	~	H30	H23			0	24年10月土地評価等業務発注 ~26年3月土地評価等業務、25年5月~26年3月用地測量設計、25年9月造成工事発注、用地取得9件契約 26年5月二次造成工事発注 29年3月造成工事完了 30年3月道路台帳整備業務契約	
																H24	39,552		2,480		37,072
																H25	194,760	▲ 13,748	117,086		63,926
																H26	160,247		142,587		17,660
																H27	40,064	263,684	300,370		3,378
																H28			121,638		▲ 121,638
																H29			260		▲ 260
																H30					0
																R1					0
																R2					0
																R3					0
累計	434,623	249,936	684,421	138																	
26	D	-	1	-	6	防災集団移転に伴う道路整備事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	500,079	H24	~	H30	H23			0	25年2月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注 25年4月造成工事発注、用地取得12件契約 26年7月一次造成工事変更契約、二次造成工事変更契約、26年10月二次造成工事変更契約、27年2月一次・二次造成工事変更契約 28年3月造成工事完了 30年3月道路台帳整備業務契約	
																H24	58,264		10,634		47,630
																H25	123,122	▲ 34,956	40,908		47,258
																H26	126,815		64,386		62,429
																H27	126,816		283,334		▲ 156,518
																H28			0		0
																H29			396		▲ 396
																H30					0
																R1					0
																R2					0
																R3					0
累計	435,017	▲ 34,956	399,658	403																	
27	D	-	1	-	7	防災集団移転に伴う道路整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	650,533	H24	~	R3	H23			0	24年10月測量設計業務発注 ~26年3月測量設計、25年7月造成工事発注 用地取得6件契約 26年6月道路改良舗装工事発注、26年10月側溝改良工事発注 27年5月道路改良工事完了、7月側溝改良工事完了 28年12月設計業務発注 29年12月測量設計業務発注、30年2月土地評価業務発注 30年5月用地調査等業務発注、6月土地評価業務発注、7月土地評価等業務、補償調査業務、12月道路改良工事発注	
																H24	13,760		8,468		5,292
																H25	296,000	44,266	25,448		314,818
																H26	166,400		147,372		19,028
																H27			6,939		▲ 6,939
																H28			4,509		▲ 4,509
																H29			25,879		▲ 25,879
																H30			101,203		▲ 101,203
																R1			128,796		▲ 128,796
																R2			44,377		▲ 44,377
																R3			25,958		▲ 25,958
累計	476,160	44,266	518,949	1,477																	

(様式2D)

久仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
28	D	-	1	-	8	-	道路整備事業 (金子線)	金子線	市	市	直接	完了	1,750,167	H24	~	R2	H23			0	24年9月測量設計・地質業務発注	
																	H24	32,000		13,543	18,457	
																	H25	198,000		25,169	172,831	25年10月用地測量業務発注、26年3月橋梁詳細設計発注
																	H26	544,000		5,917	538,083	H27年3月用地測量、県河川協議及び橋梁設計完了
																	H27			267,368	▲ 267,368	27年8月土地評価完了、27年10月用地測量完了、28年3月立木伐採完了、27年8月工事発注
																	H28			267,530	▲ 267,530	29年3月下旬工事完了
																	H29	394,992	187,645	529,811	52,826	29年6月橋梁上部工発注、29年12月道路改良工事一部完了
																	H30		43,496	217,927	▲ 174,431	31年3月上旬工事、道路改良工事完了
																	R1			72,486	▲ 72,486	R1.12旧橋撤去工事発注
																	R2			▲ 96	96	R2.9月完了
																	R3				0	
																	累計	1,168,992	231,141	1,399,655	478	
																	29	D	-	1	-	9
H24	41,120		18,480	22,640																		
H25	641,840		2,438,867	▲ 1,797,027	25年5月用地調査等業務・詳細設計業務契約、25年12月道路整備事業契約																	
H26	1,832,320		20,352	1,811,968	27年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済																	
H27	51,920		221,992	▲ 170,072	28年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済																	
H28	819,200		588,167	231,033	29年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済																	
H29	443,200		62,638	380,562	30年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済																	
H30		966,115	837,935	128,180	31年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済																	
R1			607,200	▲ 607,200	道路工UR委託済、旧橋撤去工事契約																	
R2	405,125		▲ 552,077	957,202	道路工・橋梁工UR委託完了、旧橋撤去発注済み																	
R3		▲ 354,381	21,334	▲ 375,715	旧橋撤去完了																	
累計	4,234,725	611,734	4,264,888	581,571																		
30	D	-	1	-	10	-	街路整備事業 (潮見町赤岩五 駄鱈線)(旧内 の脇老松線)	潮見町赤 岩五駄鱈 線	市	市	直接	継続	7,084,985	H24	~	R4						
																	H24	57,680		43,680	14,000	
																	H25	900,160		55,944	844,216	25年5月詳細設計契約、25年10月用地調査等業務契約
																	H26	2,419,040		27,701	2,391,339	27年3月分までの 用地補償完了
																	H27	159,120		1,563,923	▲ 1,404,803	28年3月分までの 用地補償完了、橋梁工事契約
																	H28			50,270	▲ 50,270	29年3月分までの 用地補償完了、橋梁工事発注済み
																	H29	222,960		254,398	▲ 31,438	30年3月分までの 用地補償完了、改良工事契約、橋梁工事発注済み
																	H30	672,000		1,359,745	▲ 687,745	31年3月分までの 用地補償完了、改良工事契約、橋梁工事発注済み
																	R1	49,012		733,058	▲ 684,046	2年3月分までの 用地補償完了、改良工事契約、橋梁工事発注済み
																	R2	683,874	149,760	1,049,832	▲ 216,198	3年3月分までの 用地補償完了、旧橋撤去契約、改良工・橋梁工発注済み
																	R3		354,381	396,370	▲ 41,989	改良工事・橋梁工事完了、旧橋撤去施工
																	累計	5,163,846	504,141	5,534,921	133,066	

(様式2D)

仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
31	D	-	1	-	11	-	街路整備事業 (南町魚市場 線)(旧釜の前 魚市場線)	南町魚市 場線	市	市	直接	継続	2,372,861	H24	~	R4	H23				0	24年10月調査設計契約
																	H24	45,280		18,228	27,052	
																	H25	902,400		27,708	874,692	25年10月用地調査等業務契約
																	H26	79,360		32,044	47,316	27年3月分までの用地補償完了
																	H27	89,920		27,809	62,111	28年3月分までの用地補償完了
																	H28			61,364	▲ 61,364	29年3月分までの用地補償完了
																	H29		383,882	98,177	285,705	30年3月分までの用地補償完了
																	H30			407,722	▲ 407,722	31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
																	R1			486,398	▲ 486,398	2年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
																	R2		397,446	448,399	▲ 50,953	3年3月分までの用地補償完了、改良工事契約
																	R3			160,321	▲ 160,321	改良工事施工
																	累計	1,116,960	781,328	1,768,170	130,118	
																	32	D	-	1	-	12
H24	52,000		10,500	41,500																		
H25	379,760		17,619	362,141	25年5月用地調査等業務契約、25年8月鑑定評価業務等完了																	
H26	166,640		2,889	163,751	26年11月修正意見書作成委託、27年3月分までの用地補償完了																	
H27	39,200		15,027	24,173	28年3月分までの用地補償完了																	
H28			58,276	▲ 58,276	29年3月分までの用地補償完了																	
H29	165,600	90,640	169,908	86,332	30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																	
H30			330,135	▲ 330,135	31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																	
R1			217,585	▲ 217,585	2年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																	
R2		97,759	68,201	29,558	改良工事発注済み																	
R3			25,403	▲ 25,403	改良工事施工																	
累計	803,200	188,399	915,543	76,056																		
33	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大沢 地区)	大沢地区	市	市	直接	完了	760,708	H24	~	H30						
																	H24	126,769		20,465	106,304	
																	H25	259,469		163,160	96,309	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
																	H26	344,662		472,684	▲ 128,022	26年7月建物譲渡契約
																	H27	161,000		4,435	156,565	27年7月外構工事発注、28年3月造成工事変更契約(清算)
																	H28			317	▲ 317	28年12月案内看板設置委託発注
																	H29		▲ 142,681	4,463	▲ 147,144	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30		▲ 70,000		▲ 70,000	
																	R1		▲ 13,600		▲ 13,600	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	891,900	▲ 226,281	665,524	95	
																	34	D	-	4	-	3
H24	89,019		6,694	82,325																		
H25	219,435		60,818	158,617	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注																	
H26	229,775		21,160	208,615	26年6月水道工事発注																	
H27			328,684	▲ 328,684	27年7月建物譲渡契約締結、10月浄化槽設置業務発注																	
H28			808	▲ 808	28年12月造成工事契約変更等																	
H29		▲ 99,995	2,975	▲ 102,970	29年4月敷地確定等業務委託発注																	
H30		▲ 10,000		▲ 10,000																		
R1		▲ 7,000		▲ 7,000																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	538,229	▲ 116,995	421,139	95																		



(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
35	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(小泉 町地区)	市	市	直接	完了	911,531	H24	~	H30	H23				0	24年10月調査測量設計発注		
																H24	126,769		14,710	112,059			
																H25	291,902		149,899	142,003			
																H26	344,662		625,076	280,414	▲ 280,414	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注	
																H27	322,437	▲ 204,981	3,937	113,519		26年7月建物譲渡契約	
																H28			317	▲ 317		27年7月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更契約	
																H29			3,636	▲ 3,636		28年12月案内看板設置委託発注	
																H30		▲ 70,000		▲ 70,000		29年4月敷地確定等業務委託発注	
																R1		▲ 13,200		▲ 13,200			
																R2				0			
																R3				0			
																累計	1,085,770	▲ 288,181		797,575	14		
																36	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(長磯 浜地区)
H24	184,130		35,407	148,723																			
H25	496,963		1,751,667	▲ 1,254,704		25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注																	
H26	1,253,976		459,302	794,674		26年5月配水管布設工事発注、26年9月浄化槽設置工事発注、26年7月建物譲渡契約(第2期)																	
H27	960,352	▲ 195,823	375,059	389,470		27年6月建物譲渡契約(2工区)、27年9月建物譲渡契約(3工区)																	
H28	35,078		5,120	29,958		28年4月敷地確定等業務委託発注																	
H29			15,537	▲ 15,537		29年4月敷地確定等業務委託発注																	
H30				0																			
R1		▲ 97,084	▲ 6,883	▲ 90,201																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	2,930,499	▲ 292,907		2,635,209	2,383																		
37	◆	D	-	15	-	1	気仙沼市魚市 場背後地環境 対策事業	市	市	直接	完了	4,410	H24	~	H24								
																H24	25,600		3,528	22,072			
																H25				0			
																H26				0			
																H27				0			
																H28				0			
																H29				0			
																H30		▲ 22,072		▲ 22,072			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																累計	25,600	▲ 22,072		3,528	0		
																38	D	-	20	-	3	-	津波避難計画 策定事業
H24	13,500		5,874	7,626																			
H25	3,992		11,615	▲ 7,623		25年5月25年度分委託業務発注、26年3月25年度委託業務完了																	
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	17,492	0		17,489	3																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
39	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(梶ヶ 浦地区)	梶ヶ浦地 区	市	市	直接	完了	717,408	H24	~	R2	H23			0	24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	80,067		37,285	42,782	
																	H25	209,939	▲ 30,799	79,446	99,694	25年9月一次造成工事発注、 26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月 集会所建設工事発注
																	H26	169,654	152,329	424,183	▲ 102,200	集会所建設工事発注
																	H27			39,740	▲ 39,740	集会所建設工事発注
																	H28			30,237	▲ 30,237	集会所建設工事発注
																	H29		46,538	258	46,280	29年3月工事完了、利子補給4件
																	H30			7,295	▲ 7,295	30年3月道路台帳整備業務契約
																	R1				0	30年8月付帯工事発注
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	459,660	168,068	618,444	9,284	
40	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(大浦 地区)	大浦地区	市	市	直接	完了	1,007,310	H24	~	R2	H23			0	24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	172,315		68,594	103,721	
																	H25	275,205	▲ 270,566	123,474	▲ 118,835	25年9月一次造成工事発注、用地取得9件契約
																	H26	324,959		120,475	204,484	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月 集会所建設工事発注
																	H27	379,481		366,537	12,944	集会所建設工事発注
																	H28			137,912	▲ 137,912	集会所建設工事発注
																	H29			8,756	▲ 8,756	29年3月工事完了、利子補給17件
																	H30			6,253	▲ 6,253	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	R1			12,544	▲ 12,544	30年8月付帯工事発注
																	R2			514	▲ 514	R2年8月残存物撤去業務発注、2月完了
																	R3				0	
																	累計	1,151,960	▲ 270,566	845,059	36,335	
41	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(登米 沢地区)	登米沢地 区	市	市	直接	完了	175,422	H24	~	R1	H23			0	24年8月測量設計発注、24年11月土地評価業務等発注	
																	H24	25,121		25,121	0	
																	H25	45,834	▲ 50,910	45,835	▲ 50,911	25年4月造成工事発注、25年11月水道工事発注、26年2月工事 環境整備支援業務委託、用地取得3件契約
																	H26	137,840		62,408	75,432	利子補給3件、27年3月工事完了
																	H27			4,070	▲ 4,070	利子補給1件
																	H28			3,591	▲ 3,591	利子補給1件
																	H29			725	▲ 725	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	R1		▲ 4,392		▲ 4,392	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	208,795	▲ 55,302	141,750	11,743	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
42	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(小泉 町地区)	小泉町地 区	市	市	直接	完了	3,854,937	H24 ~ R2	H23				0	24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注 25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託 用地取得12件契約 26年5月水道工事発注 28年3月造成工事完了、利子補給18件 利子補給16件 利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約 30年8月付帯工事発注			
														H24	247,311		78,823	168,488				
														H25	1,019,322	▲ 98,525	463,796	457,001				
														H26	653,492		726,468	▲ 72,976				
														H27	1,190,729	136,726	1,915,665	▲ 588,210				
														H28			59,108	▲ 59,108				
														H29		224,011	21,309	202,702				
														H30			30,311	▲ 30,311				
														R1			3,025	▲ 3,025				
														R2			5,552	▲ 5,552				
														R3				0				
														累計	3,110,854	262,212	3,304,057	69,009				
														43	D	-	23	-		9	防災集団移転 促進事業(舞根 1区)	舞根1区
H24	137,410		55,333	82,077																		
H25	345,203	▲ 34,390	119,936	190,877																		
H26	93,251		149,190	▲ 55,939																		
H27	117,127	561,904	776,606	▲ 97,575																		
H28			134,425	▲ 134,425																		
H29		34,622	9,496	25,126																		
H30			362	▲ 362																		
R1			1,059	▲ 1,059																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	692,991	562,136	1,246,407	8,720																		
44	D	-	23	-	10	防災集団移転 促進事業(長磯 浜地区)	長磯浜地 区	市	市	直接	完了	1,874,376	H24 ~ R2						H23			
														H24	294,171		52,440	241,731				
														H25	527,675		531,562	▲ 3,887				
														H26	491,595		273,955	217,640				
														H27	326,635		410,123	▲ 83,488				
														H28			295,876	▲ 295,876				
														H29			22,616	▲ 22,616				
														H30			44,696	▲ 44,696				
														R1			6,829	▲ 6,829				
														R2			261	▲ 261				
														R3				0				
														累計	1,640,076	0	1,638,358	1,718				
														45	◆	D	-	23	-	10	-	1
H24	5,021		3,277	1,744																		
H25	2,789			2,789																		
H26	4,293		6,566	▲ 2,273																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 2,260		▲ 2,260																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	12,103	▲ 2,260	9,843	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
47	★	F	-	2	-	1	-	1	市	市	直接	継続	32,889,198	H24	～	R4	H23				0	
																	H24	8,661,132		134,297	8,526,835	
																	H25	2,128,847		1,445,632	683,215	
																	H26	1,067,026		5,886,748	▲ 4,819,722	
																	H27	8,142,992		4,063,038	4,079,954	
																	H28	7,111,353	▲ 800,000	3,939,452	2,371,901	
																	H29			3,992,591	▲ 3,992,591	
																	H30			2,665,041	▲ 2,665,041	
																	R1			2,277,560	▲ 2,277,560	
																	R2			1,898,931	▲ 1,898,931	
																	R3			▲ 1,975,332	1,975,332	
																	累計	27,111,350	▲ 800,000	24,327,958	1,983,392	
																	49	D	-	1	-	13
H24	41,644		17,305	24,339	～26年3月測量設計、用地取得3件契約																	
H25		96,700	2,718	93,982	26年4月補償説明業務発注、26年9月測量等業務発注																	
H26	333,236		35,858	297,378	27年6月防集取付け道路部分の造成工事発注																	
H27			139,277	▲ 139,277	29年3月防集取付け道路部分の造成工事完了																	
H28			163,307	▲ 163,307	30年1月五駄鱈北沢線改良工事発注																	
H29	64,060		101,562	▲ 37,502	30年11月五駄鱈北沢線改良工事(H30分)発注、 31年2月五駄鱈北沢線改良工事(その2)発注、 31年3月協議資料作成業務発注、 五駄鱈北沢線改良工事(その3)発注、 改良工事、H30分、その2工事完了																	
H30	134,640		104,181	30,459	R2年5月道路改良工事発注																	
R1			16,973	▲ 16,973																		
R2		28,613	97,764	▲ 69,151																		
R3			66,546	▲ 66,546																		
累計	573,580	125,313	745,491	▲ 46,598																		
50	D	-	1	-	14	-	-	市	市	直接	完了	122,737	H24	～	R2	H23						
																H24	23,696		0	23,696		
																H25	18,728	33,452	11,504	40,676	25年9月測量設計発注	
																H26	22,312		2,195	20,117		
																H27			0	0	27年9月土地評価業務発注	
																H28			1,928	▲ 1,928	物件補償1件契約	
																H29			3,764	▲ 3,764	用地取得2件、物件補償2件契約 30年10月不動産鑑定業務発注	
																H30			374	▲ 374	R2年11月道路改良工事完了	
																R1			64,339	▲ 64,339		
																R2			14,084	▲ 14,084		
																R3				0		
																累計	64,736	33,452	98,188	0		

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
51	D	-	1	-	15	防災集団移転に伴う道路整備事業(浪板2区)	浪板2区	市	市	直接	完了	342,385	H24	~	H30	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																H24	33,163		4,830	28,333	
																H25	106,372	▲ 1,172	38,822	66,378	
																H26	78,312	57,230	84,639	50,903	
																H27			144,730	▲ 144,730	
																H28			487	▲ 487	
																H29			165	▲ 165	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	217,847	56,058	273,673	232	
																52	D	-	1	-	
H24	69,148			69,148																	
H25	28,099	▲ 21,497	9,799	▲ 3,197																	
H26	29,419		55,945	▲ 26,526																	
H27			14,299	▲ 14,299																	
H28			25,126	▲ 25,126																	
H29			0	0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	126,666	▲ 21,497	105,169	0																	
53	D	-	1	-	17	防災集団移転に伴う道路整備事業(笹が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	完了	89,517	H24	~	R2						H23
																H24	36,514			36,514	
																H25	21,189		5,444	15,745	
																H26	13,909		17,431	▲ 3,522	
																H27			1,275	▲ 1,275	
																H28			4,939	▲ 4,939	
																H29			23	▲ 23	
																H30				0	
																R1			25,865	▲ 25,865	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	71,612	0	54,977	16,635	
																54	D	-	1	-	18
H24	27,224		14,361	12,863																	
H25	64,776		12,341	52,435																	
H26	77,109		102,151	▲ 25,042																	
H27	76,616	52,879	162,762	▲ 33,267																	
H28			6,886	▲ 6,886																	
H29		160	148	12																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	245,725	53,039	298,649	115																	

(様式2D)

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
55	D	-	1	-	19	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	完了	22,082	H24	~	R1	H23		▲ 15,503	▲ 15,503	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	6,795		1,477		5,318
																H25	26,372		1,604		24,768
																H26			13,083		▲ 13,083
																H27			586		▲ 586
																H28			756		▲ 756
																H29			55		▲ 55
																H30			52		▲ 52
																R1					0
																R2					0
																R3					0
																累計	33,167	▲ 15,503	17,613		51
																56	D	-	1		-
H24	30,400		8,400	22,000																	
H25	375,440		▲ 208	375,648																	
H26	129,360		0	129,360																	
H27	26,320		51,408	▲ 25,088																	
H28			70,687	▲ 70,687																	
H29			▲ 3,885	3,885																	
H30			91,023	▲ 91,023																	
R1			133,230	▲ 133,230																	
R2			40,903	▲ 40,903																	
R3			55,183	▲ 55,183																	
累計	561,520	0	446,741	114,779																	
57	D	-	1	-	21	街路整備事業(本町宮口下線3・4工区)	本町宮口下線(3・4工区)	市	市	直接	完了	496,750	H24	~	R1					H23	
																H24	57,600		20,160	37,440	
																H25	729,280		345,621	383,659	
																H26	356,480		7,197	349,283	
																H27	75,040		189	74,851	
																H28			16,923	▲ 16,923	
																H29			14,463	▲ 14,463	
																H30			4,060	▲ 4,060	
																R1		▲ 663,000	▲ 129,179	▲ 533,827	
																R2		▲ 157,999		▲ 157,999	
																R3				0	
																累計	1,218,400	▲ 820,999	283,440	113,961	
																58	D	-	1	-	22
H24	15,200		0	15,200																	
H25	184,880		5,292	179,588																	
H26	48,520		0	48,520																	
H27	48,520		65,693	▲ 17,173																	
H28			14,491	▲ 14,491																	
H29			0	0																	
H30			0	0																	
R1		▲ 211,000		▲ 211,000																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	297,120	▲ 211,000	85,476	644																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
59	D	-	1	-	23	街路整備事業 (浜港線)	浜港線	市	市	直接	完了	312,500	H24	~	R1	H23				0	25年9月用地調査等業務契約、25年12月道路整備事業契約、 26年3月測量設計完了 道路工UR委託済み 28年3月分までの用地補償完了、道路工UR委託済み 29年3月分までの用地補償完了 道路工UR委託済み 道路工UR委託済み 工事完了
																H24	16,000		0	16,000	
																H25	164,960		184,348	▲ 19,388	
																H26	78,560		0	78,560	
																H27	18,480		63,627	▲ 45,147	
																H28			1,677	▲ 1,677	
																H29				0	
																H30				0	
																R1		▲ 28,000	▲ 103,508	75,508	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	278,000	▲ 28,000	146,144	103,856	
																60	D	-	1	-	
H24	8,800		0	8,800																	
H25	82,480		65,959	16,521																	
H26	17,640		0	17,640																	
H27	17,640			17,640																	
H28				0																	
H29				0																	
H30			▲ 38,987	38,987																	
R1		▲ 60,000	▲ 200	▲ 59,800																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	126,560	▲ 60,000	26,772	39,788																	
61	D	-	4	-	6	災害公営住宅 整備事業(小鱈 地区)	小鱈地区	市	市	直接	完了	535,902	H24	~	H30						H23
																H24	84,601		14,321	70,280	
																H25	143,344		66,506	76,838	
																H26	229,775		378,553	▲ 148,778	
																H27	125,194		6,507	118,687	
																H28			317	▲ 317	
																H29			2,644	▲ 2,644	
																H30		▲ 100,000		▲ 100,000	
																R1		▲ 14,000		▲ 14,000	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	582,914	▲ 114,000	468,848	66	
																62	D	-	17	-	4
H24	340,500		116,694	223,806																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29		▲ 187,645		▲ 187,645																	
H30		▲ 36,160		▲ 36,160																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	340,500	▲ 223,805	116,694	1																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
63	D	-	17	5	-	緊急防災空地 整備事業(南気 仙沼地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	26,280	H24	~	H24	H23			0	25年3月用地買収(5筆、1,047.18㎡、26,279,856円)	
																H24	39,750		19,709		20,041
																H25					0
																H26					0
																H27					0
																H28					0
																H29					0
																H30		▲ 20,041			▲ 20,041
																R1					0
																R2					0
																R3					0
累計	39,750	▲ 20,041	19,709	0																	
64	D	-	23	11	-	防災集団移転 促進事業(只越 地区)	只越地区	市	市	直接	完了	674,719	H24	~	R2	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	183,496		31,531		151,965
																H25	291,366	▲ 106,954	102,825		81,587
																H26	222,470		387,760		▲ 165,290
																H27			25,756		▲ 25,756
																H28			33,232		▲ 33,232
																H29			176		▲ 176
																H30			4,421		▲ 4,421
																R1					0
																R2					0
																R3					0
累計	697,332	▲ 106,954	585,701	4,677																	
65	D	-	23	12	-	防災集団移転 促進事業(波路 上内田地区)	波路上内 田地区	市	市	直接	完了	323,518	H24	~	R1	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	78,268		19,796		58,472
																H25	160,387	▲ 52,105	72,375		35,907
																H26	101,526		132,195		▲ 30,669
																H27			9,597		▲ 9,597
																H28			27,006		▲ 27,006
																H29			5,321		▲ 5,321
																H30			112		▲ 112
																R1		▲ 5,000			▲ 5,000
																R2					0
																R3					0
累計	340,181	▲ 57,105	266,402	16,674																	
66	D	-	23	13	-	防災集団移転 促進事業(松崎 前浜地区)	松崎前浜 地区	市	市	直接	完了	603,154	H24	~	R2	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	154,638		31,467		123,171
																H25	222,626	▲ 187,104	104,555		▲ 69,033
																H26	100,405		88,710		11,695
																H27	237,193		241,533		▲ 4,340
																H28			23,371		▲ 23,371
																H29			8,572		▲ 8,572
																H30			4,084		▲ 4,084
																R1					0
																R2					0
																R3					0
累計	714,862	▲ 187,104	502,292	25,466																	



(様式2D)

仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
67	D	-	23	-	14	-	防災集団移転 促進事業(小鯖 地区)	小鯖地区	市	市	直接	完了	824,602	H24	~	R2	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	H24	71,452		42,921		28,531
																	H25	120,146	▲ 44,754	99,270		▲ 23,878
																	H26	574,681		469,129		105,552
																	H27			52,071		▲ 52,071
																	H28			28,323		▲ 28,323
																	H29			5,022		▲ 5,022
																	H30			8,196		▲ 8,196
																	R1			701		▲ 701
																	R2			4,384		▲ 4,384
																	R3			0		0
																	累計	766,279	▲ 44,754	710,017		11,508
																	68	D	-	23		-
H24	32,725		18,865	13,860																		
H25	37,975		46,690	▲ 8,715																		
H26	36,039	18,300	56,243	▲ 1,904																		
H27			277	▲ 277																		
H28			2,552	▲ 2,552																		
H29		7,959	168	7,791																		
H30			0	0																		
R1			0	0																		
R2			0	0																		
R3			0	0																		
累計	106,739	26,259	124,795	8,203																		
69	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業(浪板 2区)	浪板2区	市	市	直接	完了	574,972	H24	~	R1					H23	
																	H24	199,281		42,562	156,719	
																	H25	405,589	▲ 241,274	118,186	46,129	
																	H26	54,729		124,427	▲ 69,698	
																	H27	111,195		95,063	16,132	
																	H28			68,373	▲ 68,373	
																	H29			32,752	▲ 32,752	
																	H30			12,290	▲ 12,290	
																	R1		▲ 26,421	236	▲ 26,657	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
																	累計	770,794	▲ 267,695	493,889	9,210	
																	70	D	-	23	-	17
H24	57,566		20,247	37,319																		
H25	78,338		75,787	2,551																		
H26	67,377	44,060	127,446	▲ 16,009																		
H27			0	0																		
H28			12,887	▲ 12,887																		
H29		5,313	7,505	▲ 2,192																		
H30			0	0																		
R1			0	0																		
R2			0	0																		
R3			0	0																		
累計	203,281	49,373	243,872	8,782																		

(様式2D)

久仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
71	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業(小々 汐地区)	小々汐地 区	市	市	直接	完了	335,887	H24	~	R2	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	123,943		24,714	99,229	
																H25	112,516	▲ 53,990	50,392	8,134	25年9月造成工事発注、用地取得10件契約
																H26	111,430		153,990	▲ 42,560	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事、26年9月集会所建築
																H27			31,029	▲ 31,029	利子補給7件
																H28			6,026	▲ 6,026	29年3月工事完了、利子補給1件
																H29			5,906	▲ 5,906	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			5,669	▲ 5,669	30年8月付帯工事発注
																R1			59	▲ 59	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	347,889	▲ 53,990	277,785	16,114	
																72	D	-	23	-	19
H24	40,005			40,005																	
H25	63,980		34,168	29,812	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)																
H26	211,405		229,089	▲ 17,684	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注																
H27			22,873	▲ 22,873	27年7月伐採業務発注																
H28			24,796	▲ 24,796	29年3月工事完了																
H29		41,967	16,107	25,860	利子補給4件、30年3月道路台帳整備業務契約																
H30			4,276	▲ 4,276	30年8月付帯工事発注																
R1			5,371	▲ 5,371																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	315,390	41,967	336,680	20,677																	
73	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(大谷 向山地区)	大谷向山 地区	市	市	直接	完了	223,714	H24	~	R1						
																H24	129,710		18,744	110,966	
																H25	112,595	▲ 153,128	52,768	▲ 93,301	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
																H26	106,572		77,952	28,620	26年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																H27			24,535	▲ 24,535	利子補給9件
																H28			5,213	▲ 5,213	29年3月工事完了、利子補給1件
																H29			343	▲ 343	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			924	▲ 924	30年8月付帯工事発注
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	348,877	▲ 153,128	180,479	15,270	
																74	D	-	23	-	21
H24	307,256		47,577	259,679																	
H25	419,895	▲ 466,411	129,387	▲ 175,903	25年9月造成工事発注																
H26	226,464		177,606	48,858	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月 水道工事発注																
H27	481,658		390,765	90,893																	
H28			110,210	▲ 110,210	29年3月工事完了、利子補給14件																
H29			48,585	▲ 48,585	利子補給13件、30年3月道路台帳整備業務契約																
H30			33,970	▲ 33,970	30年8月付帯工事発注																
R1		▲ 13,000	3,825	▲ 16,825																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	1,435,273	▲ 479,411	941,925	13,937																	

(様式2D)

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
75	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(赤岩 小田地区)	赤岩小田 地区	市	市	直接	完了	100,770	H24	~	R1	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	34,501		13,581	20,920	
																H25	49,026	▲ 31,655	47,452	▲ 30,081	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約
																H26	36,301		8,692	27,609	26年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																H27			13,047	▲ 13,047	利子補給4件
																H28			5,314	▲ 5,314	29年3月工事完了、利子補給1件
																H29			24	▲ 24	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	119,828	▲ 31,655	88,110	63	
																76	D	-	23	-	23
H24	56,166		21,443	34,723																	
H25	91,988	▲ 12,605	16,511	62,872	25年9月造成工事発注																
H26	72,553		128,470	▲ 55,917	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注																
H27			3,447	▲ 3,447																	
H28			32,371	▲ 32,371	29年3月工事完了、利子補給4件																
H29			331	▲ 331	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約																
H30			387	▲ 387																	
R1			3,927	▲ 3,927																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	220,707	▲ 12,605	206,887	1,215																	
77	D	-	23	-	24	防災集団移転 促進事業(小泉 東地区)	小泉東地 区	市	市	直接	完了	280,568	H24	~	R1						
																H24	93,432		25,622	67,810	
																H25	107,318	▲ 51,105	59,044	▲ 2,831	25年9月造成工事発注、用地取得12件契約
																H26	111,851		116,654	▲ 4,803	26年7月水道工事発注
																H27			17,226	▲ 17,226	利子補給6件
																H28			11,821	▲ 11,821	29年3月工事完了、利子補給1件
																H29			1,955	▲ 1,955	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			4,319	▲ 4,319	30年8月付帯工事発注
																R1		▲ 16,000		▲ 16,000	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	312,601	▲ 67,105	236,640	8,856	
																78	D	-	23	-	25
H24	76,895		16,620	60,275																	
H25	37,935	▲ 71,568	21,648	▲ 55,281	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約																
H26	45,710		24,785	20,925																	
H27			16,950	▲ 16,950	利子補給4件																
H28			1,734	▲ 1,734	29年3月工事完了																
H29			318	▲ 318	30年3月道路台帳整備業務契約																
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	160,540	▲ 71,568	82,055	6,917																	

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
79	D	-	23	-	26	防災集団移転 促進事業(津谷 地区)	津谷地区	市	市	直接	完了	189,945	H24	~	R1	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	60,948		19,323	41,625		
																H25	49,643	▲ 2,758	53,163	▲ 6,278		25年9月造成工事発注、用地取得4件契約
																H26	32,127	22,821	67,026	▲ 12,078		26年7月水道工事発注
																H27			23,404	▲ 23,404		利子補給5件
																H28			2,235	▲ 2,235		29年3月工事完了
																H29		3,418	239	3,179		30年3月道路台帳整備業務契約
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
累計	142,718	23,481	165,390	809																		
82	D	-	1	-	25	道路整備事業 (菖蒲沢線)	菖蒲沢線	市	市	直接	完了	475,346	H25	~	R3	H23				0	25年7月測量設計発注 27年3月測量設計完了 27年12月修正設計発注、27年7月土地評価発注、28年2月用 地・補償契約 修正設計、土地評価継続中 30年1月修正設計、土地評価完了	
																H24				0		
																H25	23,280		6,720	16,560		
																H26	108,000		415	107,585		
																H27			45,392	▲ 45,392		
																H28			1,596	▲ 1,596		
																H29			28,020	▲ 28,020		
																H30		171,048	4,302	166,746		
																R1			137,775	▲ 137,775		
																R2		77,948	120,583	▲ 42,635		
																R3			4,411	▲ 4,411		
累計	131,280	248,996	349,214	31,062																		
83	D	-	1	-	26	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(舞根1 地区)	舞根1地 区	市	市	直接	完了	588,074	H25	~	H30	H23				0	24年12月土地評価業務等発注 25年5月測量設計発注、25年9月造成工事発注、用地取得2件 契約 26年5月二次造成工事発注	
																H24				0		
																H25	231,578	▲ 7,777	76,827	146,974		
																H26	97,243		365,169	▲ 267,926		
																H27			0	0		
																H28		149,414	28,062	121,352		
																H29			177	▲ 177		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
累計	328,821	141,637	470,235	223																		
84	D	-	1	-	27	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(鮎立地 区)	鮎立地区	市	市	直接	完了	325,937	H25	~	H30	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注 25年12月造成工事発注 26年4月補償説明業務 電柱移設1件 29年3月工事完了 30年3月道路台帳整備業務契約	
																H24				0		
																H25	158,613		15,074	143,539		
																H26	102,056		105,749	▲ 3,693		
																H27			579	▲ 579		
																H28			138,957	▲ 138,957		
																H29		80	58	22		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
累計	260,669	80	260,417	332																		

(様式2D)

仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
85	D	-	1	-	28	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	完了	349,574	H25	~	H30	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注		
																	H24				0			
																	H25	186,068	▲ 26,047	39,562	120,459		25年12月造成工事発注	
																	H26	119,638			220,536		▲ 100,898	26年4月補償説明業務
																	H27			2,408	▲ 2,408		27年7月伐採業務発注	
																	H28			16,753	▲ 16,753		29年3月工事完了	
																	H29			286	▲ 286		30年3月道路台帳整備業務契約	
																	H30				0			
																	R1				0			
																	R2				0			
																	R3				0			
																	累計	305,706	▲ 26,047		279,545		114	
																	86	D	-	1	-		29	-
H24				0																				
H25	134,404			4,334	130,070	25年8月測量設計業務変更契約																		
H26	58,942		0	58,942																				
H27	58,942		7,474	51,468	27年10月測量設計業務発注																			
H28			14,189	▲ 14,189	28年11月一部工事発注																			
H29			0	0	29年4月一部工事完了																			
H30			54,038	▲ 54,038	30年8月土地評価等業務発注 用地取得17件、補償15件																			
R1			63,304	▲ 63,304																				
R2			17,079	▲ 17,079	R2年9月道路改良工事発注																			
R3		▲ 31,200	15,035	▲ 46,235																				
累計	252,288	▲ 31,200		175,453	45,635																			
87	D	-	1	-	30	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	完了	541,720	H25	~	R2						H23		
																	H24				0			
																	H25	174,761		7,744	167,017	25年8月測量設計業務変更契約		
																	H26	71,450			27,593	43,857	26年4月補償説明業務、26年6月立木伐採契約発注、27年3月測量設計業務発注	
																	H27	71,451	115,712	271,394	▲ 84,231	28年3月一部道路工事発注		
																	H28			59,360	▲ 59,360	29年3月一部工事完了		
																	H29			184	▲ 184	30年3月道路台帳整備業務契約		
																	H30			12,115	▲ 12,115	31年1月排水路工事発注		
																	R1			12,943	▲ 12,943			
																	R2			10,923	▲ 10,923	R2年10月道路改良工事完了		
																	R3				0			
																	累計	317,662	115,712		402,256	31,118		
																	88	D	-	1	-	31	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(田尻地区)
H24				0																				
H25	49,248		2,552	46,696																				
H26	26,808		0	26,808																				
H27	26,808		3,261	23,547	27年8月測量設計発注																			
H28			7,929	▲ 7,929	28年7月土地評価業務発注																			
H29			45,350	▲ 45,350	物件補償2件、用地補償1件																			
H30				0	30年7月道路改良工事発注、31年3月完了																			
R1		▲ 43,000		▲ 43,000	用地費3件、補償費7件																			
R2				0																				
R3				0																				
累計	102,864	▲ 43,000		59,092	772																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
89	D	-	1	-	32	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩杉ノ沢地区)	赤岩杉ノ沢地区	市	市	直接	完了	799,901	H25	~	R1	H23				0	25年3月測量設計発注
																H24				0	
																H25	593,636	▲ 56,203	190,875	346,558	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注、用地取得20件契約
																H26	133,984	▲ 29,817	97,149	7,018	26年10月測量設計等業務発注
																H27	133,984	▲ 133,984	230,686	▲ 230,686	物件補償1件、電柱移設3件
																H28			29,852	▲ 29,852	29年3月工事完了
																H29			84,592	▲ 84,592	29年7月交差点改良工事発注
																H30			855	▲ 855	30年8月付帯工事発注
																R1		▲ 1,679		▲ 1,679	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	861,604	▲ 221,683	634,009	5,912	
																90	D	-	1	-	33
H24				0																	
H25	51,691		4,207	47,484	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注																
H26	52,139		36,882	15,257	26年10月測量設計等業務発注																
H27	52,139	3,859	104,937	▲ 48,939	電柱移設2件																
H28			3,148	▲ 3,148	29年3月工事完了																
H29			193	▲ 193	30年3月道路台帳整備業務契約																
H30			585	▲ 585	30年8月付帯工事発注																
R1		▲ 9,000		▲ 9,000																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	155,969	▲ 5,141	149,952	876																	
91	D	-	1	-	34	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩牧沢地区)	赤岩牧沢地区	市	市	直接	完了	463,497	H25	~	H30						
																H24				0	
																H25	251,314	▲ 152,603	50,016	48,695	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約
																H26	136,388		138,446	▲ 2,058	26年4月伐採業務、測量設計業務発注、26年5月二次造成工事発注
																H27	136,388		172,103	▲ 35,715	電柱移設1件
																H28			9,436	▲ 9,436	29年3月工事完了
																H29		▲ 688	426	▲ 1,114	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	524,090	▲ 153,291	370,427	372	
																92	D	-	1	-	35
H24				0																	
H25	225,120		5,206	219,914	H26.4 用地調査等発注、																
H26			1,562	▲ 1,562	28年3月分までの用地補償完了、																
H27	98,000		2,627	95,373	29年3月分までの用地補償完了、																
H28			79,398	▲ 79,398	30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																
H29			66,012	▲ 66,012	31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																
H30			16,004	▲ 16,004	31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																
R1		▲ 71,966	3,076	▲ 75,042	2年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																
R2			28,160	▲ 28,160	3年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																
R3			9,663	▲ 9,663	工事完了																
累計	323,120	▲ 71,966	211,708	39,446																	

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
93	D	-	2	-	1	-	道路整備事業 (鹿折地区土地区画整備事業地内)	鹿折地区	市	市	直接	完了	4,706,707	H25	~	R3	H23			0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約(1,986,864千円。完了年度H29)	
																	H24		1,589,491	▲ 1,589,491	(1,986,864千円。完了年度H29)	
																	H25	1,201,600		1,201,600	25年12月道路整備事業追加契約(1,690,265千円)	
																	H26	1,350,202	▲ 820,761	759,484	▲ 230,043	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10. UR委託契約(H25.2契約分)の変更契約
																	H27	587,451	▲ 587,451	258,202	▲ 258,202	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約
																	H28	634,997		268,827	366,170	H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約
																	H29	560,000		50,034	509,966	H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約
																	H30	696,000	143,325	698,085	141,240	H31.2月議会にUR委託契約(H30.1変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H31.2 UR委託契約(H30.1契約分)の変更契約
																	R1			125,353	▲ 125,353	R2.1換地処分公告
																	R2			▲ 79,835	79,835	R3.2UR委託契約(H31.2契約分)の変更(-111998千円)、R3.2道路標識当初契約(12204千円)
																	R3			0	0	
累計	5,030,250	▲ 1,264,887	3,669,641	95,722																		
94	D	-	2	-	2	-	道路整備事業 (南気仙沼地区土地区画整備事業地内)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	5,133,306	H25	~	R3	H23			0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約(2,118,954千円。完了年度H29)	
																	H24		1,695,163	▲ 1,695,163	(2,118,954千円。完了年度H29)	
																	H25	525,600		525,600		
																	H26	685,812		468,188	217,624	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。
																	H27	615,786		0	615,786	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約
																	H28	336,153	800,000	331,742	804,411	H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約
																	H29	0	468,258	468,258	▲ 468,258	H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約
																	H30	560,000	526,820	560,000	526,820	H31.2月議会にUR委託契約(H30.1変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H31.2 UR委託契約(H30.1契約分)の変更契約
																	R1			274,657	▲ 274,657	
																	R2	56,472		30,555	25,917	R3.2UR委託契約(H31.2契約分)の変更契約(22755千円)、R3.2道路標識当初契約(15439千円)、R3.1換地処分公告
																	R3			0	0	
累計	2,779,823	1,326,820	3,828,563	278,080																		
95	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	4,527,528	H26	~	H26	H23			0	24年8月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請	
																	H24		96,355	▲ 96,355	24年10月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約	
																	H25		3,861,211	▲ 3,861,211	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約	
																	H26	4,161,547		4,161,547		
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30		▲ 170,000	3,228	▲ 173,228	
																	R1		▲ 29,960		▲ 29,960	
																	R2			0	0	
																	R3			0	0	
累計	4,161,547	▲ 199,960	3,960,794	793																		

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
96	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(気仙 沼駅前地区)	気仙沼駅 前地区	市	市	直接	完了	7,399,310	H24	~	H30	H23				0	25年9月測量業務発注、25年5月基本計画検討業務発注 26年11月独立行政法人都市再生機構(UR)と建物譲渡契約 27年9月建物譲渡契約(第Ⅱ期) 給水管撤去工事 施設棟譲渡契約等
																H24	305,812			305,812	
																H25			286,639	▲ 286,639	
																H26	4,895,896		2,062,149	2,833,747	
																H27	866,059	▲ 124,129	4,098,861	▲ 3,356,931	
																H28	703,004	74,009	▲ 3,795	780,808	
																H29			26,647	▲ 26,647	
																H30		▲ 200,000	3,816	▲ 203,816	
																R1		▲ 46,256		▲ 46,256	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	6,770,771	▲ 296,376	6,474,317	78	
																97	D	-	4	-	
H24	455,000			455,000																	
H25	201,250		9,281,143	▲ 9,079,893																	
H26	306,250			306,250																	
H27	8,547,492	▲ 363,841	0	8,183,651																	
H28	488,796	▲ 74,009		414,787																	
H29		▲ 200,000		▲ 200,000																	
H30		▲ 55,000	7,312	▲ 62,312																	
R1		▲ 17,000		▲ 17,000																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	9,998,788	▲ 709,850	9,288,455	483																	
98	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(鹿折 地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	10,457,295	H24	~	H30						H23
																H24	447,343			447,343	
																H25	239,531		9,142,890	▲ 8,903,359	
																H26	189,875			189,875	
																H27	5,756,427	▲ 274,682	0	5,481,745	
																H28		2,855,637		2,855,637	
																H29				0	
																H30		▲ 40,000	6,619	▲ 46,619	
																R1		▲ 24,000		▲ 24,000	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	6,633,176	2,516,955	9,149,509	622	
																99	D	-	4	-	11
H24			20,415	▲ 20,415																	
H25	576,373		1,067,599	▲ 491,226																	
H26	305,000		61,470	243,530																	
H27	1,913,741		1,834,096	79,645																	
H28	909,664		22,587	887,077																	
H29		▲ 60,800	12,066	▲ 72,866																	
H30		▲ 611,201	0	▲ 611,201																	
R1		▲ 14,500		▲ 14,500																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	3,704,778	▲ 686,501	3,018,233	44																	



(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
100	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(大谷 地区)	大谷地区	市	市	直接	完了	1,891,496	H25	~	H30	H23			0	25年3月調査測量設計発注	
																	H24			15,312	▲ 15,312	
																	H25	674,390		215,430	458,960	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注 26年4月補償説明業務発注、26年6月立木伐採業務発注、26年 12月水道工事発注
																	H26	242,458		83,694	158,764	
																	H27	1,095,418		1,316,103	▲ 220,685	27年9月建物譲渡契約締結
																	H28	271,492		13,045	258,447	28年4月敷地確定等業務委託発注
																	H29		▲ 599,900	11,404	▲ 611,304	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30		▲ 20,000		▲ 20,000	
																	R1		▲ 8,800		▲ 8,800	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	2,283,758	▲ 628,700	1,654,988	70	
																	101	D	-	4	-	13
H24			21,098	▲ 21,098																		
H25	341,796		389,295	▲ 47,499	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発 注、25年12月造成工事発注																	
H26	481,057		516,710	▲ 35,653	26年造成契約変更、26年11月水道工事発注、27年3月建物譲 渡契約																	
H27	205,498	▲ 63,263	20,208	122,027	27年8月下町地区建物引受、28年3月街地区建物引受																	
H28			1,424	▲ 1,424																		
H29			3,801	▲ 3,801	29年4月敷地確定等業務委託発注																	
H30				0																		
R1		▲ 12,438		▲ 12,438																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	1,028,351	▲ 75,701	952,536	114																		
102	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(只越 地区)	只越地区	市	市	直接	完了	360,575	H25	~	H30						
																	H24			6,756	▲ 6,756	
																	H25	91,755		280,860	▲ 189,105	25年9月実施設計検討業務発注、25年9月造成工事発注、26年 3月気仙沼地域住宅生産者ネットワ-クと譲渡契約締結
																	H26	228,536		23,890	204,646	26年造成契約変更、26年6月水道工事発注
																	H27	6,212		1,104	5,108	27年7月外構工事発注、27年9月建物引受
																	H28			317	▲ 317	28年4月敷地確定等業務委託発注
																	H29			1,818	▲ 1,818	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30				0	
																	R1		▲ 11,000		▲ 11,000	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	326,503	▲ 11,000	314,745	758	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
103	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(大島 地区)	大島地区	市	市	直接	完了	1,264,181	H25	~	H30	H23			0	25年3月調査測量設計発注	
																	H24			18,624	▲ 18,624	
																	H25	278,468		299,391	▲ 20,923	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注
																	H26	589,050		754,613	▲ 165,563	26年造成契約変更、26年7月用地取得契約、26年11月水道工事発注、27年2月建物譲渡契約
																	H27	483,046	▲ 106,703	23,267	353,076	27年12月外構工事発注、28年3月造成工事増額変更98,127千円
																	H28			4,467	▲ 4,467	
																	H29		▲ 121,103	5,785	▲ 126,888	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30		▲ 10,000		▲ 10,000	
																	R1		▲ 6,600		▲ 6,600	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	1,350,564	▲ 244,406	1,106,147	11																		
104	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(唐桑 地区)	唐桑地区	市	市	直接	完了	1,172,059	H25	~	H30	H23			0	25年3月調査測量設計発注	
																	H24			17,476	▲ 17,476	
																	H25	399,806		563,408	▲ 163,602	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注
																	H26	436,363		18,771	417,592	27年3月に造成工事の変更契約
																	H27		204,981	401,518	▲ 196,537	27年12月鶴立地区建物譲渡契約、28年3月明戸地区建物譲渡契約
																	H28			20,845	▲ 20,845	28年4月敷地確定等業務委託発注
																	H29			3,471	▲ 3,471	29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H30		▲ 10,000		▲ 10,000	
																	R1		▲ 5,600		▲ 5,600	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	836,169	189,381	1,025,489	61																		
105	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災 市街地復興土 地区画整理事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	17,694,681	H25	~	R2	H23			0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約(7,754,186千円 完了年度H29)	
																	H24			5,815,640	▲ 5,815,640	
																	H25	1,800,000			1,800,000	
																	H26	2,338,647		1,040,512	1,298,135	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)を変更契約
																	H27	1,217,867	1,408,212	0	2,626,079	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約
																	H28	91,426		515,974	▲ 424,548	H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約
																	H29	3,075,000		2,559,026	515,974	H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約
																	H30	3,174,000	419,424	3,593,424	0	
																	R1			▲ 293,481	293,481	R2.1換地処分公告
																	R2		▲ 253,566	▲ 12,749	▲ 240,817	R3.2UR委託契約(H31.2契約分)の変更契約(-16998千円)
																	R3				0	
累計	11,696,940	1,574,070	13,218,346	52,664																		

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
106	◆	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災市街地復興推進地域低地ゾーン土地利用促進事業	市	市	直接	完了	331,663	H24	~	H30	H23				0	25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工事(その2)契約 盛土嵩上げ工事(その2)変更契約(▲56,165,400円) 盛土嵩上げ工事(その3)契約
																	H24	40,800			40,800	
																	H25	222,240		258,768	▲ 36,528	
																	H26			▲ 44,932	44,932	
																	H27			51,492	▲ 51,492	
																	H28		2,290		2,290	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	263,040	2,290	265,328	2																		
107	D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業	市	市	直接	完了	23,409,659	H25	~	R2	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約(7,124,132千円 完了年度H29) H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)の変更契約 H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約 H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約 H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約 R3.2UR委託契約(H31.2契約分)の変更契約(-76861千円)、R3.1換地処分公告	
																H24			5,343,099	▲ 5,343,099		
																H25	1,575,000			1,575,000		
																H26	1,994,748		1,449,626	545,122		
																H27	2,076,790		0	2,076,790		
																H28	1,146,187		2,124,238	▲ 978,051		
																H29	3,000,000		1,875,762	1,124,238		
																H30	3,624,000	3,722,736	6,346,736	1,000,000		
																R1				0		
																R2	417,780		▲ 57,646	475,426		
																R3				0		
累計	13,834,505	3,722,736	17,081,815	475,426																		
108	◆	D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区被災市街地復興推進地域低地ゾーン土地利用促進事業	市	市	直接	完了	2,161,265	H24	~	R3	H23				0	25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工事(その2)契約 26年5月盛土嵩上げ工事(その3)契約。26年8月盛土嵩上げ工事(その1)変更契約による減額(394,152,300円減) 盛土嵩上げ工事(その4)契約 盛土嵩上げ工事(その5)契約 盛土嵩上げ工事契約 盛土嵩上げ工事契約
																	H24	170,400		0	170,400	
																	H25	857,120		1,027,800	▲ 170,680	
																	H26	703,782		368,678	335,104	
																	H27			▲ 36,009	36,009	
																	H28		▲ 2,290	29,505	▲ 31,795	
																	H29			36,941	▲ 36,941	
																	H30			3,283	▲ 3,283	
																	R1			48,023	▲ 48,023	
																	R2			11,211	▲ 11,211	
																	R3			756	▲ 756	
累計	1,731,302	▲ 2,290	1,490,188	238,824																		

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
109	D	-	21	-	1	-	下水道事業(本郷・南郷・田中前地区冠水対策事業)	本郷・南郷・田中前地区	市	市	直接	完了	5,093,650	H24	~	R2	H23			0	25年3月基本設計発注		
																	H24	30,750		25,987	4,763		
																	H25	83,250		79,240	4,010	26年1月詳細設計業務委託	
																	H26	1,815,112		0	1,815,112	詳細設計検討	
																	H27	1,891,125		1,115,066	776,059	H27.7契約、ポンプ場工事、函渠工	
																	H28			1,464,020	▲ 1,464,020	H28.5遠方監視設備工事契約	
																	H29			605,223	▲ 605,223	H30.3函渠工完成	
																	H30			364,500	▲ 364,500	H30.6ポンプ場吐き口工事契約	
																	R1			47,953	▲ 47,953	ポンプ場完成、R1.9~R2.6付帯設備工事	
																	R2			▲ 3,604	3,604	R2.6工事完了	
																	R3				0		
																	累計	3,820,237		0	3,698,385	121,852	
																	110	D	-	23	-	27	-
H24			0	0																			
H25	207,571	▲ 162,248	41,096	4,227	25年12月造成工事発注																		
H26	159,885		91,819	68,067	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注																		
H27	94,463		135,961	▲ 41,498	物件補償1件																		
H28			16,877	▲ 16,877	29年3月工事完了、利子補給4件																		
H29			4,507	▲ 4,507	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約																		
H30			2,147	▲ 2,147	30年8月付帯工事発注																		
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	461,919	▲ 162,248	292,406	7,265																			
111	D	-	23	-	28	-	防災集団移転促進事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	完了	1,465,370	H25	~	R2							
																	H24			0	0		
																	H25	258,493		130,343	128,150	25年12月造成工事発注	
																	H26	237,376		103,951	133,425	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注	
																	H27	34,500	702,685	929,117	▲ 191,932	物件補償1件	
																	H28			98,448	▲ 98,448	29年3月工事完了、利子補給8件	
																	H29		49,142	10,487	38,655	利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約	
																	H30			4,492	▲ 4,492	30年8月付帯工事発注	
																	R1			490	▲ 490		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	530,369	751,827	1,277,328	4,868		
																	112	D	-	23	-	29	-
H24			0	0																			
H25	362,670		78,313	284,357	25年12月造成工事発注																		
H26	183,082		220,357	▲ 37,275	26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注																		
H27	49,542	158,676	357,473	▲ 149,255	電柱移設3件																		
H28			92,962	▲ 92,962	29年3月工事完了、利子補給14件																		
H29		10,665	3,571	7,094	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約																		
H30			17	▲ 17	30年8月付帯工事発注																		
R1		▲ 5,000		▲ 5,000																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	595,294	164,341	752,693	6,942																			

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
113	D	-	23	-	30	-	防災集団移転 促進事業(浪板 一忍沢地区)	浪板一忍 沢地区	市	市	直接	完了	227,801	H25	~	R1	H23			0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	H24			0		
																	H25	180,564	▲ 62,362	31,022	87,180	25年12月造成工事発注
																	H26	68,148		42,150	25,998	26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注
																	H27	12,973		73,355	▲ 60,382	利子補給1件
																	H28			41,875	▲ 41,875	29年3月工事完了、利子補給6件
																	H29			65	▲ 65	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	261,685	▲ 62,362	188,467	10,856	
																	114	D	-	23	-	31
H24			0																			
H25	90,144		17,203	72,941	26年6月土地評価業務発注																	
H26	21,802		45,093	▲ 23,291	埋蔵文化財発掘調査																	
H27	180,374		62,127	118,247	29年3月造成工事完了、29年1月取付道路工事発注																	
H28			102,957	▲ 102,957	利子補給6件、30年3月道路台帳整備業務契約																	
H29			26,875	▲ 26,875	埋蔵文化財発掘調査																	
H30			9,517	▲ 9,517																		
R1			7,239	▲ 7,239																		
R2			3,926	▲ 3,926	埋蔵文化財発掘調査報告書完成																	
R3				0																		
累計	292,320	0	274,937	17,383																		
115	D	-	23	-	32	-	防災集団移転 促進事業(松崎 丸森地区)	松崎丸森 地区	市	市	直接	完了	133,222	H25	~	R1						
																	H24			0		
																	H25	91,319	▲ 16,478	56,156	18,685	25年12月造成工事発注
																	H26	41,727		34,252	7,475	26年4月補償説明業務、26年11月水道工事発注
																	H27			8,666	▲ 8,666	利子補給4件
																	H28			7,981	▲ 7,981	29年3月工事完了、利子補給1件
																	H29			5	▲ 5	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	133,046	▲ 16,478	107,060	9,508	
																	116	D	-	23	-	33
H24			0																			
H25	925,036	▲ 190,230	393,744	341,062	25年12月造成工事発注																	
H26	165,165		292,581	▲ 127,416	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注																	
H27	341,480		420,298	▲ 78,818	電柱移設2件																	
H28			56,256	▲ 56,256	29年3月工事完了、利子補給16件																	
H29			34,977	▲ 34,977	利子補給10件、30年3月道路台帳整備業務契約																	
H30			22,470	▲ 22,470	30年8月付帯工事発注																	
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	1,431,681	▲ 190,230	1,220,326	21,125																		

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
117	D	-	23	-	34	防災集団移転 促進事業(最知 川原第2地区)	最知川原 第2地区	市	市	直接	完了	554,709	H25	~	R2	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																H24				0	
																H25	325,486	▲ 49,897	60,268	215,321	25年12月造成工事発注
																H26	66,605		117,218	▲ 50,613	26年4月補償説明業務、26年9月伐採業務、26年12月水道工事発注
																H27	135,949		181,649	▲ 45,700	埋蔵文化財発掘調査
																H28			97,819	▲ 97,819	29年3月工事完了、利子補給8件
																H29			9,713	▲ 9,713	利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			326	▲ 326	埋蔵文化財発掘調査
																R1			3,858	▲ 3,858	
																R2		7,225		7,225	
																R3				0	
累計	528,040	▲ 42,672	470,851	14,517																	
118	D	-	23	-	35	防災集団移転 促進事業(大谷 地区)	大谷地区	市	市	直接	完了	1,686,332	H25	~	R2	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																H24				0	
																H25	1,678,943	▲ 708,534	194,354	776,055	25年12月造成工事発注
																H26	372,718		500,856	▲ 128,138	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																H27	763,987		538,502	225,485	埋蔵文化財発掘調査
																H28			127,850	▲ 127,850	29年3月工事完了、利子補給19件
																H29		▲ 601,574	55,498	▲ 657,072	利子補給15件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			19,818	▲ 19,818	30年8月付帯工事発注
																R1		▲ 30,000		▲ 30,000	
																R2			1,497	▲ 1,497	R2年8月残存物撤去業務発注、2月完了
																R3				0	
累計	2,815,648	▲ 1,340,108	1,438,375	37,165																	
119	D	-	23	-	36	防災集団移転 促進事業(大谷 滝根地区)	大谷滝根 地区	市	市	直接	廃止	0	H25	~	R1	H23				▲ 110,347	
																H24				0	
																H25	83,934			83,934	
																H26	26,413			26,413	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	110,347	▲ 110,347	0	0																	
120	D	-	23	-	37	防災集団移転 促進事業(津谷 大沢地区)	津谷大沢 地区	市	市	直接	完了	204,674	H25	~	R1	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																H24				0	
																H25	99,381		61,948	37,433	25年12月造成工事発注
																H26	68,300	2,281	80,787	▲ 10,206	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																H27			680	▲ 680	利子補給1件
																H28			22,968	▲ 22,968	29年3月工事完了、利子補給3件
																H29		9,126	4,973	4,153	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			4,305	▲ 4,305	利子補給1件
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	167,681	11,407	175,661	3,427																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
121	D	-	23	-	38	-	防災集団移転 促進事業(田尻 地区)	田尻地区	市	市	直接	完了	210,143	H25	~	R1	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	H24				0		
																	H25	215,789	▲ 323,085	16,165	▲ 123,461		25年12月造成工事発注
																	H26	100,926		77,394	23,532		26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																	H27	190,244		63,689	126,555		利子補給2件
																	H28			21,232	▲ 21,232		29年3月工事完了、利子補給3件
																	H29			113	▲ 113		30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30			1,042	▲ 1,042		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	506,959	▲ 323,085	179,635	4,239		
																	122	D	-	23	-		39
H24				0																			
H25	18,104,546		7,307,888	10,796,658	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注																		
H26	3,512,694	▲ 171,912	3,950,735	▲ 609,953	移転元地買取、26年10月測量設計等業務発注、26年11月方丈 水道工事発注																		
H27	2,455,842	▲ 2,455,842	5,750,316	▲ 5,750,316	移転元地買取、利子補給5件																		
H28			1,600,381	▲ 1,600,381	29年3月工事完了、利子補給105件																		
H29		▲ 530,839	756,388	▲ 1,287,227	利子補給121件、30年3月道路台帳整備業務契約																		
H30			408,423	▲ 408,423	30年8月付帯工事発注																		
R1		▲ 35,000	83,902	▲ 118,902																			
R2			79,466	▲ 79,466	利子補給7件																		
R3				0																			
累計	24,073,082	▲ 3,286,134	19,937,499	849,449																			
133	D	-	1	-	36	-	防災集団移転 促進事業に伴 う道路整備事 業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	完了	1,137,266	H25	~	R3						H23	
																	H24				0		
																	H25	306,711	194,955	5,846	495,820	25年6月測量設計発注	
																	H26	142,202		5,529	136,673	26年11月軟弱地盤解析業務発注	
																	H27	142,202		295,974	▲ 153,772	27年9月交差点改良工事発注	
																	H28			16,166	▲ 16,166	28年7月土地評価業務発注	
																	H29			20,962	▲ 20,962	30年3月交差点改良工事一部完了	
																	H30			208,421	▲ 208,421	30年9月道路改良工事発注、10月土地評価業務発注 11月土地評価業務発注、12月測量設計修正業務 31年3月道路改良工事発注	
																	R1			224,061	▲ 224,061		
																	R2			106,437	▲ 106,437		
																	R3		31,200	15,765	15,435	R2年9月道路改良工事発注	
																	累計	591,115	318,696	899,161	10,650		
																	134	D	-	4	-	17	-
H24				0																			
H25	356,562			356,562	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約																		
H26	81,375			81,375	26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約																		
H27	2,417,700	▲ 2,855,637		▲ 437,937	26年12月譲渡契約の変更、鹿折地区との按分見直し 平成28年度にNo.98鹿折地区と合併することとしているため交 付金増額予定としていた金額がマイナスとなったもの。																		
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	2,855,637	▲ 2,855,637		0																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
135	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業(四反 田地区)	四反田地 区	市	市	直接	完了	2,268,635	H26 ~	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
															H24				0	
															H25		1,983,020		▲ 1,983,020	25年4月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
															H26	2,151,056			2,151,056	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
															H27				0	26年5月譲渡契約の変更
															H28				0	確定契約による減額変更、27年9月建物引受
															H29		▲ 150,000		▲ 150,000	
															H30			1,295	▲ 1,295	
															R1		▲ 16,000		▲ 16,000	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	2,151,056	▲ 166,000	1,984,315	741	
136	D	-	4	-	19	-	災害公営住宅 整備事業(内湾 地区)	内湾地区	市	市	直接	完了	5,846,950	H25 ~	H23				0	
															H24				0	
															H25	787,500		15,163	772,337	25年5月整備基本計画検討業務発注、25年9月測量業務発注
															H26	189,000		395,356	▲ 206,356	26年10月用地取得契約
															H27	4,725,000		4,166,811	558,189	27年7月南町・魚町・八日町建物譲渡契約、28年3月南町二丁 目・入沢(先工区)建物譲渡契約
															H28			493,103	▲ 493,103	建物譲渡変更契約等
															H29				0	建物譲渡変更契約等
															H30		▲ 116,091		▲ 116,091	
															R1		▲ 469,325		▲ 469,325	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	5,701,500	▲ 585,416	5,070,433	45,651	
137	D	-	23	-	40	-	防災集団移転 促進事業(大谷 第2地区)	大谷第2 地区	市	市	直接	完了	734,451	H25 ~	H23				0	
															H24				0	
															H25	534,102	▲ 318,486	99,278	116,338	25年6月測量設計発注、25年8月土地評価業務発注、25年12月 造成工事発注
															H26	145,818		138,695	7,123	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
															H27	281,208		277,491	3,717	電柱移設2件
															H28			81,153	▲ 81,153	29年3月工事完了、利子補給10件
															H29			20,904	▲ 20,904	利子補給5件、30年3月道路台帳整備業務契約
															H30		4,806		▲ 4,806	
															R1			5,731	▲ 5,731	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	961,128	▲ 318,486	628,058	14,584	
139	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業(県 分)	気仙沼市	県	県	直接	完了	1,546,568	H25 ~	H23				0	
															H24				0	
															H25	981,872		14,760	967,112	
															H26			664	▲ 664	
															H27			23,256	▲ 23,256	
															H28			0	0	
															H29			41,023	▲ 41,023	
															H30		▲ 36,548	339,772	▲ 376,320	
															R1		286,037	66,084	▲ 219,953	
															R2		5,892	299,343	▲ 293,451	
															R3			108,854	▲ 108,854	
															累計	981,872	255,381	893,756	343,497	



(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
153	D	-	1	-	37	-	防災集団移転 促進事業に伴 う道路整備事 業(小々汐地 区)	小々汐地 区	市	市	直接	完了	202,325	H25	~	H30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	66,988		20,251	46,737	25年4月測量設計・土地評価業務発注、用地取得8件契約
																	H26	50,414	46,256	139,459	▲ 42,789	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注
																	H27			0	0	
																	H28			1,960	▲ 1,960	29年3月工事完了
																	H29			104	▲ 104	30年3月道路台帳整備業務契約
																	H30				0	
																	R1		▲ 1,800		▲ 1,800	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	117,402	44,456	161,774	84	
																	154	D	-	4	-	20
H24				0																		
H25	113,155			113,155	25年9月実施設計検討業務発注																	
H26	254,800		2,587	252,213	26年11月建物実施設計業務発注																	
H27			3,804	▲ 3,804	27年4月支援業務(監督業務)発注																	
H28			250,731	▲ 250,731	28年4月敷地確定等業務委託発注																	
H29			496	▲ 496	29年4月敷地確定等業務委託発注																	
H30			3,348	▲ 3,348																		
R1		▲ 106,900		▲ 106,900																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	367,955	▲ 106,900	260,966	89																		
155	◆	D	-	4	20	-	災害公営住宅 整備事業(宿地 区周辺環境整 備)	宿地区	市	市	直接	完了	157,760	H25	~	H30						
																	H24				0	
																	H25	126,208			126,208	
																	H26			23,749	▲ 23,749	26年7月調査測量業務発注
																	H27				0	調査測量設計増額変更
																	H28			37,408	▲ 37,408	
																	H29				0	
																	H30			65,051	▲ 65,051	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	126,208	0	126,208	0	
																	156	D	-	4	-	21
H24			18,853	▲ 18,853																		
H25	137,593		189,454	▲ 51,861	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注																	
H26	82,906		10,639	72,267	26年造成工事変更、26年11月水道工事発注																	
H27	287,000	▲ 40,738	217,685	28,577	27年9月建物譲渡契約締結																	
H28			4,514	▲ 4,514	28年4月敷地確定等業務委託発注																	
H29			1,983	▲ 1,983	29年4月敷地確定等業務委託発注																	
H30				0																		
R1		▲ 23,000		▲ 23,000																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	507,499	▲ 63,738	443,128	633																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
157	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅 整備事業(公募 買取型)	市街地部	市	市	直接	完了	4,682,590	H25	~	R1	H23				0	25年11月土地評価等業務発注、26年1月調査測量業務発注 26年9月 用地取得契約(赤岩五駄鱈・切通)、26年12月 赤岩五 駄鱈地区譲渡契約、 27年6月館山地区建物譲渡契約、9月切通地区建物譲渡契約、 12月九条地区(戸建)建物譲渡契約 28年4月敷地確定等業務委託発注 29年4月敷地確定等業務委託発注
																	H24		6,747	▲ 6,747		
																	H25	770,000	189,610	580,390		
																	H26	2,760,625	736,553	2,024,072		
																	H27	1,073,921	2,745,965	▲ 1,672,044		
																	H28		417,068	▲ 417,068		
																	H29		1,322	▲ 301,272		
																	H30		▲ 299,950	▲ 200,000		
																	R1		▲ 7,331	▲ 7,331		
																	R2			0		
																	R3			0		
累計	4,604,546	▲ 507,281	4,097,265	0																		
158	◆	D	-	17	-	6	都市ガス埋設 誘導管撤去事 業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	21,641	H25	~	H29	H23				0	25年10月撤去業務契約       30年3月撤去業務契約変更
																	H24					
																	H25	13,183	14,736	▲ 1,553		
																	H26	9,719		9,719		
																	H27			0		
																	H28		0	0		
																	H29		1,149	▲ 1,149		
																	H30			0		
																	R1		▲ 5,590	▲ 5,590		
																	R2			0		
																	R3			0		
累計	22,902	▲ 5,590	15,885	1,427																		
159	◆	D	-	17	-	7	都市ガス埋設 誘導管撤去事 業(南気仙沼地 区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	32,032	H25	~	H29	H23				0	25年10月撤去業務契約       30年3月撤去業務契約変更
																	H24					
																	H25	17,573	22,968	▲ 5,395		
																	H26	36,974	0	36,974		
																	H27			0		
																	H28		0	0		
																	H29		929	▲ 929		
																	H30			0		
																	R1		▲ 28,922	▲ 28,922		
																	R2			0		
																	R3			0		
累計	54,547	▲ 28,922	23,896	1,729																		
160	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備に伴う水 路改良事業(松 岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	75,240	H25	~	H28	H23				0	26年9月測量設計業務発注 28年1月水路改修工事発注
																	H24					
																	H25	3,987		3,987		
																	H26	13,062	6,480	6,582		
																	H27	70,142	53,618	16,524		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1		▲ 27,000	▲ 27,000		
																	R2			0		
																	R3			0		
累計	87,191	▲ 27,000	60,098	93																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	1															-	3		
161	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 長寿命化計画 策定事業	気仙沼市 内	市	市	直接	完了	9,967	H25	～	H25	H23			0	26年1月計画策定業務発注 確定額	
																			H24			0		
																			H25	4,183		7,939		▲ 3,756
																			H26	3,790				3,790
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			累計	7,973	0	7,939		34
																			162	◆	D	-		4
H24			0																					
H25			0																					
H26	4,800		0	4,800																				
H27			1,296	▲ 1,296																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1		▲ 3,400		▲ 3,400																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	4,800	▲ 3,400	1,296	104																				
163	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	廃止	0	H26	～	H28					H23	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	3,200			3,200	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1		▲ 3,200		▲ 3,200	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	3,200	▲ 3,200	0	0	
																			164	◆	D	-	4	-
H24			0																					
H25			0																					
H26	5,760			5,760																				
H27			2,419	▲ 2,419																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1		▲ 3,300		▲ 3,300																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	5,760	▲ 3,300	2,419	41																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
165	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	4,250	H26	~	H28	H23				0	27年6月駐車場整備工事 発注
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	16,800			16,800	
																			H27			3,309	▲ 3,309	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1		▲ 13,400		▲ 13,400	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	16,800	▲ 13,400	3,309	91	
																			166	◆	D	-	4	
H24				0																				
H25				0																				
H26	3,200			3,200																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1		▲ 3,200		▲ 3,200																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	3,200	▲ 3,200	0	0																				
167	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	23,250	H26	~	H26						H23
																			H24				0	
																			H25			18,451	▲ 18,451	
																			H26	84,000	▲ 22,400		61,600	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1		▲ 43,000		▲ 43,000	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	84,000	▲ 65,400	18,451	149	
																			168	◆	D	-	4	-
H24				0																				
H25				0																				
H26	5,440			5,440																				
H27			3,478	▲ 3,478																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1		▲ 1,900		▲ 1,900																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	5,440	▲ 1,900	3,478	62																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
169	◆	D	-	4	-	14	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	廃止	0	H26	~	H27	H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26	2,400		2,400	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1		▲ 2,400	▲ 2,400	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			累計	2,400	▲ 2,400	0	
																			170	◆	D	-	
H24			0																				
H25			0																				
H26	6,400		6,400																				
H27			0																				
H28			2,408																				
H29			0																				
H30			0																				
R1		▲ 3,900	▲ 3,900																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	6,400	▲ 3,900	2,408																				
171	◆	D	-	4	-	16	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業(唐桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	完了	1,500	H26	~	H28					H23
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26	5,600		5,600	
																			H27			0	
																			H28			1,123	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1		▲ 4,400	▲ 4,400	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			累計	5,600	▲ 4,400	1,123	
																			172	◆	D	-	4
H24			0																				
H25			5,479																				
H26	13,440	22,400	35,840																				
H27			1,708																				
H28			6,074																				
H29			0																				
H30			0																				
R1		▲ 22,000	▲ 22,000																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	13,440	400	13,261																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
173	◆	D	-	4	-	20	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	完了	4,000	H26	~	H30	H23				0		
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26	3,200		0	3,200		
																			H27				0		
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30			3,133	▲ 3,133		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			累計	3,200		0	3,133		67
																			174	◆	D	-	4		-
H24				0																					
H25				0																					
H26	27,040		2,130	24,910																					
H27			10,578	▲ 10,578																					
H28			4,532	▲ 4,532																					
H29				0																					
H30				0																					
R1		▲ 9,700		▲ 9,700																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	27,040	▲ 9,700	17,240	100																					
																								27年9月駐車場取得契約締結 28年6月駐車場取得契約締結	
175		D	-	20	-	4	-		防災行政無線 (同報系)整備 事業	被災地区	市	市	直接	完了	318,132	H26	~	H27	H23				0		
																			H24				0		
																			H25			0	0		
																			H26	170,062		166,598	3,464		
																			H27	68,536		71,604	▲ 3,068		
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			累計	238,598		238,202	396		
176	◆	D	-	23	-	39	-	1	盛土材確保対 策事業	被災地区	市	市	直接	完了	1,913,290	H25	~	R2	H23				0		
																			H24				0		
																			H25	199,546		656,640	▲ 457,094		
																			H26	554,482		36,636	517,846		
																			H27	405,820		34,967	370,853		
																			H28			17,018	▲ 17,018		
																			H29			106,718	▲ 106,718		
																			H30			96,621	▲ 96,621		
																			R1		192,199	317,100	▲ 124,901		
																			R2		178,583	27,904	150,679		
																			R3				0		
																			累計	1,159,848	370,782	1,293,604	237,026		

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
181	D	-	2	-	3	-	道路整備事業 (魚町・南町地区 土地区画整理事業区域内)	魚町・南町地区	市	市	直接	完了	5,482,990	H26	~	R3	H23				0	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約、H27.1盛土造成工事実施設計業務契約、H27.3月分までの用地契約・補償・事業用地賃借
																	H24				0	
																	H25			0	0	
																	H26	375,735		688,632	▲ 312,897	
																	H27	2,882,412		966,605	1,915,807	
																	H28	1,078,682		1,355,606	▲ 276,924	
																	H29	1,065,560		219,459	846,101	
																	H30			488,437	▲ 488,437	
																	R1		▲ 1,015,999	97,890	▲ 1,113,889	
																	R2			165,829	▲ 165,829	
																	R3			5,602	▲ 5,602	
累計															5,402,389	▲ 1,015,999	3,988,060	398,330	R3.3換地処分公告 道路整備完了			
182	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業(八日町二丁目地区)	八日町二丁目地区	市	民間	直接	完了	9,773	H26	~	H28	H23				0	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算 27年4月市要綱による事業決定 28年3月確定
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	136,144		5,142	131,002	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 87,282		▲ 87,282	
																	H30				0	
																	R1		▲ 43,000		▲ 43,000	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計															136,144	▲ 130,282	5,142	720				
183	D	-	11	-	2	-	優良建築物等 整備事業(魚町二丁目地区)	魚町二丁目地区	市	民間	直接	完了	26,758	H26	~	H28	H23				0	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算 27年4月市要綱による事業決定 29年3月確定
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	42,054		15,687	26,367	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1		▲ 26,000		▲ 26,000	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計															42,054	▲ 26,000	15,687	367				
184	D	-	11	-	3	-	優良建築物等 整備事業(南町二丁目地区)	南町二丁目地区	市	民間	直接	完了	250,610	H26	~	H29	H23				0	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算 27年4月市要綱による事業決定 30年3月確定
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	116,574		0	116,574	
																	H27			150,366	▲ 150,366	
																	H28				0	
																	H29		33,792		33,792	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計															116,574	33,792	150,366	0				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
185	D	-	11	-	4	-	優良建築物等 整備事業(南町一丁目地区)	南町一丁目地区	市	民間	直接	完了	73,821	H26	~	H28	H23				0	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算 27年4月市要綱による事業決定 30年3月確定
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	177,292		43,927	133,365	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1		▲ 133,000		▲ 133,000	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	177,292	▲ 133,000	43,927	365	
																	186	D	-	15	-	
H24				0																		
H25			0	0																		
H26	1,140,000	15,000	102,245	1,052,755																		
H27	1,679,372		336,183	1,343,189																		
H28	85,452		1,629,663	▲ 1,544,211																		
H29	435,252	372,601	689,992	117,861																		
H30			617,135	▲ 617,135																		
R1		▲ 146,880	171,916	▲ 318,796																		
R2			▲ 436	436																		
R3				0																		
累計	3,340,076	240,721	3,546,698	34,099																		
187	◆	D	-	17	-	6	鹿折地区土地区画整理事業 地内排水施設整備事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	809,200	H26	~	H30						H23
																	H24				0	
																	H25			0	0	
																	H26	457,600		457,600	0	
																	H27	189,760		189,760	0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	647,360	0	647,360	0	
																	188	◆	D	-	17	-
H24				0																		
H25				0																		
H26	816,000		816,000	0																		
H27	24,560		24,560	0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	840,560	0	840,560	0																		



気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
189	D	-	17	-	8	-	魚町・南町地区 被災市街地復興 土地区画整理事業	魚町・南 町地区	市	市	直接	継続	6,267,770	H26	~	R4	H23			0	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成 工事契約、H27.3月分までの用地契約・補償 H27.11盛土造成外工事契約、H28.3月分までの補償・仮住まい 住宅賃料 H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契 約、H29.3盛土造成外工事(その3)契約、H29.3月分までの補 償・仮住まい住宅賃料 H30.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料 H31.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料	
																	H24			0		
																	H25		0	0		
																	H26	665,544		524,284		141,260
																	H27	2,896,328		639,197		2,257,131
																	H28	437,252		1,841,835		▲ 1,404,583
																	H29	1,024,202		369,190		655,012
																	H30			377,840		▲ 377,840
																	R1		▲ 322,499	334,905		▲ 657,404
																	R2			260,238		▲ 260,238
																	R3			33,567		▲ 33,567
																	累計	5,023,326	▲ 322,499	4,381,056		319,771
190	◆	D	-	17	-	8	低地部内水排 除対策整備事 業(南町地区)	南町地区	市	市	直接	完了	1,262,219	H26	~	R3	H23			0	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成 工事契約 H27.11盛土造成外工事契約 H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契 約、H29.3盛土造成外工事(その3)契約 盛土造成外工事施工 H31.2雨水貯留施設築造工事契約 R2.1圧送管布設工事契約 R4.1雨水排水ポンプ設備工事完了	
																	H24			0		
																	H25		0	0		
																	H26	173,676		147,017		26,659
																	H27	117,292		62,192		55,100
																	H28	767,432		99,805		667,627
																	H29			19,691		▲ 19,691
																	H30			167,512		▲ 167,512
																	R1		▲ 48,626	124,265		▲ 172,891
																	R2			127,215		▲ 127,215
																	R3			17,592		▲ 17,592
																	累計	1,058,400	▲ 48,626	765,289		244,485
191	D	-	21	-	2	-	下水道事業(津 波浸水対策事 業)	鹿折地 区・魚市 場前地 区・片浜 地区	市	市	直接	完了	444,340	H26	~	R3	H23			0	H26.7津波浸水対策ゲート設置工事実施詳細設計業務 H27.11契約、遠方監視設備工(松岩都市下水路ポンプ場) H28.5契約、遠方監視設備工(鹿折川右岸第5排水区) H29.8契約、遠方監視設備工(鹿折川右岸第4排水区) H29.12契約、気仙沼港第7排水区吐口築造工事 遠方監視設備工事、気仙沼港第5排水区・第7排水区吐口築造 工事 R4.3工事完了	
																	H24			0		
																	H25		0	0		
																	H26	32,250		20,250		12,000
																	H27	244,500		8,910		235,590
																	H28			2,835		▲ 2,835
																	H29			70,430		▲ 70,430
																	H30			0		0
																	R1			119,354		▲ 119,354
																	R2	56,505		108,838		▲ 52,333
																	R3			2,592		▲ 2,592
																	累計	333,255	0	333,209		46

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								開始	終了									
193	◆	D	-	20	-	3	-	1	気仙沼市震災 遺構保存調査 事業	気仙沼市 内	市	市	直接	完了	48,863	H26	~	H26	H23			0	26年8月調査業務契約。27年3月変更契約。調査業務完了。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	41,990		39,052		2,938
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			R1		▲ 2,900			▲ 2,900
																			R2					0
																			R3					0
																			累計	41,990	▲ 2,900	39,052		38
																			194	D	-	22		-
H24			0																					
H25			0																					
H26	30,668		14,580	16,088																				
H27			0	0																				
H28	34,965		0	34,965																				
H29	73,326		33,534	39,792																				
H30	103,020		223,464	▲ 120,444																				
R1			8,824	▲ 8,824																				
R2		90,392	39,328	51,064																				
R3				0																				
累計	241,979	90,392	319,730	12,641																				
195	D	-	22	-	2	-	-	防災公園整備 事業(南気仙沼 地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	382,449	H26	~	R4	H23						
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26	28,140		12,636	15,504		
																		H27			354	▲ 354		
																		H28	7,995		0	7,995		
																		H29	97,380		0	97,380		
																		H30			0	0		
																		R1			27,577	▲ 27,577		
																		R2	126,521	26,799	197,564	▲ 44,244		
																		R3			12,156	▲ 12,156		
																		累計	260,036	26,799	250,287	36,548		
																		199	◆	D	-	4	-	5
H24			0																					
H25			15,398	▲ 15,398																				
H26	12,214		6,048	6,166																				
H27	12,029			12,029																				
H28			▲ 1	1																				
H29				0																				
H30				0																				
R1		▲ 2,700		▲ 2,700																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	24,243	▲ 2,700	21,445	98																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	H23	H24	H25	H26	～								H28							
200	D	-	4	-	23	高齢者生活支援施設等併設事業(南町一丁目地区)	南町一丁目地区	市	民間	直接	完了	61,458	H26	～	H28				0	
																H23			0	
																H24			0	
																H25			0	
																H26	5,121		5,121	
																H27	30,729		35,528	▲ 4,799
																H28			0	0
																H29			0	0
																H30			0	0
																R1			0	0
																R2			0	0
																R3			0	0
																累計	35,850	0	35,528	322
29年額確定																				
201	◆	D	-	17	-	7	南気仙沼復興市民広場整備事業	南気仙沼地区	市	市	直接	253,039	H26	～	R4				0	
																H23			0	
																H24			0	
																H25			0	
																H26	35,583		19,440	16,143
																H27	166,848		107,046	59,802
																H28			0	0
																H29			0	0
																H30			33,767	▲ 33,767
																R1			14,022	▲ 14,022
																R2			19,083	▲ 19,083
																R3			1,632	▲ 1,632
																累計	202,431	0	194,990	7,441
H27.1測量設計業務契約 28年3月分までの用地補償完了 29年3月分までの用地補償完了 30年3月分までの用地補償完了 31年3月分までの用地補償完了 2年3月分までの用地補償完了 3年3月分までの用地補償完了、委託業務契約																				
202	D	-	21	-	3	下水道事業(マンホール嵩上げ)	気仙沼地区・南気仙沼地区	市	市	直接	完了	20,150	H26	～	R2				0	
																H23			0	
																H24			0	
																H25			0	
																H26	14,062		0	14,062
																H27	1,050		1,377	▲ 327
																H28			0	0
																H29			0	0
																H30			0	0
																R1			0	0
																R2			4,161	▲ 4,161
																R3			0	0
																累計	15,112	0	5,538	9,574
H27.9契約、マンホール嵩上げ R2.8契約、マンホール嵩上げ、R3.2工事完了																				
204	D	-	5	-	1	災害公営住宅家賃低廉化事業	気仙沼市内	市	市	直接	完了	12,065,887	H26	～	R2				0	
																H23			0	
																H24			0	
																H25			0	
																H26	7,576		6,951	625
																H27	332,703		323,619	9,084
																H28	1,431,626		1,219,260	212,366
																H29	1,890,321	2,342,476	2,195,288	2,037,509
																H30		163,442	2,312,147	▲ 2,148,705
																R1	2,239,132		2,368,692	▲ 129,560
																R2	2,151,180	▲ 809	2,117,879	32,492
																R3			0	0
																累計	8,052,538	2,505,109	10,543,836	13,811

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
205	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	気仙沼市 内	市	市	直接	完了	1,065,276	H26	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	669		720	▲ 51	
																	H27	34,876		34,451	425	
																	H28	158,245		107,388	50,857	
																	H29	185,343	217,692	175,526	227,509	
																	H30			164,347	▲ 164,347	
																	R1	93,462		138,330	▲ 44,868	
																	R2	108,667		130,032	▲ 21,365	
																	R3				0	
																	累計	581,262	217,692	750,794	48,160	
																	206	D	-	21	-	4
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	72,750		15,009	57,741	H27.7契約詳細設計業務																	
H28				0																		
H29		150,000		150,000	H27.7契約詳細設計業務																	
H30				0																		
R1			74,244	▲ 74,244	R1.8~R2.4 気仙沼港第5-1・5-2排水区吐口築造工事																	
R2		▲ 122,240	▲ 2	▲ 122,238	R2.4工事完了																	
R3				0																		
累計	72,750	27,760	89,251	11,259																		
207	D	-	22	-	3	-	防災公園整備 事業用地取得 (松岩・面瀬地 区)	松岩・面 瀬地区	市	市	直接	完了	64,500	H27	~	H30						
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	60,000			60,000	28年3月分までの用地補償完了
																	H28			0	0	29年3月分までの用地補償完了
																	H29			38,740	▲ 38,740	30年3月分までの用地補償完了
																	H30			4,048	▲ 4,048	31年3月分までの用地補償完了
																	R1		▲ 17,000		▲ 17,000	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	60,000	▲ 17,000	42,788	212	
																	208	D	-	22	-	4
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	125,400		6,063	119,337	28年3月分までの用地補償完了																	
H28			535	▲ 535	29年3月分までの用地補償完了																	
H29				0	30年3月分までの用地補償完了																	
H30			54,869	▲ 54,869	31年3月分までの用地補償完了																	
R1		▲ 57,000	4,325	▲ 61,325	2年3月分までの用地補償完了																	
R2				0																		
R3				0																		
累計	125,400	▲ 57,000	65,792	2,608																		

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
210	◆	D	-	20	-	3	-	2	気仙沼市震災 遺構保存整備 事業	旧気仙沼 向洋高校	市	市	直接	完了	43,282	H27	~	H30	H23			0	基本設計発注(平成27年8月),設計完了(平成28年1月)。実 施設計分は繰越し。 実施設計(H29年3月完了)	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27	39,225		10,584		28,641
																			H28			23,980		▲ 23,980
																			H29					0
																			H30					0
																			R1		▲ 4,600			▲ 4,600
																			R2					0
																			R3					0
累計															39,225	▲ 4,600	34,564	61						
211	◆	D	-	17	-	8	-	2	低地部内水排 除対策整備事 業(魚町地区)	魚町地区	市	市	直接	完了	102,781	H28	~	H30	H23			0	H27.11盛土造成外工事契約 H28.12盛土造成工事(その2)契約、H29.3盛土造成外工事(その 3)契約 盛土造成外工事施工 盛土造成外工事施工	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			959		▲ 959
																			H28	82,224		81,265		959
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
累計															82,224	0	82,224	0						
212	D	-	1	-	38	-	-	-	道路整備事業 (鹿折駅浜線2)	鹿折駅浜 線2	市	市	直接	完了	3,136,994	H27	~	R2	H23			0	橋梁工UR委託契約 橋梁工UR委託済み 30年3月分までの用地補償完了、橋梁工UR委託済み 31年3月分までの用地補償完了、橋梁工UR委託済み 橋梁工UR委託済み 3年3月分までの用地補償完了、工事完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27	1,408,212		1,338,388		69,824
																			H28	638,960		1,115,207		▲ 476,247
																			H29	462,422		12,106		450,316
																			H30					0
																			R1					0
																			R2		▲ 93,903			93,903
																			R3					0
累計															2,509,594	0	2,371,798	137,796						
214	D	-	11	-	5	-	-	-	優良建築物等 整備事業(南町 海岸地区)	南町海岸 地区	市	市	直接	完了	768,013	H28	~	H30	H23			0	H28.10地盤調査契約、H29.1地盤調査完了。H28.9実施設計契 約、H29.8まで繰越し。 H29.9建築本体工事、H29.10電気設備工事・機械設備工事契 約。 H31.3工事完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28	24,347		22,097		2,250
																			H29	551,261		508,156		43,105
																			H30					0
																			R1		▲ 38,000			▲ 38,000
																			R2					0
																			R3					0
累計															575,608	▲ 38,000	530,253	7,355						

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
216	D	-	11	-	6	-	優良建築物等 整備事業(南町 海岸地区商業 施設)	南町海岸 地区商業 施設	市	民間	直接	完了	186,824	H28	~	H30	H23				0	H28.12実施設計費補助金交付決定、H29.5まで繰越 H29.6建築工事費補助金交付決定、H30.12まで繰越
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	58,604		12,102	46,502	
																	H29		53,490	96,471	▲ 42,981	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	58,604	53,490	108,573	3,521	
220	D	-	17	-	9	-	松崎片浜地区 被災市街地復 興土地区画整 理事業	松崎片浜 地区	市	市	直接	完了	103,100	H30	~	R3	H23			0	H31.4公園等実施設計業務契約、R1.6道路改良工事その1契約 R3.3換地処分公告 R4.2道路・片浜公園整備完了	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29		10,950	0		10,950
																	H30		66,375			66,375
																	R1			13,304		▲ 13,304
																	R2			47,283		▲ 47,283
																	R3			5,624		▲ 5,624
																	累計	0	77,325	66,211		11,114
221	◆	D	-	17	-	9	復興まちづくり のための各種 調査事業(松崎 片浜地区)	松崎片浜 地区	市	市	直接	完了	184,400	H30	~	R3	H23			0	換地計画及び発注者支援等業務契約 R1.6道路改良実施設計等業務その2契約、R2.3宅地整地外工 事その1契約 R3.3換地処分公告 R4.2残土搬出等完了	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29		52,400	0		52,400
																	H30			58,561		▲ 58,561
																	R1	95,120		56,215		38,905
																	R2			13,418		▲ 13,418
																	R3			7,251		▲ 7,251
																	累計	95,120	52,400	135,445		12,075
222	◆	D	-	21	-	2	下水道事業(松 崎片浜地区冠 水対策事業)	松崎片浜 地区	市	市	直接	完了	832,701	H30	~	R3	H23			0	H30.6~H31.3 函渠設計業務、H30.12~H31.3 ポンプ設計業務 松崎片浜雨水第二ポンプ場工事、函渠築造工事 R3.3土地売買契約	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29		60,800	0		60,800
																	H30			44,110		▲ 44,110
																	R1	246,652	48,840	523,256		▲ 227,764
																	R2	345,520		47,214		298,306
																	R3		▲ 35,651			▲ 35,651
																	累計	592,172	73,989	614,580		51,581

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～																		
223	◆	D	-	17	-	6	-	4	鹿折地区 コミュニティ関連施設 整備事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	151,379	H30	～	H30	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		121,103	121,103	0	
																			H30			▲ 1,387	1,387	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																	0	121,103	119,716	1,387				
224	◆	D	-	23	-	39	-	2	復興事業に係る 道路補修事業	気仙沼市 内	市	市	直接	完了	3,297,372	H30	～	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	0	737,280	245,720	491,560	
																			R1	0	926,087	1,298,578	▲ 372,491	
																			R2		974,523	827,558	146,965	
																			R3				0	
累計																	0	2,637,890	2,371,856	266,034	第22回申請工事はR1.10完了。 第24回申請工事はR2.10完了。第25回はR3.1完了。 第26回申請工事はR3.3完了。			
225	◆	D	-	23	-	8	-	1	防災集団移転 先回地(小泉町 地区)関連歩行者 安全対策事業	小泉町地区	市	市	直接	完了	243,944	R1	～	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		142,794		142,794	
																			R1			163,679	▲ 163,679	
																			R2		52,360	4,569	47,791	
																			R3				0	
累計																	0	195,154	168,247	26,907	H31.6工事契約 R2.9 工事完了			
226	◆	D	-	4	-	1	-	4	道路施設整備 事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	764,978	H23	～	H28	H23				0	
																			H24			10,136	▲ 10,136	
																			H25			227,597	▲ 227,597	
																			H26			374,249	▲ 374,249	
																			H27		614,610	0	614,610	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1		▲ 2,628		▲ 2,628	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																	0	611,982	611,982	0				

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5																		
227	◆	D	-	4	-	1	-	5	コミュニティ施設整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	48,265	H23	~	H28	H23			0	
																			H24			0	
																			H25		14,704	▲ 14,704	
																			H26		23,907	▲ 23,907	
																			H27	39,582	0	39,582	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1	▲ 970		▲ 970	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			累計	0	38,612	38,611	1
																			228	◆	D	-	4
H24			0																				
H25		7,496	▲ 7,496																				
H26		12,189	▲ 12,189																				
H27	20,180	0	20,180																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1	▲ 496		▲ 496																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	0	19,684	19,684	0																			
229	◆	D	-	4	-	5	-	3	道路施設整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	229,979	H24	~	H28					
																			H24		8,186	▲ 8,186	
																			H25		163,299	▲ 163,299	
																			H26		12,497	▲ 12,497	
																			H27	179,038	0	179,038	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1	4,944		4,944	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			累計	0	183,982	183,982	0
																			230	◆	D	-	4
H24		3,135	▲ 3,135																				
H25		55,105	▲ 55,105																				
H26			0																				
H27	57,840	0	57,840																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1	400		400																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	0	58,240	58,240	0																			



(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
231	◆	D	-	4	-	21	-	1	道路施設整備 事業(大谷山谷 地区)	大谷山谷 地区	市	市	直接	完了	46,558	H25	~	H28	H23			0	
																			H24		3,385	▲ 3,385	
																			H25		33,843	▲ 33,843	
																			H26			0	
																			H27		37,246	0	37,246
																			H28			16	▲ 16
																			H29				0
																			H30				0
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
																			累計	0	37,246	37,244	2
																			232	◆	D	-	4
H24		5,180	▲ 5,180																				
H25		82,618	▲ 82,618																				
H26			3,710	▲ 3,710																			
H27		91,509	0	91,509																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	0	91,509	91,508	1																			
233	◆	D	-	4	-	15	-	3	コミュニティ施 設整備事業(大 島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	7,560	H25	~	H28					
																			H24		342	▲ 342	
																			H25		5,460	▲ 5,460	
																			H26			245	▲ 245
																			H27		6,048	0	6,048
																			H28				0
																			H29				0
																			H30				0
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
																			累計	0	6,048	6,047	1
																			234	◆	D	-	4
H24			0																				
H25			8,045	▲ 8,045																			
H26			1,420	▲ 1,420																			
H27		113,489	3,804	109,685																			
H28			▲ 134	134																			
H29			100,353	▲ 100,353																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	0	113,489	113,488	1																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
235	◆	D	-	4	-	10	-	1	福祉センター整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	88,987	H24	~	H29	H23			0		
																			H24			0		
																			H25		71,188	▲ 71,188		
																			H26			0		
																			H27		71,189	0	71,189	
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	0	71,189	71,188	1	
																			236	◆	D	-	4	-
H24			0																					
H25		163,520	▲ 163,520																					
H26			0																					
H27		163,521	0	163,521																				
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	0	163,521	163,520	1																				
237	◆	D	-	4	-	10	-	3	道路施設整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	20,534	H24	~	H29						
																			H24			0		
																			H25		16,426	▲ 16,426		
																			H26			0		
																			H27		16,427	0	16,427	
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	0	16,427	16,426	1	
																			238	◆	D	-	4	-
H24			0																					
H25		118,851	▲ 118,851																					
H26			0																					
H27		118,852	0	118,852																				
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	0	118,852	118,851	1																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
239	◆	D	-	4	-	9	-	2	道路施設整備 事業(幸町地 区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	95,495	H24	~	H29	H23			0		
																			H24			0		
																			H25		76,395	▲ 76,395		
																			H26			0		
																			H27		76,396	0	76,396	
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	0	76,396	76,395	1	
240	◆	D	-	4	-	9	-	3	コミュニティ施 設整備事業(内 の脇地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	156,491	H24	~	H29	H23			0		
																			H24			0		
																			H25		125,192	▲ 125,192		
																			H26			0		
																			H27		125,192	0	125,192	
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	0	125,192	125,192	0	
241	◆	D	-	4	-	9	-	4	道路施設整備 事業(内の脇地 区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	15,268	H24	~	H29	H23			0		
																			H24			0		
																			H25		12,213	▲ 12,213		
																			H26			0		
																			H27		12,214	0	12,214	
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	0	12,214	12,213	1	
242	◆	D	-	17	-	7	-	5	被災市街地土 地区画整理事 業(区域外)に おける雨水枝 線外整備事業 (南気仙沼地 区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	997,000	R1	~	R3	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1		348,229	379,896	▲ 31,667	R1.3~R3.8 函渠築造工事
																			R2	169,954	243,764	195,754	217,964	
																			R3		35,651	171,885	▲ 136,234	
																			累計	169,954	627,644	747,535	50,063	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
243	◆	D	-	4	-	7	-	2	道路施設整備 事業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	19,383	H26	~	H26	H23				0	
																			H24			374	▲ 374	
																			H25			15,131	▲ 15,131	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1		15,506		15,506	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	0	15,506	15,505	1	
																			244	◆	D	-	4	-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27			43,261	▲ 43,261																				
H28			10,572	▲ 10,572																				
H29				0																				
H30				0																				
R1		53,834		53,834																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	0	53,834	53,833	1																				
245	◆	D	-	4	-	22	-	3	道路施設整備 事業(公募買取 事業 切通地区)	切通地区	市	市	直接	完了	137,773	H25	~	H27						
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26			15,109	▲ 15,109	
																			H27			95,108	▲ 95,108	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1		110,220		110,220	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	0	110,220	110,217	3	
																			246	◆	D	-	4	-
H24				0																				
H25			9	▲ 9																				
H26			4,871	▲ 4,871																				
H27			25,689	▲ 25,689																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1		30,569		30,569																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	0	30,569	30,569	0																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								7	8									
247	◆	D	-	4	-	19	-	1	コミュニティ形成施設整備事業(内湾地区)	内湾地区	市	市	直接	完了	161,947	H25	~	H27	H23			0		
																			H24			0		
																			H25		579	▲ 579		
																			H26		9,108	▲ 9,108		
																			H27		83,487	▲ 83,487		
																			H28		36,383	▲ 36,383		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1		129,557	129,557		
																			R2			0		
																			R3			0		
																			累計	0	129,557	129,557	0	
																			248	◆	D	-	17	-
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2		415,835	198,258	217,577	委託業務契約																			
R3			24,924	▲ 24,924																				
累計	0	415,835	223,182	192,653																				
249	◆	D	-	17	-	2	-	2	復興まちづくりのための各種調査事業(魚町・南町地区)	魚町・南町地区	市	市	直接	完了	144,929	R2	~	R2						
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2		115,943	109,209	6,734	R3.3換地処分公告
																			R3				0	
																			累計	0	115,943	109,209	6,734	
																			250	◆	D	-	17	-
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2		115,000	52,767	62,233																				
R3				0																				
累計	0	115,000	52,767	62,233																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費			全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
252	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	気仙沼市	市	市	直接	完了	380,201	R1	~	R2	H23				0																
																	H24				0																
																	H25				0																
																	H26				0																
																	H27				0																
																	H28				0																
																	H29				0																
																	H30				0																
																	R1	13,966		13,961	5																
																	R2	302,057	809	302,871	▲5																
																	R3				0																
																	累計	316,023	809	316,832	0																
																														市町村 交付分	各年度 別合計	H23	1,032,497	▲226,624	0	805,873	
																																H24	18,434,597	▲15,000	17,657,061	762,536	
															H25	58,905,415	▲4,307,321	58,400,957	▲3,802,863																		
															H26	57,193,809	▲361,474	36,413,296	20,419,039																		
															H27	67,109,927	▲2,054,423	48,513,554	16,541,950																		
															H28	20,429,168	3,005,051	23,276,993	157,226																		
															H29	13,710,879	0	17,265,505	▲3,554,626																		
															H30	8,963,660	3,959,791	23,719,512	▲10,796,061																		
															R1	2,737,344	▲2,438,145	11,943,259	▲11,644,060																		
															R2	4,934,316	2,438,145	8,391,103	▲1,018,642																		
															R3	0	0	▲887,417	887,417																		
													309,185,821	市町村交付分 計	253,451,612	0	244,693,823	8,757,789																			
															都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	21,700	0	0	21,700																
															H24	1,162,500	0	53,053	1,109,447																		
															H25	1,985,497	0	614,725	1,370,772																		
															H26	307,675	0	1,059,737	▲752,062																		
															H27	0	0	550,215	▲550,215																		
															H28	0	0	47,451	▲47,451																		
															H29	0	0	41,820	▲41,820																		
															H30	0	▲63,554	358,524	▲422,078																		
															R1	0	142,662	65,951	76,711																		
															R2	0	▲13,310	299,343	▲312,653																		
															R3	0	0	108,854	▲108,854																		
													4,521,946	都道府県交付分 計	3,477,372	65,798	3,199,673	343,497																			
															市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	1,054,197	▲226,624	0	827,573																
															H24	19,597,097	▲15,000	17,710,114	1,871,983																		
															H25	60,890,912	▲4,307,321	59,015,682	▲2,432,091																		
															H26	57,501,484	▲361,474	37,473,033	19,666,977																		
															H27	67,109,927	▲2,054,423	49,063,769	15,991,735																		
															H28	20,429,168	3,005,051	23,324,444	109,775																		
															H29	13,710,879	0	17,307,325	▲3,596,446																		
															H30	8,963,660	3,896,237	24,078,036	▲11,218,139																		
															R1	2,737,344	▲2,295,483	12,009,210	▲11,567,349																		
															R2	4,934,316	2,424,835	8,690,446	▲1,331,295																		
															R3	0	0	▲778,563	778,563																		
													313,707,767		256,928,984	65,798	247,893,496	9,101,286																			

(様式2E)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
123	E	-	1	-	1	-	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	気仙沼市	市	市	直接	完了	789,208	H24	~	R2	H23			0	H25年1月以降、交付決定開始																	
																	H24	31,050		12,439	18,611																	
																	H25	155,250		114,370	40,880	交付決定393件、152,494,000円																
																	H26	310,500		78,726	231,774	交付決定269件、104,968,000円																
																	H27			104,895	▲ 104,895	交付決定367件、139,860,000円																
																	H28			108,630	▲ 108,630	交付決定382件、144,840,000円																
																	H29	95,106		33,336	61,770	交付決定115件、44,448,000円																
																	H30			27,009	▲ 27,009	交付決定95件、36,012,000円																
																	R1			9,201	▲ 9,201	交付決定33件、12,268,000円																
																	R2			7,089	▲ 7,089	交付決定26件、9,452,000円																
																	R3																					
																	累計	591,906	0	495,695	96,211																	
																	市町村交付分															各年度別合計	H23	0	0	0	0	
																	市町村交付分															各年度別合計	H24	31,050	0	12,439	18,611	
																	市町村交付分															各年度別合計	H25	155,250	0	114,370	40,880	
																	市町村交付分															各年度別合計	H26	310,500	0	78,726	231,774	
																	市町村交付分															各年度別合計	H27	0	0	104,895	▲ 104,895	
市町村交付分															各年度別合計	H28	0	0	108,630	▲ 108,630																		
市町村交付分															各年度別合計	H29	95,106	0	33,336	61,770																		
市町村交付分															各年度別合計	H30	0	0	27,009	▲ 27,009																		
市町村交付分															各年度別合計	R1	0	0	9,201	▲ 9,201																		
市町村交付分															各年度別合計	R2	0	0	7,089	▲ 7,089																		
市町村交付分															各年度別合計	R3	0	0	0	0																		
789,208															市町村交付分 計	591,906	0	495,695	96,211																			
都道府県交付分															各年度別合計	H23	0	0	0	0																		
都道府県交付分															各年度別合計	H24	0	0	0	0																		
都道府県交付分															各年度別合計	H25	0	0	0	0																		
都道府県交付分															各年度別合計	H26	0	0	0	0																		
都道府県交付分															各年度別合計	H27	0	0	0	0																		
都道府県交付分															各年度別合計	H28	0	0	0	0																		
都道府県交付分															各年度別合計	H29	0	0	0	0																		
都道府県交付分															各年度別合計	H30	0	0	0	0																		
都道府県交付分															各年度別合計	R1	0	0	0	0																		
都道府県交付分															各年度別合計	R2	0	0	0	0																		
都道府県交付分															各年度別合計	R3	0	0	0	0																		
0															都道府県交付分 計	0	0	0	0																			
市町村 都道府県 計															各年度別合計	H23	0	0	0	0																		
市町村 都道府県 計															各年度別合計	H24	31,050	0	12,439	18,611																		
市町村 都道府県 計															各年度別合計	H25	155,250	0	114,370	40,880																		
市町村 都道府県 計															各年度別合計	H26	310,500	0	78,726	231,774																		
市町村 都道府県 計															各年度別合計	H27	0	0	104,895	▲ 104,895																		
市町村 都道府県 計															各年度別合計	H28	0	0	108,630	▲ 108,630																		
市町村 都道府県 計															各年度別合計	H29	95,106	0	33,336	61,770																		
市町村 都道府県 計															各年度別合計	H30	0	0	27,009	▲ 27,009																		
市町村 都道府県 計															各年度別合計	R1	0	0	9,201	▲ 9,201																		
市町村 都道府県 計															各年度別合計	R2	0	0	7,089	▲ 7,089																		
市町村 都道府県 計															各年度別合計	R3	0	0	0	0																		
789,208															合計	591,906	0	495,695	96,211																			