

# みやぎ 復興定期便

～みやぎ復興定期便をお届けします～

県外へ避難されている皆さまへ、新年度の始まりに際し、宮城県知事のメッセージと復興の進捗状況をお届けします。



## 県外へ避難されている被災者の皆さまへ

東日本大震災の発生から4年が経過しました。

改めまして、震災犠牲者の方々に、謹んで哀悼の意を表しますとともに、被害に遭われた皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。

宮城県内では、各地で復興の槌音が響き、復興に向けた取組が一步一步着実に進展しておりますが、一方で、現在も多くの被災者の方々が応急仮設住宅などで不自由な生活を強いられております。

また、多くの方々が、ふるさと宮城を離れ、全国各地に避難されているなど、本当に胸が痛む思いであります。

県では、被災者の皆さまに一日も早く生活再建を果たし、復興を実感していただけるよう、被災市町とともに、全力で復興の加速化に取り組んでいるところです。

多くの被災者の皆さまにとって、生活再建の第一歩となる災害公営住宅の整備につきましては、平成28年3月までに計画全体の7割を超える戸数が完成する見通しとなっており、被災地域では、新しいまちづくりに合わせて、地域コミュニティの再生に向けた取組や、被災した事業者が事業を再開するなど、明るい話題も増えてまいりました。

県といたしましては、避難されている皆さまの「ふるさとに帰りたい」という思いをしっかりと受け止め、一日も早く宮城県へお戻りいただけるよう、引き続き復興に全力を尽くすとともに、避難元の市町や現在お住まいの自治体の方々とも連携し、皆さまの帰郷に向けた支援に努めてまいります。

皆さまが、一日も早く、宮城の地へ帰郷されますよう、そして、それまでの間、お体を大切にされ、健康に過ごされますよう、心よりお祈り申し上げます。



宮城県知事 村井 嘉浩



## ■ 災害公営住宅

現在、宮城県内の 21 市町 236 地区において、災害公営住宅の整備が進められています。宮城県全体で、平成 29 年度までに、約 15,000 戸を整備する計画で、今年3月末日時点で、計画の 89.4%にあたる約 13,845 戸分の工事に着手しており、21 市町で 5,289 戸が完成しました(34.1%)。



▲多賀城市桜木地区周辺の災害公営住宅

### 災害公営住宅整備(事業着手)状況 (平成 27 年 3 月 31 日現在)

| 市町名  | 計画戸数    | 着手地区数 | 着手戸数    |        | 完了戸数   |        |
|------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|
|      |         |       |         | 進捗率    |        | 進捗率    |
| 仙台市  | 3,179戸  | 48地区  | 3,179戸  | 100.0% | 1,946戸 | 61.2%  |
| 石巻市  | 4,000戸  | 64地区  | 3,299戸  | 82.5%  | 930戸   | 23.3%  |
| 塩竈市  | 420戸    | 9地区   | 416戸    | 99.0%  | 94戸    | 22.4%  |
| 気仙沼市 | 2,155戸  | 29地区  | 2,155戸  | 100.0% | 185戸   | 8.6%   |
| 名取市  | 716戸    | 3地区   | 420戸    | 58.7%  | 42戸    | 5.9%   |
| 多賀城市 | 532戸    | 4地区   | 532戸    | 100.0% | 160戸   | 30.1%  |
| 岩沼市  | 210戸    | 1地区   | 210戸    | 100.0% | 210戸   | 100.0% |
| 東松島市 | 1,010戸  | 15地区  | 840戸    | 83.2%  | 321戸   | 31.8%  |
| 巨理町  | 477戸    | 11地区  | 477戸    | 100.0% | 447戸   | 93.7%  |
| 山元町  | 484戸    | 4地区   | 417戸    | 86.2%  | 246戸   | 50.8%  |
| 松島町  | 52戸     | 3地区   | 52戸     | 100.0% | 40戸    | 76.9%  |
| 七ヶ浜町 | 212戸    | 5地区   | 212戸    | 100.0% | 38戸    | 17.9%  |
| 利府町  | 25戸     | 1地区   | 25戸     | 100.0% | 25戸    | 100.0% |
| 女川町  | 918戸    | 10地区  | 537戸    | 58.5%  | 230戸   | 25.1%  |
| 南三陸町 | 738戸    | 8地区   | 738戸    | 100.0% | 104戸   | 14.1%  |
| 登米市  | 84戸     | 5地区   | 60戸     | 71.4%  | 60戸    | 71.4%  |
| 涌谷町  | 48戸     | 3地区   | 48戸     | 100.0% | 48戸    | 100.0% |
| 栗原市  | 15戸     | 3地区   | 15戸     | 100.0% | 15戸    | 100.0% |
| 大崎市  | 170戸    | 6地区   | 170戸    | 100.0% | 105戸   | 61.8%  |
| 大郷町  | 3戸      | 1地区   | 3戸      | 100.0% | 3戸     | 100.0% |
| 美里町  | 40戸     | 3地区   | 40戸     | 100.0% | 40戸    | 100.0% |
| 21市町 | 15,488戸 | 236地区 | 13,845戸 | 89.4%  | 5,289戸 | 34.1%  |

## ■ 防災集団移転・区画整理

平成 27 年2月末現在、12 市町 195 地区で防災集団移転促進事業が計画され、82 地区で住宅等の建築が可能となっています(42.1%)。造成工事に着手した地区数は、県全体の 100%に達しています。

また、土地区画整理事業では、県全体の約 90%で事業が許可され、9 市町 27 地区(79.4%)で工事が始まりました。



▲新しいまちづくりが進む玉浦西地区(岩沼市)



▲JR 常磐線工事の様子(山元町)

### 市町別の防災集団移転促進事業、土地区画整理事業の状況

| 市町名  | 防災集団移転促進事業 |              |             | 土地区画整理事業 |             |             |
|------|------------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|
|      | 計画地区数      | 造成工事着手等(率)   |             | 計画地区数    | 事業認可(率)     |             |
|      |            | 住宅等建築工事着手(率) |             |          | 工事着工(率)     |             |
| 仙台市  | 14         | 14 (100.0%)  | 14 (100.0%) | 1        | 1 (100.0%)  | 0 (0.0%)    |
| 石巻市  | 56         | 56 (100.0%)  | 17 (30.4%)  | 14       | 14 (100.0%) | 12 (85.7%)  |
| 塩竈市  | 2          | 2 (100.0%)   | 0 (0.0%)    | 2        | 2 (100.0%)  | 2 (100.0%)  |
| 気仙沼市 | 51         | 51 (100.0%)  | 12 (23.5%)  | 3        | 3 (100.0%)  | 3 (100.0%)  |
| 名取市  | 2          | 2 (100.0%)   | 1 (50.0%)   | 1        | 1 (100.0%)  | 1 (100.0%)  |
| 多賀城市 | -          | -            | -           | 1        | 1 (100.0%)  | 1 (100.0%)  |
| 岩沼市  | 2          | 2 (100.0%)   | 2 (100.0%)  | 1        | 0 (0.0%)    | 0 (0.0%)    |
| 東松島市 | 7          | 7 (100.0%)   | 5 (71.4%)   | 5        | 3 (60.0%)   | 2 (40.0%)   |
| 巨理町  | 5          | 5 (100.0%)   | 5 (100.0%)  | -        | -           | -           |
| 山元町  | 3          | 3 (100.0%)   | 1 (33.3%)   | -        | -           | -           |
| 七ヶ浜町 | 5          | 5 (100.0%)   | 4 (80.0%)   | 4        | 4 (100.0%)  | 4 (100.0%)  |
| 利府町  | -          | -            | -           | -        | -           | -           |
| 女川町  | 22         | 22 (100.0%)  | 5 (22.7%)   | 1        | 1※ (100.0%) | 1※ (100.0%) |
| 南三陸町 | 26         | 26 (100.0%)  | 16 (61.5%)  | 1        | 1 (100.0%)  | 1 (100.0%)  |
| 合計   | 195        | 195 (100.0%) | 82 (42.1%)  | 34       | 31 (91.2%)  | 27 (79.4%)  |

※ 女川町は事業認可を4箇所取得しているが、1地区として計上

造成工事着手：工事請負契約の締結等が完了したもの。  
住宅等建築工事可能：土地を購入又は借地し、住宅を建てられる準備が整った状態のもの。  
事業認可：事業計画が知事の認可を受けたもの。  
工事着工：事業認可後、地元調整や工事契約手続が完了し、施工業者が区画整理事業用地内の工事に着手したもの（伐採や搬入路等の準備工も含む）。