

災害公営住宅の整備状況について

災害公営住宅の整備状況(事業着手したもの 平成25年2月28日現在)

※下線部は、前回公表時(平成25年1月31日時点)からの変更点 ※網掛けの地区・団地は、今回追加

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定(年度)	進捗状況
1	仙台市	田子西地区	176 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
2		荒井東地区(一期)	197 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
3		鹿野地区	70 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
4		若林西地区	152 戸	買い取り(民間)	H25	設計着手
5		北六番丁地区	12 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
6		上原地区	30 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
7		鶴ヶ谷第二地区	30 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
8		荒井東地区(二期)	100 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
9		通町地区	150 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
10		霊屋地区	100 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
11		霊屋下地区	40 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
12		落合地区	110 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
13		芦の口地区	39 戸	買い取り(民間)	H25	設計(改修)着手
14	石巻市	黄金浜地区	60 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
15		吉野町一丁目地区	160 戸	直接建設(県受託)	H27	設計着手
16		黄金浜(北)地区	100 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
17		大街道西二丁目地区	20 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
18		大街道北二丁目地区	40 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
19		中央一丁目地区	50 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
20		駅前北通り一丁目地区	60 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
21		泉町四丁目地区	30 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
22		中里一丁目地区	30 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
23		新蛇田地区	350 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
24		新沼地区	30 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
25		筒場地区	40 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
26		根上松地区	20 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
27		沖六勺(万石浦A)地区	35 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
28		沖六勺(万石浦B)地区	26 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
29		中里七丁目地区	20 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
30		南中里一丁目地区	48 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
31	塩竈市	伊保石地区	31 戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
32		錦町地区	40 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
33	気仙沼市	南郷地区(南気仙沼小学校跡地)	160 戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
34		四反田地区	70 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
35		鹿折地区	200 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
36		南気仙沼地区	300 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
37	多賀城市	桜木地区	160 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
38	岩沼市	玉浦西地区	224 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
39	登米市	迫地区	30 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
40		中田地区	9 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
41		東和地区	5 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
42		豊里地区	6 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
43	栗原市	若柳地区	10 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
44		栗駒地区	4 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
45		高清水地区	1 戸	直接建設(市)	H25	設計着手

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定 (年度)	進捗状況
46	東松島市	鳴瀬給食センター跡地地区	21 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
47		矢本東保育所移転跡地地区	20 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
48		小松谷地地区	156 戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
49	大崎市	鹿島台地区	45 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
50		田尻地域	5 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
51	亘理町	荒浜地区	100 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
52		下茨田地区	125 戸	直接建設(県受託)	H27	協定締結
53		上浜街道地区	125 戸	直接建設(県受託)	H27	協定締結
54		吉田地区	50 戸	直接建設(町)	H27	設計着手
55	松島町	磯崎華園地区	17 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
56		磯崎美咲の丘地区	23 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
57	山元町	新山下駅周辺地区第1期	50 戸	直接建設(県受託)	H25	工事着手
58		新山下駅周辺地区第2期	40 戸	直接建設(県受託)	H25	設計着手
59	七ヶ浜町	菖蒲田浜地区	105 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
60		松ヶ浜地区	32 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
61		花淵浜地区	50 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
62		吉田浜地区	10 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
63		代ヶ崎浜地区	25 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
64	利府町	加瀬地区	25 戸	直接建設(町)	H25	設計着手
65	大郷町	中村地区	4 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
66	涌谷町	洪江地区	28 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
67		六軒町裏地区	8 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
68		中江南地区	12 戸	直接建設(町)	H27	設計着手
69	美里町	牛飼地区	24 戸	直接建設(町)	H25	工事着手
70		中埜地区	6 戸	直接建設(町)	H25	工事着手
71		練牛地区	10 戸	直接建設(町)	H25	工事着手
72	女川町	女川町民陸上競技場跡地地区	200 戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
73	南三陸町	入谷桜沢地区	42 戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
			9 戸	買い取り(民間)	H25	工事着手
74		歌津名足地区	28 戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
			5 戸	買い取り(民間)	H25	工事着手
計	20市町	74地区	4,975 戸			

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

(工事着手状況)

市町数	地区数	計画戸数
7 市町	17 地区	1,009 戸

(整備手法別集計) ※事業着手したもの

	県受託	UR買い取り	市町直接建設	民間買い取り	民間借り上げ
市町数	7 市町	6 市町	9 市町	3 市町	1 市
地区数	21 地区	16 地区	29 地区	5 地区	5 地区
計画戸数	1,707 戸	1,461 戸	1,297 戸	361 戸	149 戸

※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukuiuu/>