

東日本大震災に係る農地・農業用施設等の復旧復興の ロードマップの見直しについて

農地・農業用施設等の復旧復興のロードマップの見直しを行った結果は下記のとおりです。

記

① 見直しの内容

- ・ 農地の復旧は、海岸線に近く被害が甚大な区域等において、平成30年度完了を目標とする。
- ・ 農業用施設及び農地海岸の復旧は、一部の施設において着手年度、完了年度の見直しを行っているが、全体の完了目標年度の変更は行っていない。
- ・ 復興交付金を活用した農地整備は、一部の地区において営農が可能となる区画整理工事の完了年度を延伸しているが、換地を含む全体の完了目標年度の変更は行っていない。

② 見直しの要因

- ・ 被害の著しい地域の工事施工期間の確保
- ・ 他事業との計画・工程調整に伴う工事の遅延
- ・ 入札不調への対応

担 当

農村振興課 佐々木、狩野（2863）

農村整備課 金須、赤間（2466）

農地復興推進室 林、三上（2703）

農地の復旧ロードマップ

平成27年3月末現在

番号	関係市町	復旧対象面積 (ha)	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成26年度末 農地復旧面積 着手・完了率	査定額 (百万円)
1	気仙沼	670	着手	100	295	150	105	20	-	-	-	97%	9,650
			完成	100	10	150	280	110	20	-	-	81%	
2	南三陸	460	着手	20	260	160	20	-	-	-	-	100%	2,104
			完成	20	20	190	170	60	-	-	-	87%	
3	石巻	2,110	着手	1,160	605	95	40	60	150	-	-	90%	13,022
			完成	1,160	230	380	10	110	15	115	90	84%	
4	東松島	1,370	着手	720	250	204	151	25	20	-	-	97%	12,942
			完成	720	124	112	265	39	90	20	-	89%	
5	塩竈	20	着手	-	5	-	-	15	-	-	-	25%	574
			完成	-	-	5	-	-	-	15	-	25%	
6	多賀城	70	着手	70	-	-	-	-	-	-	-	100%	3
			完成	70	-	-	-	-	-	-	-	100%	
7	七ヶ浜	140	着手	131	9	-	-	-	-	-	-	100%	603
			完成	-	80	60	-	-	-	-	-	100%	
8	松島	30	着手	29	-	1	-	-	-	-	-	100%	140
			完成	10	16	3	-	1	-	-	-	97%	
9	仙台市	2,000	着手	620	1,380	-	-	-	-	-	-	100%	25
			完成	620	940	40	400	-	-	-	-	100%	
10	名取	1,500	着手	950	500	50	-	-	-	-	-	100%	5,169
			完成	950	30	330	80	110	-	-	-	93%	
11	岩沼	1,170	着手	440	630	30	30	30	10	-	-	97%	8,411
			完成	440	140	510	5	60	15	-	-	94%	
12	亶理	2,090	着手	1,020	696	10	174	190	-	-	-	91%	12,889
			完成	1,020	20	680	-	120	250	-	-	82%	
13	山元	1,370	着手	520	590	-	90	170	-	-	-	88%	7,802
			完成	-	310	700	100	120	140	-	-	81%	
着手				5,780	5,220	700	610	510	180	-	-		
累計				5,780	11,000	11,700	12,310	12,820	13,000	-	-		
進捗率				44%	85%	90%	95%	99%	100%	-	-		
完了				5,110	1,920	3,160	1,310	730	530	150	90		
累計				5,110	7,030	10,190	11,500	12,230	12,760	12,910	13,000		
進捗率				39%	54%	78%	88%	94%	98%	99%	100%		

※仙台市(国直轄災害分)の査定額は除く

農地海岸の復旧のロードマップ 1/3

平成27年3月末現在

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール							全体	平成26年度末着手状況		平成26年度末完了状況		査定額 (百万円)
				H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度		着手 (%)	着手率 (%)	完了	完了率 (%)	
	埴田市										39	24	62%	2	5%	9,712
1		平戸	海岸堤防復旧 L=96m		本復旧							○		○		
2		妻の浜	海岸堤防復旧 L=137m		本復旧							○		○		
3		本屋敷	海岸堤防復旧 L=444m	仮復旧	本復旧							○				
4		貝の浜	海岸堤防復旧 L=450m	仮復旧	本復旧							○				
5		阿勢ヶ浦 I	海岸堤防復旧 L=56m			本復旧						○				
6		阿勢ヶ浦 II	海岸堤防復旧 L=273m			本復旧						○				
7		小谷地	海岸堤防復旧 L=73m			本復旧						○				
8		鵜ヶ瀬A	海岸堤防復旧 L=82m			本復旧						○				
9		鵜ヶ瀬B	海岸堤防復旧 L=112m			本復旧						○				
10		赤瀬崎 I	海岸堤防復旧 L=86m			本復旧						○				
11		赤瀬崎 II	海岸堤防復旧 L=163m			本復旧						○				
12		美女浦	海岸堤防復旧 L=119m			本復旧						○				
13		笹峯	海岸堤防復旧 L=104m			本復旧						○				
14		東三百浦2	海岸堤防復旧 L=95m			本復旧						○				
15		東三百浦3	海岸堤防復旧 L=110m			本復旧						○				
16		東三百浦4	海岸堤防復旧 L=93m			本復旧						○				
17		東三百浦5	海岸堤防復旧 L=108m			本復旧						○				
18		東三百浦6	海岸堤防復旧 L=116m			本復旧						○				
19		東三百浦7	海岸堤防復旧 L=83m			本復旧						○				
20		東三百浦8	海岸堤防復旧 L=83m			本復旧						○				
21		西三百浦	海岸堤防復旧 L=234m			本復旧						○				
22		彦和田1	海岸堤防復旧 L=82m			本復旧						○				
23		彦和田2	海岸堤防復旧 L=220m		本復旧							○				
24		彦和田3	海岸堤防復旧 L=178m			本復旧						○				
25		鷺島IV	海岸堤防復旧 L=85m													
26		野々島II	海岸堤防復旧 L=91m													
27		鷺島II	海岸堤防復旧 L=155m													
28		椋島 I	海岸堤防復旧 L=121m													
29		大森島 I	海岸堤防復旧 L=92m													
30		大森島 III	海岸堤防復旧 L=91m													
31		鷺島 V	海岸堤防復旧 L=63m													
32		大森島 II	海岸堤防復旧 L=76m													
33		野々島 III	海岸堤防復旧 L=58m													
34		椋島 II	海岸堤防復旧 L=91m													
35		馬の背	海岸堤防復旧 L=97m													

農地整備の復興ロードマップ

○震災後新たに取り組む地区

平成27年3月末現在

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考		
													着手率	完成率				
1 気仙沼	59	気仙沼市	工事			区画整理工		付帯工事						100%	22%	2,567	復興基盤	
			換地															
2 南三陸	88	南三陸町	工事			区画整理工		付帯工事						100%	53%	3,147	復興基盤	
			換地															
3 牡鹿	35	石巻市	工事			区画整理工		付帯工事						37%	0%	1,159	復興基盤	
			換地															
4 西矢本	212	東松島市	工事			区画整理工		付帯工事						84%	84%	3,748	農地整備	
			換地															
5 奥松島	150	東松島市	工事				区画整理工		付帯工事					0%	0%	2,254	農地整備	
			換地															
6 七ヶ浜	119	七ヶ浜町	工事			区画整理工		付帯工事						100%	23%	2,256	復興基盤	
			換地															
7 名取	691	仙台市 名取市 岩沼市	工事			区画整理工		付帯工事						94%	48%	12,200	農地整備	
			換地															
8 岩沼	689	名取市 岩沼市	工事			区画整理工		付帯工事						77%	38%	11,850	農地整備	
			換地															
9 亶理	1,105	亶理町	工事			区画整理工		付帯工事						86%	46%	19,184	農地整備	
			換地															
10 山元北部	122	山元町	工事			区画整理工		付帯工事						100%	29%	2,587	農地整備	
			換地															
11 山元東部	479	山元町	工事			区画整理工		付帯工事						6%	0%	8,045	農地整備	
			換地															
12 磯	40	山元町	工事			区画整理工		付帯工事						100%	45%	1,418	農地整備	
			換地															
計	3,789	着手面積 (ha)			1,412	1,366	998	13										
		着手率			37%	73%	99%	100%							73%	37%		
		完成面積 (ha)			126	1,289	1,640	734										
		完成率			3%	37%	81%	100%										

○震災前からの継続地区

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考		
													着手率	完成率				
13 北上	294	石巻市	工事			区画整理工		付帯工事						77%	77%	2,442	農地整備	
			換地															
14 大川	413	石巻市	工事	区画整理工				付帯工事						100%	100%	1,998	農地整備	
			換地															
15 飯野川	321	石巻市	工事	区画整理工				付帯工事						100%	100%	435	農地整備	
			換地															
16 三輪田	113	石巻市	工事	区画整理工				付帯工事						100%	100%	1,440	農地整備	
			換地															
17 真野 大谷地	160	石巻市	工事	区画整理工				付帯工事						100%	100%	393	農地整備	
			換地															
18 大曲	128	東松島市	工事			区画整理工		付帯工事						100%	40%	2,139	農地整備	
			換地															
19 玉浦中部	100	岩沼市	工事			区画整理工		付帯工事						100%	100%	364	農地整備	
			換地															
計	1,529	着手面積 (ha)		1,351	59	50	10	59										
		着手率		88%	92%	95%	96%	100%							95%	90%		
		完成面積 (ha)		1,320	35	28	87	0	59									
		完成率		86%	89%	90%	96%	96%	100%									

○農地整備事業全体

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考		
													着手率	完成率				
合計	5,318	着手面積 (ha)		1,351	1,471	1,416	1,008	72										
		着手率		25%	53%	80%	99%	100%							80%	53%		
		完成面積 (ha)		1,320	161	1,317	1,727	734	59									
		完成率		25%	28%	53%	85%	99%	100%									