

平成28年 3月10日
農 林 水 産 部

東日本大震災に係る農地・農業用施設等の復旧復興の ロードマップの見直しについて

農地・農業用施設等の復旧復興のロードマップの見直しを行った結果は
下記のとおりです。

記

① 見直しの内容

- ・ 農地の復旧は、一部の地区において着手年度、完了年度に延伸があるが、全体の完了目標年度の変更は行っていない。
- ・ 農業用施設の復旧は、一部の地区において着手年度、完了年度が延伸し、全体の完了目標年度を平成28年度から平成29年度に延伸した。
- ・ 農地海岸の復旧は、一部の地区において着手年度、完了年度に延伸があるが、全体の完了目標年度の変更は行っていない。
- ・ 東日本大震災復興交付金を活用した農地整備事業は、受益面積の精査を行ったほか、一部の地区において営農が可能となる区画整理工事の完了年度に延伸があるが、換地を含む全体の完了目標年度の変更は行っていない。

② 主な見直しの要因

- ・ 他事業との計画、工程の調整に伴う延伸
- ・ 入札不調への対応

担 当
農村振興課 金須, 狩野 (2863)
農村整備課 安蘇, 赤間 (2875)
農地復興推進室 林, 三上 (2703)

農地の復旧ロードマップ

平成28年3月末現在

番号	関係市町	復旧対象面積 (ha)	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成27年度末 農地復旧面積 着手・完了率	査定額 (百万円)
1	気仙沼	670	着手	100	295	150	95	10	20	-	-	97%	9,650
			完成	100	10	150	80	240	90	-	-	87%	
2	南三陸	460	着手	20	260	160	20	-	-	-	-	100%	2,104
			完成	20	20	190	60	140	30	-	-	93%	
3	石巻	2,110	着手	1,160	605	95	20	70	110	50	-	92%	13,022
			完成	1,160	230	380	30	70	15	95	130	89%	
4	東松島	1,370	着手	720	250	204	166	10	20	-	-	99%	12,942
			完成	720	124	112	80	259	45	30	-	95%	
5	塩竈	20	着手	-	5	-	-	-	15	-	-	25%	574
			完成	-	-	5	-	-	-	15	-	25%	
6	多賀城	70	着手	70	-	-	-	-	-	-	-	100%	3
			完成	70	-	-	-	-	-	-	-	100%	
7	七ヶ浜	140	着手	131	9	-	-	-	-	-	-	100%	603
			完成	-	80	60	-	-	-	-	-	100%	
8	松島	30	着手	29	-	1	-	-	-	-	-	100%	140
			完成	10	16	3	-	1	-	-	-	100%	
9	仙台市	2,000	着手	620	1,380	-	-	-	-	-	-	100%	25
			完成	620	940	40	400	-	-	-	-	100%	
10	名取	1,500	着手	950	500	50	-	-	-	-	-	100%	5,169
			完成	950	30	330	70	90	30	-	-	98%	
11	岩沼	1,170	着手	440	630	30	30	30	10	-	-	99%	8,411
			完成	440	140	510	-	30	50	-	-	96%	
12	亶理	2,100	着手	1,020	696	10	169	205	-	-	-	100%	12,889
			完成	1,020	20	680	-	90	290	-	-	86%	
13	山元	1,360	着手	520	590	-	90	145	15	-	-	99%	7,802
			完成	-	310	700	90	10	250	-	-	82%	
着手				5,780	5,220	700	590	470	190	50	-		
累計				5,780	11,000	11,700	12,290	12,760	12,950	13,000	-		
進捗率				44%	85%	90%	95%	98%	99%	100%	-		
完了				5,110	1,920	3,160	810	930	800	140	130		
累計				5,110	7,030	10,190	11,000	11,930	12,730	12,870	13,000		
進捗率				39%	54%	78%	85%	92%	98%	99%	100%		

※仙台市(国直轄災害分)の査定額は除く

農業用施設(主な排水機場)の復旧ロードマップ 1/2

平成28年3月末現在

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール						H29年度	H28年度	H27年度	H26年度	H25年度	H24年度	H23年度	全体	平成27年度末 完了状況		査定額(百万円)	
				着手	着手率%	完了	完了率%														
	松島町															4	4	100%	4	100%	89
1		富山第1排水機場	排水機場 1箇所												仮復旧			○			
2		富山第2排水機場	排水機場 1箇所												本復旧			○			
3		名籠第3排水機場	排水機場 1箇所												本復旧			○			
4		古浦排水機場	排水機場 1箇所												本復旧			○			
	七ヶ浜町															5	5	100%	5	100%	315
5		吉田浜排水機場	排水機場 1箇所												本復旧			○			
6		花瀬用排水機場	排水機場 1箇所												本復旧			○			
7		葦ヶ森排水機場	排水機場 1箇所												本復旧			○			
8		阿川排水機場	排水機場 1箇所												仮復旧			○			
9		阿川沼排水機場	排水機場 1箇所												仮復旧			○			
	名取市															1	1	100%	1	100%	45
10		北釜排水機場	排水機場 1箇所												本復旧			○			
	岩沼市															1	1	100%	1	100%	154
11		蒲崎排水機場	排水機場 1箇所												仮復旧			○			
	亘理町															3	3	100%	3	100%	1,087
12		荒浜排水機場	排水機場 1箇所												仮復旧			○			
13		荒浜第2排水機場	排水機場 1箇所												仮復旧			○			
14		吉田排水機場	排水機場 1箇所												仮復旧			○			
	山元町															6	6	100%	6	100%	1,478
15		新牛橋排水機場	排水機場 1箇所												仮復旧			○			
16		花笠第2排水機場	排水機場 1箇所												本復旧			○			
17		花笠排水機場	排水機場 1箇所												本復旧			○			
18		大谷地排水機場	排水機場 1箇所												本復旧			○			
19		谷地排水機場	排水機場 1箇所												本復旧			○			
20		赤川排水機場	排水機場 1箇所												本復旧			○			
	石巻市															14	11	79%	10	71%	2,041
21		吉浜第1排水機場	排水機場 1箇所																		
22		長面排水機場	排水機場 1箇所												仮復旧						
23		谷地中排水機場	排水機場 1箇所																		
24		針岡排水機場	排水機場 1箇所												本復旧			○			

農業用施設(主な排水機場)の復旧ロードマップ 2/2

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール										平成27年度末 着手状況	平成27年度末 完了状況	平成27年度末 完了率%	平成27年度末 完了率%	査定額(百万円)		
				H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	着手	完了								
				全体															着手	完了
25		釜谷崎排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧															
26		女川排水機場	排水機場 1箇所		本復旧															
27		牧野巣排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧															
28		大瓜東部排水機場	排水機場 1箇所		本復旧															
29		大瓜西部排水機場	排水機場 1箇所		本復旧															
30		井内排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧															
31		宇田川排水機場	排水機場 1箇所			本復旧														
32		曾波神排水機場	排水機場 1箇所	本復旧																
33		大新筒排水機場	排水機場 1箇所			本復旧														
34		蛇田排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧															
	東松島市																			
35		赤井排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧															
36		第2五味倉排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧															
37		柳ノ目第2排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧															
38		大曲第2排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧															
39		浜須賀排水機場	排水機場 1箇所			本復旧														
40		下街道排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧		本復旧														
41		立沼排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧															
42		浜市排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧															
43		中下排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧		本復旧														
44		大浜排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧		本復旧														
45		潜ヶ浦第2排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧															
46		波津々浦排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧															
47		洲崎第1排水機場	排水機場 1箇所		本復旧															
	着手施設			4施設	29施設	11施設														
合		累計		<4施設>	<33施設>	<44施設>	<44施設>	<44施設>	<44施設>	<47施設>	3施設									
		進捗率		9%	70%	94%	94%	94%	94%	100%										
	完了施設			4施設	6施設	23施設	10施設	3施設												
計		累計		<4施設>	<10施設>	<33施設>	<43施設>	<43施設>	<44施設>	<47施設>	<47施設>									
		進捗率		9%	21%	70%	91%	91%	91%	94%	100%									

平成28年3月末現在

農地海岸の復旧のロードマップ 1/3

平成28年3月末現在

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール							全体	平成27年度末		平成27年度末 完了状況 完了率 (%)	平成27年度末 完了状況 完了率 (%)	平成27年度末 完了状況 完了率 (%)	査定額 (百万円)
				H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度		着手	着手率 (%)				
	塩竈市										39	24	62%	4	10%	9,712	
1		平戸	海岸堤防復旧 L=96m		本復旧							○		○			
2		要の浜	海岸堤防復旧 L=137m		本復旧							○		○			
3		本屋敷	海岸堤防復旧 L=44.4m	仮復旧	本復旧							○		○			
4		貝の浜	海岸堤防復旧 L=450m	仮復旧	本復旧							○		○			
5		阿勢ヶ浦 I	海岸堤防復旧 L=56m			本復旧						○					
6		阿勢ヶ浦 II	海岸堤防復旧 L=273m			本復旧						○					
7		小谷地	海岸堤防復旧 L=73m			本復旧						○					
8		鰐ヶ洲A	海岸堤防復旧 L=82m			本復旧						○					
9		鰐ヶ洲B	海岸堤防復旧 L=112m			本復旧						○					
10		赤藻崎 I	海岸堤防復旧 L=86m			本復旧						○					
11		赤藻崎 II	海岸堤防復旧 L=163m			本復旧						○					
12		美女浦	海岸堤防復旧 L=119m			本復旧						○					
13		笹峯	海岸堤防復旧 L=104m			本復旧						○					
14		東三百浦2	海岸堤防復旧 L=95m			本復旧						○					
15		東三百浦3	海岸堤防復旧 L=110m			本復旧						○					
16		東三百浦4	海岸堤防復旧 L=93m			本復旧						○					
17		東三百浦5	海岸堤防復旧 L=108m			本復旧						○					
18		東三百浦6	海岸堤防復旧 L=116m			本復旧						○					
19		東三百浦7	海岸堤防復旧 L=83m			本復旧						○					
20		東三百浦8	海岸堤防復旧 L=83m			本復旧						○					
21		西三百浦	海岸堤防復旧 L=234m			本復旧						○					
22		彦和田1	海岸堤防復旧 L=82m			本復旧						○					
23		彦和田2	海岸堤防復旧 L=220m		本復旧							○					
24		彦和田3	海岸堤防復旧 L=178m			本復旧						○					
25		鷺島IV	海岸堤防復旧 L=85m				本復旧										
26		野々島II	海岸堤防復旧 L=91m														
27		鷺島II	海岸堤防復旧 L=155m														
28		楳島I	海岸堤防復旧 L=121m														
29		大森島I	海岸堤防復旧 L=92m														
30		大森島III	海岸堤防復旧 L=91m														
31		鷺島V	海岸堤防復旧 L=63m														
32		大森島II	海岸堤防復旧 L=76m														
33		野々島III	海岸堤防復旧 L=58m														
34		楳島II	海岸堤防復旧 L=91m														
35		馬の背	海岸堤防復旧 L=97m														

農地海岸の復旧のロードマップ 2/3

平成28年3月末現在

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール						全体	平成27年度末		査定額 (百万円)			
				H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度		H29年度	着手 着手率 (%)		完了 完了率 (%)		
36		大森島Ⅳ	海岸堤防復旧 L=62m													
37		馬越	海岸堤防復旧 L=85m													
38		鷺島Ⅲ	海岸堤防復旧 L=48m													
39		粟ヶ崎	海岸堤防復旧 L=107m													
	松島町										12	12	100%	12	100%	3,397
40		手樽	海岸堤防復旧 L=484m			本復旧										
41		早川東	海岸堤防復旧 L=175m			本復旧										
42		早川西	海岸堤防復旧 L=52m			本復旧										
43		餅田	海岸堤防復旧 L=409m			本復旧										
44		新田	海岸堤防復旧 L=203m	仮復旧		本復旧										
45		駒形	海岸堤防復旧 L=155m			本復旧										
46		早川	海岸堤防復旧 L=323m			本復旧										
47		梅ヶ沢1	海岸堤防復旧 L=295m			本復旧										
48		広浦1	海岸堤防復旧 L=201m			本復旧										
49		小屋崎	海岸堤防復旧 L=191m			本復旧										
50		梅ヶ沢2	海岸堤防復旧 L=102m			本復旧										
51		広浦2	海岸堤防復旧 L=28m	仮復旧		本復旧										
	石巻市										1	0	0%	0	0%	25
52		鮫の浦	海岸堤防復旧 L=324m													
	東松島市										22	22	100%	7	32%	3,631
53		波津々浦	海岸堤防復旧 L=209m			本復旧										
54		宮田	海岸堤防復旧 L=107m			本復旧										
55		萱和田	海岸堤防復旧 L=82m				本復旧									
56		扇田	海岸堤防復旧 L=317m			本復旧										
57		二郷田	海岸堤防復旧 L=92m				本復旧									
58		蛤浜	海岸堤防復旧 L=200m			本復旧										
59		北郷ヶ淵	海岸堤防復旧 L=91m			本復旧										
60		浜口	海岸堤防復旧 L=18m			本復旧										
61		唐戸	海岸堤防復旧 L=80m			本復旧										
62		荒田浜	海岸堤防復旧 L=77m			本復旧										
63		小目軽	海岸堤防復旧 L=75m				本復旧									
64		大目軽	海岸堤防復旧 L=233m				本復旧									
65		西畑	海岸堤防復旧 L=194m			本復旧										
66		大畑	海岸堤防復旧 L=85m			本復旧										
67		後田Ⅰ	海岸堤防復旧 L=133m			本復旧										

農地海岸の復旧のロードマップ 3/3

平成28年3月末現在

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール						全体	平成27年度末		査定額 (百万円)			
				H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度		H29年度	着手 着手率 (%)		完了 完了率 (%)		
68		若ヶ浦	海岸堤防復旧 L=173m			本復旧										
69		江の浜	海岸堤防復旧 L=160m			本復旧										
70		後田II	海岸堤防復旧 L=62m			本復旧										
71		栗和田I	海岸堤防復旧 L=113m			本復旧										
72		栗和田II	海岸堤防復旧 L=80m			本復旧										
73		松ヶ島	海岸堤防復旧 L=570m	仮復旧		本復旧										
74		大塚	海岸堤防復旧 L=23m	仮復旧		本復旧										
	気仙沼市										8	7	88%	5	63%	732
75		神止	海岸堤防復旧 L=734m			本復旧										
76		中の浜	海岸堤防復旧 L=162m			本復旧										
77		社松	海岸堤防復旧 L=159m							本復旧						
78		船尻	海岸堤防復旧 L=128m			本復旧										
79		鶴ヶ浦	海岸堤防復旧 L=489m			本復旧										
80		田の尻	海岸堤防復旧 L=281m			本復旧										
81		横沼	海岸堤防復旧 L=122m			本復旧										
82		登米沢	海岸堤防復旧 L=813m			本復旧										
	南三陸町										12	12	100%	4	33%	1,400
83		草木沢	海岸堤防復旧 L=213m							本復旧						
84		石浜	海岸堤防復旧 L=179m							本復旧						
85		田の浦	海岸堤防復旧 L=195m							本復旧						
86		細浦	海岸堤防復旧 L=350m							本復旧						
87		荒砥	海岸堤防復旧 L=183m							本復旧						
88		寺浜	海岸堤防復旧 L=231m							本復旧						
89		波伝谷	海岸堤防復旧 L=549m			本復旧										
90		滝浜	海岸堤防復旧 L=404m			本復旧										
91		清水	海岸堤防復旧 L=799m							本復旧						
92		藤浜I	海岸堤防復旧 L=115m			本復旧										
93		藤浜II	海岸堤防復旧 L=233m			本復旧										
94		水戸辺	海岸堤防復旧 L=347m							本復旧						
合計			94箇所								94	77	82%			18,897
	着手箇所			4箇所	34箇所	32箇所	7箇所	箇所	1箇所	16箇所	94	77	82%	32	34%	18,897
合	累計			4箇所	38箇所	70箇所	77箇所	77箇所	78箇所	94箇所						
	進捗率			4%	40%	74%	82%	82%	83%	100%						
計	完了地区箇所			0箇所	2箇所	11箇所	10箇所	12箇所	27箇所	32箇所	94					
	累計			0箇所	2箇所	13箇所	23箇所	35箇所	62箇所	94箇所						
	進捗率			0%	2%	14%	24%	37%	66%	100%						

農地整備の復興ロードマップ

○震災後新たに取り組む地区

平成28年3月末現在

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考	
													着手率	完成率			
1 気仙沼	57	気仙沼市	工事		区画整理工			付帯工事					97%	24%	2,567	復興基盤	
			換地	[進捗バー]													
2 南三陸	87	南三陸町	工事		区画整理工			付帯工事					100%	76%	3,147	復興基盤	
			換地	[進捗バー]													
3 牡鹿	22	石巻市	工事			区画整理工	付帯工事						61%	0%	981	復興基盤	
			換地	[進捗バー]													
4 西矢本	197	東松島市	工事		区画整理工			付帯工事					100%	90%	3,561	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
5 奥松島	141	東松島市	工事			区画整理工		付帯工事					72%	47%	3,966	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
6 七ヶ浜	119	七ヶ浜町	工事		区画整理工	付帯工事							100%	100%	2,591	復興基盤	
			換地	[進捗バー]													
7 名取	646	仙台市 名取市 岩沼市	工事		区画整理工			付帯工事					98%	98%	12,581	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
8 岩沼	643	名取市 岩沼市	工事		区画整理工			付帯工事					100%	82%	11,870	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
9 亶理	1,096	亶理町	工事		区画整理工			付帯工事					89%	85%	21,161	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
10 山元北部	123	山元町	工事			区画整理工	付帯工事						100%	100%	2,732	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
11 山元東部	423	山元町	工事			区画整理工		付帯工事					57%	14%	11,583	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
12 磯	40	山元町	工事			区画整理工	付帯工事						100%	100%	1,442	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
計	3,594	着手面積 (ha)		1,352	1,316	558	352	16									
		着手率		38%	74%	90%	99%	100%						90%	77%		
		完成面積 (ha)		125	1,066	1,559	813	31									
		完成率		3%	33%	77%	99%	100%									

○震災前からの継続地区

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考	
													着手率	完成率			
13 北上	294	石巻市	工事		区画整理工			付帯工事					78%	77%	2,442	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
14 大川	413	石巻市	工事	区画整理工	付帯工事								100%	100%	2,619	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
15 飯野川	321	石巻市	工事	区画整理工	付帯工事								100%	100%	435	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
16 三輪田	113	石巻市	工事	区画整理工	付帯工事								100%	100%	1,544	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
17 真野 大谷地	160	石巻市	工事	区画整理工	付帯工事								100%	100%	423	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
18 大曲	128	東松島市	工事		区画整理工			付帯工事					100%	100%	2,139	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
19 玉浦中部	100	岩沼市	工事		区画整理工	付帯工事							100%	100%	364	農地整備	
			換地	[進捗バー]													
計	1,529	着手面積 (ha)	1,351	59	50	5	8	56									
		着手率	88%	92%	95%	96%	96%	100%						96%	95%		
		完成面積 (ha)	1,351	32	38	39	13	0	56								
		完成率	88%	90%	93%	95%	96%	96%	100%								

○農地整備事業全体

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考	
													着手率	完成率			
合計	5,123	着手面積 (ha)	1,351	1,411	1,366	563	360	72									
		着手率	26%	54%	81%	92%	98%	100%						92%	82%		
		完成面積 (ha)	1,351	157	1,104	1,598	826	31	56								
		完成率	26%	29%	51%	82%	98%	99%	100%								