

現在：14工区10業者施工中！

【2月末の見所】

- ① R2 道路改良工事(その2)  
アンカー補強土壁工の完成間近！
- ② 函渠工工事の完成！
- ④ 6号橋下部工橋脚の施工本格化！



川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」

【④ 6号橋下部工「橋脚工の施工本格化!」】




橋梁下部工工事（7号橋,8号橋）



付替道路全景（ダム建設位置～8号橋）

川内沢ダム建設事業全体平面図



(R3)7号橋上部工工事  
東日本コンクリート(株)  
R3.11.11~R4.7.29  
【進捗率 28%】 ⑬

(R3)農道橋下部工工事  
(株)石井土木  
R3.7.30~R4.3.31  
【進捗率 33%】 ⑧

(R3)6号橋下部工工事  
(株)深松組  
R3.6.30~R4.3.31  
【進捗率 59%】 ④

(R2)7号橋下部工工事  
グリーン企画建設(株)  
R3.6.16~R4.3.31  
【進捗率 90%】 ⑤

(R3)8号橋上部工工事  
ライブディック(株)  
R3.11.11~R4.9.30  
【進捗率 5%】 ⑭

(R2)8号橋下部工工事  
(株)環境施設  
R3.6.17~R4.3.31  
【進捗率 92%】 ⑥

(R3)道路改良工事(その3)  
(株)深松組  
R3.10.5~R5.3.24  
【進捗率 14%】 ⑩

(R2)3号橋上部工工事  
東日本コンクリート(株)  
R3.5.19~R4.3.31  
【進捗率 82%】 ③

(R2)道路改良工事(その2)  
(株)橋本店  
R3.3.9~R4.3.31  
【進捗率 86%】 ①

(R3)舗装工事  
(株)佐藤渡辺東北支店  
R3.10.12~R5.1.31  
【進捗率 2%】 ⑪

(R2)函渠工工事  
グリーン企画建設(株)  
R3.2.18~R4.2.28  
【完成】 ②

(R3)道路改良工事(その2)  
グリーン企画建設(株)  
R3.10.8~R5.1.31  
【進捗率 12%】 ⑨

(R3)ダム仮設工外工事  
奥田建設(株)  
R3.11.5~R5.2.28  
【進捗率 5%】 ⑫



ダム建設位置



付替道路全景（2号橋～3号橋）



道路改良工事



【①R2道路改良工事(その2)「アンカー補強土壁工の完成間近!」】



【②函渠工工事の完成!】

- 付替市道 L=2,010m
- 【施工中】道路改良工事
- 橋梁工事
- 函渠工工事