


雫子尾川の取り組み状況について（宮城県）

（令和2年8月3日）



【令和2年度7月末までの対応状況】

1. 災害復旧の早期発注

- 東日本台風で越水し堤防が弱体化した2箇所の本復旧については、5月末までに完了
- その他の箇所については、設計が完了した箇所から上半期を目標に工事発注を進め、早期の完成を目指します。

2. 河道掘削、支障木伐採等による流下阻害の早期解消

- 阿武隈川の合流部から石神橋（伊手川との合流付近）の区間については、河道掘削と支障木の撤去を実施中。雫子尾橋から石神橋までの支障木伐採が完了し、8月より雫子尾橋下流の支障木伐採、雫子尾橋から石神橋の河道掘削を行う予定です。

写真① 雫子尾橋から上流の状況



写真② 金栄橋から上流の状況

