

災害公営住宅の整備状況について

・災害公営住宅の整備状況（事業着手したもの 平成24年10月31日現在）

※下線部は、前回公表時（平成24年9月28日時点）からの変更点；網掛けの地区・団地は、今回追加

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定年度	進捗状況
1	仙台市	田子西地区	176戸	直接建設（市）	H25	工事着手
2		荒井東地区（一期）	197戸	直接建設（市）	H25	工事着手
3		鹿野地区	70戸	直接建設（市）	H25	工事着手
4		若林西地区	152戸	買い取り（民間）	H25	設計完了
5		北六番丁地区	12戸	直接建設（市）	H25	工事着手
6		上原地区	30戸	直接建設（市）	H25	設計着手
7		通町地区	150戸	直接建設（市）	H26	設計着手
8		霊屋下地区	40戸	直接建設（市）	H26	設計着手
9		落合地区	110戸	直接建設（市）	H26	設計着手
10		鶴ヶ谷第二地区	30戸	直接建設（市）	H26	設計着手
11		荒井東地区（二期）	100戸	直接建設（市）	H26	設計着手
12	石巻市	黄金浜地区	60戸	直接建設（県受託）	H26	設計着手
13		吉野町地区	160戸	直接建設（県受託）	H27	設計着手
14		黄金浜（北）地区	100戸	直接建設（県受託）	H26	協定締結
15		大街道西二丁目地区	20戸	買い取り（UR）	H26	設計着手
16	塩竈市	伊保石地区	31戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
17		錦町地区	40戸	買い取り（UR）	H26	設計着手
18	気仙沼市	南郷地区（南気仙沼小学校跡地）	160戸	買い取り（UR）	H27	建設要請受諾
19	多賀城市	桜木地区	160戸	買い取り（UR）	H26	設計着手
20	岩沼市	玉浦西地区	224戸	直接建設（県受託）	H26	協定締結
21	栗原市	若柳地区	10戸	直接建設（市）	H25	設計着手
22		栗駒地区	4戸	直接建設（市）	H25	設計着手
23		高清水地区	1戸	直接建設（市）	H25	設計着手
24	東松島市	鳴瀬給食センター跡地地区	21戸	直接建設（県受託）	H26	設計着手
25		矢本東保育所移転跡地地区	20戸	直接建設（県受託）	H26	協定締結
26	大崎市	鹿島台地区	45戸	直接建設（市）	H26	設計着手
27	亶理町	荒浜地区	100戸	直接建設（県受託）	H26	設計着手
—	山元町	新坂元駅周辺地区第1期	20戸	直接建設（県受託）	H25	計画取り止め
28		新山下駅周辺地区第1期	50戸	直接建設（県受託）	H25	設計着手
29		新山下駅周辺地区第2期	40戸	直接建設（県受託）	H25	設計着手
30	七ヶ浜町	菖蒲田浜地区	104戸	直接建設（県受託）	H26	協定締結
31	涌谷町	渋江地区	28戸	直接建設（町）	H26	設計着手
32		六軒町裏地区	8戸	直接建設（町）	H26	設計着手
33	美里町	牛飼地区	24戸	直接建設（町）	H25	設計着手
34		中埜地区	6戸	直接建設（町）	H25	設計着手
35		練牛地区	10戸	直接建設（町）	H25	設計着手
36	女川町	女川町民陸上競技場跡地地区	200戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
37	南三陸町	入谷桜沢地区	42戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
			9戸	買い取り（民間）	H25	設計着手
38		歌津名足地区	28戸	買い取り（UR）	H25	設計着手
			5戸	買い取り（民間）	H25	設計着手
計	16市町	38地区	2,777戸			

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

（工事着手状況）

市町数	地区数	計画戸数
1市町	4地区	455戸

（整備手法別集計）

	県受託	UR買い取り	市町直接建設	民間買い取り
市町数	6市町	6市町	5市町	2市町
地区数	10地区	8地区	19地区	3地区
計画戸数	879戸	681戸	1,051戸	166戸

※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/fukujuu/>