

土木部最重点項目 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進

平成25年3月末現在

市町名	津波対策						復興まちづくり事業						復興住宅の整備							
	土木部所管 河川災害復旧事業				土木部所管海岸（建設・港湾）災害復旧事業		防災集団移転促進事業			土地区画整理事業			災害公営住宅							
	箇所数	上段：済・率（応急工事を含む工事着手） 下段：済・率（本格工事着手）			箇所数	上段：済・率（応急工事を含む工事着手） 下段：済・率（本格工事着手）		計画 地区数	上段：済・率（事業計画同意） 下段：済・率（造成工事着手等）		計画 地区数	上段：済・率（都市計画決定） 下段：済・率（事業認可）		計画 戸数	上段：済・率（事業着手） 下段：済・率（建築工事着手）					
		0	50	100%		0	50		100%	0		50	100%		0	50	100%	※ 2	0	50
気仙沼市	7	7 1	100.0% 14.3%	<div><div></div></div>	27	16 1	59.3% 3.7%	<div><div></div></div>	47	46 0	97.9% 0.0%	<div><div></div></div>	3	2 2	66.7% 66.7%	<div><div></div></div>	2,000	730 84	36.5% 9.0%	<div><div></div></div>
南三陸町	10	8 0	80.0% 0.0%	<div><div></div></div>	6	4 1	66.7% 16.7%	<div><div></div></div>	27	27 3	100.0% 11.1%	<div><div></div></div>	1	1 0	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>	930	84 84	9.0% 9.0%	<div><div></div></div>
石巻市	8	6 2	75.0% 25.0%	<div><div></div></div>	22	16 5	72.7% 22.7%	<div><div></div></div>	56	53 12	94.6% 21.4%	<div><div></div></div>	15	9 3	60.0% 20.0%	<div><div></div></div>	4,000	1,119 149	28.0% 3.7%	<div><div></div></div>
女川町	1	1 1	100.0% 100.0%	<div><div></div></div>	6	4 3	66.7% 50.0%	<div><div></div></div>	22	22 4	100.0% 18.2%	<div><div></div></div>	1※2	1 1	100.0% 100.0%	<div><div></div></div>	945	200 200	21.2% 21.2%	<div><div></div></div>
東松島市	4	4 1	100.0% 25.0%	<div><div></div></div>	7	5 2	71.4% 28.6%	<div><div></div></div>	7	7 7	100.0% 100.0%	<div><div></div></div>	5	2 2	40.0% 40.0%	<div><div></div></div>	1,010	547 177	54.2% 17.5%	<div><div></div></div>
松島町	1	0 0	0.0% 0.0%	<div><div></div></div>	11	0 0	0.0% 0.0%	<div><div></div></div>				<div><div></div></div>				<div><div></div></div>	40	40	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>
利府町				<div><div></div></div>				<div><div></div></div>				<div><div></div></div>				<div><div></div></div>	25	25	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>
塩竈市				<div><div></div></div>	22	6 0	27.3% 0.0%	<div><div></div></div>	2	2 0	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>	2	2 0	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>	380	71 31	18.7% 8.2%	<div><div></div></div>
七ヶ浜町				<div><div></div></div>	17	6 1	35.3% 5.9%	<div><div></div></div>	5	5 3	100.0% 60.0%	<div><div></div></div>	4	0 0	0.0% 0.0%	<div><div></div></div>	222	222	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>
多賀城市	1	1 0	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>				<div><div></div></div>				<div><div></div></div>	1	0 0	0.0% 0.0%	<div><div></div></div>	532	160	30.1% 0.0%	<div><div></div></div>
仙台市	2	2 1	100.0% 50.0%	<div><div></div></div>	3	2 2	66.7% 66.7%	<div><div></div></div>	14	14 5	100.0% 35.7%	<div><div></div></div>	1	1 0	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>	3,000	2,587 607	86.2% 20.2%	<div><div></div></div>
名取市	3	3 0	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>	1	1 1	100.0% 100.0%	<div><div></div></div>	1	1 0	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>	1	1 0	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>	(1,000)		0.0% 0.0%	<div><div></div></div>
岩沼市	3	3 0	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>	2	2 2	100.0% 100.0%	<div><div></div></div>	2	2 2	100.0% 100.0%	<div><div></div></div>				<div><div></div></div>	217	217	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>
亶理町				<div><div></div></div>				<div><div></div></div>	5	5 1	100.0% 20.0%	<div><div></div></div>				<div><div></div></div>	516	400 100	77.5% 19.4%	<div><div></div></div>
山元町	2	2 0	100.0% 0.0%	<div><div></div></div>	2	2 2	100.0% 100.0%	<div><div></div></div>	3	3 2	100.0% 66.7%	<div><div></div></div>				<div><div></div></div>	600	90 50	15.0% 8.3%	<div><div></div></div>
その他6市町（※1）				<div><div></div></div>				<div><div></div></div>				<div><div></div></div>				<div><div></div></div>	327	307 55	93.9% 16.8%	<div><div></div></div>
合計	42	37 6	88.1% 14.3%	<div><div></div></div>	126	64 20	50.8% 15.9%	<div><div></div></div>	191	187 39	97.9% 20.4%	<div><div></div></div>	34	19 8	55.8% 23.5%	<div><div></div></div>	15,000	6,799 1,453	45.3% 9.7%	<div><div></div></div>

※2:女川町は事業認可を4箇所取得しているが、1地区として計上している。

※1:登米市、栗原市、大崎市、大郷町、涌谷町、美里町

※津波復興拠点整備事業は、8市町10地区が計画され、うち5地区が都市計画決定済みとなっている。

※女川町は事業認可を4箇所取得しているが、1地区として計上している。

グラフ中の ■ は先月に対する増加分を示す