

■コンテナ貨物取扱量(仙台塩釜港(仙台港区))

R2/1～R2/12のコンテナ貨物取扱量：270,000TEU*復興前

H22/1～H22/12のコンテナ貨物取扱量：216,345TEU




*TEU:20フィートコンテナ1個分相当を示す単位

■三陸沿岸道路(県内区域)

開通済延長：126.8km(R3/3/6現在)

計画延長：126.8km



■仙台空港利用者数

■国際線 H31/1～R1/12利用者数：393,043人

H22/1～H22/12利用者数：271,932人



■国内線 H31/1～R1/12利用者数：3,462,344人

H22/1～H22/12利用者数：2,554,345人



■鉄道(県内在来線)

運行再開延長：約456.0km(H28/12/10現在)
※JRPT/イノバ交通株式会社による復旧を含む。JR、空港アクセス鉄道等
県内の鉄道延長：約456.0km

PeachがLCC初となる「仙台～那覇線」を開設



松島大橋の新橋開通(松島町)



提供：松島町

仙台塩釜港高砂コンテナターミナル



三陸沿岸道路 気仙沼港IC～唐桑半島IC 開通



被災者の生活再建を進め、安心して暮らすことのできる良好な生活環境を確保するとともに、環境保全など現代社会を取り巻く諸課題に対応した社会の形成を目指します。

■防災集団移転促進事業

造成工事着手等可能地区：195地区 (H27/1未現在)

住宅等建築工事可能地区：195地区 (H31/1未現在)

計画地区数：195地区 (H31/1未現在)



■土地区画整理事業

工事着工：35地区 (R1/7未現在)

住宅等建築工事可能地区：35地区 (R2/12未現在)

計画地区数：35地区 (R2/2未現在)




■津波復興拠点整備事業

工事着工：12地区 (H28/6未現在)

住宅等建築工事可能地区：12地区 (H29/9未現在)

計画地区数：12地区 (H29/9未現在)



■災害公営住宅（事業者手戸数）

事業者手戸数：15,823戸 (H31/3未現在)

完成戸数：15,823戸 (H31/3未現在)

計画戸数：15,823戸 (H31/3未現在)



■災害廃棄物（処理・処分量）

処理・処分量：約1,160万トン (H26/3未現在)

沿岸15市町の災害廃棄物の概計量：約1,160万トン (H26/3未現在)



防災拠点施設

「さんみらい多賀城イベントプラザ(STEP)」



提供：多賀城市

宮城交通(株)及び富谷市と「燃料電池バスの導入に関する協定」を締結



代々崎浜B地区復興土地区画整理事業(七ヶ浜町)



提供：七ヶ浜町

南宮仙沼地区土地区画整理事業 竣工式(宮仙沼市)



提供：宮仙沼市

宮城県では、復興の進捗状況を県のホームページで発信しています。

宮城県 復興の進捗状況

検索




被災者の健康を守ることを最優先で考え、地域特性や再建後の地域社会の姿を想定し、地域における保健・医療・福祉の提供体制を回復・充実させます。

■ 医療施設（病院・有床診療所）

再開した施設数：115施設（H30/9/1現在）

被災施設数：115施設（※参考）震災前施設数：336施設



■ 障害者福祉施設

再開した施設数：137施設（R3/1/31現在）


被災施設数：138施設（※参考）震災前施設数：632施設



■ 高齢者福祉施設（入所施設）

再開した施設数：198施設（H30/2/1現在）

被災施設数：198施設（※参考）震災前施設数：463施設



■ 保育所（へき地保育所含む）

再開した施設数：133施設（R3/1/1現在）

被災施設数：135施設（※参考）震災前施設数：374施設



〈被害者の健康支援の取組〉

サポートセンター

災害公営住宅などの見守りや生活・健康相談などを行う「サポートセンター」などの拠点を沿岸9市町27箇所に関設。（R2/4/30現在）

〈地域包括ケアを推進する取組〉

「通いの場（かよいのば）」の普及

高齢者ができる限り自分らしい暮らしを続けられるよう、介護予防事業の一つとして「通いの場づくり」が進められている。

〈県民の心のケアの取組〉

みぎ心のケアセンター

心のケア拠点としての「みぎ心のケアセンター」を設置し、被災者を対象とした訪問支援や相談などの支援体制を整備。

〈障害者支援の取組〉

宮城県聴覚障害者情報センター（愛称：みみサボみやぎ）

被災した聴覚障害者の生活再建に向けた、相談支援や情報発信等を実施。

地域ぐるみの体操教室



聴覚障害者やその家族に手話通訳や要約筆記を交えて情報提供（みみサボサロン）



障害者支援施設「宮城県船形の郷」



開上児童センターの再開（名取市）



提供：名取市



ものづくり産業の早期復興と、商業や観光の再生と賑わいづくり、県民生活を支える雇用の創出を最優先課題として、経済基盤を再構築します。

■被災商工業者の営業状況

営業継続会員数 : 9,731会員 (R2/3末現在)

県内33商工会6商工会連盟中 : 11,423会員 (R2/3末現在)



■観光客入込数

■全県 R1 : 6,796万人

H22 : 6,129万人



■石巻・気仙沼圏域 R1 : 921万人

H22 : 806万人



■むすび丸「羽織袴バージョン」デビュー



■「宮城県 松島離宮」オープン



■気仙沼市内湾地区商業施設 「ないわん」グランドオープン



■宮城オルレ「登米コース」オープン



■再建された神明崎浮見堂(気仙沼市)



■豊田合成東日本(株)の新工場建設に関する 協定締結の様子




「次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能なみやぎの県土づくり」の理念のもと、県民の命と生活を守り、震災を乗り越え、更なる発展につなげる県土づくりを目指して取り組みます。

■道路・橋梁施設(復旧工事)

完成箇所数：1,517箇所(R2/12末現在)

事業箇所数：1,534箇所道路 1,411箇所
橋梁 123箇所(R2/12末現在)



50% 100%

■河川施設(復旧工事)

完成箇所数：248箇所(R2/12末現在)

事業箇所数：273箇所(R2/12末現在)



50% 100%

■海岸保全施設(復旧工事)

完成箇所数：60箇所(R2/12末現在)

事業箇所数：73箇所(R2/12末現在)




50% 100%

■砂防・地滑・急傾斜施設(復旧工事)

完成箇所数：8箇所(H26/3末現在)

事業箇所数：8箇所(H26/3末現在)



50% 100%

■下水道施設(復旧工事)

完成箇所数：121箇所(H26/3末現在)

事業箇所数：121箇所(H26/3末現在)



50% 100%

■港湾施設(復旧工事)

完成箇所数：259箇所(R2/12末現在)

事業箇所数：280箇所(R2/12末現在)



50% 100%

国道398号 長清水地区 完成



長石地先海岸 完成



二野倉第二排水ポンプ場の完成(岩沼市)



提供：岩沼市

水門・陸開自動閉鎖システム運用開始



復興の進捗状況


農業・林業・水産業関連

沿岸部全域を中心に甚大な被害を受けたことから、諸施策の抜本的見直しを含めた大胆な取組等により、農林水産業については、地域経済を牽引する新たな成長産業へとステップアップを図るとともに、宮城県を我が国の食料供給基地として再生します。

■ 治山施設（山地・海岸）

完成箇所数：19箇所（R1/12未完了）


被災箇所数：19箇所



■ 漁港（復旧工事）

完成箇所数：1,149箇所（R3/1未現在）


被災箇所数：1,251箇所



■ 海岸防災林

復旧完了面積：約735ha（R2/12未現在）


復旧対象面積：753ha



■ 漁船

稼働隻数：約8,800隻（H30/1未現在）※


震災前の稼働漁船隻数：約9,000隻（H23/3/11）



■ 林道施設

完成箇所数：62箇所（H29/3完了）

被災箇所数：62箇所



■ 主要魚市場の水揚状況

※主要魚市場：塩釜、石巻、安比、第三港、大船泊

R1の水揚金額：約490億円

(R23/2/1～)

(R2/1～R2/2)

H22の水揚金額：約602億円

(R32/10～)

(R2/1～R2/12)



みやぎ水産の日まつり（水産加工品PR販売会）



海岸防災林の復旧



山元町で復興したいちご生産施設における研修生の受け入れ



農地の整備が完了し、宮農を再開した石巻市大川地区




復興の進捗状況

農業・林業・水産業関連 (2)

■農地 (除増含む)

完成面積 : 約12,998ha (R2/12末現在)


復旧対象面積 : 約13,000ha



■園芸 (園芸用ガラス室・ハウス復旧面積)

復旧面積 : 約178ha (H30/11末現在)


復旧対象面積 : 約178ha



■農業用施設 (排水機場)

完成箇所数 : 46箇所 (R2/12末現在)


復旧対象箇所数 : 47箇所



■畜舎・畜産関連施設 (堆肥センター等)

復旧施設数 : 186施設 (H31/3末現在)

復旧対象施設数 : 186施設



復興の進捗状況

教育・防災・安全・安心関連

教育の分野では、学校で学ぶすべての子どもたちが、夢と志をもって、安心して学べる教育環境を確保します。
防災・安全・安心の分野では、県民生活の安全・安心を守る社会基盤である防災機能や治安体制の回復、充実・強化を図ります。

■県立学校施設 (復旧工事)

復旧済 施設数 : 91校 高等学校 73/73校
特別支援学校18/18校 (H30/8末現在)

被災施設数 : 91校



■私立学校施設 (復旧工事)

復旧済 施設数 : 160施設 幼稚園 83/94施設
小学校 56/56校
中学校 21/21校 (R2/9末現在)

被災施設数 : 161施設 (H23/3/11)



※教育活動については、全ての学校で再開済み(施設使用率も含む)

■県立社会教育施設・県立社会体育施設 (復旧工事)

復旧済 施設数 : 16施設 社会教育施設11/11施設
社会体育施設5/5施設 (R3/1末現在)

被災施設数 : 16施設 (H23/3/11)



女川町立女川小学校・女川中学校 完成



提供 : 女川町

松島自然の家 完成



宮城県では、復興の進捗状況を県のホームページで発信しています。

[宮城県 復興の進捗状況](#)

[検索](#)

