

東日本大震災に係る農地・農業用施設の復旧復興のロードマップについて
 ～10年後には震災の前以上に本県の農業・農村が振興していると実感できるような社会の実現を目指して～

■災害概要

東日本大震災による農地・農業用施設の被害額は約 3,812 億円，農業集落排水施設等生活環境施設の被害額は約 268 億円，農地海岸保全施設の被害額は 245 億円で，合計約 4,325 億円である。

■災害査定内容

○計 2,433 件，1,154 億円の復旧事業費（県営・団体営）が確定

- 農林水産省，財務省など関係機関の御理解と御協力のもと，5月から査定を進めてきた結果，12月28日までの第26次査定で全査定が完了した。
- 県営災害復旧事業は1,718件，1,058億円。団体営は715件，95億円。なお，国営は7地区11事業，約1,000億円（災害関連及び海岸代行込）が見込まれている。
- 県営の主な復旧工種は，農地が330件，635億円，用排水機場を中心とした農業用施設が947件，197億円，農地海岸が103件，192億円である。
- 農地・農業用施設等の災害復旧事業については，通常，団体営事業だが，今回は被害が甚大なため，市町又は土地改良区からの要請により国・県・団体の役割分担の下，実施する。

※団体営事業とは，市町村，土地改良区等が事業主体となって行う事業。

表1 災害査定結果

| 工 種 | 区 分 | 査定決定内容 | | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|--------|---------|-----|
| | | 件数 | 金額(百万円) | |
| ① 農 地 | 県 営 | 330 | 63,520 | |
| | 団体営 | 20 | 81 | |
| | 小計 | 350 | 63,602 | |
| ② 農 業 用 施 設 | 県 営 | 947 | 19,754 | |
| | 団体営 | 584 | 3,941 | |
| | 小計 | 1,531 | 23,695 | |
| ③ 農 地 海 岸 | 県 営 | 103 | 19,237 | |
| | 団体営 | 0 | 0 | |
| | 小計 | 103 | 19,237 | |
| ④ 除 塩 | 県 営 | 338 | 3,358 | |
| | 団体営 | 26 | 122 | |
| | 小計 | 364 | 3,480 | |
| ⑤ 農 業 集 落 排 水 施 設 等 生 活 環 境 施 設 | 県 営 | 0 | 0 | |
| | 団体営 | 85 | 5,428 | |
| | 小計 | 85 | 5,428 | |
| 合 計 | 県 営 | 1,718 | 105,870 | |
| | 団体営 | 715 | 9,572 | |
| | 合計 | 2,433 | 115,443 | |

※上表の県営・団体営のほか，国営分として約1,000億円（災害関連及び海岸代行込）が見込まれている。

■今後の予定

1. 早期の営農再開に向けて

○ 農地・農業用施設の復旧は、基本的に平成 25 年度の完了を目標

- ・ 県営分の査定決定された箇所については、速やかに復旧工事に着手し、1 日も早い営農再開に向けて、農地復旧・除塩作業、排水機場等の農業用施設の復旧を行う。
- ・ 基本的に平成 25 年度までに、復旧可能な農地の整備、農業用施設の復旧を終える予定である。また、農地海岸など、まちづくりと関係する箇所についても 5 年間での完成を目指していく。

2. 魅力ある農業・農村の再興を目指して

○ 農地の復旧と併せ、農地整備（ほ場の大区画化等）を実施し、競争力のあ る経営体を育成

○ 被災市町からの要請を踏まえ、東日本大震災復興交付金を活用し、まちづ くりと調整を行いつつ、新たに抜本的な農地の再編整備（約 4,000ha）を見込 む

- ・ 事業実施に必要な調査計画費の交付を受けるため、関係市町と共同で東日本大震災復興交付金事業計画を作成し、内閣府に提出（第 1 次分 〆切 1 月 31 日）

農山漁村地域整備復興基盤総合整備事業の見込み（復興交付金事業予定）

(1) 事業主体：県

(2) 実施市町：8 市町

気仙沼市、南三陸町、東松島市、仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町

(3) 地区面積：約 4,000ha※

(4) 事業期間：5 年を目途

※ 調査対象面積であり、地元との調整等により増減する可能性がある。

◇ 農山漁村地域整備復興基盤総合整備事業のほか、仙台市において、国営で農用地災害復旧関連区画整理事業を予定。

(参考)

農地・農業用施設の復旧復興の予定（農地災を除き県営のみ）

| 工 種 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考 |
|-----------------|--------------------|---------|---------|-----|-----|---------------------|
| ■農地(除塩含む) | 本復旧 | | | | | |
| 面積: 13,000ha | 5,250ha | 4,100ha | 3,650ha | | | 津波浸水面積は 14,300ha |
| 進捗率(%) | 40% | 72% | 100% | | | |
| ■農業用施設 | 応急 | 本復旧 | | | | |
| 排水機場: 47施設 | 4施設 | 21施設 | 22施設 | | | |
| 進捗率(%) | 9% | 53% | 100% | | | |
| ■農地海岸 | 本復旧（必要に応じまちづくりと調整） | | | | | |
| 農地海岸: 94海岸 | | | | | | |
| ■農山漁村地域復興基盤総合整備 | （必要に応じまちづくりと調整） | | | | | |
| 面積: 約4,000ha | | | | | | |

※農地復旧の工程は、必要に応じまちづくりと調整を行う農山漁村地域整備復興基盤総合整備の進捗により変更となる場合がある。

【写真：H23 春に除塩を行った水田で H23 秋に収穫した「復興米（石巻市蛇田）」】



【写真：H23 春施工除塩工事（石巻市蛇田）】

