

学校施設におけるブロック塀等の安全対策等状況調査の結果について

1 概要

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による学校のブロック塀の倒壊事故を受け、文部科学省では、学校施設における組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀（以下「ブロック塀等」という。）の安全点検等状況調査を実施し、同年8月10日に結果を公表した。

この度、学校施設におけるブロック塀等の安全点検や安全対策の進捗状況の調査結果が、文部科学省から8月7日に公表されたことから、県内の公立学校の調査結果について報告するもの。

2 調査対象

平成30年8月10日公表の「学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査」において、ブロック塀等を有している公立学校100校

幼稚園	1校
小学校	53校
中学校	26校
高等学校	15校
中等教育学校	1校
特別支援学校	4校

3 調査基準日

平成31年4月1日

4 調査内容

学校敷地内に設置されている、ブロック塀等の安全対策等の実施状況など

※安全対策：改修，再整備，再整備に向けた撤去，恒久的な撤去

5 調査結果（※詳細は別紙のとおり）

- | | |
|-------------------------------|-----|
| (1) ブロック塀等の安全点検，安全対策が進捗した学校 | 68校 |
| ・撤去し学校敷地内にブロック塀等がない学校 | 43校 |
| ・安全確認済（改修によるものを含む）の学校 | 18校 |
| ・令和2年3月末までに安全対策を完了予定の学校 | 7校 |
| (2) 今後，安全点検や安全対策を実施予定の学校 | 32校 |
| ・外観点検では安全性に問題はないが，内部点検が未完了の学校 | 30校 |
| ・令和2年4月以降に安全対策を完了予定の学校 | 2校 |

6 今後の対応

- (1) 県立学校敷地内のブロック塀等については、原則として全て撤去することとし、今年7月末までに17校中16校のブロック塀等の撤去等対策工事が完了した。残る1校については、現在、重機等が乗り入れできない状況であるが、校舎改築を予定しており、現校舎を解体する令和2年12月以降に撤去する予定である。
- (2) 市町村立学校敷地内の安全性に問題があるブロック塀等については、設置市町村に対して、早期に撤去等を完了するよう働きかけるほか、安全性に問題のあるブロック塀等がなかった市町村も含めて、日常点検や定期点検等を行い、児童・生徒等の安全確保を図るよう働きかけていく。

公立学校

(宮城県) 学校施設におけるブロック塀等の安全対策等の状況

H31.4.1現在 (単位:校)

学校種別	調査対象となる 学校数	①ブロック塀等の有無		②ブロック塀等を有する学校 [B]										③ブロック塀等を有していない学校 [C]			
		A [B+C]	B [D+G+J]	C [M+N]	D [E+F]	E	F	G [H+I]	H	I	J [K+L]	K	L	M	N [O+P]	O	P
幼稚園	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
小学校	53	32	21	11	4	7	4	3	1	17	17	0	0	21	0	0	0
中学校	26	19	7	6	3	3	1	1	0	12	12	0	0	7	0	0	0
高等学校	15	4	11	1	0	1	3	2	1	0	0	0	0	10	1	1	0
中等教育学校	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
特別支援学校	4	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0
合計	100	57	43	18	7	11	9	7	2	30	30	0	0	42	1	1	0

※1 A欄は、「学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査の結果」(平成30年8月10日公表)において、【未報告の学校】として報告した学校の合計
 なお、同調査結果において、【ブロック塀等を有していない学校】として報告した学校は調査対象外

※2 F欄は、平成30年6月19日以降に安全対策を完了した学校数

(宮城県) 公立学校施設におけるブロック塀等の安全対策等の状況

H31.4.1現在 (単位:校)

学校種別	学校設置者名	調査対象となる学校数 A [B+C]	①ブロック塀等の有無			②ブロック塀等を有する学校 [B]								③ブロック塀等を有していない学校 [C]			
			ブロック塀等を有する学校数 B [D+G+J]	ブロック塀等を有していない学校数 C [M+N]	保有する全てのブロック塀等の安全性を確保している学校数 D [E+F]	外観に基づく点検及び内部の点検によりブロック塀等の安全性の確認が取れた学校数 E	改修、又は新たなブロック塀等への再整備により安全性を確保した学校数 F	外観に基づく点検、又は内部の点検の結果、安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数 G [H+I]	保有する全てのブロック塀等の安全対策を2020年3月末までに完了予定の学校数 H	保有する全てのブロック塀等の安全対策を2020年4月以降に完了予定の学校数 I	点検が完了した学校数 J [K+L]	外観に基づく点検が完了しているが、ブロック内部の点検が完了していない学校数 K	外観に基づく点検が完了していない学校数 L	ブロック塀等以外の再整備、又は恒久的な撤去を完了した学校数 M	新たな再整備に向けた撤去を完了した学校数 N [O+P]	新たな再整備については2020年3月末までに完了予定の学校数 O	新たな再整備については2020年4月以降に完了予定の学校数 P
幼稚園	登米市	1		1										1			
	計	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
小学校	仙台市	26	20	6				4	3	1	16	16		6			
	石巻市	3	3		3	1	2										
	塩竈市	2		2										2			
	気仙沼市	1		1										1			
	多賀城市	1	1		1	1											
	登米市	2		2										2			
	東松島市	1		1										1			
	大崎市	3	1	2							1	1		2			
	蔵王町	1	1		1		1										
	大河原町	1	1		1	1											
	柴田町	1	1		1		1										
	丸森町	2	1	1	1		1							1			
	亘理町	1		1										1			
	松島町	1	1		1		1		1								
	七ヶ浜町	1	1		1		1		1								
	利府町	1	1		1	1											
	大和町	2		2										2			
	大衡村	1		1										1			
	涌谷町	2		2										2			
計	53	32	21	11	4	7	4	3	1	17	17	0	21	0	0	0	
中学校	仙台市	15	12	3	1		1				11	11		3			
	塩竈市	1		1										1			
	名取市	1	1		1		1										
	角田市	1	1		1		1										
	岩沼市	1		1										1			
	栗原市	1		1										1			
	大崎市	3	2	1				1	1		1	1		1			
	大和町	1	1		1	1											
	美里町	2	2		2	2											
	計	26	19	7	6	3	3	1	1	0	12	12	0	7	0	0	0
高等学校	宮城県	13	2	11				2	1	1				10	1	1	
	仙台市	1	1					1	1								
	石巻市	1	1		1		1										
	計	15	4	11	1	0	1	3	2	1	0	0	0	10	1	1	0
中等教育学校	仙台市	1	1								1	1					
	計	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
特別支援学校	宮城県	4	1	3				1	1					3			
	計	4	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0
合計		100	57	43	18	7	11	9	7	2	30	30	0	42	1	1	0