

東日本大震災に係る農地・農業用施設の復旧・復興事業の完遂に向けて

農政部における東日本大震災からの復旧・復興事業については、復興・創生期間が終了する令和2年度中の完了を目指し関係事業を鋭意進めてきた。

農地・農業用施設等の災害復旧事業は、令和2年度までに概ね完了するが、東日本大震災復興交付金を活用した農地整備事業については、令和元年東日本台風やコロナウイルス感染症拡大防止対策への対応等により事業実施期間の延長が必要となり、事業完了予定年度を一部の地区において令和3年度に延伸した。

今後も、地元関係者と丁寧に調整を進め、綿密な工程管理を行いながら、復興事業の完遂に向けて全力で取り組んでいく。

東日本大震災復興交付金を活用した農地整備事業の実施状況

○震災後新たに取り組んだ地区

令和3年3月末時点

| 地区名 | 受益面積 (ha) | 関係市町 | 区分 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 総事業費 (百万円) | 備考 |
|-----|-----------|-------|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------------|------|
| 1 | 気仙沼 | 55 | 気仙沼市 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 4,070 | 復興基盤 |
| 2 | 南三陸 | 85 | 南三陸町 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 4,128 | 復興基盤 |
| 3 | 牡鹿 | 21 | 石巻市 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 1,288 | 復興基盤 |
| 4 | 西矢本 | 197 | 東松島市 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 3,335 | 農地整備 |
| 5 | 奥松島 | 142 | 東松島市 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 5,246 | 農地整備 |
| 6 | 七ヶ浜 | 122 | 七ヶ浜町 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 3,266 | 復興基盤 |
| 7 | 名取 | 653 | 仙台市 名取市 岩沼市 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 14,178 | 農地整備 |
| 8 | 岩沼 | 630 | 名取市 岩沼市 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 12,256 | 農地整備 |
| 9 | 亘理 | 1,077 | 亘理町 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 24,246 | 農地整備 |
| 10 | 山元北部 | 122 | 山元町 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 2,765 | 農地整備 |
| 11 | 山元東部 | 420 | 山元町 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 19,484 | 農地整備 |
| 12 | 磯 | 40 | 山元町 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 1,974 | 農地整備 |
| 13 | 手樽 | 164 | 松島町 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 4,428 | 復興基盤 |
| 計 | 3,728 | | | | | | | | | | | | | 100,663 | |

○震災前からの継続地区

| 地区名 | 受益面積 (ha) | 関係市町 | 区分 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 総事業費 (百万円) | 備考 |
|-----|-----------|------|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------------|------|
| 14 | 北上 | 283 | 石巻市 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 3,501 | 農地整備 |
| 15 | 大川 | 413 | 石巻市 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 5,199 | 農地整備 |
| 16 | 飯野川 | 322 | 石巻市 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 608 | 農地整備 |
| 17 | 三輪田 | 109 | 石巻市 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 1,690 | 農地整備 |
| 18 | 真野 大谷地 | 160 | 石巻市 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 546 | 農地整備 |
| 19 | 大曲 | 130 | 東松島市 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 1,638 | 農地整備 |
| 20 | 玉浦中部 | 100 | 岩沼市 | 工事 換地 | | | | | | | | | | 416 | 農地整備 |
| 計 | 1,517 | | | | | | | | | | | | | 13,598 | |

○農地整備事業全体

| 地区名 | 受益面積 (ha) | 区分 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 総事業費 (百万円) | 備考 |
|-----|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------------|----|
| 合計 | 5,245 | 着手面積 (ha) | 1,348 | 1,408 | 1,353 | 514 | 267 | 322 | 33 | 0 | | | 114,262 | |
| | | 着手率 | 26% | 53% | 78% | 88% | 93% | 99% | 100% | 100% | | | | |
| | | 完成面積 (ha) | 1,348 | 157 | 1,104 | 1,577 | 344 | 454 | 241 | 20 | | | | |
| | | 完成率 | 26% | 29% | 50% | 80% | 86% | 95% | 99% | 100% | | | | |