

## 平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 27	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	土木部防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 ( . . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
18年度	平	仙南	村田町	平	2,000	2,000.0	横ボーリング工	S61	H21	80.3	408	1位/7		
	内牧	仙南	角田市	内牧	659	1,050.0	横ボーリング工	H06	H20	73.9	402	2位/7		
	弥治郎	仙南	白石市	弥治郎	567	495.0	明暗渠工	S61	H20	85.9	374	3位/7		
	宿	栗原	栗原市	宿	405	6,000.0	横ボーリング工	H15	H21	65.9	364	4位/7		
	折立	仙台	仙台市	折立	600	850.0	横ボーリング工	H08	H20	93.8	338	5位/7		
	明戸	仙南	白石市	明戸	617	240.0	横ボーリング工	H07	H20	67.6	328	6位/7		
	川窪	仙南	川崎町	川窪	512	700.0	明暗渠工	H04	H19	89.3	152	7位/7		

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし