

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	下伊場野	大崎	松山町	下伊場野	2,812	281	区画整理付帯工	H09	H18	95.1	90	1位/79		
	田尻第2	大崎	田尻町	田尻第2	4,426	285	区画整理付帯工	H09	H19	72.7	89	2位/79		
	東大崎	大崎	古川市	東大崎	6,841	532	区画整理付帯工	H07	H18	97.9	89	2位/79		
	新田	栗原	栗原市	新田	1,012	83	区画整理付帯工	H11	H19	70.5	88	4位/79		
	大里	栗原	栗原市	大里	3,397	220	区画整理工	H09	H19	59.1	88	4位/79		
	富	栗原	栗原市	富	1,018	61	区画整理付帯工	H09	H18	88.9	88	4位/79		
	石森	登米	登米市	石森	3,479	247	区画整理工	H09	H20	64.4	88	4位/79		
	宮崎北部	大崎	加美町	宮崎北部	3,769	183	区画整理工	H07	H21	84.7	87	8位/79		
	出来川右岸	大崎	美里町	出来川右岸	3,423	345	区画整理付帯工	H09	H19	85.4	87	8位/79		
	上区東部	大崎	美里町	上区東部	2,493	272	区画整理付帯工	H10	H19	67.0	87	8位/79		
	田尻西部	大崎	田尻町	田尻西部	6,483	483	区画整理工	H12	H25	21.9	87	8位/79		
	門沢小瀬	大崎	加美町	門沢小瀬	1,263	103	区画整理工	H14	H19	36.5	87	8位/79		
	田尻中央	大崎	田尻町	田尻中央	2,615	265	区画整理工	H15	H20	28.7	87	8位/79		
	岸ヶ森	大崎	涌谷町	岸ヶ森	1,360	110	区画整理付帯工	H10	H18	94.5	86	14位/79		
中田南部	登米	登米市	中田南部	4,733	362	暗渠排水工	H08	H19	80.4	86	14位/79			

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	鹿島台東部	大崎	鹿島台町	鹿島台東部	5,028	396	区画整理工	H10	H20	46.6	85	16位/79		
	中埴西部	大崎	美里町	中埴西部	7,573	626	区画整理工	H11	H25	27.9	85	16位/79		
	敷玉西部	大崎	古川市	敷玉西部	3,360	247	区画整理工	H12	H21	32.5	85	16位/79		
	川北2期	栗原	栗原市	川北2期	6,598	496	区画整理工	H11	H20	20.6	85	16位/79		
	中沖	栗原	栗原市	中沖	643	52	区画整理付帯工	H10	H18	91.8	85	16位/79		
	尾松第1	栗原	栗原市	尾松第1	1,106	96	暗渠排水工, 集落排水路 工	H11	H19	63.1	85	16位/79		
	森菱沼	栗原	栗原市	森菱沼	2,215	338	用排水路工	H06	H18	91.6	85	16位/79		
	枝野	仙南	角田市	枝野	2,590	211	区画整理付帯工	H10	H19	80.8	84	23位/79		
	逢隈西部	仙台	亘理町	逢隈西部	5,000	394	区画整理工	H14	H23	29.7	84	23位/79		
	江合左岸	大崎	古川市	江合左岸	7,913	652	区画整理工	H10	H23	39.5	84	23位/79		
	田尻中央2期	大崎	田尻町	田尻中央2 期	3,274	307	区画整理工	H16	H21	7.3	84	23位/79		
	渡丸	栗原	栗原市	渡丸	521	34	暗渠排水工, 区画整理付 帯工	H12	H20	75.8	84	23位/79		
	尾松第2	栗原	栗原市	尾松第2	1,433	149	区画整理工	H15	H20	26.3	84	23位/79		
	桜場	登米	登米市	桜場	3,765	342	区画整理工	H10	H23	45.0	84	23位/79		
南谷地	登米	登米市	南谷地	2,393	210	暗渠排水工	H07	H19	86.5	84	23位/79			

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	米谷	登米	登米市	米谷	1,635	66	排水路工	H10	H20	68.7	84	23位/79		
	河南2期	石巻	石巻市	河南2期	4,645	320	区画整理付帯工	H08	H19	80.4	84	23位/79		
	多田川左岸	大崎	古川市	多田川左岸	2,501	175	区画整理工	H11	H20	37.9	83	33位/79		
	間海	栗原	栗原市	間海	430	104	排水路工	H09	H18	73.0	83	33位/79		
	曲袋	登米	登米市	曲袋	544	34	農村公園	H13	H19	63.8	83	33位/79		
	日根牛	登米	登米市	日根牛	2,635	96	暗渠排水工	H09	H20	87.9	83	33位/79		
	河南3期	石巻	石巻市	河南3期	1,333	95	暗渠排水工	H13	H19	46.4	83	33位/79		
	大瓜東部	石巻	石巻市	大瓜東部	982	78	暗渠排水工, 集落排水工	H12	H19	69.7	83	33位/79		
	桃生町6期	石巻	石巻市	桃生町6期	2,248	151	集落道路工	H09	H18	91.4	83	33位/79		
	北赤井	石巻	東松島市	北赤井	2,393	196	暗渠排水工	H14	H19	46.0	83	33位/79		
	松島東部	仙台	松島町	松島東部	2,607	137	区画整理付帯工	H10	H19	66.7	82	41位/79		
	多田川	大崎	加美町	多田川	460	38	区画整理工	H14	H19	46.3	82	41位/79		
	王沢	栗原	栗原市	王沢	5,553	273	暗渠排水工, 排水路工	H09	H20	73.9	82	41位/79		
	杭ヶ浦	栗原	栗原市	杭ヶ浦	724	40	暗渠排水工, 区画整理付 帯工	H14	H19	51.9	82	41位/79		
川北	栗原	栗原市	川北	5,629	314	区画整理工	H10	H19	30.6	82	41位/79			

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	石越北部	登米	登米市	石越北部	5,648	346	排水路工	H07	H20	89.1	82	41位/79		
	飯島	登米	登米市	飯島	3,980	214	区画整理工	H10	H19	51.5	82	41位/79		
	円田2期	仙南	蔵王町	円田2期	2,485	147	区画整理工	H11	H21	36.3	81	48位/79		
	槻木	仙南	柴田町	槻木	1,477	48	区画整理付帯工	H10	H19	69.9	81	48位/79		
	一本杉	栗原	栗原市	一本杉	1,041	51	区画整理付帯工, 換地業務	H10	H18	82.7	81	48位/79		
	大川	石巻	石巻市	大川	6,711	413	区画整理工	H10	H19	42.9	81	48位/79		
	飯野川	石巻	石巻市	飯野川	3,546	322	区画整理工	H15	H20	19.5	81	48位/79		
	向原	仙南	川崎町	向原	508	28	区画整理付帯工	H12	H19	74.6	80	53位/79		
	西田	仙台	山元町	西田	400	60	用排水路工	H13	H20	41.8	80	53位/79		
	栗原	栗原	栗原市	栗原	736	60	測量・設計	H17	H22	3.8	80	53位/79		
	沢辺	栗原	栗原市	沢辺	469	53	区画整理工	H15	H20	39.0	80	53位/79		
	越河	仙南	白石市	越河	1,014	125	用排水路工	H11	H21	54.5	79	57位/79		
	寺島	仙台	岩沼市	寺島	2,181	99	暗渠排水工	H09	H18	78.1	79	57位/79		
	清水川北浦	大崎	美里町	清水川北浦	6,914	513	区画整理工	H13	H22	14.9	79	57位/79		
上沢田	栗原	栗原市	上沢田	484	29	区画整理付帯工	H11	H18	87.0	79	57位/79			

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	桃生町8期	石巻	石巻市	桃生町8期	1,675	96	暗渠排水工	H10	H19	81.5	79	57位/79		
	北上	石巻	石巻市	北上	4,916	305	区画整理工	H12	H21	16.2	79	57位/79		
	蛇沼向	大崎	美里町	蛇沼向	4,524	279	区画整理工	H13	H21	14.8	78	63位/79		
	大坪	大崎	岩出山町	大坪	822	54	区画整理工	H15	H20	23.0	78	63位/79		
	野蒜	石巻	東松島市	野蒜	520	89	用排水路附帯工	H09	H18	72.3	78	63位/79		
	小川	仙台	岩沼市	小川	2,162	166	区画整理工	H13	H21	22.2	77	66位/79		
	金生	栗原	栗原市	金生	1,766	150	暗渠排水工, 橋梁工	H12	H21	37.3	77	66位/79		
	土手外	仙台	松島町	土手外	475	48	測量・設計	H17	H22	6.3	76	68位/79		
	芋埵	栗原	栗原市	芋埵	810	50	区画整理工	H13	H20	39.5	76	68位/79		
	川崎東部	仙南	川崎町	川崎東部	385	27	区画整理工	H17	H21	6.5	75	70位/79		
	玉浦中部	仙台	岩沼市	玉浦中部	863	95	測量・設計	H17	H22	2.6	75	70位/79		
	広長	大崎	鹿島台町	広長	704	50	測量・設計, 換地業務	H17	H22	5.5	75	70位/79		
	真野大谷地	石巻	石巻市	真野大谷地	916	69	区画整理工	H16	H21	11.5	75	70位/79		
	青生	大崎	美里町	青生	1,245	99	区画整理工	H16	H21	14.0	74	74位/79		
青木川	大崎	美里町	青木川	1,349	139	区画整理工	H16	H21	20.4	74	74位/79			

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	津山	気仙沼・ 本吉	登米市	津山	977	77	区画整理工	H16	H21	7.7	74	74位/79		
	下志田	大崎	鹿島台町	下志田	770	79	測量・設計, 換地業務	H17	H22	5.2	73	77位/79		
	下多田川	大崎	加美町	下多田川	427	50	用排水路工	H17	H22	7.0	73	77位/79		
	青木	登米	登米市	青木	543	49	区画整理工	H17	H22	6.1	70	79位/79		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	栗原2期	栗原	栗原市	栗原2期	488	50	測量・設計, 換地業務	H18	H23	0.0	82	1位/11		
	青生2期	大崎	美里町	青生2期	1,230	111	区画整理工	H18	H23	0.0	74	2位/11		
	真野大谷地2期	石巻	石巻市	真野大谷地 2期	1,064	91	区画整理工	H18	H23	0.0	73	4位/11		
	青木川2期	大崎	美里町	青木川2期	1,311	90	区画整理工	H18	H23	0.0	72	5位/11		
	三輪田	石巻	石巻市	三輪田	1,630	113	測量・設計, 換地業務	H18	H23	0.0	68	7位/11		評価後に関係機関との調整が 整ったこと
19～20 年度	玉浦中部2期	仙台	岩沼市	玉浦中部2 期	308	21	-	H19	H24	0.0	74	2位/11		玉浦中部地区と同一地区で玉浦中 部地区着工2年後に着手予定
	下志田(2期)	大崎	鹿島台町	下志田	791	71	-	H19	H24	0.0	69	6位/11		下志田地区と同一地区で下志田地 区着工2年後に着手予定
	城下	栗原	栗原市	城下	540	45	-	H19	H24	0.0	61	8位/11		
	新井田南部	登米	登米市	新井田南部	1,380	120	-	H20	H25	0.0	51	9位/11		
	広長(2期)	大崎	鹿島台町	広長	760	69	-	H19	H24	0.0	49	10位/11		
	河南4期	石巻	石巻市	河南4期	1,250	116	-	H20	H25	0.0	49	10位/11		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	江合川左岸	大崎	田尻町	江合川左岸	1,660	642	排水路工	H11	H20	31.3	91	1位/10		
	迫川上流	栗原	栗原市	迫川上流	9,544	3,830	頭首工	S59	H22	76.2	91	1位/10		
	迫川上流3期	栗原	栗原市	迫川上流3期	8,489	3,060	頭首工	S62	H22	69.5	90	3位/10		
	皿貝川沿岸	石巻	石巻市	皿貝川沿岸	8,742	695	用水路工	S55	H18	95.4	90	3位/10		
	牛橋	仙台	山元町	牛橋	2,436	455	排水路工	H08	H22	23.5	89	5位/10		
	江合川右岸	大崎	涌谷町	江合川右岸	1,284	471	排水路工	H10	H22	48.4	86	6位/10		
	涌谷東	大崎	涌谷町	涌谷東	2,459	219	排水路工	H09	H19	61.4	86	6位/10		
	大崎西部2期	大崎	古川市	大崎西部2期	1,568	478	用水路工	H12	H21	29.6	83	8位/10		
	江合川左岸2期	大崎	田尻町	江合川左岸2期	1,306	1,147	用水路工	H14	H23	10.4	82	9位/10		
	旧迫川	登米	登米市	旧迫川	1,360	5,552	建屋工	H16	H21	11.5	81	10位/10		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
19~20 年度	大崎西部3期	大崎	古川市	大崎西部3期	2,000	1,251	-	H20	H27	0.0	55	1位/3		
	柴鳥	仙台	亘理町	柴鳥	2,000	1,190	-	H19	H24	0.0	52	2位/3		
	蛇田	石巻	石巻市	蛇田	510	268	-	H20	H25	0.0	42	3位/3		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 3	県事業
事業名	地域水田農業支援排水対策特別事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
18年度	笠松	石巻	東松島市	笠松	1,022	196	排水路工	H07	H19	93.6	89	1位/3		
	木沼	仙南	丸森町	木沼	197	67	排水路工	H11	H18	92.4	78	2位/3		
	小下倉	仙南	白石市	小下倉	288	59	測量・設計	H12	H19	59.4	76	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19~20年度	州崎	石巻	東松島市	州崎	350	70	-	H20	H25	0.0	47	1位/2		
	伊豆沼2工区	登米	登米市	伊豆沼2工区	700	105	-	H19	H24	0.0	45	2位/2		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 4	県事業
事業名	県営基幹水利施設補修事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	第2旧迫川	登米	登米市	第2旧迫川	672	5,715	排水路工	H13	H22	18.9	87	1位/5		
	大倉	仙台	仙台市	大倉	1,044	299	取水設備工	H13	H18	72.2	86	2位/5		
	隈東	仙南	角田市	隈東	649	1,936	揚水機場補修工	H09	H18	93.8	83	3位/5		
	隈西	仙南	角田市	隈西	350	1,394	揚水機場補修工	H09	H18	91.1	80	4位/5		
	品井沼	大崎	鹿島台町	品井沼	343	524	排水機場補修工	H17	H22	1.7	74	5位/5		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 5	県事業
事業名	湛水防除事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(…の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
18年度	前川	仙台	大郷町	前川	3,527	339	排水路工	H08	H22	82.8	92	1位/4		
	槻木	仙南	柴田町	槻木	6,000	465	導水路工	H07	H22	69.2	86	2位/4		
	幡谷	仙台	松島町	幡谷	1,864	350	排水路工	H09	H20	60.8	84	3位/4		
	青木	登米	登米市	青木	769	51	樋管工	H13	H21	4.9	76	4位/4		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(…の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19~20年度	加々巻	登米	登米市	加々巻	500	50	-	H20	H24	0.0	47	1位/1		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 6	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	明光3期	仙南	丸森町	明光3期	154	24	ため池改修工	H13	H18	58.4	89	1位/11		
	田谷地沼	大崎	加美町	田谷地沼	118	16	ため池改修工	H11	H18	91.2	89	1位/11		
	真野2期	石巻	石巻市	真野2期	260	211	排水路工	H14	H19	52.5	87	3位/11		
	菜切谷	大崎	加美町	菜切谷	434	68	ため池改修工	H14	H19	29.9	85	4位/11		
	沼倉1期	栗原	栗原市	沼倉1期	1,700	3,037	測量・設計	H16	H20	8.3	85	4位/11		
	上沼3期	栗原	栗原市	上沼3期	322	283	測量・設計	H13	H21	37.4	84	6位/11		
	太郎左工門	仙台	岩沼市	太郎左工門	165	20	ため池改修工	H14	H19	70.0	84	6位/11		
	高木	石巻	石巻市	高木	80	121	樋管撤去工	H16	H18	53.1	82	8位/11		
	日向	仙南	角田市	日向	201	15	ため池改修工	H13	H19	41.3	79	9位/11		
	名子沢	仙台	大和町	名子沢	165	17	ため池改修工	H16	H20	9.7	77	10位/11		
	御駒堂	栗原	栗原市	御駒堂	60	1,373	剥落防止工	H17	H19	8.3	76	11位/11		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 6	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
19~20 年度	江尻	仙南	角田市	江尻	50	16	-	H19	H20	0.0	66	1位/2		
	宝江	大崎	田尻町	宝江	100	238	-	H19	H23	0.0	55	2位/2		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 7	県事業
事業名	広域営農団地農道整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
18年度	仙南東部	仙南	角田市	仙南東部	7,837	10,757	路盤工、舗装工	H01	H18	98.0	86	1位/3		
	仙南東部2期	仙南	大河原町	仙南東部2期	2,263	703	用地買収、路体工	H17	H23	3.8	76	2位/3		
	仙南2期	仙南	蔵王町	仙南2期	1,914	3,561	用地買収、測量調査	H17	H22	3.3	76	2位/3		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 8	県事業
事業名	一般農道整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	大岳	登米	登米市	大岳	289	1,788	下層路盤工	H16	H21	45.2	85	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19~20年度	足立	仙南	村田町	足立	982	2,248	-	H19	H24	0.0	43	1位/2		
	浅草	登米	登米市	浅草	600	1,200	-	H20	H23	0.0	37	2位/2		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 9	県事業
事業名	農免農道整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	唐桑南2期	気仙沼・本吉	唐桑町	唐桑南2期	175	780	付帯工	H16	H18	68.8	84	1位/4		
	迫南方2期	登米	登米市	迫南方2期	155	1,155	路床工	H16	H21	34.3	78	2位/4		
	古川東部	大崎	古川市	古川東部	1,278	800	橋梁工	H12	H20	34.0	78	2位/4		
	原・青島2期	登米	登米市	原・青島2期	280	1,291	路床工、下層路盤工	H17	H22	17.9	68	4位/4		

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19～20年度	柳田峠2期	仙南	丸森町	柳田峠2期	973	2,041	-	H20	H25	0.0	47	1位/3		
	古川東部2期	大崎	古川市	古川東部2期	167	550	-	H20	H22	0.0	46	2位/3		
	上沼	登米	登米市	上沼	493	3,700	-	H20	H23	0.0	44	3位/3		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 10	県事業
事業名	ふるさと農道緊急整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
18年度	漆原	気仙沼・ 本吉	本吉町	漆原	820	3,000	路床工, 路盤工, 表層工	H15	H19	60.4	85	1位/3		
	志津川	気仙沼・ 本吉	南三陸町	志津川	800	2,975	補償費, 路床工, 路盤工	H16	H19	37.5	82	2位/3		
	下沼田	登米	登米市	下沼田	220	1,231	表層工	H15	H19	61.4	76	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 11	県事業
事業名	地域用水環境整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量					評点	評点による順位		
18年度	昆布沼	石巻	石巻市	昆布沼	210	保全施設一式	親水景観保全工	H14	H19	46.7	90	1位/4		
	手代木沼	仙南	角田市	手代木沼	315	保全施設一式	利用保全施設工	H13	H19	34.9	89	2位/4		
	渋川	大崎	古川市	渋川	422	保全施設一式	親水景観保全施設工	H12	H20	50.8	89	2位/4		
	元禄潜穴	仙台	松島町	元禄潜穴	125	保全施設一式	管理保全施設工	H16	H20	32.8	88	4位/4		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量					評点	評点による順位		
18年度	美代川	大崎	加美町	美代川	130	保全施設一式	測量設計	H18	H23	0.0	78	1位/1		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 12	県事業
事業名	中山間地域総合整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量					評点	評点による順位		
18年度	大内	仙南	丸森町	大内	1,502	地域整備一式	道路工、水路工	H13	H19	69.2	83	1位/3		
	萩野	栗原	栗原市	萩野	1,058	地域整備一式	営農飲雑用水工	H14	H18	67.4	83	1位/3		
	東和	登米	登米市	東和	1,150	地域整備一式	ほ場整備工	H17	H22	6.1	80	3位/3		

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量					評点	評点による順位		
19～20年度	南鹿原	大崎	加美町	南鹿原	896	地域整備一式	-	H19	H24	0.0	52	1位/1		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 13	県事業
事業名	ふるさと林道緊急整備事業
担当部課室	産業経済部林業振興課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
18年度	女川京ヶ森線	石巻	女川町	浦宿浜大沢	2,643	5.7	林道の新設 680m	H09	H22	28.4	83	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
19~20年度	二口線	仙台	仙台市	秋保町元小屋	250	10.0	-	H19以降	未定	0.0	83	1位/1		財政的理由による

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 14	県事業
事業名	予防治山事業
担当部課室	産業経済部森林整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (...の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	関田	石巻	東松島市	関田	102	0.5	山腹工	H17	H19	17.6	82	1位/4		
	大門崎	石巻	石巻市	大門崎山	282	1.5	山腹工	H17	H21	4.1	81	2位/4		
	長尾	石巻	石巻市	松崎	73	0.2	山腹工	H17	H18	16.4	72	3位/4		
	大深沢	仙南	七ヶ宿町	大深沢	45	0.4	溪間工, 山腹工	H17	H18	44.4	67	4位/4		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 14	県事業
事業名	予防治山事業
担当部課室	産業経済部森林整備課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算へ の反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	笹ヶ森	栗原	栗原市	栗駒松倉	17	0.4	溪間工	H18	H18	0	77	1位/7		
	本佛沢	大崎	鳴子町	大口	30	0.1	溪間工	H18	H18	0	69	2位/7		
	池田沢	仙南	角田市	島田	60	0.4	溪間工	H18	H19	0	63	3位/7		
	芦沢	大崎	鳴子町	鬼首	25	0.1	山腹工	H18	H18	0	63	3位/7		
	金木沢	仙台	仙台市	秋保町	25	0.2	溪間工	H18	H18	0	62	5位/7		
	舘の沢	大崎	鳴子町	舘の沢	18	0.2	溪間工	H18	H18	0	60	6位/7		
	明光沢	仙南	丸森町	大内	16	0.2	溪間工	H18	H18	0	57	7位/7		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 15	県事業
事業名	広域漁港整備事業(特定)
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
18年度	気仙沼漁港	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	気仙沼	4,000	外郭L=391 係留L=740	係留L=68m 用地(人工地盤)	H14	H23	19.5	79	1位/4		
	波路上漁港	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	波路上	2,560	外郭L=515 係留L=189	外郭L=72m	H14	H23	26.8	71	2位/4		
	石巻漁港	石巻	石巻市	石巻	3,570	外郭L=1,050 係留L=1,076	係留L=352m 輸送L=720m	H14	H23	44.6	67	3位/4		
	鮎川漁港	石巻	石巻市	鮎川	2,018	外郭L=370 係留L=162	測量・設計	H14	H23	15.8	66	4位/4		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 16	県事業
事業名	広域漁港整備事業(一般)
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
18年度	桂島漁港	仙台	塩竈市	桂島	600	外郭L=203 係留L=260	外郭L=50m	H14	H23	46.0	69	1位/11		
	松岩漁港	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	片浜・尾崎	2,450	外郭L=502 係留L=220	外郭L=185m	H14	H23	17.3	66	2位/11		
	磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	970	外郭L=504 係留L=78	係留L=120m 水域V=2,200m ³	H14	H23	21.2	65	3位/11		
	寄磯漁港	石巻	石巻市	寄磯	1,384	外郭L=504 係留L=78	外郭L=110m	H14	H23	38.6	62	4位/11		
	塩釜漁港	仙台	塩竈市	新浜	1,230	水域浚渫 棧橋補修L=200	水域V=4,000m ³	H14	H23	63.4	60	5位/11		
	福貴浦漁港	石巻	石巻市	鹿立・福貴 浦	1,027	外郭L=580 係留L=260	外郭 測量設計 用地L=74m	H13	H22	52.1	60	5位/11		
	関上漁港	仙台	名取市	関上	2,467	外郭L=1,125 係留L=120	外郭L=390m 水域V=18,000m ³	H14	H23	60.0	56	7位/11		
	渡波漁港	石巻	石巻市	長浜・沢田 他	1,360	外郭L=40 係留L=710	係留L=184m	H14	H23	49.1	55	8位/11		
	伊里前漁港	気仙沼・ 本吉	南三陸町	管の浜・伊 里前	419	外郭L=55 係留L=30	係留L=30m 水域A=830m ²	H13	H22	77.6	54	9位/11		
	志津川漁港	気仙沼・ 本吉	南三陸町	志津川	1,410	道路L=520 (橋梁)	道路L=520m	H14	H18	70.4	51	10位/11		
	日門漁港	気仙沼・ 本吉	本吉町	日門	926	外郭L=350 係留L=66	外郭 測量設計	H13	H22	59.4	42	11位/11		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 17	県事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
18年度	狐崎漁港	石巻	石巻市	狐崎	1,384	外郭L=125 係留L=100	外郭L=60m	H13	H22	31.7	61	1位/2		
	荒浜漁港	仙台	亶理町	荒浜	1,497	外郭L=490 係留L=270	外郭L=210m	H14	H23	60.1	59	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 18	県事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	志津川漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	志津川	250	堤防補修 L=413 陸開改良2箇所	陸こう改良 2箇所	H17	H21	8.0	70	1位/4		
	気仙沼漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	3,668	護岸・胸壁 L=7,030	護岸補修L=220m 測量・設計	H01	H21	33.1	69	2位/4		
	荒浜漁港	仙台	亘理町	荒浜	2,308	離岸堤・胸壁 陸開 L=2,055	胸壁L=380m 陸こう3箇所	S60	H21	82.6	66	3位/4		
	鮎立漁港	気仙沼・本吉	唐桑町	鮎立	920	護岸・胸壁 陸開 L=1,081	護岸L=100m	H16	H20	18.0	56	4位/4		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 19	県事業
事業名	漁港環境整備統合補助事業
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	570	計画面積 A=1.8	護岸L=130m	H14	H21	42.1	71	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)					評点	評点による 順位		
18年度	桂島漁港	仙台	塩竈市	桂島	67	計画面積 A=0.2	実施設計	H18	H20	0.0	71	1位/1		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(国道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(…の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(国)342号	登米	登米市	日根牛	100	4,000	用地買収(ほ場整備換地)	H16	H19	60.0	87	1位/9		
	(国)398号	石巻	石巻市	新上沼 志畑	11,410	2,717	橋梁 改良(トンネル)	H10	H22	79.9	85	2位/9		
	(国)398号	石巻	石巻市	水浜	8,570	4,600	改良(トンネル)舗装	S62	H18	95.4	82	3位/9		
	(国)398号	石巻	石巻市	橋浦	989	3,850	橋梁(負担金)改良	H16	H20	60.3	77	4位/9		
	(国)346号	大崎	鹿島台町	鹿島台	10,070	6,000	(国合併工事)橋梁、改良	H06	H28	60.0	67	5位/9		
	(国)113号	仙南	丸森町	館矢間	10,000	2,835	橋梁	H08	H23	45.2	56	6位/9		
	(国)108号	大崎	鳴子町	花淵山	21,910	6,400	調査	S63	H28	47.9	46	7位/9		
	(国)347号	大崎	加美町	宇津野	1,500	920	改良 橋梁	H15	H20	39.5	46	7位/9		
	(国)347号	大崎	加美町	柳瀬	1,500	960	改良 橋梁	H15	H21	24.5	46	7位/9		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(国道)
担当部課室	土木部道路課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19~20年度	(国)346号	気仙沼・本吉	本吉町	本吉	3,100	1,500	-	H19以降	未定	-	41	1位/1		地元との事業調整のため

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(主)石巻河北線	石巻	石巻市	南境(2)	550	1,020	改良 舗装	H16	H22	18.4	82	1位/79		
	(一)仙台館腰線	仙台	名取市	愛島	8,275	2,030	舗装	H11	H18	92.6	79	2位/79		
	(一)仙台館腰線	仙台	名取市	館腰	1,384	620	舗装	H11	H18	90.6	79	2位/79		
	(主)河北桃生線	石巻	石巻市	寺崎(2)	375	700	改良 舗装	H15	H18	71.4	79	2位/79		
	(一)石巻港インター線	石巻	石巻市	明神	2,917	1,120	改良 舗装	H12	H19	87.5	79	2位/79		
	(主)塩釜亘理線	仙台	名取市	下増田(1)	589	630	改良 舗装	H16	H18	62.8	74	6位/79		
	(一)若柳築館線	栗原	栗原市	内谷川	2,130	2,200	用地 改良 舗装	H08	H18	99.1	74	6位/79		
	(主)築館登米線	登米	登米市	新田	2,780	3,110	改良 舗装	H02	H21	84.7	72	8位/79		
	(一)大島浪板線	気仙沼・本吉	気仙沼市	小々汐	1,600	1,920	改良 舗装	H10	H19	69.9	72	8位/79		
	(一)半田山下線	仙南	角田市	枝野	1,520	2,600	改良	H12	H21	41.1	69	10位/79		
	(仮)登米インター線	登米	登米市	浅水	3,055	5,400	改良	H15	H20	21.2	69	10位/79		
	(主)白石丸森線	仙南	白石市	坂端	700	760	改良	H15	H19	42.4	67	12位/79		
	(主)築館登米線	登米	登米市	寺池	2,478	1,150	改良 舗装	H10	H23	44.0	67	12位/79		
	(主)気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	本町	1,551	72	用地	H14	H22	13.0	67	12位/79		
(一)天衡仙台線	仙台	大和町	小野	2,729	1,296	改良	H07	H21	66.6	64	16位/79			

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	志賀	1,183	1,500	改良	H06	H21	63.4	64	16位/79		
	(主)河北桃生線	石巻	石巻市	檜崎	551	1,900	改良	H11	H21	6.4	64	18位/79		
	(一)志津川登米線	登米	登米市	入谷	740	1,440	建物補償 改良	H04	H19	88.1	62	19位/79		
	(一)馬場只越線	気仙沼・本吉	唐桑町	只越	1,581	860	用地	H14	H24	5.4	62	19位/79		
	(一)杉ヶ袋増田線	仙台	名取市	増田	8,684	700	改良 舗装 補償	H10	H20	55.2	59	21位/79		
	(一)くりこま高原停車場伊豆沼線	栗原	栗原市	多賀	1,800	2,800	改良	H08	H21	55.9	59	21位/79		
	(主)築館登米線	栗原	栗原市	加倉~北方	31,500	8,800	改良 橋梁	H07	H24	59.7	59	21位/79		
	(一)稲井沢田線	石巻	石巻市	沢田	451	2,000	動態観測	H12	H32	43.2	59	21位/79		
	(一)神取河北線	石巻	石巻市	小船越(1)	1,224	1,455	改良 舗装	H10	H19	97.1	59	21位/79		
	(一)吉田浜山元線	仙台	山元町	小平	56	112	改良 舗装	H14	H18	22.6	59	21位/79		
	(主)角田山元線	仙台	山元町	坂元	1,348	1,500	用地	H06	H22	78.9	56	27位/79		
	(主)仙台松島線	仙台	松島町	初原	3,271	1,640	改良	H13	H25	22.0	56	27位/79		
	(一)涌谷田尻線	大崎	田尻町	大沢	734	1,800	改良 舗装	H08	H18	95.9	56	27位/79		
	(主)河南築館線	栗原	栗原市	清水沢	450	1,000	改良 舗装	H16	H23	14.3	56	27位/79		
(一)仙台館腰線	仙台	名取市	愛島(住宅関連)	2,514	1,060	舗装	H12	H18	76.6	54	31位/79			

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(主)天衡落合線	仙台	大衡村	大衡・奥田	1,579	4,200	改良	H10	H22	54.7	54	31位/79		
	(主)仙台松島線	仙台	松島町	桜渡戸	317	52	橋梁	H15	H18	66.9	54	31位/79		
	(一)柳沢中新田線	大崎	加美町	鳥屋ヶ崎	845	1,680	改良 舗装	H10	H20	36.1	54	31位/79		
	(一)坂本古川線	大崎	古川市	飯川(1)	3,957	2,293	改良 舗装	H08	H18	97.0	54	31位/79		
	(主)仙台三本木線	大崎	三本木町	混内山	2,006	1,600	改良 用地	H09	H20	89.5	54	31位/79		
	(主)古川佐沼線	登米	登米市	板倉	881	3,000	改良 舗装	H13	H21	55.4	54	31位/79		
	(主)亘理村田線	仙南	柴田町	海老穴	2,700	2,020	改良 橋梁	H07	H19	80.1	51	38位/79		
	(一)坂本古川線	大崎	古川市	飯川(2)	1,800	1,430	用地 改良 舗装	H15	H20	22.2	51	38位/79		
	(一)岩出山宮崎線	大崎	岩出山町	上川原	2,595	993	橋梁	H12	H19	80.9	51	38位/79		
	(一)中新田三本木線	大崎	加美町	下新田	592	1,740	改良	H08	H20	60.6	51	38位/79		
	(一)新田米山線	登米	登米市	西野	361	1,000	改良	H13	H20	49.3	51	38位/79		
	(主)女川牡鹿線	石巻	女川町	夏浜・高白	640	1,500	改良	H14	H24	61.3	51	38位/79		
	(主)本吉室根線	気仙沼・本吉	本吉町	善坊堂	1,474	1,380	舗装	H06	H18	85.8	51	38位/79		
	(一)弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	弘川上沢	1,007	2,816	改良	H11	H22	65.5	51	38位/79		
	(一)小野田三本木線	大崎	色麻町	黒沢	600	640	改良 用地	H14	H21	20.0	49	48位/79		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
18年度	(主)中田栗駒線	栗原	栗原市	福岡	1,400	3,180	改良	H14	H22	43.1	49	48位/79		
	(一)寄井蔵王線	仙南	村田町	沼田	635	1,875	改良	H12	H24	9.6	46	50位/79		
	(主)丸森霊山線	仙南	丸森町	筆甫	506	800	改良	H13	H20	49.2	46	50位/79		
	(主)亘理村田線	仙南	村田町	三斗内	1,210	1,400	改良	H11	H20	37.0	46	50位/79		
	(一)大門有壁線	栗原	栗原市	有壁	1,100	1,505	改良 舗装	H14	H19	68.1	46	50位/79		
	(一)弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	200	240	改良 用地	H15	H19	7.5	46	50位/79		
	(主)丸森柴田線	仙南	角田市	大正坂	731	1,420	改良 舗装	H05	H18	72.3	44	56位/79		
	(主)塩釜亘理線	仙台	岩沼市	玉浦	777	1,320	改良	H13	H23	28.9	44	56位/79		
	(一)半田山下線	仙台	山元町	小平	7,800	3,800	改良	H12	H21	24.7	44	56位/79		
	(主)涌谷津山線	登米	登米市	下屋浦	1,900	940	改良	H14	H20	32.5	44	56位/79		
	(主)塩釜亘理線	仙台	岩沼市	寺島・早股	590	2,000	改良	H16	H22	2.5	41	60位/79		
	(主)泉塩釜線	仙台	多賀城市	南宮	4,787	1,100	橋梁	H07	H20	49.2	41	60位/79		
	(一)花山一迫線	栗原	栗原市	天神	700	760	用地	H11	H21	75.1	41	60位/79		
	(主)北上津山線	石巻	石巻市	女川	410	700	用地	H14	H20	42.9	41	60位/79		
(一)天塩小野停車場線	石巻	東松島市	上小松・館下	465	885	改良 用地	H10	H20	74.2	41	60位/79			

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(一)釜谷天須雄勝線	石巻	石巻市	立浜	670	500	改良	H15	H23	27.2	41	60位/79		
	(一)鳥屋崎小野田	大崎	加美町	鳥嶋	343	1,100	用地	H07	H19	74.2	38	66位/79		
	(一)越河角田線	仙南	角田市	小田	600	720	橋梁	H10	H20	34.2	36	67位/79		
	(一)古川岩出山線	大崎	古川市	雨生沢	457	1,310	文化財調査	H08	H18	97.9	36	67位/79		
	(一)河南登米線	登米	登米市	御岳堂	404	600	用地	H10	H19	45.4	36	67位/79		
	(主)南蔵王七ヶ宿線	仙南	七ヶ宿町	大原	296	1,280	舗装	H07	H18	94.4	31	73位/79		
	(一)東和薄衣線	登米	登米市	丸森	1,271	900	改良	H12	H22	27.6	31	73位/79		
	(一)出島線	石巻	女川町	出島	3,530	2,595	改良 舗装	H63	H26	69.9	31	73位/79		
	(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	高松	495	1,835	文化財調査	H15	H18	89.9	26	77位/79		
(主)河南築館線	大崎	涌谷町	松崎	815	2,000	改良 舗装	H07	H24	46.2	21	79位/79			
19~20年度	(主)古川登米線	登米	登米市	善王寺(2)	469	1,200	-	H13	H19	10.8	67	12位/79		地元との事業調整のため
	(主)鹿島台高清水線	大崎	美里町	姥ヶ沢	1,180	940	-	H06	H22	47.9	51	38位/79		他事業(河川)との事業調整のため
	(一)河南登米線	登米	登米市	白鳥	146	700	-	H13	H19	17.8	51	38位/79		関係機関(国)との調整のため
	(一)馬籠東和線	登米	登米市	城の内	1,887	2,850	-	H06	H19	79.9	46	50位/79		地元との事業調整のため
	(一)文字下細倉線	栗原	栗原市	下山神	800	1,440	-	H11	H24	42.2	36	67位/79		他工区との事業調整のため

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19~20年度	(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	西福田	180	2,000	-	H15	H20	0.0	36	67位/79		関係機関(国)との調整のため
	(主)白石柴田線	仙南	白石市	北白川	420	300	-	H13	H20	23.1	33	72位/79		地元との事業調整のため
	(主)丸森柴田線	仙南	角田市	坂津田	1,242	1,300	-	H12	H23	21.7	31	73位/79		他工区との事業調整のため
	(一)神取河北線	石巻	石巻市	小船越(2)	2,000	2,000	-	H16	H25	3.2	26	77位/79		他工区との事業調整のため

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19~20年度	(主)古川松山線	大崎	古川市	下中ノ目	2,800	1,000	-	H19	未定	-	67	1位/1		地元との事業調整のため

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 21	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(国)398号	石巻	石巻市	門脇	977	1,984	歩道工	H8	H18	94.9	943	1位/28		
	(主)気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	田谷	250	50	歩道工	H14	H18	49.2	704	2位/28		
	(一)涌谷三本木線	大崎	美里町	不動堂	360	600	用地買収・建物補償 歩道工	H15	H20	52.8	649	3位/28		
	(一)鳴瀬南郷線	大崎	美里町	大柳・練牛	258	615	歩道工	H11	H20	52.7	461	4位/28		
	(国)346号	登米	登米市	中田町籠壇	1,000	1,600	歩道工	H15	H18	26.2	394	5位/28		
	(一)吉田浜山元線	仙台	亘理町	吉田	180	795	用地買収・建物補償 歩道工	H15	H19	52.2	378	6位/28		
	(国)398号	石巻	女川町	浦宿	350	810	歩道工	H15	H20	43.7	334	7位/28		
	(一)栗駒金成線	栗原	栗原市	栗駒鳥沢	700	1,360	歩道工	H15	H19	41.9	333	8位/28		
	(国)284号	気仙沼・本吉	気仙沼市	前木	500	900	用地買収・建物補償	H13	H20	55.4	332	9位/28		
	(国)113号	仙南	丸森町	大内金山	550	1,200	用地買収・建物補償 歩道工	H15	H19	90.9	327	10位/28		
	(国)398号	登米	登米市	迫町船橋	600	1,670	測量及び詳細設計	H16	H20	2.0	315	11位/28		
	(主)相馬亘理線	仙台	山元町	花釜	400	900	歩道工	H15	H19	45.5	308	12位/28		
	(主)中田栗駒線	登米	登米市	石越町長根	600	860	歩道工	H8	H19	87.6	306	13位/28		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 21	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(国)113号	仙南	白石市	小原	500	1,070	歩道工	H15	H19	82.0	286	14位/28		
	(国)349号	仙南	角田市	小坂	240	1,000	用地買収・建物補償 歩道工	H11	H19	89.6	282	15位/28		
	(主)河南米山線	登米	登米市	米山町鈴根	600	1,080	用地買収・建物補償	H16	H22	6.5	270	16位/28		
	(主)築館栗駒公園線	栗原	栗原市	栗駒嶺崎(下宮野)	500	1,620	用地買収・建物補償 歩道工	H15	H19	43.4	258	17位/28		
	(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	小川	500	2,200	用地買収・建物補償 歩道工	H15	H19	34.0	242	18位/28		
	(主)塩釜亘理線	仙台	亘理町	荒浜	80	200	用地買収・建物補償	H17	H19	25.0	229	19位/28		
	(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	小野	200	980	歩道工	H16	H22	43.0	219	20位/28		
	(一)愛島名取線	仙台	名取市	小豆島	100	1,000	歩道工	H15	H18	69.0	218	21位/28		
	(主)古川登米線	大崎	田尻町	小塩(1)	800	2,840	歩道工	H8	H22	76.3	216	22位/28		
	(国)457号	仙台	大衡村	大瓜	200	780	用地買収・建物補償 歩道工	H17	H20	7.5	212	23位/28		
	(主)蔵王川崎線	仙南	川崎町	大森	100	1,000	用地買収・建物補償 歩道工	H16	H18	84.0	204	24位/28		
	(主)亘理大河原川崎線	仙台	亘理町	愛宕前	50	550	歩道工	H15	H20	54.8	200	25位/28		
	(主)奥松島松島公園線	仙台	松島町	高城	400	200	測量及び詳細設計	H17	H21	5.0	199	26位/28		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 21	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(主)河南築館線	栗原	栗原市	築館照越浅松沢	80	200	視距改良工	H17	H20	40.0	180	27位/28		
	(国)398号	石巻	石巻市	北上町大室	60	600	歩道工	H08	H19	84.2	164	28位/28		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	(主)塩釜吉岡線	仙台	大和町	鶴巣鳥屋	34	200	交差点改良工	H18	H18	0.0	137	1位/10		
	(国)398号	栗原	栗原市	一迫宮前	800	860	測量及び詳細設計 用地買収・建物補償	H18	H22	0.0	131	2位/10		
	(一)西成田宮床線	仙台	大和町	宮床	20	140	歩道工	H18	H19	0.0	121	3位/10		
	(国)398号	気仙沼・本吉	南三陸町	戸倉	120	35	測量及び詳細設計	H18	H19	0.0	108	4位/10		
	(主)本吉室根線	気仙沼・本吉	本吉町	東川内	300	900	用地買収・建物補償	H18	H20	0.0	75	5位/10		
	(主)北上津山線	石巻	石巻市	北上町追分	430	1,000	路肩改良工	H18	H20	0.0	72	6位/10		
	(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	大塩	180	1,200	用地買収・建物補償 歩道工	H18	H20	0.0	70	7位/10		
	(一)碓石富岡線	仙南	川崎町	支倉	200	2,000	測量及び詳細設計 用地買収・建物補償	H18	H20	0.0	67	8位/10		
19~20年度	(主)石巻鹿島台大衡線	石巻	東松島市	塩入	68	1,500	測量及び詳細設計 用地買収・建物補償	H18	H21	0.0	57	9位/10		
	(一)竹谷幡谷線	仙台	松島町	幡谷(1)	40	400	-	H19以降	未定	-	46	10位/10		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 22	県事業
事業名	県代行事業(市町村道路整備)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	町道 黄牛線	登米	登米市	柳津	480	2,300	改良工、舗装工	H14	H18	79.2	2,437	1位/3		
	町道 滝野~合道線	栗原	栗原市	川口	440	750	改良工、橋梁工、舗装工	H14	H18	56.8	1,884	2位/3		
	町道 羽出庭線	仙南	丸森町	川田島	1,313	4,200	改良工	H13	H19	69.5	1,746	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	町道 本郷鶯沢線	大崎	加美町	谷地森	630	320	詳細設計、用地補償	H18	H22	-	1,845	1位/1		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 23	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
18年度	広基1迫川	栗原・登米	登米市	泥内、番江、西野	161,600	110.7	盛土、橋梁下部工	S15	H50	33.7	705	1位/31		
	広基1五間堀川	仙台	岩沼市	下野郷	21,230	8.4	築堤、設計、用地補償	H04	H50	21.8	611	2位/31		
	広基2砂押川	仙台	多賀城市	市川	16,751	20.8	遊水地内掘削	S25	H25	72.3	547	3位/31		
	広基1増田川 (川内沢川)	仙台	名取市	杉ヶ袋	18,664	11.8	築堤、橋梁、調査、用地補償	H07	H25	50.1	526	4位/31		
	広基2七北田川	仙台	仙台市	泉区七北田、宮城野区岩切、蒲生	33,768	16.8	築堤、橋梁、調査	S24	H25	84.7	473	5位/31		
	広基1白石川	仙南	大河原町、蔵王町、白石市	大谷、宮、福岡長袋	5,160	19.0	用地補償	S19	H40	62.6	413	6位/31		
	広基1多田川	大崎	古川市	飯川	24,500	33.9	築堤、掘削、設計、用地補償	H04	H50	29.0	382	7位/31		
	広基2大川	気仙沼・本吉	気仙沼市	館下	25,000	10.9	橋梁	S50	H45	14.6	358	8位/31		
	広基2梅田川	仙台	仙台市	宮城野区苦竹	9,000	8.2	掘削、護岸工	H03	H25	29.4	335	9位/31		
	広基1田尻川	大崎	田尻町	小塩	23,040	30.7	水門下部工、橋梁下部工	S43	H40	37.0	302	11位/31		
	総流河1出来川	大崎	美里町	和多田沼	7,580	6.3	掘削、築堤、測量、用地補償	S63	H30	31.7	300	12位/31		
	総流河1南沢川	登米	登米市	柳津	1,605	4.8	橋梁	H04	H23	87.1	283	15位/31		
	総流河3内川上流	仙南	丸森町	上林	4,598	4.2	築堤、設計	H04	H40	42.6	276	16位/31		
	総流河3坂元川	仙台	山元町	坂元	7,020	7.5	築堤、橋梁、排水樋管	S47	H40	62.9	260	17位/31		
	広基1荒川(水特)	栗原・登米	登米市、栗原市	新田、仮屋	23,600	26.7	護岸工	S60	H40	24.7	258	19位/31		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 23	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
18年度	高潮2 鹿折川	気仙沼・本吉	気仙沼市	みなと町	3,360	1.4	護岸工	S55	H25	58.7	257	20位/31		
	総流河3 小田川	仙南	角田市	小田	4,224	3.8	築堤、測量設計	S50	H40	28.5	257	21位/31		
	総流河1 皿貝川	石巻	石巻市	長尾	5,138	10.6	護岸工、測量設計、用地補償	S23	H33	47.0	246	22位/31		
	総流河1 真野川上流	石巻	石巻市	真野	2,990	7.3	築堤、樋管	H01	H30	46.9	245	23位/31		
	広基1 荒川	仙南	村田町	寄居	2,000	2.3	堰下部工、樋管	S48	H30	33.4	242	25位/31		
	広基1 長沼川	登米	登米市	大網	7,350	3.4	橋梁、測量設計、用地補償	S61	H40	33.9	240	26位/31		
	総流河1 西川	仙台	大和町	鶴巣	3,400	4.0	橋梁	H01	H25	43.1	237	27位/31		
	広一2 高城川	仙台	松島町	高城	5,384	1.9	設計、用地補償	S57	H30	35.0	235	28位/31		
	広基1 熊川	栗原	栗原市	八幡	1,392	2.8	護岸工、橋梁下部工、測量、用地補償	S55	H21	64.1	213	29位/31		
	障害1 北上運河	石巻	東松島市	矢本	2,875	4.6	護岸工	S59	H22	77.0	203	30位/31		
関公2 田中川	仙台	松島町	初原	1,917	5.3	築堤、掘削、橋梁	S55	H18	95.1	197	31位/31			
19~20年度	広基1 芥川	仙南	白石市	東町	5,037	4.3	-	S54	H40	37.1	313	10位/31		他事業(区画整理)との事業調整のため
	広基1 夏川	登米	登米市	北郷	3,690	6.5	-	S57	H30	72.4	298	13位/31		関係機関(岩手県)との調整のため
	総流河1 洞堀川	仙台	大和町	吉岡	1,306	2.7	-	H02	H23	64.9	285	14位/31		他事業(区画整理)との事業調整のため
	広基1 善川	仙台	大衡村	松本	5,853	6.1	-	S33	H35	66.1	259	18位/31		関係機関(町村)との調整のため

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 23	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
19~20 年度	広基2津谷川	気仙沼・ 本吉	本吉町	津谷	4,114	4.7	-	H02	H45	15.2	245	24位/31		関係機関(町村)との調整 のため

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 24	県事業
事業名	海岸事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(…の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m, ha)					評点	評点による順位		
18年度	侵食大曲海岸	石巻	東松島市	大曲	7,193	6,830m	消波工、養浜工	H02	H27	36.9	3,033	1位/2		
	高潮大谷海岸	気仙沼・本吉	本吉町	大谷	2,588	1,500m	水門	H01	H23	58.6	2,004	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(…の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m, ha)					評点	評点による順位		
18年度	二の倉海岸	仙台	岩沼市	二の倉	300	4,976m	消波工	H18	H20	0.0	2,926	1位/4		
	大原海岸	石巻	牡鹿町	大原	600	489m	基礎捨石工	H18	H23	0.0	191	4位/4		局所的な越波被害が著しいため
19~20年度	中島海岸	気仙沼・本吉	本吉町	中島	2,400	2,180m	-	H19以降	未定	0.0	1,668	2位/4		事業計画見直しのため
	里浜海岸	石巻	東松島市	里浜	1,600	20.0ha	-	H19以降	未定	0.0	1,013	3位/4		事業計画見直しのため

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 25	県事業
事業名	ダム事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ダム高)					評点	評点による順位		
18年度	長沼ダム	登米	登米市	迫町北方	78,000	H=15.3m	本体盛立工、水門工、付替道路工	S46	H24	75.1	1,198	1位/4		
	筒砂子ダム	大崎	加美町	宇津野	80,000	H=98.0m	水文調査	S59	H45	3.6	1,082	2位/4		
	川内沢ダム ¹	仙台	名取市	愛島		H=33.0m	水文調査	H09	未定	-	967	3位/4		
	払川ダム	気仙沼・本吉	南三陸町	歌津字払川	6,000	H=39.5m	付替県道工	H04	H24	27.3	774	4位/4		

1 川内沢ダムについては、現在の事業段階が実施計画調査のため、事業費及び完成年度は未確定であります。確定する時期は、建設工事（建設採択）の段階となった時期です。

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 26	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
18年度	沼の平山沢(湯沢)	仙南	川崎町	沼の平山	1,000	67.0	工事用道路	H14	H20	13.5	400	1位/17		
	松川下流	仙南	蔵王町	遠刈田	7,990	4,908.0	帯工	H10	H33	9.4	400	1位/17		
	横川(長老沢)	仙南	七ヶ宿町	横川	650	173.8	砂防えん堤工	H16	H22	19.9	400	1位/17		
	広瀬川	仙台	仙台市	上愛子	650	90.0	床固工	H16	H20	13.8	400	1位/17		
	江合川下流の2	大崎	鳴子町	大口	2,830	3,500	帯工	H17	H25	1.8	400	1位/17		
	鹿ノ又川	大崎	加美町	鹿原	1,300	300.0	砂防えん堤工	H15	H19	31.5	350	6位/17		
	大沢川	大崎	鳴子町	鬼首	1,640	50.4	床固工、帯工	H12	H19	45.8	350	6位/17		
	羽田川	気仙沼・本吉	気仙沼市	赤岩羽田	960	131.0	床固工、帯工	H09	H18	87.4	350	6位/17		
	東昌寺沢	大崎	岩出山町	東昌寺沢	1,000	3,630.0	床固工、溪流保全工	H11	H18	76.4	350	6位/17		
	大長尾沢(鰻取沢)	石巻	石巻市	大長尾	376	45.0	砂防えん堤工	H16	H19	23.9	340	10位/17		
	鳴瀬川	大崎	加美町	関場	92	600.0	土工(河道掘削・盛土)	H17	H20	10.9	340	10位/17		
	南野尻沢2	仙台	仙台市	野尻	616	42.5	溪流保全工	H12	H20	30.8	290	12位/17		
	吉野川	大崎	岩出山町	真山	105	860.0	帯工	H08	H18	91.7	290	12位/17		
	駒林川	登米	登米市	寺志田	250	1,000.0	護岸工	S62	H18	99.7	250	15位/17		
豊後沢	仙南	七ヶ宿町	峠田	40	40.0	樋管工	H17	H18	50.0	250	15位/17			

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 26	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	金沢	栗原	栗原市	金沢	122	467.0	護岸工	H11	H18	90.0	250	15位/17		
19~20年度	大沢川	仙台	山元町	浅生原	190	620.0	-	H07	H19	46.9	290	12位/17		公共事業再評価の結果を踏まえて事業休止

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	迫川2	栗原	栗原市	温湯	720	2,490.0	床固工	H18	H23	0.0	350	1位/3		
	湯舟沢	栗原	栗原市	湯舟	60	219.4	床固工	H18	H21	0.0	250	2位/3		
	貝貫沢	気仙沼・本吉	南三陸町	戸倉	40	41.9	工事用道路	H18	H19	0.0	240	3位/3		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 27	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	土木部防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
18年度	平	仙南	村田町	平	2,000	2,000.0	横ボーリング工	S61	H21	80.3	408	1位/7		
	内牧	仙南	角田市	内牧	659	1,050.0	横ボーリング工	H06	H20	73.9	402	2位/7		
	弥治郎	仙南	白石市	弥治郎	567	495.0	明暗渠工	S61	H20	85.9	374	3位/7		
	宿	栗原	栗原市	宿	405	6,000.0	横ボーリング工	H15	H21	65.9	364	4位/7		
	折立	仙台	仙台市	折立	600	850.0	横ボーリング工	H08	H20	93.8	338	5位/7		
	明戸	仙南	白石市	明戸	617	240.0	横ボーリング工	H07	H20	67.6	328	6位/7		
	川窪	仙南	川崎町	川窪	512	700.0	明暗渠工	H04	H19	89.3	152	7位/7		

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 28	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	泊浜	石巻	石巻市	泊浜	1,040	1,300.0	特殊法砕工	H16	H27	11.7	393	1位/15		
	大吉野の1	石巻	石巻市	飯野	400	420.0	特殊法砕工	H15	H20	44.5	374	2位/15		
	前浜の2	石巻	石巻市	前網	60	100.0	特殊法砕工	H17	H19	16.7	373	3位/15		
	浜見山の2	気仙沼・本吉	気仙沼市	南町	187	180.0	特殊法砕工	H17	H21	16.0	373	3位/15		
	船越	石巻	石巻市	船越	300	200.0	特殊法砕工	H17	H20	25.0	371	5位/15		
	星沼	大崎	鳴子町	星沼	580	263.4	特殊法砕工	H11	H18	86.9	362	6位/15		
	小指	石巻	石巻市	小指	213	314.0	張コンクリート工	H16	H20	51.6	357	7位/15		
	出島の3	石巻	女川町	出島	120	131.0	特殊法砕工	H17	H22	23.9	349	8位/15		
	後山	栗原	栗原市	後山	95	120.0	待受擁壁工	H15	H20	36.3	324	9位/15		
	相川の2	石巻	石巻市	相川	60	80.0	特殊法砕工	H17	H19	16.7	320	10位/15		
	山野町	大崎	鹿島台町	山野町	130	250.0	厚層基材吹付	H15	H19	53.8	317	11位/15		
	茶釜台	大崎	松山町	茶釜台	40	100.0	特殊法砕工	H16	H19	43.6	313	12位/15		
	片平町の1	仙台	仙台市	片平町の1	100	150.0	特殊法砕工	H16	H19	10.0	298	13位/15		
	町下	大崎	鳴子町	鍛冶谷沢	40	135.0	厚層基材吹付	H15	H19	12.5	264	14位/15		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 28	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	鶴ヶ湊の2	仙台	七ヶ浜町	鶴ヶ湊	139	180.0	法面工	H13	H19	H59	202	15位/15		

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	川尻	石巻	女川町	川尻	400	470.0	特殊法枠工	H18	H23	0.0	379	1位/7		
	出島の8	石巻	女川町	寺間	600	1,300.0	張コンクリート工	H18	H26	0.0	327	2位/7		
	井内の2	石巻	石巻市	井内	300	180.0	特殊法枠工	H18	H22	0.0	301	3位/7		
	萩ヶ丘の1	仙台	仙台市	萩ヶ丘	25	31.0	測量調査、設計	H18	H19	0.0	261	4位/7		
	双葉ヶ丘の1	仙台	仙台市	双葉ヶ丘	25	17.0	特殊法枠工	H18	H18	0.0	254	5位/7		
	要害の2	仙台	七ヶ浜町	要害	88	300.0	測量調査、設計	H18	H21	0.0	231	6位/7		
	清水	登米	登米市	清水	90	100.0	詳細設計、アンカー付法枠工	H18	H19	0.0	161	7位/7		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 29	県事業
事業名	港湾事業(物揚場等整備事業)
担当部課室	土木部港湾課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量					評点	評点による順位		
18年度	松島港浮棧橋等整備事業	仙台	松島町	海岸前	476	浮棧橋、航路・泊地一式	浮棧橋、航路泊地	H17	H21	10.7	74	1位/2		
	金華山港防波堤整備事業	石巻	石巻市	金華山	4,230	260.7m	防波堤	H01	H22	86.8	42	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 30	県事業
事業名	港湾事業（環境整備事業）
担当部課室	土木部港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏 名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量					評点	評点による 順位		
18年度	仙台塩釜港塩釜港区 港 (港奥部)緑地整備	仙台	塩竈市	港	6,200	2.7ha	用地補償	H14	H25	28.4	62	1位/2		
	石巻港廃棄物埋立護 岸	石巻	石巻市	雲雀野	3,727	994m	調査設計	H09	H21	70.1	57	2位/2		

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 31	県事業
事業名	港湾事業（海岸事業）
担当部課室	土木部港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	塩釜港区海岸通・港町地区海岸高潮対策事業	仙台	塩竈市	海岸通・港町	701	385	胸壁	H17	H22	15.0	55	1位/2		
19~20年度	気仙沼港海岸高潮対策事業	気仙沼・本吉	気仙沼市	朝日	800	710	-	H08	H20	65.0	45	2位/2		他事業（漁港高潮事業）との事業調整のため

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()					評点	評点による順位		
18年度	気仙沼港津波危機管理対策緊急事業	気仙沼・本吉	気仙沼市	朝日	180	陸閘改良2基	陸閘自動化 設計工事	H18	H19	0.0	45	1位/1		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 32	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	土木部都市計画課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
18年度	北四番丁大衡線	仙台	大和町	小野	2,890	2.4	舗装工事	H11	H18	96.5	1,305	1位/12		
	箱塚中田線	仙台	名取市	箱塚	7,340	2.6	舗装工事	H05	H19	93.8	1,142	2位/12		
	多賀城連立	仙台	多賀城市	中央	13,050	1.8	仮線工事	H11	H23	13.6	929	3位/12		
	名取駅開上線	仙台	名取市	駅前	1,910	0.2	改築工事	H11	H19	61.0	876	4位/12		
	八幡築港線	仙台	塩竈市	芦畔	5,750	1.3	改築工事	H01	H20	87.3	844	5位/12		
	駅前大通線	仙台	亘理町	駅前	1,320	0.6	用地補償	H11	H22	78.1	756	6位/12		
	大沼通線	仙南	柴田町	船岡	3,550	1.1	舗装工事	H11	H18	98.6	637	7位/12		
	石ノ森佐沼線	登米	登米市	佐沼	2,390	0.6	用地補償	H06	H20	83.4	567	8位/12		
	北浜沢乙線	仙台	塩竈市	本町・西町	4,550	0.8	改築工事	H01	H19	88.6	563	9位/12		
	源光町田線	栗原	栗原市	内沢	1,540	0.7	用地補償	H13	H22	37.7	484	10位/12		
	玉川岩切線	仙台	多賀城市	浮島	3,000	1.1	用地補償、改築工事	H04	H20	66.7	462	11位/12		
	三軒茶屋岩沼線	仙台	岩沼市	三軒茶屋	1,390	1.0	用地補償	H13	H24	50.1	304	12位/12		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 32	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	土木部都市計画課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
18年度	大手町下増田線	仙台	名取市	大手町	9,400	0.5	調査、用地補償	H18	H26	0.0	1,132	1位/1		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 33	県事業
事業名	広域公園事業
担当部課室	土木部都市計画課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
18年度	加瀬沼公園	仙台	塩釜市、多賀城市、利府町	加瀬	8,840	104.3	用地買収	S58	H32	65.4	5,471	1位/1		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
19~20年度	化女沼公園	大崎	古川市	長岡	5,000	58.7	-	H19以降	未定	-	4,529	1位/1		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 34	県事業
事業名	流域下水道事業
担当部課室	土木部下水道課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
18年度	阿武隈川下流流域下水道事業	仙南・仙台	仙台市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亶理町		114,772	12,960.1	汚泥処理施設改築工事	S49	H27	75.1	2,246	1位/7		
	仙塩流域下水道事業	仙台	仙台市、塩竈市、多賀城市、七ヶ浜町、利府町		100,696	9,442.7	水処理施設耐震改築工事	S47	H32	63.1	1,379	2位/7		
	北上川下流東部流域下水道事業	石巻	石巻市、女川町		41,400	1,921.8	中央管理棟耐震改築工事	H8	H32	45.6	1,310	3位/7		
	吉田川流域下水道事業	仙台	大和町、大郷町、富谷町、大衡村		42,490	4,106.0	中央監視制御設備改築設計	S63	H32	62.2	1,139	4位/7		
	鳴瀬川流域下水道事業	大崎	松山町、三本木町、鹿島台町、美里町		23,387	1,610.2	下水道管橋耐震改築工事	S56	H30	73.0	948	5位/7		
	迫川流域下水道事業	栗原・登米	登米市、栗原市		52,000	2,996.4	脱水機設備工事	H5	H22	63.6	795	6位/7		
	北上川下流流域下水道事業	石巻	石巻市、東松島市		45,000	3,443.2	管廊耐震改築工事	H3	H20	73.0	681	7位/7		

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO.	助成事業
事業名	資源リサイクル畜産環境整備事業
担当部課室	産業経済部畜産課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(施設)					評点	評点による順位		
18年度	丸森	仙南	丸森町	丸森	宮城県農業公社	950	6	家畜排せつ物処理施設整備1式	H15	H19	53.6	81	1位/4		
	登米・東和	登米	登米市	登米・東和	宮城県農業公社	737	5	家畜排せつ物処理施設整備1式	H16	H19	40.3	78	2位/4		
	角田・白石	仙南	白石市、角田市	角田・白石	宮城県農業公社	769	2	家畜排せつ物処理施設整備2式	H16	H19	62.2	76	3位/4		
	栗駒西部	栗原	栗原市	栗駒西部	宮城県農業公社	737	5	家畜排せつ物処理施設整備3式	H17	H20	9.1	74	4位/4		

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(施設)					評点	評点による順位		
18年度	清流の里	大崎	加美町	清流の里	宮城県農業公社	951	2	家畜排せつ物処理施設整備2式	H18	H21	0.0	63	1位/1		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO.	助成事業
事業名	農業用ため池整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)
継続事業箇所なし

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
18年度	半金沢	栗原	栗原市	半金沢	栗原市	8	5	ため池改修工	H18	H18	0.0	73	1位/2		
	要害	栗原	栗原市	要害	栗原市	3	5	ため池改修工	H18	H18	0.0	52	2位/2		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO.	助成事業
事業名	農村振興総合整備統合補助事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量					評点	評点による順位		
18年度	坂元	仙台	山元町	坂元	山元町	295	農村整備一式	農用地改良保全工	H16	H21	36.3	82	1位/4		
	大貫西部	大崎	田尻町	大貫西部	田尻町	761	農村整備一式	集落道工	H17	H22	6.5	79	2位/4		
	西小野田	大崎	加美町	西小野田	加美町	655	農村整備一式	農業用排水工、農道工	H14	H19	76.6	79	2位/4		
	青生	大崎	美里町	青生	美里町	736	農村整備一式	集落道工、集落排水工	H14	H19	57.1	76	4位/4		

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量					評点	評点による順位		
18年度	亘理北部	仙台	亘理町	亘理北部	亘理町	240	農村整備一式	集落排水工	H18	H23	0.0	76	1位/3		
	中田	登米	登米市	中田	登米市	249	農村整備一式	農業用排水工、集落排水工	H18	H23	0.0	71	2位/3		
19～20年度	石越	登米	登米市	石越	登米市	270	農村整備一式	-	H20	H25	0.0	48	3位/3		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO.	助成事業
事業名	農業集落排水統合補助事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
18年度	花勝山	大崎	涌谷町	花勝山	涌谷町	540	570	管路工	H14	H19	87.6	87	1位/14		
	一栗	大崎	岩出山町	一栗	岩出山町	4,352	4,140	処理施設工、管路工	H11	H18	94.6	85	2位/14		
	宮床	仙台	大和町	宮床	大和町	1,675	1,300	処理施設工、管路工	H13	H19	75.6	84	3位/14		
	中道	石巻	石巻市	中道	石巻市	1,436	910	処理施設工、管路工	H14	H19	65.8	82	4位/14		
	高橋	栗原	栗原市	高橋	栗原市	732	430	管路工	H17	H21	5.6	81	5位/14		
	東千貫	登米	登米市	東千貫	登米市	171	150	管路工	H17	H20	8.2	81	5位/14		
	田尻第2	大崎	田尻町	田尻第2	田尻町	1,679	1,520	管路工	H16	H21	22.2	81	5位/14		
	越河	仙南	白石市	越河	白石市	2,932	2,090	処理施設工、管路工	H14	H19	59.2	80	8位/14		
	北釜	仙台	名取市	北釜	名取市	815	560	処理施設工、管路工	H13	H19	71.1	80	8位/14		
	上谷地	登米	登米市	上谷地	登米市	146	100	管路工	H17	H19	8.9	79	10位/14		
	平埴	登米	登米市	平埴	登米市	858	570	管路工	H16	H21	26.6	79	10位/14		
	倉埴	石巻	石巻市	倉埴	石巻市	1,504	1,100	管路工	H16	H21	23.9	78	12位/14		
	石森	登米	登米市	石森	登米市	146	1,400	処理施設工	H16	H18	72.6	76	13位/14		
	宝江	登米	登米市	宝江	登米市	200	2,080	処理施設工	H17	H19	5.0	73	14位/14		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO.	助成事業
事業名	農業集落排水統合補助事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部むらづくり推進課

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)					評点	評点による順位		
18年度	米川	登米	登米市	米川	登米市	1,507	1,470	測量・設計	H18	H23	0.0	77	1位/14		
	沢田	登米	登米市	沢田	登米市	1,217	940	測量・設計	H18	H23	0.0	76	2位/14		
	登米	登米	登米市	登米	登米市	968	25,220	処理施設工	H18	H20	0.0	71	3位/14		
	砥落	登米	登米市	砥落	登米市	191	130	測量・設計	H18	H21	0.0	71	3位/14		
	長谷	登米	登米市	長谷	登米市	1,358	1,200	測量・設計	H18	H23	0.0	70	5位/14		
19～20年度	桜岡	登米	登米市	桜岡	登米市	150	1,300	-	H19	H21	0.0	57	6位/14		
	釜谷	石巻	石巻市	釜谷	石巻市	1,414	1,347	-	H19	H24	0.0	55	7位/14		
	後小路	登米	登米市	後小路	登米市	100	420	-	H19	H21	0.0	53	8位/14		
	新小路	登米	登米市	新小路	登米市	150	1,060	-	H20	H21	0.0	53	8位/14		
	大谷地	大崎	涌谷町	大谷地	涌谷町	1,368	610	-	H20	H25	0.0	52	10位/14		
	北赤井	石巻	東松島市	北赤井	東松島市	80	2,210	-	H20	H21	0.0	48	11位/14		
	桑代	登米	登米市	桑代	登米市	2,000	1,163	-	H20	H24	0.0	47	12位/14		
	細野	登米	登米市	細野	登米市	2,503	70	-	H20	H25	0.0	47	12位/14		
下小牛田	大崎	美里町	下小牛田	美里町	1,000	710	-	H20	H25	0.0	46	14位/14			

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO.	助成事業
事業名	森林管理道整備事業
担当部課室	産業経済部林業振興課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
18年度	西畑線	大河原	丸森町	館矢間	丸森町	210	1.4	林道の新設 350m	H15	H19	53.3	87	1位/2		
	入土・大柳津線	登米	登米市	大土	登米市	220	2.5	林道の新設 500m	H17	H20	20.5	82	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO.	助成事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年 度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の 事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (m)					評点	評点による 順位		
18年度	北上漁港	石巻	石巻市	大指他	石巻市	1,000	外郭L=140 係留L=65	外郭L=45m	H14	H23	50.5	76	1位/10		
	室浜漁港	石巻	東松島市	室浜	東松島市	966	外郭L=203	外郭L=20m	H13	H20	38.6	73	2位/10		
	磯浜漁港	仙台	山元町	磯浜	山元町	1,203	外郭L=384.5 係留L=36	外郭L=10m	H14	H23	26.6	72	3位/10		
	ばなな漁港	気仙沼・ 本吉	南三陸町	馬場・中山 名足	南三陸町	1,700	外郭L=230 係留L=160	外郭L=13m	H13	H22	19.9	70	4位/10		
	石浜(歌津)漁 港	気仙沼・ 本吉	南三陸町	石浜	南三陸町	1,210	外郭L=140 係留L=140	外郭L=20m	H14	H23	18.6	68	5位/10		
	新山漁港	石巻	石巻市	新山	石巻市	490	外郭L=191	外郭L=27m	H16	H18	67.2	65	6位/10		
	赤牛漁港	気仙沼・ 本吉	本吉町	赤牛	本吉町	1,299	外郭L=302 係留L=100	外郭L=100m	H13	H22	43.6	63	7位/10		
	東名漁港	石巻	東松島市	東名	東松島市	665	外郭L=140 係留L=180	外郭L=50m 水域A=4,200m ²	H14	H22	86.0	62	8位/10		
	寺間漁港	石巻	女川町	寺間	女川町	1,458	外郭L=190 係留L=130	外郭L=38m	H13	H22	39.1	61	9位/10		
	長渡漁港	石巻	石巻市	長渡	石巻市	700	外郭L=150 係留L=45	外郭L=30m	H17	H23	7.1	59	10位/10		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO.	助成事業
事業名	漁村再生交付金事業
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	桑の浜漁港	石巻	石巻市	桑の浜	石巻市	97	係留L=87.6 道路L=86	係留L=80m 道路L=86m	H17	H18	46.4	70	1位/3		
	野野浜漁港	石巻	女川町	野野浜	女川町	70	係留L=55	係留L=39m	H17	H18	3.1	67	2位/3		
	宿・舞根漁港	気仙沼・本吉	唐桑町	宿・舞根	唐桑町	508	係留L=210 道路L=500	係留L=40m 道路L=260m	H17	H21	20.0	66	3位/3		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	小屋取漁港	石巻	女川町	小屋取	女川町	436	外郭L=213 係留L=30	外郭L=50m	H18	H22	0.0	63	1位/1		

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO.	助成事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	御前漁港	石巻	女川町	御前	石巻市	400	護岸L=224 離岸堤L=120	離岸堤L=35m 護岸L=48m	H15	H19	52.5	78	1位/4		
	十八成漁港	石巻	石巻市	十八成浜	女川町	722	離岸堤L=210	離岸堤L=48m	H09	H19	59.6	74	2位/4		
	葦浜漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	葦浜	南三陸町	100	水門改良1基 陸開2基	水門改良2基 陸こう2基	H17	H18	40.0	69	3位/4		
	菖蒲田漁港	仙台	七ヶ浜町	菖蒲田	七ヶ浜町	76	陸こう改良3基 その他	陸こう3基	H17	H19	20.0	69	3位/4		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO.	助成事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)					評点	評点による順位		
18年度	都基2高野川	仙台	仙台市	宮城野区新田	仙台市	6,730	3.8	護岸工	S48	H22	87.2	4,860	1位/2		
	都基1笹川上流	仙台	仙台市	太白区富沢	仙台市	3,900	2.8	護岸工	H01	H22	77.2	4,765	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO.	助成事業
事業名	土地区画整理事業
担当部課室	土木部都市計画課 同 部臨空地域整備推進課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(ha)					評点	評点による順位		
18年度	蛇田中央	石巻	石巻市	蛇田中央	蛇田中央土地区画整理組合	1,480	56.1	街路築造工	H15	H18	84.9	686	1位/4		
	下増田臨空	仙台	名取市	下増田	下増田臨空土地区画整理組合	6,322	114.5	街路築造工	H15	H22	49.6	549	2位/4		
	吉岡南第二	仙台	大和町	吉岡南第二	吉岡南第二土地区画整理組合	1,553	68.2	街路築造工	H13	H18	85.1	481	3位/4		
	関下	仙台	名取市	関下	関下土地区画整理組合	4,742	90.5	街路築造工	H15	H22	39.2	469	4位/4		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO.	助成事業
事業名	市街地再開発事業
担当部課室	土木部建築宅地課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				事業主体	全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(・・・の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m ²)					評点	評点による順位		
18年度	花京院一丁目第一地区	仙台	仙台市	花京院一丁目第一地区	仙台市	389	27階建て 45,425m ²	補償, 既存建築物の除却	H17	H20	12.8	52	1位/2		
	中央一丁目第二地区	仙台	仙台市	中央一丁目第二地区	仙台市	713	19階建て 49,947m ²	建築工事	H13	H20	42.2	43	2位/2		

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし