

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 15	県事業
事業名	広域漁港整備事業(特定)
担当部課室	産業経済部漁港漁場整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
気仙沼漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	気仙沼	4,000	外郭L=391 係留L=740	H14	H23	19.5	79	1位/4
波路上漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	波路上	2,560	外郭L=515 係留L=189	H14	H23	26.8	71	2位/4
石巻漁港	石巻	石巻市	石巻	3,570	外郭L=1,050 係留L=1,076	H14	H23	44.6	67	3位/4
鮎川漁港	石巻	石巻市	鮎川	2,018	外郭L=370 係留L=162	H14	H23	15.8	66	4位/4

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし