

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 21	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(国)398号	石巻	石巻市	門脇	977	1,984	H8	H18	94.9	943	1位/28
(主)気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	田谷	250	50	H14	H18	49.2	704	2位/28
(一)涌谷三本木線	大崎	小牛田町	不動堂	360	600	H15	H20	52.8	649	3位/28
(一)鳴瀬南郷線	大崎	南郷町	大柳、練牛	258	615	H11	H20	52.7	461	4位/28
(国)346号	登米	登米市	中田町籠壇	1,000	1,600	H15	H18	26.2	394	5位/28
(一)吉田浜山元線	仙台	亘理町	吉田	180	795	H15	H19	52.2	378	6位/28
(国)398号	石巻	女川町	浦宿	350	810	H15	H20	43.7	334	7位/28
(一)栗駒金成線	栗原	栗原市	栗駒鳥沢	700	1,360	H15	H19	41.9	333	8位/28
(国)284号	気仙沼・本吉	気仙沼市	前木	500	900	H13	H20	55.4	332	9位/28
(国)113号	仙南	丸森町	大内金山	550	1,200	H15	H19	90.9	327	10位/28
(国)398号	登米	登米市	迫町船橋	600	1,670	H16	H20	2.0	315	11位/28
(主)相馬亘理線	仙台	山元町	花釜	400	900	H15	H19	45.5	308	12位/28
(主)中田栗駒線	登米	登米市	石越町長根	600	860	H8	H19	87.6	306	13位/28
(国)113号	仙南	白石市	小原	500	1,070	H15	H19	82.0	286	14位/28
(国)349号	仙南	角田市	小坂	240	1,000	H11	H19	89.6	282	15位/28

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 21	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(主)河南米山線	登米	登米市	米山町鈴根	600	1,080	H16	H22	6.5	270	16位/28
(主)築館栗駒公園線	栗原	栗原市	栗駒嶺崎(下宮野)	500	1,620	H15	H19	43.4	258	17位/28
(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	小川	500	2,200	H15	H19	34.0	242	18位/28
(主)塩釜亘理線	仙台	亘理町	荒浜	80	200	H17	H19	25.0	229	19位/28
(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	小野	200	980	H16	H22	43.0	219	20位/28
(一)愛島名取線	仙台	名取市	小豆島	100	1,000	H15	H18	69.0	218	21位/28
(主)古川登米線	大崎	田尻町	小塩(1)	800	2,840	H8	H22	76.3	216	22位/28
(国)457号	仙台	大衡村	大瓜	200	780	H17	H20	7.5	212	23位/28
(主)蔵王川崎線	仙南	川崎町	大森	100	1,000	H16	H18	84.0	204	24位/28
(主)亘理天河原川崎線	仙台	亘理町	愛宕前	50	550	H15	H20	54.8	200	25位/28
(主)奥松島松島公園線	仙台	松島町	高城	400	200	H17	H21	5.0	199	26位/28
(主)河南築館線	栗原	栗原市	築館照越浅松沢	80	200	H17	H20	40.0	180	27位/28
(国)398号	石巻	石巻市	北上町大室	60	600	H08	H19	84.2	164	28位/28

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 21	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部道路課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
(主)塩釜吉岡線	仙台	大和町	鶴巢鳥屋	34	200	137	1位/10
(国)398号	栗原	栗原市	一迫宮前	800	860	131	2位/10
(一)西成田宮床線	仙台	大和町	宮床	20	140	121	3位/10
(国)398号	気仙沼・ 本吉	南三陸町	戸倉	120	35	108	4位/10
(主)本吉室根線	気仙沼・ 本吉	本吉町	東川内	300	900	75	5位/10
(主)北上津山線	石巻	石巻市	北上町追分	430	1,000	72	6位/10
(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	大塩	180	1,200	70	7位/10
(一)碁石富岡線	仙南	川崎町	支倉	200	2,000	67	8位/10
(主)石巻鹿島台大 衡線	石巻	東松島市	塩入	68	1,500	57	9位/10
(一)竹谷幡谷線	仙台	松島町	幡谷(1)	40	400	46	10位/10

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。