

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 26	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
沼の平山沢(湯沢)	仙南	川崎町	沼の平山	1,000	67.0	H14	H20	13.5	400	1位/17
松川下流	仙南	蔵王町	遠刈田	7,990	4,908.0	H10	H33	9.4	400	1位/17
横川(長老沢)	仙南	七ヶ宿町	横川	650	173.8	H16	H22	19.9	400	1位/17
広瀬川	仙台	仙台市	上愛子	650	90.0	H16	H20	13.8	400	1位/17
江合川下流の2	大崎	鳴子町	大口	2,830	3,500	H17	H25	1.8	400	1位/17
鹿ノ又川	大崎	加美町	鹿原	1,300	300.0	H15	H19	31.5	350	6位/17
大沢川	大崎	鳴子町	鬼首	1,640	50.4	H12	H19	45.8	350	6位/17
羽田川	気仙沼・本吉	気仙沼市	赤岩羽田	960	131.0	H09	H18	87.4	350	6位/17
東昌寺沢	大崎	岩出山町	東昌寺沢	1,000	3,630.0	H11	H18	76.4	350	6位/17
大長尾沢(鰻取沢)	石巻	石巻市	大長尾	376	45.0	H16	H19	23.9	340	10位/17
鳴瀬川 ⁴	大崎	加美町	関場	92	600.0	H17	H20	10.9	340	10位/17
南野尻沢2	仙台	仙台市	野尻	616	42.5	H12	H20	30.8	290	12位/17
大沢川	仙台	山元町	浅生原	190	620.0	H07	H19	46.9	290	12位/17
吉野川	大崎	岩出山町	真山	105	860.0	H08	H18	91.7	290	12位/17
駒林川	登米	登米市	寺志田	250	1,000.0	S62	H18	99.7	250	15位/17

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 26	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
豊後沢	仙南	七ヶ宿町	峠田	40	40.0	H17	H18	50.0	250	15位/17
金沢 ⁵	栗原	栗原市	金沢	122	467.0	H11	H18	90.0	250	15位/17

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別（分野）ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 平成16年度評価時以降に、関係課との調整による事業箇所の見直しにより実施することになった箇所です。
- 5 事業を一時休止していたが、平成17年度に事業の再開を予定している箇所です。

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
迫川2	栗原	栗原市	温湯	720	2,490.0	350	1位/3
湯舟沢	栗原	栗原市	湯舟	60	219.4	250	2位/3
貝貫沢	気仙沼・本吉	南三陸町	戸倉	40	41.9	240	3位/3

評点は、事業種別（分野）ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。