

平成 1 7 年度事業箇所評価結果表

NO .	助成事業
事業名	農業集落排水統合補助事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部むらづくり推進課

( 1 ) 継続事業箇所 ( 既に着手している事業箇所 )

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成 1 7 年度までの進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 ( 百万円 )	事業量 ( 処理対象人口 )				評点	評点による順位
花勝山	大崎	涌谷町	花勝山	涌谷町	540	570	H14	H19	87.6	87	1 位 / 14
一栗	大崎	岩出山町	一栗	岩出山町	4,352	4,140	H11	H18	94.6	85	2 位 / 14
宮床	仙台	大和町	宮床	大和町	1,675	1,300	H13	H19	75.6	84	3 位 / 14
中道	石巻	石巻市	中道	石巻市	1,436	910	H14	H19	65.8	82	4 位 / 14
高橋	栗原	栗原市	高橋	栗原市	732	430	H17	H21	5.6	81	5 位 / 14
東千貫	登米	登米市	東千貫	登米市	171	150	H17	H20	8.2	81	5 位 / 14
田尻第 2	大崎	田尻町	田尻第 2	田尻町	1,679	1,520	H16	H21	22.2	81	5 位 / 14
越河	仙南	白石市	越河	白石市	2,932	2,090	H14	H19	59.2	80	8 位 / 14
北釜	仙台	名取市	北釜	名取市	815	560	H13	H19	71.1	80	8 位 / 14
上谷地	登米	登米市	上谷地	登米市	146	100	H17	H19	8.9	79	10 位 / 14
平埴	登米	登米市	平埴	登米市	858	570	H16	H21	26.6	79	10 位 / 14
倉埴	石巻	石巻市	倉埴	石巻市	1,504	1,100	H16	H21	23.9	78	12 位 / 14
石森	登米	登米市	石森	登米市	146	1,400	H16	H18	72.6	76	13 位 / 14
宝江	登米	登米市	宝江	登米市	200	2,080	H17	H19	5.0	73	14 位 / 14

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成 1 7 年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別 ( 分野 ) ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO.	助成事業
事業名	農業集落排水統合補助事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課、 同 部むらづくり推進課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (処理対象人口)	評点	評点による 順位
米川	登米	登米市	米川	登米市	1,507	1,470	77	1位/14
沢田	登米	登米市	沢田	登米市	1,217	940	76	2位/14
登米	登米	登米市	登米	登米地方環境 衛生事務組合	969	25,220	71	3位/14
砥落	登米	登米市	砥落	登米市	191	130	71	3位/14
長谷	登米	登米市	長谷	登米市	1,358	1,200	70	5位/14
桜岡	登米	登米市	桜岡	登米市	150	1,300	57	6位/14
釜谷	石巻	石巻市	釜谷	石巻市	1,414	1,347	55	7位/14
後小路	登米	登米市	後小路	登米市	100	420	53	8位/14
新小路	登米	登米市	新小路	登米市	150	1,060	53	8位/14
大谷地	大崎	涌谷町	大谷地	涌谷町	1,368	610	52	10位/14
北赤井	石巻	東松島市	北赤井	東松島市	80	2,210	48	11位/14
桑代	登米	登米市	桑代	登米市	2,000	1,163	47	12位/14
紺野	登米	登米市	紺野	登米市	2,503	70	47	12位/14
下小牛田	大崎	小牛田町	下小牛田	小牛田町	1,000	710	46	14位/14

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。