

平成18年度事業箇所評価結果表

19	県事業
事業名	道路建設事業(国道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(国)342号	登米	登米市	日根牛	100	4,000	H16	H19	90.0	92	1位/8
(国)398号	石巻	石巻市	新上沼 志畑	11,410	2,717	H10	H22	88.8	90	2位/8
(国)398号	石巻	石巻市	橋浦	989	3,850	H16	H20	88.0	82	3位/8
(国)346号	大崎	大崎市	鹿島台	10,070	6,000	H6	H28	66.0	67	4位/8
(国)113号	仙南	丸森町	館矢間	10,000	2,835	H8	H23	49.1	56	5位/8
(国)108号	大崎	大崎市	花淵山	21,910	6,400	S63	H28	47.9	51	6位/8
(国)347号	大崎	加美町	宇津野	1,500	920	H15	H20	75.7	51	6位/8
(国)347号	大崎	加美町	柳瀬	1,500	960	H15	H21	45.3	46	8位/8

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成18年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
(国)346号	登米	登米市	錦織	2,000	2,000	72	1位/2
(国)346号	気仙沼・本吉	本吉町	本吉	3,100	1,500	41	2位/2

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。