

◆UR都市機構(CM方式・受託)による復興まちづくり事業の支援状況

市町名	復興事業名	地区名	規模 (面積 or 戸数)	状況	支援内容
気仙沼市	復興市街地整備事業	鹿折	32.5ha	事業実施中	CM方式
		南気仙沼	41.8ha	〃	
	災害公営住宅整備事業	南郷	165 戸	調査・設計中	受託
		四反田	70 戸	〃	
		鹿折	200 戸	〃	
	南気仙沼	300 戸	〃		
南三陸町	復興市街地整備事業	志津川	60.2ha	事業実施中	CM方式
	災害公営住宅整備事業	入谷桜沢	42 戸	建設中	受託
		歌津名足	28 戸	〃	
女川町	復興市街地整備事業	中心市街地	226.4ha	事業実施中	CM方式
		離半島部	防集 15 地区	〃	
石巻市	復興市街地整備事業	新門脇	23.7ha	事業実施中	CM方式
	災害公営住宅整備事業	大街道西二丁目	15 戸	調査・設計中	受託
		大街道北二丁目	39 戸	〃	
		駅前北通一丁目	65 戸	〃	
		中央一丁目	51 戸	〃	
		中里一丁目	28 戸	〃	
		泉町四丁目	28 戸	〃	
		不動町二丁目	30 戸	〃	
東松島市	復興市街地整備事業	野蒜北部丘陵	91.2ha	事業実施中	CM方式
		東矢本駅北	22.7ha	〃	
塩竈市	災害公営住宅整備事業	伊保石	31 戸	建設中	受託
		錦町	40 戸	〃	
		浦戸桂島	12 戸	調査・設計中	
		浦戸野々島	15 戸	〃	
		浦戸寒風沢	12 戸	〃	
		浦戸朴島	5 戸	〃	
多賀城市	災害公営住宅整備事業	桜木	160 戸	建設中	受託
		鶴ヶ谷	274 戸	調査・設計中	
		新田	40 戸	〃	
名取市	災害公営住宅整備事業	下増田	50 戸	調査・設計中	受託

◆民間(CM方式)による復興まちづくり事業の支援状況

市町名	復興事業名	地区名	規模 (面積)	状況
山元町	復興市街地整備事業	新山下駅地区	38.2ha	事業実施中
		新坂元駅地区	9.6ha	〃

土木部最重点項目

災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進

平成25年9月末現在

市町名	津波対策		復興まちづくり事業		災害公営住宅の整備					
	土木部所管 河川災害復旧事業	土木部所管海岸(建設・港湾)災害復旧事業	防災集団移転促進事業	土地区画整理事業	災害公営住宅					
	箇所数	上段:済・率(応急工事を含む工事着手) 下段:済・率(本格工事着手)	箇所数	上段:済・率(応急工事を含む工事着手) 下段:済・率(本格工事着手)	計画地区数	上段:済・率(造成工事着手等) 下段:済・率(住宅等建築工事可能)	計画地区数	上段:済・率(事業認可) 下段:済・率(工事着工)	計画戸数	上段:済・率(事業着手) 下段:済・率(建築工事着手)
気仙沼市	7	7 100.0% 1 14.3%	27	16 59.3% 1 3.7%	50	24 48.0% 0 0.0%	3	2 66.7% 2 66.7%	2,000	1,346 67.3% 0 0.0%
南三陸町	10	8 80.0% 0 0.0%	6	4 66.7% 1 16.7%	27	12 44.4% 0 0.0%	1	0 0.0% 0 0.0%	930	204 21.9% 84 9.0%
石巻市	8	7 87.5% 3 37.5%	22	16 72.7% 6 27.3%	56	25 44.6% 0 0.0%	15	7 46.7% 4 26.7%	4,000	1,137 28.4% 365 9.1%
女川町	1	1 100.0% 1 100.0%	6	4 66.7% 3 50.0%	21	7 33.3% 0 0.0%	1※2	1 100.0% 1 100.0%	945	227 24.0% 200 21.2%
東松島市	4	4 100.0% 2 50.0%	7	5 71.4% 2 28.6%	7	7 100.0% 0 0.0%	5	2 40.0% 2 40.0%	1,010	632 62.6% 200 19.8%
松島町	1	1 100.0% 1 100.0%	11	1 9.1% 1 9.1%					40	40 100.0% 0 0.0%
利府町									25	25 100.0% 0 0.0%
塩竈市			22	6 27.3% 0 0.0%	2	1 50.0% 0 0.0%	2	2 100.0% 0 0.0%	380	117 30.8% 71 18.7%
七ヶ浜町			17	6 35.3% 1 5.9%	5	5 100.0% 0 0.0%	4	0 0.0% 0 0.0%	217	217 100.0% 0 0.0%
多賀城市	1	1 100.0% 0 0.0%					1	0 0.0% 0 0.0%	532	482 90.6% 160 30.1%
仙台市	2	2 100.0% 1 50.0%	3	2 66.7% 2 66.7%	14	14 100.0% 4 28.6%	1	0 0.0% 0 0.0%	3,000	2,613 87.1% 734 24.5%
名取市	3	3 100.0% 1 33.3%	1	1 100.0% 1 100.0%	2	1 50.0% 0 0.0%	1	0 0.0% 0 0.0%	1,000	50 5.0% 0 0.0%
岩沼市	3	3 100.0% 1 33.3%	2	2 100.0% 2 100.0%	2	2 100.0% 1 50.0%			223	223 100.0% 0 0.0%
亘理町					5	5 100.0% 0 0.0%			516	400 77.5% 100 19.4%
山元町	2	2 100.0% 0 0.0%	2	2 100.0% 2 100.0%	3	2 66.7% 0 0.0%			600	424 70.7% 75 12.5%
その他6市町(※1)									336	316 94.0% 136 40.5%
合計	42	39 92.9% 11 26.2%	126	65 51.6% 22 17.5%	194	105 54.1% 5 2.6%	34	14 41.2% 9 26.5%	15,000	8,453 56.4% 2,125 14.2%

※1:登米市, 栗原市, 大崎市, 大郷町, 涌谷町, 美里町

事業計画の国交省大臣同意は全地区で得ている

※2:女川町は事業認可を4箇所取得しているが、1地区として計上している。

●津波復興拠点整備事業は、8市町12地区が計画され、5地区が事業認可済みとなっており、うち4地区が工事着工となっている。

グラフ中の■は先月に対する増加分を示す