

災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進

平成26年2月末現在

市町名	津波対策				復興まちづくり事業				災害公営住宅の整備			
	土木部所管 河川災害復旧事業		土木部所管海岸(建設・港湾)災害復旧事業		防災集団移転促進事業		土地区画整理事業		災害公営住宅			
	箇所数	上段：済・率(応急工事を含む工事着手) 下段：済・率(本格工事着手)	箇所数	上段：済・率(応急工事を含む工事着手) 下段：済・率(本格工事着手)	計画地区数	上段：済・率(造成工事着手等) 下段：済・率(住宅等建築工事可能)	計画地区数	上段：済・率(事業認可) 下段：済・率(工事着工)	計画戸数	上段：済・率(事業着手) 下段：済・率(建築工事着手)	※2	
		0 50 100%		0 50 100%		0 50 100%		0 50 100%			0 50 100%	
気仙沼市	7	7 100.0% 2 28.6%	27	16 59.3% 4 14.8%	51	50 98.0% 0 0.0%	3	2 66.7% 2 66.7%	2,200	1,838 83.5% 165 7.5%		
南三陸町	10	8 80.0% 1 10.0%	6	5 83.3% 2 33.3%	26	26 100.0% 0 0.0%	1	1 100.0% 1 100.0%	770	324 42.1% 84 10.9%		
石巻市	8	7 87.5% 3 37.5%	22	16 72.7% 7 31.8%	56	44 78.6% 0 0.0%	15	11 73.3% 5 33.3%	4,000	1,873 46.8% 531 13.3%		
女川町	1	1 100.0% 1 100.0%	6	4 66.7% 3 50.0%	21	15 71.4% 0 0.0%	1※2	1 100.0% 1 100.0%	945	228 24.1% 227 24.0%		
東松島市	4	4 100.0% 2 50.0%	7	5 71.4% 2 28.6%	7	7 100.0% 0 0.0%	5	2 40.0% 2 40.0%	1,010	666 65.9% 359 35.5%		
松島町	1	1 100.0% 1 100.0%	11	1 9.1% 1 9.1%					52	52 100.0% 0 0.0%		
利府町									25	25 100.0% 25 100.0%		
塩竈市			22	7 31.8% 2 9.1%	2	2 100.0% 0 0.0%	2	2 100.0% 0 0.0%	380	196 51.6% 71 18.7%		
七ヶ浜町			17	6 35.3% 1 5.9%	5	5 100.0% 0 0.0%	4	4 100.0% 0 0.0%	212	212 100.0% 0 0.0%		
多賀城市	1	1 100.0% 1 100.0%					1	0 0.0% 0 0.0%	532	482 90.6% 160 30.1%		
仙台市	2	2 100.0% 1 50.0%	3	2 66.7% 2 66.7%	14	14 100.0% 6 42.9%	1	0 0.0% 0 0.0%	3,200	2,766 86.4% 2,086 65.2%		
名取市	3	3 100.0% 2 66.7%	1	1 100.0% 1 100.0%	2	2 100.0% 0 0.0%	1	1 100.0% 0 0.0%	752	92 12.2% 0 0.0%		
岩沼市	3	3 100.0% 2 66.7%	2	2 100.0% 2 100.0%	2	2 100.0% 2 100.0%			210	210 100.0% 0 0.0%		
亘理町					5	5 100.0% 1 20.0%			497	420 84.5% 350 70.4%		
山元町	2	2 100.0% 0 0.0%	2	2 100.0% 2 100.0%	3	2 66.7% 0 0.0%			487	415 85.2% 83 17.0%		
その他6市町(※1)									336	336 100.0% 259 77.1%		
合計	42	39 92.9% 16 38.1%	126	67 53.2% 29 23.0%	194	174 89.7% 9 4.6%	34	24 70.6% 11 32.4%	15,000 ※3	10,135 67.6% 4,400 29.3%		

※1:登米市, 栗原市, 大崎市, 大郷町, 涌谷町, 美里町

●津波復興拠点整備事業は、8市町12地区が計画され、7地区が事業認可済みとなり、うち6地区が工事着工となっている。

グラフ中■は先月に対する増加分を示す

事業計画の国交省大臣同意は全地区で得ている

※2:女川町は事業認可を4箇所取得しているが、1地区として計上している。

※3:宮城県復興住宅計画における整備予定戸数

◆UR都市機構による市町支援の状況

被災市街地復興土地区画整理事業	5市町	7地区	
津波復興拠点整備事業	2町	3地区	
防災集団移転促進事業等	1市2町	76地区	
災害公営住宅整備事業	8市町	26地区	2,393戸

(平成26年2月末現在)

市町名	覚書・協定 締結等の状況	地区名 (UR支援)	URの 関わり方	支援要望地区
気仙沼市	24.6.27 覚書及び 協力協定	鹿折地区土地区画整理事業	CM補助	魚町・南町地区 土地区画整理 事業
		南気仙沼地区土地区画整理事業		
		災害公営住宅整備事業 (4地区 840戸)	買取型	
南三陸町	24.3.2 覚書 24.5.11 基本協定 (災害公営) 24.8.9 協力協定	志津川地区土地区画整理事業	CM補助	
		同 津波復興拠点整備事業 (2地区)		
		同 防災集団移転促進事業 (3地区)	買取型	
石巻市	24.10.1 覚書 24.3.1 基本協定 (災害公営) 25.9.2 協力協定 (防災集団移転)	新門脇地区土地区画整理事業	CM補助 (基本協定)	
		災害公営住宅整備事業 (7地区 250戸)	買取型	
		防災集団移転促進事業 (51地区)	発注支援	
女川町	24.3.1 パートナー シップ協定 24.5.11 基本協定 (災害公営)	女川町土地区画整理事業	CM補助	
		女川浜地区津波復興拠点整備事業		
		防災集団移転促進事業等 (町内全部 22地区 ※うち1地区は漁業集落 防災機能強化事業による住宅団地整備)		
		災害公営住宅整備事業 (1地区 200戸)	買取型	
東松島市	24.2.29 覚書 24.3.29 協力協定	矢本東地区土地区画整理事業	CM補助	
		野蒜北部丘陵地区土地区画整理事業		
		災害公営住宅整備事業 (1地区 307戸)		
塩竈市	24.2.1 基本協定 (災害公営)	災害公営住宅整備事業 (6地区 114戸)	買取型	
多賀城市	24.3.30 基本協定 (災害公営)	災害公営住宅整備事業 (3地区 482戸)	買取型	
名取市	25.3.21 基本協定 (災害公営)	災害公営住宅整備事業 (1地区 50戸)	買取型	

<参考>

UR都市機構は、復興の更なる加速化のため、平成26年4月1日付けで、組織改編を実施し、現地復興支援体制(岩手・宮城・福島)を400名(+68名)に増員される。また、宮城県においては、名取市へ職員が1名派遣される。

◆民間(CM方式)による市町の支援状況

市町名	復興事業名	地区名	規模 (面積)	状況
山元町	復興市街地整備事業	新山下駅地区	38.2ha	事業実施中
		新坂元駅地区	9.6ha	〃