

農山漁村地域整備計画における事後評価

- 1 計画の名称 宮城県治山整備計画
- 2 計画の期間 平成27年度～平成31年度（5年間）

事後評価項目	評価内容									
(1) 交付対象事業の進捗状況	対象事業：治山事業									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 50%;">実施箇所</th> <th style="width: 40%;">総事業費(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計 画</td> <td>6市3町 11箇所</td> <td>692,000</td> </tr> <tr> <td>実 績</td> <td>6市3町 11箇所</td> <td>629,542</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	実施箇所	総事業費(千円)	計 画	6市3町 11箇所	692,000	実 績	6市3町 11箇所	629,542
	区 分	実施箇所	総事業費(千円)							
	計 画	6市3町 11箇所	692,000							
実 績	6市3町 11箇所	629,542								
計画した事業内容を実施できた。										
(2) 事業効果の発現状況	治山事業の実施により山地災害防止機能が確保された。									
(3) 成果目標の目標値の実現状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">指 標</th> <th style="width: 15%;">目標値</th> <th style="width: 15%;">実績値</th> <th style="width: 45%;">達成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>山地災害防止機能が確保された集落数</td> <td style="text-align: center;">590</td> <td style="text-align: center;">592</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	指 標	目標値	実績値	達成率	山地災害防止機能が確保された集落数	590	592	100%	
	指 標	目標値	実績値	達成率						
	山地災害防止機能が確保された集落数	590	592	100%						
計画的に山地災害を防ぐ施設等整備をしたことにより、達成した。										
(4) 今後の方針	新たな整備計画（令和2年度～令和6年度）を樹立し、引き続き治山事業を実施することにより、山地災害危険地区における山地災害防災機能を確保する。									