

仙台土木復旧・復興のあゆみ

特集：今回も沿岸市町毎の事業進捗状況付き

Vol.18



平成27年7月3日発行

宮城県仙台土木事務所

◇災害復旧工事の進捗状況（平成27年5月31日現在）

○災害復旧工事の**着手率**は、道路及び河川関係を合わせて**箇所ベースで約99%**、**金額ベースで約75%**です。

※着手率：（完了+工事中）／全体の割合を示す。

※事業箇所数、事業費については、平成27年5月31日現在で時点修正している。

	事業箇所数			完了率	着手率	事業費(億円)			完了率	着手率
	完了	工事中	全体			完了	工事中	全体		
道路関係	354	5	361	98%	99%	139.6	12.9	171.9	81%	89%
河川関係	78	28	109	72%	97%	34.8	722.4	1040.8	3%	73%
合計	432	33	470	92%	99%	174.4	735.3	1,212.7	14%	75%

◇河川事業関係

■川内沢川放水路の竣工式を開催しました

平成6年9月22日の集中豪雨は、名取・岩沼両市に甚大な浸水被害をもたらしました。この被害を契機に総合的な治水安全度の向上を図るため、河道拡幅に加え、上流には川内沢ダムを、仙台東部道路より下流では広浦まで放水路を整備する計画とし、平成7年度より放水路の建設に着手しました。

この度、事業着手から約20年の歳月をかけ整備を進めてきた放水路が完成したことから、平成27年6月6日に竣工式を行いました。

竣工式には、ご来賓、地元関係者など約100名の方々に出席していただき、放水路竣工を記念し、村井知事の書による記念碑の除幕、くす玉開披、地元で活動されている方々の郷土芸能の上演が行われ、盛会のうちに終了しました。



H6.9.22 浸水区域図

◇道路事業関係


■岩沼海浜緑地（南ブロック）が再開園しました

岩沼海浜緑地（南ブロック）が平成27年4月1日に再開園しました。公園には指定管理者が常駐し、バーベキューセットの貸し出しなども行っており、多くの利用者が訪れ、賑わいを見せております。

北ブロックについても災害に強い防災公園として整備を進めており、平成29年4月1日の開園を目指しております。皆様是非お越しください。

【開園時間】 4月1日～9月30日までの期間 8:00～18:00
10月1日～3月31日までの期間 8:00～17:00

【休園日】 毎週火曜日（休日にあたる時はその翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）



◇復興事業関係

■貞山運河「桜」植樹会～復興・そして未来へ～を開催しました

貞山運河への桜植樹は、東日本大震災からの復興の象徴となるとともに津波防災意識の醸成や未来への震災体験の伝承を目的として、官民連携で取り組むことを基本としています。今年度は、寄附募集開始の初年度となることから、象徴的な植樹会を平成27年3月21日に仙台港多賀城地区緩衝緑地で開催しました。

植樹会には、ご来賓や貞山運河への桜植樹にご協力いただいているボランティアの方々など約200名が参加し、ヤマザクラ、オオシマザクラなど合計37本を植樹しました。



■他県からの応援職員のみなさん

仙台土木事務所では、地方自治法に基づき、今年度も17都県31名の応援をいただいております。

宮城県での早期の復旧・復興に向け一丸となって邁進していきます。

山形県、埼玉県、群馬県、東京都、石川県、愛知県、三重県、岐阜県、兵庫県、山口県、愛媛県、香川県、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県



○問い合わせ先

宮城県仙台土木事務所 企画担当チーム

TEL:022-297-4143

E-mail: sddb@pref.miyagi.jp

HP : <http://www.pref.miyagi.jp/snd-doboku/>

