

復興の進捗状況

【気仙沼・本吉地域版】

平成27年2月1日

宮城県

この『復興の進捗状況』は、宮城県が取り組む気仙沼・本吉地域の復旧・復興事業について、その進捗状況等を表したものです。

インフラ施設などの項目については、事業の進捗に応じて、事業の着手段階における進捗と事業完了段階における進捗の両方を記載しています。「着手」は、工事請負契約を締結したものを示し、「完成」は工事が完了したものを示しています。

公共土木施設災害復旧事業・インフラ関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
道路・橋梁施設 (復旧工事) 被災箇所数: 道路 111か所 橋梁 14か所		着手 約92% 着手箇所数: 115か所 (H26/12末現在)
		完成 約77% 完成箇所数: 96か所 (H26/12末現在)
河川施設 (復旧工事) 被災箇所数: 21か所		着手 約95% 着手箇所数: 20か所 (H26/12末現在)
		完成 0% 完成箇所数: 0か所 (H26/12末現在)
海岸保全施設 (復旧工事) 被災箇所数: 33か所		着手 約88% 着手箇所数: 29か所 (H26/12末現在)
		完成 約6% 完成箇所数: 2か所 (H26/12末現在)
港湾施設 (復旧工事) 被災箇所数: 11か所		着手 約91% 着手箇所数: 10か所 (H26/12末現在)
		完成 約27% 完成箇所数: 3か所 (H26/12末現在)

経済・商工関連

項目	(営業・稼働事業者数) ／(被災事業者数等)	復旧状況						
被災商工業者の 営業状況 <small>商工会議所・商工 会の被災会員数： 1,333会員 (H26/3/31)</small>	<p>67%</p> <p>50% 100%</p> <table border="1"> <tr> <td>廃業</td> <td>379会員</td> </tr> <tr> <td>未定</td> <td>64会員</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>443会員</td> </tr> </table>	廃業	379会員	未定	64会員	計	443会員	約67% うち仮復旧中26% 営業継続会員数： 890会員 ※廃業除く：約93% (H26/3/31現在、県調べ)
廃業	379会員							
未定	64会員							
計	443会員							

項目	進捗率 (完了事業者数) ／(交付決定事業者数)	復旧状況
中小企業等 グループ補助金 による支援状況 <small>認定 917事業者 (H26/8/31)</small>	<p>62%</p> <p>50% 100%</p>	約62% 完了 564事業者 (H26/8/31)

観光関連

項目	(現在値) ／(震災前値)	回復状況
観光客入込数 H22年 362万人	<p>52%</p> <p>50% 100%</p>	約52% H25年 190万人

雇用関連

公共職業安定所の有効求人倍率

	県全体	気仙沼
H23年4月	0.44	0.19
H26年11月	1.31	1.86

雇用情勢(H26年11月)【資料出典：ハローワーク気仙沼】

有効求職者数※ 1, 225人
 【震災直前(H23.2)：1, 778人】
 【ピーク時(H23.6)：6, 325人】
 ※有効求職者：震災による失業者、震災以外の理由による失業者、震災前からの失業者等

宮城県事業復興型雇用創出助成金による雇用創出の取組

期間の定めのない雇用等を行った民間事業主等への支援
 実績：651社、2,279人(延べ数・申請ベース)(H26/10/31)

農業関連

項目	(着手・完成面積等) ／(復旧対象面積等)	進捗率
農地 (除塩含む) 復旧対象面積: 約 1,130ha ※年度別復旧計画 H23 120ha H26 160ha H24 555ha H27～55ha H25 240ha	<p>81%</p> <p>50%</p> <p>100%</p>	着手 約81% 着手面積: 約915ha(H26/12末現在)
	<p>57%</p> <p>50%</p> <p>100%</p>	完成 約57% 完成面積: 約640ha(H26/12末現在)
農地海岸 対象箇所数: 20箇所 ※年度別復旧計画 H24 8施設 H26 7施設 H25 5施設	<p>65%</p> <p>50%</p> <p>100%</p>	着手 約65% 着手箇所数: 13か所(H26/12末現在)
	<p>35%</p> <p>50%</p> <p>100%</p>	完成 約35% 完成箇所数: 7か所(H26/12末現在)

項目	(被災後作付面積) ／(被災前作付面積)	作付状況
水稲 (管内市町 作付面積) H22年産米作付 面積:1,014ha (管内2市町)	<p>67%</p> <p>50%</p> <p>100%</p>	約67% 今後の復旧の見込み H28 100% H26年産水稲作付 面積:676ha (管内2市町) 統計公表値 (H26/12/18公表)

項目	(復旧面積) ／(復旧対象面積)	復旧率
園芸 (園芸用ガラス室・ ハウス復旧面積) 復旧対象面積: 約5ha (H23/3/11)	<p>92%</p> <p>50%</p> <p>100%</p>	約92% 今後の復旧の見込み H26以降 0.4ha 復旧面積: 4.6ha (H26/12末現在)

林業・水産業関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
治山施設 (山地・海岸) 被災箇所数: 9か所 ※今後の復旧見込み H26～H29 5か所に着手 7か所完成		着手 約44% 着手箇所数: 4か所(H27/1末現在) 完成 約22% 完成箇所数: 2か所(H27/1末現在)
林道施設 被災箇所数: 9か所 ※今後の復旧見込み H26 9か所完成		着手 100% 着手箇所数: 9か所(H27/1末現在) 完成 約89% 完成箇所数: 8か所(H27/1末現在)
項目	(被災後製品出荷額) ／(被災前製品出荷額)	復旧状況
木材加工工場 の製品出荷額 H22製品出荷額: 約3億円 (主要工場3社) ※震災で生産停止		約139% H25製品出荷額: 約4.1億円 主要工場3社について、 全て復旧が完了し、操 業中

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
漁港 (復旧工事) 被災箇所数: 558か所 ※被災漁港数60港のす べてに着手。		着手 約90% 着手箇所数: 500か所(H26/12末現在) 完成 約25% 完成箇所数: 142か所(H26/12末現在)
項目	(被災後数値) ／(被災前数値)	復旧状況
漁船 震災前の稼働漁 船隻数: 約3,600隻 (H23/3/11)		約91% 稼働隻数: 約3,280隻 (H26/12末現在) 今後の復旧見込み H27/1～H27/3 約120隻
主要魚市場の 水揚状況 H22の水揚金額: 約240億円 (約11万ト) (H22/1～H22/12)		約80% H26の水揚金額: 約191億円 (約8.7万ト) (H26/1～H26/12) 主要魚市場 気仙沼, 南三陸

発行：宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部

電話：0226-24-2593 E-mail: kstssss@pref.miyagi.jp

ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/